GERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | INTERVENTORÍA: Resolución No. 089 del 19 de diciembre de 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Finca San jose- Finca El recreo**
**LONGITUD DEL CORREDOR : 8,1 Km**

**1. CONVENIO**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No.** | 4415 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE | NIT: | 901.753.301 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | SPSC-CD-CS-865-2023 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 19/12/2023 | No. De Oficio: | 2023S-VBOG-029778 DEL 19/12/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 198.732.517,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 198.732.517,00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.3:** | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 28/12/2023 | | |
| **REANUDACION 1:** | 28/02/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 20/09/2024 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143923 DEL 17/10/2023 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 198.732.517,00 | $ 137.559.211,97 | $ 61.173.305,03 |
| | | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| TOTAL | | | | $ 198.732.517,00 | $ 137.559.211,97 | $ 61.173.305,03 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de recibo parcial de Obra No___ | - | - | - | - |
| Acta de ajuste No.___ | - | - | - | - |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Durante el periodo se realizó la compra de materiales para las activiades de obra, ingreso de personal de obra,instalación de piedra pegada, acero de refuerzo y fundida de losas de acceso a las placa huellas. Se han llevado las actividades relacionadas con el componente ambiental y social del proyecto.

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 198.732.517,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 137.559.211,97 | 69,22% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 137.559.211,97 | 69,22% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ - | 69,22% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **OTORGADO** | N/A |
| **AMORTIZADO** | N/A |
| **SALDO** | N/A |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 69,22

Meta física ejecutada %: 69,22

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | | PRORROGA | APROBADO |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO X

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 39.946.504,00 | Póliza No. 100297583<br>Anexo No.2 | 31/12/2023 | 1/05/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 9.986.626,00 | Póliza No. 100297583<br>Anexo No.2 | 31/12/2023 | 30/06/2027 |
| Estabilidad y calidad de las obras | $ 59.919.756,00 | Póliza No. 100297583<br>Anexo No.2 | 30/06/2024 | 30/06/2029 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 260.000.000,00 | Póliza No. 100073548<br>Anexo No.2 | 20/11/2023 | 30/06/2024 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| - | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | | | |
| - | | | |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 4892 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | BEYKER SAS ZOMAC | **NIT:** | 900.648.753-4 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N.A. | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **NUMERO DEL PROCESO** | IP-DT-CAS-027-2023. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 20/12/2023 | No. de Oficio: | 2023S-VCAS-030200 DEL 19/12/2023 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 66.843.016,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 4.939.701,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 4.939.701,00 | | |
| **ADICION N:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 71.782.717,00 | | |
| **ANTICIPO:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | N/A | | |
| **PRORROGA 1:** | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 | | |
| **PRORROGA 2:** | HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **PRORROGA 3:** | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |
| **SUSPENSION No.1:** | 29/12/2023 | | |
| **REANUDACION No 1** | 28/02/2024 | | |
| **AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362523 de 12/12/2023 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 71.782.717,00 | $ 57.719.998,00 | $ 14.062.719,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | $ 71.782.717,00 | | $ 14.062.719,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA N° 8 | $ 11.285.200,00 | $ 2.144.188,00 | $ - | $ 13.429.388,00 |
| **TOTAL** | $ 11.285.200,00 | $ 2.144.188,00 | | $ 13.429.388,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Durante el periodo se realizó acompañamiento,vigilancia y control de acuerdo a las actividades administrativas, ajuste a los estudios y diseños, cronograma, presupuesto ajustado, plan de compras, programa de inversiones, De la misma forma, se realizó seguimiento, control y verificación las actividades de obra

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversion programada programada 80,41%

Total inversion ejecutada %: 80,41%

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| - | - | - | - |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO**
**SEGUROS DEL ESTADO SA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 7.178.272,00 | Poliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6 | 20/12/2023 | 20/012025 |
| Prestaciones sociales | $ 14.356.544,00 | Póliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6 | 20/12/2023 | 13/01/2029 |
| Calidad del servicio | $ 21.534.816,00 | Póliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6 | 20/12/2023 | 20/12/2028 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | - | - | - | - |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO __

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N.A. | - | - | - |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se presentaron incovenientes

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron incovenientes

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron incovenientes

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

-

No se presentaron inconvenientes

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizan comisiones durante el periodo.

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

-Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.
- Se realiza requerimiento a la interventoria para que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento e inicio del contrato de interventoria.
- Se realiza seguimiento y Acompañamiento a la JAC al inicio de las actividades preliminares
- Se realizaron reuniones con la JAC y la interventoria para dar claridad a dudas relacionada con la ejecucion de los convenios.
-Se realizo Acompañamiento y verificacion de los ajustes a diseños contemplados para la ejecucion de las obras.

Cordialmente,



SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS