CONTRATO ESPECÍFICO No.: 048 2191864
MUNICIPIO DE PASTO Y ENTERRITORIO – DNP



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 53 PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN Y 2MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO – MUNICIPIO DE PASTO, NARIÑO"

PERIODO DE EJECUCIÓN: 1 DE ENERO DE 2024 – 31 DE ENERO DE 2024

Ing. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Supervisor

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ESPECÍFICO 3
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ESPECÍFICO – APORTES ENTERRITORIO 4
3. ASPECTOS GENERALES CONTRATOS DERIVADOS 7
3.1 CONTRATO DERIVADO DE OBRA 7
3.1.1 Pólizas y vigencias 8
3.2 CONTRTO DERIVADO DE INTERVENTORÍA 8
3.2.1 Pólizas y vigencias 9
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 10
4.1 AVANCE EN TIEMPO 10
4.2 AVANCE DE OBRA 10
4.2.1 Reporte de novedades: 10
4.3 AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA 11
4.4 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS – CLÁUSULA SEGUNDA 12
4.5 EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE OBRA 12
5. ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO 13
7. SUPERVISIÓN FINANCIERA 13

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ESPECÍFICO

Tabla 1. Aspectos generales del contrato específico No.: 048 2191864

No. Contrato:	048 – 2191864 de 2019		
Objeto:	ENTerritorio y el Municipio de Pasto – Nariño, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Contrato Plan Nariño que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y del Municipio de Pasto (Nariño) para la cofinanciación del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO", que se encuentra priorizado en el plan de acción 2019 del Contrato Plan Nariño.		
Participantes:	• ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) • Municipio de Pasto		
Entidad Ejecutora del Contrato Específico:	Municipio de Pasto		
Valor Total Aportes del Proyecto:	**Aporte DNP**	$ 7.000.000.000	
	Aporte inicial – Municipio de Pasto	$ 870.244.083	
	Valor total inicial	$ 7.870.244.083	
	Adición No. 1 Municipio de Pasto	$ 634.485.790	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 8.504.729.873**	
Fecha de suscripción del contrato:	Veintiséis (26) de junio de 2019		
Fecha de inicio de ejecución de contrato específico:	Seis (06)de septiembre de 2019		
Plazo de ejecución inicial:	Dieciocho (18) meses		
Prórroga No. 1:	Quince (15) meses		
Prórroga No 2:	Dieciocho (18) meses		
Prórroga No 3:	Hasta el seis (06) de octubre de 2023		
Fecha de finalización de contrato específico:	Seis (06) de octubre de 2023		
Suspensión No 1:	Seis (06) de octubre de 2023		
Prórroga a la suspensión No 1:	Siete (07) de diciembre de 2023, hasta el seis (06) de marzo de 2024		
Supervisor del contrato específico por parte del ejecutor:	Mediante resolución 416 del 16 de agosto de 2019 Ing. Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja Secretario de Infraestructura y Valorización		
Supervisores anteriores:	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Viviana Cabrera Castillo	06/09/2019	31/12/2019
	Nilsa Rocío Villota Rosero	01/01/2020	28/10/2022
	Juan Pablo Barrera Fajardo	29/10/2022	31/12/2022
	Carlos Armando Bucheli	01/01/2023	31/12/2023

Valor contrato derivado de obra No. 20213704	SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SÉIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M/CTE ($ 7.676.515.494,97)
Valor Contrato derivado de interventoría No. 20213699	CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($ 436.031.232,00)
Valor Adicional No.1 Contrato derivado de interventoría 20213699	DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 211.602.827,80)
Valor Adicional No. 2 Contrato derivado de interventoría 20213699	CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 150.188.413,00)
Valor total contrato derivado de interventoría 20213699	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 797.822.472,80)
Estado contrato específico a la fecha del informe:	En suspensión

Tabla 2. Pólizas contrato específico

Póliza No	**Fecha Expedición**	**Amparos**	**Valores Asegurados**	**Vigencia**	
				Fecha inicio	**Fecha final**
2286	31/07/2019	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	31/07/019	26/08/2021
2286	29/08/2019	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	26/06/2019	30/08/2021
2286	06/11/2019	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	06/09/2019	06/11/2021
2286	05/03/2021	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	05/03/2021	06/022023
2286	14/12/2022	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	06/06/2023	06/12/2023
2286	16/08/2023	Cumplimiento	$ 1.400.000.000	05/04/2023	06/06/2024
Empresa Aseguradora:			AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.		
Estado del Contrato			EN EJECUCIÓN		

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ESPECÍFICO – APORTES ENTERRITORIO

Tabla 3. Desembolsos ENTerritorio

DESEMBOLSO	**FECHA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**PORCENTAJE DE AVANCE REQUERIDO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
Primer	26/06/2019	N/A	26/09/2019	$ 2.100.000.000
Segundo	11/03/2022	N/A	24/03/2022	$ 1.400.000.000
Tercer		40%	18/03/2023	$ 1.400.000.000
Cuarto	N/A	70%	N/A	$ 0,00
Último	N/A	100%	N/A	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSO – ENTERRITORIO				**$ 4.900.000.000**
DESEMBOLSOS PENDIENTES – ENTERRITORIO				**$ 4.900.000.000**

Tabla 4. Desembolsos Alcaldía de Pasto

CONTRATO DE OBRA		
Detalle desembolso	**Fecha desembolso**	**Valor**
Anticipo 20%	31/03/2023	$ 1.535.303.098,99
Acta Parcial No 1:	04/12/2023	$ 870.650.495,69
Acta Parcial No 2:	28/12/2023	$ 829.037.560,17
Acta Parcial No 3:	09/08/2023	$ 443.584.414,35
Acta Parcial No 4:	08/09/2023	$ 477.204.297,60
Acta Parcial No 5:	12/12/2023	
Total pagado a contrato de obra:		$ 4.545.336.583,34
Total por pagar		$ 3.131.178.911,63
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Detalle desembolso	**Fecha desembolso**	**Valor**
Anticipo	16/05/023	$ 87.206.246,40
Acta parcial No. 1:	25/08/2023	$ 40.462.888,13
Acta parcial No. 2:	04/09/2023	$ 155.126.418,76
Total pagado a contrato de interventoría		$ 282.795.553,29
Total por pagar		$ 511.183.172,51

Tabla 5. Rendimientos financieros ENTerritorio

MES GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS TRNSFERIDOS AL TESORO NACIONAL	VALOR ACUMULADO DE RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS
SEPTIEMBRE / 2019	$ 62.942,46	$ 62.942,46	$ 62.942,46
OCTUBRE / 2019	$ 7.448.780,61	$ 7.448.780,61	$ 7.511.723,07
NOVIEMBRE / 2019	$ 9.711.129,67	$ 9.711.19,67	$ 17.222.852,74
DICIEMBRE / 2019	$10.035.313,39	$10.035.313,39	$ 27.258.166,13
ENERO / 2020	$10.056.409.13	$10.056.409.13	$ 37.314.575,26
FEBRERO / 2020	$ 9.414.835.23	$ 9.414.835.23	$ 46.729.410,49
MARZO / 2020	$ 10.097.138.88	$ 10.097.138.88	$ 56.826.549,37
ABRIL / 2020	$ 10.377.761.17	$ 10.377.761.17	$ 67.204.310,54
MAYO / 2020	$ 8.604.392.97	$ 8.604.392.97	$ 75.808.703,51
JUNIO / 2020	$ 7.021.817.74	$ 7.021.817.74	$ 82.830.521,25
JULIO / 2020	$ 7.152.871.21	$ 7.152.871.21	$ 89.983.392,46
AGOSTO / 2020	$ 6.698.466,55	$ 6.698.466,55	$ 96.681.859,01
SEPTIEMBRE / 2020	$ 6.462.099,98	$ 6.462.099,98	$ 103.143.958,99
OCTUBRE / 2020	$ 6.667.596,14	$ 6.667.596,14	$ 109.811.555,13
NOVIEMBRE / 2020	$ 5.450.044,03	$ 5.450.044,03	$ 115.261.599,16
DICIEMBRE / 2020	$ 3.589.294,39	$ 3.589.294,39	$ 118.850.893,55

ENERO / 2021	$ 3.535.533,10	$ 3.535.533,10	$ 122.386.426,65
FEBRERO / 2021	$ 2.994.827,15	$ 2.994.827,15	$ 125.381.253,80
MARZO / 2021	$ 3.097.858,67	$ 3.097.858,67	$ 128.479.112,47
ABRIL / 2021	$ 2.606.907,28	$ 2.606.907,28	$ 131.086.019,75
MAYO / 2021	$ 2.570.801,98	$ 2.570.801,98	$ 133.656.821,73
JUNIO / 2021	$ 2.487.840,85	$ 2.487.840,85	$ 136.144.662,58
JULIO / 2021	$ 2.570.586,10	$ 2.570.586,10	$ 138.715.248,68
AGOSTO / 2021	$ 2.570.661,31	$ 2.570.661,31	$ 141.285.909,99
SEPTIEMBRE / 2021	$ 2.487.739,25	$ 2.487.739,25	$ 143.773.649,24
OCTUBRE / 2021	$ 2.570.563,15	$ 2.570.563,15	$ 146.344.212,39
NOVIEMBRE / 2021	$ 2.487.739,21	$ 2.487.739,21	$ 148.831.951,60
DICIEMBRE / 2021	$ 2.570.661,34	$ 2.570.661,34	$ 151.402.612,94
ENERO / 2022	$ 2.571.195,05	$ 2.571.195,05	$ 153.973.807,99
FEBRERO / 2022	$ 2.321.751,12	$ 2.321.751,12	$ 156.295.559,11
MARZO / 2022	$ 3.343.884,13	$ 3.343.884,13	$ 159.639.443,24
ABRIL / 2022	$ 3.437.510,36	$ 3.437.510,36	$ 163.076.953,60
MAYO / 2022	$ 3.474.167,15	$ 3.474.167,15	$ 166.551.120,75
JUNIO / 2022	$ 4.100.616,46	$ 4.100.616,46	$ 170.651.737,21
JULIO / 2022	$ 4.293.030,38	$ 4.293.030,38	$ 174.944.767,59
AGOSTO / 2022	$ 3.919.283,86	$ 3.919.283,86	$ 178.864.051,45
SEPTIEMBRE / 2022	$ 3.359.651,10	$ 3.359.651,10	$ 182.223.702,55
OCTUBRE / 2022	$ 3.476.564,64	$ 3.476.564,64	$ 185.700.267,19
NOVIEMBRE / 2022	$ 3.365.140,75	$ 3.365.140,75	$ 189.065.407,94
DICIEMBRE / 2022	$ 3.600.880,75	$ 3.600.880,75	$ 192.666.288,69
ENERO / 2023	$ 2.570.464,44	$ 2.570.464,44	$ 195.236.753,13
FEBRERO / 2023	$ 2.272.403,38	$ 2.272.403,38	$ 197.509.156,51
MARZO / 2023	$ 2.488.995,91	$ 2.488.995,91	$ 199.998.152,42
ABRIL / 2023	$ 2.408.512,18	$ 2.408.512,18	$ 202.406.664,60
MAYO / 2023	$ 2.488.780,50	$ 2.488.780,50	$ 204.895.445,10
JUNIO / 2023	$ 2.408.020,73	$ 2.408.020,73	$ 207.303.465,83
JULIO / 2023	$ 2.488.780,31	$ 2.488.780,31	$ 209.792.246,14
AGOSTO / 2023	$ 2.143.891,86	$ 2.143.891,86	$ 211.936.138,00
SEPTIEMBRE / 2023	$ 1.600.761.01	$ 1.600.761.01	$ 213.536.899,01
OCTUBRE / 2023	$ 1.218.659,75	$ 1.218.659,75	$ 214.755.558,76
NOVIEMBRE / 2023	$ 1.019.088,32	$ 1.019.088,32	$ 215.774.647,08
DICIEMBRE / 2023	$ 1.031.126,16	$ 1.031.126,16	$ 216.805.773,24
ENERO / 2024	$ 884.635,98	$ 884.635,98	$ 217.690.409,22
Saldo Cuenta de Ahorros No 07400050541 – Bancolombia Convenio Interadministrativo Municipio de Pasto – ENTerritorio con corte a 31 de octubre de 2023			**$ 723.515.250,93**

3. ASPECTOS GENERALES CONTRATOS DERIVADOS

3.1 CONTRATO DERIVADO DE OBRA

Tabla 6. Contrato de obra

Tipo de contrato:	Obra		
Contrato No:	20213704 de 2021		
Objeto:	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra " CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO 2021, a precios unitarios fijos."		
Ciudad y fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 28 de diciembre de 2021		
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIALES con NIT: 901551559-7 y representado legalmente por DIEGO DORADO RODRÍGUEZ identificado con C.C. No.: 76.335.754		
Valor del contrato:	SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SÉIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M/CTE ($ 7.676.515.494,97)		
Fecha de inicio:	Nueve (09) de febrero de 2022		
Plazo:	Nueve (09) meses		
Fecha de finalización contractual:	Nueve (09) de noviembre de 2022		
Suspensión No 1:	Cuatro (04) de noviembre de 2022		
Reinicio No 1:	Cinco (05) de diciembre de 2022		
Prórroga No 1:	Ciento cuarenta y ocho (148) días a partir del once (11) de diciembre de 2022 hasta el siete (0)7 de mayo de 2022		
Suspensión No 2:	Dieciséis (16) de enero de 2023		
Reinicio No 2:	Dieciséis (16) de marzo de 2023		
Prórroga No 2:	Noventa y tres (93) días a partir del cinco (05) de julio hasta el seis (06) de octubre de 2023		
Suspensión No 3:	Cinco (05) de octubre de 2023		
Información desembolsos:	**Descripción**	**Porcentaje**	**Valor**
	Anticipo	20%	$ 1.535.303.098,99
	Acta parcial No. 1	11.34%	$ 870.650.495,69
	Acta parcial No. 2	10.79%	$ 829.037.560,17
	Acta parcial No. 3	5.77%	$ 443.584.414,35
	Acta parcial No. 4	6.21%	$ 477.204.297,60
	Acta parcial No. 5	5.07%	$ 389.556.716,54
	Total pagado		$ 4.545.336.583,34
Estado actual del contrato:	En suspensión		

3.1.1 Pólizas y vigencias

Póliza de cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO, Póliza Número 96-44-101168803, actualizada con modificación No. 2.

Tabla 7. Póliza de cumplimiento y vigencias contrato de obra

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/02/2022	06/04/2024	$ 767.65.549,50
Buen manejo del anticipo	09/02/2022	06/04/2024	$ 1.535.303.098,99
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 2.302.954.648,49
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	09/02/2022	06/10/2026	$ 1.535.303.098,99

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: SEGUROS DEL ESTADO, Póliza número 96-40-101063099, actualizada con modificación No. 2.

Tabla 8. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual y vigencia contrato de obra

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00
Vehículos propios y no propios	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00
Perjuicios extramatrimoniales	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00
Daño emergente y lucro cesante	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00
Responsabilidad Patronal	09/02/2022	06/10/2023	$ 454.000.000,00

3.2 CONTRTO DERIVADO DE INTERVENTORÍA

Tabla 9. Contrato de interventoría

Tipo de contrato:	Interventoría
Contrato No:	20213699 de 2021
Objeto:	El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO, MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Ciudad y fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 27 de diciembre de 2021
Contratista:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.389.180-2 Y representado legalmente por IVAN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL.

Valor del contrato:	El valor del contrato es por CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($ 436.031.232,00)		
Valor adicional No 1:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 211.602.827,80)		
Valor adicional No 2:	CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 150.188.413,00)		
Valor final del contrato:	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 797.822.472,80)		
Fecha de inicio:	Nueve (09) de febrero de 2022		
Plazo:	Nueve (09) meses		
Fecha de finalización contractual:	Nueve (09) de noviembre de 2022		
Suspensión No 1:	Cuatro (04) de noviembre de 2022		
Reinicio No 1:	Cinco (05) de diciembre de 2022		
Prórroga No 1:	Veintiún (21) días a partir del once (11) de diciembre de 2022 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022		
Prórroga No 2:	Ciento veintisiete (127) días, contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la prórroga No. 1, es decir el uno (01) de enero de 2023 hasta el siete (07) de mayo de 2023		
Suspensión No 2:	Dieciséis (16) de enero de 2023		
Reinicio No 2:	Dieciséis (16) de marzo de 2023		
Prórroga No 3:	Veinte (20) días a partir del cinco (05) de julio hasta el veinticinco (25) de julio de 2023		
Prórroga No 4:	Setenta y tres (73) días a partir del veinticinco (25) de julio hasta el seis (6) de octubre de 2023		
Suspensión No 3:	Cinco (05) de octubre de 2022		
Información desembolsos:	**Descripción**	**Porcentaje**	**Valor**
	Anticipo	20%	$ 87.206.246,40
	Acta parcial No 1	5,07%	$ 40.462.888,13
	Acta parcial No 2	19.44%	$ 155.126.418,76
	Total pagado		$ 282.795.553,29
Estado actual del contrato:	En suspensión		

3.2.1 Pólizas y vigencias

Póliza de cumplimiento: JMalucelli TRAVELERS SEGUROS S.A., póliza número 2034773, actualizada con modificación No 3.

Tabla 9. Póliza de cumplimiento y vigencias contrato de interventoría

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/02/2022	25/01/2024	$ 194.290.218,00
Buen manejo del anticipo	09/02/2022	25/07/2026	$ 129.526.812,00

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	09/02/2022	25/07/2026	$ 87.206.247,00
Calidad del servicio	27/09/2022	25/07/2028	$ 194.290.218,00

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo de uno (01) a treinta y uno (31) de enero de 2024, no hay avance del contrato puesto que el contrato específico y los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos.

4.1 AVANCE EN TIEMPO

Con corte a treinta y uno (31) de enero de 2024, han transcurrido 515 días de ejecución de obra, lo cual equivale a un avance en tiempo del 99.9%.

4.2 AVANCE DE OBRA

Con corte a treinta y uno (31) de enero de 2024, el avance de ejecución de obra es del 48.99%, contra un programado del 99%, presentando un retraso del 50.01%.

4.2.1 Reporte de novedades:

Durante este periodo la doctora Ángela Marcela Mafla Botina, Directora Administrativa de Plazas de Mercado realiza reuniones para elegir los líderes que representarán a cada sector de la Plaza de Mercado El Potrerillo y así poder llegar a concertación para la ejecución de las actividades de obra que faltan. (Se anexa acta de reunión enero 17 de 2024)





4.3 AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

Con corte treinta y uno (31) de enero de 2024, las actividades ejecutadas suman un valor de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($3.574.367.080,04) incluidos los costos del A.U.I., valor que representa un 46.56% del valor total del contrato de obra.

Tabla 10. Información financiera contrato de obra

Valor inicial del contrato:	$ 7.676.515.494,97	
Valor del anticipo:	$ 1.535.303.098,99	
Periodo	**Valores ejecutados**	**Porcentaje ejecución**
Mes 1	$ 2.302.954,65	0.03%
Mes 2	$ 179.630.462,58	2.34%
Mes 3	$ 171.953.947,09	2.24%
Mes 4	$ 113.612.429,33	1.48%
Mes 5	$ 333.160.772,48	4.34%
Mes 6	$ 217.245.388,51	2.83%
Mes 7	$ 49.897.350,72	0.65%
Mes 8	$ 100.562.352,98	1.31%
Mes 9	$ 598.000.557,06	7.79%
Mes 10 (1 - 4 noviembre 2022)	$ 6.141.212,40	0.08%
Mes 11 (5 – 31 diciembre 2022)	351.584.409,67	4.58%
Mes 12 (1 – 16 enero 2023)	-	-
Mes 13 (16 – 31 marzo 2023)	$ 433.723.125,47	5.65%

Mes 14 (abril 2023)	$ 123.591.899,47	1.61%
Mes 15 (mayo 2023)	$ 112.077.126,23	1.46%
Mes 16 (junio 2023)	$ 98.259.398,34	1.28%
Mes 17 (julio 2023)	$ 144.057.489,78	1.88%
Mes 18 (agosto 2023)	$ 344.575.404,62	4.49%
Mes 19 (septiembre 2023)	$ 193.625.340,03	2.52%
Acumulado	**$ 3.380.379.591.67**	**46.56%**

Nota: En el valor de ejecución acumulado y porcentaje de ejecución acumulado no se tiene en cuenta el PMA y PMT.

4.4 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS – CLÁUSULA SEGUNDA

Tabla 11. Ejecución de metas

ÍTEM	Valor Total	Acumulado septiembre 2023	
		Valor	Porcentaje
META 1: ONCE TRAMOS VIALES CAPÍTULOS 1 (PRELIMINARES), 4 (PAVIMENTO), 5 (COMPONENTE URBANO Y MOBILIARIO) 9 (NO PREVISTOS)	$ 5.715.962.191,17	$ 3.133.453.480,82	40.81%
META 2: REDES SANITARIAS Y PLUVIALES – CAPÍTULOS 2 (ALCANTARILLADO SANITARIO), 3 (ALCANTARILLADO PLUVIAL), 7 (RED CONTRAINCENDIOS), 8 (RED DE AGUA POTABLE)	$ 1.134.711.870,93	$ 305.553.704,85	3.98%
META 3: CUATO MUROS DE CONTENCIÓN – CAPÍTULO 6 (MUROS DE CONTENCIÓN)	$ 558.358.898,71	$ 135.359.894,37	1.76%
PMA	$ 131.398.763,47	$ 65.699.381,74	0.85%
PMT	$ 136.083.770,67	$ 122.475.393,60	1.59%
TOTAL	**$ 7.676.515.494,95**	**$ 3.762.541.855,38**	**48.99%**

4.5 EJECUCIÓN ACTIVIDADES DE OBRA

Durante el periodo de uno (01) a treinta y uno (31) de enero de 2024, no se ejecutan actividades de obra puesto que el contrato específico y los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos.

5. ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo de uno (01) a treinta y uno (31) de enero de 2024, no se suscriben actas puesto que el contrato específico y los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante el periodo de uno (01) a treinta y uno (31) de diciembre de 2023, no se realiza registro fotográfico de avance de obra puesto que el contrato específico y los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos.

7. SUPERVISIÓN FINANCIERA

Durante este periodo no se realizan pagos.

Ing. JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
Secretaria de Infraestructura y Valorización
Municipio de Pasto
Apoyo a la Supervisión Técnica

Elaboró: Ing. ALBA LUCIA BRAVO ERASO
Contratista S.I.V.M.