MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL VALLE

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

GRUPO 01 – LOTE 8

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 08
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No 2968-2023
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S

MANTENIMIENT SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2

CONSORCIO INGESA

Palmira, mayo de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2

2. DESCRIPCIÓN 2

2.1 Localización 2
2.2 Estado de la vía 4
2.3 Características Técnicas del proyecto. 4
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6

3.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 7
3.2 Estado actual del contrato en los aspectos financieros y presupuestal 10
3.3 Seguimiento ítems no previstos 10
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de interventoría 10
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR A INTERVENTORIA .. 11

4.1 Personal del contratista e Interventoría 11
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 11

6. ANEXOS 14

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2968-2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Informe mensual de Interventoría No. 08 del periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, del contrato 2968-2023, ejecutado por el contratista Mantenimiento vial JJ S.A.S, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2**, cuya Interventoría fue delegada a la Administración de Mantenimiento Vial Valle, de acuerdo con el contrato No. 2801 de 2023, la cual inició labores el día 04 de septiembre de 2023. El contrato 2968 de 2023 fue suspendido desde el 29 de enero 2024 hasta el 01 de marzo 2024 que reanudaron actividades, por lo que en febrero 2024 no se ejecutaron actividades.

Con el fin de realizar mantenimiento rutinario en las vías y sectores mencionados anteriormente a cargo de la Territorial Valle y con el fin de garantizar el normal, seguro y permanente tráfico por las mismas, el Instituto Nacional de Vías adjudica el presente contrato, que garantiza el continuo mantenimiento y disposición permanente de personal durante la ejecución del contrato.

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Localización


El contrato se destina al mantenimiento rutinario, así como la atención de cualquier emergencia que pueda presentarse en los sectores a cargo del contratista Mantenimiento vial JJ S.A.S de las vías 3105, 2504 y 25VLC.

En los siguientes esquemas del Valle del Cauca, se muestra la localización de cada sector de las vías que serán atendidas por el presente contrato.

Esquema 1. Localización Vía 3105



Esquema 2. Localización Vía 2504



Esquema 3. Localización Vía 25VLC



2.2 Estado de las vías

Las vías a cargo se encuentran prestando un normal servicio, aunque a lo largo de sus trayectorias se observa la necesidad de señalización y seguridad vial mediante señalización horizontal, abscisado y limpieza de señales verticales, también se requiere limpieza de calzadas y bermas. Además, en la vía 3105 se presentan varios sitios donde se depositan gran cantidad de escombros y basura en los laterales de la vía que requieren ser retirados. Son vías en zonas planas y por ende no se consideran sitios donde se puedan presentar derrumbes que obstaculicen el tránsito.

2.3 Características Técnicas del proyecto.

El contrato contempla los siguientes ítems:
Bacheo (carreteras pavimentadas)
Parcheo (en superficie de rodadura)
Parcheo (Berma pavimentada)
Limpieza de bermas pavimentadas

Limpieza bermas en tierra

Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra

Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra

Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra

Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diámetro 24", 36" y box Coulvert, alcantarillas

Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)

Mantenimiento rutinario de puentes

Limpieza y pintura de barandas

Despeje de derrumbes

Limpieza de la calzada

Rocería y desmonte manual

Poda, corte y/o retiro de árboles

Arborización

Jardinería

Reposición de la lámina de las señales

Reposición del poste de la señal

Reposición de la señal completa

Reposición de los mojones de referencia

Instalación Postes Referencia (Limpieza)

Limpieza de señales

Limpieza de defensas metálicas

Vigilancia

Emergencias

Basura

Demarcación vial (abscisado)

Lo anterior se realiza de acuerdo con las necesidades que presente la vía siguiendo los requerimientos contractuales.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN:	SA-MC-DEO-SGI-011-2023
CONTRATO PRINCIPAL No.:	2968 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCION:	13 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO:	MANTENIMIENT SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S
NIT:	901.242.851-8
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Territorial Valle)
VALOR INICIAL:	$ 248.376.038,00 (incluído IVA 19%)
ADICIÓN 1:	$ 24.837.604,00 (incluído IVA 19%)
ADICIÓN 2:	$ 111.340.982,00 (incluído IVA 19%)
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 384.554.624,00 (incluído IVA 19%)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1 HASTA:	31 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA 2 HASTA:	27 DE ABRIL DE 2024
SUSPENSIÓN 1:	DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024
DIRECCIÓN:	Calle 16 # 7A – 02, B. Higuerón, Chimichagua (Cesar)
NÚMERO DE TELEFONO:	3104486228 / 3126069159

3.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el periodo.

Se presenta el cuadro de las actividades de mantenimiento realizadas en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2024.

VÍA 3105

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3	7
Parcheo (en superficie de rodadura)	m3	-
Limpieza de bermas pavimentadas	m	22.950
Limpieza de bermas en tierra	m	-
Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra	m	300
Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	m	-
Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diámetro 24 ", 36 "y box Coulverts alcantarillas	und	-
Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	m	21
Mantenimiento rutinario de puentes	und	1
Despeje de derrumbes	m3	-
Limpieza de la calzada	m2	800
Rocería y desmonte manual	m2	41,65
Poda, corte y/o retiro de árboles	und	46
Reposición del poste de la señal	und	-
Reposición de la señal completa	und	-
Instalación Postes Referencia (limpieza)	u	
Limpieza de señales	und	16
Limpieza de defensas metálicas	m	-
Vigilancia	día	4
Recolección de Basura	km	5
Demarcación vial (abscisado)	km	-

VÍA 2504

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3	-
Parcheo (en superficie de rodadura)	m3	-
Limpieza de bermas pavimentadas	m	18080,000
Limpieza de bermas en tierra	m	-
Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra	m	50
Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	m	-
Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diámetro 24 ", 36 "y box Coulverts alcantarillas	und	-
Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	m	-
Mantenimiento rutinario de puentes	und	-
Despeje de derrumbes	m3	-
Limpieza de la calzada	m2	-
Rocería y desmonte manual	m2	47,35
Poda, corte y/o retiro de árboles	und	-
Reposición del poste de la señal	und	-
Reposición de la señal completa	und	-
Instalación Postes Referencia (limpieza)	u	-
Limpieza de señales	und	-
Limpieza de defensas metálicas	m	-
Vigilancia	día	-
Recolección de Basura	km	-
Demarcación vial (abscisado)	km	-

VÍA 25VLC

ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3	-
Parcheo (en superficie de rodadura)	m3	-
Limpieza de bermas pavimentadas	m	-
Limpieza de bermas en tierra	m	-
Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra	m	-
Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	m	-
Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diámetro 24 ", 36 "y box Coulverts alcantarillas	und	-
Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	m	-
Mantenimiento rutinario de puentes	und	-
Despeje de derrumbes	m3	-
Limpieza de la calzada	m2	-
Rocería y desmonte manual	m2	-
Poda, corte y/o retiro de árboles	und	-
Reposición del poste de la señal	und	-
Reposición de la señal completa	und	-
Instalación Postes Referencia (limpieza)	u	-
Limpieza de señales	und	-
Limpieza de defensas metálicas	m	-
Vigilancia	día	-
Recolección de Basura	km	-
Demarcación vial (abscisado)	km	-

3.2 Estado actual del contrato en los aspectos financieros y presupuestal

El Instituto Nacional de Vías celebró el contrato No. 2968 de 2023 el cual fue adjudicado mediante Selección abreviada de menor cuantía No SA-MC-DEO-SGI-011-2023. Para respaldar las obligaciones contraídas, el Instituto Nacional de vías cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 84623 el cual se adicionó el 14 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección financiera del Instituto y el más reciente es el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25324 expedido el 26 de febrero de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
Contrato No. 2968-2023	**208.719.360,00**	**39.656.678,00**	**248.376.038,00**						
ACTA No. 1				19.306.541,00	3.668.243,00	22.974.784,00	189.412.818,00	35.988.436,00	225.401.254,00
ACTA No. 2				52.179.840,00	9.914.170,00	62.094.010,00	137.232.978,00	26.074.266,00	163.307.244,00
ACTA No. 3				52.179.840,00	9.914.170,00	62.094.010,00	85.053.138,00	16.160.096,00	101.213.234,00
ACTA No. 4				52.179.840,00	9.914.170,00	62.094.010,00	32.873.298,00	6.245.926,00	39.119.224,00
ADICIONAL 1	**20.871.936,00**	**3.965.668,00**	**24.837.604,00**						
ACTA No. 5				46.961.856,00	8.922.753,00	55.884.609,00	6.783.377,00	1.288.842,00	8.072.219,00
ADICIONAL 2	**93.563.850,00**	**17.777.132,00**	**111.340.982,00**						
ACTA No. 6				52.179.840,00	9.914.170,00	62.094.010,00	48.167.387,00	9.151.804,00	57.319.191,00
ACTA No. 7				48.167.387,00	9.151.804,00	57.319.191,00	0	0	0
ACTA No. 8									
ACTA No. 9									
TOTAL	**323.155.146,00**	**61.399.478,00**	**384.554.624,00**	**323.155.146,00**	**61.399.478,00**	**384.554.624,00**	**0**	**0**	**0**

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No aplica.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de interventoría

No aplica.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La Interventoría a lo largo de este periodo veló por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el control de la señalización utilizada de acuerdo con el Manual de Señalización y en general veló por el buen desempeño del contratista.

Las actividades desarrolladas por la Interventoría a lo largo del proyecto se resumen así:

⇒ Verificar que el Contratista mantenga en el sitio de la obra el personal profesional idóneo y calificado, de acuerdo con los requisitos del contrato.

⇒ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales y demás obligaciones contractuales y legales de la cooperativa.

⇒ Control de afiliaciones a EPS y ARP de los trabajadores vinculados a la cooperativa


4.1 Personal del contratista e Interventoría

Ingeniero residente de Interventoría: Gustavo Hernán Rodríguez Ibarra

Representante legal de la cooperativa: José David Doria Hernández

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista de Mantenimiento rutinario siguió los lineamientos de la administración de Mantenimiento Vial durante el periodo reportado. Al contrato 2968 de 2023 se le realizó una suspensión desde el 29 de enero 2024 hasta el 01 de marzo 2024 que reanudaron actividades.



GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA

Ingeniero Residente.
Consorcio Ingesa

REGISTRO FOTOGRAFICO



Rocería – Vía 3105 PR60+0000



Rocería – Vía 3105 PR55+350



Rocería – Vía 3105 PR60+0000



Limpieza de bermas – Vía 3105 PR57+0020

Durante



Mantenimiento rutinario en condiciones adecuadas– Vía 2504 PR105+0200



Mantenimiento rutinario en condiciones adecuadas– Vía 2504 PR105+0200

ANEXOS

- MEPI-MN1-IN-4-FR-3 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 07
- MEPI-MN1-IN-4-FR-2 HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO DE ACTA PARCIAL No. 07
- AFINCO-FR-12 AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES ACTA No. 07
- AFINCO-FR-13 IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL ACTA No. 07
- MEPI-MN1-IN-15-FR-6 CONTROL DIARIO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ACTA No. 07
- MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA ACTA No. 07
- MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERIODO DEL CONTRATO ACTA No. 07
- CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES ACTA No. 07
- INFORME MENSUAL ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA
- INFORME MENSUAL LABORES DEL PERSONAL
- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 7/5/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ▪ **No.** 07 (SIETE) - FINAL, Periodo: 01 a 27 de abril de 2024 **Pre-acta** ▫ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO No. 2968 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL .

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA **CONTRATO No.** 2801 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 20 (Día) DE Septiembre (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 248.376.038,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE Enero (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 384.554.624,00

FECHA DE REANUDACIÓN: 1 (Día) DE Marzo (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 (Día) DE Abril (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Tapahuecos entre el PR112+0700 al PR113+0100 de la calzada derecha de la ruta 2504; Limpieza de bermas pavimentadas entre el PR050+0000 A PR067+0000 (vía 3105); PR106+0500 a PR116+0000 (vía 2504); Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra entre el PR055+0000 a PR055+0500 (Vía 3105), R106+0750 a PR106+0800 (vía 2504); Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box Coulverts alcantarillas entre el PR050+0200 al PR066+0750 (Vía 3105); Mantenimiento rutinario de puentes y pontones entre el PR063+0300 al PR063+0310 (Vía 3105); Limpieza de calzada entre el PR56+0200 al PR57+0000 (vía 23105); Roceria y desmonte manual entre el PR106+0500 al PR116+0776 (Vía 2504) y PR050+0000 a PR67+0000 (Vía 3105); Poda, corte y/o retiro de árboles PR056+0000 al PR064+0000 (Vía 3105); LImpieza de señales entre el PR52+0500 al PR64+0750 (via 3105); Recolección basuras entre el PR000+0000 al PR001+0900 (vía 25VLC); Vigilancia.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 48.167.387,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 48.167.387,00
VALOR IVA	$ 9.151.804,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 48.167.387,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 57.319.191,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 57.319.191,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.
3.- El Consorcio INGESA ofició como i9nterventor hasta el día 17 de abril de 2024.

Firma:

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma:

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGALO APODERADO
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2968 de 2023 Contratista : MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

Acta N° **07 (SIETE) - FINAL** Valor basico **$ 48.167.387,00** Período **01 a 27 de abril de 2024**

Valor Incluido Iva **$ 57.319.191,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	3105	LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA			$ 41.145.163,62	$ 41.145.163,62
2	2504	JAMUNDI -CALI			$ 13.891.921,73	$ 13.891.921,73
3	25VLC	VARIANTE GINEBRA			$ 2.282.105,64	$ 2.282.105,64
4						$ -
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 57.319.191,00**	**$ 57.319.191,00**

ok ok

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800100519-1	MUNICIPIO 1	FLORIDA	$ 12.461.251,10	$ 10.471.639,50
891380115-0	MUNICIPIO 2	PRADERA	$ 18.350.392,68	$ 15.420.497,90
891380007-3	MUNICIPIO 3	PALMIRA	$ 11.618.613,19	$ 9.763.540,40
890399011-3	MUNICIPIO 4	CALI	$ 10.014.920,56	$ 8.415.899,60
890399046-0	MUNICIPIO 5	JAMUNDI	$ 2.659.612,33	$ 2.234.968,30
800100520-1	MUNICIPIO 6	GINEBRA	$ 2.214.401,14	$ 1.860.841,30
	MUNICIPIO 7			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - VALLE DEL CAUCA		**$ 57.319.191,00**	**$ 48.167.387,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 -		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2 -		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3 -		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3 -		**$ -**	**$ -**

VALOR TOTAL BASICO **$ 57.319.191,00** **$ 48.167.387,00**

ok ok

Firma

Nombre : JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matricula No.: 19202-32493 CAU

ok ok

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2968 de 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	07 (SIETE) - FINAL	01 a 27 de abril de 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
FECHA DE PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1032523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	1032523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	1032523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	1032523	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO	101824	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$	57.319.191,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
						TOTAL ACTA	**$**	**57.319.191,00**

Formulado	RP 101824; C-2401-0600-103-51102D-2401023-02; $57319191
Texto Libre	DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 FINAL; CONT No. 2968 de 2023; MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Asunto	DT VAL - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 FINAL; CONT No. 2968 de 2023; MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., RP 101824; C-2401-0600-103-51102D-2401023-02; $57319191

Firma



Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR O GESTOR DEL CONTRATO
Matricula No.: 52202-107846 Nrñ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE PERIODO MES: 01 a 27 de abril de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 07 (SIETE) - FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 48.167.387

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7/5/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	15/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2968 DE 2023



OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. **NIT.** 901242851-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E), Ingeniero LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 57.319.191,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 07 (SIETE) - FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 a 27 de abril de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 	Firma 	Firma	Firma 
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA	**Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA**	**Nombre: N. A.**	**Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA**
Matricula profesional No.: 76202-21967 VLL	Matricula profesional No.: 52202-107846 Nrñ	Matricula profesional No.: N. A.	Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2968 de 2023 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 01 a 27 de abril de 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL .

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2801 de 2023** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1032523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2968 de 2023	$ 22.974.774,00	$ -
2023	1032523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	11	NACION	2968 de 2023 - Adición 1	$ 96.832.540,00	$ -
2023	1032523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	10	NACION	2968 de 2023 - Adición 1	$ 128.568.724,00	
2023	1032523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	2968 de 2023 - Adición 1	$ 24.837.604,00	
2024	101824	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	2968 de 2023 - Adición 2 . Prorroga 2	$ 111.340.982,00	$ 57.319.191,00
							$ -
							$ -
			TOTAL			$ 384.554.624,00	$ 57.319.191,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 384.554.624,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBR	sep-23	$ 19.306.541,00	$ 3.668.243,00	$ 22.974.784,00	$ -	$ 22.974.784,00	$ -	1032523 de 20/12/23	$ 96.832.530,00	$ 225.401.254,00	83488 de 24/10/23	X		
2	OBR	oct-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00	$ -	$ 62.094.010,00	$ -	1032523 de 20/12/23	$ 34.738.520,00	$ 163.307.244,00	84818 de 14/11/23	X		
3	OBR	nov-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00	$ -	$ 62.094.010,00	$ -	1032523 de 20/12/23	$ 101.213.234,00	$ 101.213.234,00	86620 de 05/12/23	X		
4	OBR	dic-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00	$ -	$ 62.094.010,00	$ -	1032523 de 20/12/23	$ 39.119.224,00	$ 39.119.224,00	89229 de 18/12/23	X		
5	OBR	01 - 28 DE ENERO DE 2024	$ 46.961.856,00	$ 8.922.753,00	$ 55.884.609,00	$ -	$ 55.884.609,00	$ -	1032523 de 20/12/23	$ 8.072.219,00	$ 8.072.219,00	464 DE 19/02/2024	X		
6	OBR	mar-24	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00	$ -	$ 62.094.010,00	$ -	101824 de 28/02/2024	$ 57.319.191,00	$ 57.319.191,00				
7	OBR	01/04/2024 a 27/04/2024	$ 48.167.387,00	$ 9.151.804,00	$ 57.319.191,00	$ -	$ 57.319.191,00	$ -		$ -	$ -				
8	OBR					$ -									
9	OBR					$ -									
10	OBR					$ -									
TOTALES			**$ 323.155.144,00**	**$ 61.399.480,00**	**$ 384.554.624,00**	**$ -**	**$ 384.554.624,00**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Revisar

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 323.155.144,00	$ 61.399.480,00	**$ 384.554.624,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 323.155.144,00	$ 61.399.480,00	**$ 384.554.624,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1.- Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2.- El,consorcio INGESA ofició como interventor hasta el 17 de abril 2024.

Firma

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nñ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 2

FECHA: 7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No. 2968 de 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL .

FECHA DE INICIO: 20/09/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES **VALOR INICIAL:** $ 248.376.038,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 384.554.624,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2801 de 2023 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2968 de 2023	20/11/2019	CUATRO (4) MESES	$ 248.376.038,00	$ 248.376.038,00
2968 de 2023 - Aclaración 1	11/09/2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ 248.376.038,00
2968 de 2023 - Adicion 1	15/12/2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 24.837.604,00	$ 273.213.642,00
2968 de 2023 Modificacion 1 a la Adicion 1	20/12/2023	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ -	$ 273.213.642,00
2968 de 2023 - Prórroga 1	26/12/2023	HASTA 31 DE ENERO DE 2024	$ -	$ 273.213.642,00
2968 de 2023 - Adicional 2	27/02/2024	HASTA 31 DE ENERO DE 2024	$ 111.340.982,00	$ 384.554.624,00
2968 de 2023 - Prórroga 2	27/02/2024	HASTA 27 DE ABRIL DE 2024		$ 384.554.624,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
No. 1	N. A.	23/01/2024	29/01/2024	29/02/2024	27/02/2024
No. 2	N. A.	27/02/2024	27/02/2024	5/03/2024	1/03/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FISICA EJECUTADA (Indicar PR):

VIA 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610; 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776; 25VLC VARIANTE GINEBRA,TODAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

MANTENIMIENTO RUTINARIO

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N. A.

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS EJECUTADAS CUMPLEN CON LA CALIDAD, NORMAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	323.155.144,00
Valor IVA:	$	61.399.480,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	384.554.624,00

AIU: 10% A: 7,00% I: 1,00% U: 2,00%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2 - 2023	mes	3,370	$ 52.179.840	$ 175.846.061,00
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA LOTE 2. - 2024	mes	2,823	$ 52.179.840	$ 147.309.083,00
3					
4					
4					
5					
				VALOR BASICO TOTAL (A)	$ 323.155.144,00
				ADMINISTRACIÓN (%)	
				IM PREVISTOS (%)	
				UTILIDADES (%)	
				IVA (B)	$ 61.399.480,00
				TOTAL (A) + (B)	$ 384.554.624,00
			VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 384.554.624,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

$ -

ANTICIPO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: N/A
Saldo por legalizar: N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

EL CONTRATISTA NO SOLICITÓ ANTICIPO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	sep-23	$ 19.306.541,00	$ 3.668.243,00	$ 22.974.784,00						
2	oct-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00						
3	nov-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00						
4	dic-23	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00						
5	01 - 28 DE ENERO DE 2024	$ 46.961.856,00	$ 8.922.753,00	$ 55.884.609,00						
6	mar-24	$ 52.179.840,00	$ 9.914.170,00	$ 62.094.010,00						
7	01/04/2024 a 27/04/2024	$ 48.167.387,00	$ 9.151.804,00	$ 57.319.191,00						
TOTALES		$ 323.155.144,00	$ 61.399.480,00	$ 384.554.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL VALOR EJECUTADO										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 2

FECHA: 7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE.

CONTRATO DE OBRA No. 2968 de 2023. (Indicar número y año del contrato)

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 323.155.144,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 61.399.480,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 384.554.624,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

LA INTERVENTORÍA DEJA CONSTANCIA QUE LAS OBRAS RECIBIDAS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS CONDICIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS PARA EL PROYECTO.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

POR EL TIPO DE OBRA QUE SE REALIZÓ, NO APLICA ESTE ITEM

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD SON RECIBIDAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N. A.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

ESTAS GARANTIAS SE ENCUENTRAN VIGENTES, SE DEBEN ACTUALIZAR CON EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO PARA PODER REALIZAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

OBSERVACIONES:

N. A.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre : JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal o apoderado
Contratista
Cédula No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante legal o apoderado
Interventoría
MP No.: 19202-32493 CAU

Firma
Nombre
Ingeniero Residente: N. A.
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Ingeniero Residente
Interventoría
MP No.: 19202-32493 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

NIT No. 901242851-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., Señor JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ, CON cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

CERTIFICA:

Que a la fecha de la presentación del ACTA DE COSTOS No. 07 (SIETE) - FINAL de OBR, correspondiente al periodo 01 a 27 de abril de 2024, lo anterior de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales del contrato No. 2968 de 2023, suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, y cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2., LA MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S., ha realizado los pagos de los APORTES DE SUS SOCIOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

(Artículo 23 ley 1150 de 2007).

Dado en el municipio de PALMIRA - VALLE, a los 7 días del mes de Mayo de 2024.



Firma:

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ

Representante legal

Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

CONTRATO DE OBRA No: 2968 de 2023 **CONTRATISTA:** MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 a 27 de abril de 2024 **PROYECTO:** CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2801 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANDI

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SANCHEZ CARDONA JOSE DULMEY	6246559	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SOS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
2	PRADO CASTILLO JEFFERSON	94420960	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SOS	29711995	$ 46.800	PORVENIR	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
3	TROCHEZ CASTAÑO EDGAR EDUARDO	6404898	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SOS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
4	GOYA MOLINA JULIO CESAR	16216033	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
8	PERDOMO QUINTERO JHON FREDDY	2549970	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
6	GONZALES CHANTRE JAVIER	16893603	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
7	MURILLO CAICEDO JOHN FREDY	6246618	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
8	LOPEZ TORRES PEDRO LUIS	94301693	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
9	DIAZ JIMENEZ KEVIN ALEXANDER	1151938121	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SOS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
10	TROCHEZ SUAREZ MAYRA ALEJANDRA	94419454	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	PROTECCION	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
11	MULATO MEJIA HOOVER ALEXANDER	6247873	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SOS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
12	LUCIMI PALACIOS DAVID	1114733178	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
13	BARONA MARTINEZ JHONATAN FELIPE	1114737023	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	COOSALUD	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
14	RIVAS IBARGUEN LUIS ENRIQUE	1006218607	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
15	LENIS CALDAS PAULO CESAR	16895660	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	NUEVA EPS	29711995	$ 46.800	PORVENIR	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
16	RAMOS SALAZAR LUIS FERNANDO	1114872985	MICROEMPRESARIO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.	$ 1.170.000	$ 81.500	V	EMSANAR	29711995	$ 46.800	COLPENSIONES	29711995	$ 187.200	$ 46.800	$ -	$ -	
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 7 de Mayo de 2024 _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Firma

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO INGESA

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Interventor del contrato No. 2968 de 2023 suscrito con la firma MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S. cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2. Certifica que ha cumplido con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los pagos de los aportes de parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social del Acta de Ejecución No. 07 (SIETE) - FINAL de OBR. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales.

Dado en el municipio de PALMIRA - VALLE, a los 7 días del mes de Mayo de 2024.

Firma:

Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante legal o apoderado
Interventor CONSORCIO INGESA
Matrícula No.: 19202-32493 CAU

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Instituto Nacional de Vías
Avenida Vasquez Cobo 23 N 47, Piso 3.
Teléfonos: 6202352 / 53 / 55 – Fax 6531212
http://www.invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	7/5/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** I/2024 a 27/04/2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 48.167.387,00

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2968 de 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR 87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDI) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 248.376.038,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 384.554.624,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 27/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: I/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 136.178.586,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24		
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE, PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 1901 CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR8+0900 (RETEN FORESTAL C.V.C.) - PR60+0850 - 2023	$ 208.719,4	100,00%	54,42%	% P	5,97%	16,15%	16,15%	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 175.846,1	54,42%	$175.846	$ P	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$					
				$ E	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 52.179,8						
				% E	5,97%	16,15%	16,15%	16,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE, PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 1901 CALI - CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR8+0900 (RETEN FORESTAL C.V.C.) - PR60+0850 - 2024		0,00%	45,58%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,53%	0,00%	16,15%	14,91%	0,00%	0,00%
	$ 147.309,1	45,58%	$147.309	$ P					$ 46.961,9	$ -	$ 52.179,8	$ 48.167,4		
				$ E					$ 46.961,9	$ -	$ 52.179,8	$ 48.167,4		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,53%	0,00%	16,15%	14,91%	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P						$ -	$ -			
				$ E						$ -	$ -			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GPP6		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GPP7		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GPP8		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 208.719,4	100,00%	100,00%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 323.155,1	100,00%	$ 323.155,14											

100%
50%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

51600000

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
CURVAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,97%	16,15%	16,15%	16,15%	14,53%	0,00%	16,15%	14,91%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 46.961,9	$ -	$ 52.179,8	$ 48.167,4	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,97%	22,12%	38,27%	54,42%	68,95%	68,95%	85,09%	100,00%	100,00%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 71.486,4	$ 123.666,2	$ 175.846,1	$ 222.807,9	$ 222.807,9	$ 274.987,8	$ 323.155,1	$ 323.155,1	$ 323.155,1
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	5,97%	16,15%	16,15%	16,15%	14,53%	0,00%	16,15%	14,91%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 52.179,8	$ 46.961,9	$ -	$ 52.179,8	$ 48.167,4	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	5,97%	22,12%	38,27%	54,42%	68,95%	68,95%	85,09%	100,00%	100,00%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.306,5	$ 71.486,4	$ 123.666,2	$ 175.846,1	$ 222.807,9	$ 222.807,9	$ 274.987,8	$ 323.155,1	$ 323.155,1	$ 323.155,1

0,00%

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** I/2024 a 27/04/2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 48.167.387,00

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2968 de 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE SECTORES 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR85+0000 - PR87+0610 // 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 (INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776 // 25VLC VARIANTE GINEBRA. LOTE 2.

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2801 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGESA

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 27/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 248.376.038,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 136.178.586,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 384.554.624,00**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 39.656,68 / $ 61.399,48	$ 61.399,48	100,00%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B´)			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 248.376,0**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C´=(A'+B')	**$ 384.554,6**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal del Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Aprueba Firma:
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Representante legal o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-32493 CAU

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 NrI

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

INFORME MENSUAL ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA

MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

3105 - LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA.
2504 - JAMUNDÍ - CALI.
25VLC - VARIANTE GINEBRA..

CONTRATO No. 2968 de 2023

Período: 01 a 27 de abril de 2024

No.	DIA	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		TOTAL
	NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	JOHN FREDY MURILLO CAICEDO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
2	JONATHAN FELIPE BARONA MARTINEZ	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
3	MAYRA ALEJANDRA TROCHEZ SUAREZ	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
4	JEFFERSON PRADO CASTILLO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
5	EDWIN QUINTERO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
6	EDGAR EDUARDO TROCHEZ CASTAÑO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
7	JOSE DULMEY SANCHEZ CARDONA	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J						27
8	KEVIN ALEXANDER DIAZ JIMENEZ	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
9	JULIO CESAR GOYA MOLINA	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
10	HECTOR FABIO MORENO MURILLO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
11	DAVID LUCUMÍ PALACIOS	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
12	LUIS FERNANDO RAMOS	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
13	HOOVER ALEXANDER MULATO MEJÍA	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
14	JHON FREDY PERDOMO QUINTERO	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
15	LUIS ENRIQUE RIVAS IBARGUEN	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
16	PEDRO LUIS LOPEZ TORRES	J	J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J			J	J	J	J	J		J	J	J	J	J	J					23
17																																	0
18																																	0
19																																	0
20																																	0
21																																	0
22																																	0
23																																	0
	TOTAL	16	16	16	16	16	16	1	16	16	16	16	16	16	1	1	16	16	16	16	16	1	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	372

J: Trabajo Jornal Completo
Y: Trabajo Jornal Parcial
P: Permiso por diligencias de la Cooperativa
I: Incapacidad médica
R: Reemplazo de trabajador titular
F: Falto a trabajo

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Ingeniero Residente
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matricula No:19202-32493 CAU

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

INFORME MENSUAL LABORES DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

3105 - LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA.
2504 - JAMUNDÍ - CALI.
25VLC - VARIANTE GINEBRA..

Contrato No. 2968 de 2023

Periodo: 01 a 27 de abril de 2024

Código	ACTIVIDAD	Und	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3			16																													16
317	Parcheo (en superficie de rodadura)	m3																																0
330	Parcheo (Berma pavimentada)	m3																																0
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m	3	2		3	2	3		6	3	3	6	4	3			2	3	6	4	2			6	6	6	6	6					85
365	Limpieza bermas en tierra	m																																0
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra	m													5			2			3			6										16
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra	m																																0
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	m																																0
497	Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box Coulverts alcantarillas	u	4	2														4	4			8												22
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	m																																0
515	Mantenimiento rutinario de puentes	u						1																										1
548	Limpieza y pintura de barandas	m																																0
625	Despeje de derrumbes	m3																																0
630	Limpieza de la calzada	ml												3																				3
636	Rocería y desmonte manual	ha	9	8		9	8	8		10	13	10	10	6	8			8	8	10	9	6		10	10	10	10	10	10					200
639	Poda, corte y/o retiro de árboles	u		2		4	3							3																				12
642	Arborización	u																																0
643	Jardinería	h-h/jor																																0
667	Reposición de la lámina de las señales	u																																0
668	Reposición del poste de la señal	u																																0
669	Reposición de la señal completa	u																																0
673	Reposición de los mojones de referencia	u																																0
675	Instalación Postes Referencia	u																																0
678	Limpieza de señales	m		2			3	3				3																						11
686	Limpieza de defensas metálicas	m																	1															1
694	Vigilancia	día							1							1	1						1											4
695	Emergencias	Km																																0
696	Basura	Kg						1																										1
	Capacitación	Mensual																																0
	Demarcación vial	Km																																0
			16	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**1**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**1**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**1**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372**

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Ingeniero Residente
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matricula No:19202-32493 CAU

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.

3105 - LÍMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA.
2504 - JAMUNDÍ - CALI.
25VLC - VARIANTE GINEBRA..

Contrato No. 2968 de 2023

Periodo: 01 a 27 de abril de 2024

EJECUCION								JORNALES	EQUIPOS	MATERIALES
Código	ACTIVIDADES	UNIDAD	PR inicial	PR final	Ruta	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA			
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3	112+0700	113+0100	2504	7	7	16		
317	Parcheo (en superficie de rodadura)	m3					0			
330	Parcheo (Berma pavimentada)	m3								
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m	50+0000	67+0000	3105	22950	22950	55		
			106+0500	116+0000	2504	18080,000	18080,000	30		
365	Limpieza bermas en tierra	m								
425	Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra	m	55+0000	55+0500	3105	300	300	10		
			106+0750	106+0800	2504	50	50	6		
432	Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra	m						0		
434	Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra	m						0		
497	Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box Coulverts alcantarillas	u	50+0200	66+0750	3105	21	21	22		
498	Limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras)	m								
515	Mantenimiento rutinario de puentes	u	63+0300	63+0310	3105	1	1	1		
548	Limpieza y pintura de barandas	m						0		
625	Despeje de derrumbes	m3						0		
630	Limpieza de la calzada	ml	56+0200	57+0000	3105	800	800	3		
636	Rocería y desmonte manual	ha	50+0000	67+0000	3105	41,65	41,65	140		
			106+0500	116+0000	2504	47,35	47,35	60		
639	Poda, corte y/o retiro de árboles	u	56+0000	64+0000	3105	46	46	12		
642	Arborización	u								
643	Jardinería	h-hvjor								
667	Reposición de la lámina de las señales	u								
668	Reposición del poste de la señal	u								
669	Reposición de la señal completa	u								
673	Reposición de los mojones de referencia	u								
675	Instalación Postes Referencia	u								
678	Limpieza de señales	m	52+0500	64+0750	3105	16	16	11		
686	Limpieza de defensas metálicas	m						1		
694	Vigilancia	día	50+0000	83+0800	3105	4	4	4		
			83+0800	87+0610						
			106+0500	116+0776	2504					
			VARIANTE GINEBRA	VARIANTE GINEBRA	25VLC					
695	Emergencias	Km						0		
696	Basura	kg	56+0200	57+0000	3105	5	5	1		
	CAPACITACIÓN	GL								
	Demarcación vial	Km					0	0		
	TOTAL							372		

NOTA:

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Ingeniero Residente
Interventor: CONSORCIO INGESA
Matricula No:19202-32493 CAU

Firma:

Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2968 de 2023 **CONTRATISTAMANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.**

PERIODO: 01 a 27 de abril de 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
FECHA	INICIAL	FINAL	DER (m)	IZQ (m)	(m)	(Hectarea)	(No.)	(Ha/Jor)	
1	067+0000	065+0500	8,00	9,00	1.500,00	2,55	9	0,28	
2	064+0000	065+0500	8,00	9,00	1.500,00	2,55	8	0,32	
3									
4	064+0000	063+0000	8,00	9,00	1.000,00	1,70	9	0,189	
5	063+0000	061+0500	8,00	9,00	1.500,00	2,55	8	0,319	
6	061+0500	061+0000	8,00	9,00	500,00	0,85	8	0,106	
7						0,00			
8	061+0000	060+0000	8,00	8,00	1.000,00	1,60	10	0,160	
9	059+0000	060+0000	8,00	9,00	1.000,00	1,70	13	0,131	
10	057+0000	056+0000	8,00	8,00	1.000,00	1,60	10	0,160	
11	055+0000	056+0000	9,00	9,00	1.000,00	1,80	10	0,180	
12	055+0000	054+0000	8,00	9,00	1.000,00	1,70	6	0,283	
13	054+0000	053+0000	8,00	9,00	1.000,00	1,70	8	0,213	
14						0,00			
15						0,00			
16	052+0000	053+0500	8,00	9,00	1.500,00	2,55	8	0,319	
17	052+0000	051+0500	9,00	8,00	500,00	0,85	8	0,106	
18	058+0000	059+0000	9,00	9,00	1.000,00	1,80	10	0,180	
19	058+0000	057+0000	9,00	8,00	1.000,00	1,70	9	0,189	
20	050+0500	050+0000	8,00	9,00	500,00	0,85	6	0,142	
21									
22	106+0500	106+0800	8,00	9,00	300,00	0,51	10	0,051	
23	107+0200	108+0000	9,00	9,00	800,00	1,44	10	0,144	
24	108+0000	114+0000	9,00		6.000,00	5,40	10	0,540	
25	114+0000	111+0000	8,00	8,00	5.000,00	8,00	10	0,800	
26	111+0020	111+0300	8,00	8,00	280,00	0,45	10	0,045	
27	111+0000	108+0000	9,00	9,00	3.000,00	5,40	10	0,540	
28									
29									
30									
31									
				TOTALES	**31.880,00**	**49,25**	**200**	**0,246**	

ACTIVIDAD **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ml)	(No.)	(ml/jr)	
1	067+0000	065+0500	X			1.500,00	3	500,00	
2	064+0000	065+0500	X			1.500,00	2	750,00	
3									
4	064+0000	063+0000	X			1.000,00	3	333,333	
5	063+0000	061+0500	X			1.500,00	2	750,000	
6	061+0500	061+0000	X			500,00	3	166,667	
7									
8	061+0000	060+0000	X			1.000,00	6	166,667	
9	059+0000	060+0000	X			1.000,00	3	333,333	
10	057+0000	056+0000	X			1.000,00	3	333,333	
11	055+0000	056+0000	X			1.000,00	6	166,667	
12	055+0000	054+0000	X			1.000,00	4	250,000	
13	054+0000	053+0000	X			1.000,00	3	333,333	
14									
15									
16	052+0000	053+0500	X			1.500,00	2	750,000	
17	052+0000	051+0500	X			500,00	3	166,667	
18	058+0000	059+0000	X			1.000,00	6	166,667	
19	058+0000	057+0000	X			1.000,00	4	250,000	
20	050+0500	050+0000	X			500,00	2	250,000	
21									
22	106+0500	106+0800				300,00			
23	107+0200	108+0000	x			800,00	6	133,333	
23	108+0000	114+0000	X			6.000,00	6	1000,000	
24	114+0000	111+0000	X			5.000,00	6	833,333	
25	111+0020	111+0300	X			280,00	6	46,667	
26	111+0000	108+0000	X			3.000,00	6	500,000	
27									
28									
29									
30									
31						0,00		0,00	
					TOTALES	**31.880,00**	**85**	**375,059**	

ACTIVIDAD **LIMPIEZA DE CALZADA**

VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CALZADA			CANT	Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	No.	ANCHO		(ml)	(No.)	(ml/jr)	
056+0200	057+0000	1,00	8,00		800,00	3	266,667	
					0,00		0,000	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2968 de 2023 **CONTRATISTAMANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.**

PERIODO: 01 a 27 de abril de 2024

					0,00		0,000	
					0,00		0,000	
				TOTALES	**800,00**	**3**	**266,667**	

ACTIVIDAD **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT	Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ml)	(No.)	(ml/Jor)	
13	000+0055	000+0056	X			50,00	5	0,010	
16	000+0053	000+0053	X			200,00	2	0,100	
19	000+0055	000+0055	X			50,00	3	0,017	
22	000+0107	000+0107	X			50,00	6	0,008	
					TOTALES	**350,00**	**16**	**0,022**	

ACTIVIDAD Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box Coulverts alcantarillas
VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES	No.	(ml/Jor)	
1	065+0959	066+0750	4	8,00	8,00	4	16,000	
2	064+0500	065+0700	2	8,00	8,00	2	16,000	
16	054+0850	053+0320	7	7,00	7,00	4	24,500	
17	053+0950	052+0150	5	5,00	5,00	4	12,500	
20	050+0200	050+0400	3	3,00	3,00	8	2,250	
		TOTALES	**21**	**31,00**	**31,00**	**22**	**14,250**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2968 de 2023 **CONTRATISTAMANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.**

PERIODO: 01 a 27 de abril de 2024

ACTIVIDAD PARCHEO
VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: mensual

	PR		TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN (m3)	HOMBRES (No.)	RENDIMIENTO (m3/Jor)	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL					
20	112+0700	113+0100		7,000	16,00	0,438	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
			TOTALES	**7,000**	**16,00**	**0,438**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VÍA: **3105 LIMITES CAUCA - FLORIDA - PRADERA - PALMIRA, 2504 JAMUNDÍ - CALI, 25VLC VARIANTE GINEBRA**
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (m)	HOMBRES (No.)	RENDIMIENTO (ml/Jor)	OBSERVACIONES
6	000+0063	PUENTE	10	1	10,000	
			10,00	1,00	10,000	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS METÁLICAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

	ABSCISA	UBICACIÓN			CANT	HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
		Der	Sep	Izq	(Und)	No.	(Señ/Jor)	
1	000+0065	X		X	4,00	3	1,333	
5	000+0064	X		X	6,00	4	1,500	
6	000+0064	X		X	5,00	4	1,250	
17	000+0052	X			1,00	1	1,000	
					16,00	12,00	1,333	

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UND	CANT	HOMBRES (No.)	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
VIGILANCIA	dia	4,00	4,00	1,000	
LIMPIEZA DE BASURAS (M)	kg	5,00	1,00	5,000	
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	UND	46,00	12,00	3,833	
CAPACITACION	UND	17,00	11,00	1,545	

RESUMEN

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	HOMBRES (No.)	RENDIMIENTO
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	diaria	HA	49,248	200	0,246
LIMPIEZA DE BERMAS	diaria	ML	31880,000	85	375,059
LIMPIEZA DE CALZADA	diaria	ML	800,000	3	266,667
LIMPIEZA DE CUNETAS	diaria	ML	350,000	16	0,022
Limpieza de obras de más de 0.6 m2 de sección. Diametro 24", 36" y box Coulverts alcantarillas	según demanda	UND	682,000	22	14,250
Parcheo (en superficie de rodadura)	según demanda	M3	7,000	16	0,438
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	según demanda	UND	10,000	1	10,000
LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS METÁLICAS	diaria	UND	16,000	12	1,333
VIGILANCIA	diaria	DIA	4,000	4	1,000
LIMPIEZA DE BASURAS	según demanda	KG	5,000	1	5,000
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	diaria	UND	46,000	12	3,833
CAPACITACION	según demanda	J			1,545
			TOTAL	372	

OBSERVACIONES
1.- El Consorcio INGESA ofició como interventor hasta el 17 de abril 2024.

Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S.
Cédula de ciudadanía No. 7383389 de San Pelayo (Córdoba)

Vo Bo.
Nombre: GUSTAVO HERNAN RODRIGUEZ IBARRA
Ingeniero Residente
Contratista: CONSORCIO INGESA
Matrícula profesional No. 19202-32493 CAU

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
SUPERVISOR DE CTO DE OBRA
DIRECCION TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ