INGENIERA
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Julio 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4242 del 23 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA AMOLADORA- EL LIMÓN - MACIEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED DEPARTAMENTO DE CALDAS

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3695-2023		
CONTRATISTA:	Consorcio EMAUS	NIT:	901.756.385-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	M&DINGECONTRUCCIÓN S.A.S con NIT. 900.441.046-5 con un porcentaje de participación del 50% y LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO con C.C 17.971.248 con un porcentaje de participación del 50%).		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL SECTOR LA AMOLADORA - El LIMON MACIEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED DEPARTAMENTO DE CALDAS COLOMBIA RURAL		

FECHA DE INICIO:	15/12/2023	2023S-VBOG-029233	SUBDIRECIÓN DE VÍAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	$967.963.992		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$967.963.992		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$442.319.395		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 442.319.395		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 abril 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 15 de junio 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de julio 2024		
SUSPENSIÓN 1	Desde el 17 de mayo hasta el 3 junio		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/7/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1199923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$95.840.029,00	$0	$95.840.029,00
1199923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$872.123.963,00	$593.911.264,14	$278.212.698,86
TOTAL				$967.963.992,00		$374.052.727,86

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 6	$175.164.655,20	$1.280.049,40	$ 161.964.655,20	$14.480.049,40
Acta parcial de obra No. 7	$12.074.892,10	$ 88.239,60	$ 11.150.000,00	$1.013.131,70
Acta parcial de obra No. 8	$190.363.942,70	$4.131.505,74	$ 175.742.180,35	$18.753.268,09
Acta de ajuste definitiva No. 3	$ 252.817,53	$ 1.847,51	N/A	

Acta de ajuste definitiva No. 4	$ 1.876.257,74	$ 13.711,11	N/A	
Acta de ajuste definitiva No. 5	$ 6.518.500,77	$ 47.635,20	N/A	
Acta de ajuste definitiva No. 6	$ 6.771.801,59	$ 49.486,25	N/A	
Acta de ajuste definitiva No. 7	$ 182.567,29	$ 1.334,15	N/A	
Acta de ajuste definitiva No. 8	$ 6.751.571,70	$ 49.338,42	N/A	

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 julio 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$863.266.685,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 863.266.685,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$593.911.264,14	61.24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$442.319.395
Amortizado	$442.319.395
Saldo	$0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 61.24%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...		...		

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 7/6/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 96.796.400	33-44-101242956	4/10/2023	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 483.981.996	33-44-101242956	4/10/2023	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 193.592.799	33-44-101242956	4/10/2023	31/7/2027
Estabilidad de la Obra	$ 290.389.198	33-44-101242956	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo del primer periodo.	
Calidad	$ 5.355.000	33-44-101242956		

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	33-44-101242956	4/10/2023	31/1/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3941 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NISA 2021	NIT:	901.759.330-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	XIMENA CALVACHE OBANDO 50% HÉCTOR GUERRERO QUINTERO 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EN EL SECTOR LA AMOLADORA- EL LIMON - MACIEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA MERCED DEPARTAMENTO DE CALDAS - COLOMBIARURAL		
FECHA DE INICIO:	4/12/2026	2023S-VBOG 025882	SVR
VALOR INICIAL:	$236.864.264		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
VALOR ACTUAL:	$236.864.264		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$99.522.800,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$99.522.800,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2024		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de junio de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/06/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1206623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$33.150.872,00	$32.529.269,79	$621.602,21
1206623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$203.713.392,00	$203.713.392,00	$0
TOTAL				$236.864.264,00		$621.602,21

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$ 21.509.248,00	$ 4.086.757,12	$14.065.898,00	$ 11.530.107,12
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 19.524.732,00	$ 3.709.699,08		$ 23.234.431,08

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 julio reporta un avance de 99.74% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 99.74%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...		...		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	23.686.426,4	41-44-101276217	17/10/2023	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	99.522.800,0	41-44-101276217	17/10/2023	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	47.372.852,8	41-44-101276217	31/12/2028	
Calidad del Servicio	71.059.279,2	41-44-101276217		

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAL- 045569	10/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 6 DE MAYO DE 2024
2024S-VCAL-046589	16/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-051256
2024S-VCAL-047671	18/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-063181
2024S-VCAL-047680	18/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-063195
2024S-VCAL-048534	22/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-066658
2024S-VCAL-050183	25/07/2024	CONSORCIO NISA 2021	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-063411

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VCAL-051441	26/07/2024	Subdirección de vías regionales	Notificación múltiples incumplimientos en el desarrollo del contrato de obra No. 3695-2023. REGLADOS EN LA RESOLUCION 718 de 1 DE MARZO DE 2022.
2024I-VCAL-051444	26/07/2024	Subdirección de vías regionales	Notificación configuración de incumplimiento en la gestión ambiental en el desarrollo del contrato de obra No. 3695-2023.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se han enviado a la subdirección de vías regionales seis (6) notificaciones de presuntos incumplimientos del contrato de obra No. 3695-2023.

Se envía incumplimiento al contratista de obra por no presentar actas parciales de obra en los tiempos determinados.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD
CC 10.259.519
DIRECTOR TERRITORIAL