iLovePDF

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.15 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

CONTRATO DE OBRA No	**156** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS MARTIN TRIANA**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**CRA 9 CALLE 12 Y 13 Y CALLE 13 CARRERAS 9 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**TRES (03) MESES**
PRORROGA No. 1 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**30 DÍAS CALENDARIO**
PRORROGA No. 2 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**20 DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**26 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.1:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.2:	**01 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**29 DE MAYO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 843.755.661,06**

GARANTIAS:

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**%**
	DESDE	**HASTA**		
CUMPLIMIENTO	18/12/2023	30/04/2024	$ 84.375.566,10	10%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	118/12/2023	30/12/2026	$ 42.187.783,05	5%
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) ANOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		$ 168.751.132,20	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/12/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00	200 SMMLV

CAUSALES:

Es fundamental ampliar la suspensión del contrato de obra No. 156 por un plazo adicional de TREINTA (30) días calendario. Esta prórroga a la suspensión es necesaria por tres (3) justificaciones de peso como son: **1.)** Llevar a cabo el proceso de una posible reformulación al proyecto que se viene trabajando y no ha sido aprobada aún por la interventoría, asegurando de esta manera el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos establecidos. La ampliación proporciona el tiempo necesario para realizar los ajustes correspondientes y garantizar que las modificaciones del proyecto cumplan con los estándares requeridos, evitando posibles inconvenientes futuros. **2.)** El Ente territorial teniendo en cuenta que el contrato de Interventoría con el DPS, tiene fecha de terminación al 31 de marzo y es imprescindible para la terminación del contrato de Obra, para lo cual el municipio está dispuesto a asumir el coso de la mayor permanencia de interventoría como lo estipula el Convenio entre DPS y municipio. **3.)** El DPS suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 409 FIP DE 2021 por un término de 30 días contados a partir del 28 de marzo de 2025.

Nota1: Es importante destacar que esta Acta de Ampliación a la Suspensión se formaliza entre el Contratista y la Entidad Territorial debido a la suspensión vigente del contrato de Interventoría No. 409 FIP de 2021.

iLovePDF

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.15 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

En el MUNICIPIO DE CAICEDONIA a los 29 días del mes de abril del año 2025 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por JUAN CARLOS MARTIN Representante Legal del contratista, y SONIA MILENA BORRERO HENAO en calidad de Supervisorea Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE AMPLIACIÓN No.15 A LA SUSPENSION No.3	**29 DE ABRIL DE 2025**
DIAS DE SUSPENSION	**TREINTA (30) DÍAS O HASTA QUE SE CUMPLAN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE GENERANLA PRESENTE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**29 DE MAYO DE 2025**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 29 días del mes de abril de 2025.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

SONIA MILENA BORRERO HENAO
Supervisora Entidad Territorial

POR PARTE DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS MARTIN TRIANA