INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL
No. 01

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3440-2023 CON OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL APORTE DE TALENTO HUMANO, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, NARIÑO".

INFORME ETAPA CONTRACTUAL
FECHA PRESENTE INFORME: 11 DE JULIO DE 2024

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL APORTE DE TALENTO HUMANO, RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, NARIÑO".		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Plaza San Sebastián, Carrera 14 con calle 20 esquina, barrio el centro, Municipio de Túquerres (N)		
VALOR TOTAL INICIAL APORTES PARA EL PROYECTO	**TOTAL DEL CONVENIO INICIAL**		**$ 706,827,331,90**
	APORTES GOBERNACIÓN DE NARIÑO		$ 676.827.331,90
	APORTES MUNICIPIO		$ 30.000.000,00
	OTROS APORTES		$ 0,00
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PROYECTO DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No. 1	**TOTAL, DEL CONVENIO DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No. 1**		**$ 712.891.973,59**
	APORTES GOBERNACIÓN DE NARIÑO		$ 682.891.973,59
	APORTES MUNICIPIO		$ 30.000.000,00
	OTROS APORTES		$ 0,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio del 2023		
PLAZO INICIAL DEL CONVENIO	Siete (07) Meses		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	15 de noviembre del 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	15 de junio del 2024		
PRÓRROGA SEGÚN MODIFICATORIO No. 3	Adición en tiempo de Seis (06) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO SEGÚN MODIFICATORIO No. 3	14 de Diciembre del 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE		
CARGO	Secretario de infraestructura y minas		
GARANTÍAS:	Aseguradora solidaria de Colombia	Póliza No.: 436-47-994000058903	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	MODIFICATORIO No. 1		15/11/2023
	MODIFICATORIO No. 2		08/04/2024
	MODIFICATORIO No. 3		06/06/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	N/A		N/A

2. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT. 860.524.654.6
PÓLIZA No. 436-47-994000058903 – ANEXO 5

AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CUMPLIMIENTO	$ 71.289.197,30	15/11/2023	15/06/2025
ANTICIPO	$ 273.156.789.00	15/11/2023	15/06/2025

3. INFORMACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL

CRONOGRAMA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE OBRA	
Fecha y hora de apertura del proceso	22-05-2024 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	05-06-2024 08:30 a.m.
Fecha Acta de adjudicación	24 de junio del 2024
Fecha de contrato	Por definirse (En proceso de expedición de RUT del consorcio)
CONTRATO INTERVENTORÍA	
Fecha y hora de apertura del proceso	17-06-2024 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	21-06-2024 08:30 a.m.
Fecha Acta de adjudicación	21-06-2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de obra (ADJUDICADO – POR CELEBRAR CONTRATO)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LP-001-2024	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, NARIÑO	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE. **$ 667,145,021.00**
Adicional en valor	**NO PRESENTA**	N/A
Nombre contratista	CONSTRUCTORA CONSORCIO SAN SEBASTIÁN R.L. MARÍA PATRICIA CÓRDOBA	

Fecha de Acta de inicio del contrato	NO INICIADO
Fecha de Suscripción del contrato	NO TIENE CONTRATO
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$ 667,145,021.00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	AUN NO CUENTA CON PÓLIZA
PÓLIZA No.	AUN NO CUENTA CON PÓLIZA
LINK SECOP	https://acortar.link/rrj2vy

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría (CONTRATADO)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
CMA-001 DE 2024	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PÚBLICA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA PLAZA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES DEL DEPARTAMENTO NARIÑO	CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 45.668.136,00)
Adicional en valor	**NO PRESENTA**	N/A
Nombre contratista	**CAMILO ANDRES MESA ACOSTA**	
Fecha de Acta de inicio del contrato	**NO INICIADO**	
Fecha de Suscripción del contrato	**9 de julio del 2024**	
Fecha de terminación del Contrato	POR DEFINIR	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$ 45,668,136.00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A	
PÓLIZA No.	41-44-101284603	
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	10/07/2024	
LINK SECOP	https://acortar.link/offoSr	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

Hasta la fecha del presente informe, los procesos de obra e interventoría se encuentran en su etapa contractual y ninguno cuenta con acta de inicio, por lo tanto, no se presenta avance en la ejecución de las obras.

El proceso de obra (LP 001-2024) cuenta con resolución de adjudicación y se encuentran en fase de expedición de RUT del consorcio (tramites ante la DIAN), posteriormente se deberá celebrar el contrato correspondiente, expedir las garantías y poder firmar el acta de inicio de los contratos de obra e interventoría.

6. SUPERVISOR MUNICIPIO:

HERNAN ANDRES ALVAREZ MUÑOZ
SECRETARIO DE OBRAS, PLANEACIÓN Y VIVIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TÚQUERRES

Elaboro:
Ing. Luis Carlos Zambrano
Apoyo profesional S.O.P.V