INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PRE INVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR Y ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE VICANENGA, RESGUARDO DE TALAGA MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 088-202

CONTRATISTA: JOHN EMILIO ALVAREZ

PERIODO INFORME: MARZO DE 2025

Fecha de Informe: 25 MARZO DE 2025

SEGUIMIENTO – Comités de Consultoría

Contrato 088-2024 –(Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción y/o optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR y acueducto de la localidad de Vicanenga, resguardo de Talaga municipio de Páez, departamento del Cauca: Contratista: John Emilio Álvarez**)**

Durante este periodo a la fecha de corte de este informe, no se efectuó comité de seguimiento, sin embargo, se tiene información de los siguientes avances en las actividades contractuales:

ALCANTARILLADO Y PTAR DE VICANENGA

Se hace revisión de las memorias de cálculo estructural de los viaductos requeridos para la red de Alcantarillado y se realizan observaciones al consultor para su respectiva subsanación

Nota: Contrato 088-2024, suspendido a partir del 11 de marzo de 2.025 por motivo de Trámites de permisos de concesión de aguas y permiso de vertimientos, en la entidad ambiental CRC

AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO A 26 DE MARZO DE 2025

PROYECTO		MARZO					
Contrato de consultoría No. 072 de 2023: Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción y/o optimización de los sistemas de alcantarillado sanitario y PTAR y acueducto de la localidad de Vicanenga, resguardo de Talaga municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	99.81%					
	EJECUTADO (%)	95%					

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico