DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | Del 01 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | RESOLUCIÓN No. 037 del 19 de julio de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 170.6 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | Contrato 1373 de 2024 | | |
| CONTRATISTA: | BRASCO INGENIERIA S.A.S | NIT: | 901152266-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS. | | |
| FECHA DE INICIO: | 01-05-2024 | 2024S-VCAL-025817 | DT CALDAS |
| VALOR INICIAL: | $ 92.369.259 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| ADICIÓN 1: | N/A |
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | N/A |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | 31 DICIEMBRE DE 2024 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | N/A |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DICIEMBRE DE 2024 |

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $92.369.259.00 | $34.589.012 | $57.780.247 |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $92.369.259.00 | $11.753.709 | $46.026.538 |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $92.369.259.00 | $25.651.689 | $20.374.849 |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046- | $92.369.259.00 | $3.111.336 | $17.263.513 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02 | | | |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $92.369.259.00 | $1.675.777 | $15.587.736 |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $129.998.201.00 | $22.255.134 | $30.961.544 |
| 349224 | 2024 | 11 | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $129.998.201.00 | $11.470.958 | $19.490.586 |
| TOTAL | | | | $129.998.201.00 | $110.507.615 | $19.490.586 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7 | $11.387.740 | $83.218 | N/A | $11.470.958 |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |
| | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. __ de fecha __, para el periodo xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: N/A, este contrato no tiene interventoría, tiene supervisión directa.

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $129.055.110 | %100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $94.888.000 | %73.53 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $109.706.000 | %85.01 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $109.706.000 | %85.01 |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 10.33 %
Meta física ejecutada %: 8.82%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | ... | |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 19-11-2024 | 1 |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 15-11-2024 | 3 | Aprobado |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | ... | ... | ... | .. |

1.9. ADICIONES, TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 9.236.930.00 | 61-44-101054005-0 | 23-04-2024 | 02-07-2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 18.473.860,00 | 61-44-101054005-0 | 23-04-2024 | 31-12-2027 |
| Estabilidad de la Obra y calidad | $27.710.790,00 | 61-44-101054005-0 | ACTA DE ENTREGA DEFINITIVO | 5 años |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. | Vigencia |
|---|---|---|---|

| | | Anexo No. | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000 | 61-40-101019642-0 | 23-04-2024 | 31-12-2024 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| ... | | | |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Este contrato no tuvo interventoría, solo se manejó bajo supervisión directa.

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | | NIT: | |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | | | |
| OBJETO: | | | |
| FECHA DE INICIO: | | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| VALOR INICIAL: | | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN 1: | | | |
| ADICIÓN N: | | | |
| VALOR ACTUAL: | | | |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | Meses y días | | |
| PRÓRROGA 1: | | | |
| PRÓRROGA N: | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. __ | $ | $ | $ | $ |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ___De fecha___para el período ____ el contrato reporta un avance de ____% y:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | | | | |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | | | | |
| Calidad del Servicio | | | | |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se presentaron inconvenientes.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Juliana Mejía Orozco

JULIANA MEJIA OROZCO
30.234.916 de Manizales Caldas
Director territorial DT Caldas