229 NIV

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 001

Neiva (Huila), 04 SEP 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión **ACEPTACION DE OFERTA No.037 CENAC REGIONAL NEIVA 2024**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la Aceptacion de oferta Nº 037 CENAC REGIONAL NEIVA-2024 proceso de INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC- 044-CENAC REGIONAL NEIVA-2024. entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y el señor Represante Legal de la empresa **FONAL E INGENIERIAS S.A.S** que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es la **"ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2024".** , con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA	**037 CENAC REGIONAL NEIVA 2024**
CDP No	7824 DE 10 DE MAYO DE 2024
CRP No	104824 DE 23 DE JULIO DE 2024
OBJETO	**"ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2024".**
CONTRATISTA	**FONAL E INGENIERIAS S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL	**ARNULFO AVILEZ CRUZ**
FECHA DE SUSCRIPCION	**22 DE JULIO DE 2024**
VALOR DE VIGECIA FUTURA	**$ 42.850.097,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 42.850.097,00**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El MDN- Ejército Nacional-La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor del presente contrato hasta por valor total por **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($42.850.097,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS**, en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Presentacion de las facturas debidamente avaladas por el ordenador del gasto. Recepcion a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito sera plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. El supervisor del contrato debera expedir los informes sobre la ejecucion del contrato y en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustente el debido pago de as obligaciones contraidas por el contratista. AsignaciOn cupo PAC. Cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.Verificacion por parte del MDN-Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pagol de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion (en los casos que aplique , de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	**06 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
LUGAR DE ENTREGA	Se debe realizar la entrega en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N°09 "CACICA GAITANA", ubicado en la Carrera 16 # 21-300 Cantón Militar Tenerife, en la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SV. GUSTAVO CAMACHO MONRROY – AUXILIAR DE ENFERMERIA ESM BASPC 09 y/o Quien haga sus veces**

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Poliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. 61-44-101055052 con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, expedida por la compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL ", Aprobada por el Ordenador del gasto el 24 de julio de 2024.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
cumplimiento contrato	$ 9.849.219,40	22/07/2024 Hasta 10/03/2024
Calidad del Bien	$ 9.849.219,40	22/07/2024 Hasta 10/09/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN LOS BIENES

RUBRO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	VALOR EJECUCION
A-02-01-01-004-003	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	ESMBAS09	12.515.226,00
A-02-01-01-004-004	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	BMMA-5	2.085.871,00
A-02-01-01-004-004	16	MAQUINARIA PARA USO GENERAL ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS	BMMA-5	28.249.000,00
VALOR TOTAL				**$ 42.850.097,00**

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A EJECUTAR

MAQUINARIA PARA USO GENERALADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS						
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELEMENTOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
ESM BAS 09						
1	A-02-01-01-003-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 12000 btu, 220 Voltios Tecnología: inverter,Funciones Básicas: enfriamiento, deshumidificación, ventilación y purificación. Refrigerante: ecológico r410a, capacidad de deshumidificacion mínima de 1.2l/hr, Ventilación: mínimo de tres velocidades Purificación: debe tener sistema que elimine o disminuya bacterias. Normas Técnicas: debe cumplir con la norma técnica calidad colombiana 3714, Color condensadora y evaporadora: blanco,SEER: indicador igual a 16, Los aires acondicionados deben tener una unidad exterior (condensadora), unidad Y interior (evaporadora) y control remoto para cada aire acondicionado. Estructura: Metálica Cromada Características: Ergonómica, ajuste del cuerpo humano con curva posterior, Reposabrazos fijo, Ajuste de la altura del asiento y deslizamiento. Inclinación hacia atrás: tensión de inclinación, control de inclinación, Giratoria libremente 360 grados. Color negro Altura total mínimo: 91 Cms máxima 101 cms Altura piso-silla: mínima 45 cm- máxima 55 cm Alto del espaldar: 47 Cms Ancho del espaldar: 47 Cms Profundidad: 51 Cms Ancho del Asiento: 48 Cms	UNIDAD DE MEDIDA	6	$2.085.871	**$ 12.515.226,00**
TOTAL ESM BASPC N° 09						**$ 12.515.226,00**

130 W

BMMA5						
1	A-02-01-01-003-008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 12000 btu, 220 Voltios Tecnología: inverter,Funciones Básicas: enfriamiento, deshumidificación, ventilación y purificación. Refrigerante: ecológico r410a, capacidad de deshumidificacion mínima de 1.2l/hr, Ventilación: mínimo de tres velocidades Purificación: debe tener sistema que elimine o disminuya bacterias. Normas Técnicas: debe cumplir con la norma técnica calidad colombiana 3714, Color condensadora y evaporadora: blanco,SEER: indicador igual a 16, Los aires acondicionados deben tener una unidad exterior (condensadora), unidad Y interior (evaporadora) y control remoto para cada aire acondicionado. Estructura: Metálica Cromada Características: Ergonómica, ajuste del cuerpo humano con curva posterior, Reposabrazos fijo, Ajuste de la altura del asiento y deslizamiento. Inclinación hacia atrás: tensión de inclinación, control de inclinación, Giratoria libremente 360 grados. Color negro Altura total mínimo: 91 Cms máxima 101 cms Altura piso-silla: mínima 45 cm- máxima 55 cm Alto del espaldar: 47 Cms Ancho del espaldar: 47 Cms Profundidad: 51 Cms Ancho del Asiento: 48 Cms	UNIDAD DE MEDIDA	1	$2.085.871	**$ 2.085.871,00**
TOTAL BMMA5						**$ 2.085.871,00**
BIINF5						
1	A-02-01-01-003-008	Suministro e instalación AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000Btu INVERTER: Compresor digital. Ambiente templado: Acondiciona 25 m2 Ambiente caluroso: Acondiciona 20 m2 Sistema: -Deflexión de aire 2 vías. Deshumidificación saludable Filtro antibacterial. Operación silenciosa. Sistema de enfriamiento (Incluye tubería de alta de baja, aislante térmico, cable de comunicación, drenajes y acometida eléctrica). NIVEL DE TENSIÓN 208/120V. con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	12	$2.132.000	**$ 25.584.000,00**

1	A-02-01-01-003-008	"Suministro einstalación AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU INVERTER. 1.5 TON SUMINISTRO ELÉCTRICO V-Ph-Hz 230 - 1 - 60 RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO Btu/h 6,000 - 18,000 CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO 1,600 W RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) Btu/h 19 TIPO DE REFRIGERANTE R410A COMPRESOR TIPO Rotativo de velocidad variable FLUJO DE AIRE m3/h 900 NIVEL DE RUIDO INTERIOR 44,5 dB DIÁMETROS DE TUBERÍA 1/4 - ½ pulgadas. con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO" 12000 btu, 220 Voltios Tecnología: inverter, Funciones Básicas: enfriamiento, deshumidificación, ventilación y purificación. Refrigerante: ecológico r410a, capacidad de deshumidificacion mínima de 1.2l/hr, Ventilación: mínimo de tres velocidades Purificación: debe tener sistema que elimine o disminuya bacterias. Normas Técnicas: debe cumplir con la norma técnica calidad colombiana 3714, Color condensadora y evaporadora: blanco,SEER: indicador igual a 16, Los aires acondicionados deben tener una unidad exterior (condensadora), unidad Y interior (evaporadora) y control remoto para cada aire acondicionado. Estructura: Metálica Cromada Características: Ergonómica, ajuste del cuerpo humano con curva posterior, Reposabrazos fijo, Ajuste de la altura del asiento y deslizamiento. Inclinación hacia atrás: tensión de inclinación, control de inclinación, Giratoria libremente 360 grados. Color negro Altura total mínimo: 91 Cms máxima 101 cms Altura piso-silla: mínima 45 cm- máxima 55 cm Alto	UNIDAD DE MEDIDA	1	$2.665.000	**$ 2.665.000,00**
TOTAL BIINF						**$ 28.249.000,00**
TOTAL MAQUINARIA PARA USO GENERALADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS						**$ 42.850.097,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1		
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		**$ -**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato	$ 42.850.097,00	$ -
Valor Adición N° 1	$ -	$ -
Valor Total Cancelado	$ -	$ -
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 42.850.097,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	
SUMAS IGUALES	**$ 42.850.097,00**	**$ 42.850.097,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	100,00%	0

231

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad oscial intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIÓN

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 100% recibiendo los bienes de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

SV. CAMACHO MONROY GUSTAVO
Supervisor del contrato
AUXILIAR DE ENFERMERIA ESM BASPC 09 y/o Quien haga sus veces

PAGINA EN BLANCO