Informe			No.1				
Fecha Elaboración de Informe			30 de abril de 2025				
Periodo de Seguimiento			Del:	01 de abril de 2025	Hasta:	30 de abril de 2025	
INFORMACIÓN GENERAL CONSULTORÍA							
CONTRATO		**X**	**ORDEN de COMPRA**		**CONVENIO**	90098 de 2021	
Contrato Nº:	3326-198		De	2025			
Fecha de Suscripción: 17 de febrero de 2025			**Fecha de Finalización proyectada:** 08 de julio de 2025				
Fecha Acta de Inicio: 26 de marzo de 2025							
OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVETEN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN.							

CONTRATISTA	NOMBRE:	INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S (INDECO)
	NIT	811.006.928-9
	Representante Legal	SERGIO ANDRÉS VILLA CARDONA
	C.C del RL	71.763.342
VALOR ($):	INICIAL	$2.115.302.020 Incluido AU
	ADICIÓN 1	N.A
	ADICIÓN 2	N.A
	ADICIÓN 3	N.A
	FINAL	$2.115.302.020 Incluido AU
PLAZO:	INICIAL	105 días calendario
	FINAL	105 días calendario
MODIFICACIONES		
SUSPENSIONES		N.A
REANUDACIONES		N.A
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NÚMERO:	Nº3326 – 198 del 9 de febrero de 2025
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSORCIO I+O
	NÚMERO CONTRATO:	N° 3326 - 195 de 2025

INFORMACIÓN GENERAL INTERVENTORÍA					
CONTRATO		**ORDEN DE COMPRA**	**X**	**CONVENIO**	90098 de 2021
Contrato Nº:	3326 - 195	De	2025		
Fecha de Suscripción: 13 de febrero de 2025		**Fecha de Finalización proyectada:** 23 de julio de 2025			
Fecha Acta de Inicio: 26 de marzo de 2025					
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVET EN QUEBRADA LA HERRERA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MEDELLÍN.					
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO I+O			
	NIT	901.909.143-6			
	Representante Legal	JOSÉ DAVID CANCHILA MACHADO,			
	C.C del RL	1.152.204.795			
VALOR ($):	INICIAL	$271.308.593 IVA incluido			
	ADICIÓN 1	N.A			
	ADICIÓN 2	N.A			
	ADICIÓN 3	N.A			
	FINAL	$271.308.593 IVA incluido			
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario			
		N.A			
		N.A			
		N.A			
	FINAL	120 días calendario			
MODIFICACIONES		N.A			
		N.A			
		N.A			
		N.A			
SUSPENSIONES		N.A			
REANUDACIONES		N.A			
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NÚMERO:	Nº 3326-195			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		Si			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II		OE 30 de 2025			
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mónica Marcela Vélez Hernández con apoyo de Paula Andrea Quintero Uribe			

% DE EJECUCION DE RECURSOS	30%
% DE EJECUCIÓN EN TIEMPO	30%

ESTADO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN EL PERIODO DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025

1.1 ESTADO: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución.

1.2 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

1.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN**
TRAMO 1 (BOX CULVERT)	61,00%	
PRELIMINARES	54,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	69,00%	
CONCRETOS Y ACERO	57,00%	
FILTROS	0,00%	
DEMOLICIÓN MURO DE CONTENCIÓN	48,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	79,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	55,00%	
CONCRETOS Y ACERO	6,00%	
FILTROS	0,00%	
TRAMO 2 (BOX CULVERT)	43,00%	
PRELIMINARES	68,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	88,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	62,00%	

CONCRETOS Y ACERO	0,00%	
FILTROS	0,00%	
PISOS	0,00%	
ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA	0,00%	
VÍAS Y PARQUEADEROS	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL	0,00%	
OBRAS VARIAS	0,00%	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES	28,00%	
INTERVENCIONES FAUNA	17,00%	
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	37,00%	
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	33,00%	
MONITOREO ARQUEOLÓGICO	33,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL	33,00%	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	33,00%	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	33,00%	
POLIZAS	33,00%	
TOTAL	37,00%	

1.2.2 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN**
TRAMO 1 (BOX CULVERT)	36,43%	
PRELIMINARES	36,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	90,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	40,00%	

CONCRETOS Y ACERO	15,00%	
FILTROS	0,00%	
DEMOLICIÓN MURO DE CONTENCIÓN	41,00%	
PRELIMINARES	100,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	45,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	15,00%	
CONCRETOS Y ACERO	10,00%	
FILTROS	0,00%	
TRAMO 2 (BOX CULVERT)	21,00%	
PRELIMINARES	15,00%	
RETIROS Y DEMOLICIONES	35,00%	
EXCAVACIONES Y LLENOS	35,00%	
CONCRETOS Y ACERO	0,00%	
FILTROS	0,00%	
PISOS	0,00%	
ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA	0,00%	
VÍAS Y PARQUEADEROS	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL	0,00%	
OBRAS VARIAS	0,00%	
ACTIVIDADES TRANSVERSALES	19,00%	
INTERVENCIONES FAUNA	0,00%	
MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	0,00%	
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	15,00%	
MONITOREO ARQUEOLÓGICO	50,00%	
GESTIÓN AMBIENTAL	15,00%	

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	15,00%	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	57,00%	
POLIZAS	100,00%	
TOTAL	29,36%	

1.2.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONSULTOR		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIÓN**
Acreditar el pago de parafiscales	100%	Se han realizado los pagos de manera oportuna
Mantener todas las normas de seguridad industrial y ocupacional	90%	No se han mantenido y aplicado en su totalidad las normas de seguridad y salud ocupacional.
Hacer entrega de los insumos solicitados por la entidad	90%	La entrega no se da muchas veces dentro de los plazos establecidos por la supervisión, lo que retrasa la entrega de insumos al interior de la EDU y el cliente.
Mantener el orden y aseo en la obra	90%	Es necesario prestar más atención a la evacuación constante de los RCDs, señalización y orden en la obra.
Actualizar la cartelera informativa y gestión social	95%	Constantemente se actualiza y se realiza sensibilización con la comunidad
Diligenciamiento diario de la bitácora de obra	100%	Diariamente se registra en la bitácora el estado del tiempo, personal, herramienta y maquinaria disponible, actividades ejecutadas y situaciones importantes del proyecto.

1.3 REUNIONES Y COMPROMISOS:

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	**OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**
01-04-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.
03-04-2025	Visita de obra.
08-04-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.

08-04-2025	Reunión de inicio del proyecto.
10-04-2025	Visita de obra.
22-04-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.
24-04-2025	Visita de obra.
29-04-2025	Comité de seguimiento se hablan generalidades de la obra en todos los componentes.

ANOTACIONES ADICIONALES

1.4 CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

Obra:

Descripción	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo Presupuesto
Acta No. 1	30-04-2025		
Subtotal Acumulado			

A la fecha no se han presentado actas de obra.

Forma de pago según ficha técnica del contrato marco, numeral 7:

(…)

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- pagará el valor correspondiente a la obra ejecutada, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de estas con sus respectivas memorias de cálculo. Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito

por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El valor del acta corresponderá al avance de las actividades ejecutadas con cierre al mes anterior y 5 días calendario menos con el fin de surtir los trámites de recolección de información e informe mensual necesarios para el pago del acta y será el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de Cantidades de Obra de la postura, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA al momento de la presentación de la oferta y aprobados por la subgerencia respectiva.

En contraprestación por las obras ejecutadas, La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU reconocerá a EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor.

La interventoría mes a mes emitirá un certificado, el cual deberá adjuntarse con el acta de pago que esté tramitando, donde manifieste que los valores pagados a la fecha de dicha acta, más el valor del acta que va a tramitar para pago, no supera el 90% del valor de la obra ejecutada a la fecha de expedición del certificado. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal de la interventoría con el VoBo del director de esta.

(...)

Interventoría:

Descripción	Fecha	Valor Ejecutado	Saldo Presupuesto
Acta No. 1	30-04-2025		
Subtotal Acumulado			

A la fecha no se han presentado actas de interventoría.

Forma de pago según ficha técnica del contrato marco, numeral 7:

(...)

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de sueldos de los Costos Directos del personal autorizado y efectivamente empleado en la Interventoría, afectados por el factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de los Otros Costos Directos ocasionados, previa presentación de las respectivas actas de cobro, elaboradas por el CONSULTOR, con el visto bueno del supervisor del Proyecto designado para el efecto por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, la interventoría deberá presentar el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que la interventoría le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

(...)

Para realizar el trámite de las actas de obra e interventoría se verifican los pagos de seguridad social y aportes de parafiscales, los contratistas presentan los documentos que acreditan que se encuentran a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de la Ley 1150 de 2007.

1.5 MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

Durante este periodo los contratos de obra e interventoría no tuvieron modificaciones.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y ALERTAS DEL PERIODO

- En recorridos de obra se evidencio al inicio bajo rendimiento de las diferentes actividades del proyecto, sin embargo, se tomaron las medidas necesarias para revertirlo.
- Se requiere mejorar el orden y aseo en el proyecto para evitar incidentes o accidentes.
- Para realizar un correcto seguimiento es necesario que se remita la información dentro de los plazos establecidos por la Entidad.

1.6 PLAN DE ACCIÓN DEL PERIODO

Durante el mes de abril de 2025 se realizaron diferentes acciones con el fin de conminar a los contratistas a cumplir con sus obligaciones contractuales:

ACCIÓN	CANAL DE COMUNICACIÓN	ASUNTO	FECHA	OBSERVACIONES
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	01-04-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.

Seguimiento y Control	Visita de obra	Seguimiento	03-04-2025	Se realiza visita con el cliente para verificar el avance del proyecto.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	08-04-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.
Seguimiento y Control	Reunión	Seguimiento	08-04-2025	Se realizó reunión de inicio del contrato.
Seguimiento y Control	Visita de obra	Recorrido	10-04-2025	Se realiza visita con el cliente para verificar el avance del proyecto.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	22-04-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.
Seguimiento y Control	Visita de obra	Seguimiento	24-04-2025	Se realiza visita con el cliente para verificar el avance del proyecto.
Seguimiento y Control	Comité de obra	Comité de seguimiento	29-04-2025	Se realizó comité de seguimiento al avance del proyecto en los diferentes componentes.

Cuadro 1. Plan de acción

1.7 APROBACIÓN DE PRODUCTOS DE INTERVENTORÍA PARA EL PERIODO:

Entregables	Fecha	Número/Consecutivo	Estado	Fecha
Informe mensual de interventoría	08-05-2025	Informe No 1	Aprobado	
Informes semanales	02-04-2025 09-04-2025 16-04-2025 23-04-2025 30-04-2025	1 2 3 4 5	Aprobado	03-04-2025 09-04-2025 24-04-2025 24-04-2025 30-04-2025

Tabla 2. Aprobación de productos.

1.8 PÓLIZAS DEL CONTRATO

A continuación, se presentan las garantías contractuales para cada actuación de los contratos de obra e interventoría.

1.8.1 OBRA CTO 3326 - 198 DE 2025

N° Póliza	Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Valor Amparado

			Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO 2067133	ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2025	09/01//2026	$ 423.060.404,00
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/07/2025	09/07/2030	$ 423.060.404,00
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/03/2025	09/07/2028	$ 423.060.404,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 2067134	ACTA DE INICIO	AMPARO BÁSICO, PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	26/03/2025	09/11/2025	$711.750.000,00

Tabla 3. Pólizas obra

1.9.2 INTERVENTORÍA CTO 3326 - 195 DE 2025

N° Póliza	Modificación	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO 520-47-994000050345	ACTA DE INICIO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/03/2025	24/01//2026	$54.261.718,60
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/03/2025	24/07/2028	$54.261.718,60
		CALIDAD DEL SERVICIO	24/07/2025	24/07/2030	$54.261.718,60

Tabla 4. Pólizas de interventoría

1.10 ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Se ha tenido acompañamiento continuo y permanente por parte de los profesionales de la EDU.
- La supervisión manifiesta constantemente su preocupación por el avance del proyecto, e insta a las partes a implementar acciones que normalicen la ejecución, lo cual ha sido acatado por el contratista.

CORRESPONDENCIA

Oficios recibidos:

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de respuesta	Número de radicado
CIO-2025-OF-003	CIO	Supervisión	Aceptación de Hojas de Vida del Contratista OE 198 de2025	N.A	N.A

CIO-2025-OF-004	CIO	Supervisión	Remisión Hojas de Vida Profesionales Interventoría OE 195 de 2025	N.A	N.A
CIO-2025-OF-005	CIO	Supervisión	Documentación Preliminar del Contratista.	N.A	N.A
CIO-2025-OF-007	CIO	Supervisión	Aprobación Programación de Obra OE 198 de 2025	N.A	N.A
CIO-2025-OF-010	CIO	Supervisión-INDECO	Aclaración sobre los procedimientos de comunicación y responsabilidades de la interventoría y supervisión en	N.A	N.A
CIO-2025-OF-017	CIO	Supervisión	Aceptación Cambio Hojas de Vida Contratista OE198_2025	N.A	N.A

Oficios enviados:

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de respuesta	Número de radicado
104-032025002801	SUPERVISIÓN EDU	CIO	Presunto incumplimiento a funciones de la interventoría	N.A	N.A

Correos:

Recibidos

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de respuesta	Número de radicado
N.A	CIO	Supervisión	Póliza de Cumplimiento OE 195 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	PMT preliminar	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Remisión PMT del Contratista para la OE 198 DE 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Fw: Remisión PMT del Contratista para la OE 198 DE 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Entrega de información previa al acta de inicio Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Evaluación de Profesional Social para la Interventoría	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Resolución PMT OE 198 de 2025	N.A	N.A

N.A	CIO	Supervisión	Aprobación EDT OE 198 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 01 OE 198 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 01 OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta de Comité de Obra 01 OE 198 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Pólizas Actualizadas Acta de Inicio OE 198 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Pólizas Actualizadas Acta de Inicio OE 195 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Aprobación de APU Contractuales OE 198 de 2025	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta de Reunión Externa de Obra 01 OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Acta de Reunión de Campo OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Programación corregida	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Aprobación PDT Obra OE 198 BOX Q la Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	V: Formatos de autorización acceso CDE Box la Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Informe Semanal 02 OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión-INDECO	Aprobación Plan de gerencia-EDT OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	OE 195 - CAMBIO DIRECTORA DE OBRA	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión-INDECO	OE 195 - CAMBIO TECNOLOGO DE OBRA INTERVENTORIA	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	Solicitud definiciones para proyección	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	OE 195 - INFORME SEMANAL 3 160425	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	INFORME SEMANAL 16. ABRIL. 25	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión-CIO CIVIL	Borrador de proyección de obra	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	INFORME SEMANAL 4 - 250423_2025-3326-198 BOX Q. HERRERA	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	RE: INFORME SEMANAL 4 - 250423_2025-3326-198 BOX Q. La HERRERA	N.A	N.A

N.A	CIO	Supervisión	RV: Diseño empalme Box Q. La Herrera	N.A	N.A
N.A	CIO	Supervisión	ACTA DE COMITE DE OBRA # 3	N.A	N.A

Enviados

No. Radicado o consecutivo	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha de envío	Número de radicado
N.A	Supervisión	INDECO	Kick off CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BOX CULVET EN QUEBRADA LA HERRERA	12-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	INDECO	Edidson Fernando Rincón Cuan ha compartido la carpeta "FINALIZACION BOX LA HERRERA" contigo	13-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	INDECO	PMT Box la Herrera	13-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	INDECO	INFORMACIÓN FINALIZACIÓN BOX CULVERT Qda. LA HERRERA	17-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	INDECO	PMT preliminar BOX	25-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	INDECO	Ejecución de obra Box Q. La Herrera	27-feb-25	N.A
N.A	Supervisión	PROYECTO	Comité Box Q. La Herrera	26-mar-25	N.A
N.A	Supervisión	PROYECTO	Comité de obra Box Q. La Herrera	27-mar-25	N.A
N.A	Supervisión	PROYECTO	Visita de obra Box Q. La Herrera	27-mar-25	N.A
N.A	Supervisión	Proyecto	CIRCULAR PEVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EDU	31-mar-25	N.A

N.A	Supervisión	CIO	Fichas técnicas contratos marco Box Q. La Herrera	31-mar-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	información pendiente Box Q. La Herrera	3-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: Actas de inicio OE 195 y 198 de 2025 Box Q. La Herrera	3-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RV: Programación de Obra OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	3-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Formatos de autorización acceso CDE Box la Herrera	3-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	oficio rad 2801	4-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: Acta de Comité de Obra 01 OE 198 de 2025 Box Q. La Herrera	4-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Urbanismos Box Q. La Herrera	10-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: OE 195 - INFORME SEMANAL 3 160425 Box Q. La Herrera	21-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: INFORME SEMANAL 16. ABRIL. 25 Box Q. La Herrera	21-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: OE 195 - CAMBIO TECNOLOGO DE OBRA INTERVENTORÍA Box Q. La Herrera	21-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RV: Diseño empalme Box Q. La Herrera	22-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: INFORME SEMANAL 4 - 250423_2025-3326-198 BOX Q. La HERRERA	23-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	Informe semanal No 3 Box Q. La Herrera	24-abr-25	N.A

N.A	Supervisión	CIO	Diseño de filtros Box Q. La Herrera	28-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RV: INFORME SEMANAL 4 - 250423_2025-3326-198 BOX Q. La HERRERA	28-abr-25	N.A
N.A	Supervisión	CIO	RE: INFORME SEMANAL # 5 Box Q, La Herrera	30-abr-25	N.A

Monica Marcela Velez Hernandez
Firmado digitalmente por Monica Marcela Velez Hernandez

MÓNICA MARCELA VÉLEZ HERNÁNDEZ
Supervisora
Contratos 3326-198 de 2025 y 3326-195 de 2025
Subgerencia de Ejecución de Proyectos

Paula Andrea Quintero Uribe
Firmado digitalmente por Paula Andrea Quintero Uribe
Fecha: 2025.05.02 10:44:08 -05'00'

PAULA ANDREA QUINTERO URIBE
Ingeniera Civil - Contratista
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Contratos 3326-198 de 2025 y 3326-195 de 2025
Subgerencia de Ejecución de Proyectos