DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Interventor**
28-04-2025	04-2025	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	IVAN MATURANA CORDOBA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº.	MC-22-2024	Tipo: Prestación: Obra	Convenio Nº.:		Tipo.:	Contrato MC-22-2024

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda.

Rubro Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	2024	24924	28-11-2024	42.632.300
			TOTAL	**42.632.300**

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
32.212.966		19-12-2024	7 días	24-12-2024	31-12-2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha de**	**Nº de Registro Presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor**
55-46-101027692	20-12-2024	36124	19-12-2024	32.212.966
Adición 1		1125	24-02-2025	15.140.370
			TOTAL	**47.353.336**

Modificaciones al Contrato					
	N	**Fecha**	**Tiempo**	**Va**	**Tema de aclaración o de alcance**
Prorroga	1.	30-12-2024	119 días		Desde el 01-01-2025 hasta el 29-04-2025
Adición	1.	24-02-2025		15.140.370	
		Total, Prorrogas	119 días	15.140.370	

Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio						**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**

Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio			47.353.336		% Anticipo:		
Pagos				Amor			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor		Valor	Valor	Soporte
03-02-2025	Abono en Cuenta	20	9.663.890				Factura FE-10
26-03-2025	Abono en Cuenta	31	14.445.962				Factura FE-15
28-04-2025	Abono en Cuenta	52	23.243.484				Factura FE-24
	TOTAL	**100**	**47.353.336**				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividad	Soportes
Cumplir a cabalidad con el objeto de la presente contratación, conforme lo establecido en la Invitación Publica y efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas Exigidas		

productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)			

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
c	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Supervisor
Nomb
Carg

SUPERVISIÓN

1. *SEGUIMIENTO TECNICO*

Se revisó el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y previstas en el contrato.

ACTIVIDADES GENERALES

El día 24-12-2024 se reunieron los señores GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS, en calidad de Representante Legal de la EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S - Contratista. Contrato MC-22-2024, IVAN MATURANA CORDOBA, en calidad de Supervisor; revisaron los términos y condiciones del contrato y las actividades, acordaron dar inicio a partir del mismo día.

2. *SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO*

Se revisó el expediente electrónico del contrato verificando que cumple con la normativa aplicable se revisaron las garantías.

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15966546	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.442.593,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía	CO1.WRT.15966546
Referencia de la garantía	55-46-101027692
Estado	Aprobada
Justificación	☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Número de póliza	55-46-101027692
Tomador	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Beneficiario	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.221.296,60 COP	20/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.221.296,60 COP	30/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza Cumplimiento Estatal Seguros del Estado - 1832851.PDF	Poliza Cumplimiento Estatal Seguros del Estado - 1832851.PDF	Descargar	Detalle

Creado por: *Eje Tecnico Ingenieria y Arquitectura* 20/12/2024 7:21 PM *(UTC -5 horas)*

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RPC	Fecha de Registro	Rubro	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Nombre Razón Social	Numero Documento Soporte
24924	36124	2025-01-16	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	32.212.966,00	32.212.966,00	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	Contrato MC-22-2024
1025	1125	24-02-2025	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	15.140.370,00	15.140.370,00	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	Contrato MC-22-2024
			TOTAL	**47.353.336**	**47.353.336**		

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CDP	RPC	Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Nombre Razón Social	Soporte Compromiso
24924	36124	119599625	2025-04-25	Pagada	9.663.889,80	231.446,00	9.432.443,80	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	MC-22-2024
24924	36124				14.445.962,00			EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	MC-22-2024
24924	36124				23.243.484,00			EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	MC-22-2024
TOTALES					**9.663.890**				

Valor a pagar en este Informe

Documento	Numero	Fecha	Valor Total
Factura	FE-24	28-04-2025	23.243.484

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

Se verificó que el contrato que la ejecución del contrato se está realizando de acuerdo a lo contratado y a la normativa aplicable.

5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Adoptar el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial ANEXO Nº 10 del contrato y cumplir con las obligaciones establecidas en él.

Supervision,

IVAN MATURANA CORDOBA
Supervisor MC-25-2023

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda Dirección Seccional de Administración de Pereira

CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Consultoria Parcial y/o Final

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	**MC-22-2024**
OBJETO:	***Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda***
MUNICIPIO:	**PEREIRA**
CONTRATISTA :	**EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**
SUPERVISOR:	**IVAN MATURANA CORDOBA**
IMPUTACIONES (No./fecha)	**CDP No: 24924 de fecha 2024-11-28**

VALOR CONTRATO:	$ 32,212,966.00
VALOR ADICION(ES) :	$ 15,140,370.00
VALOR TOTAL:	$ 47,353,336.00
VALOR ANTICIPO:	$ 0.00
FECHA DE INICIACIÓN:	24/12/2024
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2024
SUSPENSION:	
REINICIACION:	
PLAZO:	5 DIAS
PRORROGA:	126 DIAS
FECHA TERM. FINAL:	29/4/2025

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 003 (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	X
VALOR ACTA:	**$ 23,243,484.60**
FECHA:	28/04/2025

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
									Cantidad	Valor	Part.	Cantidad	Valor	Part.	Cantidad	Valor
Producto o Servicio		**MEDIDA**	**CANT**				**VALOR UNIT**	**VALOR**								
Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda		UN	1.00					$ 27,069,719			50%	1.00	$ 13,534,859.66	100%	1.00	$ 27,069,719.33
Levantamiento arquitectonico de plantas, cubiertas, secciones y fachadas de la edificacion del Municipio de Guatica que hace parte del distrito judicial de Pereira - Risaralda		M2	225.00				$ 9,000.00	$ 2,025,000					-$ 2,519.66	100%	225.00	$ 2,025,000.00
Levantamiento arquitectonico de plantas, cubiertas, secciones y fachadas de la edificacion del Municipio de Quinchia que hace parte del distrito judicial de Pereira - Risaralda		M2	522.00				$ 9,000.00	$ 4,698,000						100%	522.00	$ 4,698,000.00
Ajuste Estructural del Soporte de Tanques de Almacenamiento y Sistemas Complementarios para el sistema de captación y aprovechamiento de Aguas Lluvias en las sedes del distrito judicial de Pereira - Risaralda		UND	3.00				$ 1,500,000.00	$ 4,500,000			100%	3.00	$ 4,500,000.00	100%	3.00	$ 4,500,000.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda Dirección Seccional de Administración de Pereira

CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación de Consultoria Parcial y/o Final

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	**MC-22-2024**
OBJETO:	***Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda***
MUNICIPIO:	**PEREIRA**
CONTRATISTA :	**EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**
SUPERVISOR:	**IVAN MATURANA CORDOBA**
IMPUTACIONES (No./fecha)	**CDP No: 24924 de fecha 2024-11-28**

VALOR CONTRATO:	$ 32,212,966.00
VALOR ADICION(ES) :	$ 15,140,370.00
VALOR TOTAL:	$ 47,353,336.00
VALOR ANTICIPO:	$ 0.00
FECHA DE INICIACIÓN:	24/12/2024
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2024
SUSPENSION:	
REINICIACION:	
PLAZO:	5 DIAS
PRORROGA:	126 DIAS
FECHA TERM. FINAL:	29/4/2025

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 003 (Parcial y/o Final)

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	X

VALOR ACTA: **$ 23,243,484.60**

FECHA: 28/04/2025

Diseños y comprobaciones electricas para el funcionamiento del sistema de captación y aprovechamiento de Aguas Lluvias en las sedes del distrito judicial de Pereira - Risaralda		UND	3.00				$ 500,000.00	$ 1,500,000			100%	3.00	$ 1,500,000.00	100%	3.00	$ 1,500,000.00
	SUBTOTAL							**$ 39,792,719.00**					**$ 19,532,340.00**			**$ 39,792,719.33**
	IVA		19%	%				**$ 7,560,616.61**					**$ 3,711,144.60**			**$ 7,560,616.67**
	TOTAL							**$ 47,353,336.00**					**$ 23,243,484.60**			**$ 47,353,336.00**

AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
TOTAL A PAGAR:	**$ 23,243,484.60**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :	$ 32,212,966.00	
VALOR ADICIÓN	$ 15,140,370.00	
/ALOR ACTAS ANTERIORES :		$ 24,109,852.00
VALOR PRESENTE ACTA :		$ 23,243,484.60
SALDO DEL CONTRATO :		-$ 0.60
SUMAS IGUALES :	**$ 47,353,336.00**	**$ 47,353,336.00**

BALANCE DEL ANTICIPIO

VALOR ANTICIPO :	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ -	$ -
SALDO POR AMORTIZAR :	$ -	$ -
SUMAS IGUALES :	$ -	$ -

GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS
RL - Eje Tecnico Ingenieria y Arquitectura SAS
Contratista

IVAN MATURANA CORDOBA
Supervisor

Factura Electrónica de Venta FE - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081915970 de 21/10/2024 - 21/10/2026 autoriza FE-1 a FE-50

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/04/2025 12:20
Fecha de Vencimiento	28/04/2025 12:20
Fecha de Validación	28/04/2025 12:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S NIT 901881585
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
NIT	901881585
Obligación	IVA
Email	EJE.TECNICOINGENIERIA@GMAIL.COM
Teléfono	3188765932
Dirección	AV LAS AMERICAS 93 20 MZ 5 CA 10 BULEVAR DEL CAFE
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL RISARALDA
NIT	800165940
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
Dirección	CR 7 CL 41 P 1 ED PALACIO DE JUSTICIA
Ciudad, Depart.	PEREIRA, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SERVICIO	ACTA FINAL 003 - MC-22-2024 “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira, la Consultoría para el diseño y factibilidad a todo costo de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda”	1	EA	$19,532,340.00	IVA 19%	$19,532,340.00	$23,243,484.00

1

Subtotal	$19,532,340.00
IVA 19%	$3,711,145.00
Total a Pagar	$23,243,484.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f1a789f4edc9dbc536c7d0cb130d89797672a461096436f9dc242132e08f58760dabe358e7e5540b5907b39e2ade402d

EJE TÉCNICO
Ingenieria + Arquitectura

El suscrito **CONTADOR PUBLICO**, identificado con cedula de ciudadanía No 7.539.512 y T.P No 26369-T de la PERSONA JURIDICA – EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS identificado con Nit No 901.881.585-4

CERTIFICA QUE:

Con el fin de acreditar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002, parágrafo 4, la empresa EJE TECNICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Identificado con Nit 901.881.585-4 Representada Legalmente por GUSTAVO ADOLFO TABARES BURGOS CON CC 1.088.320.471, ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respectos del sistema de seguridad social (Salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensación, SENA, bienestar familiar) encontrándose a paz y salvo por este concepto hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Pereira a los veinte ocho (28) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,



LUIS CARLOS MARIN RUIZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No 26369-T
C.C. No 7.539.512 de Armenia Q


AV LAS AMÉRICAS #93-20 (PEREIRA – RISARALDA)
CEL. 318 876 5932
CORREO: GUSTAVOTABARES09@GMAIL.COM





AV LAS AMÉRICAS #93-20 (PEREIRA – RISARALDA)
CEL. 318 876 5932
CORREO: GUSTAVOTABARES09@GMAIL.COM

EJE TÉCNICO
Ingenieria + Arquitectura



AV LAS AMÉRICAS #93-20 (PEREIRA – RISARALDA)
CEL. 318 876 5932
CORREO: GUSTAVOTABARES09@GMAIL.COM

EJE TÉCNICO
Ingenieria + Arquitectura

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 6 F 8 6 9 B A 6 0 4 6 C 9 B 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS MARIN RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7539512 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 26369-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *