R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

3.12 COPIA DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA) DEL PERIODO REPORTADO

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

JARDÍN INFANTIL NUEVOS PASOS

Viernes: Relación

24-01-2025 Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Se realizan las actividades de mantenimiento de cubierta de la Zona de cocina, se realizó el lavado y limpieza de las tejas con jabón y Thinner disuelto en agua, ademas se realiza el montaje del cerramiento en polisombra verde para el acopio de tejas desmontadas y materiales de Obra.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alborracin
Residente Interventoria.

25-01-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor, escalera
tipo tijera.

Actividades: Se realizo el desmonte de cubierta existente la cual se encontraba entutrada y se realizo su acopio en el sitio de la polisombra.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alborracin
Residente Interventoria.

27-01-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y equipo:
herramienta menor, kit de trabajo en alturas y escalera tipo gato.

Actividades: Se finaliza el proceso de mantenimiento de la canal de aguas lluvias y continua el proceso de mantenimiento de cubierta, lavado con Jabon y Thinner.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alboracin
Residente de Interventoria

28-01-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1 Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor, kit de trabajo en alturas y escaleras tipo gato.

Actividades: Se culminan actividades de mantenimiento de cubierta y empieza proceso de lijado de margesina para su proceso de pintado.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexande Alboracin
Residente Interventoria

Norma

29-01-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor y escalera tipo tijera.

Actividades: Se continua con el proceso de lijado de marquesina para el proceso de la pintura, para la posterior instalación de la cubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alberracin
Residente Interventoria

30-01-2025 Jueves: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor y escalera tipo tijera.

Actividades: Comienza el proceso de aplicación de pintura en la marquesina, con una primera mano de Imprimación con el fin de garantizar el agarre de la misma para la capa de acabado.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Alberracin
Residente Interventoria.

31-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor, kit de trabajo en alturas y escalera tipo tijera.

Actividades: Se culminan las actividades de lijado de margueseina y aplicación de pintura de acabado de la misma, ademas se inicia con la actividad de instalación de Planche en cubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

01-02-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Lluvias 12pm-3pm
Herramienta y equipo:

Actividades: Continua el proceso de instalación de Planches en cubierta.

Arq. Carlos Navas

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

03-02-205 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Lluvias 12pm - 2pm
Herramientas y equipo:
herramienta menor y equipos de alturas.

Actividades: Comienza el proceso de retiro de manto asfaltico en zona de cubierta para su posterior cambio.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

Norma

04-02-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente Obra
1. Inspector Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 2pm - 5pm
Herramienta y equipo:
herramienta menor y equipo de alturas

Actividades: Continuan las actividades de levantamiento de manto asfaltico en zonas de cubierta para el posterior secado de la misma.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

05-02-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 1pm - 3pm
Herramientas y equipo:
herramienta menor y equipo de alturas.

Actividades: Continua desmonte de manto asfaltico y limpieza de zonas de cubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

6-02-2025 Jueves: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 2pm - 5pm
Herramientas y Equipo:
herramienta menor y equipo de alturas.

Actividades: Continua proceso del desmonte de manto asfaltico y acopio temporal del mismo en zona de cubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

Norma

07-02-2025 Viernes Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvia 1:00pm - 4:00pm
Herramienta y Equipo:

Actividades: Continua el desmontaje y acopio de manto asfaltico en la zona de cubierta. Se suspende instalación de manto por lluvia

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria.

08-02-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde:
Herramientas y Equipo:

Actividades: Continua proceso de acopio de manto asfaltico retirado.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria

10-02-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: lluvias 2Pm-5pm
Herramientas y Equipos:

Actividades: Comienza proceso de descenso de manto asfaltico desinstalado de cubierta para llevarlo al lugar de acopio. Se suspende instalación de manto en cubierta por ocurrencia de lluvias de 2pm a 5pm.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria

Norma

11-02-2025 Martes: Reladán

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvioso 12pm-5pm
Herramientas y Equipos:

Actividades: Continua el acoplo de manto asfaltico demontado y comienzan los preliminares, comienza el proceso de instalación de manto asfaltico. Se suspende instalación de manto por ocurrencia de lluvia en sector.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

12-02-2025 Miercoles: Reladán

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvioso 2pm-4pm
Herramientas y Equipos:

Actividades: Continua proceso de instalación de manto asfaltico. Las placas cubiertas están humedas por la mañana y llueve por la tarde.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

13-02-2025 Jueves: Reladán

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvioso 12pm-5pm
Herramienta menor y equipos:

Actividades: Se realiza la instalación de cubierta el el patio trasero y se organiza el área de trabajo. Se aprovechó en horas de la mañana para instalar emulsión asfáltica en algunas zonas de terraza donde se ha secado. Llueve en horas de la tarde. Se suspenden trabajos de instalación de manto en abierta.

Arq Carlos Navas

Residente Interventoria
Jhon Alborracin

Norma

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

JARDÍN INFANTIL SAMPER MENDOZA

Frente de obra Sampar Mendoza.

* Martes 21 de enero 2025.

Personal:
1 Residente obra.
1 SST.
1 Inspector de obra
1 Coordinador de alturas.

Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal obra:
1 Maestro
1 Ayudante.

Maquinaria y Equipos.
- Herramienta manor.

Actividades: Se da inicio a la obra con la instalación del cerramiento en superboard en el patio interno para restricción de paso de la población infantil, se da inicio a desmonte de cielo raso en segundo piso, bajo la cubierta que se va a cambiar. Se labora hasta las 9:00 pm.

Arq. Nelson Bolivar
Residente obra.

* Miercoles 22 de enero 2025

Personal de Administración
1 Arq. Residente obra.
1 Residente SST.
1 Director obra.

Clima Mañana: soleado
Tarde: soleado.

Personal obra:
1 Maestro
1 Ayudante

Maquinaria y equipos:
Herramienta menor

Actividades: Se continua con desmonte cielo raso en segundo nivel, se termina cerramiento de patio interno en superboard. se realiza cerramiento en drywall en zona comedor recepción y se inicia cerramiento por punto de acceso.

Se termina cerramiento por punto de acceso se desmonta superboard cielo raso de baños y bodega de segundo piso. Se evidencia que la tubería electrica y conexiones no

Complan norma ratia. se desmonta estructura de cielo raso la cual estaba con ramachas. y se encuentra muy sucio y deshivelado.
se recibe visita del supervisor del contrato y solicita realizar un cuadro con los precios de superboard. cielo raso, en drywall para revisión y aprobación de la actividad. en lo electrico al comento que por el momento no esta contemplado realizar cambios. se labora hasta las 6:30pm

Arq. Nelson Bolivar
Residente obra.

* Jueves 23 de enero 2025.

1 Residente obra.
1 Inspector obra
1 Residente SST
1 Inspector Alturas "Coordinador"

Clima: Mañana: soleado
Tarde:

Personal. obra.
1 Maestro
1 Ayudante.

Maquinaria y Equipos:
Herramienta manor

Actividades:

En la visita realizada por el equipo de interventoría, director de Obra, residente e inspectores, junto con la supervisión del contrato por parte de la entidad, se identificaron los ítems correspondientes al cielo raso. Se requirió por parte de la supervisión la revisión presupuestal de los puntos electricos del segundo piso del edificio del ala oriental. Ademas se determinó la necesidad de adecuar la estructura existente para dar la pendiente requerida a la cubierta del 10% según Ficha técnica.

Dir. Interventoría

Ing Residente Interventoria

Kara Vargas.

Se termina de desmontar los cielos rasos, se saca las

rapisas que estan sosteniando al cielo raso al cual estaba ramachado. se ratira al material de la obra que no sirva. se programa visita. con asesor estructural para al viarnes 24 de anaro y con asesor alectrico al dia lunes 27 de anaro de 2025 a las 10:30 am.

Arq. Nelson Bolivar.
Residente obra.


* Viarnes 24 de anaro de 2025.

Personal administrativo obra — Clima mañana · Nublado.
1 Arq Residente obra — Tarde
1 Residente SST.
1 Inspector obra.
1 Arq. Director obra.
1 Ing. Asesor estructura.

Personal operativo obra — Maquinaria y equipos.
1 Maestro — Herramienta menor.
1 Ayudante.

Actividades:

Revision cielo raso desmontado.
se dijine que al levantar la cubierta existente, se retiro la madera donde estaba colgado el cielo raso
Para montar cubierta nueva correas es indispensable el nivel del 10% de la norma, lo que hace necesario subir nivel de muro, para lograr la pendiente.
se debe subir nivel en viga y muro



Nelson Bolivar
Asesor Estructural

Residente Obra

Dir. Obra

SABADO 25-25 Hoy llega material de obra para ejecucion de las actividades. El material es colocado en la zona de patio para iniciar actividades el dia lunes.
La teja trae una medida de 11.80 mts para ser cambiada por la suministrada en sitio, se debe garantizar la cantidad de estructura para soportar la teja y no tener vanos por pandeo.

* Sabado 25 de enero de 2025
Personal administrativo
1 Residente obra. Clima mañana. Nublado
1 Inspector obra.
Personal obra. Maquinaria y equipos.
1 Maestro. Herramienta menor.
3 Ayudantes:
Actividades: Se recibe teja ecoroof 37 para. instalar en cubierta. se deja acopiada en patio interno.

Arq. Nelson Bolivar
Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Lunes 27 de enero de 2025.
Personal administrativo. Clima mañana: Nublado
1 Residente obra lluvias leves.
1 SST obra. Tarde:
1 Asesor Ing Electrico.
* Personal obra. Maquinaria y equipos.
1 Maestro. Herramienta menor.
1 Tec. electricista.
Actividades: Se recibe visita por parte del ingeniero Fabian, asesor electrico, para la revisión del cableado. del segundo piso, junto con la tuberia y la acometida que se ve que ingresa por encima de la cubierta del segundo piso. se realiza aseo en obra, se toman medidas de los espacios.

Arq. NelsonBolivar Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de obra

Se observa acometida aerea por la cubierta del bloque 2, se debe canalizar desde el punto de ingreso se debe realizar cambio del cableado hasta el tablero de distribucion, no hay sistema de puesta a tierra, se sugiere modernizar la infraestructura del piso 2, se deben realizar calculos electricos e iluminacion.

Ing. Fabian Moreno
Ing. Electricista

Arq. Nelson Bolivar.
Residente obra

Jhon Alexander Alba
Residente de obra

* Martes 28 de enero de 2025.

Personal administrativo.
1 Inspector obra.

Personal operativo.
1. Oficial
1 Ayudante:

Clima mañana: soleado
Tarde: Nublado.

Maquinaria y equipos
Herramienta menor.

Actividades: se realiza el retiro de toda la tuberia y cableado electrico del segundo piso, del modulo que se esta interviniendo, por recomendacion del ingeniero asesor electrico y de acuerdo a las directrices de Secretaria de integracion social, se elimina toda la parte electrica del segundo piso. Se recibe informe por parte del asesor estructural con las recomendaciones del tipo de estructura o perfiles a soportar la nueva cubierta que se va a instalar. (esta informa)

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente de obra

NOTA INTERVENTORIA: SE REALIZA RECORRIDO CON EL Ing electrico PARA VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y SE ESPERA EL OFICIO ELECTRICO PARA REVISION.

Raul Cornejo
Inspector Interventoria.

Jhon Albarracín
Residente Interventoria

* Miercolas 29 da anaro da 2025.
Parsonal administrativo. Clima mañana soleado
1 Rasidanta obra. Tarda: soleado
Actividades: Ravisión da distancia para apoyos da taja y varificación madidas an aspacios da sagundo piso. sa ra

Nelson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de obra

INTERVENTORIA: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE OBRA Y NO SE CUENTA CON PERSONAL OPERATIVO EN LAS INSTALACIONES, SE SOLICITO REALIZAR LEC PROGRAMACION QUE SE ENTREGO AL DIARIO.

Raul Obregon
Inspector Interventoria.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de interventoria

* Juavas 30 da anaro da 2025.
Parsonal administrativo. Clima: mañana: soleado
1 Auxiliar Inspactor obra: Tarda: soleado.
1 Rasidanta obra.
Actividades: sa raciban parfilas para iniciar soldadura an tallar para la cubiarta.

Nelson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexande Albarracin
Residente de obra

* Viernes 31 da anaro da 2025
Parsonal administrativo Clima mañana: Nublado
1 Rasidanta obra. Tarda: soleado.
Maquinaria y equipos
Harramienta manor.
Actividades: se continua con soldadura da Parfilas an Tallar., estos parfilas as para la cubiarta.

Nelson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de interventoria

* Sabado 1 de Febrero de 2025

Personal administrativo
1 Arq. Residente obra.

Clima mañana soleada

Personal operativo
1 Maestro obra
2 oficiales
1 Ayudante

Maquinaria y Equipos.
Herramienta menor.

Actividades: Se recibe cubierta acoroof 37 para la cubierta del jardin infantil, junto con caballetes. se deja acopiada a la teja que ya habia llegado en dias anteriores.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de obra

* Lunes 3 de Febrero de 2025

Personal administrativo
1 Arq. Residente obra.

Clima: mañana: soleado
Tarde: lluvia intensa.

Maquinaria y equipos
Herramienta menor.

Actividades: Se continua con soldadura de perfiles en taller, los perfiles de la cubierta.

Nelson Bolivar.
Arq. Residente obra

Jhon Alexander Albarracín
Residente de obra

* Martes 4 de Febrero de 2025

Personal administrativo
1 Arq. Residente obra

Clima: mañana soleado
Tarde: lluvia Fuerte.

Maquinaria y Equipos
Herramienta menor.

Actividades: Se continua con soldadura de perfiles en taller para la cubierta.

Arq. Residente obra.
Nelson Bolivar.

Residente de obra
Jhon Alexander Albarracin

* Miercoles 5 de Febrero 2025.
Personal administrativo. Clima mañana: soleado
1 Arq. Residente obra. Tarde: Llovizna.
Personal obra. Maquinaria y equipos
1 Maestro Herramienta manor
2 oficiales
2 Ayudantes.
Actividades: Se continua con soldadura de perfiles en taller, llega a obra el material para empezar armado de cuchillas, llegan los andamios y se arma para dar inicio a desmonte de cubiertas.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de obra

* Jueves 6 de Febrero 2025.
Personal administrativo Clima mañana: soleado
1 Arq. Residente obra. Tarde: Llovia.
Personal obra. Maquinaria y equipos.
1 Maestro Herramienta manor
2 oficiales.
2 Ayudantes.
Actividades: Se continua con soldadura de perfiles de cubierta. en taller. Se inicia desmonte de cubierta de un salon con el personal con todas las medidas de seguridad.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de obra.

* ~~[illegible]~~ SE TIENE PERSONAL DE OBRA PARA ~~MAQUINA~~ TODAS ~~[illegible]~~ LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS EN PROGRAMACION, ESTA ATRASADA Y SE SOLICITA LA ENTREGA DE UNA NUEVA PROGRAMACION PARA LAS EJECUCIONES CONTEMPLADAS TODO EL PERSONAL CON ELEMENTOS DE PROTECCION

LAS TEJAS QUE SE ESTAN DESMONTANDO SE TRATAN POR ESTAR PEGADAS ENTRE ELLAS CON MANTO ANTIGOTERAS.
SE RECOMIENDA ORGANIZAR EL CAMBIO DE ESTA TEJA.

Jhon Alexander Albornoz
Residente de obra

Paul DC.
Ing. Interventoria

SE SOLICITA AL CONTRATISTA TENER UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL AGUA SIENDO QUE SE DEBE CUIDAR LAS PAREDES DE LOS SALONES AL SER EN DRYWALL, CONTAR CON UNA PROTECCION.
ACTIVIDADES
* DESMONTE COBIERTA
* MAMPOSTERIA PARA CUCHILLAS.
* Viernes 7 de Febrero 2025
Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra
1 Auxiliar residente SST
Personal obra.
2 oficial
1 Ayudante.
Actividades: Se realiza recorrido para la acometida electrica del bloque 2, de acuerdo a comunicado de Interventoria y su especialista, se verifica la conexion de la acometida del bloque, se realiza recorrido de la nueva ruta del cableado desde el tablero principal del predio al tablero del bloque, se realiza un recorrido de 45m de la nueva ruta de alimentacion electrica.

Fabian Moreno
Ing. Electrico.

Jhon Alborancio
Residente de obra

Se continua con armado de cuchillas en el primer salon donde se desmonta la teja al dia de ayer,

se realiza demolicion en muro lateral y posterior para conformar la cuchilla.

Jhon Alexander Alborraci
Residente de obra.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

* Sabado 08 de Febrero de 2025.

- Personal administrativo.
  1 Aux residente SST.
- Personal operativo obra
  1 oficial
  1 Ayudante.

Clima mañana: soleado.

Herramienta y equipos.
Andamio certificado
Herramiento manor.

Actividades: se continua con armado de cuchillas. en salon 1. en mampostaria y se va dejando con su respectivo desnivel.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

* Lunes 10 de Febrero de 2025.

- Personal administrativo.
  1 Aux residente SST
  1 Arq. Residente SST.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales
  2 ayudantas.

Clima: mañana Nublado
Tarde lluvia
Herramienta y equipos.
Andamio certificado
Herramienta manor.

Actividades: se continua con armado de cuchillas en salon 1, se desmonta taja del salon 2. para poder continuar con armado de cuchillas.

Nelson Bolivar.
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

* Martes 11 de Febrero de 2025.

- Personal administrativo
  1 Arq. Residente obra.
  1 Aux. Residente SST.

Clima mañana: Nublado
Tarde: lluvia fuerte:

Parsonal oparativo obra.
2 oficialas
2 Ayudantas
1 Maastro obra.

Harramianta y equipos.
Andamio cartificado.
Harramianta manor.

Actividadas: Sa tarmina da dasmontar toda la taja. da cubiarta da sagundo nival, para podar raalizar la construcciòn da todas las cuchillas, sa continua con armado da cuchillas an mampostaria.

Arq. Nalson Boliver
Rasidanta da obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Miarcolas. 12 da Fabraro 2025.

Parsonal administrativo
1 Arq. Rasidanta. obra
1 Aux. rasidanta SST.
1 Inspactor obra.
Parsonal oparativo obra.
1 Maastro obra.
2 oficialas
2 Ayudantas.

Clima: mañana. Nublado
Tarda: Llovias Fuartas.
Harramianta y equipos.
Andamio cartificado.
Harramianta manor.

Actividadas: Sa continua con armado da cuchillas y sa inicia montaja da parfilas qua soportan la taja. sa prasanta. llovias fuartas dasda las 2:00pm. sa raciba la parfilaria matalica.

Nalson Boliver
Arq. Rasidanta obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

CDC CADIS

Frente de obra.

Cadis.

* Miercoles 29 de enero 2025.

- Personal administrativo.
  1 Auxiliar residente SST.
- Personal operativo obra.
  1 inspector SST.
  3 oficiales.

Clima: Mañana: Soleado
Tarde: soleado

Herramienta y Equipos.

Actividades: Se realizan inducciones al personal de obra para dar inicio a la obra.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Jueves 30 de enero 2025.

- Personal administrativo.
  1 Arq. Residente obra.
  1 Auxiliar residente SST
- Personal operativo obra.
  1 Inspector SST.
  3 oficiales.
  1 Ayudante.

Clima mañana: soleado
Tarde: soleado.

Equipos y Herramientas
Hidrolavadora.
soplata.
Herramienta menor.

Actividades: Se inicia actividad de retiro de manto impermeabilizante en la placa de la cocina, al dia de hoy no cuenta con agua en el sector, ya que ibamos a iniciar lavado de cubierta y mantenimiento.
Se recibe visita del supervisor del contrato y nos informe que el mantenimiento de cubierta no se realizara. (lavado y mantenimiento tapa.). en cubierta solo impermeabilización de placas con imprimenta y manto. pintura, canales, carcamos.
Se aplica imprimenta en placa concreto de cocina.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Albarracin
Ing Residente Interventoria

* Viernes 31 de enero de 2025.
- Parsonal administrativo
  1 Arq. Rasidanta obra.
  1 Auxiliar rasidanta SST
- Parsonal operativo obra.
  1 Inspactor SST.
  4 oficialas.
  1 Maastro
  2 Ayudantas.

Clima: mañana soleado
Tarda:

Equipos y Harramientas.
soplata.
Harramianta manor.
Carratilla.

Actividadas: Sa continua con ratiro da manto an placas de concreto an la sada, placa sobra racapción y baños sa aplica imprimanta daspuas dal asao, y sa ampieza instalación da impermeabilizanta con manto.

Nalson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

* Sabado 01 da Febraro. da 2025.
- Parsonal administrativo.
  1 Auxiliar rasidanta SST.
- Parsonal operativo obra.
  1 Inspactor SST
  4 oficialas
  2 Ayudantas.

Clima. mañana: soleado.
Tarda: Nublado.
Harramianta y equipos.
soplata - Carratilla.
Harramianta manor.

Actividadas: Sa continua con instalación da manto impermeabilizanta an las diferantas placas. dal cadis. y sa ratira manto an las placas y colatas.

Nalson Bolivar.
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

* Lunes 03 da Febraro da 2025.
- Parsonal administrativo.
  1 Auxiliar rasidanta SST
  1 Auxiliar. Inspactor obra.
- Parsonal operativo obra.
  1 Inspactor SST.
  4 oficialas.
  2 Ayudantas.

Clima mañana: soleado.
Tarda: Nublado.
Harramianta y equipos.
soplata - Carratilla.
Herramianta manor.

Norma

Powered by CamScanner

- Actividades: Se continua con la impermeabilización de manto en las placas. del centro cadis. de placas y cola tas de los muros.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Residente de Interventoria
Jhon Alexander Albarracin

* Martes 04 de Febrero de 2025.

- 1 Personal administrativo.
  1 Arquitecto Residente obra.
  1 Auxiliar residente SST.
- Personal operativo.
  1 Maestro obra.
  4 oficiales
  2 Ayudantes.

Clima mañana: soleado
Tarde: lluvia fuerte.
Herramienta y equipos.
Soplete - Carretilla
Herramienta menor.

Actividades: Se continua retirando manto. y se continua instalando manto en placas y colatas

Nelson Bolivar
Arq. Residente.

Residente de Interventoria
Jhon Alexander Albarracin

* Miercoles 05 de Febrero de 2025.

- Personal administrativo.
  1 Director obra.
  1 Arq. Residente obra
  1. Inspector obra.
  1. Auxiliar residente SST.
- Personal operativo obra.
  1 Maestro obra.
  4 oficiales
  2 Ayudantes.

Clima mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Herramienta y equipos
Soplete - Carretilla.
Herramienta menor.

Actividades: Continuamos retirando manto y se continua con instalación de manto en placa y colatas.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

Se realizo visita en el CURNN. para presentar propuesta para realizar mantenimiento en la sede, se presentara

Norma

Powered by CamScanner

propuasta y quadaramos an aspara da la aprobación por parta da la sacrataria da intagración social.

Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexandar Alborracín
Rasidanta da Interventoría

* Iuavas 06 da Fabraro 2025.
- Parsonal administrativo.
1 Inspactor obra.
1 Auxiliar rasidanta SST.
- Parsonal oparativo obra:
4 oficialas
2 Ayudantas.
- Clima mañana: solaado.
Tarda: llovia fuarta
- Harramianta y Equipos.
Soplata Carratilla.
Harramianta manor.

Actividadas: sa continua con instalación da manto an placa y culatas. sa ratira. manto da culatas.

Nalson Bolivar.
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexandar Alborracín
Rasidanta da Interventoría

* Viarnas 07 da Fabraro 2025.
- Parsonal administrativo.
1 Auxiliar rasidanta.
- Parsonal oparativo obra.
2 oficialas
3 Ayudantas.
1. Aux. SST
Clima mañana: solaado
Tarda: Nublado
Harramianta y Equipos.
Soplata-Carratilla.
Harramianta manor.

Actividadas: sa continua con instalación da manto an culatas.

Nalson Bolivar Arq. Rasidanta obra

Jhon Alexandar Alborracín - Rasidanta da Intec

* Sabado 08 da Fabraro 2025.
Parsonal administrativo
1 Arq. Rasidanta.
Parsonal oparativo obra.
2 oficialos
3 Ayudantas.
1 Aux. SST.
Clima mañana: solaado
Tarda:
Harramianta y equipos
Soplata-Carratilla.
Harramianta manor

Actividadas: sa aplica pintura bituminosa sobra al manto instalado, para dar mayor protaccion. sa cambia vidrio da cancha.

Nalson Bolivar
Arq. Rasidanta obra

Jhon Alexandar Alborracín
Rasidanta da Interventoría

Powered by CamScanner

6

* Lunes 10 de Febrero 2025.
- Personal administrativo.
  1 Arq. Residente obra.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales
  3 Ayudantes
  1 Aux. SST.

Clima: mañana: soleado
Tarde: lluvioso.
Herramienta y equipos.
Soplete. Carretilla
Herramienta menor.

Actividades: Se realiza asfalto en cubierta. se pega manto sobre plancha de policarbonato,

Nelson Bolivar.
Arq. Residente.

Jhon Alexander Albornoz
Residente de Interventoria

* Martes 11 de Febrero. 2025.
Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra. 1 Residente SST.
Personal operativo.
2 oficiales
1 Ayudante

Clima mañana: Nublado lluvioso.
Tarde: lluvioso

Actividades: Se continua realizando asfalto en cubierta, se aplica pintura bituminosa. sobre manto instalado.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra

Jhon Alexander Albornoz
Residente de Interventoria

* Miercoles 12 de Febrero 2025.
Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra.
1 Aux. Residente SST.
Personal operativo obra.
2 Oficiales
1 Ayudante.

Clima mañana: Nublado
Tarde: lluvia.

Actividades: se continua realizando asfalto en cubierta. se termina de aplicar pintura bituminosa. sobre manto instalado.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

CENTRO CRECER MÁRTIRES

Franta da obra.
Cracar.

* Lunas 03 da Fabraro da 2025.
- Parsonal administrativo.
  1 Auxiliar Rasidanta SST.
  1 " Inspactor obra.
- Parsonal oparativo obra.
  1 Inspactor SST.
  2 oficialas.
  3 Ayudantas.

Clima mañana: solaado
Tarda: Nublado
Harramianta y equipos.
Soplata - Carratilla.
Harramianta manor.

Actividadas: sa ratira manto da placas y culatas dal cantro cracar. sa inicia impermaabilización con manto.

Nalson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexande Alborracin
Residente de Interventoria

* Martas 04 da Fabraro da 2025.
- Parsonal administrativo
  1 Arquitacto rasidanta obra.
  1 Auxiliar rasidanta SST.
- Parsonal oparativo.
  1 Maastro obra.
  2 oficialas.
  3 Ayudantas.

Clima mañana: solaado
Tarda: llovia fuarta.
Harramianta y equipos.
soplata - Carratilla
Harramianta manor.

Actividadas: sa continua con ratiro da manto da culatas, sa continua impermaabilizando culatas.

Arq. Rasidanta obra
Nalson Bolivar.

Jhon Alexande Alborracin
Residente de Interventoria

* Miarcolas 05 da Fabraro. da 2025.
- Parsonal administrativo
  1 Diractor obra.
  1 Arq. Rasidanta obra.
  1 Inspactor obra.
  1 Auxiliar rasidanta SST.
- Parsonal oparativo obra.
  1 Maastro obra.

Clima mañana: solaado
Tarda: Nublado.
Harramianta y equipos
soplata - Carratilla
Harramianta manor.

Norma

Powered by CamScanner

2 oficiales
3 Ayudantes.

Nelson Bolivar.
Residente obra.

Jhon Alborracin - Residente de Interventoria

Actividades: Se continua con impermeabilización de colatas. instalación de manto.

* Jueves 06 de Febrero 2025.

- Personal administrativo.
  - 1 Inspector obra.
  - 1 Aux. Residente SST.
- Personal operativo obra.
  - 2 oficiales
  - 1 Ayudante.

Clima mañana: Soleado
Tarde: Lluvia fuerte.
Herramienta y equipos.
Soplete - Carretilla.
Herramienta menor.

Actividades: Se termina de retirar manto de colatas y se sigue instalando manto de colatas.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

* Viernes 07 de Febrero 2025.

- Personal administrativo.
  - 1 Inspector residente.
- Personal operativo obra.
  - 1 oficial
  - 1 Ayudante.
  - 1 Aux. SST.

Clima mañana: Soleado
Tarde: Nublado.
Herramienta y equipos.
Soplete - Carretilla.
Herramienta menor

Actividades: Continuamos instalando manto en colatas

Nelson Bolivar.
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria.

* Sabado 08 de Febrero 2025.

Personal administrativo.
- 1 Arq. Residente obra.

Personal operativo obra.
- 1 oficial
- 1 Ayudante
- 1 Aux. SST.

Clima mañana: Soleado
Tarde:
Herramienta y equipos.
Soplete - Carretilla.
Herramienta menor.

Actividades: Se continua con la instalación de manto impermeabilizante en colatas en cubierta. se realiza

Norma

Powered by CamScanner

el cambio de los vidrios rotos en diferentes puertas de los espacios de cracar, se realiza mantenimiento en puertas de baño, acceso principal y salones. se realiza ajuste, cambio y mantenimiento en puerta corrediza de accaso a comedor.

Arq. Residente obra.
Nelson Bolivar.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Lunes 10 de Febrero 2025
- Personal administrativo.
  1 Inspector residente.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales
  1 Ayudante

- Clima mañana: soleado
  Tarde: lluvias.
- Herramienta y Equipos.
  Soplete - Carretilla
  Herramienta menor.

Actividad: se continua con la instalación de manto impermeabilizante en cubetas.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Martes 11 de Febrero 2025.
- Personal administrativo.
  1. Arq. Residente obra.
  1 Aux. Residente SST.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales
  1 Ayudante

- Clima mañana: Nublado
  Tarde: lluvias.
- Herramienta y equipos.
  Soplete: Carretilla.
  Herramienta menor.

Actividad: se continua con instalación de manto impermeabilizante en cubetas.

Arq. Nelson Bolivar
Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Miercoles 12 de Febrero 2025.
- Personal administrativo
  1 Arq. Residente obra
  1 Aux. Residente SST

clima: mañana. Nublado
Tarde: lluvias

Norma

Powered by CamScanner

Parsonal operativo obra:
2 oficiales
1 Ayudante.

Harramianta y equipos.
soplata - Carretilla
Harramianta manor

Actividades: Se continua con instalación de manto impermeabilizante en cubierta. de la cubierta.

Nelson Bolivar
Arq Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria.

* Jueves 13 de Febrero.

Norma

Powered by CamScanner

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

CASA DE SABIDURÍA ADULTO MAYOR
MI REFUGIO

1. Miércoles 22 de enero 2025
Personal de Administración. Clima: Mañana y Tarde soleadas
1 Arq. Residente de Obra
1. Residente SST
1. Coordinador de Alturas

Personal de Obra: Equipos.
1 Maestro Herramienta menor
2. Oficiales

Actividades: se da inicio de actividades con el lijado y preparación de superficies metálicas de las puertas en la fachada principal de la sede. Se retiran papeles pegados, se aplica bareol para retirar pegotes de cintas y pegamentos; se lija en seco y se quitan sectores oxidados. Previo se han verificado, el estado de los angeos despegados; la ausencia de éstos en las dos hojas del cuarto de basuras; el vidrio partido previo al inicio de actividades antes de comenzar la obra. El personal de Obra se alojará en el piso del cuarto nivel, según lo permitido por la admón de la entidad_sede. El día de mañana la sede desocupará para la obra éste nivel y quedará sin ningún mueble.

Arq. Carlos Navas G.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente de Interventoría

2. Jueves 23 de Enero de 2025
Contratista inicia mantenimiento de cubierta de cuarto piso, se solicita al contratista pintar las caras internas de las puertas de fachada que van a ser pintadas, esta intervención se debe hacer en horas de la tarde y se debe definir el día de mañana.

Director Interventoría

Residente de Interventoría.
Jhon Alexander Albarracín

3. Viernes 24 de Enero de 2025
Continua las labores de lavado de cubierta en patio posterior, incluye tapa y canela

Dir. Interventoría

Interventoría

25-01-2025 Sábado: Reladrán

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor, kit de altura

Actividades: Continúan las actividades de lavado de cubierta en el patio posterior, tejas y canales, se realiza el empapelado de las puertas para el posterior proceso de pintura.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alcoreza
Residente de Interventoria

27-01-2025 Lunes: Reladrán

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspecter de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y equipo:
herramienta menor, equipo de pintura.

Actividades: Se termina proceso de empapelado de puertas y comienza proceso de aplicación de pintura en las puertas principales de la sede, ádemas empiezan las actividades de instalación de cielo raso en la cocineta, estructura y laminas de superboard.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Alcoreza
Residente de obra

28-01-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipos:
herramienta menor,
equipo de pintura.

Actividades: Se realiza el masillado del cielo raso en la zona de cocineta y empieza el proceso de pintura del mismo.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Residente de Interventoría
Jhon Alexander Albarracín

29-01-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor.

Actividades: Continua el proceso de pintura del cielo raso, ademas se realiza limpieza de canales para el posterior proceso de aplicación de pintura.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente de Interventoría

30-01-2025 Jueves: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor, epp de pintura y kit de trabajo en alturas.

Actividades: Se realiza visita por parte del especialista electrico para determinar la falla en la iluminación del primer piso en zona de comedor y cocina, al revisar tablero general en la cocineta, se evidencia deterioro en el cableado, razón por la cual se realiza un ajuste preventivo de los mismos. En el segundo piso se realiza la revisión del tablero de iluminación, se realiza ajuste de cableado de fuerza en los breakers, dicho procedimiento da solución a la falla en la iluminación. Comienza proceso de pintura en las canales metalicas. Por parte de interventoría se solicita retocar pintura en las puertas de la entrada principal, proceso que se realiza con el acompañamiento de interventoría y se finaliza el mismo día. Comienza el proceso de instalación de flanche en cubierta.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente de Interventoría

31-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor.

Actividades: Continua proceso de instalación de flanche y sellado del mismo. Se realizan retoques de pintura en el cielo raso de la cocineta.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Albornoz

01-02-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor.

Actividades: Se realiza la instalación de sitaflex en la zona de Flanches y se realizan retoques en la pintura de las canales.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alboracin
Residente de Interventoria

03-02-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipo:
herramienta menor.

Actividades: Se realizará la aplicación de emulsión asfaltica en el balcon del cuarto piso para el proceso de instalación de manto asfaltico.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alboracin
Residente de Interventoria

04-02-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos: herramienta menor, escalera tipo tijera.

Actividades: Comienza proceso de raspado de paredes en zonas afectadas por humedad o deterioradas para posterior resane y aplicación de pintura, ademas se realiza int. inventario de luminarias e interruptores que van a ser reemplazados. Se realiza una inspección de los bajantes en el balcon del cuarto piso, debido a la humedad que se presenta en la tercera planta, la inspección arroja que las bajantes son de asbesto-cemento, razón por la cual se piensa que tienen fisuras, las que generan dicha humedad.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Residente de Interventoria
Jhon Alexander Alcaraz

05-02-2025 Miércoles: Relación

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Lluvia.

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra.
1. inspector de Obra.
1. Residente HSE

Herramienta y Equipo: herramienta menor, andamios y escalera tipo tijera.

Se instala mediacaña en rinconeras de muros y cielos de la cocina en pvc, previo se instalan los 2 cordones de silicona a lado y lado de la mediacaña para sello y adherencia del prefabricado sobre el muro. Se hacen huecos en muro de cocina para la instalación de las mallas para la ventilación de gas. Llueve en horas de la tarde y ocurre filtración de agua en el respaldo de los flanches donde aún no se ha instalado cordón de Sikaflex.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alcaraz
Residente de Interventoria

Norma

06-02-2025 Jueves Relación. Clima.
Personal Admón: Mañana: Soleada.
1. Arq. Residente de Obra Tarde: Soleada.
1. Inspector de Obra Herramientas Equipo: Herramienta
1. Residente HSE menor, escalera tipo tijera.
Actividades: Se aplica sikaflex en capuchones de Neopreno, en uniones de flanches con muros a nivel de cubiertas. Se está a la espera de la llegada de los accesorios de la media caña de muros en cocina y de la regilla para la ventilación de gas en cocina. Se verifica con interventoria el inventario de iluminación electrica a instalar en la sede.

Arq. Carlos Navas. Ing. Alexander Alvarado.
Residente de Obra. Residente de Interventoria

07-02-2025 Viernes: Relación Clima
Personal Admón: Mañana: Soleada.
1. Arq. Residente de Obra Tarde: Soleada.
1 inspector de Obra Herramienta y Equipo: Herramienta
1. Residente HSE menor, escalera tipo tijera.
Actividades: Se acuerda con interventoria la intervención en resane de muros del piso 4 en el muro que separa los baños del espado principal, por dentro y por fuera. Se resana perimetralmente el punto fijo de ascensores desde piso 1 hasta piso 4, en su área exterior. En piso de balcón se afinará y se instalará piso transitable; se pintará la baranda de balcón por dentro y por fuera. En piso 3 se realizará resane de muro de antepecho en ~~Gimnas~~ Gimnasio en su parte interior. De igual forma en piso tres se resanará en Gimnasio muros unos 72 ml por el alto del muro que es de 2,3m de alt, en este cielo raso se resanarán unos 7,5m² aprox. En piso uno zona salida de emergencia se resanará el muro unos 6,40 ml por el alto del muro; en la zona de muro de tablero y pizarras se resanarán 3,21 ml por el alto del muro. En piso 1 zona comedor traseto se resanarán muro hasta la cotona superior del filo en el área de pasaviandas de lado a lado; y el muro de atrás, el del fondo del comedor principal, unos 4,30 ml por 1.80m de alto, como el muro del cuarto eléctrico

que mira hacia la entrada principal unos 2,10m de largo por 4,10m de alt. Este espacio de comedor principal en zona posterior se terminará con pintura aceite. Se resanará en muros 264 m² aprox, en la anterior descripción, con unos 31 m² pintura aceite en zona comedor principal.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

08-02-2025 Sábado: Relación:

Personal Admón
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Herramienta y Equipo:
Herramienta menor.

Se realiza cambio de cubierta transparente actual en piso 4 por cubierta opaca según lo solicitado. Después de verificar cantidades eléctricas con interventoria en toda la sede, se cambiarán las siguientes cantidades con instalaciones de unidades nuevas: Lámparas de 60x60 53 und, lámpara redonda de 24W 27 und y un sensor una unidad.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon. Alexander Alborracin
Residente de Interventoria

10-02-2025 Lunes: Relación

1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Lluvia
Herramientas y Equipo: herramienta menor

Actividades:

Se termina de instalar media caña en cocina en rinconeras, se hace resane en muro de comedor "viandas" y se instalan mallas plásticas de ventilación. Se hace resane de muros en zona baños interior y exterior de piso 4.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de Interventoria.

Norma

11-02-2025 Martes: Relación:
1. Arq. Residente de Obra
2. inspector de Obra.
1. Residente HSE
Actividades.
Clima.
Mañana: Soleada
Tarde: Lluviosa
Herramientas y Equipo. herramienta menor.

Se realiza resane en muros perimetrales de punto fijo de ascensor. En frente del muro cocina en el muro de preservaciones también se realizan resanes, zona comedor. Se empezará a preparar actividad de pintura de estructura gris de vigas, viguetería y columnas de piso 4, punto fijo ascensores, comedor y zona social de la estructura gris metálica, en cielo rasos, estructura a la vista, gualderas metálicas de escaletas de punto fijo, incluyendo barandas metálicas, y la pintura también, para las puertas metálicas de los cuartos de máquinas del área eléctrica, cuarto de bombas y cuarto de ascensores de la zona social del comedor en frente de la cocina. Se calcula con interventoría que se pintarán 879,71 ml aprox de estructura metálica gris en columnas, cerchas, gualderas de escaletas, en las zonas anteriormente descritas; también se calculan unos 81,67 ml de baranda de punto fijo, metálicas; y unos 28,50 m² de pintura sobre puertas metálicas en las áreas anteriormente descritas.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborraca
Residente de Interventoria

12-02-2025 Miércoles: Relación
1 Arq. Residente de Obra.
1. inspector de Obra.
1 Residente HSE
Actividades:
Clima:
Mañana: Soleada.
Tarde: Soleada.
Herramientas y Equipo: Herramienta menor.

Se realiza pintura en piso 4° de punto fijo perimetral al ascensor. Se realiza resane de antepecho en gimnasio, lateral al ascensor punto fijo. Se realiza protección de muebles de gimnasio previo a la actividad.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborraca
Residente de Interventoria

R.B. DE COLOMBIA S.A.

INGENIEROS - ARQUITECTOS

Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

JARDÍN INFANTIL WAWITA

21-01-25 El día de hoy, a los 8:00 a.m. en la casa de pensamiento Wawita Kuropa, se llevó a cabo una reunión con la participación de los siguientes asistentes:

Por parte de la empresa RB de Colombia: Iván David Gracia (Profesional auxiliar SST. Por parte de la empresa PAAA SAS: Equipo Operativo conformado por: Javier García, Freddy Torres y Cesar Rivas.

El poposito de la reunión fue revisar el plan de trabajo y los detalles relacionados con la ejecución del proyecto.

A las 11 am se unieron a la reunión: David Vela inspector de obra y el Sr. Pedro Cabarca, coord. SST, ambos de la empresa contratista.

Durante la inspección, se observaron los siguientes aspectos:

- Aulas con enseres de la unidad, por lo que se recomienda su retiro para facilitar la intervención en la cubierta.
- Se identificaron fisuras en los cielos rasos.
- Al inspeccionar la cubierta desde nivel piso, se determinó la necesidad de cortar y perfilar cuchillos y muros, debido a que el perfil de la teja Ekoroof 37 difiere del de la teja ondulada ya existente.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra RB.

22-01-25 Miércoles: Relación:

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. Residente SST
1. Inspector de Obra

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada

Herramienta y equipo:
Herramienta menor

Entran a obra cartones, cintas de demarcación, líneas de vida, canecas, cuerdas y mascillas, plásticos para recubrimiento, lanas y demás.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria

23-01-2025 Jueves: Relación:

Personal Admón:
1 Arq. Residente de Obra
1 inspector de Obra
1 Residente SST

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada
Herramientas Equipo:
2 Torres Andamios Certificados
Arnés, líneas de vida

Actividades:
Se realiza protección de superficies de pisos con cartón y plásticos. Se inicia lijado y grateado de cerchas y estructuras existentes bajo tejds, se realiza limpieza, se aplica thinner y grateado linealmente.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria

24-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. inspector de Obra
1. Residente SST

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada - seca
Equipo: 2 Torres andamios certificados, arnes, lineas de vida.

Actividades:
Se realizo el descargue de andamios y armado de los mismos para el proceso de grateado de las mismas.

Arq. Carlos Navas.
R. Obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoria

25-01-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Soleado
Herramientas: Equipo:
2 torres de andamios certificados
Arnes, lineas de vida.

Actividades:
Se realiza proceso de grateado de cerchas y descargue de cubierta (95 Tejas, 28 caballetes y 1500 Tornillos).

Arq. Carlos Navas
Residente Obra

Jhon Alexander Alcocer
Residente Interventoria

27-01-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Soleado
Herramientas Equipo:
3 torres de andamios certificados
Arnes, lineas de vida, pulidora 7".

Actividades:
Se realiza el proceso de modulación de las tejas para su posterior instalación en la cubierta, preparación de cerchas para aplicación de pintura para acabado (aplicación de Thinner y grateado)

Arq. Carlos Navas
Residente Obra

Jhon Alexander Alcocer
Residente Interventoria

28-01-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima: I
Mañana: Nublado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor, 3 torres de andamios.

Actividades: se continuo con el proceso de limpieza de las cerchas con lija y Thinner, ádemas se comenzo el proceso de pintura de cerchas para instalación de ubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoria

29-01-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor, 3 torres de andamios.

Actividades: Se continuo con las actividades de limpieza de cerchas y pintura de las cerchas ya intervenidas.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoria

30-01-2025 Jueves: Relación

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Herramientas y Equipo:
Herramienta menor, 3 torres de andamios.

Actividades: Se realiza limpieza de estructura de cubierta en alerón izquierdo de entrada principal. Continúa pintura en estructura interior de cubierta de pasillo principal. Se realiza resane en superficie de muro de fachada principal como de fachada posterior a la altura de las cuchillas verdes, para su posterior pintura de superficie.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

31-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.
Herramientas y Equipo:
Herramienta menor, 3 torres de andamios.

Comienza acondicionamiento de los puntos sanitarios de A.LL de las fachadas principal y posterior. Continúan resanes de cuchillas superiores en muros, se quitan musgos, hongos y demás suciedades. Continúa la pintura de estructura bajo cubierta de espacio principal.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

01-02-2025 Sábado: Relación

Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada.

Llegan a obra las tejas traslúcidas destinadas para el pasillo corredor del jardín Wawita. Se realizan resanes en muros principal y posterior del edificio principal.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

03-02-2025 Lunes: Relación.
Personal Admón:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana. Soleada.
Tarde: Lluviosa
Herramienta y Equipo:
Herramienta menor, 3 torres de Andamio, Compresor.

Continúan trabajos de resane de muros principal y posterior. Se pintan con aseo previo las estructuras y cerchas de los aleros de la parte superior de las cubiertas. Continua pintura de estructura de pasillo en la parte posterior y en los aleros laterales al edificio principal.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

04-feb-2025 Martes: Relación
Personal Admón:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Lluvia-Soleada
Herramienta y Equipo:
Herramienta menor, 3 torres de Andamios, compresor.

Por acuerdo con la interventoria se realizarán los resanes de muros de fachada y del exterior hasta el punto de dejarlos listos para la aplicación de pintura. De igual forma este resane lo ejecutará el contratista y será pagado por m² y se descontarán los vanos de puertas y ventanas. Esta actividad se ejecutará en todas las fachadas de manera general. Se realiza resane de muros y parietes en fachada posterior. Continua pintura de estructura de cubiertas en aleranes izquierdo y derecho de entrada principal.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

05-feb-2025 Miércoles: Relación:
Personal Admón:
1. Residente de Obra
1 inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.
Herramienta menor, tres torres de Andamios, compresor.

Se realizan trabajos de raspado y resane de muros en fachada oriente, lineal a sala caminadores. Se realizan resane en fachada principal, en fachada de ladrillo.

Arq. Carlos Navas.

Residente Int
Jhon Alexander Albarracin

06-feb-2025 Jueves: Relación
Personal Admón:
1 Residente de Obra. Arq
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Se continua con proceso de raspado y resane de muros y se realiza la aplicación de estuco para exteriores en zonas a intervenir.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

07-feb-2025 Viernes: Relación
Personal Admón:
1 Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Continua el proceso de resane de muros y comienzan trabajos de ornamentación para instalación de cerchas.

Arq. Carlos Navas

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

09-feb-2025 Sabado: Relación
Personal Admon:
1 Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
mañana: Nublado
Tarde: Nublado, Llovia
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Continúa el proceso de instalación de angulos en cerchas para la instalación de la cubierta.
Llueve de medio dia hasta las 2:00 pm. Se suspenden trabajos en cubierta.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

10-feb-2025 Lunes: Relación
Personal Admon:
1 Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado, Llovia.
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Comienza proceso de montaje de cubierta ecoproof e instalación de caballete. Llueves en horas de 12:00 del dia a 4:00 pm. Se suspenden trabajos de cubierta y de soldadura.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

11-feb-2025 Martes: Relación
Personal Admon:
1 Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Lluvioso
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Continua proceso de instalación de ángulos en zona de cerchas e instalación de cubierta.
Llueve en horas de tarde de 3:00 pm a 5:00 pm
Se suspenden trabajos en cubierta.

Arq. Carlos Navas.

Residente Int
Jhon Alexander Albarracin

12-feb-2025 Miércoles: Relación
Personal Admón:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE
Clima:
Mañana: nublado
Tarde: Lluviosna.
Herramienta y Equipo: herramienta menor; andamios certificados.
Actividades:
Se instalan ángulos en correas existentes, en correas para instalación de tejas en corredor. Se realiza resane de muros perimetrales y de fachadas. Hay llovizinas en horas de la tarde de 3:00pm a 5:pm.

Arq: Carlos Navas.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

13-feb-2025 jueves: Relación.
Personal Admon:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1 Residente HSE
Clima
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada.
Herramientas y Equipo: herramienta menor; andamios certificados.
Actividades: Se instalará en sala caminadores refuerzo de cubierta tubo rectángular para soporte de cubierta. Se prolongará muro de acceso a sala caminadores para soportar en corona viga tubular que reciba correa longitudinal. Continúa instalación de ángulo en corredor de wawita. y resane en muros perimetrales.

Arq. Carlos Naves.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

14-feb-2025 Viernes: Relación
Personal Admón:
1. Residente de Obra.
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE
Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: LLuvia.
Herramienta y Equipo: herramienta menor.
Actividades: Se instalan tubos rectangulares en ala izquierda de cuerpo principal, se soldan platinas y se aplica anti-

R.B. DE COLOMBIA S.A.

INGENIEROS - ARQUITECTOS

Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

JARDÍN INFANTIL ATA

27-01-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Soleado
Herramientas equipos:

Actividades:
Se realiza el descargue de materiales para el cerramiento en polisombra verde; se solicita a la entidad que se desocupen los tanques de agua para realizar el secado de los mismos y comenzar actividades de Cresa D resanes en las fisuras, Debido a que la entidad solicito que RB de colombia se abstuviera de realizar el desagüe de los mismos.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra RB

Residente Interventoría

Dir Interventoría

28-01-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana:
Tarde:
Herramientas Equipos:
herramientas menores.

Actividades:
Se realiza el proceso de desagüe de los tanques por parte de la secretaría de integración social, ádemas comienza la instalación de cerramiento en polisombra verde para delimitar el área de trabajo. Se ha realizado el desocupe de agua de los dos tanques quedando un espejo de unos 15 a 20 cm por parte de la Sede. Continúa la instalación del cerramiento de obra en polisombra.
En horas de la tarde el cerramiento queda terminado y señalizado. Las compuertas acceso a los tanques quedan con candado, asegurados y arriostradas con alambre

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Residente Interventoría

Dir Interventoría

Norma

9-01-2024 Miércoles: Relación

Personal Admon

1. Arq Residente de Obra
2. Residente SST
1. Maestro de Obra
1. Inspector Obra.

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada


Herramienta Equipo:
Herramienta Menor, segas, reflectores

Actividades: Se retira el último reducto de agua de achique de los tanques. Se realiza limpieza en muros, pisos y techos para quitar rebabas, lamas y suciedades en superficies. Se traen reflectores para trabajo en espacios confinados. Se procede a inspeccionar muros, techos y pisos. Han llegado a obra materiales para trabajar superficies y extensiones eléctricas, se verifica cerramiento en polisombra.

Arq. Carlos Naras
Residente de Obra KIS.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

Se realiza medición del tanque de recirculación obteniendo las siguientes dimensiones



Se solicita al contratista visita del producto proveedor que se aplicará en muros y base para impermeabilización

Dir Interventoría

Residente Interventoría

En el día de hoy se termina el desocupe de los espejos de agua de cada uno de los tanques, labor que se realiza manualmente con la ayuda de recipientes. Esta agua es el reducto producto del achique al momento del desocupe realizado

Norma

el día de ayer por parte de la misma sede. En el tanque de recirculación se ubica origen de tubos de 6" en la parte superior. Son tubos de L.LL que vienen de cajas de inspección laterales a los tanques que recogen lluvias que finalmente se verterán en el tanque de recirculación ya desocupado al día de hoy.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra FIB

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

30-01-2025 Jueves: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor, sogas y reflectores.

Actividades: Comienza proceso de aplicación de sika Latex en muros, para generar superficie de anclaje con el pañete nuevo de los muros de concreto.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

31-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipo:
herramienta menor, sogas y reflectores.

Actividades: Continua el proceso de aplicación de sika latex para comenzar con safarreo de las paredes.

Arq. Carlos Navas

Jhon Alexander Albarracin

Norma

01-02-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipos:
herramienta menor, sogas y reflectores.

Actividades: Termina el proceso de aplicación de sika kote, se realiza el achique de agua del tanque y se inician los preparativos para el satafreo de las paredes delos tanques.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoria

03-02-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Residente de Obra, Arq
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramienta y Equipos:
herramienta menor, soga y Reflector.

Actividades: Comienzan las actividades para la Impermeabilización del tanque, se realiza el satafreo de los tanques para garantizar una superficie de anclaje para el pañete de acabado del mismo.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoria

04-02-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado-Lluvia
Herramientas y Equipos: herramienta menor, sogas y reflectores.

Actividades: Continuan actividades de sobrepeo de muros y se realizan las guias maestras para aplomar muros para comenzar con el pañete de los muros.
Llueve en horas de la tarde de 2:30 pm a 4:30 pm.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

05-02-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado-Lluvia.
Herramientas y equipos: herramienta menor, sogas y reflectores.

Actividades: Comienza proceso de pañete para impermeabilización de tanque de agua potable. Llueve en horas de la tarde de 2:30 pm a 3:15 pm. Se inunda el tanque de recirculación unos 20cm.

Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

06-02-2025 Jueves: Relación

Personal Admón:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada.
Tarde: Soleada.
Herramientas y Equipo: Herramienta menor, reflectores.

Actividades: Se extrae el agua lluvia del tanque de recirculación, se continúa con pañete de muros en tanque de agua potable.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

07-02-2025 Viernes: Relación.

Personal Admón:
1. Residente de Obra
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada.
Tarde: Soleada.
Herramientas y Equipo: Herramienta menor, reflectores.

Actividades: Se pañetan muros de tanque de recirculación. y de tanque de agua potable. Se lleva pañete de agua potable hasta la parte superior del muro.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

08-02-2025 Sábado: Relación.

Personal Admón:
1. Residente de Obra.
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde:

Actividades: Se hidratan muros iniciados con pañete. Continúa pañete en muros de los dos tanques.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracín
Residente Interventoría

Norma

10-02-2025 Lunes: Relación.

Personal Admón:
1. Residente de Obra.
1 inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana. Soleada
Tarde: LLuvia.

Actividades: Se hace pañete de muros en tanque de recirculación y agua potable. LLueve en horas de la tarde y se suspende la actividad de pañete en tanque de recirculación.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

11-02-2025 Martes: Relación.

Personal Admón:
1. Residente de Obra.
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada.
Tarde: Sol. lluvia.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor - Reflectores.

Actividades:
Se pañetan muros de tanque de agua potable y se saca agua empozada de tanque de recirculación. Se trabaja con motobomba para esa última actividad.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

12-02-2025 Miércoles: Relación:

Personal Admón:
1. Residente de Obra.
1. Inspector de Obra.
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada.
Tarde: LLuvia.
Herramientas y Equipos: Herramienta menor - Reflectores.

Actividades: Se retira agua de tanque de recirculación con motobomba y se pañetan muros en la parte superior. Se pañetan muros de tanque de agua potable en su parte superior.

Arq. Carlos Navas

Jhon Alexander Alborracin

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

JARDÍN INFANTIL EL TRIUNFO

1. Jueves 23 de enero 2025.

Personal de Administración:
1. Arq. Residente de Obra
1. inspector de Obra.
1. Residente sst.

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada

Personal de Obra:
1. Maestro
1. Ayudante

Maquinaria y equipo:
Herramienta menor.

Actividades: Se realiza el ingreso a obra con coordinación con la administración de la sede. Se aislará la obra con polisombra con la instalación de polisombra en ludoteca y en los cielos del baño de niños y zona lavanderia en piso uno. La administración de la sede desocupa muebles, televisores en piso uno en comedor para comenzar allí los trabajos. Una vez terminen las actividades ahí. Se procederán con los trabajos en el resto de la edificación. Se define con la admón de la sede que el ingreso de materiales a obra se realizará por la puerta que da hacia la cancha.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexande Albarracin
Residente Interventoria

24-01-2025 Viernes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Herramientas Equipos:
herramienta menor.

Actividades: Se realiza el montaje del cerramiento en lona verde en la zona del baño de la ludoteca y comienzan las actividades preliminares para el grateado y limpieza de cerchas para la posterior aplicación de pintura.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexande Albarracin
Residente Int

25-01-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas Equipo:
* herramienta menor
* Escalera tipo tijera

Actividades: Se realiza el proceso de lijado y limpieza de las cerchas para la preparación de la superficie para el posterior proceso de pintura. Se aplica thinner para garantizar la limpieza de la superficie.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

27-01-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas equipo:
herramienta menor

Actividades: Continuan actividades de lijado y limpieza de cerchas con thiner para el proceso de pintura.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

Se verifica que la polisombra esté bien instalada para no permitir el paso de olores ni material de obra, que pueda afectar a los niños que están actualmente estudiando en el área del proyecto que es de dos pisos, incluyendo su primer nivel.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

28-01-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas equipos:
herramienta menor

Actividades: Se finaliza el proceso de lijado y limpieza de cerchas con Thiner. Se empieza a realizar proceso de pintura sobre cerchas y correas del sector habilitado para la obra, la cual es el piso uno de ludoteca y comedor.

Arq. Carlos Navas.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

29-01-2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y equipos:
herramienta menor, equipo de pintura y escalera tipo tijera.

Actividades: Se realizan labores de pintura en cerchas y empapelado y desmonte de mobiliario en la zona a intervenir. Ya se han empezado labores de resane de muros en la zona de la ludoteca, por problemas de soplado de pintura y acabados de muros perimetrales.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente Interventoria

30-01-2025

Jueves: Relación
Personal Mmon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y equipos: herramienta menor, equipo de pintura y escalera tipo gato.

Actividades: Continua el proceso de pintura para las cerchas y para comenzar desmonte de cubierta.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoría

31-01-2025

Viernes: Relación
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y equipos: herramienta menor, equipo de pintura y escalera tipo tijera.

Actividades: Finaliza el proceso de pintura para las cerchas y empieza el proceso de resane en las paredes para aplicación de Vinilo. Se desmontan 6 unds de lámparas de techo 30x120, para continuar con la limpieza y pintura de estructuras y cerchas de cubierta de la 1a etapa de cambio de cubierta - Zona ludoteca y comedor.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albornoz
Residente Interventoría

01-02-2025 Sabado: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1 Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Herramientas y equipos:
herramienta menor

Actividades: finalizan actividades de resane para proceso de pintura en vinilo, se realiza aseo de la zona de trabajo. Llega cubierta ecoroof, 28 Tejas y 13 caballetes, se realizan cortes en las mismas para realizar acopio en la zona de trabajo.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

03-02-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Nublado con precipitaciones.
Herramientas y Equipos:
herramienta menor, kit de trabajo en alturas.

Actividades: Se realiza el desmonte de cubierta existente, modulación de cubierta nueva y se procede a realiza la instalación de la misma. Se realiza montaje de cubierta en primera etapa de obra. Se pretende trabajar y entregar ésta 1ª etapa para poder subir y continuar labores en 2ª etapa, ya que los niños se encuentran asistiendo a la sede, propiamente en la etapa 2, donde todavía aún no se han iniciado labores.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

04-feb-2025 Martes: Relación
Personal Admón.
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada
Herramienta y Equipo:
Herramienta menor, andamios certificados, escaleras.

Actividades: Se continua con la instalación de la teja Ecoroof en el primer piso en la zona de trabajos. Se termina en horas de la tarde de instalar las tejas, quedando para mañana el emparejado de tejas en la fachada principal como la instalación de flanches perimetrales con sus respectivas canales y bajantes A.LL.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra.

Jhon Alexander Alborraco
Residente Interventoria

05-feb-2025 Miércoles: Relación
Personal Admón:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada

Actividades: Se instalan flanches metálicos en perimetro de cubierta piso 1. Se hace resane en muro trasero en zona de bodega. Se realizará aseo y limpieza en el interior de la edificación, piso 1, en el área de cambio de cubierta para entregar área a sede jardín Triunfo el próximo viernes 07-feb-2025.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alborraco
Residente de obra

06-02-2025

Jueves: Relación
Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 1pm-5pm
Herramientas y equipos:
herramienta menor.

Actividades: Se realiza aseo en la zona intervenida.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Alboracin
Residente Interventoria

07-02-2025

Viernes: Relación
Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 12pm-3pm
Herramientas y Equipos:
herramienta menor.

Actividades: Continua el proceso de resane en muros internos para aplicación de pintura.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Alboracin
Residente Interventoria

08-02-2025

Sabado: Relación
Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias 2pm-5pm
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Continuan las actividades de resane de muros internas y lijado de zonas para proceso de pintura.

Arq. Carlos Navas.
Residente de Obra.

Residente Int
Jhon Alexander Alboracin

)2-2025 Lunes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1. Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima: Nublado
Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias 2pm - 3pm
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: comienza proceso de pintura en muros internas con pintura tipo aceite.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

-2025 Martes: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Soleado
Tarde: Lluvia 1pm - 3pm
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Continua el proceso de pintura en muro interno.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

2025 Miercoles: Relación

Personal Admon:
1. Arq. Residente de Obra
1 Inspector de Obra
1. Residente HSE

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias 2pm - 4pm
Herramientas y Equipos:
herramienta menor

Actividades: Finalizan actividades de pinturas en muros internas y se realiza aseo del área de trabajo.

Arq. Carlos Navas
Residente de Obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente Interventoria

R.B. DE COLOMBIA S.A.

INGENIEROS - ARQUITECTOS

Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

CDC BAKATA

Franta da obra Bakata.

* Martas 21 da anaro da 2025.

Parsonal da obra.
- 1 Rasidanta obra.
- 1 Rasidanta SST.

Parsonal obra.
- 1 maastro
- 1 Ayudanta.

Maquinaria y equipos.

Clima mañana: solaado
Tarda: Solaado

1 Coordinador Alturas.

* Harramianta manor.

Actividadas: Sa da inicio a la ajacución da obra con al raplantao dal araa da canilas, sa raaliza al trazado con al plano anviado por sacratavia da intagración social al trazado sa haca sobra la placa a damolar.

Arq. Nalson Bolivar
Rasidanta obra.

* Miarcolas 22 da anaro da 2025.

Parsonal administrativo
- 1 Rasidanta obra.
- 1 Rasidanta SST.
- 1 Inspactor obra.
- 1 Diractor obra.

Parsonal oparativo obra.
- 1 Maastro
- 1 Ayudanta.

Clima mañana: solaado
Tarda: solaado.

Actividadas: Sa raaliza damolición da muro intarmadio. ya qua astas parraras sa amplian para mayor capacidad. da parros an sitio.

Arq. Nalson Bolivar
Rasidanta obra.

INS Jhon Albarracin
Rasidanta Interventoria

* Juavas 23 da anaro da 2025.

Parsonal administativo
- 1 Rasidanta obra
- 1 Rasidanta SST.

Clima: mañana: solaado
Tarda: solaado

Powered by CamScanner

Parsonal operativo obra
1 Maastro
1 Ayudanta.

Equipo y Harramianto
Taladro damolador
Harramianta manor

Actividadas: Sa raaliza la damolición parcial da la placa, sa racoga y sa ratiran los ascombros qua saliaron da la actividad da damolicionas.

Arq. Nalson Bolivar
Rasidanta obra

IMG Residente Interventoria

* Viarnas 24 da anaro da 2025.

Parsonal administrativo obra-Tacnico.
1 Arq. Rasidanta obra.
1 Rasidanta SST.
1 Inspactor obra.

Clima: Mañana Nublado
Tarda.

Parsonal aparativo obra:
1 Maastro
1 Ayudanta.

Harramianta y equipos.
Taladro damolador.
Harramianta manor.

Actividadas: Sa raaliza carramianto parimatral.
sa raaliza visita con asasor astructural.

Actividades realizadas

1. Evaluación en sitio; Realizada por el asesor estructural Ing. Nestor Barrero. se realizará diseño de dovelas y concreto
2. Reunión en Samper Mendoza; Se definió independizar la estructura nueva de los canales, dejando un muro interno. El contratista RB se compromete a demoler la losa y cimbrar para que interventoria apruebe fundida Se reutiliza la reja existente y se sube a su tope maximo.

Se fundira placa en concreto 3000 psi con acero de refuerzo por definir para instalar refuerzo de dovelas

La estructura de los canales debe ser independiente de la estructura de cubierta

D. Interventor.

Nestor Barrero
Asesor Estructural RB

Director Obra

* Sabado 25 de enero de 2025.

Personal Administrativo. Clima: mañana: Nublado

1 Inspector obra.

1 Auxiliar SST

Personal operativo. Harramianta y equipos.

1 Maestro. Taladro demolador.

2 Ayudantas: Harramianta manor.

Actividades: se realiza demolición total de la placa que se encuentra en el area de canilas y se retira el escombro que sale de la demolición.

Arq. Residenta obra. Ing Juan Albarracin
Nelson Bolivar. Residente de Interventoria

* Lunes 27 de enero de 2025.

Personal administrativo. Clima mañana: Nublado.

1 Inspector obra. Tarde: Nublado.

1 Residenta de obra.

1 Auxiliar residenta SST.

Personal operativo. Harramientas y equipos.

1 Maestro Mezcladora electrica.

2 oficiales. Carretilla.

3 Ayudantes. Vibrador - Polidora.

1 Conductor camión. Harramianta manor.

Actividades: se arma parrilla en acero de 3/8" (#3) para fundida de placa, la parrilla es cada 15cm. en los 2 sentidos. se instala la tuberia que conduce a los carcamos, se realiza prueba a carcamos y se evidencia que estan funcionando bien, sobre las 10:30am se inicia por la fundida de la placa. se funde la placa de 12cm de espesor

Arq. Residenta obra. Ing Juan Albarracin
Nelson Bolivar. Residente Interventoria

* Martes 28 de Enero de 2025.

Personal administrativo Clima mañana. Soleado.

1 Residenta de obra. Tarde: Soleado

1 Auxiliar residenta SST.

Norma

Powered by CamScanner

Parsonal operativo

1 Haustro — Harramiantas y equipos

2 oficialas. — Hazcladora alactrica.

2 Ayudantas. — Carratilla

1 Conductor. — Harramianta manor.

Actividadas: llaga al ladrillo astructural para la conforma cion da los canilas. junto con al camanto y arana, igual- manta llaga la lamina staaddack para la conformacion da las placas, sa raaliza afinado dal piso para luago cimbrar los muros.

Nalson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Ing Jhon Alboarraci
Rasidanta Intarvantoria

* Miarcolas 29 da anaro da 2025.

Parsonal administrativo

1 Arq. Rasidanta obra.

Parsonal oparativo.

2 oficialas.

1 Ayudanta.

Clima: mañana Nublado

Tarda: Soleado.

Harramianta y equipos.

Hazcladora alactrica.


Carratilla - Harramianta manor.

+Actividadas: Sa raaliza asao da obra, sa raaliza cimbrado de muros, varificacion da escuadra da muro existanta. Sa dafina con al cimbrado da muros, al santido o ubicacion da las puartas. sa raaliza vidao llamada a intarvantoria por parta dal inspactor da allos y sa dafina qua las puartas quadan da 85cm ancho, para podar dajar piaza complata sobra la fachada da los canilas. Por indicacionas dal asa- sor astructural sa dajaran an las asquinas. anclajas da 10cm an placa contrapiso y varilla da 1.60 para mangarla con traslapo da .60cm. con la varilla da 1/2" qua ramata los cani las y escuadra da 10cm. Sa raaliza dibujo da implamantcion da astas dovalas.


Nalson Bolivar
Arq. Rasidanta obra.

Jhon Alexander Alborracin
Residente de interventoria

Powered by CamScanner



Alzado. Detalle en muros en laparte de los costados donde se realizara la dovela con el acero traslapado.



* Juaxas ,30 de enero de 2025.

Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra.
1 Auxiliar residente SST.

Personal operativo.
2 oficiales.
1 Ayudante.

Clima: mañana: soleado
Tarde: Nublado.

Herramientas y equipos.
Mezcladora electrica.
Carretilla
Herramienta menor.

Actividades: se realiza perforaciones para el anclaje de las varillas para la conformación de las dovelas, se pega el forma del ladrillo estructural para conformación de los espacios de las jaulas para los perros.

Nelson Bolívar Arq. Residente obra.

Residente de Int
Jhon Alexander Alborada

Norma
Powered by CamScanner

* Viernes 31 de enero 2025.

Personal administrativo
1 Residente obra.
1 Aux. inspector SSS
1 Inspector obra.

Personal obra.
1 Maestro obra
2 oficiales obra.

Clima Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Herramientas y equipos
Carretilla.
Herramienta menor

Actividades: Se empieza el forma de mampostería del costado occidental se suben las hiladas y se va dejando el ladrillo limpio.

Arq. Residente obra.
Nelson Bolivar.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoría

* Sabado 01 de Febrero 2025.

Personal administrativo.
1. Residente obra.

Personal obra.
1 Maestro obra.
2 oficiales obra.

Clima mañana: Soleado.
Tarde:

Herramienta y equipos.
Carretilla.
Herramienta menor Mezcladora electrica.

Actividades: se continua con armado de mampostería de los canilos. de costado occidental. con el ladrillo estructural, se termina la mampostería de esta zona y se realiza la fundida de dovelas. Se inicia la mampostería del costado oriental. se realizan los respectivos anclajes de la mampostería de este costado.

Nelson Bolivar
Arq Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoría

* Lunes 03 de Febrero 2025.

Personal administrativo
1 Arq Residente obra.
1 Auxiliar residente SST.

Personal obra
1 Maestro obra
2 Oficiales

Clima mañana: Soleado
Tarde:

Herramienta y equipos
Carretilla
1 Mezcladora electrica.
Herramienta menor.

Powered by CamScanner

Actividades: se continua con actividad en mamposteria estructural en costado oriental, se van schiando las hiladas y se deja el ladrillo limpio.

Nelson Bolivar.
Arq Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Martes 04 de Febrero 2025.

- Personal administrativo
1 Arq Director de obra.
1 Arq Residente obra.
- Personal obra.
1 Maestro obra
2 oficiales.

Clima mañana: soleado
Tarde: soleado
Herramienta y equipos.
Mezcladora electrica.
Carretilla.
Herramienta menor.

Actividades: Continuamos con actividad en mamposteria estructural en costado oriental, se raciba visita de supervisión de obra y confirma que como se esta construyendo los canilas, se encuentra bien en mamposteria. no se requiere malla eslabonada para el frante, solamente en puertas, se instalara la malla eslabonada.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Miercoles 05 de Febrero 2025.

- Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra.
1 Aux. Residente SST.
- Personal operativo obra.
2 oficiales.

Clima mañana: soleado
Tarde: Nublado
Herramienta y equipos
Mezcladora electrica.
Carretilla - Herramienta manor.

Actividades: se termina de realizar la mamposteria en ladrillo estructural, se da inicio a la instalación de la lamina colaborante (steeldeck) para la placa de segundo nivel, se arma el acero de las placas y se dejan los pases en la placa para el desagüe de estas placas. se deja texturizada la placa.

Arq. Residente obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

* Jueves 06 de ~~enaro~~ Febrero de 2025

- Personal administrativo.
  1 Arq. Residente obra.
- Personal operativo obra.
  1 Maestro obra.
  1 Aux residente SST
  2 oficiales.
  2 ayudantes

Clima: mañana: soleado
Tarde: Nublado.
Maquinaria - Equipos.
Mezcladora electrica.
Carretilla. Vibrador de concreto - Herramienta manor

Actividades: se realiza la fundida de la placa de segundo nivel de los canales, durante la mañana, se llega armado al lugar de fundida y la placa queda con el respectivo desnivel hacia la parte posterior para el desagua de las respectivas jaulas.

Nelson Bolivar.
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Viernes 07 de ~~enaro~~ Febrero 2025

- Personal administrativo.
  1 Arq. Residente obra.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales.

Clima mañana: Nublado.
Tarde: Lluvias Fuertes.
Herramienta y Equipos.
Mezcladora - Herramienta menor.

Actividades: se realiza localización y replanteo de las jaulas o canales para poder realizar armado de los muros y realizar las perforaciones para los anclajes de 1/2" y formar las dovelas para la mamposteria estructural.

Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Sabado 08 de ~~Enabrero~~ 2025

- Personal administrativo.
  1 Inspector obra.
- Personal operativo obra.
  2 oficiales.

Clima mañana: Nublado
Tarde: Lluvias Fuertes
Herramienta y Equipos
Mezcladora - Herramienta manor

Actividades: se realizan anclajes y se inicia pegar mamposteria estructural del costado oriental de segundo nivel.

Arq. Residente obra.

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

* Lunes 09 de Febrero de 2025.
Personal administrativo
1 Arq. Residente obra.
1 Aux residente SST.
Personal operativo obra
2 oficiales.
Clima: mañana soleado
Tarde: soleado.
Herramienta y Equipos.
Mezcladora - Herramienta menor.
Actividades: Se continua con mampostería estructural del costado oriental de segundo nivel. se termina este costado.

Nelson Bolivar
Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Martes 10 de Febrero de 2025.
- Personal administrativo.
1 Arq Residente obra.
1 Aux. Residente SST.
- Personal operativo obra.
2 oficiales
Clima mañana: soleado.
Tarde lluvia.
Herramienta y Equipos.
Mezcladora- Herramienta menor
Actividades: Se inicia anclajes de dovelas en costado occidental en segundo nivel y se inicia mampostería estructural.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

* Miercoles 11 de Febrero de 2025.
Personal administrativo.
1 Arq. Residente SST.
Personal operativo obra.
2 oficiales.
Clima: mañana soleado
Tarde: lluvia.
Herramienta y Equipos
Mezcladora - Herramienta menor.
Actividades: Se realiza mampostería de segundo nivel de costado occidental, se termina la mampostería y se fundan dovelas, se instala la lamina colaborante del costado oriental y se deja testeada la placa.

Nelson Bolivar
Arq Residente obra

Jhon Alexander Albarracin
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

12

* Jueves 12 de Febrero de 2025.

Personal administrativo.
1 Arq. Residente obra.
1 Aux. Residente SST.

Personal operativo obra.
4 oficiales
2 Ayudantes
1 Maestro.

Clima mañana: soleado
Tarde: Nublado.

Herramienta y Equipos.
Mezcladora - Herramienta menor
Vibrador electrico.

Actividad: Se termina de armar las placas de cubierta de los canales con su respectivo acero, se realiza fundida de las placas con sus respectivos espacios de instalacion de rejillas.

Nelson Bolivar
Arq. Residente obra.

Jhon Alexander Alcocer
Residente de Interventoria

CDC SEDID

De acuerdo con la naturaleza del frente de obra, clasificado como una intervención de emergencia debido a la urgencia en su ejecución, no se llevó a cabo el diligenciamiento de bitácora de obra. Esta decisión se sustentó en la necesidad de actuar de manera inmediata para atender la situación, priorizando la ejecución oportuna de las actividades programadas.

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

3.13. CUADRO DETALLADO DE CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS POR FRENTE DE OBRA; DETALLANDO VALOR CANCELADO, NÚMERO DE ACTA EN LA QUE SE CANCELÓ SU EJECUCIÓN PARCIAL Y VERIFICACIÓN DEL CONSOLIDADO Y SUMATORIA FINAL RESPECTO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**INFORME DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS- GRUPO 2**	R.B. DE COLOMBIA S.A. INGENIEROS - ARQUITECTOS CONTRATO DE OBRA No. 9173 de 2024

Bogotá, 19 de febrero 2025

INFORME DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS		**VALOR COSTO DIRECTO ACTA # 1**	A.I.U.	**VALOR TOTAL ACTA # 1**	**SALDO DE LOS RUBROS**
A - Unidades Operativas + **B -** Obras civiles Ascensoresy plataformas **(0112 - OTRO DISTRITOS)**	$ 890,844,500.00	$ 332,892,906	$ 115,646,995	$ 448,539,901	$ 442,304,598.96
C - Casa de la Sabiduría **(0144 - ESTAMPILLAS POR ADULTO MAYOR)**	$ 178,000,000.00	$ 29,707,139	$ 10,320,260	$ 40,027,399	$ 137,972,600.64
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,068,844,500.00**			**$ 488,567,300**	

UNIDAD	**ACTA**
JI WAWITA	$ 96,420,752.11
BAKATA	$ 31,470,145.04
JI SAMPER MENDOZA	$ 55,024,459.34
MI REFUGIO	$ 29,707,139.20
EL TRIUNFO	$ 52,421,555.99
JI NUEVOS PASOS	$ 26,671,673.58
ATA	$ 4,924,003.82
CRECER	$ 15,455,060.00
CADIS	$ 28,989,782.72
SEDID- Centro Sedid Atención A Ciudadanos Habitantes De Calle	$ 21,515,473.00
VALOR COSTO TOTAL DIRECTO	**$ 362,600,045**
AIU	$ 125,967,255.60
COSTO TOTAL ACTA No. 1	**$ 488,567,300**

CARLOS ALBERTO PINZÓN
DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA- RB DE COLOMBIA SA

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA- CONSORCIO INTERVENTORES AO

R.B. DE COLOMBIA S.A.
INGENIEROS - ARQUITECTOS
Carrera 14 No. 75-77 - Of. 701
Teléfonos: 210 20 04 - 210 20 08 - Fax: 210 20 02
E-mail: errebe@cable.net.co
Bogotá - Colombia

3.14. LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA INTERVENTORÍA O LA SUPERVICIÓN DEL CONTRATO DE LA SDIS

Este ítem, relativo a la documentación adicional requerida por la interventoría o la supervisión del contrato de la SDIS, no es aplicable, dado que no se efectuó ninguna solicitud de documentación adicional.