INFORME DE SUPERVISION N°1
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN
FECHA INFORME: 03-04-2025
CONTRATO DE OBRA C-OBRA-No. 294-2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 06-12-2024 A 31-03-2025

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION:	C.C. N° 1.019.044.913 DE BOGOTÁ D.C.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS; LA VIA DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPO BELLO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"
VALOR: **M/CTE.**	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 333.349.659) M/TE IVA INCLUIDO
DURACION:	UN (01) MES , CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	05 DE ENERO DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
FECHA PRORROGA No. 01	06 DE ENERO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 02	20 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	QUINCE (15) DIAS
FECHA PRORROGA No. 03	07 DE MARZO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	VEINTICINCO (25) DIAS
ADICION EN VALOR:	$ 65.090.864,00
FECHA DE LA ADICION:	21 DE FEBRERO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 398.440.523,00
FECHA TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2025

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al pago parcial No. 1 y liquidación del **CONTRATO DE OBRA C-OBRA 294 DE 2024, de fecha: 27 de noviembre de 2024** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El avance financiero en la ejecución del contrato es del 100 %, y un avance de obra del 100%.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dentro de las actividades desarrolladas en el presente contrato se encuentran las siguientes actividades desarrolladas en cada uno de los puntos establecidos:

Localización y replanteo, Conformación de la Calzada existente, Subbase granular, Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km), Excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) , Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases), Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases, Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar, Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI, Demolición concreto estructural (incluye cargo y retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km), Excavación manual en material común H= 0.0 -2.0 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 Km), Relleno en recebo común compactado mecánicamente, Suministro e instalación de Geotextil T 2400 (estabilización, filtro y separación), Tubería drenaje PVC 160 mm (6"), Material granular filtrante, Tubería concreto clase II reforzado 24".

Dichas cantidades se encuentran expresadas en la memoria de cantidades entregadas anexa a este informe y se respaldan con el registro fotográfico entregado por el Contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS

VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS

91.90 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, dos rampas de entrada y una de salida que permite el empalme con la vía existente con una longitud de 1.5 mts, para un total de 482 m2 de vía mejorada a la fecha del presente informe.

LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE





SUBBASE GRANULAR



EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)




EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)







CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)










CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES







CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR






SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI






1006

PLACA HUELLA TERMINADA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS








VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPO BELLO

142.80 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, una rampa de entrada y una de salida que permite el empalme con la vía existente con una longitud de 1.5 mts, para un total de 729 m2 de vía mejorada a la fecha del presente informe.


LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE Y AFIRMADO



EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)




SUBBASE GRANULAR





EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)






CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)









1110


CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES







CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI F UNDIDA EN EL LUGAR






SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI






PLACA HUELLA TERMINADA VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPO BELLO







ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS

90 ml construidos de filtro, con un ancho de 0.6 m, Tubería de Concreto Simple, Material Granular Filtrante, Tubería Drenaje en Filtro, Geotextil y Cabezotes de Alcantarillado.

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)





EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)





RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)






TUBERIA DRENAJE PVC 160 MM (6")







MATERIAL GRANULAR FILTRANTE



TUBERIA CONCRETO CLASE II REFORZADO 24"



FILTRO Y ALCANTARILLA CONSTRUIDA EN EL SECTOR






1118

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPO BELLO

23 ml construidos de filtro, con un ancho de 0.6 m, Tubería de Concreto Simple, Material Granular Filtrante, Tubería Drenaje en Filtro, Geotextil y Cabezotes de Alcantarillado.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)







RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)




TUBERIA DRENAJE PVC 160 MM (6")




MATERIAL GRANULAR FILTRANTE



FILTRO Y ALCANTARILLA CONSTRUIDA EN EL SECTOR





4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del 100%.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la segùridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo de diciembre de 2024, enero, febrero y marzo de 2025

El contratista aporta dentro del informe de obra la respectiva certificación de parafiscales.

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000613
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024001268
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 333.349.659,00
ADICIONES	$65.090.864,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS 2025000310
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000268
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 398.440.523,00

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO PARCIAL	31-03-2025	$ 358.596.470,70
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	31-03-2025	$ 39.844.052,30
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 398.440.523,00**

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A

TOTAL PAGADO		$00,00

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 333.349.659,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 65.090.864,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 398.440.523,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 398.440.523,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 00,00
VALOR TOTAL PAGADO	$00,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRIMER PAGO PARCIAL	$ 358.596.470,70
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA LIQUIDACIÓN	$ 39.844.052,30
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$00,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$00,00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social, terminando en un 100% el presente contrato.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al primer pago parcial relacionado por el valor de *TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 358.596.470,70) M/CTE,*

Y un segundo pago al recibo final y liquidación por el valor de *TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 39.844.052,30) M/CTE*

Dado a los tres (03) días del mes de abril de 2025

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO