ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO 231215

Sede Administrativa
PBX: (6) 315 13 00
FAX: (6) 315 13 95

Edificio Torre Central
Carrera 10 No. 17-55 Piso 6
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT: 816.002.020-7

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

CERTIFICA

Que el Consorcio POBLADO I, identificado con Nit. 900.329.100-7 conformado por la empresa ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRCCIONES S.A.S. Con una participación del 95% y el Ingeniero ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ. Con una participación del 5 %. Ejecuto como contratista el siguiente contrato de obra.

CONTRATO:	No 388 de 2009
OBJETO:	RECUPERACION AMBIENTAL DEL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y ROCIO BAJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
CONTRATISTA:	Consorcio Poblado I R.L. ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ.
VALOR DEL CONTRATO:	Novecientos noventa y dos millones quinientos sesenta mil novecientos cuarenta pesos ($992'560.940).
ADICION:	Doscientos cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y un mil ciento setenta y siete pesos ($249'951.177).
VALOR TOTAL CONTRATO:	Mil doscientos cuarenta y dos millones quinientos doce mil ciento diez y siete pesos ($1.242'512.117).
PORCENTAJE ANTICIPO:	Un valor equivalente al 30% del valor del contrato Doscientos noventa y siete millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos ($297'768.282).
DIRECTOR DE OBRA:	ING. JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE.
RESIDENTE DE OBRA:	ING. HOOVER FERNANDO ORTIZ.
VALOR T. FACTURADO:	Mil ciento ochenta y dos millones seiscientos setenta y dos mil quinientos cuarenta pesos. ($1.182'672.540).

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO 231215

Sede Administrativa
PBX: (6) 315 13 00
FAX: (6) 315 13 95

Edificio Torre Central
Carrera 10 No. 17-55 Piso 6
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT: 816.002.020-7

PLAZO:	Ciento cincuenta días (150) días calendario
PRORROGA 1:	Sesenta días (60)
FECHA DE INICIACION:	27 de Enero de 2010
FECHA DE TERMINACION:	26 de Junio de 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	24 de junio de 2010
FECHA DE REINICIO 1:	30 de julio de 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	15 de septiembre de 2010
FECHA DE TERMINACION 1:	26 de Junio de 2010
FECHA DE TERMINACION 2:	02 de Octubre de 2010
FECHA DE TERMINACION 3:	30 de enero de 2011
PRORROGA 2:	dos (2) meses
FECHA DE TERMINACION 4:	29 de marzo de 2011
FECHA DE REINICIO 2:	17 de Enero de 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	31 de Enero de 2011
FECHA DE REINICIO 3:	01 de Agosto de 2011
FECHA DE RECIBO DE OBRA:	30 de Septiembre de 2011.

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2008, el objeto contractual corresponde a la(s) siguiente(s) actividad(es) y especialidad(es)

ACTIVIDAD:	**01**
ESPECIALIDAD:	**02**
	04
	08

CUMPLIMIENTO: EL CONSORCIO POBLADO I. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada
CUMPLIMIENTO: EL ING. JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada
CUMPLIMIENTO: EL ING. HOOVER FERNANDO ORTIZ. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada

Para constancia se firma en Pereira a los 10 días del mes de Enero de 2012.

ING. GERMAN OSORIO RESTRPO
INTERVENTOR

MUNICIPIO DE PEREIRA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

Obra:

RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA
ENTRE LOS BARRIOS POBLADO I Y ROCIO BAJO

CONTRATO DE OBRA No. 388 DE 2009

OBJETO: RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y ROCIO BAJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Contratista: CONSORCIO POBLADO I

Interventor: ING. GERMAN OSORIO RESTREPO

VALOR CONTRATO:	992.560.940
VALOR ANTICIPO :	297.768.282
VALOR ADICION :	249.951.177
PLAZO: CIENTO CINCUENTAS (150) DIAS CALENDARIO	
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
FECHA INICIACION	ENERO 27 DE 2010
FECHA TERMINACION	JUNIO 26 DE 2010
FECHA SUSPENSION 1	JUNIO 24 DE 2010
FECHA DE REINICIACION 1	JULIO 30 DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 2	SEPTIEMBRE 15 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 1	JUNIO 26 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 2	OCTUBRE 02 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 3	ENERO 30 DE 2011
PRORROGA 2	2 MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 4	MARZO 29 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 2	ENERO 17 DE 2011
FECHA DE SUSPENSION 3	ENERO 31 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 3	AGOSTO 01 DE 2011
FECHA DE TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2011

ACTA DE OBRANo 5 Y FINAL

Valor: $ 82.795.407

DICIEMBRE DE 2011

Código	Item	Un	A CONTRATAR			MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO
			Cant.	Vr. Directo	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr.Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
I	OBRAS PRINCIPALES											
1,0	ACTIVIDADES PRELIMINARES (INCLUYEN SOBREACARREO Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)											
1,1	Campamento tabla + teja de zing + piso + carpinteria en madera cepillada.	m2	60,00	$ 50.000,0	3.000.000					$ -	40,00	$ 2.000.000
1,2	Valla informativa instalada sobre soporte metalico	m2	6,00	$ 121.279,0	727.674					$ -	3,00	$ 363.837
1,3	Localizacón y replanteo de linea	m	2.578,00	$ 1.886,0	4.862.108				0,38	$ 717	2.014,38	$ 3.799.121
1,4	Roceria superficial y descapote y limpieza	m2	420,00	$ 2.306,0	968.520					$ -	657,52	$ 1.516.235
1,5	Corte y disposición de arboles y arbustos h> 3m	un	10,00	$ 83.388,0	833.880					$ -	12,00	$ 1.000.656
1,6	Pago de cultivos incluye servicio de agrimensor	s/fact	1,00	$ 1.497.000,0	1.497.000					$ -	-	$ -
2.0	DEMOLICIONES (INCLUYEN SOBRE ACARREO Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)											
2.1	Demolición en concreto reforzado	m3	10,00	$ 131.124,0	1.311.240					$ -	10,00	$ 1.311.240
2.2	Demolición de pavimento rigido	m2	540,00	$ 15.000,0	8.100.000					$ -	815,00	$ 12.225.018
3,0	MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE SOBRE ACARREO Y TRASIEGO DE MATERIALES)											
	EXCAVACIONES											
3,1	Excavación material comun 0<H<2 m incluye entivado y manejo de aguas	m3	4.726,00	$ 23.000,0	108.698.000				0,40	$ 9.200	1.665,24	$ 38.300.520
3,2	Excavación material comun 2<H<4 m incluye entivado y manejo de aguas	m3	1.461,00	$ 23.985,0	35.042.085					$ -	1.389,22	$ 33.320.481
3,3	Excavación conglomerado 0<H<2 m incluye entivado y manejo de aguas	m3	800,00	$ 30.000,0	24.000.000					$ -	2.084,46	$ 62.533.800
3,4	Excavación conglomerado 2<H<4 m incluye entivado y manejo de aguas	m3	234,00	$ 33.417,0	7.819.578					$ -	1.266,78	$ 42.331.987
3,5	Excavación en roca con uso de cuña hidraulica, incluye entivado y manejo de aguas	m3	115,00	$ 137.474,0	15.809.510					$ -	222,42	$ 30.576.967
3,6	Suministro y colocación de material mezclado. Triturado limpioDmax 1/2" (70%) y arena (30%) para soporte lateral y relleno lateral inst tuberia de PVC	m3	180,00	$ 53.086,0	9.555.480					$ -	745,33	$ 39.566.588
3,7	Lleno con afirmado compactado (95%del proctor modificado)	m3	46,00	$ 37.220,0	1.712.120					$ -	814,01	$ 30.297.452
3,8	Lleno compactado material de la excavación.	m3	5.400,00	$ 15.400,0	83.160.000				3,74	$ 57.596	2.273,74	$ 35.015.596
3,9	Cargue y retiro de material sobrante y escombros	m3	320,00	$ 19.498,0	6.239.360					$ -	1.327,89	$ 25.891.199
4,0	OBRAS EN CONCRETO (INCLUYE SOBRE ACARREO Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)											
4,1	Concreto solado de limpieza fc = 10,3 Mpa (1500 psi), e = 0,05 m.	m3	11,00	$ 291.561,0	3.207.171					$ -	10,91	$ 3.180.931
4,2	Base y cañuela para camara de inspección, incluye refuerzo Dint = 1,2 m concreto de 21 Mpa.	un	76,00	$ 253.368,0	19.255.968					$ -	35,00	$ 8.867.880
4,3	Cuerpo camara de inspección Dint 1,2 m e = 0,15 m incluye refuerzo, concreto de 21 Mpa	m	136,00	$ 310.603,0	42.242.008					$ -	119,50	$ 37.117.059

MUNICIPIO DE PEREIRA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

Obra:

RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA
ENTRE LOS BARRIOS POBLADO I Y ROCIO BAJO

CONTRATO DE OBRA No. 388 DE 2009
OBJETO: RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y ROCIO BAJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Contratista: CONSORCIO POBLADO I
Interventor: ING. GERMAN OSORIO RESTREPO

VALOR CONTRATO:	992.560.940
VALOR ANTICIPO :	297.768.282
VALOR ADICION :	249.951.177
PLAZO: CIENTO CINCUENTAS (150) DIAS CALENDARIO	
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
FECHA INICIACION	ENERO 27 DE 2010
FECHA TERMINACION	JUNIO 26 DE 2010
FECHA SUSPENSION 1	JUNIO 24 DE 2010
FECHA DE REINICIACION 1	JULIO 30 DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 2	SEPTIEMBRE 15 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 1	JUNIO 26 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 2	OCTUBRE 02 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 3	ENERO 30 DE 2011
PRORROGA 2	2 MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 4	MARZO 29 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 2	ENERO 17 DE 2011
FECHA DE SUSPENSION 3	ENERO 31 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 3	AGOSTO 01 DE 2011
FECHA DE TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2011

ACTA DE OBRANo 5 Y FINAL

Valor: $ 82.795.407

DICIEMBRE DE 2011

Código	Item	Un	A CONTRATAR			MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO
			Cant.	Vr. Directo	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr.Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
4,4	Losa superior camara de inspección Dint = 1,2 m incluye refuerzo, concreto de 21 Mpa	un	76,00	$ 372.190,0	28.286.440					$ -	35,00	$ 13.026.650
	Domiciliario y/o cabezal de descarga y/o camara de caida y/o canal de dicipación de energia.											
4,5	Estructura de separación de tipo aliviadero y/o de salto y/o domiciliario y/o cabezal de descarga y/o estructura de caida y/o cancal de disipación de energia en concreto de 24 Mpa, incluye refuerzo	m3	92,00	$ 895.458,0	82.382.136					$ -	24,75	$ 22.162.586
	Pavimento en concreto Mr: 4,1 Mpa, acelerado a los siete días.										-	
4,6	Sub-base granular tipo INVIAS	m3	98,00	$ 64.210,0	6.292.580				51,60	$ 3.313.236	515,69	$ 33.112.758
4,7	Concreto Mr= 4,1 Mpa para la recuperación de pavimento; incluye corte sellado pasadores laterales y curado	m3	116,00	$ 511.335,0	59.314.860				101,21	$ 51.754.081	382,21	$ 195.437.976
4,8	Puente de adherencia entre concreto nuevo y viejo	m2	148,00	$ 28.965,0	4.286.820				185,00	$ 5.358.525	185,00	$ 5.358.525
4,9	Malla electro soldada D 6 mm.	m2	498,00	$ 7.522,0	3.745.956				498,00	$ 3.745.956	498,00	$ 3.745.956
	Obras para viaductos metalicos o tubería autosoportada en HD.										-	
4,10	Acero de conformación para estructura metalicas y/o abrasaderas, incluye anticorrosivo, acabado epoxico y montaje.	kg	6.250,00	$ 7.571,0	47.318.750					$ -	7.808,75	$ 59.120.046
4,11	Concreto de 24 Mpa para pilares y/o micro pilotes del viaducto,zapatas caiteles mensulas, incluye refuerzo.	m3	40,00	$ 895.458,0	35.818.320					$ -	27,42	$ 24.553.458
5,0	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SOBRE ACARREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS).				-							
5,1	Suministro y colocación de peldaños D = 3/4"	un	260,00	$ 13.570,0	3.528.200					$ -	260,00	$ 3.528.200
5,2	Acero corrugado de alta resistencia f´y 420 Mpa.	kg	5.500,00	$ 3.194,0	17.567.000					$ -	4.094,00	$ 13.076.236
6,0	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PARA RED DE ALCANTARILLADO (INCLUYE SOBRE ACARREO,TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)				-							
	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO				-					$ -	-	$ -
6.2	DN = 200 MM (8")	m	502,00	$ 5.006,0	2.513.012					$ -	-	$ -
6.3	DN = 250 MM (10")	m	1.229,00	$ 10.343,0	12.711.547					$ -	634,46	$ 3.176.107
6.5	DN = 400 MM (16")	m	15,00	$ 16.292,0	244.380					$ -	-	$ -
6.8	DN = 600 MM (24")	m	862,00	$ 33.000,0	28.446.000					$ -	95,82	$ 1.561.099
6.9	DN = 250 MM (10") Hierro Ductil	m	80,00	$ 21.696,0	1.735.680					$ -	897,43	$ 29.615.190
7.0	OBRAS VARIAS (INCLUYE SOBRE ACARREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)				-					$ -	-	$ -
	MANEJO DE LINEAS VITALES				-					$ -	-	$ -
7,1	Localización y replanteo cruce de redes de acueducto D = 2" a 6", incluye empalmes con red principal a reponer	un	1,00	$ 211.705,0	211.705					$ -	1,00	$ 211.705
7,2	Relocalización de postes de energia y/o telefonia	un	1,00	$ 606.284,0	606.284					$ -	1,00	$ 606.284

MUNICIPIO DE PEREIRA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

Obra:

RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA
ENTRE LOS BARRIOS POBLADO I Y ROCIO BAJO

CONTRATO DE OBRA No. 388 DE 2009

OBJETO: RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y ROCIO BAJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Contratista: CONSORCIO POBLADO I

Interventor: ING. GERMAN OSORIO RESTREPO

VALOR CONTRATO:	992.560.940
VALOR ANTICIPO :	297.768.282
VALOR ADICION :	249.951.177
PLAZO:	CIENTO CINCUENTAS (150) DIAS CALENDARIO
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
FECHA INICIACION	ENERO 27 DE 2010
FECHA TERMINACION	JUNIO 26 DE 2010
FECHA SUSPENSION 1	JUNIO 24 DE 2010
FECHA DE REINICIACION 1	JULIO 30 DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 2	SEPTIEMBRE 15 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 1	JUNIO 26 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 2	OCTUBRE 02 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 3	ENERO 30 DE 2011
PRORROGA 2	2 MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 4	MARZO 29 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 2	ENERO 17 DE 2011
FECHA DE SUSPENSION 3	ENERO 31 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 3	AGOSTO 01 DE 2011
FECHA DE TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2011

ACTA DE OBRANo 5 Y FINAL

Valor: $ 82.795.407

DICIEMBRE DE 2011

Código	Item	Un	A CONTRATAR			MODIFICACIONES			EJECUTADO		ACUMULADO	ACUMULADO
			Cant.	Vr. Directo	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr.Parcial	Cant.	Vr. Parcial	Cant.	Vr. Parcial
7,7	Concreto de 21 Mpa para empotramientos y/o protección de tuberia	m3	3,00	$ 343.467,0	1.030.401					$ -	50,60	$ 17.379.430
7,8	Aro tapa - aro base en polipropileno alto impacto, diametro minimo 60 cm, mas logos institucionales.	un	76,00	$ 300.898,0	22.868.248					$ -	35,00	$ 10.531.430
7,9	Concreto de 21 Mpa para cajas de inspección y/o cunetas colectoras, incluye refuerzo.	m3	15,00	$ 647.293,0	9.709.395					$ -	26,22	$ 16.972.022
7,10	Localización, limpieza, tratamiento interno de tubería de concreto D 900 mm existente, con epoxicos según requerimiento de la empresa, incluye manejo e aguas.	m	210,00	$ 70.344,0	14.772.240					$ -	210,00	$ 14.772.240
II	OBRAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL - IMPACTO URBANO (INCLUYE SOBRE ACARREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)											
3,0	Plastico para la protección del material excavado	m2	900,00	$ 2.000,0	1.800.000					$ -	150,00	$ 300.000
4,0	Tela Yute H= 1,65 m, incluye marco de soporte	m	1.000,00	$ 6.324,0	6.324.000					$ -	603,68	$ 3.817.672
5,0	Empradización	m2	2.500,00	$ 5.577,0	14.500.200					$ -	344,90	$ 1.923.507
6,0	Señales reglamentarias reflectiva D = 1,2 m	un	6,00	$ 120.000,0	720.000					$ -	6,00	$ 720.000
7,0	Barricada de seguridad desmontable L= 3 m	un	6,00	$ 80.000,0	480.000					$ -	6,00	$ 480.000
8,0	Uso cono PVC delineador	un	15,00	$ 10.688,0	160.320					$ -	15,00	$ 160.320
9,0	Cinta plastica de seguridad CAL - 6	m	1.200,00	$ 234,0	280.800					$ -	310,48	$ 72.652
10,0	Pasacalles Tela 6,0 x 0,9 m	un	2,00	$ 300.987,0	601.974					$ -	2,00	$ 601.974
11,0	Pasos peatonales (2 x 1,5 m, con baranda)	un	12,00	$ 78.000,0	936.000					$ -	12,00	$ 936.000
12,0	Paleteros	h-m	2,00	$ 1.020.655,0	2.041.310					$ -	2,00	$ 2.041.310
13,0	Accesos a viviendas en madera	un	40,00	$ 25.434,0	1.017.360					$ -	40,00	$ 1.017.360
14,0	Tablero rutilante 110V con caneca y poste	mes	1,00	$ 300.398,0	300.398					$ -	1,00	$ 300.398
15,0	Limpieza general de la obra	gl	1,00	$ 699.000,0	699.000					$ -	1,00	$ 699.000
16,0	Replantación de arboles podados	un	1,00	$ 86.834,0	86.834					$ -	12,00	$ 1.042.008
	OBRAS DEL COMPONENTE SOCIAL				-							
1,0	Profesional del area social	h-m	3,00	$ 800.000,0	2.400.000					$ -	3,00	$ 2.400.000
2,0	Volantes informativos	un	200,00	$ 120,0	24.000					$ -	200,00	$ 24.000
3,0	Papeleria y fotocopias	un	300,00	$ 150,0	45.000					$ -	300,00	$ 45.000
4,0	Fotografia a color	un	50,00	$ 998,0	49.900					$ -	50,00	$ 49.900
5,0	Perifoneo e información radial	gl	1,00	$ 150.000,0	150.000					$ -	1,00	$ 150.000
	OBRAS ADICIONALES											
	Excavacion mecanica y/o movimiento de roca sin demolicion a cualquier profundidad	m3		$ 13.500,0								
	Muro en gavión triple torsión calibre 13 ojo de 9	m3		$ 117.818,0						$ -	-	$ -
	Recubrimiento en concreto de 21 Mpa	m2		$ 44.949,0					16,95	$ 1.997.015	122,73	$ 14.459.707
	DN = 200 MM (8") Hierro Ducil	m		$ 20.000,0						$ -	85,91	$ 3.861.569
										$ -	25,90	$ 518.000

MUNICIPIO DE PEREIRA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

Obra:

RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA
ENTRE LOS BARRIOS POBLADO I Y ROCIO BAJO

CONTRATO DE OBRA No. 388 DE 2009
OBJETO: RECUPERACION AMBIENTAL RIO CONSOTA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS BARRIOS EL POBLADO I Y ROCIO BAJO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Contratista: CONSORCIO POBLADO I
Interventor: ING. GERMAN OSORIO RESTREPO

VALOR CONTRATO:	992.560.940
VALOR ANTICIPO :	297.768.282
VALOR ADICION :	249.951.177
PLAZO: CIENTO CINCUENTAS (150) DIAS CALENDARIO	
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
FECHA INICIACION	ENERO 27 DE 2010
FECHA TERMINACION	JUNIO 26 DE 2010
FECHA SUSPENSION 1	JUNIO 24 DE 2010
FECHA DE REINICIACION 1	JULIO 30 DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 2	SEPTIEMBRE 15 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 1	JUNIO 26 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 2	OCTUBRE 02 DE 2010
FECHA DE TERMINACION 3	ENERO 30 DE 2011
PRORROGA 2	2 MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION 4	MARZO 29 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 2	ENERO 17 DE 2011
FECHA DE SUSPENSION 3	ENERO 31 DE 2011
FECHA DE REINICIACION 3	AGOSTO 01 DE 2011
FECHA DE TERMINACION FINAL	SEPTIEMBRE 30 DE 2011

ACTA DE OBRA No 5 Y FINAL

Valor: $ 82.795.407

DICIEMBRE DE 2011

Código	Item	Un	A CONTRATAR Cant.	A CONTRATAR Vr. Directo	A CONTRATAR Vr. Parcial	MODIFICACIONES Tipo	MODIFICACIONES Cant.	MODIFICACIONES Vr.Parcial	EJECUTADO Cant.	EJECUTADO Vr. Parcial	ACUMULADO Cant.	ACUMULADO Vr. Parcial
	DN = 315 MM (12") PVC	m		$ 12.000,0						$ -	360,77	$ 4.329.240
	Accesorios PVC Sanitario, 4" Y 6"	un		$ 5.500,0						$ -	40,00	$ 220.000
	Anden en concreto de 21 Mpa e= ,10 m	m2		$ 28.234,00						$ -	100,00	$ 2.823.400
	Sardinel sobre placa tipo I	m		$ 29.578,00						$ -	725,00	$ 21.444.050
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				$ 794.048.752					$ 66.236.326	$ -	$ 941.601.533
	COSTO INDIRECTO A.I.U	25%			$ 198.512.188					$ 16.559.081	$ -	$ 235.400.383
	COSTO TOTAL				$ 992.560.940					$ 82.795.407	$ -	$ 1.177.001.916

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		$ 297.768.282
Valor amortización Acta # 1	$ 148.815.367	
Valor amortización Acta # 2	$ -	
Valor amortización Acta # 3	$ -	
Valor amortización Acta # 4	$ 107.247.914	
Valor amortización Acta # 5	$ 41.705.001	
Saldo	$ 0	
Sumas iguales	$ 297.768.282	$ 297.768.282

(-) MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	*$ 41.705.001*
NETO A PAGAR AL CONTRATISTA	*$ 41.090.406*

BALANCE CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 992.560.940
ADICION CONTRATO		$ 249.951.177
Valor acta # 1	$ 496.051.225	
Valor acta # 2	$ 216.755.485	
Valor acta # 3	$ 29.577.378	
Valor acta # 4	$ 357.493.045	
Valor acta # 5	$ 82.795.407	
Saldo	$ 59.839.577	
Sumas iguales	$ 1.242.512.117	$ 1.242.512.117

CONSORCIO POBLADO I
ING. ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
Interventor

LOS INTERVENTORES CERTIFICAN QUE HAN VERIFICADO LA AFILIACION Y EL PAGO DE LAS COTIZACIONES Y APORTES A LA PROTECCION SOCIAL QUE CORRESPONDEN SEGÚN LA LEY