AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	27 de enero de 2025
Semana No.	**28**	**Del :**	20 de enero de 2025	**al**	26 de enero de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	194	días	**Tiempo restante**	262 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	42,54%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,66%	40,83%	**(%) Ejecutado**	0,857%	26,32%
Valor programado ($)	$41.067.955,67	$1.009.143.680,79	**Valor ejecutado ($)**	$21.175.388,00	$650.551.179,19
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-14,51%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 358.592.501,60

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**90,97%**	**50,44%**	**-40,53%**	**en ejecución**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Revisión de diseños, apropiación de los mismos por parte del contratista y aprobación documental por parte de interventoría	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Cerca en tela verde h= 2.10 m	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Campamento 18 m2	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100,00%	130,60%	**30,60%**	**en ejecución - mayor cantidad**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% pm	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100,00%	58,99%	**-41,01%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	73,53%	**-26,47%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclópeo de 2500 psi relac.60c/40p	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (no incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (no incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 20 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	48,74%	**-51,26%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. O similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	100,00%	4,76%	**-95,24%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (no incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (no incluye refuerzo)	100,00%	89,17%	**-10,83%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	33,33%	**-66,67%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e max = 4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en adoquin referencia piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en porcelanato. Artik blanco cara única, formato (0,56 m x 0,56 m).	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Guardaescobas en pvc blanco h = 8.5 cms	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bloque de concreto liso gris dim. 12x19x39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris dim. 12x19x39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	80,00%	0,00%	**-80,00%**	**sin iniciar**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Estuco plastico acrilico	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	66,67%	0,00%	**-66,67%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura tipo manija en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Ventana termoacustica vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. Ref. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Cañuela prefabricada tipo a-120	40,00%	0,00%	**-40,00%**	**sin iniciar**
Tapa rejilla prefabricada en concreto a-124 (600x300x100)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Empradizacion (incluye 10 cm de tierra negra)	50,00%	0,00%	**-50,00%**	**sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado tipo split inverter 12.000 btu/h.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro e instalación de camara subterranea (estandar codensa cs275 incluye base, muros, pañete, marco y tapa)	100,00%	107,69%	**7,69%**	**en ejecución - mayor cantidad**
Construccion de canalizacion 4 ductos 4" pvc-tdp (estandar enel cs209, cs205 y cs209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	100,00%	48,54%	**-51,46%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro e instalación de puerta sencilla corta fuego	50,00%	0,00%	**-50,00%**	**sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**4,63%**	**-95,37%**	**en ejecución - con retraso**
Tuberia pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
S/codo pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Codo pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Yee pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Tee pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Unión pvc-s 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**

Punto lavamanos 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón ducha 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Caja de inspección 60x60	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula antiretorno 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tragante 4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Excavacion en conglomerado	100,00%	7,81%	-92,19%	en ejecución - con retraso
Relleno con material seleccionado de la excav.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro y conformacion con recebo	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Retiro de sobrantes	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro y conformacion arena de peña	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón 4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula antiretorno 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Equipo hidroneumático 1 hp 60 litros horizontal horiz	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula de corte 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Brida 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Cheque 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tuberia pvc-p 1"	100,00%	164,88%	64,88%	en ejecución - mayor cantidad
Codo pvc-p 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tee pvc-p 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Buje pvc-p 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Buje pvc-p 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Buje pvc-p 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Adaptador macho 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Buje pvc-p 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Codo pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tee pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Adaptador macho 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Unión pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sanitario 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto lavamanos 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto ducha 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**84,73%**	**0,34%**	**-84,39%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro e instalacion de alimentador 3x350n + 4/0t mcm thhn/thnw	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalacion de alimentador 3x350f + 4/0n + 4/0t mcm thhn/thnw	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de alimentador 3x4/0f + 2/0n + 2/0t mcm thhn/thnw	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de alimentador flexible reguladores 2x2f + 2t awg hf 105°c 600 v	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de alimentador 3x6f + 6n + 8t mcm thhn/thnw	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de alimentador 3x8f + 8n + 8t mcm thhn/thnw	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 350 mcm estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 4/0 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 2/0 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 2 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 4 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 6 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de borna ponchar calibre 8 awg estañada cobre barril largo doble hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra 2/0 awg cu	100,00%	6,25%	-93,75%	en ejecución - con retraso
Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de alambre apantallamiento al 8 mm	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de bajante apantallamiento 1/0 awg cu - 3/4" imc	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva imc 3/4	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 awg cu	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de bandeja portacable tipo escalera en aluminio, ancho 50 x alto 10 cm, incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de tuberia imc 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de circuito electrico 3x12 awg cu thhn	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de conduleta nema 4, 3/4".	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de caja fundición aluminio 5800	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de luminaria sylvania hermetica 40 w	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de tomacorrente doble 15 a 125 v	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de union erickson imc 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de reflector sylvania ip65 50 w	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de salida para toma de datos categoria 6, toma rj45, faceplate, caja aluminio, marcacion externa y codificacion de cable con cinta impresa. Incluye certificación.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de patch cord utp cat6 leviton, 3 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de tuberia emt 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de conduleta emt 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de cable upt cat 6	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de cable 6 awg cu desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de sello cortafuego para ductos y bandejas en masilla moldeable 3m resistencia al fuego de 3 horas.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TERMINACIÓN Y ENTREGA	**25,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**En ejecución**
ENTREGA PRIMERA FASE	100,00%	100,00%	0,00%	terminada

DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978,00
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0,00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:
1.TRÁMITES DE INGRESO DE PERSONAL
2. REVISIÓN Y OBSERVACIONES SOBRE LOS PAZ Y SALVO DEL PERSONAL RETIRADO
3. ELABORACIÓN INFORME SEMANAL
4. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
5. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
6. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 24
7. MESA DE TRABAJO - TEMAS ELECTRICOS.

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 20 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Encofre para columnas A1 y A3 * Trasiego de materiales * Instalación de 9.60 ML de tubos de 4" * Instalación de sistema de puesta a tierra para las columnas A1, A2, C1 y C3 * Ingreso cable de cobre 2/0 * Corte y figuración de acero para losa superior.
MARTES 21 de enero de 2025	TURNO DIURNO 2:00 PM a 5:00 PM	* Encofrado de columnas A1 y C3 * Prueba de cilindro * Armado para el encofrado de la losa superior. * Trasiego de materiales **Nota:** Se inician labores en la jornada de la tarde, debido a un bloqueo que se presentaba en la entrada del aeropuerto que no permitió el ingreso de los trabajadores al aeropuerto.
MIÉRCOLES 22 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Armado de acero * Encofrado * Fundido de columnas 4000 PSI en las columnas A1, A3 y C3 * Trasiego de materiales * Compactación de relleno con canguro * Prueba de Cilindro para ensayos de resistencia * Armado de entarimado para vaciado de placa Ingreso de materiales : Tubería sanitaria de 4" y accesorios correspondientes.
JUEVES 23 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 6:00 PM	* Trasiego de material * Armado de entarimado para placa de concreto * Encofrado de columna C1. * Vaciado de concreto de 4000 PSI para la columna C1 * Ensayo SLUMP * Toma de muestra de cilindros de concreto para ensayos de resistencia * Ingreso de materiales: Ingreso de 14 rejillas para tapas de registro.
	TURNO NOCTURNO 06:30 AM a 4:30 AM	* Corte de pavimento en zona de parqueo vehiculos de equipaje paralelo a la torre de control, con medida de 6 metros de largo.
VIERNES 24 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Desencofrado de viga C5(A1) curado de viga con masilla y Sika, luego es forrada con papel film * Verificación de niveles de entarimado * Montaje linea de vida y actividade preliminares para fundir placa
	TURNO NOCTURNO 06:30 AM a 4:30 AM	* Excavación a 1.20 metros de profundidad en zona de parqueo vehiculos de equipaje. * Instalación de 6 metros de tubería de 4" hidráulica y 6 metros de tubería sanitaria con dimensiones de 1,20 mts de profundidad y 60 cmts. De ancho. * Relleno y compactación con apisonador tipo canguro. * Limpieza del área intervenida * Trasiego de materiales.
SÁBADO 25 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 09:40 AM	* Armado de entarimado para placa de concreto * Fundido de dos(2) tapas para los registros
DOMINGO 26 de enero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Lunes 20/01/2025 Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Conexiones electricas!" • Se realiza socialización programación vuelos • Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Encofre para columnas A1 y A3. • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de nstalación de 9.60 ML de tubos de 4" . • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Corte y figuración de acero para losa superior. • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Martes 21/01/2025 Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Manipulacion manual de carga" • Se realiza socialización programación vuelos • Se realiza acompañamiento SST durante la actividades deEncofrado de columnas A1 y C3 • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Miércoles 22/01/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Arnes de seguridad" • Se realiza socialización programación vuelos • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de acero • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Jueves 23/01/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Seguridad en demoliciones y excavaciones" • Se realiza socialización programación vuelos • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de entarimado para placa de concreto • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Vaciado de concreto de 4000 PSI para la columna C1 • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Viernes 24/01/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Procedimiento de armado de entarimano" • Se realiza socialización programación vuelos • Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Desencofrado de viga C5(A1) • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Sábado 25/01/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Armado de entarimado" • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo • Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de entarimado para placa de concreto • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
Domingo 26/01/2025 • Día no laborado


MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO		
Actividad en Obra	**Programa de manejo ambiental**	**Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra**
1. Relleno y compactación con Pisón. **2.** Trasiego de materiales para relleno. **3.** Demolición de asfalto paralelo a la torre de control, zona de parqueo vehiculo de carga para equipajes. **4.** Excavación e instalación de tuberías en área paralela a torre de control. **5.** Instalación de tuberías hidráulicas de 4" hidráulica y sanitaria en el área paralela a la torre de control. **6.** Vaciado de concreto 4000 PSI para las columnas A1, A3, C1 y C3	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #2 - Remoción de cobertura Vegetal, descapote y disposición de suelos.** **MACA #3 - Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra).** **MACA # 4 - Manejo de materiales de Construcción.** **MACA # 7 - Señalización en áreas de Construcción.**	**1. **Almacenamiento temporal de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional cubiertos y demarcados que incluye cinta de advertencia, malla de protección, señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Manipulación segura de materiales**** La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. **3. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan , de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados. **4. ** Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra)**** El material generado del corte del asfalto paralelo a la torre de control para instalación de tubería hidraulica y sanitaria , considerados residuos de demolición (RCD), son retirados del área y dispuestos en un punto paralelo al frente de obra, donde no interfiere para transito peatonal o vehicular, tampoco para el desarrollo de las actividades, para posteriormente darle manejo según los parámetros ambientales y técnicos dados por la Aeronáutica civil.
7. Mantenimiento de baños portátiles.	**PGR 1 - Manejo Integral de Residuos líquidos.**	**5. ** Evacuación de residuos líquidos**** Se realiza mantenimiento de los baños portátiles por la empresa prestadora del servicio SANIPUBLIC S.A.S. legalmente autorizada para la limpieza y recolección de las aguas residuales provenientes por el uso de los baños portátiles, de esta gestión se genera una orden de servicio donde se indica el volumen de aguas recolectadas y tratadas.
8. Organización del frente de Obra.	**EA-1 - Subprograma Educación Ambiental**	**6. ** Limpieza y organización del área de trabajo**** Con el próposito de mantener un ambiente seguro, saludable, mejorar la productividad y el bienestar de los empleados se realizó el día sábado 25 de enero del 2025 la organización del frente de obra al finalizar la jornada laboral y el container que contiene almacenado los materiales de construcción.


ACTIVIDADES TÉCNICAS
1.MONTAJE Y ENCOFRADO DE COLUMNAS: •MONTAJE DE ANDAMIOS, PERFORACIÓN DE PEDESTALES, ARMADO DE FORMALETAS Y CORTE DE ACERO PARA COLUMNAS. **2.CONCRETO Y ENSAYOS:** •VACIADO DE CONCRETO (4000 PSI) EN COLUMNAS A1, A3, C1 y C3. •ENSAYO SLUMP, TOMA Y ENVÍO DE CILINDROS A LABORATORIO PARA RESISTENCIA. **3. ARMADO TARIMA PARACONSTRUCCIÓN DE LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA:** •MONTAJE DE GATOS Y CERCHAS METÁLICAS PARA POYO DE CHAZAS DE MADERA PARA CONFIGURACIÓN DE LA MESA PARA ARMADO DE ACERO DE VIGAS AÉREAS **4.GESTIÓN Y SUPERVISIÓN:** •RECORRIDO CON INTERVENTORÍA PARA AJUSTES EN CANALIZACIÓN. •GESTIÓN DE PERMISOS PARA TRASLADO DE FLORA


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	20
Total Personal	26







CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-007-2025 Autorización para manejo de la vegetación circundante en canalización para tuberías en áreas verdes o zona jardín concesionadas del aeropuerto Almirante Padilla
CS. UAAC-INT-518-008-2025 entrega de informe semanal no 27 elaborado por la interventoría

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
Total Acumulado	**$ 72.340.149,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 72.340.149,00
% Avance facturado Acumulado
2,93%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11.466.118,00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27.984.159,00
Total Acumulado	**$ 89.497.646,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 89.497.646,00
% Avance facturado Acumulado
10,46%

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Desencofrado de columna C2, acompañamiento durante la actividad de armado de entarimado




Encofrado de columna C3




Excavación e intalación de tuberia electrica 4" - Llegada a la nueva subestación ayudas visuales.




Vaciado de columna A1




Prueba SLUMP y toma de muestras de laboratorio




Acompañamiento SST durante la actividad de desencofre de columna




Corte y demolición de via vehicular - tansito de equipajes.




Instalación y conexión de conductor de cobre 2/0 a estructura de columnas.




Cubrimiento de materiales, en aras de evitar impactos asociados al personal y al medio ambiente




Organización del área trabajo, segregación de madera y mantenimiento de baños portatiles por la empresa SANIPUBLIC S.A.S. sábado 25 de enero 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
DURANTE LA SEMANA SE AVANZÓ EN EL ENCOFRADO Y FUNDIDO DE COLUMNAS, ARMADO DE ENTARIMADOS Y PREPARACIÓN PARA EL VACIADO DE LOSA SUPERIOR, COMPLEMENTADO CON LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS, INCLUYENDO PUESTA A TIERRA Y TUBERÍAS DE 4". SE REALIZARON ENSAYOS DE RESISTENCIA COMO PRUEBAS DE CILINDROS Y SLUMP PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL CONCRETO. ADEMÁS, SE LLEVARON A CABO EXCAVACIONES, COMPACTACIONES Y CORTE DE PAVIMENTO EN EL ÁREA DE PARQUEO, MIENTRAS SE MANEJARON RETOS LOGÍSTICOS COMO UN BLOQUEO EN LA ENTRADA AL AEROPUERTO QUE RETRASÓ PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES, SIN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL CRONOGRAMA GENERAL.	**ING. OMAR TRIGOS LACERA**