Fecha 2024-11-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, GRUPO C.

ALCANCE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO C

CONTRATO No. IDU-1780-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	28.54%
% EJECUTADO	9.44%
% VARIACIÓN	-19.1%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESTABILIDAD KGV
Contrato No.	IDU-1774-2023
Valor Inicial	$ 9.929.469.124,00
Total Contrato	$ 9.929.469.124,00
Valor Pagado	$ 353.920.829,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-14
Fecha de Terminación Actual	2025-09-16
No. Empleos generados	8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SIGMA
Contrato No.	IDU-1780-2023
Valor Inicial	$ 2.103.382.333,00
Total Contrato	$ 2.103.382.333,00
Valor Pagado	$ 17.740.676,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-14
Fecha de Terminación Actual	2025-09-16
No. Empleos generados	12

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SIGMA
Contrato No.	IDU-1780-2023
Valor Inicial	$ 2.103.382.333,00
Total Contrato	$ 2.103.382.333,00
Valor Pagado	$ 17.740.676,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-14

Fecha de Terminación Actual	2025-09-16
No. Empleos generados	12

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización Estudios y Diseños	96,53	36,94	$ 1.347.905.367,00	$ 515.815.024,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI- Topografía	100.0	95.0	-5.0	
RAI- Diseños Geometricos	100.0	100.0	0.0	
RAI - Transito	100.0	92.5	-7.5	
RAI- Urbanismo	100.0	92.5	-7.5	
RAI - Patrimonio	100.0	100.0	0.0	
RAI - Predios	100.0	100.0	0.0	
RAI - Pavimentos	100.0	91.25	-8.75	
RAI - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	92.5	-7.5	
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	40.0	-60.0	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	35.71	-64.29	
Estudios y Diseños - Tránsito	100.0	50.0	-50.0	
Estudios y Diseños - Urbanismo	100.0	50.0	-50.0	
Estudios y Diseños - Patrimonio	100.0	100.0	0.0	
Estudios y Diseños - Predios	100.0	48.75	-51.25	
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	100.0	38.57	-61.43	
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	38.33	-61.67	
Estudios y Diseños - Geotecnia	100.0	42.5	-57.5	
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	32.85	-67.15	
Aprobaciónes - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	
Aprobaciónes - Redes de Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	