Fecha 2024-10-07 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

CONTRATO No. IDU-1726-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Apoyo Principal, Alejandro Restrepo Gomez - Apoyo Principal, Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	99.97%
% VARIACIÓN	-0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXION SOSTENIBLE	**Contratista**	CONSORCIO NOGAAL - LITORAL
Contrato No.	IDU-1715-2022	**Contrato No.**	IDU-1726-2022
Valor Inicial	$ 2.148.076.975,00	**Valor Inicial**	$ 925.311.838,00
Total Contrato	$ 2.148.076.975,00	**Total Contrato**	$ 925.311.838,00
Valor Pagado	$ 1.878.308.227,00	**Valor Pagado**	$ 762.772.068,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	345 días	**Plazo Actualizado**	375 días
Fecha de Iniciación	2023-02-16	**Fecha de Iniciación**	2023-02-16
Fecha de Terminación Actual	2024-10-07	**Fecha de Terminación Actual**	2024-11-05
No. Empleos generados	9	**No. Empleos generados**	5

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO NOGAAL - LITORAL
Contrato No.	IDU-1726-2022
Valor Inicial	$ 925.311.838,00
Total Contrato	$ 925.311.838,00
Valor Pagado	$ 762.772.068,00
Plazo Inicial	330 días
Plazo Actualizado	375 días
Fecha de Iniciación	2023-02-16

Fecha de Terminación Actual	2024-11-05
No. Empleos generados	5

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI-TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-TRANSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-URBANISMO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-METODOLOGIA BIM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-TRANSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-URBANISMO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-SOCIAL	100.0	95.0	-5.0	No Aprobado
E&D-ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-PRESUPUESTO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-CRONOGRAMA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-DOCUMENTOS DE CONTRATACION	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-METODOLOGIA BIM	100.0	100.0	0.0	