Marzo 01-2025 → Día no laborable por festividades de Carnavales

Marzo 02-2025 → Día no laborable por festividades de Carnavales

Marzo 03-2025 → Día no laborable pa festividades de Carnavales.

Marzo 04-2025 → Día no laborable por festividades de Carnavales

Marzo 05-2025

Clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales 3 ayudantes.

Personal de Interventoría: Residente de obra, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social

Actividades desarrolladas en el día: Se continua con la demolición de Viga en Concreto reforzado con taladro demoledor, se realiza demolición de muros de mampostería. Se retira RCD a punto de acopio.

En horas de la mañana, se retira 1 (uno) de los 3 ayudantes que llegaron el día de hoy por dolor muscular, por lo que solo quedó un ayudante con certificado en alturas y bajo el rendimiento de esta actividad.

En horas de la tarde llega suministro de acero para zapatas y columnas, llegan barras de 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 3/8" por lo que proceden a descargarlas y se acopian en la obra.

Arq: Alvaro Cobrecido

Residente Int

Marzo 06-2025
Clima: Soleado.
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Personal de Inter: Residente de Inter, Profesional Ambiental y SST
Profesional Social.
Actividades desarrollada en el día: Se Continua realizando demoliciones en Vigas de Concreto reforzado con taladro, se retira RCD a punto de acopio.
Se realiza Comite en obra Con residente, profesional HSEQ y equipo de Interventoria, donde se le recomienda al Contratista mayor personal Capacitado en altura, Se verifican los Cumplimientos de los Compromisos pactados en el comité anterior, Se realiza observacion acerca del PGS, Se Sugiere extender la jornada de trabajo en 1 hora diaria para adelantar en obra y minimizar el retraso, recuperando los días de festividad.
Continuan el bajo rendimiento de ejecucion de actividades ya que una de las personas Con Certificado de Curso en altura se encuentra Con Incapacidad.
Ademas, en horas de la tarde se volvio a quemar el taladro percutor.
Se realiza Charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza Inspeccion Herramientas y equipos, Actividades de humectacion de RCD, Como medida de mitigacion de material particulado

Ing. Alvaro Guerrero
Residente Inter

Marzo 07 - 2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Personal de inter: Residente de inter, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: Se Continua demolición de Vigas en Concreto reforzado con taladro demoledor. Se inicia Corte y figurado de acero para estribos de Columnas. Se Continua con la demolición de muros en mampostería.
Se retira RCD a punto de acopio a ladrillera Barranquilla vía gran Mina.
Se realiza charla de seguridad y salud en el trabajo, entrega y reposición de EPP.
Humectación de RCD, como parte de las medidas para mitigación de material particulado.

Arq. Alvaro Guerrero — Residente Inter

Marzo 08-2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales, 5 ayudantes.
Personal de Inter: Residente, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: Se Continua con la actividad de demolición de Vigas en Concreto reforzado, demolición de muros perimetrales en mampostería, Se Continua con Corte y figurado de acero de refuerzo.
Se realiza Charla de Seguridad y salud en el trabajo, humectación de RCD como mitigación de material particular
Se realiza actividad de aseo y limpieza.

Arq. Alvaro Guerrero — Residente Inter.

Marzo 09-2025 → Domingo día no laborable.

Marzo 10-2025

Clima: Nublado en horas de la mañana (7:30am - 10:00am); Soleado resto del día

Personal de obra: Residente de obra, Profesional ASEO, Almacenista, 1 oficial y ayudante.

Personal de Inter: Residente de Inter, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social

Actividades desarrolladas en el día: Se continua demoliendo de vigas en Concreto reforzado y losa de panillo de escalera. Se Continua con la demolición de muros perimetrales en mampostería, se continua corte y figurado de acero para estribos de columnas en total 345 estribos de 1,41ml.

Se realiza charla acerca del buen uso de los EPP. Retiro de RCD en alrededores a la obra Apunte. Humectación de RCD, como parte de las medidas para mitigación de material particulado

ASO: ALVARO G. Residente Inter

Marzo 11-2025

Clima: Soleado.

Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 1 oficial y ayudante, trabajadora social

Personal de Inter: Residente de inter, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social

Actividades desarrolladas en el día: Se inicia la demolición de escaleras de 2,10m de altura aprox 14 escalones, se realiza demolición de muro perimetral doble y Calado, trazado y replanteo de zapata de zapata.

Se realiza Charla y pausas activas, Inspección de equipos Humectación de RCD, como parte de medidas, Retiro de RCD en alrededores de la obra

ASO: ALVARO GUERRERO Residente Inter

Marzo 12-2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales
6 ayudantes
Personal de Interventoria: Residente de Inter, Profesional ambiental y SST,
Profesional Social.
Actividades desarrolladas en el dia: Se Continua con la demolicion de Vigas en
Concreto reforzado, Se inicia trazado y replanteo y demarcacion
para la excavacion de zapatas.
Se inicia excavacion de zapatas, Se ejecuta de forma
escalonada ya que al ser a 2m de profundidad, se evita peligros
y/o Caidas a trabajo
Se realiza Charlas y pausas activas, Inspeccion de equipos,
Instalacion de Valla de Señalizacion.

Marzo 13-2025.
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales
6 ayudantes.
Personal de Interventoria: Residente de Interventoria, Profesional ambiental y SST
Profesional Social.
Actividades desarrolladas durante el dia: Se Continua la demolicion de Vigas en
Concreto reforzado, Se Continua excavacion de zapatas de
1,4x1,4x1,5, Continua figurado y armado de parrilla para
zapatas, figurado y armado de acero para Columnas D1-D3
de acuerdo a planos, desmonte de Cubierta Lamina ardesia
-Se realizó Comite en obra con director, y personal de obra
e interventoria, donde se verificaron los Compromisos establecidos en
el Comite anterior, los Cuales eran entrega de planes e inclusion,
del profesional Social, faltando por enviar seguridad social de
dicha profesional, por otra parte se le solicitó al Contratista enviar
Plan de accion Con el fin de ajustarnos a la programacion donde
quedó Compromiso para Sábado 15 marzo,

Powered by CamScanner

· Charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Inspección, Inspección de herramientas, andamios y arnés, entrega de dotación
Se realiza humectación de RCD, Como parte de las medida para la mitigación de material particulado en Casa abedaño.

ARQ. Alfonso Gonzalez

Marzo-14-2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales, 4 ayudantes
Personal de Interventoria: Residente, Profesional ambiental y SST, profesional Social.
Actividades desarrolladas en el día: Se Continua demolición de Viga en Concreto reforzado. Se Continua excavación para Zapatas 1A x 1,4 x 0,80, Continua figurado y armado de parrilla para zapatas de 1,7 x 1,7
Se realiza charla diaria, Inspección de herramientas andamios y arnés, entrega de dotación y EPP.
Se realiza humectación de RCD, Como medida de mitigación del material particulado

ARQ. Alfonso Gonzalez

Powered by CamScanner

Marzo 15-2025.
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales 4 ayudantes
Personal de Inter: Residente, Profesional ambiental y SST, profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: Se sigue con la demolición de vigas en Concreto reforzado, armado de acero para Columna. F1 Según planos, Se Continua con la excavación para zapatas. Se realiza retiro de RCD en volquetas Sencillas a sitio de disposición final o ladrillera Boquilla Entrega y reposición de EPP para trabajadores, se realiza humectación de RCD como medida de mitigación.

Arq. Alvaro Gonzalez

Marzo 16-2025 → Domingo día no laborable.

Marzo 17-2025.
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, profesional HSEQ, Almacenista, 2 oficiales 2 ayudantes
Personal de Inter: Residente, profesional ambiental y SST, profesional Social.
Actividades desarrolladas en el día: El día de hoy, se suspenden actividades debido al retiro inesperado del maestro y oficial personal que estaban encargados de las tareas técnicas y operativas, y por consiguiente los ayudantes también se retiran. Este retiro es un riesgo de aumento en la desviación negativa respecto al cronograma de trabajo, ya que la ausencia del personal para la ejecución de las actividades podría generar retrasos significativos. Se envía oficio a Contratista de reiteración al plan de acción con el propósito de gestionar y nivelar la desviación negativa que se tiene del proyecto.

Marzo 18 - 2025
Clima: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 4 ayudantes.
Personal Interventoría: Residente Inter, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: En el día de hoy a pesar de la ausencia temporal del maestro de obra, los ayudantes presentes en el sitio realizaron demarcación para las excavaciones de las zapatas. Con supervisión y acompañamiento de interventoría y contratista, quienes constataron que cumplieran con las medidas de acuerdo a planos, para su correcta ubicación y dimensionamiento. También se realizo demolición de cimiento que se encontraban en zona de excavación

Arq. Residente
Alvaro Gonzalez

Inter

Marzo 19 - 2025
Clima: Sabado.
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 5 ayudantes.
Personal Interventoría: Residente de Interventoría, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social.
Actividades desarrolladas en el día: Continua actividades de excavación para (2) zapatas de 1.4 x 1.4 x 2. Demolición de viga en concreto con martillo demoledor. Se realiza demolición y retiro de vigas de cimento así como nudos en barro que se encontraban por debajo de las cimentes.
Se realiza Comité en obra con acompañamiento de funcionarios de la alcaldía y gobernación, donde se expusieron temas de avance de la obra y se mencionó el tema del retiro del personal, los funcionarios de Gobernación (Supervisor) recomendó hacer balance de obra y reprogramación en el fin de apertura a la

Residente

Marzo 20-2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 9 ayudantes.
Personal de Interventoria: Residente Inter, Profesional ambiental y SST, Profesional Social.
Actividades desarrolladas en el día: Continua la actividad de excavacion de (2) zapatas de 1,4x1,4x2. Se realiza la ubicacion de las estacas para la ubicacion de los ejes. No asiste aprendiz con curso en altura lo que retrasa la actividad de demolicion de Viga canaleta. Se realiza retiro de RCD a punto de acopio y retiro en Volquetas a sitio de disposicion final Ladrillera Barranquilla – Vía Juan Mina.

Resp: Alvaro Gutierrez Interven

Marzo 21-2025
Clima: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 9 ayudantes
Personal de Inter: Residente de Inter, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: Continuan actividades de excavacion de zapatas, perfilamiento y verificacion de profundidad. Se le realiza un llamado al Contratista de obra con el fin de ingresar más personal para el aumento del rendimiento ya que con las personal que tienen, hasta el momento presentan bajo rendimiento, tambien se le solicita el ingreso de mas personal con curso en altura y al maestro de obra encargado

Alvaro Gutierrez Inter

Marzo 22- 2025.
Clima: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 4 ayudantes.
Personal de interventoría: Residente de inter, Director de interventoría, Profesional Social y Ambiental y SST.
Actividades desarrolladas en el día: Personal Continua con la actividad de Excavaciones para zapatas de 1,8x1,8x2, Se realiza demolición de muros, retiro de material de RCD a punto de acopio.

ALVARO GUERRERO

Marzo 23- 2025 → Domingo día no laborable.
Marzo 24-2025 → lunes festivo día no laborable.

Marzo 25-2025
Clima: Soleado
Personal de obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 5 ayudantes
Personal de inter: Residente de interventoría, Profesional Ambiental y SST, Profesional Social.
Actividades desarrolladas durante el día: Se continua con la actividad de excavación de zapatas, demolición de viga en Concreto con taladro demoledor, se realiza Verificación y Chequeo de altura de las zapatas, se tiene listo 8 zapatas de 1,4x1,4x2 y una zapata de 1,8x1,8x2, faltando 30cm para terminar dos (2) zapatas de 1,4x1,4x2. Se le aplica Cal a las zapatas que se excavaron hoy. Se retira el RCD a punto de acopio con el fin de tener despejado las zona donde se va a transitar.

ALVARO GUERRERO

Marzo 26 - 2025

clima: Nublado horas de la mañana, Soleado horas de la tarde

Personal en obra: Residente, Profesional HSEQ, Almacenista, 1 maestro, 1 oficial 4 ayudantes

Personal Interventoria: Residente Interventoria, Profesional ambiental y SST. profesional Social

Actividades desarrolladas en el dia: Se chequean las secciones de excavacion de las zapatas para proceder con la Colocacion de Concreto 1:2:3 in SITU para Solado, se extiende Solado en 4 zapatas de 1,4 X 1,4 Cm 10 cm de espesor. Se Continua Con la demolicion de Viga de Concreto Con taladro, se realiza retiro de RCD a punto de acopio y de punto de acopio a Sitio de disposicion final. Se realiza la Señalizacion en areas donde se realizó excavacion, Ingresa el maestro y el oficial donde se verifican que cumplan Con la afiliacion a la seguridad Social.

Firma: Alvaro Guerrero

Marzo 27 - 2025

clima: Soleado

Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 1 maestro, 1 oficial, 1 herrero, 4 ayudantes.

Personal de Interventoria: Residente de Interventoria, Profesional ambiental y SST, profesional Social

Actividades desarrolladas en el dia: Se realiza la instalacion de la parrilla inferior de las 4 Zapatas de 1,4 X 1,4 y de las Columnas Segun planos. Se realiza demolicion de muros en mamposteria retiro de material RCD para punto de acopio y de punto de acopio para ladrillera Barranquilla. Se Continua Con la Colocacion de Concreto 1:2:3 in SITU para Solado de las Zapatas faltante una (1) de 1,4 X 1,4 e=0,10m y otra de 1,7 X 1,7 e=0,10m.

Firma: ALVARO GUERRERO

Powered by CamScanner

Marzo 28-2025.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista, 2 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Personal de inter: Residente de inter, Profesional ambiental y SST, Profesional Social
Actividades desarrolladas en el día: Se realiza chequeo de ejes y cerrado de zapatas, se realiza la instalación de las parrilla dos zapatas 1,7x1,7 y 1,4x1,4. Se continua con el Corte y figurado de acero de Columnas F3 y A1 Según planos, Instalación de hierro para Columnas. Demolición de muros en mampostería y Columnas en Concreto.
Charla SST y pausas activas.

Marzo 29-2025
Clima: Soleado
Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Personal de inter: Residente de Inter, Profesional ambiental y SST, Profesional Social.
Actividades desarrolladas en el día: Se Continua Con la demolicion de muros en mampostería., Se realiza demolicion de Columnas de 2,9ml de alto. Se realiza formaleta en zapatas con el fin de obtener fijación especificada en planos
Retiro de RCD a punto de acopio.

Marzo 30-2025 → Domingo día no laborable.

Marzo 31-2025

Clima: Sabado

Personal en obra: Residente de obra, Profesional HSEQ, Almacenista
1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes

Actividades desarrolladas en el día: Se realiza Corte y figurado de
acero de columna B2-B3 Según planos estructurales
Izotado y replanteo de zapatas B1-B2-B3 Según
planos de 1,4x1,4x2m y 1,7x1,7x2m. Realiza portón
con el fin de la entrada del mixer, se verifican
medidas y espesores de la zapatas con el fin de
Cumplir con los lineamientos técnicos.
Retiro de RCD a punto de acopio.