Fecha 2024-09-20 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1660-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Sandra Milena Diagama Pena - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	97.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se trabaja en los frente finales correspondientes a Usminia y los puentes Piedra y Sueña en la localidad de Chapinero. Estos últimos productos se encuentran observados por el IDU a la fecha de terminación del contrato y en atención de observaciones por el consultor.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S
Contrato No.	IDU-1660-2023
Valor Inicial	$ 999.990.697,00
Total Contrato	$ 999.990.697,00
Valor Pagado	$ 630.339.946,00
Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2023-09-21
Fecha de Terminación Actual	2024-09-20
No. Empleos generados	10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False

Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Av. Gonzalo Ariza	100.0	100.0	0.0	
Av. Mariscal Sucre	100.0	100.0	0.0	
Avenida Cortijo	100.0	100.0	0.0	
Av. Bolivia	100.0	100.0	0.0	
Canal Córdoba	100.0	100.0	0.0	
Calle 13	100.0	100.0	0.0	
Andenes Cra 90 Suba	100.0	100.0	0.0	
Rio Fucha	100.0	100.0	0.0	
Av. Bosa	100.0	100.0	0.0	
Av. 1 Mayo	100.0	100.0	0.0	
Av. Mutis	100.0	100.0	0.0	
Usminia	100.0	100.0	0.0	
Cafam	100.0	100.0	0.0	
Puente Calle 151	100.0	100.0	0.0	
Muiscas	100.0	90.0	-10.0	
Mata tigres	100.0	90.0	-10.0	
Puente Piedra	100.0	90.0	-10.0	
El recodo	100.0	100.0	0.0	
Usme	100.0	90.0	-10.0	