SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO
Ingeniero,
ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato No.2559 de 2024.
Periodo:	Del 26 del mes de julio al 31 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.2647 del 02 de Julio de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS POZAS, GUAYEPO –MAJAGUAL, CÓDIGO 7404.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 86,024 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2559 DE 2024		
CONTRATISTA:	CÉSAR ANTONIO PADRÓN TORRES	NIT:	78.032.075
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	“HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. SUCRE”		
FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2024	2024S-VSUC-050729	DT SUCRE
VALOR INICIAL:	$51.267.824,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR ACTUAL:	$51.267.824,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
682724	2024	11	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$51.267.824,00	$0,00	$51.267.824,00
TOTAL				$51.267.824,00	$0,00	$51.267.824,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No.X	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría, para el periodo 26/07/2024 al 3107/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 51.118.401,00	100

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.235.596,42	94,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 48.235.596,42	94,06
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	N.A.
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 48.235.596,42	94,06

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94,06%
Meta física ejecutada %: 94,06%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
29/07/2024	NP1	PIEDRA RAJÓN

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
29/07/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26 de julio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Las actualizaciones de las garantías fueron aprobadas en el SECOP II el 29 de julio de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$5.126.782,40	96-44-1011908612	19/07/2024	01/07/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.253.564,00	96-44-1011908612	19/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$15.380.347,20	96-44-1011908612	Cinco (5) años a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo del contrato.	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$260.000.000,00	96-40-1010674841	19/07/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	96-40-1010674841	19/07/2024	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	96-40-1010674841	19/07/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VSUC-050729	26/07/2024	CESAR ANTONIO PADRON TORRES	Orden de inicio - Contrato 2559 de 2024
CORREO	29/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	ITEMS NO PREVISTO
CTO1935-01-230724	23/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-240724	24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-250724	25/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-260724	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera

			Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-270724	27/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍASTERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-280724	28/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-290724	29/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-300724	30/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404
CTO1935-01-310724	31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SUCRE	Reporte Diario Estado Puente Las Pozas, PR18+0100, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- En este periodo el contratista realiza las actividades de excavación y suministro y relleno con piedra rajón en el acceso derecho aguas abajo del puente Las Pozas PR18+0100 correspondiente a la carretera Guayepo – Majagual, Código 7404.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros dentro de este periodo.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad dentro de este periodo.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato No.2259 de 2024.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se presentan actividades relevantes.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

_____

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
22.446.555
SUPERVISORA DEL CONTRATO