TIPO DE INFORME:	Parcial: __X__	Final: _____	PARCIAL No. **3**		**Fecha: (10/03/2025)**
CONTRATO_X_ **CONVENIO__**	DE: INTERVENTORÍA		**Nº**	**1585**	AÑO: 2023
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL**				
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**CONSORCIO INTERCONSULTORES**			
	NIT O CC:	901450714-9			
	DIRECCIÓN:	Calle 147 #7b-92 Torre Ofc 701	TEL:	601-704-0840	
	CIUDAD:	BOGOTÁ			
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO			
	CC:	19.287.455 DE BOGOTA			
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"**				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (dd/mm/aa)	26 DE OCTUBRE DE 2023				
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	**En cifras: $623.308.855.00**				
	En Letras: SEISCIENTOS VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:		
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$623.308.855.00.** Valor en Letras: SEISCIENTOS VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE				
PLAZO INICIAL:	**NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA VIGILANCIA.**				
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA VIGILANCIA.**				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04/12/2023				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**Término**		**Fecha (dd/mm/aa)**	
	Nº 1	Suspensión:		28/12/2023	
		Reiniciación:		06/05/2024	
	Nº 2	Suspensión:		18/11/2024	
		Reiniciación:			
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/09/2025				

GARANTÍAS:					
Pólizas					
Nº	**ANEXO**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**

33-44-101244090	8	Cumplimiento del contrato	$124.661.771	04/12/2023	10/07/2025
33-44-101244090	8	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$124.661.771	04/12/2023	10/01/2025
33-44-101244090	8	Calidad del servicio	$124.661.771	06/09/2024	10/01/2030
33-40-101077107	8	Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000	04/12/2023	10/01/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:		
Que el contratista, presenta certificación suscrita por el contador público de fecha 5 de septiembre de 2024, asimismo acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social así:		
PLANILLA	SALUD:	$673.700
	FONDO DE PENSIÓN:	$2.694.100
79221624	ARL.:	$920.500
	CCF	$673.600

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	26/10/2023	$623.308.855,00		$623.308.855,00
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR ADICIONAL N°2				
VALOR FINAL CONTRATADO	26/10/2023	$623.308.855,00		$623.308.855,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTA PARCIAL N°1	07/07/2024	$40.448.251,76		$582.860.603,24
VALOR ACTA PARCIAL N°2	18/09/2024	$26.897.852,94		$555.962.750,30
VALOR ACTA PARCIAL N°3	11/02/2022	$18.025.707,97		$537.937.042,33
VALOR ACTA FINAL				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL				
VALOR FINAL EJECUTADO				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE				

3. COMPONENTE TÉCNICO

En virtud del objeto contratado y revisado el informe parcial No 3 del período del 01 de julio al 31 de julio de 2025, el contratista CONSORCIO INTERCONSULTORES viene desarrollando las actividades que se derivan del Contrato de interventoría No.1585 de 2023 del cual soy Supervisor, me permito presentar el siguiente informe:

Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista mantuvo durante el periodo del presente informe las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	**2,89%**	
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista ha ejecutado durante el periodo que comprende el presente informe el objeto del contrato conforme las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	**2,89%**	
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista verificó según informe mensual, la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	**2,89%**	
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista reportó los hechos incidentes sobre el objeto del contrato.	**2,89%**	
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El informe mensual reporta la ejecución de actividades contractuales.	**2,89%**	
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidas en el Documento base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El Consorcio acredita el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidas en el Documento base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico en los plazos acordados con la Entidad.	**2,89%**	
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Certificación aportada	**13,70%**	El contrista allega certificación que refiere a la promoción de vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.	**2,89%**	
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El consorcio cumplió el pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta, conforme el informe mensual.	**2,89%**	

10. Controlar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El consorcio presenta informe mensual mediante el cual rinde cuenta de las actividades financieras del contrato principal.	**2,89%**	
11. Verificar que el contratista de obra se ciña a los plazos, términos y especificaciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del contrato de obra.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista presenta informe mensual, mediante el cual reporta porcentaje de obra ejecutado vs porcentaje de obra programado, así mismo, presenta reporte de las actividades contractuales y ejecutadas en el respectivo periodo.	**2,89%**	
12. Mantener comunicación permanente con el contratista de obra y suministrar a la entidad los informes que ella requiera.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Trazabilidad de las comunicaciones adjunta en informe mensual.	**2,89%**	
13. Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar las medidas tenientes a solucionar eventuales controversias de manera directa.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
14. Velar porque la ejecución del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El reporte de esta actividad se halla reflejada en el informe mensual y sus comunicaciones adjuntas.	**2,89%**	
15. Exigir al contratista de la obra el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato de obra.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El consorcio interventor presenta informe mensual, que detalla el control y seguimiento realizado al contrato de obra, con relación al componente técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental.	**2,89%**	
16. Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de sus obligaciones.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
17. Exigir la información necesaria, así como efectuar las recomendaciones pertinentes para la adecuada ejecución del contrato de obra y, en general para adoptar las medidas para la óptima ejecución del objeto	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

contratado.					
18. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final	Actas suscritas	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
19. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las ordenes e instrucciones deberán constar por escrito en aplicación del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.	Informe mensual de interventoría No. 4 y comunicaciones oficiales	**13,70%**	EL contratista presente junto con el informe mensual, evidencia de la correspondencia surtida en el respectivo periodo, dejando sus actuaciones por escrito.	**2,89%**	
20. Ejecutar de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios - materiales, equipo y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, el objeto del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
21. En todo caso, el desarrollo de las actividades deberá hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de los procedimientos propios del proyecto.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual.	**2,89%**	
22. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista ha ejecutado el contrato de interventoría, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	**2,89%**	
23. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros al personal contratado para la ejecución del contrato, o al Departamento por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, el interventor no reporta hechos de indemnización o daños causados a terceros.	**2,89%**	
24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, el interventor no reporta hechos de amenazas.	**2,89%**	

y omitir un acto o hecho y, dar aviso al Departamento y a las autoridades competentes.					
25. Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución del contrato de interventoría.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista presenta con el informe mensual todas las novedades que se dieron durante la ejecución del contrato de interventoría.	**2,89%**	
26. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones indebidas a la realización del objeto del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
27. Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencia que el Departamento le imparta.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	La interventoría acató oportunamente las instrucciones y sugerencias impartidas por el Departamento.	**2,89%**	
28. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra objeto de la interventoría	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El consorcio interventor presenta informe mensual, que detalla el control y seguimiento realizado al contrato de obra, con relación al componente técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental.	**2,89%**	
29. Verificar y aprobar la localización de la obra y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato de obra; igualmente constatar - según el caso - la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos y demás especificaciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto de obra. En desarrollo de esta obligación deberá presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños etc., y realizar las correcciones del caso a los estudios y diseños evitando posibles retrasos en la ejecución de la obra.		**13,70%**	Actividad ejecutada al inicio del contrato.	**2,89%**	

30. Exigir al contratista de obra la presentación de los programas de trabajo, inversión y/o entrega de recursos, efectuar su revisión y aprobación o solicitar su modificación cuando a ello hubiere lugar; así mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato de obra, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y de los plazos del contrato en general.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El interventor reporta en el informe mensual, el seguimiento al cronograma de ejecución de las actividades del contrato conforme la programación aprobada por la interventoría.	**2,89%**	
31. Elaborar junto con el contratista de obra las modificaciones en caso de que hubiere lugar y someterla a aprobación del Secretaria de educación para lo cual deberá emitir concepto de viabilidad, quien deberá cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista de obra. Igualmente, la Interventoría deberá dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o Adición al Ordenador de Gasto, con el fin de que se proceda de conformidad con el trámite dispuesto por en la entidad.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, no se realizaron modificaciones para someter a aprobación por parte de la secretaria de educación con miras a la celebración de Otrosí.	**2,89%**	
32. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de obra al momento de iniciación del contrato respectivo	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad ejecutada al inicio del contrato y vigilada durante la ejecución del contrato, según informe mensual de interventoría.	**2,89%**	
33. Realizar la inspección y el control de calidad de las obras ejecutadas y/o materiales, con las especificaciones requeridas, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. Esta actividad comprenderá los análisis de laboratorio que sean necesarios.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	De acuerdo al informe mensual de la interventoría el contratista realizó el control de calidad de las obras ejecutadas y materiales según las especificaciones del proyecto.	**2,89%**	

34. Solicitar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista de obra realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	EL informe mensual de interventoría reporta todas las labores desarrolladas vigiladas, sobre el contrato de obra.	**2,89%**	
35. Mantener actualizados, si es necesario, los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
36. Entregar los planos record de lo construido por el contratista de obra al respectivo Supervisor y al Secretaria de educación, con el acta de liquidación del contrato.		**0%**	Esta actividad se desarrolla a la finalización del contrato, motivo por el cual no se ejecuta durante el periodo del presente informe.	**0%**	
37. Someter a consideración y aprobación a través del ordenador del gasto previa recomendación del Secretaria de educación, lo siguiente: a. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con veinte (20) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato y debidamente sustentadas. El ordenador del gasto, deberá aprobar y/u objetar estas modificaciones, previo concepto del Secretaria de educación; y el interventor en los casos señalados deberá hacer el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, no se presentaron solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato.	**2,89%**	
38. Emitir concepto y solicitar suscripción de adicionales u otro si al ordenador de gasto, antes de que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista analizando su incidencia en el		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, no se presentaron solicitudes de adicionales u otro si al ordenador de gasto.	**2,89%**	

valor del contrato.					
39. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos en el contrato de obra inicial o adicional del mismo, sin el lleno de los demás requisitos legales correspondientes.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El informe mensual de interventoría no refleja que se haya realizado la autorización de obras o trabajos no previstos en el contrato de obra conforme las condiciones iniciales.	**2,89%**	
40. Inspeccionar las obras, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista de obra entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
41. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.		**0%**	Esta actividad se desarrolla a la finalización del contrato, motivo por el cual no se ejecuta durante el periodo del presente informe.	**0%**	
42. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato de obra, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y ejecución del contrato de obra.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, no se presentaron solicitudes de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato de obra.	**2,89%**	
43. Presentar informes mensuales, estableciendo el estado de ejecución y cumplimiento de la obra, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista aporta el informe mensual No.4 en el cual, establece el estado de ejecución y avance del contrato de obra.	**2,89%**	

ejecución del contrato de obra, acompañada de la correspondiente justificación.					
44. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato de interventoría o que se deriven de la ejecución de este, tales como: a. Mantener el personal mínimo requerido (Director de Interventoría, residente de Interventoría y demás profesionales exigidos) con el fin de llevar el control de obra. b. Organizar archivo de actas y documentos que se desprenden del desarrollo de la actividad contractual. c. Convocar por iniciativa propia o por solicitud del DEPARTAMENTO a reuniones del Comité Técnico de Obra que se conforme para tal fin por las partes que intervienen en el contrato y verificar el cumplimiento de las acciones programadas; elaborar las actas de dichas reuniones y tenerlas bajo su custodia.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual de interventoría No.4.	**2,89%**	
45. Ejercer funciones de carácter administrativo, técnico, financiero y legal, de conformidad con el artículo vigésimo sexto del Decreto Departamental No. 007 de 2007.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual de interventoría.	**2,89%**	
46. Gestionar la conformación del comité de veeduría de seguimiento al contrato de obra por parte de la comunidad beneficiaria del proyecto.		**100%**	Actividad desarrollada al inicio de la ejecución del contrato de obra e interventoría.	**100%**	
47. Realizar informe parcial y final de recibo de obras objeto del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad ejecutada a través del informe mensual No.4.	**2,89%**	

48. Igualmente deberá reflejar la ejecución del contrato mediante actas parciales y final con el respectivo informe de Interventoría (registro fotográfico, ensayos de laboratorio etc.), que se demuestre de manera clara e inequívoca las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del acta parcial y/o final de Interventoría.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual.	**2,89%**	
49. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, exigir que el contratista de obra rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
50. Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo, adjuntando el programa de trabajo debidamente aprobado		**100%**	Actividad ejecutada y cumplida al inicio del contrato.	**100%**	
51. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe conocer el contrato, las especificaciones, así como la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
52. Prestar colaboración a los supervisores designados por la entidad, y suministrar todos los datos e información que demanden.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

53. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato.	**2,89%**	
54. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que puedan causar perjuicio a la entidad, en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
55. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas a la entidad, a través del Supervisor y emitir su respectivo concepto.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
56. Presentar informes parciales de Interventoría incluyendo una relación de la utilización de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoría. Estos informes serán enviados al respectivo Supervisor, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista aporta informe parcial - mensual de interventoría.	**2,89%**	
57. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, deberá suscribir el acta de suspensión respectiva del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes. Para ello realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron hechos de fuera mayor o caso fortuito.	**2,89%**	

58. Suscribir junto con el contratista de obra y Secretaria de educación todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
59. El interventor deberá exigir al contratista la ampliación de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, antes de suscribir el acta de reiniciación. En caso de renuencia del contratista de obra deberá informar inmediatamente de ello al Supervisor con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se requirió ampliación de garantías del contrato de obra.	**2,89%**	
60. Llevar el control del presupuesto con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
61. Requerir al contratista de obra por escrito cuando los trabajos no se desarrollen de acuerdo con el programa de trabajo, los avances de las metas físicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad ó cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberá enviar copia al respectivo Secretario del Despacho y dejar una en el archivo de la Interventoría.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
62. El Interventor solicitará al Departamento, la imposición de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicación.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no hubo lugar a la imposición de sanciones.	**2,89%**	

63. Suscribir dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra el acta de liquidación del contrato objeto de Interventoría de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.		0%	Esta actividad se desarrolla a la finalización del contrato, motivo por el cual no se ejecuta durante el periodo del presente informe.	0%	
64. Validar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares aprobados para el contratista consultor e interventoría de acuerdo a la normatividad vigente durante la ejecución del contrato. Para ello, realizará visitas de campo y efectuará revisión documental, circunstancia que deberá reportar como un capítulo independiente en el informe mensual SST de interventoría, (incluye las actividades del contratista y de la interventoría), adjuntando las evidencias de cumplimiento.	Informe mensual de interventoría No. 4	13,70%	Actividad reportada en informe mensual.	2,89%	
65. Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los procesos sancionatorios de conformidad a la constitución y a la ley, igualmente deberá proyectar las respuestas pertinentes a las solicitudes del contratista de obra respecto a la ecuación económica.		13,70%	Durante el periodo que comprende el presente informe no hubo lugar a la proyección de documentos para iniciar procesos sancionatorios.	2,89%	
66. Evitar que por causas atribuibles a la entidad estatal sobrevenga mayor onerosidad, es decir, precaver que se rompa el equilibrio financiero del contrato.		13,70%	Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron hechos de rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2,89%	

67. Informar con al menos quince días (15) de anticipación a cerca de ajustes en el proyecto, y allegar toda la documentación pertinente a la Secretaría de Vías e Infraestructura cuando se requiera para realizar los trámites relacionados con modificaciones que se efectúen a los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de inversión del sistema general de regalías, recursos propios y demás.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron solicitudes de ajuste al proyecto.	**2,89%**	
68. Informar a la entidad, a través del respectivo Supervisor, sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque el contratista rinda informes de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Realizar control y seguimiento al objeto contractual, verificando que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista de obra se adelante de acuerdo con las normas técnicas aplicables, así mismo verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos. En todo caso, el desarrollo de las actividades deberá hacerse de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable en cada uno de los	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El consorcio interventor presenta informe mensual, que detalla el control y seguimiento realizado al contrato de obra, con relación al componente técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental.	**2,89%**	

procedimientos propios del proyecto.					
2. Realizar la revisión técnica de los diseños del proyecto objeto de la interventoría, previo al inicio de las obras.		**100%**	Actividad realizada al inicio del contrato.	**100%**	
3. Resolver de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la ejecución del proyecto.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
4. Solicitar oportunamente al Departamento la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento cuando a ello hubiere lugar, presentando justificación y los soportes pertinentes, de conformidad con el Decreto 1768 de 2013 del Departamento del Huila.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no hubo lugar a solicitudes para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	**2,89%**	
5. Identificar aspectos críticos que pudieran presentarse en la ejecución del proyecto y recomendar la adopción de medidas para evitar y/o mitigar los posibles efectos negativos.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
6. Realizar ensayos y control de calidad e informar sobre el seguimiento del avance del contrato, su estado técnico, financiero y legal.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista mediante informe mensual reporta las actividades de control de calidad y seguimiento del avance del contrato, su estado técnico, financiero y legal.	**2,89%**	
7. Efectuar revisiones periódicas al equipo y maquinaria utilizado para la ejecución del contrato de obra y verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre señalización, ~~vertimiento~~, licencia ambiental y permisos ambientales	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

8. Controlar el manejo de los impactos socio - ambientales de la obra.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
9. Conceptuar sobre las modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, tramitar, gestionar y revisar documentos para la liquidación del contrato de obra e interventoría.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se presentaron, reclamaciones y consultas del contratista de obra.	**2,89%**	
10. Efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, diligenciar a diario el libro de Obra (Bitácora), actualizar constantemente el archivo, ejercer control del estado, calidad y cantidad del equipo y maquinaria disponible, personal y equipo del constructor.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
11. Seguir los lineamientos y adoptar los formatos, informes de cumplimiento ambiental establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente para la supervisión y seguimiento de la obra.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
12. Mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras que permita verificar que el proyecto se ejecute con sujeción al plan y cronograma de trabajo, con las especificaciones de calidad y dentro de los términos y condiciones estipuladas en el contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
13. Consultar con el Departamento las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

14. Asistir a todas las reuniones que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
15. Verificar que las obras objeto de interventoría se ejecuten en la localización detallada en el proyecto.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:

ACTIVIDAD	**ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO**	**% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)**	**% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)**	**DIFICULTADES U OBSERVACIONES**
1. Verificar el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Departamento o el Contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad cumplida y reportada en informe mensual.	**2,89%**	
3. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del Departamento que corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, como también llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
4. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, revisar	Cuenta parcial publicada en el SECOP II.	**13,70%**	El contratista de interventoría reportó los pagos recibidos por el departamento a través de la plataforma SECOP II.	**2,89%**	

previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link, específicamente en el Literal D, numeral IV. Envío de facturas.					

OBLIGACIONES DE CARACTER LEGAL:

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Pública y demás normas que regulan la materia.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista verificó el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, tales como, registro presupuestal, aprobación de garantías y pago de publicación de estampillas.	**2,89%**	
b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Publica, según la naturaleza y objeto del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas		**13,70%**	Durante el periodo del presente informe no hubo lugar a prerrogativas extraordinarias.	**2,89%**	

extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación pública.					
d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Durante el periodo del presente informe no se presentaron solicitudes para adiciones o modificaciones a los contratos.	**2,89%**	
f. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
g. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.		**13,70%**	Durante el presente informe el interventor no tuvo que realizar la presente obligación, teniendo en cuenta que, en este periodo, no se presentaron reclamaciones por parte del contratista de obra.	**2,89%**	
h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
i. Preparar en conjunto con el contratista de obra el acta de liquidación del contrato, al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así lo ameriten.		**0%**	Esta actividad se desarrolla posterior a la terminación del contrato de obra, motivo por el cual no se ejecuta en el periodo del presente informe.	**0%**	
j. Verificar el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras,		**0%**	Esta actividad se desarrolla posterior a la terminación del contrato de obra, motivo por el cual no se ejecuta en el periodo del presente informe.	**0%**	

efectivamente ejecutadas o entregadas					
L. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan al contrato y a la función de Interventoría.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual.	**2,89%**	
OBLIGACIONES DE CARACTER AMBIENTAL:					
El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El informe mensual reporta las actividades asociadas al seguimiento en el componente ambiental del contrato de obra.	**2,89%**	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL:					
1. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	

calidades técnicas o profesionales exigidas por el Departamento.					
2. Mantener permanentemente al frente de la interventoría al director de Interventoría propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
3. Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual, con los respectivos aportes de seguridad social.	**2,89%**	
4. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución de la interventoría, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
5. Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo personal, acorde con el perfil exigido en el pliego de condiciones. Sin embargo, deberá iniciar las labores con todo el personal propuesto en su oferta, afiliado a la seguridad social como requisito para firmar el acta de inicio.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe, la interventoría no realizó solicitudes de aprobación, para el cambio de los profesionales propuestos para la vigilancia y seguimiento del contrato de obra.	**2,89%**	

6. Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestión.		**13,70%**	La interventoría coordinó con el departamento las acciones para la correcta ejecución del contrato de interventoría.	**2,89%**	
7. Proveer al personal que ocupe en la ejecución del objeto contractual para su protección, una dotación adecuada para la ejecución de las actividades.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de protección personal necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
9. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del contrato.		**13,70%**	Durante el periodo que comprende el presente informe no se realizaron reclamaciones de tipo judicial o extrajudicial.	**2,89%**	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:					
1. Ejecutar la interventoría con todos los equipos, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
2. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran para la vigilancia, control y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
OBLIGACIONES DE INFORMACION:					

1. Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
2. Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
3. Presentar informes mensuales, no obstante, si lo requiere la supervisión informes semanales indicando, el avance de las actividades programadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra objeto de la interventoría, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de consultoría, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda respecto del personal vinculado a la ejecución de la interventoría.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista durante el periodo que comprende la presente acta, ha presentado cuatro (4) informes mensuales, suministrando el certificado expedido por el contador en el que consta el cumplimiento de los aportes de seguridad social integral y aportes parafiscales.	**2,89%**	
4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de la obra, que contenga un resumen de actividades junto con la documentación técnica, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,		**0%**	Esta actividad se desarrolla posterior a la terminación del contrato de obra, motivo por el cual no se ejecuta en el periodo del presente informe.	**0%**	

así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y actualización de las garantías.					
5. Llevar una bitácora en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de la interventoría, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto. Este registro se debe encontrarse debidamente foliado y firmada por el director y/o residente de interventoría; al cual tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Departamento.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
6. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación, recibo de obra y liquidación del contrato objeto de la interventoría	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
7. Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
8. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del proyecto, el contratista y el interventor atenderán las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividad reportada en informe mensual.	**2,89%**	
9. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, Inversiones, Problemas presentados durante la ejecución y posibles causas de los mismos, Resultados	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El contratista presenta el informe mensual detallando las actividades de seguimiento técnico al contrato de obra..	**2,89%**	

de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar.					
10. Presentar mensualmente informes por escrito sobre la ejecución del contrato.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	El interventor desde el inicio a la fecha del periodo que comprende el presente informe parcial ha hecho entrega de 4 informes mensuales.	**2,89%**	
11. Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Informe mensual de interventoría No. 4	**13,70%**	Actividades reportadas en informe mensual.	**2,89%**	
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					
Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 01/07/2024 al 31/01/2024 correspondiente al informe parcial No 3, soportado con el informe mensual No.4 de interventoría, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.					

Firma: _____

Nombre: **EDGAR MARTIN LARA**

Supervisor

	PROYECTÓ	REVISÓ	REVISÓ
FIRMA			
NOMBRE	**Yamid Culma Medina**	**Santiago Beltran**	**MRE asesorías especializadas S.A.S**
CARGO	**Contratista de apoyo técnico**	**Contratista de apoyo jurídico**	**Apoyo financiero**