Fecha 2025-04-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA LAS QUINTAS (CARRERA 119) Y LA CARRERA 120 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1079-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea del Pilar Arias Ayala - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Jeisson Eduardo Guerrero Celis - Apoyo Principal, Jefrey Stiwar Cardena Guiza - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.37%
% EJECUTADO	7.04%
% VARIACIÓN	-0.33%

ESTADO DEL CONTRATO

Aprobado 202523600444321 del 28/04/2025 V2

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 20
Contrato No.	IDU-636-2024
Valor Inicial	$ 67.702.323.680,00
Total Contrato	$ 67.702.323.680,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-16
No. Empleos generados	38

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-16
No. Empleos generados	28

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CONSULTECNICOS
Contrato No.	IDU-1079-2024
Valor Inicial	$ 6.498.659.400,00
Total Contrato	$ 6.498.659.400,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2024-07-05
Fecha de Terminación Actual	2026-08-16

No. Empleos generados	28

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Estudios y Diseños	98,69	94,27	$ 4.990.978.879,00	$ 4.767.449.376,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito	100.0	100.0	0.0	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	100.0	97.59	-2.41	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	100.0	99.41	-0.59	Aprobado
Estudios y Diseños - Social	99.89	96.19	-3.7	
Estudios y Diseños - Arqueología	100.0	100.0	0.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	86.5	-13.5	
Estudios y Diseños - Cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	82.25	-17.75	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	85.83	23.33	-62.5	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	74.81	0.0	-74.81	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	72.63	30.34	-42.29	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - CODENSA	0.0	0.0	0.0	
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (ETB) - REDES SECAS	85.83	80.0	-5.83	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES)	0.0	0.0	0.0	

Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - TELECOMUNICACIONES (TIGO-UNE) - REDES SECAS	85.83	100.0	14.17	Aprobado
Trámites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y Nacionales - GAS NATURAL - VANTI - REDES SECAS	85.83	100.0	14.17	Aprobado