# INFORME DE OBRA

**24 DE FEBRERO DE 2025 AL 24 DE MARZO DE 2025**

**“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ.”**

**CONTRATO DE OBRA No. COP-02-2024**

UNIÓN TEMPORAL DE
PROYECTOS RECREATIVOS

# Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 3

1.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO ..... 3

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL ..... 3

1.3 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA ..... 4

1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 4

1.5 GARANTÍAS DEL CONTRATO ..... 5

1.6 PRESUPUESTO DE OBRA ..... 6

1.7 AVANCE PRESENTADO EN EL PERIODO ..... 13

1.8 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ..... 18

1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO ..... 19

1.10 PERSONAL DE OBRA ..... 23

1.11 MAQUINARIA Y EQUIPOS ..... 23

1.12 ACTAS DE COMITÉ ..... 23

1.13 REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 24

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 1.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Nuevo Colón, Boyacá en la zona urbana pretende intervenir y realizar las mejoras al Coliseo deportivo municipal en su planta física (graderías, baterías sanitarias, red eléctrica de alumbrado, canales y bajantes de aguas lluvias, exteriores) y la ejecución de una placa base en la Institución Educativa Nuestra Señora de Antigua de aproximadamente 88 m2 cuadrados como requisito preliminar y con el propósito de que a futuro se realice la dotación de un parque recreativo.

## 1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Nuevo Colón, en el departamento de Boyacá. El municipio de Nuevo Colón se encuentra ubicado en la región andina de Colombia, se extiende aproximadamente sobre una superficie de 150 km², el centro urbano se ubica a 2500 m.s.n.m. aproximadamente. Su territorio se encuentra delimitado con Boyacá, Boyacá, Ventaquemada y Jenesano al norte, Tibaná y Turmequé al sur, Tibaná al este y Turmequé y Ventaquemada al oeste. Además, la topografía presenta relieve ondulado con pendientes moderadas, interrumpido por la presencia de quebradas y pequeños riachuelos que conforman la red hidrográfica local, aspectos fundamentales para el manejo de recursos hídricos y la planificación territorial en la región.

*Ilustración 1. Localización general.*




*Fuente: Google.com*

## 1.3 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

Las intervenciones se localizan en el área del Coliseo deportivo municipal y el Centro de Integración Ciudadana (C.I.C.), los cuales se encuentran entre las Calles 5 y 6 y las Carreras 3 y 4 del municipio de Nuevo Colón, Boyacá.

*Ilustración 2. Localización específica.*




*Fuente: Google Maps.*

## 1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 1. Información general del contrato.*

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA PÚBLICA |
| **CONTRATO No.** | COP-02-2024 |
| **OBJETO** | "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÁ." |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 23 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR CONTRATADO** | TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74) |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN |

| | |
|---|---|
| **N.I.T.** | 800033062 - 0 |
| **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS |
| **N.I.T.** | 901899858 - 9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | GERMÁN ANDRÉS GARCÍA GRANADOS |
| **SUPERVISOR** | JUAN DAVID REYES VARGAS |
| **MODIFICACIÓN No. 1** | 12 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 23 DE ABRIL DE 2025 |

## 1.5 GARANTÍAS DEL CONTRATO

*Tabla 2. Garantías del Contrato actualizadas a modificación No. 1.*

| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. | 600-47-994000074661 ANEXO 1 | | |
| ASEGURADORA | SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| AMPAROS | Desde | Hasta | Valor Asegurado |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/12/2024 | 1/07/2025 | $ 36.394.140,80 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES | 23/12/2024 | 1/03/2028 | $ 18.197.070,40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 23/04/2025 | 23/04/2030 | $ 72.788.281,60 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO. | 600-74-994000011959 ANEXO 2 | | |
| ASEGURADORA | SOLIDARIA DE COLOMBIA | | |
| AMPAROS | Desde | Hasta | Valor Asegurado |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 23/12/2024 | 1/03/2025 | $ 284.700.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 23/12/2024 | 1/03/2025 | $ 284.700.000,00 |
| RCE PATRONAL | 23/12/2024 | 1/03/2025 | $ 284.700.000,00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 23/12/2024 | 1/03/2025 | $ 284.700.000,00 |

## 1.6 PRESUPUESTO DE OBRA

La propuesta económica del contrato tiene un valor total de trescientos sesenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos siete pesos con setenta y cuatro centavos m/cte ($363.941.407,74). A continuación, se presenta el presupuesto inicial de obra.

*Ilustración 3. Presupuesto inicial de obra.*

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT. | DIST. | VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL +DIST | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1. PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION MATERAS LATERAL AL COLISEO | M2 | 11,3 | 0% | $ 15.600,00 | $ 15.600,00 | $ 176.280,00 |
| 1.2 | DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) INGRESO PRINCIPAL POR LA CARRERA 4 | M3 | 1,67 | 0% | $ 36.900,00 | $ 36.900,00 | $ 61.623,00 |
| 1.3 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4) | M2 | 6,94 | 0% | $ 12.800,00 | $ 12.800,00 | $ 88.832,00 |
| 1.4 | DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5) | M3 | 1,03 | 0% | $ 36.900,00 | $ 36.900,00 | $ 38.007,00 |
| 1.5 | DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5) | M3 | 0,67 | 0% | $ 12.800,00 | $ 12.800,00 | $ 8.576,00 |
| 1.6 | DEMOLICION ESCALERA DE INGRESO AL COLISEO (INTERNA) | M3 | 1,00 | 0% | $ 36.900,00 | $ 36.900,00 | $ 36.900,00 |
| 1.7 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO | M2 | 20,30 | 0% | $ 12.800,00 | $ 12.800,00 | $ 259.840,00 |
| 1.8 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO | M2 | 65,88 | 0% | $ 9.500,00 | $ 9.500,00 | $ 625.860,00 |
| 1.9 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES) | UN | 15,00 | 0% | $ 24.800,00 | $ 24.800,00 | $ 372.000,00 |
| 1.10 | DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC | ML | 30,00 | 0% | $ 5.800,00 | $ 5.800,00 | $ 174.000,00 |
| 1.11 | LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5 | ML | 30,00 | 0% | $ 5.100,00 | $ 5.100,00 | $ 153.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 1.994.918,00 |
| | **2. EXTERIORES** | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM - LATERAL Y POSTERIOR CIC | M3 | 117,75 | 0% | $ 25.440,00 | $ 25.440,00 | $ 2.995.560,00 |
| 2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA LATERAL COLISEO CALLE 5 | M3 | 15,00 | 0% | $ 51.940,00 | $ 51.940,00 | $ 779.100,00 |
| 2.3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5 | M3 | 29,90 | 0% | $ 51.940,00 | $ 51.940,00 | $ 1.553.006,00 |
| 2.4 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC | M3 | 31,40 | 0% | $ 51.940,00 | $ 51.940,00 | $ 1.630.916,00 |
| 2.5 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ANDENES POR LA CALLE 5 | M3 | 19,92 | 0% | $ 73.740,00 | $ 73.740,00 | $ 1.468.900,80 |
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5 | ML | 83,00 | 4% | $ 53.810,00 | $ 55.962,40 | $ 4.644.879,20 |
| 2.7 | CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P - NIVELACION DE ANDENES | M3 | 16,80 | 4% | $ 515.020,00 | $ 535.620,80 | $ 8.998.429,44 |
| 2.8 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CALLE 5 | M2 | 99,60 | 4% | $ 68.180,00 | $ 70.907,20 | $ 7.062.357,12 |
| 2.9 | CONSTRUCCION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL | M3 | 2,50 | 4% | $ 1.518.710,00 | $ 1.579.458,40 | $ 3.948.646,00 |
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. | ML | 13,00 | 4% | $ 459.110,00 | $ 477.474,40 | $ 6.207.167,20 |
| 2.11 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO POR CALLE 5 | M2 | 18,60 | 4% | $ 130.050,00 | $ 135.252,00 | $ 2.515.687,20 |
| 2.12 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ESQUINA DE ACCESO AL | M3 | 34,00 | 0% | $ 73.740,00 | $ 73.740,00 | $ 2.507.160,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5 | | | | | | |
| 2.13 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (PARA ADOQUIN) | M3 | 6,00 | 4% | $ 123.570,00 | $ 128.512,80 | $ 771.076,80 |
| 2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5 | M2 | 133,00 | 4% | $ 102.810,00 | $ 106.922,40 | $ 14.220.679,20 |
| 2.15 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR COLISEO | M2 | 24,30 | 4% | $ 68.180,00 | $ 70.907,20 | $ 1.723.044,96 |
| 2.16 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION ANDEN PARTE POSTERIOR CIC | M2 | 40,00 | 4% | $ 68.180,00 | $ 70.907,20 | $ 2.836.288,00 |
| 2.17 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR CIC CONEXIÓN CON ANDEN EXISTENTE | M2 | 16,80 | 4% | $ 68.180,00 | $ 70.907,20 | $ 1.191.240,96 |
| 2.18 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - LATERAL CIC | M3 | 38,50 | 0% | $ 73.740,00 | $ 73.740,00 | $ 2.838.990,00 |
| 2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM LATERAL CIC | M2 | 192,60 | 4% | $ 77.700,00 | $ 80.808,00 | $ 15.563.620,80 |
| 2.20 | ANDEN ADOQUIN DE GRES ACCESO AL CIC, FRENTE A COCINAS | M2 | 98,00 | 4% | $ 133.660,00 | $ 139.006,40 | $ 13.622.627,20 |
| 2.21 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO | ML | 30,00 | 4% | $ 61.090,00 | $ 63.533,60 | $ 1.906.008,00 |
| 2.22 | SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2") | kg | 414,30 | 4% | $ 7.000,00 | $ 7.280,00 | $ 3.016.104,00 |
| 2.23 | SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8") | kg | 95,30 | 4% | $ 7.000,00 | $ 7.280,00 | $ 693.784,00 |
| 2.24 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) - (ANDENES Y RAMPAS) | kg | 415,11 | 4% | $ 7.340,00 | $ 7.633,60 | $ 3.168.783,70 |
| 2.25 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS CONSTRUCCION DE | M2 | 45,00 | 4% | $ 119.960,00 | $ 124.758,40 | $ 5.614.128,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JARDINERA PARALELA AL ANDEN CALLE 5 | | | | | | |
| 2.26 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - JARDINERAS | M3 | 3,40 | 0% | $ 64.540,00 | $ 64.540,00 | $ 219.436,00 |
| 2.27 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) - JARDINERAS | M2 | 40,00 | 0% | $ 34.620,00 | $ 34.620,00 | $ 1.384.800,00 |
| 2.28 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR JARDINERAS | M3 | 1,41 | 4% | $ 829.580,00 | $ 862.763,20 | $ 1.216.496,11 |
| 2.29 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | Kg | 340,00 | 4% | $ 7.000,00 | $ 7.280,00 | $ 2.475.200,00 |
| 2.30 | RELLENO DE TIERRA NEGRA JARDINERAS Y PLANTAS ORNAMENTALES | M3 | 12,00 | 4% | $ 132.170,00 | $ 137.456,80 | $ 1.649.481,60 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 118.423.598,29** |
| | **3. COLISEO** | | | | | | |
| 3.1 | PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE GRADAS COLISEO | M2 | 413,00 | 4% | $ 18.990,00 | $ 19.749,60 | $ 8.156.584,80 |
| 3.2 | PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE ZOCALOS, LATERAL Y POSTERIOR | M2 | 84,00 | 4% | $ 17.570,00 | $ 18.272,80 | $ 1.534.915,20 |
| 3.3 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS - BARANDAS GRADERIAS | ML | 86,00 | 0% | $ 7.350,00 | $ 7.350,00 | $ 632.100,00 |
| 3.4 | ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) - CONSTRUCCION ESCALERAS DE ACCESO A LA TARIMA | M3 | 1,50 | 0% | $ 1.518.710,00 | $ 1.518.710,00 | $ 2.278.065,00 |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS | UND | 6,00 | 4% | $ 414.270,00 | $ 430.840,80 | $ 2.585.044,80 |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS | UND | 7,00 | 4% | $ 130.160,00 | $ 135.366,40 | $ 947.564,80 |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | UND | 1,00 | 4% | $ 353.610,00 | $ 367.754,40 | $ 367.754,40 |
| 3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS | M2 | 39,00 | 4% | $ 74.400,00 | $ 77.376,00 | $ 3.017.664,00 |
| 3.9 | PISO EN CERAMICA 25 X 25 CM - BAÑOS COLISEO | M2 | 27,60 | 4% | $ 64.710,00 | $ 67.298,40 | $ 1.857.435,84 |
| 3.10 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. | M2 | 93,15 | 4% | $ 247.820,00 | $ 257.732,80 | $ 24.007.810,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL IZQUIERDO | | | | | | |
| 3.11 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL DERECHO | M2 | 63,83 | 4% | $ 247.820,00 | $ 257.732,80 | $ 16.451.084,62 |
| 3.12 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERALES TARIMA | M2 | 9,40 | 4% | $ 247.820,00 | $ 257.732,80 | $ 2.422.688,32 |
| 3.13 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) PARTES TRIANGULARES | M2 | 29,60 | 4% | $ 247.820,00 | $ 257.732,80 | $ 7.628.890,88 |
| 3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - LATERAL COLISEO | ML | 30,60 | 4% | $ 108.600,00 | $ 112.944,00 | $ 3.456.086,40 |
| 3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30 | M2 | 30,00 | 4% | $ 61.320,00 | $ 63.772,80 | $ 1.913.184,00 |
| 3.16 | INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES - CUBIERTA BAÑOS | ML | 5,00 | 4% | $ 48.220,00 | $ 50.148,80 | $ 250.744,00 |
| 3.17 | INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES LATERALES COLISEO | ML | 64,00 | 4% | $ 48.220,00 | $ 50.148,80 | $ 3.209.523,20 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 80.717.140,58** |
| | **4. INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | |
| 4.1 | CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO | ML | 32,00 | 4% | $ 61.500,00 | $ 63.960,00 | $ 2.046.720,00 |
| 4.2 | CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC | ML | 80,00 | 4% | $ 61.500,00 | $ 63.960,00 | $ 5.116.800,00 |
| 4.3 | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC | UN | 6,00 | 4% | $ 1.095.200,00 | $ 1.139.008,00 | $ 6.834.048,00 |
| 4.4 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | M3 | 31,40 | 4% | $ 230.500,00 | $ 239.720,00 | $ 7.527.208,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE FILTRO A ALCANTARILLADO (FRENTE A LA PLAZA) | ML | 10,00 | 4% | $ 61.500,00 | $ 63.960,00 | $ 639.600,00 |
| 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4 | ML | 32,00 | 4% | $ 108.600,00 | $ 112.944,00 | $ 3.614.208,00 |
| 4.7 | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS | ML | 25,00 | 4% | $ 61.500,00 | $ 63.960,00 | $ 1.599.000,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 27.377.584,00** |
| | **5. INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| 5.1 | SUMINSITRO E INSTALACION TUBERIA MT DE 11/2" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | ML | 96,00 | 4% | $ 35.790,00 | $ 37.221,60 | $ 3.573.273,60 |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO 20*20 CM INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | UND | 8,00 | 4% | $ 33.790,00 | $ 35.141,60 | $ 281.132,80 |
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | ML | 200,00 | 4% | $ 21.730,00 | $ 22.599,20 | $ 4.519.840,00 |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1/2" IVA INCLUIDO | ML | 160,00 | 4% | $ 15.960,00 | $ 16.598,40 | $ 2.655.744,00 |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 10*10 INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | UND | 36,00 | 4% | $ 10.140,00 | $ 10.545,60 | $ 379.641,60 |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS 5800 RECTANGULARES INCLUYE ACCESORIOS | UND | 24,00 | 4% | $ 10.200,00 | $ 10.608,00 | $ 254.592,00 |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 12 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO) | ML | 960,00 | 4% | $ 6.830,00 | $ 7.103,20 | $ 6.819.072,00 |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 10 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO) | ML | 960,00 | 4% | $ 7.310,00 | $ 7.602,40 | $ 7.298.304,00 |
| 5.9 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA | UND | 26,00 | 4% | $ 12.430,00 | $ 12.927,20 | $ 336.107,20 |
| 5.10 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 20 AMP | UND | 12,00 | 4% | $ 18.970,00 | $ 19.728,80 | $ 236.745,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 27,00 | 4% | $ 367.700,00 | $ 382.408,00 | $ 10.325.016,00 |
| 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*15 AMP | UND | 6,00 | 4% | $ 64.870,00 | $ 67.464,80 | $ 404.788,80 |
| 5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*20 AMP | UND | 3,00 | 4% | $ 62.500,00 | $ 65.000,00 | $ 195.000,00 |
| 5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1*20 AMP | UND | 4,00 | 4% | $ 19.730,00 | $ 20.519,20 | $ 82.076,80 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 37.361.334,40** |
| | **6. INSTITUCION EDUCATIVA** | | | | | | |
| 6.1 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 17,60 | 0% | $ 73.740,00 | $ 73.740,00 | $ 1.297.824,00 |
| 6.2 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M2 | 8,80 | 4% | $ 961.640,00 | $ 1.000.105,60 | $ 8.800.929,28 |
| 6.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | kg | 234,40 | 4% | $ 7.380,00 | $ 7.675,20 | $ 1.799.066,88 |
| 6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 39,00 | 4% | $ 53.810,00 | $ 55.962,40 | $ 2.182.533,60 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 14.080.353,76** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR COSTO DIRECTO** | | **$ 279.954.929,03** |
| **A.I.U 30 %** | | **$ 83.986.478,71** |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 363.941.407,74** |

## 1.7 AVANCE PRESENTADO EN EL PERIODO

En este capitulo se presenta el balance de actividades de obra ejecutadas del contrato, durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025.

*Tabla 3. Balance de actividades ejecutadas.*

| CONDICIONES INICIALES | | | | MENSUAL No. 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UND** | **CANT.** | **CANTIDAD EJECUTADA** | **VALOR EJECUTADO** | **CANTIDAD ACUMULADA** | **VALOR TOTAL ACUMULADO** |
| | **1. PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION MATERAS LATERAL AL COLISEO | M2 | 11,3 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 1.2 | DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) INGRESO PRINCIPAL POR LA CARRERA 4 | M3 | 1,67 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 1.3 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4) | M2 | 6,94 | **2,70** | $ 34.560,00 | **2,70** | $ 34.560,00 |
| 1.4 | DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5) | M3 | 1,03 | **1,01** | $ 37.269,00 | **1,01** | $ 37.269,00 |
| 1.5 | DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5) | M3 | 0,67 | **0,67** | $ 8.576,00 | **0,67** | $ 8.576,00 |
| 1.6 | DEMOLICION ESCALERA DE INGRESO AL COLISEO (INTERNA) | M3 | 1,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 1.7 | DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO | M2 | 20,30 | **16,60** | $ 212.480,00 | **16,60** | $ 212.480,00 |
| 1.8 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO | M2 | 65,88 | **65,88** | $ 625.860,00 | **65,88** | $ 625.860,00 |
| 1.9 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES) | UN | 15,00 | **15,00** | $ 372.000,00 | **15,00** | $ 372.000,00 |
| 1.10 | DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC | ML | 30,00 | **20,00** | $ 116.000,00 | **20,00** | $ 116.000,00 |
| 1.11 | LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5 | ML | 30,00 | **30,00** | $ 153.000,00 | **30,00** | $ 153.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL | | | $ 1.559.745,00 |
| | **2. EXTERIORES** | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM - LATERAL Y POSTERIOR CIC | M3 | 117,75 | **117,64** | $ 2.992.761,60 | **117,64** | $ 2.992.761,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA LATERAL COLISEO CALLE 5 | M3 | 15,00 | **15,00** | $ 779.100,00 | **15,00** | $ 779.100,00 |
| 2.3 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5 | M3 | 29,90 | **25,99** | $ 1.349.920,60 | **25,99** | $ 1.349.920,60 |
| 2.4 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC | M3 | 31,40 | **31,40** | $ 1.630.916,00 | **31,40** | $ 1.630.916,00 |
| 2.5 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ANDENES POR LA CALLE 5 | M3 | 19,92 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5 | ML | 83,00 | **83,00** | $ 4.644.879,20 | **83,00** | $ 4.644.879,20 |
| 2.7 | CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P - NIVELACION DE ANDENES | M3 | 16,80 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.8 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CALLE 5 | M2 | 99,60 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.9 | CONSTRUCCION ESCALERA ACCESO PRINCIPAL | M3 | 2,50 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA. | ML | 13,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.11 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO POR CALLE 5 | M2 | 18,60 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.12 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5 | M3 | 34,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.13 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (PARA ADOQUIN) | M3 | 6,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM - ESQUINA DE ACCESO AL COLISEO CARRERA 3 CON CALLE 5 | M2 | 133,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.15 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR COLISEO | M2 | 24,30 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.16 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - CONSTRUCCION ANDEN PARTE POSTERIOR CIC | M2 | 40,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) - PARTE POSTERIOR CIC CONEXIÓN CON ANDEN EXISTENTE | M2 | 16,80 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.18 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO - LATERAL CIC | M3 | 38,50 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM LATERAL CIC | M2 | 192,60 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.20 | ANDEN ADOQUIN DE GRES ACCESO AL CIC, FRENTE A COCINAS | M2 | 98,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.21 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO | ML | 30,00 | **28,70** | $ 1.823.414,32 | **28,70** | $ 1.823.414,32 |
| 2.22 | SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2") | kg | 414,30 | **41,75** | $ 303.940,00 | **41,75** | $ 303.940,00 |
| 2.23 | SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8") | kg | 95,30 | **100,00** | $ 728.000,00 | **100,00** | $ 728.000,00 |
| 2.24 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) - (ANDENES Y RAMPAS) | kg | 415,11 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.25 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS CONSTRUCCION DE JARDINERA PARALELA AL ANDEN CALLE 5 | M2 | 45,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.26 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - JARDINERAS | M3 | 3,40 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.27 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI) - JARDINERAS | M2 | 40,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.28 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR JARDINERAS | M3 | 1,41 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.29 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | Kg | 340,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 2.30 | RELLENO DE TIERRA NEGRA JARDINERAS Y PLANTAS ORNAMENTALES | M3 | 12,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 14.252.931,72 |
| | **3. COLISEO** | | | | | | |
| 3.1 | PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE GRADAS COLISEO | M2 | 413,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.2 | PINTURA A BASE DE AGUA ANTIDESLIZANTE ZOCALOS, LATERAL Y POSTERIOR | M2 | 84,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS - BARANDAS GRADERIAS | ML | 86,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) - CONSTRUCCION ESCALERAS DE ACCESO A LA TARIMA | M3 | 1,50 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS | UND | 6,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS | UND | 7,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | UND | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS | M2 | 39,00 | 39 ,00 | $ 3.017.664,00 | 39,00 | $ 3.017.664,00 |
| 3.9 | PISO EN CERAMICA 25 X 25 CM - BAÑOS COLISEO | M2 | 27,60 | 27,14 | $ 1.826.478,58 | 27,14 | $ 1.826.478,58 |
| 3.10 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL IZQUIERDO | M2 | 93,15 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.11 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERAL DERECHO | M2 | 63,83 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.12 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) LATERALES TARIMA | M2 | 9,40 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.13 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARTES ALTAS DEL COLISEO) PARTES TRIANGULARES | M2 | 29,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - LATERAL COLISEO | ML | 30,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30 | M2 | 30,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.16 | INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES - CUBIERTA BAÑOS | ML | 5,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.17 | INSTALACION DE FLANCHES EN LAMINA CANALES LATERALES COLISEO | ML | 64,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 4.844.142,58 |
| | **4. INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | |
| 4.1 | CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO | ML | 32,00 | **32,00** | $ 2.046.720,00 | **32,00** | $ 2.046.720,00 |
| 4.2 | CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC | ML | 80,00 | **32,00** | $ 2.046.720,00 | **32,00** | $ 2.046.720,00 |
| 4.3 | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC | UN | 6,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | M3 | 31,40 | **31,40** | $ 7.527.208,00 | **31,40** | $ 7.527.208,00 |
| 4.5 | CONEXIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE FILTRO A ALCANTARILLADO (FRENTE A LA PLAZA) | ML | 10,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4 | ML | 32,00 | **0,00** | $ 0,00 | **0,00** | $ 0,00 |
| 4.7 | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS | ML | 25,00 | **25,00** | $ 1.599.000,00 | **25,00** | $ 1.599.000,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 13.219.648,00 |
| | **5. INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| 5.1 | SUMINSITRO E INSTALACION TUBERIA MT DE 11/2" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | ML | 96,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO 20*20 CM INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | UND | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | ML | 200,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DE 1/2" IVA INCLUIDO | ML | 160,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO 10*10 INCLUYE ACCESORIOS IVA INCLUIDO | UND | 36,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS 5800 RECTANGULARES INCLUYE ACCESORIOS | UND | 24,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 12 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO) | ML | 960,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE # 10 CODIGO DE COLORES (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO) | ML | 960,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.9 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 15 AMP CON POLO A TIERRA | UND | 26,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.10 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA DE 20 AMP | UND | 12,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.11 | SUMISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 300W INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 27,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*15 AMP | UND | 6,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2*20 AMP | UND | 3,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1*20 AMP | UND | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ - |
| | **6. INSTITUCION EDUCATIVA** | | | | | | |
| 6.1 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 | 17,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6.2 | CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | M2 | 8,80 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6.3 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | kg | 234,40 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 39,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ - |
| **VALOR COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 33.876.467,30** | | **$ 33.876.467,30** |
| **A.I.U. (30%)** | | | | | **$ 10.162.940,19** | | **$ 10.162.940,19** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 44.039.407,49** | | **$ 44.039.407,49** |

## 1.8 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

*Tabla 4. Avance financiero del contrato.*

| **CONTRATO DE OBRA No. COP-02-2024** | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ | 363.941.407,74 |
| VALOR ACUMULADO ANTERIOR | $ | - |
| VALOR PRESENTE CORTE | $ | 44.039.407,49 |
| VALOR ACUMULADO TOTAL | $ | 44.039.407,49 |
| % AVANCE GENERAL | | 12% |

*Tabla 5. Avance mensual de ejecución.*

| **CONTRATO DE OBRA No. COP-02-2024** | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | Valor Ejecutado | | % Ejecutado |
| Mes 1 | $ | 44.039.407,49 | 12% |
| | | | |
| **Valor Contrato** | **$** | **363.941.407,74** | **100%** |

## 1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diferentes actividades fundamentales para el avance del proyecto, las cuales se describen a continuación. Así mismo se realiza la proyección de la Sabana de Modificación de Cantidades No. 1, esta actividad se llevó a cabo considerando la necesidad de la incorporación de ítems indispensables para dar cumplimiento al objeto del contrato, los cuales no habían sido incluidos en las condiciones contractuales inicialmente establecidas.

- **DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4)**

Se realizó la demolición manual y controlada del andén/contrapiso en concreto simple, ubicado en el acceso principal por la carrera 4. La actividad incluyó el corte perimetral, retiro del material demolido, carga, transporte y disposición final en sitio autorizado, garantizando la protección de elementos estructurales adyacentes y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

- **DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5)**

Se realizo la demolición manual y/o mecánica de la escalera existente construida en concreto reforzado, ubicada en el lateral del inmueble por la Calle 5. El trabajo incluyo el corte, carga y retiro completo del material, garantizando la limpieza del área intervenida.

- **DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5)**

Se ejecuto la demolición de la rampa peatonal existente ubicada en el lateral del Coliseo sobre la Calle 5. El proceso incluyo corte, demolición, carga, retiro del material demolido y limpieza del área intervenida.

- **DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO**

Se realizo la demolición de la placa de contrapiso existente en concreto ubicado en la parte posterior del coliseo. El trabajo incluyo corte, despiece, carga, retiro del material resultante a botadero autorizado y limpieza del área intervenida.

- **DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO**

Se ejecuto la demolición de enchapes cerámicos existentes en pisos, paredes y mesones de los baños del coliseo. Incluyo el retiro cuidadoso del material sin afectar superficies estructurales, carga, transporte del residuo a botadero autorizado y limpieza del área intervenida.

- **DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES)**

Se realizo el desmonte de aparatos sanitarios existentes, incluyendo sanitarios, lavamanos y orinales, en los baños del coliseo. Las piezas fueron desmontadas cuidadosamente para evitar daños en las redes hidráulicas y sanitarias. El trabajo incluyo retiro del sitio, carga, transporte a zona de almacenamiento y limpieza del área intervenida.

- **DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC**

Se realizo el retiro cuidadoso de los elementos fijados, sin causar daños a la estructura existente. Incluyo carga, transporte y disposición final del material.

- **LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5**

Se ejecuto la limpieza manual de canal existente en el lateral del Coliseo por la Calle 5, retirando residuos, hojas, sedimentos y cualquier tipo de obstrucción que afecte el flujo de aguas. Incluyo recolección, carga y disposición adecuada del material retirado, garantizando el libre paso del agua y la funcionalidad del sistema.

- **EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM – LATERAL COLISEO**

Se realizo la excavación de cortes y canales zona de acceso vehicular destinada a la instalación del adoquín peatonal. El trabajo incluyó la remoción del material excavado hacia el botadero o área de disposición final autorizada. Se garantizo que el área sea dejada limpia de escombros y debidamente nivelada.

- **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA LATERAL COLISEO CALLE 5**

Se realizo la excavación manual en material común para la instalación de sumideros y tuberías en el lateral del coliseo, sobre la Calle 5. El trabajo incluyo la remoción del material, con retiro y disposición adecuada del mismo en botadero autorizado, garantizando la correcta ejecución del trabajo sin afectar estructuras existentes.

- **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5**

Se realizo la excavación manual en material común para la construcción de andenes en la Calle 5. El trabajo incluyo la remoción del material, con retiro y disposición adecuada del mismo en botadero autorizado, asegurando que el área quede limpia y nivelada para la base en afirmado del andén.

- **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC**

Se realizo la excavación manual en material común para la instalación de un filtro en el área posterior y lateral del CIC. El trabajo incluyo la remoción del material, con retiro y disposición

final del mismo en un botadero autorizado, dejando el área limpia y nivelada para la instalación del sistema de filtrado o estructuras asociadas.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5**

Se suministro e instalo bordillo prefabricado A-80 en los andenes de la Calle 5. El trabajo incluyo la colocación precisa de los bordillos, garantizando su alineación y nivelación, así como el uso de mortero para su fijación.

- **CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO**

Se suministro e instalo cañuela prefabricada tipo A – A120 en la zona lateral del coliseo. La instalación incluyo la colocación adecuada de las piezas según las especificaciones técnicas, garantizando su nivelación, alineación y fijación correcta. Se considero la preparación del área de instalación y la disposición de residuos generados durante el trabajo**.**

- **SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (1/2")**

Se suministró y amarró acero de refuerzo de 60.000 PSI, con diámetro de 1/2" para la viga de empalme entre el adoquín existente y el adoquín vehicular a instalar. El acero fue entregado en la cantidad especificada y fue colocado siguiendo las instrucciones técnicas del proyecto para garantizar su correcta instalación. El amarre incluyó el uso de alambre de amarre adecuado, cumpliendo con las normativas de seguridad y calidad exigidas.

- **SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI (3/8")**

Se suministró y amarró acero de refuerzo de 60.000 PSI, con diámetro de 3/8" para la viga de empalme entre el adoquín existente y el adoquín vehicular a instalar. El acero fue entregado en la cantidad especificada y fue colocado siguiendo las instrucciones técnicas del proyecto para garantizar su correcta instalación. El amarre incluyó el uso de alambre de amarre adecuado, cumpliendo con las normativas de seguridad y calidad exigidas.

- **SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS.**

Se realizo el suministro e instalación de enchape en porcelana en paredes y mesones de los baños. La instalación incluye preparación de superficies, aplicación de adhesivo especializado, corte y nivelación de piezas, rejuntado, limpieza final y correcta disposición de residuos. El porcelanato será de primera calidad y resistente a humedad.

- **PISO EN CERAMICA 25 X 25 CM - BAÑOS COLISEO**

Se suministra e instala piso en cerámica en los baños del coliseo. El trabajo incluye preparación de la superficie base, aplicación de adhesivo, colocación y nivelación de las piezas, limpieza final y disposición adecuada de residuos.

- **CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO**

Se ejecuto la conexión de bajantes de aguas lluvias existentes a tubería de 4 pulgadas en PVC, incluyendo su empalme a sumidero ubicado en el lateral del coliseo. El trabajo comprende corte, suministro de accesorios, unión hermética de las piezas, pruebas de funcionamiento y sello hidráulico, garantizando la correcta evacuación de aguas pluviales.

- **CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC**

Se realizo la conexión de bajantes de aguas lluvias a tubería en PVC de 4", integrando el sistema a los sumideros ubicados en las zonas posterior y frontal del CIC. El trabajo incluyo corte, suministro e instalación de accesorios, unión hermética, verificación de pendientes, prueba de funcionamiento y sellado, asegurando una correcta evacuación de aguas pluviales.

- **SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC**

Se construyo sumideros en ladrillo en los exteriores del coliseo y del CIC, conforme a las especificaciones técnicas. El trabajo incluyo excavación, nivelación, construcción en mampostería con ladrillo, aplicación de mortero, instalación de rejilla o tapa según diseño, conexión a redes existentes y limpieza del área intervenida.

- **CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000**

Se realizo la construcción del filtro utilizando material filtrante conforme a las especificaciones de la norma INVIAS. El ítem incluyo el suministro e instalación de geotextil NT 2000, colocación del material filtrante en capas, compactación manual, y adecuación para drenaje subterráneo, en la zona lateral y posterior del CIC.

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 - CARRERA 4**

Se realizo el suministro e instalación de canal metálico fabricado en lámina galvanizada calibre 22, para conducción de aguas lluvias en la zona de la Carrera 4. El trabajo incluyo fabricación, transporte, fijación con anclajes y/o soportes metálicos, nivelación, sellado de juntas, verificación de pendientes y limpieza final del área intervenida.

- **BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS**

Se instalo bajantes para aguas lluvias conectados a las canales en la zona frontal del coliseo. El trabajo incluyo suministro e instalación de tubería en PVC, anclajes, soportes, codos y accesorios necesarios, así como la conexión a sumideros existentes.

## 1.10 PERSONAL DE OBRA

Durante el período, se contó con personal en obra compuesto por profesionales calificados y técnicos especializados, conforme a lo establecido en la propuesta de obra.

*Tabla 6. Personal de Obra.*

| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Germán Andrés García Granados | Director de Obra |
| Cristian Camilo Diaz Villamil | Residente de Obra |
| Jenny Paola Torres Roa | Profesional SISO |
| Jose Libardo Benavides Mendez | Maestro de Obra |
| Marco Robayo Albino | Ayudante de Obra |
| Jhon Fredy Lancheros Celis | Ayudante de Obra |

## 1.11 MAQUINARIA Y EQUIPOS

De acuerdo con la documentación contractual y a las obras ejecutadas durante el periodo del informe se contó con:

- Retroexcavadora
- Plancha Vibradora
- Volqueta
- Herramienta y equipo menor

## 1.12 ACTAS DE COMITÉ

Para llevar un mejor control de la ejecución de obra se anexan las actas de comité llevadas a lo largo del periodo de ejecución del 24 de febrero de 2025 al 24 de marzo del 2025.

- Comité No. 1 – 14 de marzo de 2025

## 1.13 REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN DE INGRESO PRINCIPAL (POR LA CARRERA 4) | DEMOLICION ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO) LATERAL EXISTENTE (POR LA CALLE 5) |
|  |  |
| DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM - ANDEN PARTE POSTERIOR DEL COLISEO | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO - PISO, PARED Y MESONES BAÑOS COLISEO |
|  |  |
| DESMONTE CANALES - BAJANTES LATERAL COSTADO CIC | LIMPIEZA DE CANAL - LATERAL CALLE 5 |
|  |  |

| | |
|---|---|
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA SUMIDEROS Y TUBERIA LATERAL COLISEO CALLE 5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA ANDENES POR LA CALLE 5 |
|  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 - ANDENES CALLE 5 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 - ZONA LATERAL COLISEO |
|  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 CM - ENCHAPE PARED Y MESONES LAVAMANOS BAÑOS. | PISO EN CERAMICA 25 X 25 CM - BAÑOS COLISEO |
|  |  |

| | |
|---|---|
| CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO POSTERIOR Y FRONTAL A CIC | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 - EXTERIORES AL COLISEO Y CIC |
|  |  |
| DEMOLICION DE RAMPA LATERAL (CALLE 5) | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES) |
|  |  |
| EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM – LATERAL COLISEO | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) PARA FILTRO POSTERIOR Y LATERAL CIC |
|  |  |

| | |
|---|---|
| BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS CANALES FRENTE AL COLISEO Y CONEXIÓN A SUMIDEROS | CONEXIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS A TUBO DE 4" Y CONEXIÓN A SUMIDERO LATERAL COLISEO |
|  |  |
| CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 | |
|  | |

Aprobado por:

GERMÁN ANDRÉS GARCIA GRANADOS
R/L UNIÓN TEMPORAL DE PROYECTOS RECREATIVOS

# INFORME 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ENFASIS SEGURIDAD INDUSTRIAL

24 DE FEBREFO DE 2025 AL 23 DE MARZO DE 2025

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ."

CONTRATO DE OBRA No- COP-02-2024

UNION TEMPORAL PROYECTOS RECREATIVOS

NUEVO COLON, BOYACÁ

2025

# Contenido

1. INTRODUCCION .....3
2.GENERALIDADES .....4
2.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO .....4
2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL .....4
2.3 LOCALIZACIÒN ESPECIFICA .....5
2.4 LOCALIZACION GENERAL .....6
3.PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD .....6
3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL: .....6
3.2. ASPECTOS DE SUGURIDAD .....8
3.3. SEÑALIZACION DE OBRA .....8
4.PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL .....11
**ANEXOS**

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información general del Contrato .....6
*Tabla 2 – Relación planillas contrato N°* COP-02-2024.....*11*
*Tabla 3 – Mano de obra calificada*.....*12*
*Tabla 4 – Mano de obra no calificada*.....*12*

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General .....5
Ilustración 2. Localización especifica.....5
Ilustración 3. Trabajos de nivelación, y colocación de cañuelas.....7
Ilustración 4. Señalizacion obra.....10

# 1. INTRODUCCION

Este informe contempla la descripción de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025 con relación al desarrollo de las actividades de seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento de normativa referente, implementado por la firma contratista de obra, dentro del marco del contrato de obra No. COP-02-20244 cuyo objeto es ““MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN BOYACÁ.”

En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo en la línea de seguridad industrial es fundamental la prevención de accidentes de trabajo por lo que se generan acciones administrativas como es el suministro de elementos de protección personal los cuales son suministrados por el empleador.

Dentro de los controles administrativos tenemos la señalización de los espacios intervenidos, la cual ofrece protección para los trabajadores y sirve de barrera de prevención de los sitios que colindan con el escenario deportivo.

# 2.GENERALIDADES

## 2.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto de mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa en el municipio de Nuevo Colón, Boyacá en la zona urbana pretende intervenir y realizar las mejoras al Coliseo deportivo municipal en su planta física (graderías, baterías sanitarias, red eléctrica de alumbrado, canales y bajantes de aguas lluvias, exteriores) y la ejecución de una placa base en la Institución Educativa Nuestra Señora de Antigua de aproximadamente 88 m2 cuadrados como requisito preliminar y con el propósito de que a futuro se realice la dotación de un parque recreativo.

## 2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Nuevo Colón, en el departamento de Boyacá. El municipio de Nuevo Colón se encuentra ubicado en la región andina de Colombia, se extiende aproximadamente sobre una superficie de 150 km², el centro urbano se ubica a 2500 m.s.n.m. aproximadamente. Su territorio se encuentra delimitado con Boyacá, Boyacá, Ventaquemada y Jenesano al norte, Tibaná y Turmequé al sur, Tibaná al este y Turmequé y Ventaquemada al oeste. Además, la topografía presenta relieve ondulado con pendientes moderadas, interrumpido por la presencia de quebradas y pequeños riachuelos que conforman la red hidrográfica local, aspectos fundamentales para el manejo de recursos hídricos y la planificación territorial en la región.

Ilustración 1. Localización General




Fuente. Google.com

## 2.3 LOCALIZACIÒN ESPECIFICA

Las intervenciones se localizan en el área del Coliseo deportivo municipal y el Centro de Integración Ciudadana (C.I.C.), los cuales se encuentran entre las Calles 5 y 6 y las Carreras 3 y 4 del municipio de Nuevo Colón, Boyacá.

Ilustración 2. Localización especifica




Fuente: Google Maps

## 2.4 LOCALIZACION GENERAL

Tabla 1. Información general del Contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | **Obra publica** |
| **Contrato No.** | COP-02-2024 |
| **Objeto** | "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÒN Y/O REHABILITACION DE INSTITUCION EDUCATIVA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON BOYACÀ" |
| **Fecha de contrato** | 23 de diciembre de 2024 |
| **Valor de contrato** | TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($363.941.407.74) |
| **Contratante** | Municipio de Nuevo Colón |
| **NIT** | 800033062-0 |
| **Contratista** | Unión temporal de proyectos recreativos |
| **NIT** | 901899858-9 |
| **Representante Legal** | Germán Andrés García Granados |
| **Supervisor** | Juan David Reyes Vargas |
| **Modificatorio No 1** | 12 de febrero de 2025 |
| **Pazo de ejecutorio** | Dos (2) meses |
| **Fecha de inicio** | 24 de febrero de 2025 |
| **Fecha de Terminación** | 23 de abril de 2025 |

# 3.PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

## 3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL:

La Seguridad Industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o deshecho de los productos industriales.

1. **Dentro de las medidas de prevención y control:** Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia

2. **Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo**: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

   Para el desarrollo de la obra se entregaron a los trabajadores elementos de protección personal, casco, guates, botas de seguridad y como dotación o ropa de protección se entregó overol (Jean opcional cuando se encuentre sucio overol), camisa manga larga y un chaleco reflectivo esto con el fin de proteger la integridad del trabajador, teniendo en cuenta que se adelantaron obras de demolición también se consideró entregar gafas de seguridad esto para proteger los ojos del trabajador

Ilustración 3. Trabajos de nivelación, y colocación de cañuelas





Fuente propia

## 3.2. ASPECTOS DE SUGURIDAD

Durante la ejecución de las labores comprendidas en el periodo 24 de febrero de 2025 al 23 de marzo de 2025, no se presentaron hurtos de materiales de construcción (cemento, malla electro soldada, arena, tejas) ni de maquinaria utilizada en la misma. Por lo que no se genera reporte de este aspecto.

## 3.3. SEÑALIZACION DE OBRA

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.

**Señales de obligación** Obligan a un comportamiento determinado. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).



**Protección obligatoria de la vista**



**Protección obligatoria de la cabeza**



**Protección obligatoria del oido**

**Señales de prohibición** Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal)



**Prohibido apagar con agua**



**Agua no potable**



**Entrada prohibida a personas no autorizadas**



**No tocar**



**Prohibido a los vehiculos de manutención**

**Señales de advertencia** Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.






















**Señales relativas** a los equipos de lucha contra incendios Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo


















Se ubicó señalización y avisos de prevención de accidentes en horas diurnas, en horas nocturnas se optó por cerrar obra para evitar el ingreso de personal no autorizado, no se adelantaron trabajos nocturnos por lo que no fue necesaria la instalación de reflectores

Ilustriacion 4. Señalizacion obra







Fuente. Propia

# 4.PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero al 23 de marzo de 2025 se canceló la seguridad social de los trabajadores que participaron y adelantaron el objeto contratado por la alcaldía de Nuevo Colon también se cancela caja de compensación del personal directo de la obra con los demás parafiscales establecidos por la ley 100 del 1993. Se adjuntas planillas de Seguridad social septiembre.

## PERSONAL DE OBRA

El siguiente cuadro muestra la relación de planilla pagadas durante el periodo del presente informe por el contratista de obra.

*Tabla 2 – Relación planillas contrato N°* COP-02-2024

| **RELACIÓN DE PLANILLAS** | | |
|---|---|---|
| **N° DE PLANILLA** | **MES** | **AÑO** |
| 9485352430<br>9484399777<br>**948321562** | **febrero** | **2025** |
| 9485353123<br>9484928894<br>9484399783 | **marzo** | **2025** |
| | | |

Se presentan las planillas de mes de febrero de 2025 y marzo de 2025, se anexan al presente informe. Ver anexo 1

### Mano de obra calificada

A continuación, se presenta la relación de personal de mano de obra calificada solicitada según anexo técnico del proceso licitatorio para la etapa de obra y demás

personal calificado vinculado al proyecto:

*Tabla 3 – Mano de obra calificada*

| NOMBRE | CEDULA | CARGO | Fecha de ingreso |
|---|---|---|---|
| German Andrés García Granados | 7.187.105 | DIRECTOR DE OBRA | 24-02-2025 |
| Cristian Camilo Diaz Villamil | | RESIDENTE DE OBRA | 24-02-2025 |
| Jenny Paola Torres Roa | 1.049.602.949 | PROFESIONAL SST | 24-02-2025 |

## Mano de obra no calificada

Durante la ejecución del contrato en el presente informe hizo presencia en obra los trabajadores presentados a continuación:

*Tabla 4 – Mano de obra no calificada*

| Nombre Empleado | No. Documento | Cargo | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA |
|---|---|---|---|---|
| Libardo Benavides | 74.150.137 | Maestro | 06-03-2025 | |
| Marco Robaya | 74364658 | Ayudante de obra | 06-03-2025 | |
| Juan Daniel Soler Moreno | 1054373758 | Ayudante de obra | 06-03-2025 | 13-3-2025 |
| Jhon Fredy lancheros | 74.150.638 | Ayudante de obra | 19-03-2025 | 25-03-2025 |
| Jair Fernando Orjuela | 74.417.453 | Ayudante de obra | 19-03-2025 | |

**JENNY PAOLA TORRES ROA**
**Cargo. Especialista SST.**

# ANEXOS

# ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2024

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 9485352430 | 9485352430 | E | 2025/03/18 | 2025/04/30 | BANCO DE BOGOTA | 43 | $106,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: NUEVO COLON (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $332,150 | $53,200 | | | $332,150 | $13,300 | | | $332,150 | $13,700 | | | $332,150 | $23,200 | | $0 | $0 | | $103,000 |
| **Centro de Trabajo: NUEVO COLON (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $332,150 | $53,200 | | | $332,150 | $13,300 | | | $332,150 | $13,700 | | | $332,150 | $23,200 | | $0 | $0 | | $103,000 |
| Ciudad: NUEVO COLON Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $332,150 | $53,200 | | | $332,150 | $13,300 | | | $332,150 | $13,700 | | | $332,150 | $23,200 | | $0 | $0 | | $103,000 |
| 1 | CC | 1049645023 | DIAZ CRISTIAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS017 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF10 | 7 | $332,150 | $13,700 | 14-11 | 7 | $332,150 | 6.960% | $23,200 | 7 | $0 | $0 | Si | $103,000 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $332,150 | $53,200 | | | $332,150 | $13,300 | | | $332,150 | $13,700 | | | $332,150 | $23,200 | | $0 | $0 | | $103,000 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 9485352430 | 9485352430 | E | 2025/03/18 | 2025/04/30 | BANCO DE BOGOTA | 43 | $106,000 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $53,200 | $1,500 | $0 | $54,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $53,200 | $1,500 | $0 | $54,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $700 | $0 | $23,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $23,200 | $700 | $0 | $23,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,300 | $400 | $0 | $13,700 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 1 | $13,300 | $400 | $0 | $13,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $13,300 | $400 | $0 | $13,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $13,300 | $400 | $0 | $13,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $103,000 | $3,000 | $0 | $106,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1401453763 | 9484399777 | E | 2025/03/18 | 2025/04/10 | BANCO DE BOGOTA | 23 | $4,753,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,880,250 | $1,101,000 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | | $479,000 | | $0 | $0 | | $2,131,000 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,880,250 | $1,101,000 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | | $479,000 | | $0 | $0 | | $2,131,000 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,880,250 | $1,101,000 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | $275,500 | | | $6,880,250 | | $479,000 | | $0 | $0 | | $2,131,000 |
| 1 | CC | 33378957 | GONZALEZ GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 2 | CC | 93340944 | GUZMAN MARCO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | $1,281,150 | $205,000 | EPS041 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | CCF10 | 27 | $1,281,150 | $51,300 | 14-11 | 27 | $1,281,150 | 6.960% | $89,200 | 27 | $0 | $0 | Si | $396,800 |
| 3 | CC | 1053615447 | MARTINEZ JEYSSON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS017 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF10 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | 6.960% | $92,500 | 28 | $0 | $0 | Si | $411,500 |
| 4 | CC | 1049603584 | SICHACA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 5 | CC | 1049602949 | TORRES JENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $349,300 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $349,300 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $7,500 | | $0 | $0 | | $349,300 |
| 6 | CC | 1049611853 | GARCIA ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $349,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: UT PAIPA (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | | $495,500 | | $0 | $0 | | $2,204,500 |
| **Centro de Trabajo: UT PAIPA (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | | $495,500 | | $0 | $0 | | $2,204,500 |
| Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | $285,000 | | | $7,117,500 | | $495,500 | | $0 | $0 | | $2,204,500 |
| 7 | CC | 6772900 | AGUILAR JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 8 | CC | 1049634662 | BUITRAGO FABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 9 | CC | 7172665 | GARCIA NELSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 10 | CC | 7161132 | PEDRAZA ORLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 11 | CC | 1054374339 | RUIZ YEIMY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| **Total** | | | **Afiliados( 11)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $15,421,250 | $2,467,800 | | | $15,421,250 | $617,500 | | | $15,421,250 | $617,500 | | | $15,421,250 | | $982,000 | | $0 | $0 | | $4,684,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1401453763 | 9484399777 | E | 2025/03/18 | 2025/04/10 | BANCO DE BOGOTA | 23 | $4,753,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $2,467,800 | $36,200 | $0 | $2,504,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $660,600 | $9,700 | $0 | $670,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,579,400 | $23,100 | $0 | $1,602,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $3,400 | $0 | $231,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $982,000 | $14,400 | $0 | $996,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $982,000 | $14,400 | $0 | $996,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $617,500 | $9,100 | $0 | $626,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 11 | $617,500 | $9,100 | $0 | $626,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $617,500 | $9,300 | $0 | $626,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $110,200 | $1,700 | $0 | $111,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $114,000 | $1,700 | $0 | $115,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $165,300 | $2,500 | $0 | $167,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $228,000 | $3,400 | $0 | $231,400 |
| TOTAL | | | | 11 | $4,684,800 | $69,000 | $0 | $4,753,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7187105 | | GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 14 #55a-46 | TUNJA-BOYACA | 7444976 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1351646782 | 9483321562 | I | 2025/03/04 | 2025/03/21 | BANCO DE BOGOTA | 17 | $528,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 7187105 | GARCIA GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS002 | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $9,400 | 0 | $0 | $0 | No | $522,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $9,400 | | $0 | $0 | | $522,400 |



2025/03/20 07:55 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7187105 | | GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 14 #55a-46 | TUNJA-BOYACA | 7444976 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-02 | 1351646782 | 9483321562 | I | 2025/03/04 | 2025/03/21 | BANCO DE BOGOTA | 17 | $528,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $3,100 | $0 | $291,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $288,000 | $3,100 | $0 | $291,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $9,400 | $200 | $0 | $9,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $9,400 | $200 | $0 | $9,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $2,400 | $0 | $227,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $225,000 | $2,400 | $0 | $227,400 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$522,400** | **$5,700** | **$0** | **$528,100** |

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DE 2024

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 9485353123 | 9485353123 | E | 2025/04/16 | 2025/04/30 | BANCO DE BOGOTA | 14 | $445,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: NUEVO COLON (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $440,900 |
| **Centro de Trabajo: NUEVO COLON (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $440,900 |
| Ciudad: NUEVO COLON Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $440,900 |
| 1 | CC | 1049645023 | DIAZ CRISTIAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $99,100 | | $0 | $0 | | $440,900 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 9485353123 | 9485353123 | E | 2025/04/16 | 2025/04/30 | BANCO DE BOGOTA | 14 | $445,100 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,100 | $0 | $229,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $2,100 | $0 | $229,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $900 | $0 | $100,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $99,100 | $900 | $0 | $100,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $57,000 | $600 | $0 | $57,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$440,900** | **$4,200** | **$0** | **$445,100** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7187105 | | GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 14 #55a-46 | TUNJA-BOYACA | 7444976 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1424629701 | 9484928894 | I | 2025/04/02 | 2025/04/21 | BANCO DE BOGOTA | 19 | $563,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 7187105 | GARCIA GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS002 | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,800,000 | $43,900 | 0 | $0 | $0 | No | $556,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $43,900 | | $0 | $0 | | $556,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7187105 | | GARCIA GRANADOS GERMAN ANDRES | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 14 #55a-46 | TUNJA-BOYACA | 7444976 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-03 | 1424629701 | 9484928894 | I | 2025/04/02 | 2025/04/21 | BANCO DE BOGOTA | 19 | $563,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $3,600 | $0 | $291,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $288,000 | $3,600 | $0 | $291,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $43,900 | $600 | $0 | $44,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $43,900 | $600 | $0 | $44,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $2,800 | $0 | $227,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $225,000 | $2,800 | $0 | $227,800 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$556,900** | **$7,000** | **$0** | **$563,900** |

# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico | Ciudad-Departamento | Celular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | seguridadsocial0707@gmail.com | TUNJA-BOYACA | 3112694441 |

**Clave:** 9484399783

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0 | $0 | $5,699,600 |
| 2025/04/16 | 0 | $0 | $5,699,600 |
| 2025/04/21 | 5 | $19,100 | $5,718,700 |
| 2025/04/22 | 6 | $22,400 | $5,722,000 |
| 2025/04/23 | 7 | $26,200 | $5,725,800 |
| 2025/04/24 | 8 | $29,900 | $5,729,500 |
| 2025/04/25 | 9 | $33,600 | $5,733,200 |
| 2025/04/28 | 12 | $44,500 | $5,744,100 |
| 2025/04/29 | 13 | $48,300 | $5,747,900 |
| 2025/04/30 | 14 | $51,900 | $5,751,500 |

**Periodo Pensión: 2025-03** **Periodo Salud: 2025-04**

| Riesgo | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| AFP | 3 | 18 | $2,992,000 |
| COLPENSIONES | | 4 | $683,400 |
| PORVENIR | | 13 | $2,080,800 |
| PROTECCION | | 1 | $227,800 |
| ARL | 1 | 18 | $1,210,400 |
| ARL SURA | | 18 | $1,210,400 |
| CCF | 1 | 18 | $748,600 |
| COMFABOY | | 18 | $748,600 |
| EPS | 5 | 18 | $748,600 |
| CAJACOPI | | 1 | $47,500 |
| FAMISANAR | | 4 | $140,600 |
| NUEVA E.P.S. | | 2 | $110,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | | 7 | $222,300 |
| SANITAS | | 4 | $228,000 |
| SUBTOTAL | | | $5,699,600 |
| COMISION OPERADOR | | | $0 |
| IVA | | | $0 |
| TOTAL | | | $5,699,600 |

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco AV Villas
Banco de Occidente
Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

Efecty
éxito
SURTIMAX
Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901603073 | 4 | VIACON DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 17 11 53 | TUNJA-BOYACA | 3112694441 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | | 9484399783 | E | 2025/04/16 | | | 0 | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,497,100** | **$1,200,000** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | | **$522,300** | | **$0** | **$0** | | **$2,322,700** |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,497,100** | **$1,200,000** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | | **$522,300** | | **$0** | **$0** | | **$2,322,700** |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,497,100** | **$1,200,000** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | **$300,200** | | | **$7,497,100** | | **$522,300** | | **$0** | **$0** | | **$2,322,700** |
| 1 | CC | 33378957 | GONZALEZ GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 2 | CC | 93340944 | GUZMAN MARCO | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS041 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF10 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-11 | 5 | $237,250 | 6.960% | $16,600 | 5 | $0 | $0 | Si | $73,600 |
| 3 | CC | 74150638 | LANCHEROS JHON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS041 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF10 | 7 | $332,150 | $13,300 | 14-11 | 7 | $332,150 | 6.960% | $23,200 | 7 | $0 | $0 | Si | $103,000 |
| 4 | CC | 1002394942 | LOPEZ DANIEL | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS017 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF10 | 7 | $332,150 | $13,300 | 14-11 | 7 | $332,150 | 6.960% | $23,200 | 7 | $0 | $0 | Si | $103,000 |
| 5 | CC | 1053615447 | MARTINEZ JEYSSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 6 | CC | 74417453 | ORJUELA JAIR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 12 | $569,400 | $91,200 | EPS041 | 12 | $569,400 | $22,800 | CCF10 | 12 | $569,400 | $22,800 | 14-11 | 12 | $569,400 | 6.960% | $39,700 | 12 | $0 | $0 | Si | $176,500 |
| 7 | CC | 7175275 | PINEDA WILSON | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 7 | $332,150 | $53,200 | EPS017 | 7 | $332,150 | $13,300 | CCF10 | 7 | $332,150 | $13,300 | 14-11 | 7 | $332,150 | 6.960% | $23,200 | 7 | $0 | $0 | Si | $103,000 |
| 8 | CC | 1049603584 | SICHACA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 9 | CC | 1049602949 | TORRES JENNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | | **$7,500** | | **$0** | **$0** | | **$349,300** |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | | **$7,500** | | **$0** | **$0** | | **$349,300** |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,423,500** | **$227,800** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | **$57,000** | | | **$1,423,500** | | **$7,500** | | **$0** | **$0** | | **$349,300** |
| 10 | CC | 1049611853 | GARCIA ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $349,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: UT PAIPA (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,022,600** | **$1,123,800** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | | **$488,900** | | **$0** | **$0** | | **$2,175,100** |
| **Centro de Trabajo: UT PAIPA (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,022,600** | **$1,123,800** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | | **$488,900** | | **$0** | **$0** | | **$2,175,100** |
| Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$7,022,600** | **$1,123,800** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | **$281,200** | | | **$7,022,600** | | **$488,900** | | **$0** | **$0** | | **$2,175,100** |
| 11 | CC | 6772900 | AGUILAR JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 12 | CC | 1049634662 | BUITRAGO FABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 13 | CC | 7172665 | GARCIA NELSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 14 | CC | 7161132 | PEDRAZA ORLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 6.960% | $99,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $440,900 |
| 15 | CC | 1054374339 | RUIZ YEIMY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF10 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | 14-11 | 28 | $1,328,600 | 6.960% | $92,500 | 28 | $0 | $0 | Si | $411,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |

| | | |

| |
|---|
| $852,500 |
| $852,500 |
| $852,500 |
| $367,400 |
| $367,400 |
| $117,700 |
| $5,699,600 |