Fecha 2025-01-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Cable aéreo San Cristóbal, de 2,8 kilómetros de longitud, con una estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira cercana al Colegio Distrital Altamira.

CONTRATO No. IDU-1404-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Paola Constanza Romero Martinez - Apoyo Principal, Cristhian Camilo Florez Azuero - Apoyo Principal, Jhon Emerson Jaimes Nova - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	50.54%
% EJECUTADO	47.76%
% VARIACIÓN	-2.78%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y aprobados correspondientes al período comprendido entre 01 de Enero y el 31 de Enero de 2025, informe No. 20 radicado 202534600344881 del 01 de abril del 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL
Contrato No.	IDU-1319-2023
Valor Inicial	$ 341.838.822.928,00
Total Contrato	$ 341.838.822.928,00
Valor Pagado	$ 152.344.823.880,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	287

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 6.751.168.382,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días
Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	42

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	HMV SERVICIOS SAS
Contrato No.	IDU-1404-2023
Valor Inicial	$ 22.503.518.459,00
Total Contrato	$ 22.503.518.459,00
Valor Pagado	$ 6.751.168.382,00
Plazo Inicial	1260 días
Plazo Actualizado	1260 días

Fecha de Iniciación	2023-06-01
Fecha de Terminación Actual	2026-12-01
No. Empleos generados	42

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 4.229.701.841,00	$ 4.229.701.841,00
Construcción	50,68	47,82	$ 168.552.589.721,00	$ 159.040.585.421,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ELABORACIÓN DE COMPONENTES	100.0	100.0	0.0	
Recuperación URBANISMO ESTACIONES LA VICTORIA y ALTAMIRA	67.0	74.0	7.0	
Construcción Estación de Transferencia 20 de Julio	53.0	48.0	-5.0	
Construcción Estación La Victoria	43.0	51.0	8.0	
Construcción Estación Altamira	49.0	42.0	-7.0	
Construcción Torre 8	55.0	77.0	22.0	
Construcción Torre 9	64.0	75.0	11.0	
Construcción Torre 20	56.0	56.0	0.0	
Construcción Torre 1	87.0	43.0	-44.0	
Construcción Torre 2	48.0	51.0	3.0	
Construcción Torre 3	46.0	55.0	9.0	
Construcción Torre 10	55.0	21.0	-34.0	
Construcción Torre 11	94.0	83.0	-11.0	
Construcción Torre 17	55.0	65.0	10.0	
Construcción Torre 19	70.0	70.0	0.0	
Construcción Torre 21	59.0	59.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Espacio Público	17.808,00	800,78	m2