NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 2246 - 2023 firmado con la Administración Municipal De Curumani
Periodo:	AGOSTO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DE 09 DE AGOSTO 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 243 - 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4911 - 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 7.7 km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO O CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2246 - 2023		
CONTRATO DE OBRA	243 - 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CURUAMANI	NIT:	901747568-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	MIC CONSTRUCCIONES S.A.S (80 %) ; GEOESTRUCTURAS ZAMBARANO S.A.S. (20%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICPIO DE CURUMANI POR EL		

	PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	19 - febrero - 2024	Alcaldía de curumani	SVR
VALOR INICIAL:	$ 16.019.184.917,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 16.019.184.917,00		
ANTICIPO:	$ 8.009.592.458,00 (50%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ $ 8.009.592.458,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$8.009.592.458,00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre-2024		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- diciembre-2024		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma**. SVR FECHA 14 DE JULIO 2023**

1**.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	OBSERVACION	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
755	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	15 DE JULIO 2023 – 30DE ABRIL 2024	22 DE MAYO 2024	$ 14.725.854,67
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	30 DE ABRIL 2024 – 30 DE JUNIO 2024	25 DE JULIO 2024	$ 4.221.368,04

137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE JULIO – 31 DE AGOSTO	17 DE SEPTIEMBRE	$ 2.920.226.93

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
712	2023	6.37	03-24.2402.2.3.2.01.01.001.03.02-6.37	$16.019.184.917	2.801.000.566	$ 13.218.184.351

1.5 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 DE OBRA JULIO	$ 2.801.000.566		$ 1.400.500.283	$ 2.801.000.566

1.3 AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 15.953.567.279	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.256.686.255	32.81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.449.057.325	21,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 53.391.843	0,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.502.449.288	21.864%

1.3.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 8.009.592.458,00
Amortizado	$ 1.400.500.283,00
Saldo	$ 6.609.092.176,00

1.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 32.81%
Meta física ejecutada 21.864%

1.1. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.3. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.601.918.491,70	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 8.009.592.458,50	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 3.203.836.983,40	CG - 1048107	19/02/2024	21/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 4.805.755.475,10	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030
Calidad	$ 16.833.833,40	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 800.959.246,00	CG-1010914	19/02/2024	22/03/2025

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4911 - 2023

Contratista: CONSORCIO INTERVIAS PCL

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4911 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS PCL	NIT:	901774169-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROYTECO S.A.S (25%) – COTEING S.A.S. (25%) – LATINOCONSULT S.A.S. (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL OARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL PROGRAMA DE “COLOMBIA RURAL” EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio: 2023 – 12- 27 2023S-VBOG-032165	SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.349.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.349.999.999,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 – diciembre - 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31 – diciembre - 2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DICIEMBRE DE 2024

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1396323	31/12/2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.079.999.999,00	$643.623.543,00	$706.376.456,00

2.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	$0	$0	N/A	$0
Acta Mensual de Costos No. 02	$0	$0	N/A	$0
Acta Mensual de Costos No. 03	$26.047.320	$4.948.991	N/A	$30.996.311
Acta Mensual de Costos No. 04	$81.148.000	$15.418.120	N/A	$96.566.120
Acta Mensual de Costos No. 05	$80.864.800	$15.364.312	N/A	$96.229.112
Acta Mensual de	$88.212.000	$16.760.280	N/A	$104.972.280

Costos No. 06				
Acta Mensual de Costos No. 07	$87.900.000	$16.701.000	N/A	$104.601.000
Acta Mensual de Costo 08	$ 88.500.00	$ 16.815.000	N/A	$ 105.315.000
Acta Mensual de Costo 09	$88.188.000	$16.755.720		$ 104.943.720

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 07 De fecha 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024_para el período AGOSTO el contrato reporta un avance de 47.68 % con un atraso de -19%

2.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 66.22%
Total, inversión ejecutada: $ 47.68%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia enviada

Consecutivo	Fecha	Asunto	Remitente	Destino	Medio
INVIAS-4911-016	8 de agosto de 2024	ENTREGA DE COSTOS No 7-PERIODO JUNIO 2024	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	OMAR EDIL GOMEZ NAVIA, SUPERVISOR INVIAS	Correo electrónico
INVIAS 4911 - 017	16 de agosto de 2024	SOLICITUD DE CAMBIO Y APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA DEL CONSORCIO INTERURAL	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA R/L	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO, SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES INVIAS	Correo electrónico
INVIAS 4911 - 018	16 de agosto de 2024	VISTO BUENO PAGO DE SEGUIRDAD SOCIAL ACTA No1	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA R/L	JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Oficio Fisico
INVIAS 4911 - 019	16 de agosto de 2024	APROBACIÓN CANTIDADES RELACIONADAS EN EL ACTA PARCIAL No1	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA R/L	JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS INVIAS	Oficio Fisico
INVIAS 4911 - 020	21 de agosto de 2024	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-052954 – INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Correo electrónico
INVIAS 4911 - 021	20 de agosto de 2024	RESPUESTA COMUNICADO 2024S-VBOG-052988 – REMISIÓN DEL PAGA CORREGIDO	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Correo electrónico
INVIAS 4911 - 022	26 de agosto de 2024	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOCIAL No 1	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Correo electrónico
INVIAS 4911 - 023	28 de agosto de 2024	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOCIAL No 2	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Correo electrónico
INVIAS-4911-024	30 de agosto de 2024	ENTREGA DE COSTOS No 8-PERIODO JULIO 2024	VLADIMIR ILICH ARENAS QUINTERO	ONNA MARIA ZULETA ARZUAGA, SUPERVISOR INVIAS	Correo electrónico

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Referente al avance financiero del proyecto es evidenciable que el contratista presenta un avance respecto a la Reprogramación No.1 del – 0.227%

- Se comunica al contratista de obra que la entrega del informe mensual de obra por parte de ellos debe generarse a más tardar el segundo día de la finalización del periodo, ya que este debe ser revisado por esta interventoría, y así mismo deben ser subsanada cualquier observación que se genere, el retraso de esta entrega genera tardanza en la elaboración del informe a entregar por esta interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Toma de acciones con respectos a los distintos problemas climáticos que afecta la ejecución del contrato de obra se da claridad de que cada situación este debidamente soporta en la bitácora de obra y además que quede adjunta en el formato de seguimiento estado de tiempo

Cordialmente, ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Fecha: 2025.03.05 15:42:17 -05'00'

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68220 – 134477 STD
DIRECTORA TERRITORIAL

Proyecto: Saul Sebastian Celis Loaiza