NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
Periodo:	JUNIO DE 2024	
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 De 09 De Agosto de 2024	

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	Construambiente S.A..S	NIT:	824006325-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	**Construambiente S.A..S**		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS SOCOMBA Y PITALITO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
FECHA DE INICIO:	19-FEBRER-2024	N/a	**Alcaldía Becerril, Cesar**
VALOR INICIAL:	$ 10.679.411.170,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		

ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 10.679.411.170,00
ANTICIPO	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO OTORGADO:	$ 5.339.705.585,00 (50%)
ANTICIPO AMORTIZADO:	$
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	7 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	31- diciembre- 2024
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31- diciembre- 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
772	2023	3-3132402 8 2.3.2.02. 02.005.0 1 1006	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2285 - 2023, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SOCOMBA - PITALITO	$10,679,411,170	$742,760,407	$9,936,650,763

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial _1___	$742,760,407	-	$371,380,204	$742,760,407

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10,612,999,451.00	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$930,067,355.13	**8.76%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 737,105,773.38	**6.95%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$23,313,299.52	**0.22%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$760,419,072.90	**7.12%**

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$5,339,705,585,00
Amortizado	$371,380,204.00
Saldo	$4,968,325,381.00

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 8.76%
Meta física ejecutada: 6.95%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1,067,941,117.00	158061 Anexo 2	19/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$5,339,705,585.00	158061 Anexo 2	19/02/2024	30/06/2025

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5,339,705,585.00	158061 Anexo 2	19/02/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$1,067,941,117.00	158061 Anexo 2	31/12/2024	31/12/202
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 533,970,558.50	400052403 Aneo 2	19/02/2024	31/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	5025-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO	NIT:	901.781.112-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO FRAILECILLO ATLANTICO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL POR EL PROGRAMA DE "CONECTAR TERRITORIOS" EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023	2023S-VBOG-033128	**SVRG**
VALOR INICIAL:	$1.065.988.709,00		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$1.065.988.709,00		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	7 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta diciembre 31 de 2024		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta diciembre 31 de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1429323	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402041-02.	$1,065,988,709	$ 99,072,260	$763,852,469

			C-2402-0600-13-0-2402112-02.			

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 7	$83,254,000	$15,818,260.00	-	$ 99,072,260.00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor **No. 5** para el período JUNIO el contrato reporta un avance de 28%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 28%
Total, inversión ejecutada: $ 28%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$106,598,870.90	BQ-100079112	17/02/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$213,197,741.80	BQ-100079112	17/02/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$213,197,741.80	BQ-100079112	17/02/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$319,796,612.70	BQ-100079112	17/02/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
FRATLA-2024-096	4 de junio de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Entrega de informe semanal No. 14 - Cto de Interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-097	6 de junio de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Mary Lorena Sayago Botello	Respuesta al Comunicado No. 2024S-VBOG-035933 - Cto de Interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-098	6 de junio de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar Edil Gómez Navia	Aval de la interventoría a la documentación de Gestión Social Inicial – Cto de interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-100	8 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Reiteración a la solicitud de documentos – Documentación Ambiental Cto No 5025 de 2023.
FRATLA-2024-102	12 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Solicitud de nivelación de retraso en las actividades de obra - Cto de Interventoría No. 5025 de 2023.
FRATLA-2024-105	17 de junio de 2024	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	Remisión Acta de Modificación No.1 - Contrato de Obra No. 149 de 2023
FRATLA-2024-106	19 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Solicitud de afiliaciones del personal de obra – Documentación social contrato de interventoría No. 5025 de 2023
FRATLA-2024-107	20 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Confirmación de recepción de documentación de Seguridad Social - Cto de Interventoría No. 5025 de 2023.

FRATLA-2024-109	24 de junio de 2024	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	Respuesta a solicitud de información – Cto de Interventoría No. 5025 de 2023
FRATLA-2024-110	25 de junio de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Aval de la interventoría a la documentación de Gestión Social Trimestral – Cto de interventoría No. 5025 de 2023
FRATLA-2024-112	26 de junio de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS At. Omar edil Gómez Navia	Solicitud de inicio de capacitaciones correspondientes al uso adecuado, seguro y cómodo de la vía – Componente Social Cto de Interventoría No. 5025 de 2023
FRATLA-2024-113	27 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTES SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Citación a Comité de Seguimiento Cto de obra No. 149 de 2023.
FRATLA-2024-114	28 de junio de 2024	CONSTRUAMBIENTE SAS At. JOSE AVILEZ PERALES	Estado de Trámite de Permiso de Ocupación de Cauce - Componente ambiental.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Los días 4,5,6,8 y 11 de junio no se realizaron actividades debido a las fuertes lluvias que se están presentando, esto ocasiono múltiples interrupciones en el cronograma de trabajo del contratista, afectando significativamente el progreso de las actividades planificadas. Debido a esto, a la fecha del presente informe el contrato presenta un atraso del 1,82% de parte de la supervisión se le solicito al contratista implementar un plan de contingencia para subsanar y cumplir con el programa de obra

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Se realizaron comités de seguimiento y avance de obra cada 8 días durante el periodo en mención.
  Algunos de los requerimientos como supervisor a los contratistas y temas tratados dentro de estos comités fueron:
  - Desde la supervisión se solicitó presentar todos los Estudios y diseños aprobados por la interventoría
  - Se solicito al contratista iniciar con las actividades de instalación de concreto para finales del presente mes
  - Se Reviso el acta de modificación y balance general del contrato de obra
  - Se presentaron 2 nuevos ítems no previstos, relacionados con el desmonte de cerca e instalación
  - Se solicita a la interventoría tomar muestras para la verificación del diseño de mezcla

- **GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL**. Se inicio el trámite del permiso de ocupación de cauce ante Corpocesar.
  Se socializo a la comunidad la actividad de corrimiento de cercas.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Ejecutar un plan de contingencia para mitigar el atraso que ocasionaran las lluvias venideras, debido a la ola invernal que se prevé que atravesara el departamento e incrementar los recursos y equipos de obra.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68202134477STD
DIRECTORA TERRITORIAL

Proyecto: Ivan Camilo Calderon Manjarrez