NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING PATRICIA INES MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar***
Periodo:	ABRIL DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO	*1862-2021*		
CONTRATO DE OBRA NO.	*LP-001-2023*		
CONTRATISTA:	*CONSORCIO PAZ RURAL 2022*	NIT:	901745177-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCTORA B.G SAS 90% JOCAZUZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 10%		
OBJETO:	***Mejoramiento de vías rurales del programa Colombia Rural en el municipio de La Paz - departamento del Cesar***		
FECHA DE INICIO:	*9/11/2023*		MUNICIPIO LA PAZ ROBLES
VALOR INICIAL:	*$ 4.100´024.011,00* ***INCLUIDO IVA***		

VALOR ADICIONES:	*Sin Adiciones*
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	*$ 4.100´024.011,00* ***INCLUIDO IVA***
ANTICIPO	30%
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.230´007.203,30
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.230´007.203,30
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	10 MESES
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	*9 DE JULIO 2024*

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0901-6	2023	CDP 0901-5		$ 4.500.000.000,00		$ 4.500.000.000,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 1				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.064.249.770,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.599’009.364,29	39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.230´007.203,30
Amortizado	0
Saldo	$ 1.230´007.203,30

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 39%
Meta física ejecutada 0.00%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 410.002.401,10	47-44-1010248370	23/08/2023	24/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$1.230.007.203,30	47-44-101024837		24/04/2024

		0		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 205.001.200,55	47-44-1010248370	23/08/2023	24/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 1.230.007.203,30	47-44-1010248370	24/12/2023	24/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$232.000.000,00	47-40-1010076170	23/08/2023	24/12/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT. 901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación del 5%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta Diciembre 31 de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 31 de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
94622	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000.00	$0
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	$0
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$2.447.345.866	$199.003.420	$2.248.342.446

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 19	$168.512.641	$32.017.401	-	$200.530.042

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 19 2024 para el período ABRIL el contrato reporta un avance de 47.23%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 47.23%
Total inversión ejecutada: $ 47.23%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$425.734.586,60	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-ALCALDIAS-204.2-2024	16 de abril de 2024	**WILSON RINCON ALVAREZ** Alcalde Municipio La Paz Departamento del Cesar	Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021 - suscritos con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS y Contratos derivados: LP-005-2022, 329-2022, 401-2022, 425-2022, 017-2022, 002-2023, 133-SOP-2023.
INT-CONTRATISTAS-205-2024	16 de abril de 2024	ALEJANDRA BUILES JULIO PINEDO JOSÉ JOSÉ AVILEZ NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ Representantes Legales Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a comités de Convenio y Obra el 18 de abril de 2024 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS
INT-ALCALDIAS-211.2-2024	22 de abril de 2024	**WILSON RINCON ALVAREZ** Alcalde Municipio La Paz Departamento del Cesar	Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021 - suscritos con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS y Contratos

			derivados: LP-005-2022, 329-2022, 401-2022, 425-2022, 017-2022, 002-2023, 133-SOP-2023.
INT-CONTRATISTAS-212-2024	22 de abril de 2024	ALEJANDRA BUILES JULIO PINEDO JOSÉ JOSÉ AVILEZ NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ Representantes Legales Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a comités de Convenio y Obra el 18 de abril de 2024 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS
INT-ALCLAPAZ-214-2024	25 de abril de 2024	JAMER RODRIGUEZ PACHECO Secretario de Hacienda Municipio La Paz Departamento El Cesar	Solicitud de extractos bancarios cuenta 324-12000170-0, para proyecto Mejoramiento Vía la Ye - Guaimaral.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante este periodo El contratista inicia con actividades de ejecución de obra física, se encuentra realizando actividades preliminares de obra como perfilado del terreno con bulldozer y replanteo topográfico.

Durante el mes de marzo la Interventoría realizó el proceso de revisión de las entregas hechas por el contratista. En Particular se han revisado las entregas de topografía diseño geométrico, geotécnico y de pavimentos por parte de los especialistas.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17