	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA** **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **INFORME MENSUAL SUPERVISOR**	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 KM

CONTRATO DE OBRA No.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua	NIT:	901639769-7
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar		
Fecha de Inicio:	2/11/2022	No. de Oficio:	NA
Valor Inicial:	$		4.183.215.090,88
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:			
Valor Actual:	$		4.183.215.090,88
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		4.183.215.090,88
Plazo Inicial:			14 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			2/11/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

			$ 4.183.215.090,88	$ -	
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0%

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…		
…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	
…	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	1
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 418.321.509,10		2/11/2022	3/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 209.160.754,55		2/11/2022	2/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55			
Calidad de estudios y diseños				

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Resp civil extracontractual RCE	$ 400.000.000,00	85-40-101053734	2/11/2022	2/01/2024
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa “Colombia Rural” Lote 3		
Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$		4.257.345.866,00
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$		-
Adición 2:			
Valor Actual:	$		4.257.345.866,00
Anticipo Entregado:	$		-
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			27 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			Diciembre 31 de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ -	$ -	$ -

Acta Mensual de Costos No. 2		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 6		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 425.734.587	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 851.469.173	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 1.277.203.760	400041789	31/12/2024	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA	OBSERVACIONES

No.	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INTVTCESAR03-LAJAGUA-006-2022	15/11/2022	ALCALDIA	Solicitud Información Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021
INTVTCESAR03-ALCALDIAS-004-2022	19/10/2022	ALCALDIA	Solicitud Información Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el mes de noviembre se realiza la visita a la via donde se reelizaran las obras y se impartio orden de inicio al contrato derivado

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.