NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	Junio 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	528 DEL 26/02/2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	JP Ingeniería – Construcciones sas	**NIT:**	900.738.353-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JP Ingeniería – Construcciones sas		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ARGENTINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	Alcaldía de la Jagua de Ibirico
VALOR INICIAL:	$ 4.183´215.090,88 **INCLUIDO IVA**		

VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 4.183´215.090,88 **INCLUIDO IVA**
ANTICIPO	NO APLICA
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	14 MESES
PLAZO ACTUAL:	18 MESES Y 22 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	2 MESES (AMPLIACION)
PRÓRROGA 2:	2 MESES Y 22 DIAS
SUSPENSIÓN:	SUSPENDIDO EL 20/05/2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	No definida

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014008	2022	CDP200		$ 4.183.215.090,88	$0	$ 4.183.215.090,88

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
___				

1.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.143.817.047,88	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.143.817.047,88	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	
Saldo	

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada:100 %
Meta física ejecutada 0 %

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (03) DE 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 418.321.509,10	85-44-1011181904	2/11/2022	22/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 209.160.754,55	85-44-1011181904	2/11/2022	22/03/2027
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55	85-44-1011181904	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000,00	85-40-101053734 4	2/11/2022	22/03/2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	CMA DTE-SEP-197-2021	SVR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NO APLICA		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	**0**
148323	**2023**	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	**0**
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$ 2.447.345.866	$ 680.700.949	$ 1.766.644.917

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°22	$ 137.532.672,00	$ 26.131.208,00		$ 163.663.880,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 22 30/07/2024 para el período JULIO el contrato reporta un avance de 69.68%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 69,68%
Total inversión ejecutada: $ 69,68%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GISP-272	18/07/2024	Julio Fernando Pinedo Fuentes	RESPUESTAS OFICIOS No JP.2024-06-020

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Contrato de obra suspendido el día 20/05/2024 debido a la realización ítems no previstos en el presupuesto ya que es necesario realizar un mejoramiento de la subrasante a medida de los valores de CBR encontrados en ella retrasando la ejecución mientras se aprueban dichos conceptos.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato. 3. Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR