NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING PATRICIA INES MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | ***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*** |
| **Periodo:** | MAYO DE 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | *425-2022* | | |
| **CONTRATISTA:** | *UT Vial Nueva Granada* | NIT: | 901.629.789-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | *UT Vial Nueva Granada* | | |
| **OBJETO:** | ***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | *Noviembre 02 de 2022* | AMJI-LP-022 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | *$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA |
| **VALOR ADICIONES:** | *Sin Adiciones* |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA |
| **ADICIÓN NN:** | NO APLICA |
| **VALOR ACTUAL:** | *$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA |
| **ANTICIPO** | NO APLICA |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA |
| **PLAZO INICIAL:** | 10 MESES |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 |
| **PRÓRROGA 1:** | NO APLICA |
| **PRÓRROGA N:** | NO APLICA |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | *Septiembre 02 de 2023* |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Acta de Ajuste ___ | | | | |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 16.296.005.966 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 5.408.644.380 | 33.19% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 84.739.231 | 0.52% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | 0 % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | | 0% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $3.259.201.193 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $3.259.201.193 |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 13.19%
Meta física ejecutada 0.52%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2022**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 1.629.600.596,60 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/12/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 3.259.201.193,20 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/12/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 814.800.298,30 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/08/2025 |
| Estabilidad de la Obra | | NV-100077819 | | |
| Calidad | $ 814.800.298,30 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/10/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $814.800.299.00 | 85-40-101053755 | 02/11/2022 | 02/09/2023 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 1.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1059 de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | Consorcio Integral Interventores Vías terciarias | NIT: | 901598885-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT. 901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación del 5%). | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | Octubre 11 de 2022 | SVR 62231 11/10/2022 | SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN N:** | NO APLICA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **ANTICIPO** | 20% - No entregado | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta Diciembre 31 de 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | NO APLICA | | |
| **PRÓRROGA N:** | NO APLICA | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | Diciembre 31 de 2024 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94622 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $40.000.000 | $39.195.801.12 | $0 |
| 148323 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $1.770.000.000 | $380.129.509 | $1.349.870.491 |

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 08 | 82.054.600 | 15.590.374.00 | | 97.644.974.00 |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 08 2023 para el período MAYO el contrato reporta un avance de 9%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 9%
Total inversión ejecutada: $ 9%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| **CONTROL DE GARANTIAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO**<br>**NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $425.734.586,60 | 400041789 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $851.469.173,20 | 400041789 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $851.469.173,20 | 400041789 | 11/10/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | 1.277.203.759,80 | 400041789 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS**

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| INT-ALCLAJAGUA-063-2023 | 03/05/2023 | Doctor<br>OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO<br>Alcalde de La Jagua de Ibirico<br>Departamento del Cesar | Convenio 1970 de 2021 - Contrato 425 de 2022 – Comunicación GISP-200<br>– Invitación Comité de Obra en Puente Zumbador – Vía Alto de Las Flores |
| INT-UTNGRAN-066-2023 | 14/05/2023 | Ingeniero<br>JOSÉ JOSÉ AVILES PERALES<br>Representante Legal<br>Unión Temporal Vial Nueva Granada | REITERACION INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO 425-2022 – SU COMUNICACIÓN UTVNG-OF-001 |
| INT-ALCALDES CESAR-072-2022 | 24/05/2023 | Doctores MELLO CASTRO GONZALEZ<br>Alcalde de Valledupar MARTIN GUILERMO ZULETA MIELES<br>Alcalde de La Paz<br>OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO<br>Alcalde de La Jagua de Ibirico<br>ANDRY ENRIQUE ARAGON VILLALOBOS<br>Alcalde de El Paso<br>CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO | Convocatoria reunión - Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971- 1985 de 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Alcalde de Chiriguaná CELSO MORENO BORRERO alcalde de Chimichagua Departamento del Cesar | |
| INT-CONTRATISTAS CESAR-073-2022 | 24/05/ 2023 | Ingenieros JOSÉ JOSÉ AVILÉS NATHALIA ROJAS CARLOS ENRIQUE LÓPEZ YELIZTA DE LA HOZ VEGA GILBERTO IBARRA MEDINA Representantes legales contratistas de obra Mejoramiento Vías Terciarias Departamento del Cesar | Su comunicación GISP-234 – Citación a Control Político |
| INT-ALCLAJAGUA-076-2023 | 26/05/ 2023 | Doctor<br>ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO<br>Secretario de Planeación e Infraestructura<br>La Jagua de Ibirico<br>Departamento del Cesar | Comunicación con fecha mayo 16 de 2023 - Sin radicado de origen – Solicitud<br>de carácter urgente de las acciones realizadas para la correcta ejecución de la<br>obra – Contrato de Obra LP 003-2022 – CONCEPTO INTERVENTORIA SOBRE<br>SOLICITUD DE PRORROGA |
| INT-CMPAL-JAGUA-077-2023 | 26/05/ 2023 | Honorable concejal<br>ARMANDO VIDES CASTRO<br>Presidente Concejo Municipal<br>La Jagua de Ibirico | Invitación debate de Control Político |
| GISP - 200 | 02/05/ 2023 | Señores<br>CONTRATISTA DE INTERVENTORIA VIAS TERCIARIAS<br>BELIN JERONIMO MARQUEZ CORONADO | INVITACION AL COMITÉ DE OBRA |
| UTVNG-OF-0012 | 26/05/ 2023 | Ingeniero<br>LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR | AJUSTE DE DISEÑO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS | |
| GISP - 240 | 18/05/ 2023 | Señor<br>JOSÉ JOSÉ AVILÉS PERALES<br>R/L UNION TEMPORAL NUEVA GRANADA | MAQUINARIA EN OBRA |
| UTVNG-OF-0013 | 19/05/ 2023 | Ingeniero<br>LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR<br>CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS | TOPOGRAFIA UNIFICADA DE AJUSTE AL DISEÑO |
| GISP - 249 | 23/05/ 2023 | Señor<br>JOSÉ JOSÉ AVILÉS PERALES<br>R/L UNION TEMPORAL NUEVA GRANADA | REQUERIMIENTO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista realiza actividades de excavación de material común, demolición de roca (derrumbes), además se encuentra mejorando la subrasante y realizando el transporte de material proveniente de las excavaciones.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

_____

**OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17