NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING PATRICIA INES MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar***
Periodo:	JULIO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO	*1970-2021*		
CONTRATO DE OBRA NO.	*425-2022*		
CONTRATISTA:	*UT Vial Nueva Granada*	NIT:	901.629.789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	*UT Vial Nueva Granada*		
OBJETO:	***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar***		
FECHA DE INICIO:	*Noviembre 02 de 2022*	AMJI-LP-022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

VALOR INICIAL:	*$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONES:	*Sin Adiciones*
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	*$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA
ANTICIPO	NO APLICA
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	10 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	NO APLICA
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	*Septiembre 02 de 2023*

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	16.296.005.966	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	13.124.803.205	56.38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	436.732.959	2.68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$3.259.201.193
Amortizado	$ 0
Saldo	$3.259.201.193

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 80.54%
Meta física ejecutada 2.68%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.629.600.596,60	NV-100077819	02/10/2022	18/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 3.259.201.193,20	NV-100077819	02/10/2022	18/12/2023

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 814.800.298,30	NV-100077819	02/10/2022	18/08/2025
Estabilidad de la Obra		NV-100077819		
Calidad	$ 814.800.298,30	NV-100077819	02/10/2022	18/10/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$814.800.299.00	85-40-101053755	02/11/2022	02/09/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT. 901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación del 5%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% - No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta Diciembre 31 de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 31 de 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
94622	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$39.195.801.12	$0
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$568.959.542	$1.201.040.458

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 10	74.859.900	14.223.381.00		89.083.281.00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 10 2023 para el período JULIO el contrato reporta un avance de 14%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 14%
Total inversión ejecutada: $ 14%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$425.734.586,60	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
UTVNG-OF-0020	04/07/2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	Entrega diseños definitivos
GISP - 345	06/07/2023	Ingeniero JOSE HUMBERTO PEREZ ROLDAN R/LCONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS	TRAZABILIDAD DE CONTRATOS DE REFERENCIA
GISP - 346	06/07/2023	Ingeniero JOSE HUMBERTO PEREZ ROLDAN R/LCONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS	SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ANTICIPO.
UTVNG-OF-0021	07/07/2023	Señores	RESPUESTA OFICIO INT-UTNGRAN-100-2023

		CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	
UTVNG-OF-0022	10/07/ 2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	LABORATORIOS MEZCLA DE SUB BASE.
UTVNG-OF-0023	10/07/ 2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	PROCESO CONSTRUCTIVO MEZCLA DE SUB BASE
UTVNG-OF-023	14/07/ 2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	Respuesta oficio INT-UTNGRAN-104-2023
UTVNG-OF-0024	22/07/ 2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR	Respuesta oficio Revisión de Diseños No.1

		Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	
UTVNG-OF-025	26/07/ 2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS Atte. Ing. LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR Municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar	Entrega diseños definitivos corregidos
GISP - 386	26/07/ 2023	Señor JOSÉ JOSÉ AVILÉS PERALES R/L UNION TEMPORAL NUEVA GRANADA	SOLICITUD DEVOLUCION TOTAL DEL ANTICIPO
GISP - 387	26/07/ 2023	SEÑOR JOSE HUMBERTO PEREZ ROLDAN R/LCONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS	ACTA PARCIAL NO° 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 425 DE 2022
UTVNG-OF-026	31/07/ 2023	Señor SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUCTURA Municipio de la jagua de ibirico – cesar	Oficio n° 106del 12 de julio y oficio giso-386 de 26 de julio de 2023
INT-UTNGRAN-100-2023	04/07/ 2023	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILEZ Representante Legal Unión Temporal Vial Nueva Granada Jagua de ibirico Departamento del Cesar	Solicitud entrega formal y oficial de documentos de la Unión Temporal Vial Nueva Granada.
INT-SEGUROSESTADO-106-2023	12/07/ 2023	Señores SEGUROS DEL ESTADO Carrera 58 Nro. 70-136	Remisión comunicación INT-UTNGRAN-104-2023 – Póliza 85-44-101118226 –

		Barranquilla-Atlántico Tel. 3681078	Contrato de Obra 425 de 2022-
INT-UTNGRAN-104-2023	12/07/ 2023	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILEZ Representante Legal Unión Temporal Vial Nueva Granada Jagua de Ibirico Departamento del Cesar	Solicitud entrega formal y oficial de documentos de la Unión Temporal Vial Nueva Granada.
INT-UTNGRAN-111-2023	25/07/ 2023	Ingeniero JOSÉ JOSÉ AVILEZ Representante Legal Unión Temporal Vial Nueva Granada Jagua de Ibirico Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a comités de agosto 01 de 2023 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS
INT-ALCALDIAS-112-2022	26/07/ 2023	Doctores ALISAHAMIR LASSO OSPINO Secretario Infraestructura La Jagua de Ibirico YURIS CAMPO Secretaria Planeación El Paso MARIA CONCEPCION FERNANDEZ Secretaria Planeación Chimichagua Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a Comités de agosto 1º de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante este periodo el contratista realiza intervención en los tramos críticos en mal estado, perfilado de cunetas, ampliación de vía y cortes de taludes, estás actividades se realizaron entre el K2+500 al K5+700. También se realizan actividades de replanteo y mejoramiento de subrasante, transporte de materiales. Estas actividades se realizaron entre el K10+220 y el K9+495

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



_____

OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17