INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 30 / 6 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9.885.528.230,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740.896.383,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	57
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras	Túneles	Und.	0
	Puentes	Und.	0
	Pontones	Und.	0
Mantenimiento		Km	0
Otros (Especificar cuales)			0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km		15,15
	Mejoramiento	Km		0
	Rehabilitación	Km		0
Estructuras	Túneles	Und.		0
	Puentes	Und.		0
	Pontones	Und.		0
Mantenimiento		Km		203
Otros (Especificar cuales)				0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 343.242.092.431,00	$ 2.508.307.599,00	$ 345.750.400.030,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 50.604.522.138,00	$ 369.802.277,00	$ 50.974.324.415,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 800.000.000,00	$ 5.846.154,00	$ 805.846.154,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000.000,00	$ 350.550.000,00	$ 2.195.550.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.753.650.476,47	$ 1.473.193.590,53	$ 9.226.844.067,00
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ 420.168.067,23	$ 79.831.932,77	$ 500.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 409.452.964.666,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.874.192.766,00	$ 13.696.024,00	$ 1.887.888.790,00	$ 65.395.614.292,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 285.948.800,00	$ 54.330.272,00	$ 340.279.072,00	$ 2.619.970.164,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				$ 12.031.465,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ -	$ -	$ -	$ 9.908.676,00
VALOR EJECUTADO	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 68.037.524.597,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2	
		VERSION	1	
		PÁGINA	DE	2

FECHA: 30 / 6 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA (GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIRENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES.

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 399.567.436.436,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 409.452.964.666,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 9.885.528.230,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 740.896.383,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 49.760.505.902
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.771.991.871
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	108,06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	118
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	133
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	68
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**319**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula No. : 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME MENSUAL N°37

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 14
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
OBJETO DEL CONTRATO 15
2.1 LOCALIZACIÓN 15
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 16
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 18
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 18
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 20
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 20
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO. 22
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS. 35
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. 50
3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 50
3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS. 61
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra: 62
4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA 62
4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 62
4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA. 62
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA. 62
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 62
4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO. 63
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 63
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 63
4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 63
4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 63
4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. 63
4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA. 63

4.13 ACTA DE REUNIÓN 64
5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 64
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 64
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 65
5.2.1 COMPONENTE PREDIAL 66
5.2.2 COMPONENTE SOCIAL 66
5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL 69
5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 74
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS 95
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC. 97
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 97
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. 98
5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD. 98
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 98
6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA. 98
6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 98
6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 98
6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. 98
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 98
6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 99
6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 99
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 100
8 ANEXOS 102
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS). 102
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 122

8.3 8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS. 198

8.4. BITÁCORA. 205

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Esquema de localización 15

Ilustración 2 - Esquema de Localización 16

Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio 19

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas 19

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto 55

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contrato de Obra 21
Tabla 2 Información Contrato Interventoría 64
Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista 102
Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista 110

LISTADO DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. PR39+000+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial. 122
Fotografía 2. PR37+500 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial. 122
Fotografía 3. PR36+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial y poligonal. 123
Fotografía 4. PR37+300 Ruta 6504, Deslizamiento de tierra – vía. 123
Fotografía 5. PR17+900 Ruta 6504, Remoción de derrumbe. 124
Fotografía 6. PR17+900 Ruta 6504, Remoción de derrumbe. 124
Fotografía 7. PR05+050 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita. 125
Fotografía 8. PR04+920 Ruta 6504, Demolición de cunetas. 125
Fotografía 9. PR39+850 Ruta 6504, Corte de talud. 126
Fotografía 10. PR04+950 Ruta 6504, Corte de talud. 126
Fotografía 11. PR04+910 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante. 127
Fotografía 12. PR04+920 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento de subrasante – fallo vía. 127
Fotografía 13. PR04+910 Ruta 6504, Mejoramiento fallo - vía. 128
Fotografía 14. PR04+910 Ruta 6504, Verificación niveles excavación. 128
Fotografía 15. PR05+194 Ruta 6504, Instalación geotextil en mejoramiento fallo. 129
Fotografía 16. PR05+194 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo. 129
Fotografía 17. PR04+915 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro. 130
Fotografía 18. PR39+750 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro. 130
Fotografía 19. PR04+685 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro. 131
Fotografía 20. PR39+792 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro. 131
Fotografía 21. PR04+910 Ruta 6504, Construcción de filtro. 132
Fotografía 22. PR39+740 Ruta 6504, Construcción de filtro. 132
Fotografía 23. PR04+980 Ruta 6504, Construcción de filtro. 133
Fotografía 24. PR04+980 Ruta 6504, Construcción de filtro. 133
Fotografía 25. PR39+750 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro. 134
Fotografía 26. PR04+757 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro. 134

Fotografía 27. PR39+654 Ruta 6504, Excavación para construcción de alcantarilla. 135
Fotografía 28. PR04+817 Ruta 6504, Encofrado – Box Culvert. 135
Fotografía 29. PR01+585 Ruta 6504, Formaleta cabezote – Alcantarilla. 136
Fotografía 30. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 28 MPa Muro – Box Culvert. 136
Fotografía 31. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 28 MPa Muro – Box Culvert. 137
Fotografía 32. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa Muro – Box Culvert. 137
Fotografía 33. PR01+543 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Alcantarilla.138
Fotografía 34. PR01+397 Ruta 6504, Asentamiento concreto 28 MPa. 138
Fotografía 35. PR44+000 Ruta 6504, Toma muestras concreto 28 Mpa. 139
Fotografía 36. PR01+543 Ruta 6504, Desencofrado- Alcantarilla. 139
Fotografía 37. PR04+650 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular. 140
Fotografía 38. PR39+800 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular. 140
Fotografía 39. PR39+500 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular. 141
Fotografía 40. PR39+660 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular. 141
Fotografía 41. PR39+350 Ruta 6504, Instalación subbase granular. 142
Fotografía 42. PR39+350 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular. 142
Fotografía 43. PR39+400 Ruta 6504, Instalación y Céreo subbase granular. 143
Fotografía 44. PR39+570 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía. 143
Fotografía 45. PR39+920 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades. 144
Fotografía 46. PR04+700 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades. 144
Fotografía 47. PR04+650 Ruta 6504, Instalación de base granular. 145
Fotografía 48. PR04+760 Ruta 6504, Instalación de base granular. 145
Fotografía 49. PR04+640 Ruta 6504, Instalación y compactación de base granular. 146
Fotografía 50. PR39+620 Ruta 6504, Instalación y céreo de base granular. 146
Fotografía 51. PR04+640 Ruta 6504, Liberación base granular por topografía. 147
Fotografía 52. PR04+660 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades. 147

Fotografía 53. PR04+565 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades. 148
Fotografía 54. PR04+035 Ruta 6504, Nivelación para instalación MDC-19. 148
Fotografía 55. PR04+368 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19. 149
Fotografía 56. PR04+486 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica. 149
Fotografía 57. PR04+730 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica. 150
Fotografía 58. PR04+451 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 150
Fotografía 59. PR04+056 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 151
Fotografía 60. PR04+368 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 151
Fotografía 61. PR04+033 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19 152
Fotografía 62. PR04+640 Ruta 6504, Control temperatura instalación de mezcla asfáltica MDC-19. 152
Fotografía 63. PR04+486 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19. 153
Fotografía 64. PR04+033 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Doble tándem. 153
Fotografía 65. PR04+368 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Hyster. 154
Fotografía 66. PR04+451 Ruta 6504, Compactación MDC-19. 154
Fotografía 67. PR42+150 Ruta 6504, Corte carpeta asfáltica para construcción de cunetas. 155
Fotografía 68. PR43+850 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. 155
Fotografía 69. PR03+890 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas. 156
Fotografía 70. PR01+620 Ruta 6504, Armado de acero placa acceso a predio 156
Fotografía 71. PR02+104 Ruta 6504, Armado de acero para construcción cunetas. 157
Fotografía 72. PR02+104 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas. 157
Fotografía 73. PR43+860 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas. 158
Fotografía 74. PR44+000 Ruta 6504, Construcción de Cunetas. 158
Fotografía 75. PR02+104 Ruta 6504, Construcción cunetas. 159
Fotografía 76. PR02+690 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa – Placa acceso. 159
Fotografía 77. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones. 160
Fotografía 78. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones. 160
Fotografía 79. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones. 161

Fotografía 80. PR43+770 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.....161

Fotografía 81. PR39+500 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.....162

Fotografía 82. PR43+770 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.....162

Fotografía 83. PR35+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río. 163

Fotografía 84. PR38+295 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río. 163

Fotografía 85. PR24+520 Ruta 6504, Nivelación- Mantenimiento vial. 164

Fotografía 86. PR51+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río. 164

Fotografía 87. PR51+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río. 165

Fotografía 88. PR38+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río. 165

Fotografía 89. PR27+535 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita. 166

Fotografía 90. PR52+820 Ruta 6503, Lleno Muro de contención con material crudo de río. 166

Fotografía 91. Ruta 3001, Excavación mecánica Cajeo para mejoramiento de la subrasante PR14+770 – PR14+800.....167

Fotografía 92. Ruta 3001, instalación de formaleta para cunetas PR 12+530 a mayores margen izquierdo.....167

Fotografía 93. Ruta 3001 , Instalación pedraplén y terraplén mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR 14+800- PR 14+850. 168

Fotografía 94. Ruta 3001, Instalación y figurado de acero construccion canal longitudinal descole cuneta alcantarilla margen izquierdo PR10+585 – PR10+600. 168

Fotografía 95. Ruta 3001, perforación construcción de drenes horizontales, primer terraza margen izquierdo 10 de 10 PR 13+390- 13+480.....169

Fotografía 96. Ruta 3001 , perforación construcción de drenes horizontales segunda terraza, margen izquierdo 11 de 15 PR 13+390- PR 13+480.....169

Fotografía 97. Ruta 3001 , perforación construcción de drenes margen izquierdo PR 13+390- PR13-480.....170

Fotografía 98. Ruta 3001 , replanteo zanjas de coronación margen derecho PR10+740- PR 10+850 170

Fotografía 99. Ruta 3001 , excavación mecánica cajeo mejoramiento subrasante carril izquierdo PR 14+800- PR14+850. 171

Fotografía 100. Ruta 3001, instalación de dren horizontal margen derecho PR 11+490.....171

Fotografía 101. Ruta 3001, PR 10+737 a mayores suministro e instalación de concreto de 17.5 MPA para cunetas contra canal margen derecho. 172

Fotografía 102. Ruta 3001, encole alcantarilla margen izquierda PR 12+670. 172

Fotografía 103. Ruta 3001 , suministro e instalación de concreto de 17.5 Mpa para cunetas margen izquierda PR13+343- PR13+298. 173

Fotografía 104. Ruta 3001 , PR 14+850 suministro e instalación de solado de 14 MPA descole alcantarilla margen derecho. 173

Fotografía 105. Ruta 3001 , cunetas margen izquierdo PR 12+400- PR 12+800. 174

Fotografía 106. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR12+530 – PR13+600. 174

Fotografía 107. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR13+450 – PR13+480. 175

Fotografía 108. Ruta 3001, excavación mecánica construcción de alcantarilla margen izquierdo PR14+944. 175

Fotografía 109. Ruta 3001, replanteo y nivelación construcción de cunetas margen izquierdo PR 13+280- PR 13+350. 176

Fotografía 110. Ruta 3001, suministro e instalación de solado de limpieza construcción de placa de descole de alcantarilla margen derecho PR14+850. 176

Fotografía 111. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR 13+240- PR13+275. 177

Fotografía 112. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo mejoramiento de subrasante carril derecho PR14+850- PR14+880. 177

Fotografía 113. Ruta 3001, replanteo de la vía PR 15+000 a mayores. 178

Fotografía 114. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto para cunetas margen izquierdo PR13+500 a menores. 178

Fotografía 115. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo para mejoramiento de la subrasante y conformación de calzada, carril izquierdo PR14+890- PR14+920. 179

Fotografía 116. Ruta 3001, construcción muro en gaviones primer nivel margen izquierdo PR11+630 – PR11+720. 179

Fotografía 117. Ruta 3001, construcción de gaviones segundo nivel margen izquierdo. 180

Fotografía 118. Ruta 3001, estado de talud en corte margen izquierdo PR 14+945. 180

Fotografía 119. Ruta 3001, Instalación Terraplén y pedraplén mejoramiento de subrasante carril derecho PR14+850- PR 14+900. 181

Fotografía 120. Ruta 3001, drenes horizontales 15 de 15 primera y segunda terraza margen izquierdo PR 13+390- PR 13+480. 181

Fotografía 121. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR 13+485- PR 13+500. 182

Fotografía 122. Ruta 3001, desarmado de gaviones margen izquierdo PR13+115- PR13+130. 182

Fotografía 123. Ruta 3001, , instalación de pedraplén y terraplén mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+850- 14+880. 183

Fotografía 124. Ruta 3001, instalacion de tuberia drenes horizontales primer terraza, margen izquierdo PR13+390 – PR13+480. 183

Fotografía 125. Ruta 3001, instalación de tubería perforada construcción de filtro longitudinal margen izquierdo PR 14+820- PR14+850. 184

Fotografía 126. Ruta 3001, instalación de geotextil no tejido construcción de filtro longitudinal margen izquierdo PR14+820- PR14+850. 184

Fotografía 127. Ruta 3001, muro ciclópeo de confinamiento no tiene zarpa, margen izquierdo 12+540. 185

Fotografía 128. Ruta 3001, acabados canal longitudinal margen izquierdo PR 10+720- PR 10+788. 185

Fotografía 129. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+730 – PR14+740. 186

Fotografía 130. Ruta 3001, demolición box existente PR14+964. 186

Fotografía 131. Ruta 3001, descole box Culvert PR13+1560 margen derecho. 187

Fotografía 132. Ruta 3001, demolición descole de cunetas box culvert margen izquierdo PR13+275. 187

Fotografía 133. Ruta 3001, demolición innecesaria PR 12+671. 188

Fotografía 134. Ruta 3001, Replanteo curvatura construcción de gaviones primer nivel margen izquierdo PR 11+630- PR 11+720. 188

Fotografía 135. Ruta 3001, material de excavación sobre margen de vía margen derecho PR 13+130. 189

Fotografía 136. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo construcción de placas descole alcantarilla margen derecho PR14+730. 189

Fotografía 137. Ruta 3001, verificación niveles cunetas margen izquierdo PR13+343- 13+302. ...190

Fotografía 138. Ruta 3001, demolición de estructura Box culvert 1X1 PR14+960. 190

Fotografía 139. Ruta 3002, PR33+600 Derrumbes. 191

Fotografía 140. Ruta 3001, retiro de formaleta construcción de muro ciclópeo confinamiento, margen izquierdo PR13+270. 191

Fotografía 141. Ruta 3001, excavación mecánica mejoramiento de subrasante margen carril izquierdo PR 14+800- PR 14+850. 192

Fotografía 142. Ruta 3001, instalación de acero y formaletas para construcción de canal longitudinal descole cunetas box culvert margen derecho PR 10+737- PR 10+753.....192

Fotografía 143. Ruta 3001, instalación de acero y formaleta construcción de canal longitudinal descole cunetas alcantarilla 10+585 margen izquierdo PR10+585 – PR10+600.....193

Fotografía 144. Ruta 3001, retiro de formaletas y acabados construcción de canal longitudinal descole cunetas box culvert 10+735 margen derecho PR 10+737- PR10+754. 193

Fotografía 145. Ruta 3001, instalación de formaletas construcción de poceta alcantarilla margen izquierdo PR14+730. 194

Fotografía 146. Ruta 3001, instalacion de concreto de placa canal longitudinal descole cuneta alcantarilla margen izquierdo PR10+585 – PR10+600. 194

Fotografía 147. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para canal longitudinal margen izquierda PR 10+585. 195

Fotografía 148. Ruta 3002, PR 33+720 derrumbe. 195

Fotografía 149. Ruta 3002, PR 32+600 derrumbe. 196

Fotografía 150. Ruta 3002, PR 31+741 Derrumbe. 196

Fotografía 151. Ruta 3002, PR 28+476 derrumbe. 197

Fotografía 152. Ruta 3002, PR 30+900 derrumbe. 197

LISTADO DE FOTOGRAFIAS SOCIO - AMBIENTALES

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila. 198

Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá. 198

Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001. 199

Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500 199

Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán. 200

Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico. 200

Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión con veedores del municipio de Puerto Rico – Caquetá, el día 14 de junio de 2.024. 201

Fotografía Socio - Ambiental 8, Reunión con propietario de predio ubicado en el PR 14+944. 201

Fotografía Socio - Ambiental 9, Capacitación en Arqueología Preventiva RUTA 6504. 202

Fotografía Socio - Ambiental 10, San Vicente del Caguán – Charlas ambientales. 202

Fotografía Socio - Ambiental 11, Reunión con propietarios para tramite de permiso de aprovechamiento forestal - Ruta 6504. 203

Fotografía Socio - Ambiental 12, Mantenimiento de baterías sanitarias portátiles. 203

Fotografía Socio - Ambiental 13, PR4+980 Ruta 6504 – Actividades silviculturales. 204

Fotografía Socio - Ambiental 14, Entrega de residuos peligrosos y/o especiales para disposición final – Puerto Rico, Caquetá. 204

1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual No. 37 de Interventoría, realizado por el CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030, donde se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2024, en desarrollo del Contrato de Obra N° 991 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

A través de este informe se presenta el proceso técnico, predial, administrativo, financiero y ambiental sostenible de la obra, con el fin de informar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) como entidad Contratante, el cumplimiento de las actividades técnicas, administrativas y financieras contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma.

Se anexan los aspectos más relevantes de la correspondencia enviada y recibida, los registros requeridos para el seguimiento y supervisión de obra y control del sistema de gestión integrada.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de obra es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

2.1 LOCALIZACIÓN


Los trabajos se llevan a cabo partiendo del Municipio de Neiva –San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá.

Ilustración 1 - Esquema de localización



Fuente: Web Google Earth

Ilustración 2 - Esquema de Localización



Fuente: Anexo N°1 – Anexo Técnico Modulo 1

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, es una vía nacional que brinda conexión al occidente de Caquetá con la Troncal del Magdalena a la altura de Neiva y, a través de esta, con el centro y norte del país. Los municipios del área de influencia directa son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia en el departamento del Caquetá y Neiva en el departamento del

Huila, el corredor está comprendido por la Región Andina y Amazónica de Colombia, con grandes riquezas naturales en dónde los principales cultivos son de maíz, frijol, patilla (sandia), plátano, café y yuca, de igual manera se observa ganadería extensiva (siendo esta zona una de las que más aporta ganado en pie al interior del país) y algunos espacios para el manejo de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos, aves de corral (pollos y gallinas para producción de huevo y carne). Trabajo de campo equipo social.

Estos departamentos están habitados por diferentes comunidades y culturas indígenas; alrededor del corredor vial se puede encontrar el Volcán del Puracé, el Nevado del Huila, el Páramo de Sumapaz, la Zona plana del Río Magdalena, y sobre el corredor atraviesa el parque regional Iberia Ceibas ubicado en la ruta 3001 entre el PR31+713 y el PR47+924.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 343 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del 24 %.

El corredor objeto de intervención del contrato de referencia está conformado por varias rutas, la ruta 30 que está dividida en la 3001 y 3002 las cuales están conformadas de la siguiente manera: RUTA 3001: Neiva - Balsillas: Tramo que atraviesa lugares como Neiva, La Victoria (Neiva), Santa Helena (Neiva) y Balsillas (Límite Caquetá) en Huila. RUTA 3002: Balsillas - Mina Blanca: Tramo que atraviesa lugares como Balsillas (Límite Huila), Rovira (San Vicente del Caguán, Acceso), Guayabal (San Vicente del Caguán), Perlas II (San Vicente del Caguán), Mina Blanca (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Entre Mina Blanca (San Vicente del Caguán), Río Caguán (San Vicente del Caguán) , Yarí (San Vicente del Caguán) en Caquetá. Dentro del área de intervención también se encuentra la Ruta 65, en los tramos 3 y 4 comprende la ciudad de Florencia involucrando como área directa a 500 metros los municipios El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, esta ruta se encuentra dividida de la siguiente manera: Ruta 6503: Florencia – Puerto Rico Ruta 6504: Puerto Rico – Minas Blanca.

Con la ejecución de esta obra en una zona afectada significativamente por el conflicto armado colombiano, la débil presencia institucional, se beneficia a más de 250.000 habitantes del departamento del Caquetá, que podrán acceder a servicios básicos como salud, educación y ofertas institucionales que se garantizan en las cabeceras

municipales, de igual manera permite que la comercialización de los productos que se hagan en menor tiempo y con calidad, ya que los tiempos de transitabilidad se optimizan. De igual manera se valorizan los predios de estas zonas y se mejora la calidad de vida y la seguridad de quienes residen en estas zonas.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La vía Neiva - San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia tiene una longitud aproximada de 344 km de los cuales aproximadamente 124,7 kilómetros se encuentran en afirmado, aproximadamente 10,5 Kilómetros en pavimento flexible y aproximadamente 207,8 Kilómetros con tratamiento de asfaltita, todos en regular o mal estado. Actualmente, los usuarios que buscan llegar a Florencia desde Neiva deben tomar la ruta Neiva - Altamira - Florencia, a pesar de tener una mayor longitud (379 km). Se registra un TPD de 605 con un porcentaje de vehículos pesados del pesados del 24 %.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, Tiene una longitud de 344 km, de vía y presenta la siguiente de distribución:

- Ruta 6503: Del PR0+000 (Florencia) al PR96+763 (Puerto Rico) los cuales presenta 72 kilómetros de vía en pavimento natural y 24,2 en Afirmado.
- Ruta 6504: Del PR0+000 (Puerto Rico) al PR81+000 (Mina Blanca) cuentan con tratamiento superficial Asfaltita.
- Ruta 3002: Del PR111+000 (Mina Blanca) al PR0+000 (Balsillas) presenta 55,27km con tratamiento de Asfaltita y 57,052 km en afirmado.
- Ruta 3001: Del PR54+000 (Balsillas) al PR0+000 (Neiva), en pavimento flexible se cuenta con 10,5 km y 43,5 en afirmado.

El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá, al cual corresponde a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, En el Primer se entrega el informe de revisión de los diseños iniciales.
- Mejoramiento y pavimentación de aproximadamente 47.0 kilómetros.
- Mantenimiento y rehabilitación.


- Atención de Emergencias, (Deslizamientos, Perdida de Banca etc.)


Ilustración 3. Esquema de Distribución por Municipio

Municipio	Long.	%
NEIVA	47.91	13.97%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL HUILA	47.91	**13.97%**
Municipio	**Long.**	**%**
FLORENCIA	18.45	5.38%
MONTAÑITA	23.45	6.84%
PAUJIL	14.85	4.33%
DONCELLO	18.28	5.33%
PUERTO RICO	50.23	14.65%
SAN VICENTE DEL CAGUAN	169.68	49.49%
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	294.94	**86.03%**
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR	342.85	100.00%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4. Esquema de distribución de Rutas





Fuente: Legalidad Neiva- San Vicente del Caguán

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presenta la información general del Contrato de Obra No 991 de 2021.

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CTO DE OBRA No.	Contrato de Obra No 991 de 2021		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	**PLAZO ACUMULADO.**	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	**FECHA DE VENCIMIENTO.**	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR INICIAL CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	**VALOR ANTICIPO.**	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	**VALOR TOTAL DEL CTO.**	$409.452.964.666 M/CTE

Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades:

✓ RUTA 6503, FLORENCIA – PUERTO RICO

- Lleno muro de contención PR52+800 costado derecho, modulo 4 y 5.
- Replanteo de eje de alineamiento y estructura de puente sobre quebrada las Delicias PR38+295, levantamiento topográfico inicial. Actividad que se hace en conjunto comisión de topografía de contratista e interventoría.

✓ RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA

- Levantamiento topográfico de poligonales de PR39+100 a PR35+000.
- Levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseños entre PR39+800 a PR39+620.
- Demolición de estructuras.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**COSTADO**	**ELEMENTO**
PR39+667	PR39+780	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+670	PR04+757	Derecho	Cuneta existente
PR04+932	PR05+000	Izquierdo	Cuneta existente
PR05+000	PR05+063	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+931	PR05+025	Derecho	Cuneta existente
PR05+145	PR05+195	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+931	PR05+025	Derecho	Cuneta existente

- Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+910	PR05+050	Derecho

- Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+710	PR05+170	Calzada completa

- Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+710	PR05+170	Calzada completa

- Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+750	PR04+764	Izquierdo
PR04+919	PR04+927	Izquierdo
PR05+194	PR05+210	Izquierdo

- Comisión topográfica del contratista controla excavación de fallos.
- Instalación de geotextil para separación de materiales.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**ELEMENTO**
PR33+240	PR33+240	Izquierdo	Gaviones
PR43+775	PR43+775	Izquierdo	Muro en tierra
PR39+500	PR43+775	Izquierdo	Muro en tierra
PR05+194	PR05+210	Izquierdo	Fallo

- Suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+750	PR04+764	Izquierdo
PR04+919	PR04+927	Derecho
PR05+194	PR05+210	Izquierdo

- Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho

PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+899	PR05+049	Derecho

- Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+899	PR05+049	Derecho

- Se instala geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+503	PR04+662	Derecho

- Comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+503	PR04+662	Derecho

- Comisión topográfica del contratista replantea y nivela bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa

PR39+510	PR39+600	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+600	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+640	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+640	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Comisión topográfica del contratista marca anchos y niveles para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera
PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera

PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera
PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+654	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+654	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR04+817	Izquierdo	Muro y aletas	Box Culvert
PR01+585	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR01+543	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR01+397	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla

- Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR03+695	Izquierdo -Derecho	Cabezote	Alcantarilla
PR03+466	Izquierdo -Derecho	Cabezote	Alcantarilla

- Relleno de muro de contención con material seleccionado de excavación PR44+327 costado derecho.
- Construcción de muro en tierra armada con lonas para contención de terraplén localizado en PR43+775 Costado izquierdo y PR39+500 Costado izquierdo.
- Medición y cálculo de cantidades de lleno de muro en tierra armada PR39+500 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo.
- Comisión topográfica de contratista hace replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas.
- Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+997	PR44+052	Derecho
PR43+949	PR44+052	Izquierdo
PR02+108	PR02+128	Izquierdo
PR02+474	PR02+495	Izquierdo
PR03+683	PR03+689	Derecho
PR03+777	PR03+799	Derecho
PR00+864	PR00+890	Izquierdo
PR01+830	PR01+837	Izquierdo
PR01+895	PR01+902	Izquierdo
PR02+037	PR02+042	Izquierdo
PR02+045	PR02+050	Izquierdo
PR03+799	PR03+801	Derecho

- Acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR02+108	PR02+128	Izquierdo

- Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+997	PR44+052	Derecho
PR43+949	PR44+052	Izquierdo
PR02+108	PR02+128	Izquierdo
PR02+474	PR02+495	Izquierdo

PR03+683	PR03+689	Derecho
PR03+777	PR03+799	Derecho
PR00+864	PR00+890	Izquierdo
PR01+830	PR01+837	Izquierdo
PR01+895	PR01+902	Izquierdo
PR02+037	PR02+042	Izquierdo
PR02+045	PR02+050	Izquierdo
PR03+799	PR03+801	Derecho

- Lleno con material de excavación entre talud y muro posterior de cunetas. PR43+850 a PR44+050.
- Remoción de derrumbe PR37+300 Costado izquierdo y PR17+900 Costado derecho.
- Conformación y Mantenimiento vial con adición de asfaltita reciclada.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR27+535	PR27+550	Calzada completa
PR27+630	PR27+690	Calzada completa
PR28+480	PR28+510	Calzada completa

- Mantenimiento vial con adición de crudo de río.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR23+680	PR23+820	Izquierdo
PR25+000	PR25+050	Calzada completa
PR25+400	PR25+505	Izquierdo
PR26+100	PR26+220	Calzada completa
PR27+535	PR27+550	Calzada completa
PR27+630	PR27+690	Calzada completa
PR27+950	PR27+960	Derecho
PR28+060	PR28+100	Calzada completa
PR28+295	PR28+305	Calzada completa
PR28+060	PR28+100	Calzada completa
PR33+600	PR33+615	Calzada completa
PR35+040	PR35+120	Calzada completa
PR36+550	PR36+555	Derecho

PR36+600	PR36+606	Calzada completa
PR37+020	PR37+026	Calzada completa
PR37+050	PR37+065	Calzada completa
PR37+200	PR37+215	Calzada completa
PR37+300	PR37+315	Calzada completa
PR38+100	PR38+140	Calzada completa
PR38+900	PR38+905	Calzada completa
PR48+300	PR48+305	Derecho
PR48+600	PR48+604	Derecho
PR51+080	PR51+085	Derecho
PR51+100	PR51+115	Calzada completa
PR51+850	PR51+858	Derecho
PR51+850	PR51+857	Izquierdo

- Medición y cálculo de cantidades de material crudo de río instalado.
- Mantenimiento vial con adición de subbase granular.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR23+680	PR23+710	Calzada completa
PR24+400	PR24+430	Calzada completa
PR26+100	PR26+130	Calzada completa

- Construcción de gaviones, relleno y compactación con material crudo de río en PR33+240 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo, para contención en perdida de banca.
- Limpieza encole y descole de alcantarillas localizadas en PR41+214 y PR42+470
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Se realiza remoción de derrumbes en las siguientes abscisas:

ABSCISA
PR71+800
PR71+200
PR70+500

PR70+100
PR69+700
PR55+000
PR41+700
PR41+500
PR41+200
PR29+600
PR25+500
PR21+000
PR17+000
PR33+720
PR32+600
PR32+393
PR31+471
PR30+900
PR30+200
PR30+000
PR29+184
PR28+476

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones y canales en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR11+080 a PR11+090 Margen Izquierdo	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 2 margen izquierdo.
PR 11+636 a PR11+696 Margen Izquierdo	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen izquierdo.

PR10+735 a PR10+750 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para canal longitudinal. - Se realiza Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa.
PR10+585 a PR10+595 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para muros en canal longitudinal. - Se realiza Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa.
PR11+788 a PR 11+ 800 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Instalación de concreto de 14 Mpa en canal longitudinal
PR12+530 margen izquierda	**Muro ciclópeo** - Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como confinamiento de material aleta izquierda
PR13+280 margen izquierda	**Muro ciclópeo** - Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como confinamiento relleno de cunetas
PR14+730	**Alcantarilla 36''** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha. - Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta, margen derecha.
PR14+850	**Alcantarilla 36''** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha. - Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta, margen derecha.

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones.

- Se realiza construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR12+494 – PR12+531	Izquierdo
PR12+537 – PR12+670	Izquierdo
PR12+715 – PR12+769	Izquierdo
PR13+211 – PR13+286	Derecho
PR13+276 – PR13+408	Izquierdo
PR13+350 – PR13+410	Derecho
PR13+435 – PR13+516	Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza la perforación y posterior instalación de drenes horizontales en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 13+392	Costado Izquierdo
PR 13+402	Costado Izquierdo
PR 13+412	Costado Izquierdo
PR 13+422	Costado Izquierdo
PR 13+431	Costado Izquierdo
PR 13+439	Costado Izquierdo
PR 13+449	Costado Izquierdo
PR 13+423	Costado Izquierdo
PR 13+428	Costado Izquierdo
PR 13+452	Costado Izquierdo
PR 13+469	Costado Izquierdo
PR 13+484	Costado Izquierdo
PR 13+490	Costado Derecho

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados.
- Se realiza demolición de obras de drenajes existentes en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIONES
PR14+963 Box Culvert	Guardarruedas (descole), Aleta (descole), placa inferior, Guardarruedas (encole), muros laterales

- Se realiza excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+730	PR 14+960	Calzada completa	Excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía
PR 14+460	PR 14+730	Calzada completa	Excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía

- Se realiza excavación en roca en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+730	PR 14+970	Sitios puntuales en el tramo	Excavación en roca con martillo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación.
- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén y pedraplén, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+730	PR 14+970	Calzada completa

- Se realiza suministro e instalación de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+730	PR 14+970	Calzada completa
PR 14+600	PR 14+750	Calzada completa

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 3**

La interventoría remite mediante comunicado C-245-2819-1235-24 envía la documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021 al INVIAS con Radicado 2024E-VUVRAZ-043444 y el 15 de junio mediante comunicado C-245-2922-1506-24 Se remite al contratista el ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Nro. 3 "MEPI-MN1-IN-10-FR-4" y el contratista mediante comunicado CVNSO-0991-544-2024 envía acta de modificación No. 6 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (17-jun-2024) y reprogramación al programa de inversiones No. 5 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (17-jun-2024); la interventoría remite a la subdirección de modernización de carreteras para la respectiva suscripción mediante comunicado C-245-2960-1589-24 el 25 de junio 2024

Los Nps quedan establecidos de la siguiente manera:

N° Np Paquete No. 3	Descripción
NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud
NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M
NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa
NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado
NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.
NP35	Corte de asfalto H=11cm
NP36	Hidrosiembra manual
NP37	Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros
NP38	Tala De Árboles Clase 2 - H: 5.01 A 10 Metros
NP39	Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros
NP40	Tala De Árboles Clase 4 - H :15,01 A 20 Metros

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
16-mayo-23	CVNSO-0991-461-2023	1er paquete de Ítems No Previstos No. 3
30-mayo-23	C-245-1810-2224-23	Respuesta-CVNSO-0991-461-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.
17-junio-23	CVNSO-0991-553-2023	Respuesta C-245-1810-2224-23
5-julio-23	C-245-1924-2594-23	Respuesta-CVNSO-0991-553-2023, Observaciones a Ítem No previstos No. 3.
4-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia NP39 Tala De Árboles Clase 3 - H: 10,01 A 15 Metros y NP40 Tala De Árboles Clase 4 - H: 15,01 A 20 Metros Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) e Ing. Yesika González (CVNSO)

5-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia NP37 Tala De Árboles Clase 1 - H: 1 A 5 Metros y NP38 Tala De Árboles Clase 2 - H: 5,01 A 10 Metros. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)
5-abr-24	CVNSO-0991-289-2024	Entrega del paquete de Ítems No. 3 No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021.
8-abr-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría realizan revisión documental, de los anexos de los Ítem No previstos NP estabilidad de taludes y tala de la ruta 3001, se ajustó el formato MEPI-MN1-IN-10-FR-3 REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)
8-abr-24	C-245-2708-0902-24	Entrega de documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021 – Territorial Caquetá
6-may-24	La subdirección de Sostenibilidad del Invias informo observaciones por medio del gestor técnico	
8-may-24	C-245-2794-1168-24	Devolución documentación Ítem No previstos Nro. 3, Contrato de obra 991 de 2021
10-may-24	CVNSO-0991-390-2024	Respuesta oficio C-245-2794-1168-24 "Devolución documentación Ítem No previstos Nro. 3, Contrato de obra 991 de 2021".
10-may-24	Mesa de trabajo	Se verificó las cotizaciones de los insumos que son nuevos, que se habían tomado de la consulta de los ítems no previstos de referencia INVIAS, de igual forma se revisaron las fórmulas de la reversión de los insumos y el ajuste a los ítems no previstos, se verifico acta de fijación de precios. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)
15-may-24	C-245-2819-1235-24	Entrega de documentación de Ítems N°3, No Previstos del Contrato de obra 991 de 2021 al INVIAS – Radicado 2024E-VUVRAZ-043444

06-jun-24	Correo electrónico	El INVIAS (Carlos Andrés Gómez Hermida – Jaider Devia) remite mediante correo electrónico observaciones a los NP34, NP36, insumos Varilla helicoidal de 1 1/4", Geotextil Tipo Impertex y Gallinaza.
06-jun-24	Correo electrónico	La Interventoría (Ing. Jersson Cepeda) responde observaciones remitidas mediante correo electrónico al INVIAS (Carlos Andrés Gómez Hermida – Jaider Devia)
15-jun-24	C-245-2922-1506-24	Se remite al contratista el ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Nro. 3 "MEPI-MN1-IN-10-FR-4" y se solicita la modificación No. 6
24-jun-24	CVNSO-0991-544-2024	El contratista envía acta de modificación No. 6 MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (17-jun-2024) y reprogramación al programa de inversiones No. 5 MEPI-MN1-IN-6-FR-1 (17-jun-2024)
25-jun-24	C-245-2960-1589-24	La interventoría remite a la subdirección de modernización de carreteras para la respectiva suscripción

- **ÍTEMS NO PREVISTOS No. 4**

El CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE inicialmente radica los ítems no previstos No. 4 en vista de la necesidad de incorporar al contrato actividades de estabilidad de taludes necesarias para cumplimiento de los estudios y diseños, sin embargo, mediante comunicado CVNSO-0991-428-2024 del 23 mayo de 2024 realiza la entrega del paquete de Ítems No. 4 ajustado con la incorporación de otros Nps relacionados a la actividad de señalización, actividades de sitios no previstos, actividades ruta 6504 – 6503 y muros con pilotes en la ruta 3001, así mismo, da alcance mediante comunicado CVNSO-0991-493-2024 el 15 de junio incorporando el NP65. A la fecha se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

Los Ítems No Previstos son los siguientes:

N° NP Paquete inicial	N° Np actual	Descripción	Observación
NP52	-	Suministro E Instalación De Malla Eslabonada de Alta Resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500	No se presenta en el paquete actual
NP54	-	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Eslabonada de alta resistencia Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500	No se presenta en el paquete actual
NP55	-	Suministro E Instalación De Anclaje de Cable Cabeza Flexible de 10,5mm Con Longitud Hasta 3m Para Cable en Acero Inoxidable Para Talud Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500	No se presenta en el paquete actual
-	NP 41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	Nuevo ítem
-	NP 42	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de doble torsión	Nuevo ítem
-	NP 43	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	Nuevo ítem
-	NP 44	Suministro e Instalación de Defensa Metalica Tipo N2 - No incluye terminal	Nuevo ítem
-	NP 45	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metalica (Abatimiento x 12m)	Nuevo ítem
-	NP 46	Suministro e instalación de Captafaro	Nuevo ítem
-	NP 47	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 48	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 49	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 50	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 51	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) conlamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem

-	NP 52	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 53	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90cm*90cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 54	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-28 Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	Nuevo ítem
-	NP 55	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	Nuevo ítem
-	NP 56	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, con adición de fibra de nylón para el Pontón del PR 42+600- Paujil Caquetá	Nuevo ítem
-	NP 57	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	Nuevo ítem
-	NP 58	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	Nuevo ítem
-	NP 59	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	Nuevo ítem
-	NP 60	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	Nuevo ítem
-	NP 61	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)	Nuevo ítem
-	NP 62	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardarruedas (No incluye el acero)	Nuevo ítem
-	NP 63	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Ruta 3001	Nuevo ítem
-	NP 64	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes Ruta 3001	Nuevo ítem
-	NP 65	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Ruta 3001	Nuevo ítem

La radicación de estos Nps cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
8-dic-23	CVNSO-0991-1153-2023	Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos
18-ene-24	C-245-2486-0170-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1153-2023 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos"
5-feb-24	CVNSO-0991-099-2024	Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
17-feb-24	C-245-2578-0460-24	"Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2024 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"".
26-feb-24	CVNSO-0991-163-2024	Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos"
2-mar-24	C-245-2610-0589-24	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-163-2024 con asunto "Respuesta a comunicado C-245-2578-0460-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-099-2023 "Respuesta a comunicado C-245-2486-0170-24 – Observaciones al Paquete de ítems N°4 No previstos.
7-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo Ítem No Previstos Paquete Nro.4 "Estabilidad Taludes" donde entre contratista e interventoría se llega a un acuerdo en el precio de los siguientes NP: - NP 48: Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud - NP 49: Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M

		- NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa - NP51: Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado - NP 53: Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación - NP 56: Corte de asfalto H=11cm Lo anteriores Nps se incluyeron en el paquete No. 3 Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)
18-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza Mesa De trabajo donde entre contratista e interventoría se concilia el ajuste de la cantidad de aditivo Sika® Sigunit®-3405 AFL CO para el Ítem NP50: Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO)
20-mar-24	Mesa de trabajo	Se realiza mesa de trabajo para revisión NP#4, en la cual se establece la fecha de entrega por parte del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, el martes 26 de marzo de 2024, compromiso incumplido el contratista radicó el día 5 de abril 2024 mediante el comunicado CVNSO-0991-289-2024. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jaider Devia (Invias), Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO) e Ing. Carlos Cubillos (CVNSO)
23-may-24	CVNSO-0991-428-2024	Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos (Estabilidad taludes 3001, señalización, sitios atípicos ruta 6503, obras ruta 6505, pilotes muro contención ruta 3001)

15-jun-24	CVNSO-0991-493-2024	Alcance al oficio CVNSO-0991-428-2024 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos

- **ÍTEMS NO PREVISTOS PARA COMPENSACIONES AMBIENTALES**

A la fecha del presente informe El contratista remite subsanación de observaciones emitidas por el INVIAS de Ítems No Previstos paquete ambiental mediante comunicado CVNSO-991-481-2024 el 13 de junio del cual la interventoría remite observaciones mediante comunicado C-245-3009-1722-24 el 15 julio 2024.

Los Ítems No Previstos presentan la siguiente trazabilidad:

- ✓ **Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022 ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad de por el cual se otorga permiso de aprovechamiento forestal son:

  - NP 34 - Suministro, siembra y riego de árboles, de acuerdo a la Resolución 2330 del 2022.
  - NP 35 - Mantenimiento por unidad de árbol de acuerdo a la Resolución 2330 de 2022. Se realizará 4 mantenimientos por 1 año.
  - NP 36 - Mantenimiento mensual y trimestral epífitas de acuerdo con la Resolución 2230 de 2022.
  - NP 37 - Mantenimiento epífitas anual de acuerdo a la Resolución 2230 de 2022.

- ✓ Compensación requerida **por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo ruta 3001** Los Ítems No Previstos para la actividad:

  - NP60 - Suministro de árboles para Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 de 2022 ruta 3001. No incluye siembra, ni transporte.

- ✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo ruta 6504** Los Ítems No Previstos para la actividad:

- NP 61 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6504. No incluye siembra, ni transporte.
- NP 62 - Suministro e instalación de valla de Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO numeral 17 ruta 6504

✓ Compensación requerida **permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6503** Los Ítems No Previstos para la actividad:

- NP 63 - Suministro de árboles para compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 ARTICULO SÉPTIMO ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte.

✓ Compensación requerida por **Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto ruta 6503** en el marco de la emergencia en los municipios de la montañita y el paujil departamento del Caquetá Los Ítems No Previstos para la actividad:

- NP 64 - Suministro de arboles para compensación ambiental por permiso de aprovechamiento forestal PAF CT-DTC 0673 de 2023 ARTICULO QUINTO Ruta 6503. No incluye siembra, ni transporte

La radicación de estos Ítems No Previstos cuenta con la siguiente trazabilidad:

FECHA	COMUNICADO	OBSERVACIÓN
RUTA 3001 - Compensación requerida en la resolución 2330 del 7 septiembre 2022		
3-oct-2022	C-245-1113-4009-22	Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva.
18-oct-2022	C-245-1160-4215-22	Reiteración comunicado C-245-1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal

		de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva"
25-oct-2022	CVNSO-0991-901-2022	Respuesta a la comunicación C-245-1160-4215-22 "Reiteración comunicado C-245- 1113-4009-22 "Solicitud cumplimiento obligaciones emanadas de la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022. Permiso de aprovechamiento forestal de 429 individuos arbóreos en el Tramo PR10+500 a PR 13+500 vía Neiva-Balsillas de la ruta 3001, jurisdicción del municipio de Neiva".
11-enero-23	CVNSO-0991-010-2023	APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
20-enero-23	C-245-1475-0259-23	Rta-CVNSO-0991-010-2023_observaciones Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
23-junio-23	CVNSO-0991-576-2023	Respuesta a comunicación C-245-1475-0259-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-010-2023 del 11/01/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre de 2022"
6-julio-23	C-245-1929-2607-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
19-julio-23	CVNSO-0991-672-2023	Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
8-agosto-23	C-245-2016-2968-23	Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
7-nov-2023	C-245-2272-4129-23	Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.

23-nov-2023	CVNSO-0991-1094-2023	Respuesta oficios C-245-2272-4129-23 Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y C-245-2016-2968-23 Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
19-ene-2024	C-245-2489-0185-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094-2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022.
7-feb-2024	CVNSO-0991-103-2024	Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
RUTA 3001 - Por permiso de ocupación de cauce POC RES 2374 del 12 de septiembre del 2022 articulo decimo		
24-nov-23	CVNSO-0991-1102-2023	Respuesta oficio C-245-2080-3203-23 "Solicitud de información obligaciones próximas a vencer de actos administrativos emitidos por autoridades ambientales para el proyecto y C-245-2270-4116-23 "Reiteración a comunicado C-245-2080-32
1-dic-2023	C-245-2356-4436-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102-2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 2374 del 12 de septiembre del 2022 Articulo Decimo Ruta 3001.
8-dic-2023	CVNSO-0991-1156-2023	Respuesta oficios C-245-2356-4436-23 "Respuesta comunicada CVNSO-0991-1102- 2023 del 24/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupa

12-dic-2023	C-245-2387-4570-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental -Corpoamazonia.
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Ruta 6504 - Permiso de ocupación de cauce POC RES 0050 de 2023 artículo séptimo		
22-nov-2023	CVNSO-0991-1095-2023	Respuesta oficio C-245-2300-4197-23 "Consideraciones a comunicado CVNSO-0991-894-2023 del 16/09/2023 "Respuesta DTC 3469 Respuesta radicado CORPOAMAZONIA 2711 "notificación de respuesta definición a la medida de compensación en el marco de acto administrativo DTC 1382 de 2022 expediente PE-06-18-592-X-006-026-22 y resolución DTC 0050 de 2023 expediente AU-06-18-592-X-002-085-22".
1-dic-2023	C-245-2355-4435-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-1095-2023 del 23/11/2023, con asunto: Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por permiso de ocupación de cauce POC Res 0050 de 2023 Artículo Séptimo ruta 6504":
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Ruta 6503 - Permiso de ocupación de cauce POC Res 0790 de 2023 Artículo Séptimo		
7-feb-2024	CVNSO-0991-104-2024	Remite paquete APU NP Compensaciones ambientales. Respuesta oficio C-245-2387-4570-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1156-2023 del 08/12/2023. Observaciones documentación de soporte para aprobación de rubros de compensación ambiental de la Ruta 6503 y 6504 en jurisdicción de la autoridad ambiental - Corpoamazonia".

Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Ruta 6503 - Concepto Técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto		
24-nov-2023	CVNSO-0991-1101-2023	Respuesta oficio C-245-2273-4130-23 "Consideraciones CVNSO-0991-944-2023 del 02/10/2023 "Respuesta radicado DTC 4359 Respuesta a solicitud con radicado 1262 del día 04 de mayo de 2022 de solicitud de aprovechamiento forestal.
4-dic-2023	C-245-2360-4474-23	Respuesta comunicada CVNSO-0991-1101-2023 del 24/11/23. Observaciones documentación de soporte del ítem de pago no previsto denominado "Compensación ambiental por concepto técnico DTC N° 0673 de 2023 de solicitud de aprovechamiento forestal, Artículo Quinto Ruta 6503 en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento del Caquetá"
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales		
Mediante el oficio CVNSO-0991-104-2024 (7-feb-2024) el contratista unió la totalidad de Nps por compensaciones ambientales, y de las cuales continua la siguiente trazabilidad:		
10-feb-2024	C-245-2557-0395-24	Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2272-4129- 23 ": Reiteración a comunicado C-245-2016-2968-23 del 08/agosto/2023, "Respuesta CVNSO-0991-672-2023"Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" y Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios – APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022" --- CVNSO-0991-101-2024 Presentación del

		paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales ", CVNSO-0991-103-2024 Respuesta oficio C-245-2489-0185-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-1094- 2023 del 23/noviembre/2023. Análisis de Precios Unitarios –APU de la compensación requerida PAF en la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
11-mar-24	Mesa de trabajo	Se realizo Mesa De trabajo Ítem No Previstos Compensación ambiental Rutas 3001, 6503 y 6504 con el objetivo de verificar el estado de los NPs de Compensación ambiental, y las observaciones realizadas mediante el comunicado C-245-2557-0395-24, a la fecha de comité el contratista no ha subsanado las observaciones, en esta mesa trabajo el contratista se compromete a entregar el documento el día 15 de marzo 2024. Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Javier Suarez (CIV2030), Ing. Ella Tarazona (CIV2030) Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) Ing. Angela María Lozano (CVNSO), Ing. Erik Zabala (CVNSO) e Ing. Kevin Marengo (CVNSO).
4-abr-2024	CVNSO-0991-279-2024	Respuesta oficios C-245-2557-0395-24 "Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-100-2024" "Respuesta oficio C-245-2016-2968-23 "Respuesta CVNSO-0991-672-2023 "Respuesta C-245-1929-2607-23 "Respuesta comunicado CVNSO0991-576-2023 del 23/06/2023. Análisis de precios Unitarios – APU de la compensación requerida En la Resolución 2330 del 07 de septiembre del 2022"
10-abr-24	Mesa de trabajo	Se realizó mesa de trabajo para conciliación y verificación de atención de las observaciones emitidas por la interventoría mediante el comunicado C-245-2557-0395-24. Los Participantes de la reunión son: Ing. Wilson Parra (CIV2030), Ing. Jersson Cepeda (CIV2030), Ing. Yesika González (CVNSO), Ing. Carlos Cubillos (CVNSO) e Ing. Raúl Franco.

12-abr-24	Mesa de trabajo	Se realizó mesa de trabajo con el fin de Verificar las observaciones realizadas en la mesa de trabajo llevada a cabo el día 10 de abril 2024, soportes resolución 2330 aprovechamiento forestal ruta 3001. Los Participantes de la reunión son: Ing. Jersson Cepeda (CIV2030) e Ing. Yesika González (CVNSO).
15-abr-2024	CVNSO-0991-311-2024	Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.
17-abr-24	C-245-2724-0984-24 Subdirección de sostenibilidad	Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021. Radicado 2024E-VUVRAZ-034012
4-jun-24	C-245-2885-1419-24	LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD mediante el memorando 2024S-VBOG-035469, emite las observaciones a los ítems presentados por lo cual se remite al contratista.
12-jun-24	CVNSO-991-481-2024	Respuesta su oficio C-245-2885-1419-24. Paquete de ítems no previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021.
15-jul-24	C-245-3009-1722-24	Se remite observaciones al paquete de compensaciones ambientales.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.5 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 14.94% y el porcentaje de avance 15.81% de cada una de las actividades a corte de 30 de junio de 2024.

En la programación en el mes de junio se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.

3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos)
8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de cunetas.

En el mes de junio 2024 la interventoría emite 11 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural, mediante comunicado C-245-2965-1599-24 (26-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Diseño estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001; Diseño Geología y Geotecnia, mediante comunicado C-245-2913-1478-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503; así mismo, mediante comunicado C-245-2912-1477-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504; también, mediante comunicado C-245-2911-1474-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504 y mediante comunicado C-245-2945-1565-24 (21-junio-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen IV. Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504; y al Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad, mediante comunicado C-265-2896-1443-24 (7-junio-2024) se emitió concepto de no objeción al Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito; así mismo, mediante comunicado C-245-2972-1623-24 (28-junio-2024) se emitió concepto de no objeción a la Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.

Tabla 1. Programación financiera de obra con respecto a la reprogramación al programa de inversiones No. 4


		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-21	06-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	13-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	20-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	27-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	04-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	11-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	18-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	25-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	01-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	08-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	15-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	22-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	29-11-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	06-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	13-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	20-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	27-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	03-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	10-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	17-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	24-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	31-01-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	07-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	14-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	21-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	28-02-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	07-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	14-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	21-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	28-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	04-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	11-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	18-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	25-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	02-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	09-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	16-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	23-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	30-05-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	06-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	13-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	20-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	27-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	04-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30
jul-22	11-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	18-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	25-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	01-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	08-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	15-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	22-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	29-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-22	05-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	12-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	19-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	26-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	03-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	10-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	17-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	24-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	31-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	07-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	14-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	21-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	28-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	05-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	12-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	19-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	26-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	02-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	09-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	16-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	23-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	30-01-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	06-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	13-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	20-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	27-02-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	06-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	13-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	20-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	27-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	03-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	10-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	17-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	24-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	01-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	08-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	15-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	22-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	29-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	05-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	12-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	19-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	26-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	03-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	10-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	17-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	24-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	31-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00
ago-23	07-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	14-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	21-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	28-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00
sep-23	04-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	11-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	18-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	25-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
oct-23	02-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	09-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	16-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	23-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	30-10-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	06-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	13-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	20-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	27-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	04-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	11-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	18-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	25-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	01-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	08-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	15-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	22-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	29-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	05-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,639,851,316.45	12.85%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.19%	$ 642,271,990.45
	12-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,781,532,098.30	12.90%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.02%	-$ 52,845,720.70
	19-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,923,212,880.15	12.94%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.11%	-$ 365,062,779.85
	26-02-24	$ 141,680,781.85	$ 44,064,893,662.00	12.98%	$ 44,725,019,540.00	$ 436,743,880.00	13.17%	-0.19%	-$ 660,125,878.00
mar-24	04-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,302,667,582.60	13.05%	$ 45,094,817,687.00	$ 369,798,147.00	13.28%	-0.23%	-$ 792,150,104.40
	11-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,540,441,503.20	13.12%	$ 45,584,106,650.00	$ 489,288,963.00	13.43%	-0.31%	-$ 1,043,665,146.80
	18-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,778,215,423.80	13.19%	$ 45,993,430,750.00	$ 409,324,100.00	13.55%	-0.36%	-$ 1,215,215,326.20
	25-03-24	$ 237,773,920.60	$ 45,015,989,344.40	13.26%	$ 46,965,559,323.00	$ 972,128,573.00	13.83%	-0.57%	-$ 1,949,569,978.60
	01-04-24	$ 237,773,920.60	$ 45,253,763,265.00	13.33%	$ 47,062,559,819.00	$ 97,000,496.00	13.86%	-0.53%	-$ 1,808,796,554.00
abr-24	08-04-24	$ 297,217,401.00	$ 45,550,980,666.00	13.42%	$ 47,376,966,761.00	$ 314,406,942.00	13.96%	-0.54%	-$ 1,825,986,095.00
	15-04-24	$ 297,217,401.00	$ 45,848,198,067.00	13.51%	$ 47,881,482,156.00	$ 504,515,395.00	14.10%	-0.60%	-$ 2,033,284,089.00
	22-04-24	$ 297,217,401.00	$ 46,145,415,468.00	13.59%	$ 48,374,284,968.00	$ 492,802,812.00	14.25%	-0.66%	-$ 2,228,869,500.00
	29-04-24	$ 297,217,401.00	$ 46,442,632,869.00	13.68%	$ 49,203,090,535.00	$ 828,805,567.00	14.49%	-0.81%	-$ 2,760,457,666.00
may-24	06-05-24	$ 475,547,841.50	$ 46,918,180,710.50	13.82%	$ 49,978,749,818.00	$ 775,659,283.00	14.72%	-0.90%	-$ 3,060,569,107.50
	13-05-24	$ 475,547,841.50	$ 47,393,728,552.00	13.96%	$ 50,275,242,530.00	$ 296,492,712.00	14.81%	-0.85%	-$ 2,881,513,978.00
	20-05-24	$ 475,547,841.50	$ 47,869,276,393.50	14.10%	$ 50,869,569,648.00	$ 594,327,118.00	14.98%	-0.88%	-$ 3,000,293,254.50
	27-05-24	$ 475,547,841.50	$ 48,344,824,235.00	14.24%	$ 51,395,096,366.00	$ 525,526,718.00	15.14%	-0.90%	-$ 3,050,272,131.00
jun-24	03-06-24	$ 475,547,842.50	$ 48,820,372,077.50	14.38%	$ 52,008,751,990.00	$ 613,655,624.00	15.32%	-0.94%	-$ 3,188,379,912.50
	10-06-24	$ 475,547,843.50	$ 49,295,919,921.00	14.52%	$ 52,615,394,938.00	$ 606,642,948.00	15.50%	-0.98%	-$ 3,319,475,017.00
	17-06-24	$ 475,547,844.50	$ 49,771,467,765.50	14.66%	$ 52,938,693,109.00	$ 323,298,171.00	15.59%	-0.93%	-$ 3,167,225,343.50
	24-06-24	$ 475,547,845.50	$ 50,247,015,611.00	14.80%	$ 53,267,201,166.00	$ 328,508,057.00	15.69%	-0.89%	-$ 3,020,185,555.00
	30-06-24	$ 475,547,846.50	**$ 50,722,563,457.50**	**14.94%**	**$ 53,686,676,066.00**	$ 419,474,900.00	**15.81%**	**-0.87%**	**-$ 2,964,112,608.50**

Fuente propia

Ilustración 5 Curva S – Seguimiento financiero - Programación Total del Proyecto



Fuente propia

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa con actividad de Lleno muro de contención modulo 4 y 5. En el PR38+295 se hace actividad de replanteo de eje de alineamiento y estructura de puente sobre quebrada las Delicias, levantamiento topográfico inicial, actividad que se hace en conjunto con comisión de topografía de contratista.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista continua actividad de levantamiento topográfico de poligonales de PR39+100 a PR35+000, también se hace levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseños entre PR39+800 a PR39+620. Mediante comunicado C-245-2905-1456-24 radicado el 11 de junio de 2024 se emite al contratista la revisión de las alternativas para ajuste del diseño geométrico entre PR38+355 - PR42+900 de la Ruta 6504.
Se ejecuta actividad de demolición de cuneta existente del PR39+667 a PR39+780 costado izquierdo, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+932 a PR05+000



costado izquierdo, PR05+000 a PR05+063 costado izquierdo, PR04+931 a PR05+025 costado derecho, PR05+145 a PR05+195 costado izquierdo, PR04+931 a PR05+025 costado derecho, se realiza demolición y retiro de asfaltita del PR04+910 a PR05+050 costado derecho. Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR04+710 a PR05+170 calzada completa, se realiza excavación mecánica en este tramo. Igualmente se realiza excavación para mejoramiento de fallos en los siguientes tramos: PR04+750 a PR04+764 carril izquierdo, PR04+919 a PR04+927 carril izquierdo y PR05+194 a PR05+210 carril izquierdo, comisión topográfica del contratista controla esta actividad, se realiza instalación de geotextil para separación de materiales PR33+240 carril Izquierdo – Gaviones, PR43+775 carril izquierdo - Muro en tierra, PR39+500 a PR43+775 carril izquierdo - Muro en tierra y PR05+194 a PR05+210 carril izquierdoFallo, se realiza suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos del PR04+750 a PR04+764 costado izquierdo, PR04+919 a PR04+927 costado derecho y PR05+194 a PR05+210 costado izquierdo. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+660 a PR39+795 costado izquierdo, PR39+690 a PR39+792 costado derecho, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+903 a PR05+072 costado izquierdo y PR04+899 a PR05+049 costado derecho, se realiza instalación de geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+660 a PR39+795 costado izquierdo, PR39+690 a PR39+792 costado derecho, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+903 a PR05+072 costado izquierdo y PR04+662 a PR04+503 costado derecho, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro. El 27 de junio 2024 en comunicado C-245-2967-1604-24 se emite a contratista observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros en la Ruta 6504.

Comisión topográfica del contratista replantea, nivela bordes de vía y se procede a la instalación de subbase granular del PR39+800 a PR39+920, PR39+510 a PR39+600 y PR04+640 a PR04+760 calzada completa. Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular del PR39+800 a PR39+920, PR39+510 a PR39+640 y PR04+640 a PR04+760 calzada completa. Comisión topográfica del contratista marca anchos, niveles y se procede a la instalación de base granular del PR04+490 a PR04+730 calzada completa, se realiza el céreo de este tramo. Se continúan actividades de sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR04+455 a PR04+486 carril derecho, PR04+486 a PR04+726 calzada completa y PR04+726 a PR04+730 carril izquierdo primera capa;

PR04+060 a PR04+368 carril derecho, PR04+368 a PR04+710 calzada completa y PR04+710 a PR04+719 carril izquierdo segunda capa; PR04+050 a PR04+692 calzada completa y PR04+692 a PR04+696 carril izquierdo tercera capa. Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos, se procede a instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19: PR04+455 a PR04+486 carril derecho, PR04+486 a PR04+726 calzada completa y PR04+726 a PR04+730 carril izquierdo primera capa; PR04+060 a PR04+368 carril derecho, PR04+368 a PR04+710 calzada completa y PR04+710 a PR04+719 carril izquierdo segunda capa; PR04+050 a PR04+692 calzada completa y PR04+692 a PR04+696 carril izquierdo tercera capa. Mediante comunicado C-245-2938-1545-24 radicado el 19 de junio de 2024, la interventoría solicita nos sea remitida la información necesaria que evidencie que el contratista cuenta con el personal suficiente, capacitado e idóneo para llevar a cabo dicha actividad de instalación de mezcla asfáltica. Esta interventoría ha evidenciado la falta del personal encargado de coadyuvar a la operación eficaz y eficiente de la pavimentadora (Tornillero Finisher), cuyas funciones son; suministrar al operador, de forma oportuna, información sobre las dimensiones que se vayan dando en la extendida de la capa asfáltica, ejecutando instrucciones directas del operador. Además, dicho personal debe verificar los espesores de la capa asfáltica extendida y la uniformidad y calidad general de su acabado, monitorear el funcionamiento de la máquina en los puntos vitales que le hayan sido indicados y dar aviso al operador sobre cualquier irregularidad.

En cuanto a obras hidráulicas comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir, se realiza excavación para instalación de tubería PR39+654 costado derecho tubería de alcantarilla. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas, se hace toma de mezcla de concreto PR04+817 costado izquierdo Muro y aletas Box Culvert, PR01+585 costado derecho muro y aletas alcantarilla, PR01+543 costado derecho muro y aletas alcantarilla y PR01+397 costado derecho muro y aletas alcantarilla, se realiza lleno para estructuras de alcantarillas en PR03+695 costado izquierdo – derecho cabezote y PR03+466 costado izquierdo – derecho cabezote. El 05 de junio de 2024 mediante comunicado C-245-2887-1430-24, interventoría reitera que para llevar a cabo la construcción de obras tipo Box Culvert deben ser subsanadas las observaciones emitidas por la especialista estructural perteneciente a la interventoría, las cuales fueron emitidas mediante comunicado C-245-1795-2162-23 radicado el día 25 de mayo de 2023. El 17 de junio de 2024 mediante comunicado C-245-2930-1523-24, interventoría manifiesta al contratista de obra, la No Conformidad de elementos estructurales de

acuerdo a los resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV-E-410-13. Por tal motivo se solicitó, tal como lo especifica el numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, la toma de núcleos de dichos elementos, de acuerdo a la norma INV E-418. Esto con el fin de verificar y avalar la calidad del material instalado, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas que rigen el presente contrato.

Se realiza relleno de muro de contención con material seleccionado de excavación en el PR44+327 costado derecho. Se realiza construcción de muro en tierra armada con lonas para contención de terraplén localizado en PR43+775 Costado izquierdo y PR39+500 Costado izquierdo, se realiza medición y cálculo de cantidades de lleno de muro en tierra armada PR39+500 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo en conjunto contratista e interventoría.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas, se realiza la excavación y conformación en los siguientes tramos: PR43+997 a PR44+052 costado derecho, PR43+949 a PR44+052 costado izquierdo, PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo, PR02+474 a PR02+495 costado izquierdo, PR03+683 a PR03+689 costado derecho, PR03+777 a PR03+799 costado derecho, PR00+864 a PR00+890 costado izquierdo, PR01+830 a PR01+837 costado izquierdo, PR01+895 a PR01+902 costado izquierdo, PR02+037 a PR02+042 costado izquierdo, PR02+045 a PR02+050 costado izquierdo y PR03+799 a PR03+801 costado derecho. Se realiza instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas del PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo. Se realiza suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas del PR43+997 a PR44+052 costado derecho, PR43+949 a PR44+052 costado izquierdo, PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo, PR02+474 a PR02+495 costado izquierdo, PR03+683 a PR03+689 costado derecho, PR03+777 a PR03+799 costado derecho, PR00+864 a PR00+890 costado izquierdo, PR01+830 a PR01+837 costado izquierdo, PR01+895 a PR01+902 costado izquierdo, PR02+037 a PR02+042 costado izquierdo, PR02+045 a PR02+050 costado izquierdo y PR03+799 a PR03+801 costado derecho.

Se realiza lleno con material de excavación entre talud y muro posterior de cunetas. PR43+850 a PR44+050. Se realiza actividad de remoción de derrumbe PR37+300 Costado izquierdo y PR17+900 Costado derecho. Se continúan actividades de conformación y mantenimiento vial con adición de asfaltita reciclada del PR27+535 a PR27+550, PR27+630 a PR27+690 y PR28+480 a PR28+510 calzada completa. También se realiza mantenimiento vial con adición de crudo de río del PR23+680 a PR23+820 costado izquierdo, PR25+000 a PR25+050 calzada completa, PR25+400 a PR25+505 carril izquierdo, PR26+100 a PR26+220 calzada completa, PR27+535 a PR27+550 calzada

completa, PR27+630 a PR27+690 calzada completa, PR27+950 a PR27+960 carril derecho, PR28+060 a PR28+100 calzada completa, PR28+295 a PR28+305 calzada completa, PR28+060 a PR28+100 calzada completa, PR33+600 a PR33+615 calzada completa, PR35+040 a PR35+120 calzada completa, PR36+550 a PR36+555 carril derecho, PR36+600 PR36+606 calzada completa, PR37+020 a PR37+026 calzada completa, PR37+050 a PR37+065 calzada completa, PR37+300 a PR37+315 calzada completa, PR38+100 a PR38+140 calzada completa, PR38+900 a PR38+905 calzada completa, PR48+300 a PR48+305 carril derecho, PR48+600 a PR48+604 carril derecho, PR51+080 a PR51+085 carril derecho, PR51+100 a PR51+115 calzada completa, PR51+850 a PR51+858 carril derecho y PR51+850 a PR51+857 carril izquierdo, en conjunto contratista e interventoría se hace la medición y cálculo de cantidades de material crudo de río instalado. Se realiza mantenimiento vial con adición de subbase granular PR23+680 a PR23+710 calzada completa, PR24+400 a PR24+430 calzada completa y PR26+100 a PR26+130 calzada completa. Mediante comunicado C-245-2919-1502-24 radicado el 15 de junio de 2024, interventoría solicita atender de manera prioritaria el mantenimiento de la calzada existente con adición de material de asfáltita en la Ruta 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre PR 95+100 al PR 96+500. Igualmente, mediante comunicado C-245-2940-1556-24 radicado el 20 de junio de 2024, interventoría solicita el mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493
Se realiza construcción de gaviones, relleno y compactación con material crudo de río en PR33+240 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo, para contención en perdida de banca. Limpieza encole y descole de alcantarillas localizadas en PR41+214 y PR42+470. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** la interventoría reitera la solicitud realizada al contratista de obra para la remoción de derrumbes y atención de la emergencia de la ruta 3002 vía Balsillas - Mina Blanca, mediante comunicados C-245-2873-1376-24 del 29 de mayo 2024, C-245-2882-1410-24 del 4 de junio de 2024, C-245-2886-1425-24 del 5 de junio de 2024, C-245-2921-1504-24 del 15 de junio de 2024, C-245-2925-1513-24 del 17 de junio de 2024, C-245-2932-1533-24 del 18 de junio de 2024. Adicionalmente Se solicita al contratista la atención inmediata a la petición generada por la personería municipal de San Vicente del Caguán con radicado PMSVC – 157 cuyo objeto es la solicitud de apoyo logístico y de maquinaria amarilla para la rehabilitación de las rutas 3001 y 3002, mediante comunicado C-245-2884-1416-24 del 4 de junio de

2024. En atención a las solicitudes, el contratista de obra realiza la remoción de derrumbes en 9 puntos desde el PR41+200 al PR71+800 y en 13 puntos desde el PR 17+000 al PR 33+720.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 9 obras de arte: Se continuo con la construcción de 2 muros en gaviones desde el PR11+080 a PR11+090 Margen Izquierdo segunda planta y desde el PR 11+636 a PR11+696 Margen Izquierda primera planta en la cual se realizó el suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra; se realizó la construcción de canal longitudinal en el PR10+735 a PR10+750 margen izquierda con el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para canal longitudinal y posterior instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa; desde el PR10+585 a PR10+595 margen izquierda con el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para muros y posterior instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa; y desde el PR11+788 a PR 11+ 800 margen izquierda con la instalación de concreto de 14 Mpa como solado de nivelación y limpieza. Se realiza la construcción de 2 muros ciclópeos, uno como confinamiento del material en aleta izquierda en el box culvert ubicado en el PR12+530 y otro en el PR13+280 margen izquierda como confinamiento relleno de cunetas. Alcantarillas de 36" ubicada en el PR14+730 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta. Alcantarillas de 36" ubicada en el PR14+850 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR12+494 – PR12+531costado Izquierdo, desde el PR12+537 – PR12+670 costado Izquierdo, desde el PR12+715 – PR12+769 costado Izquierdo, desde el PR13+211 – PR13+286 costado Derecho, desde el PR13+276 – PR13+408 costado Izquierdo, desde el PR13+350 – PR13+410 costado

Derecho, y desde el PR13+435 – PR13+516 costado Izquierdo. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas. Se realiza la instalación de drenes horizontales con perforadora en el costado izquierdo en el PR13+392, PR 13+402, PR 13+412, PR 13+422, PR 13+431, PR 13+439, PR 13+449, PR 13+423 PR 13+428, PR 13+452, PR 13+469 y PR 13+484, en costado derecho en el PR 13+490 de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados. Se realiza la demolición de las obras de arte existentes ubicadas en el PR14+963 Box Culvert Guardarruedas (descole), Aleta (descole), placa inferior, Guardarruedas (encole), muros laterales. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de vía desde el PR 14+730 al PR 14+960 en Calzada completa y desde el PR14+460 al PR14+730 para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía. Se realiza excavación en roca en sitios puntuales en el tramo comprendido entre el PR 14+730 al PR 14+970 donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén y pedraplén. Se realiza suministro e instalación de material de pedraplén y posterior terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR14+600 al PR14+970 en calzada completa. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén, así mismo la liberación de las capas instaladas de terraplén. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

En general el avance del contrato se encuentra en un 15.81% con respecto a lo programado lo cual es de 14.94% para este periodo al 30 de junio de 2024.

3.4.2 SITUACIONES INESPERADAS.

- Interventoría manifiesta preocupación por la no actividad en el Box Culvert del PR 42+600 Ruta 6503, donde se evidencia total abandono del punto, sigue el acero sumergido en agua desde diciembre del año 2023, por esta situación el acero está en proceso de corrosión y debe ser revisado nuevamente para su liberación y continuar con las actividades.

- Durante el mes de junio se presentan fuertes precipitaciones a lo largo de la ruta 3002 provocando emergencia en el PR30+100 y PR72+000 por deslizamiento de material de la montaña lo cual provocó el cierre total de la calzada

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1 INFORME SEMANAL DE LA INTERVENTORÍA

Se adjunta el documento original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes. (Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3).

4.2 CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 adjunto el cual se lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verificar el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

4.3 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 adjunto en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal. Adicionalmente verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 adjunto en el cual se debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que con lleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 adjunto en el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 adjunto el cual se registra los resultados de los ensayos de laboratorio necesarios para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 adjunto en el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

En el Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 adjunto cual se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de obra y exige al Contratista realizar las acciones necesarias para su cumplimiento.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-1), se registra los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual (Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2).

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se debe presentar el programa de obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES.

Se debe anexar copia del Programa de inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones (Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2).

4.12 ACTA DE COMITÉ DE OBRA.

Se anexa copia de las Actas de comité de obra (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1).

4.13 ACTA DE REUNIÓN

Se anexa copia de las Actas de reunión (Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2).

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se muestra un resumen de la información del contrato de interventoría:

Tabla 2 Información Contrato Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
NIT	901.481.479-5
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%).

OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

Fuente: Elaboración Propia

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período la interventoría realizó las siguientes actividades.

- Elaboración de informe mensual.
- Diligenciamiento de formatos INVIAS para informe mensual.
- Se realizó informes semanales presentados a la entidad, Numero 154 (30 de mayo al 05 de junio 2024), 155 (06 al 12 de junio 2024), 156 (13 al 19 de junio 2024), 157 (20 al 26 de junio 2024) y 158 (27 de junio al 03 de julio 2024).
- Elaboración actas de comité de obra los días 05 y 26 de junio 2024.
- Se realizó reunión virtual de seguimiento al contrato de obra N°991 de 2021, los días 12 y 16 de junio de 2024 con participación del contratista, interventoría,

supervisor del contrato de interventoría, el gestor técnico del proyecto y dirección territorial.

- Diligenciamiento CIFRA semanalmente.
- Diligenciamiento Bitácora de obra diariamente.
- Cálculo de cantidades de obra.
- Elaboración acta de costos de interventoría.
- Revisión y conciliación actas obra.
- Revisión actas de ajustes.
- Elaboración de informes, registro fotográfico y demás actividades para control interno.
- Seguimiento, revisión y verificación a documentación entregada por el contratista (ítems no previstos, propuestas de mantenimiento para el corredor vial, estudios y diseños y demás actividades concernientes).

5.2.1 COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 12/06/2024 la interventoría remite respuesta al comunicado CVNSO-0991-406-2024 "Solicitud de rectificación a la comunicación C-245-2803-1186-24 del 09 de mayo de 2024 con Asunto: Respuesta CVNSO-0991-187-2024 "Solicitud Visto Bueno LONJA y peritos velatorios aprobados para el Contrato 991 de 2021"
- 18/06/2024 El contratista remite Informe de Gestión Predial mes de mayo de 2024, mediante comunicado CVNSO-0991-500-2024.
- 31/05/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 31 de mayo.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.

5.2.2 COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Desde el área social de la interventoría, la cual a la fecha se encuentra a cargo de la profesional social María Isabel Ardila Cubillos, se realizan actividades en la búsqueda de controlar, vigilar, y supervisar los procesos de la gestión social como parte fundamental del contrato 991 de 2021, teniendo como herramienta

fundamental lo indicado en la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -SUB SECTOR VIAL -2011, el Manual De Interventoría 2.022, el Anexo Técnico Modulo 1, Adenda 2– INVIAS, el Apéndice E de Gestión Social y demás normatividad de orden nacional que aplica para este componente.

- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001. Se brinda información a los ciudadanos y se atienden peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes. Sin embargo, es pertinente indicar que el contratista de obra no ha garantizado la atención a la comunidad a través del SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, desde el día 19 de abril del año 2.024, frente a lo cual se generó la siguiente comunicación: C-245-2740-1023-24 - Solicitud de apertura inmediata del punto SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, frente al cual Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, emite misiva número CVNSO-0991-457-2024, en la cual indica que se adecua punto de atención a la comunidad, desde el día 05 de junio de 2.024, en la Unidad Industrial sobre el PR 5+300, vereda La Chila margen izquierda, sentido Puerto Rico – San Vicente del Caguán Caquetá.
- Los días 05, 14, 17 y 26 de junio de 2.024: Se realiza la visita al predio donde se encuentra ubicado el buzón satélite en la vereda Platanillal - finca La Palmita, predio en el que reside la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 Ruta 3001, sin encontrar en estos puntos PQRS.
- Apertura Buzón de PQRS, Puerto Rico y San Vicente del Caguán Caquetá. El 13/06/2.024: se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Carlos López, sin depósito de PQRS.
- El 13/06/2.024: se realizó la apertura del buzón satélite ubicado en la taquilla la empresa Transportes del Yari, Transyary, en jurisdicción San Vicente del Caguán, en representación de la comunidad asiste el señor Edwin Hernández, no se registran PQRS.
- El 13/06/2.024: se abre buzón satélite ubicado en el PR 23+500, vereda Riecito, jurisdicción del municipio de Puerto Rico - Caquetá, en conjunto con la señora Nefer Ríos Patiño.
- Para este periodo se tiene registro de (138) PQRS recepcionadas, de las cuales (8) PQRS en estado abierta y (130) PQRS cerradas. Durante el mes de junio de 2.024, se radicaron ocho (08) PQRS.

- Durante el mes de junio de 2.024, se llevaron a cabo reuniones con las comunidades del área de incidencia del proyecto, en el siguiente orden: 05 de junio de 2.024, con la comunidad e instituciones de San Vicente del Caguán en la búsqueda de concertar acciones que permitan la intervención para el mejoramiento vial, sobre el sector que conduce de San Vicente del Caguán Caquetá a Balsillas.
- El día 14 de junio de 2.024 se lleva a cabo la reunión trimestral con la veeduría ciudadana del municipio de Puerto Rico Caquetá, reconocida mediante acto administrativo 037 del 10 de diciembre de 2.021 emanada de la Personería municipal de Puerto Rico. A este evento asisten dos (02) veedores, cinco (05) representantes de la empresa contratista y tres (03) empleados de la interventoría. Se presenta a esta comunidad avances a la fecha de las áreas técnica, ambiental, social y predial. Del evento se levanta acta 053 de reunión, soportada con registros de asistencia y fotográficos.
- El día 26 de junio de 2.024 se lleva a cabo reunión con propietarios del predio ubicado en el sector Neiva Huila, sobre el PR 14+944, con presencia de personal social y técnico de la interventora y empresa contratista en aras de verificar el nivel de afectación por el proceso constructivo en esta vivienda, definir y acordar el proceso de intervención para mitigar los impactos y posibles afectaciones que se hayan generado. De este proceso se levanta acta de reunión soportada con registros fotográficos y firmas de los que en el proceso intervienen.
- A la fecha junio 30 de 2.024, el total de personal vinculado por el contratista equivale a 671 personas, entre las que se encuentra personal calificado y no calificado. A 30 de junio de 2.024, se encuentran activas 251 personas, entre ellas 118 son personal calificado y 133 no calificado. En el municipio de Neiva Huila, se reporta un numero de 68 persona con arraigo en el área de influencia, entre los cuales 26 individuos son personal calificado y 32 no calificado. En el departamento del Caquetá, se registran 106 personas del territorio, siendo 37 de ellos personal calificado y 69 no calificados.
- Durante el periodo junio de 2.024 el contratista de obra- CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, se reciben O.P.C. completas de los barrios Villa Norte y La Pradera, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, mediante comunicado número CVNSO-0991-501-2024 Remisión Propuestas OPC Ruta 6504, las cuales se encuentran en proceso de revisión en lo social, ambiental y presupuestal.



- Durante el mes de junio de 2.024, se llevaron a cabo dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

5.2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo evaluado, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, realizo concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de junio de 2024, al contrato de obra N° 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.
- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales, son dispuestos en las zonas de disposición final. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado

en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico.

- El fresado de material asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá. Por lo tanto, el CVNSO como la interventoría continúa atenta a las directrices por parte de Instituto para iniciar la entrega del material, precisando que dicho material quedará bajo la responsabilidad de quien lo recibe y por lo tanto estarán a su cargo, entre otras, la realización de todas las medidas de seguridad y manejo ambiental que fueran necesarias para su disposición, destinación y utilización.
- En este periodo continua el área técnico y ambiental en la selección, de predios para entrega de los residuos restantes RCD como donación para disponibilidad, adecuación y conformación del mismo que cumplan con las condiciones y consideraciones técnicas y ambientales descritas en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
- El 18 de junio de 2024, a través del comunicado CVNSO-991-515-2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente entregó a CORPOAMAZONIA el plan de manejo ambiental, dentro del trámite de inscripción como gran generador de RCD.
- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019. El manejo integral (recolección, separación, transporte y disposición) son llevados a cabo por las siguientes empresas y/o entidades: Ruta 6504, Empresa de servicio público de Puerto Rico ESP Agua Rica - SAIDA S. A y Ruta 3001, empresa de servicios públicos de Neiva operada por Electrohuila - INCIHUILA S.A. E.S.P.
- Durante el periodo de junio del 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados

y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra. Una vez se tenga capacidad de residuos en almacenamiento temporal se entrega a las diferentes empresas y/o proveedores de la zona de influencia directa del proyecto para su aprovechamiento y reincorporación como materia prima. Para el periodo evaluado, el 25 de junio de 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente realizó entrega de residuos peligros y/o especiales a un gestor autorizado, lo cual será registrado y soportado en el informe trimestral ambiental que remite la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001. El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.
- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504. Ruta 6504 dos (2) en la Unidad Industrial El

Desquite PR5+400 y tres (3) unidades en el frente de obra de PR44+120 y Ruta 3001 dos (2) en el frente de obra del PR12+120 y PR13+250.

- Durante el proceso constructivo de ampliación de la vía, se evidenció afectación en algunos ramajes de los árboles que están interviniendo sobre los bordes de vía, por tanto, se solicitó apoyo a la territorial del Caquetá del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a causa de que, se debía continuar con los avances constructivos de obra, sobre el corredor vial de Puerto Rico a San Vicente del Caguán ruta 6504. Por consiguiente, la Dirección Territorial del Caquetá, del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, informó que esta actividad que refiere a los trabajos de poda, corte, remoción y disposición de ramas de árboles a lo largo de los bordes de la carretera o de sus taludes, es realizada por el personal de mantenimiento de las carreteras nacionales del Invias, con el fin de proporcionar una buena visibilidad a los conductores de los vehículos y mejorar la seguridad del tránsito automotor, actividad que no aplica al corte de la parte radicular de los árboles. Por las razones antes mencionadas y debido que no se ha otorgado Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, al Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente – CVNSO, y poder dar continuidad a los avances propios de obra, la actividad de poda y corte de ramajes que intervienen sobre los bordes de la vía, se viene adelantando por la cuadrilla de mantenimiento del Invias. Posterior a esta actividad el personal del CVNSO, apoya con la actividad de pique y repique del ramaje y con la recolección de los residuos vegetales, estas son dispuestas en las dos zonas disposición final del CVNSO, las ramas son reutilizadas por el personal de topografía para estacas y como soportes para sostenimiento de formaletas metálicas para actividad de fundidas.
- Una vez terminada el retiro de todo el material vegetal, el personal del área ambiental del consorcio CVNSO, adelanta la aplicación de cicatrizante hormonal apropiados, en los cortes ocasionados a las especies arbóreas y así evitar la proliferación de enfermedades por ataques patógenos o insectos; actuando como fungicida e insecticida, acelerando así la cicatrización de la herida impidiendo infecciones y/o pudrición de los cortes en sus ramajes, buscando con esto que el árbol reciba el tratamiento para el control de desgarres, cicatrización, corte en tocones o puntas que queden expuestas y se conviertan en hábitat para animales y puedan afectar el árbol.
- El campamento principal se encuentra ubicado en el PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504 donde se cuenta con la infraestructura asociada a manejo de maquinaria (talleres - parqueadero), acopio de materiales, residuos, equipos de

trituración y producción de asfalto. En la Ruta 3001 el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente tiene habilitado un campamento temporal, ubicado a la altura del PR12+500, el cual tiene una zona de parqueadero para los equipos y maquinaria, está dotado de unidades portátiles sanitarias, zona para acopios de material de construcción, almacén, el cual cuenta con botequín, extintor, camilla y kit contra derrame, este campamento tiene vigilancia para proteger la integridad del personal y de los bienes.

- En el campamento principal a la altura del PR12+000 margen izquierdo de la Ruta 3001, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, tiene instalada un equipo de trituración; el cual cuenta con Permiso de Emisión Atmosférica para su funcionamiento, otorgado mediante acto administrativo N°3784 de 1 diciembre de 2023 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
- En el campamento principal a la altura del PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504, el contratista de obra CVNSO, la autoridad ambiental de esa jurisdicción Corpoamazonia otorgo Permiso de Emisión Atmosférica para Fuentes Fijas, mediante acto administrativo N° 1382 del 26 de julio del 2022 para la instalación y operación de una planta de asfalto ubicada en la vereda El Desquite Sector Puerto Rico de la ruta 6504. El contratista de obra realizo los respectivos estudios de evaluación de calidad de aire (material particulado PM10) y estudios de evaluación de Ruido y Ruido ambiental, acorde a lo estipulado en los actos administrativos que fueron otorgados por cada jurisdicción del proyecto.

  Durante los periodos ejecutados, el CVNSO realiza mantenimientos preventivos, rutinario de inspección y mantenimiento correctivo en las zonas de talleres de los campamentos de la ruta 6504 y 3001, minimizando el impacto de los residuos contaminados especiales generados, ya que son acopiados en los recipientes demarcados, señalizados, estos son entregados a la empresa SAIDA SA para su respectiva disposición final.

5.2.4 COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

5.2.4.1 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST

1. **INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001**

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

Ruta 3001: En junio se hacen observaciones al contratista sobre la instalación de la señalización transitoria e informativa. Ya que alguna de estas se encuentra caídas. En los recorridos realizados el día 3 de julio se evidencia que subsanaron la observación realizada por la interventoría. Se recomendó la actualización del PMT.
Rutas 6503-6504: Durante junio la interventoría realiza las inspecciones de seguimiento a las dos rutas, se verifica la señalización instalada informativa y preventivamente del contratista para prevenir accidentes y guiar a los usuarios del corredor vial.

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Ruta 3001: Se verifica en el mes de junio el formato de cronograma de mantenimiento preventivo de equipos/maquinaria así mismo se verifica los sticker de control de mantenimiento, se verifica el inventario de equipos/maquinaria que se encuentra activa en el corredor.
Rutas 6503-6504: Durante el mes de junio, solo se verifico la maquinaria operativa en cada frente de obra, debido a que el contratista no actualizo el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde se reportan las novedades de ingresos, retiros o mantenimiento de la maquinaria, el día 24 de junio se remitió comunicado C-245-2956-1583-24 "SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA 991 de 2021".

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

Ruta 3001: El día 26 de junio se verifica el uso de EPP de los trabajadores del contratista y subcontratista se evidencia buen porte de los elementos de protección persona.
Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de

junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

Ruta 3001: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Ruta 3001: Según la verificación a los equipos de emergencia el día 26 de junio, se observa que está pendiente la ubicación de los equipos de emergencia en la unidad industrial.

Rutas 6503-6504: Se realizo inspección los días 05, 18 y 26 de junio, se evidencio que, en el frente de obra de Puerto Rico, no cuentan con equipos de emergencia (camilla, extintor y Botiquín) Se solicito la instalación por medio de comité de obra No 125. Para el frente de obra de San Vicente realizaron jornada de aseo, inspección y reubicación de los equipos de emergencia el día 26 de junio.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

Ruta 3001: En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de junio realizan jornadas de aseo, como lo es la recolección de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.

Rutas 6503-6504: En junio, el personal operativo, junto al área ambiental, realiza jornada de aseo en cada frente de obra donde el contratista realiza actividades, residuos trasladados a la unidad industrial, para entregarlos a la empresa SAIDA S.A.S. encargada de estos.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Ruta 3001: El día 26 de junio en la inspección de puntos ecológicos se recomendó al contratista recoger los residuos en los contenedores para prevenir contaminación del ambiental. El 26 de junio del 2024 se verifica la unidad sanitaria del PR14+760, lo que evidencia que no está en buenas condiciones de limpieza.
Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciono los puntos ecológicos, en el frente de obra de Puerto Rico, se evidencio no cuenta con este, para el frente de obra de San Vicente dispone de un punto ecológico presenta daños, el día 25 de junio le realizaron aseo general. Los días 18 y 26 de junio se inspeccionaron las dos unidades sanitarias instaladas en el PR 04+530 del frente de obra de Puerto Rico y para el frente de obra de San Vicente disponen de dos unidades sanitarias en el PR 39+475, las cuales están en buen estado.

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El 08 de junio de 2024, se envió comunicado C-245-2901-1448-24, reiteró el 15 de mayo en comunicado C-245-2923-1507-24, para la SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MAYO 2024 - ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

2. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- **PAUSAS ACTIVAS**

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 26 de junio del 2024.
Oficina Puerto Rico: Se realizaron pausas activas los días 03 y 18 de junio de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

Oficina Neiva: El día 26 de junio se realiza capacitación con el personal sobre la señalización vial y clasificación con el fin de Identificar los colores, formas y significados de las señales.
Oficina Puerto Rico: El día 18 de junio se realizó capacitación con el personal basada en la Seguridad Basada en Valores vs. Seguridad Basada en Comportamientos; donde se explicó los dos son enfoques efectivos para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. El día 25 de junio se realizó inducción a la Profesional Ambiental, donde se da a conocer el reglamento interno de trabajo, políticas, valores organizacionales y todos los temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Oficina Neiva: El 26 de junio se inspeccionan los elementos de emergencia como extintor y botiquín, que están en buenas condiciones para su uso.
Oficina Puerto Rico: El día 24 de junio se realizó la inspección a los equipos de emergencia de la oficina, se verifica la ubicación, estado del extintor, camilla y Botiquín.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

Oficina Neiva: El día 27 de junio se inspecciona todas las instalaciones de la oficina y se verifica la adecuada señalización en las rutas de evacuación.
Oficina Puerto Rico: El día 12 de junio se realizó una jornada de fumigación contra el dengue por parte del municipio, posterior a la fumigación se realizó inspección a la oficina y limpieza a cada una de las áreas.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Según el seguimiento realizado por el área SST, el vehículo no presenta novedades en junio.
Oficina Puerto Rico: De acuerdo con las inspecciones realizadas al vehículo Renault IMQ 033, el día 17 de junio se realizó cambio de cuatro bujías y dos bobinas, el 19 de junio se cambió el juego de pastillas delanteras y se tensionaron los frenos de las llantas traseras

al vehículo NISSAN WCZ 002 el día 20 de junio se realizó cambio de las cuatro llantas, alineación y balanceo con KM de 153141.

- **INSPECCIÓN EPP:**

Se evidencia que el personal porte de forma adecuada la dotación y los elementos de protección personal (botas de seguridad, casco, guantes y gafas).

Oficina Neiva: El día 21 de junio se realiza entrega de dotación del personal dando cumplimento al código sustantivo del trabajo artículo 230.
Oficina Puerto Rico: El día 28 de junio, se realizó entrega de dotación y Epp al personal, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 230 del CST.

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En el mes de junio del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. Durante junio se presenta incapacidad de 30 días por enfermedad general.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 27 de junio del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se exponen las actividades realizadas con el personal.

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 12 y 26 de junio el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

- ✓ **RUTA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO**

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno muro de contención PR52+800 costado derecho, modulo 4 y 5.

- En conjunto comisión de topografía de contratista e interventoría hacen Replanteo de eje de alineamiento y estructura de puente sobre quebrada las Delicias PR38+295, levantamiento topográfico inicial.

✓ **RUTA 6504, PUERTO RICO – MINA BLANCA**

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico de poligonales de PR39+100 a PR35+000.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseños entre PR39+800 a PR39+620.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición de estructuras.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**COSTADO**	**ELEMENTO**
PR39+667	PR39+780	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+670	PR04+757	Derecho	Cuneta existente
PR04+932	PR05+000	Izquierdo	Cuneta existente
PR05+000	PR05+063	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+931	PR05+025	Derecho	Cuneta existente
PR05+145	PR05+195	Izquierdo	Cuneta existente
PR04+931	PR05+025	Derecho	Cuneta existente

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Demolición y retiro de asfaltita.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+910	PR05+050	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+710	PR05+170	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación a nivel de subrasante.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+710	PR05+170	Calzada completa

- Comisión topográfica de interventoría verifica anchos y niveles de excavación para conformación de subrasante.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+750	PR04+764	Izquierdo
PR04+919	PR04+927	Izquierdo
PR05+194	PR05+210	Izquierdo

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en control de excavación de fallos.
- Comisión topográfica de Interventoría hace levantamiento topográfico a excavación de fallos para mejoramiento de la vía y en conjunto con comisión topográfica del contratista se realizan mediciones.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geotextil para separación de materiales.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**ELEMENTO**
PR33+240	PR33+240	Izquierdo	Gaviones
PR43+775	PR43+775	Izquierdo	Muro en tierra
PR39+500	PR43+775	Izquierdo	Muro en tierra
PR05+194	PR05+210	Izquierdo	Fallo

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+750	PR04+764	Izquierdo
PR04+919	PR04+927	Derecho
PR05+194	PR05+210	Izquierdo

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo de bordes de vía, marcación de anchos y control de excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+899	PR05+049	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación mecánica para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+899	PR05+049	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Instalación de geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+503	PR04+662	Derecho

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de niveles para terminado de filtro.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**MARGEN**
PR39+660	PR39+795	Izquierdo
PR39+690	PR39+792	Derecho
PR04+670	PR04+757	Derecho
PR04+903	PR05+072	Izquierdo
PR04+503	PR04+662	Derecho

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos y niveles en excavación para construcción de filtro y revisión de niveles de terminado del filtro.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para instalación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+600	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, Instalación, nivelación y compactación de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+600	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+640	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de subbase granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+640	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Liberación de subbase granular por topografía.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+640	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Liberación de subbase granular por densidades.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR39+800	PR39+920	Calzada completa
PR39+510	PR39+610	Calzada completa
PR04+640	PR04+760	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en marcación de anchos y niveles para instalación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación, nivelación y compactación de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo y nivelación de bordes de vía para céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Céreo de base granular.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Liberación de base granular por topografía.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Liberación de base granular por densidades.

LOCALIZACIÓN		
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**
PR04+490	PR04+730	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1)

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera
PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos:

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera
PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro, instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.

LOCALIZACIÓN			
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	**CARRIL**	**CAPA**
PR04+455	PR04+486	Derecho	Primera
PR04+486	PR04+726	Calzada completa	Primera
PR04+726	PR04+730	Izquierdo	Primera
PR04+060	PR04+368	Derecho	Segunda
PR04+368	PR04+710	Calzada completa	Segunda
PR04+710	PR04+719	Izquierdo	Segunda
PR04+050	PR04+692	Calzada completa	Tercera
PR04+692	PR04+696	Izquierdo	Tercera

- Comisión topográfica de interventoría revisa anchos durante y después de instalación de mezcla asfáltica MDC-19.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en Localización y replanteo de obras hidráulicas a construir.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+654	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación para instalación de tubería en construcción de alcantarilla.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR39+654	Derecho	Tubería	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas. Se realiza toma de mezcla de concreto.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR04+817	Izquierdo	Muro y aletas	Box Culvert
PR01+585	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR01+543	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla
PR01+397	Derecho	Muro y aletas	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno para estructuras.

ABSCISA	COSTADO	DESCRIPCIÓN	OBRA
PR03+695	Izquierdo -Derecho	Cabezote	Alcantarilla
PR03+466	Izquierdo -Derecho	Cabezote	Alcantarilla

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Relleno de muro de contención con material seleccionado de excavación PR44+327 costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Construcción de muro en tierra armada con costales para contención de terraplén localizado en PR43+775 Costado izquierdo y PR39+500 Costado izquierdo.
- En conjunto contratista e interventoría se hace Medición y cálculo de cantidades de lleno de muro en tierra armada PR39+500 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo.
- Acompañamiento a comisión de topografía del contratista en replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Excavación y Conformación de terreno para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+997	PR44+052	Derecho

PR43+949	PR44+052	Izquierdo
PR02+108	PR02+128	Izquierdo
PR02+474	PR02+495	Izquierdo
PR03+683	PR03+689	Derecho
PR03+777	PR03+799	Derecho
PR00+864	PR00+890	Izquierdo
PR01+830	PR01+837	Izquierdo
PR01+895	PR01+902	Izquierdo
PR02+037	PR02+042	Izquierdo
PR02+045	PR02+050	Izquierdo
PR03+799	PR03+801	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR02+108	PR02+128	Izquierdo

- Revisión y liberación de aceros para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR02+108	PR02+128	Izquierdo

- Revisión de niveles y espesores en formaleta instalada para construcción de cunetas.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO
PR43+997	PR44+052	Derecho
PR43+949	PR44+052	Izquierdo
PR02+108	PR02+128	Izquierdo
PR02+474	PR02+495	Izquierdo
PR03+683	PR03+689	Derecho
PR03+777	PR03+799	Derecho
PR00+864	PR00+890	Izquierdo
PR01+830	PR01+837	Izquierdo

PR01+895	PR01+902	Izquierdo
PR02+037	PR02+042	Izquierdo
PR02+045	PR02+050	Izquierdo
PR03+799	PR03+801	Derecho

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Lleno con material de excavación entre talud y muro posterior de cunetas. PR43+850 a PR44+050
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Remoción de derrumbe PR37+300 Costado izquierdo y PR17+900 Costado derecho.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Conformación y Mantenimiento vial con adición de asfaltita reciclada.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR27+535	PR27+550	Calzada completa
PR27+630	PR27+690	Calzada completa
PR28+480	PR28+510	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Mantenimiento vial con adición de crudo de río.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR23+680	PR23+820	Izquierdo
PR25+000	PR25+050	Calzada completa
PR25+400	PR25+505	Izquierdo
PR26+100	PR26+220	Calzada completa
PR27+535	PR27+550	Calzada completa
PR27+630	PR27+690	Calzada completa
PR27+950	PR27+960	Derecho
PR28+060	PR28+100	Calzada completa
PR28+295	PR28+305	Calzada completa
PR28+060	PR28+100	Calzada completa
PR33+600	PR33+615	Calzada completa
PR35+040	PR35+120	Calzada completa
PR36+550	PR36+555	Derecho
PR36+600	PR36+606	Calzada completa
PR37+020	PR37+026	Calzada completa

PR37+050	PR37+065	Calzada completa
PR37+200	PR37+215	Calzada completa
PR37+300	PR37+315	Calzada completa
PR38+100	PR38+140	Calzada completa
PR38+900	PR38+905	Calzada completa
PR48+300	PR48+305	Derecho
PR48+600	PR48+604	Derecho
PR51+080	PR51+085	Derecho
PR51+100	PR51+115	Calzada completa
PR51+850	PR51+858	Derecho
PR51+850	PR51+857	Izquierdo

- En conjunto contratista e interventoría se hace Medición y cálculo de cantidades de material crudo de río instalado.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Mantenimiento vial con adición de subbase granular.

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CARRIL
PR23+680	PR23+710	Calzada completa
PR24+400	PR24+430	Calzada completa
PR26+100	PR26+130	Calzada completa

- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Construcción de gaviones, relleno y compactación con material crudo de río en PR33+240 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo, para contención en perdida de banca.
- Seguimiento, verificación y toma de datos a actividad de Limpieza encole y descole de alcantarillas localizadas en PR41+214 y PR42+470
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.
- Revisión por parte de topografía Estudios y diseños Vol II. Diseño geométrico entregados por el contratista ruta 6504.
- Revisión de planos para construcción de obras hidráulicas.
  Seguimiento a avance de obra por medio de la aplicación Google Earth, con registro fotográfico

✓ **RUTA 3002, BALSILLAS – MINA BLANCA**

- Se realiza verificación y seguimiento a la actividad de remoción de derrumbes en las siguientes abscisas:

ABSCISA
PR71+800
PR71+200
PR70+500
PR70+100
PR69+700
PR55+000
PR41+700
PR41+500
PR41+200
PR29+600
PR25+500
PR21+000
PR17+000
PR33+720
PR32+600
PR32+393
PR31+471
PR30+900
PR30+200
PR30+000
PR29+184
PR28+476

✓ **RUTA 3001, NEIVA – BALSILLAS**

- Se realizan la verificación y seguimiento a las actividades para la construcción de obras de arte como alcantarillas, Box Culvert, gaviones, canales y cunetas en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIÓN
PR11+080 a PR11+090 Margen Izquierdo	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 2 margen izquierdo.
PR 11+636 a PR11+696 Margen Izquierdo	**Gaviones** - Suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra planta 1 margen izquierdo.
PR10+735 a PR10+750 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para canal longitudinal. - Se realiza Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa.
PR10+585 a PR10+595 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para muros en canal longitudinal. - Se realiza Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa.
PR11+788 a PR 11+ 800 margen izquierda	**Canal Longitudinal** - Instalación de concreto de 14 Mpa en canal longitudinal
PR12+530 margen izquierda	**Muro ciclópeo** - Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como confinamiento de material aleta izquierda
PR13+280 margen izquierda	**Muro ciclópeo** - Instalación de concreto ciclópeo de 14 Mpa como confinamiento relleno de cunetas
PR14+730	**Alcantarilla 36''** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha. - Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta, margen derecha.

PR14+850	**Alcantarilla 36''** - Se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha. - Suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta, margen derecha.

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones.
- Se realiza verificación y seguimiento a la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal de las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR12+494 – PR12+531	Izquierdo
PR12+537 – PR12+670	Izquierdo
PR12+715 – PR12+769	Izquierdo
PR13+211 – PR13+286	Derecho
PR13+276 – PR13+408	Izquierdo
PR13+350 – PR13+410	Derecho
PR13+435 – PR13+516	Izquierdo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas.
- Se realiza verificación y seguimiento a la instalación de drenes horizontales con perforadora en las siguientes abscisas:

ABSCISA	COSTADO
PR 13+392	Costado Izquierdo
PR 13+402	Costado Izquierdo

PR 13+412	Costado Izquierdo
PR 13+422	Costado Izquierdo
PR 13+431	Costado Izquierdo
PR 13+439	Costado Izquierdo
PR 13+449	Costado Izquierdo
PR 13+423	Costado Izquierdo
PR 13+428	Costado Izquierdo
PR 13+452	Costado Izquierdo
PR 13+469	Costado Izquierdo
PR 13+484	Costado Izquierdo
PR 13+490	Costado Derecho

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados.
- Se realiza verificación a la demolición de obras de drenajes y demolición en roca en las siguientes abscisas:

ABSCISA	OBSERVACIONES
PR14+963 Box Culvert	Guardarruedas (descole), Aleta (descole), placa inferior, Guardarruedas (encole), muros laterales

- Se realiza verificación y seguimiento a la excavación mecánica en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+730	PR 14+960	Calzada completa	Excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía
PR 14+460	PR 14+730	Calzada completa	Excavación mecánica para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía

- Se realiza verificación y seguimiento a la actividad de excavación en roca en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN			
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**	**OBSERVACIÓN**
PR 14+730	PR 14+970	Sitios puntuales en el tramo	Excavación en roca con martillo

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación.
- Se realiza verificación y seguimiento al triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén y pedraplén, así mismo, se toman las respectivas muestras para el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas de cada material.
- Se realiza Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de material de terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas de diseño las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+730	PR 14+970	Calzada completa

- Se realiza verificación y seguimiento al suministro e instalación de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante en las siguientes abscisas:

LOCALIZACIÓN		
DESDE	**HASTA**	**COSTADO**
PR 14+730	PR 14+970	Calzada completa
PR 14+600	PR 14+750	Calzada completa

- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén.
- La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la liberación de las capas instaladas de terraplén.
- En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ✓ ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada en el mes de junio por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la interventoría remite concepto del especialista *"INV-HUI-011-24-06-2024 Revisión Estudio Pavimento Puente La Esmeralda"* mediante comunicado C-245-2963-1594-24 con observaciones 25 de junio 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMÓRTEGUI RODRÍGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de junio expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240520 INF. REV ESTRUCT BOX 2.5x3.0 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2965-1599-24 con **Concepto de No Objeción** el 26 de junio de 2024. (Informe Anexo).

- ✓ ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de junio expone lo siguiente:

  - Ruta 6504 - Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL ÁGUILA PR9 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-450-2024" mediante comunicado C-245-2904-1451-24 con observaciones el 11 de junio de 2024. (Informe Anexo).
  - Ruta 6503 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones –

Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO0991-469-2024" mediante comunicado C-245-2913-1478-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024. (Informe Anexo).

- Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-467-2024" mediante comunicado C-245-2912-1477-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504", la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-466-2024" mediante comunicado C-245-2911-1474-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-496-2024" mediante comunicado C-245-2945-1565-24 con **Concepto de No Objeción** 21 de junio de 2024. (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240624_INTERVENTORIA_PTE RIECITO" mediante comunicado C-245-2962-1593-24 con Observaciones 25 de junio de 2024. (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de junio por el especialista expone lo siguiente:

- Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-012-24" con **Concepto de No Objeción** mediante

comunicado C-265-2896-1443-24 el 7 de junio de 2024, estando pendiente los diseños de detalle de señalización (Informe Anexo).

- Ruta 6504 - Revisión alternativas ajuste diseño geométrico K38+355 - K42+900 ruta 6504, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-013-24" con observaciones mediante comunicado C-245-2905-1456-24 el 11 de junio de 2024 (Informe Anexo).
- Ruta 6504 - Respuesta al comunicado C245-2905-1456-24 Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-014-24" con **Concepto de No Objeción** mediante comunicado C-245-2972-1623-24 el 28 de junio de 2024 estando pendiente los diseños de detalle de señalización (Informe Anexo).

✓ ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Revisión informe contratista. Seguimiento al sitio de RCD ruta 3001. Seguimiento al programa 4 biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se hace seguimiento a la inscripción predio como receptor de RCD – Predio Las Nieves PR17+000 Ruta 3001. Seguimiento a la Inscripción como Generador de RCD ante Corpoamazonia y nuevo sitio para renivelación topográfica/donación (Informe Anexos).

✓ ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad (Informe Anexos).

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC.

En este periodo no se presentó este programa.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

La interventoría realiza control y seguimiento a la matriz de riesgos (Informe Anexo)

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En este periodo no se presentó.

5.7 SEGUIMIENTO ESTADO DEL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PLANOS CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) DE LA ENTIDAD.

No Aplica para este periodo.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO Y VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. Adjunto se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad.

6.2 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. Adjunto, en el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto.

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Adjunto lleva el control financiero y presupuestal e indica las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato.

6.4 SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Adjunto se realiza el seguimiento a las garantías del contrato de interventoría y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. Adjunto se realiza el seguimiento y se verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

6.6 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se realizó solicitud de anticipo por parte de la interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-1) e informe de inversión y buen manejo del anticipo contrato de interventoría (Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2)

6.7 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

En el Formato MEPI-MN-IN-9-FR-2. Adjunto se realiza el seguimiento al plan de cargas del contrato de interventoría.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 15.81% con respecto al porcentaje programado a corte de 30 de junio 2024 el cual fue de 14.94%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 30 de junio de 2024 de $2,964,112,608.50 el cual corresponde a 0.87%, calculado con respecto a la reprogramación No.5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- Se presentaron fuertes precipitaciones en la ruta 3002 provocando emergencia por deslizamiento con cierre total de la vía, sin embargo, en el transcurso del mes de junio el contratista ha realizado las actividades de remoción habilitando el paso en los diferentes puntos.
- Se suscribe por parte de la sub dirección de modernización de carreteras el acta de fijación de precio unitario número 3, y se presenta ante la supervisión el acta de modificación de cantidades por inclusión de precios unitario número 6 y la reprogramación al programa de inversiones número 5 considerando la aprobación e inclusión del paquete No. 3 de ítems no previstos.
- Los estudios y diseños fase III de los sectores priorizados para la ejecución del contrato presentan el siguiente avance:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES PRIORIZADOS					
	PR INCIAL	**PR FINAL**	**RUTA**	**LONGITUD Km**	**AVANCE %**
1	PR10+500	PR13+500	Ruta 3001	3,0 km	100%
2	PR13+500	PR18+500	Ruta 3001	5,0 km	85%
3	PR00+000	PR49+000	Ruta 6504	49,0 km	100%
	Total			**57,00 km**	

- Los estudios y diseños fase III de los sectores atípicos incluidos en la bolsa de estudios y diseños presentan el siguiente avance:

PUNTOS CRITICOS		
SECTORES		**AVANCE EYD**
1	PR38+800 Puente Las Delicias - Ruta 6503	71%
2	PR42+600 Box Culvert (emergencia)- Ruta 6503	100%

3	PR52+800 Perdida de banca - Ruta 6503	100%
4	PR54+570 Muro desplazado - Ruta 6503	33%
5	PR04+800 Box culvert - Ruta 6504	100%
6	PR09+060 Puente militar El Águila – Ruta 6504	71%
7	PR23+740 Puente militar Riecito – Ruta 6504	71%

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 36 correspondiente al mes de mayo 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de mayo 2024 y entrega de informe mensual No. 36 correspondiente al mismo mes.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO (NO SE REQUIERE ANEXAR LOS DOCUMENTOS).

Tabla 3 Correspondencia Enviada Interventor al Contratista

ASUNTO	RADICADO	FECHA DE RECIBO
Reiteración a los comunicados C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	C-245-2882-1410-24	4/06/2024
SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A PETICIÓN GENERADA POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MEDIANTE RADICADO PMSVC – 157, CUYO OBJETO ES "SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO Y DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 3001 Y 3002".	C-245-2884-1416-24	4/06/2024
Respuesta al comunicado "CVNSO-0991-311-2024" Entrega del paquete de Ítems No Previstos de actividades ambientales del Contrato de obra 991 de 2021.	C-245-2885-1419-24	4/06/2024
Segunda Reiteración a los comunicados C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	C-245-2886-1425-24	5/06/2024
Reiteración comunicado C-245-1795-2162-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-302-2023 "Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022"" – INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT PR03+325 RUTA 6504.	C-245-2887-1430-24	5/06/2024

SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PETICIÓN GENERADA POR MIEMBROS ACTIVOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ, RECONOCIDOS MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 00144-21 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 Y RECONFIGURADA SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 0072- 22 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023.	C-245-2888-1431-24	5/06/2024
REITERACIÓN A COMUNICADOS, C-245-2836-1294-24, C-245-2808-1195-24, C-245-2791-1156-24 "SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE ABRIL 2024 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (SST).	C-245-2890-1436-24	6/06/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2858-1339-24, REQUERIMIENTO INSPECTOR SISO PARA LAS RUTA 6503 Y 6504	C-245-2891-1437-24	6/06/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-458-2024 REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL – MAYO DE 2024	C-245-2892-1438-24	6/06/2024
Alcance a los comunicados C-245-2839-1299-24, C-245-2815-1215-24, Diseños Fase II, del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia", en el marco de la ejecución del Contrato de obra 991 de 2021.	C-265-2893-1440-24	6/06/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-452-2024 ACTAS DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE- RUTA 3001 – NEIVA - BALSILLAS	C-265-2894-1441-24	7/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-398-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"".	C-265-2896-1443-24	7/06/2024
Solicitud de entrega del acta parcial de Obra 36 (Mayo de 2024).	C-245-2897-1444-24	7/06/2024
Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de Mayo de 2024.	C-245-2898-1445-24	8/06/2024

SOLICITUD INFORMACIÓN DE ACCIDENTE EN FRENTE DE OBRA DE PUERTO RICO-CAQUETÁ RUTA 6504.	C-245-2900-1447-24	8/06/2024
SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MAYO 2024 - AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).	C-245-2901-1448-24	8/06/2024
REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2805-1188-24 "SOLICITUD INFORMACIÓN DE ACCIDENTE EN FRENTE DE OBRA PR 04+817 RUTA 6504 DE PUERTO RICO-CAQUETÁ".	C-245-2902-1449-24	8/06/2024
Priorización ejecución EYD en la vigencia 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Intervención 2024.	C-245-2903-1450-24	8/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-450-2024 "Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL AGUILA PR9 de la RN6504".	C-245-2904-1451-24	11/06/2024
REVISIÓN ALTERNATIVAS AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO K38+355 - K42+900 RUTA 6504.	C-245-2905-1456-24	11/06/2024
REMISIÓN DE COMUNICADO 001854 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2.024 GENERADO POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ	C-245-2907-1458-24	11/06/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADOS CVNSO-0991-459-2024 REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN SUMINISTRO DE BIENES PARA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA– RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ Y CVNSO-0991-470-2024 ALCANCE A COMUNICADO CVNSO-0991-459-2024 "REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN PARA EL COMITÉ DE VEEDURÍA – RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ".	C-245-2908-1459-24	11/06/2024
MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001. (PR16+900)	C-245-2909-1467-24	12/06/2024

Respuesta al comunicado CVNSO-0991-406-2024 "Solicitud de rectificación a la comunicación C-245-2803-1186-24 del 09 de mayo de 2024 con Asunto: Respuesta CVNSO-0991-187-2024 "Solicitud Visto Bueno LONJA y peritos velatorios aprobados para el Contrato 991 de 2021"	C-245-2910-1473-24	12/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-466-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504"".	C-245-2911-1474-24	12/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-467-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504"".	C-245-2912-1477-24	12/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"".	C-245-2913-1478-24	12/06/2024
Respuesta Comunicado CVNSO-0991-483-2024 "Remisión Hoja de Vida Profesional de Gestión de Calidad, respuesta oficios C-245-2362-4484-23 / C-245-2462-0103-24 / C-245-2525-0285-24 / C-245-2802-1184-24".	C-245-2915-1487-24	13/06/2024
Respuesta Comunicado CVNSO-0991-487-2024 "Presentación perfil – INSPECTOR SISO RUTAS 6503 Y 6504, respuesta a oficios C-245-2751-1046-24 / C-245-2762-1088-24 / C-245-2800-1182-24 /C-245-2834-1292-24/ C- 245-2858-1339-24/ C-245-2891-1437-24".	C-245-2916-1488-24	14/06/2024
Devolución Acta De Obra No. 36 mes de MAYO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.	C-245-2917-1492-24	14/06/2024

Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.	C-245-2919-1502-24	15/06/2024
Reiteración C-245-2886-1425-24, C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24, Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	C-245-2921-1504-24	15/06/2024
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Nro. 3 "MEPI-MN1-IN-10-FR-4"	C-245-2922-1506-24	15/06/2024
REITERACIÓN A COMUNICADOS, C-245-2890-1436-24, C-245-2901-1448-24 "SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES DE ABRIL Y MAYO 2024 - ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (SST).	C-245-2923-1507-24	15/06/2024
Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	C-245-2925-1513-24	17/06/2024
RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-484-2023 -RESPUESTA COMUNICADO C-245-2908-1459-24, "OBSERVACIONES A COMUNICADOS CVNSO-0991-459-2024 REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN SUMINISTRO DE BIENES PARA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA– RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ Y CVNSO-0991-470-2024 ALCANCE A COMUNICADO CVNSO-0991-459-2024 "REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN PARA EL COMITÉ DE VEEDURÍA – RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ".	C-245-2926-1514-24	17/06/2024
Comunicado VUC: 000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - Solicitud de atención inmediata al Puente sobre el Río Guayas RN 6503 PR 96+600.	C-245-2929-1522-24	17/06/2024
No Conformidad Elementos estructurales Ruta Nacional 6503 y 6504.	C-245-2930-1523-24	17/06/2024
Reiteración comunicado C-245-2898-1445-24 "Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de Mayo de 2024"	C-245-2931-1524-24	17/06/2024
Reiteración al comunicado C-245-2925-1513-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	C-245-2932-1533-24	18/06/2024

Respuesta comunicado CVNSO-0991-486-2024 "Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad No. 34 de abril 2024 V.1".	C-245-2933-1534-24	18/06/2024
PRIMERA REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2888-1431-24 SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PETICIÓN GENERADA POR MIEMBROS ACTIVOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ	C-245-2935-1537-24	18/06/2024
REMISIÓN DE PQRS – DERECHO DE PETICIÓN INSTAURADO POR EL SEÑOR ALIRIO DIAZ AZUERO	C-245-2936-1538-24	18/06/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-479-2023 RESPUESTA AL COMUNICADO C-245-2892-1438-24." OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO 0991-458-2024 REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL – MAYO DE 2024"	C-245-2937-1544-24	19/06/2024
Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.	C-245-2938-1545-24	19/06/2024
Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493	C-245-2940-1556-24	20/06/2024
Respuesta comunicado CVNSO-991-478-2024 del 12/06/2024. Observaciones a informe ambiental correspondiente al mes de mayo de 2024	C-245-2942-1558-24	21/06/2024
SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL SUBCONTRATISTA Y DE ESPECIALISTAS MAYO 2024.	C-245-2943-1562-24	21/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-496-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504"".	C-245-2945-1565-24	21/06/2024
SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS EN EL PR 48+850 RUTA 6504	C-245-2948-1568-24	22/06/2024

Respuesta Comunicado CVNSO-0991-491-2024 "Presentación Perfil Profesional– Ingeniero Residente de Obra"	C-245-2949-1569-24	22/06/2024
RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-536-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2943-1562-24 - Entrega de documentos Seguridad Social del personal Subcontratista y Especialistas MAYO 2024".	C-245-2950-1570-24	22/06/2024
Respuesta CVNSO-0991-281-2024, Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas"	C-245-2951-1571-24	22/06/2024
RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-474-2024 AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE LA CERCA – CIERRE DE PQRS No. 023, RUTA 3001 – MARLIO VILLALBA MOSQUERA.	C-245-2952-1575-24	24/06/2024
Respuesta a comunicado CVNSO-0991-502-2024 "Respuesta al oficio C-245-2898-1445-24 – Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de mayo de 2024"	C-245-2953-1576-24	24/06/2024
OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE SOSTENIBILIDAD DE MAYO V.1_2024, remitido mediante oficio 20240612 CVNSO-0991-485-2024 del 12 de junio de 2024.	C-245-2954-1580-24	24/06/2024
Respuesta comunicado CVNSO-0991-477-2024 "Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad No. 33 de marzo 2024 V.1".	C-245-2955-1582-24	24/06/2024
SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA 991 de 2021.	C-245-2956-1583-24	24/06/2024
SOLICITUD REMOCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PR 52+800 DE LA RUTA 6503.	C-245-2957-1584-24	24/06/2024
Respuesta comunicado CVNSO-0991-514-2024 - Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504.	C-245-2961-1592-24	25/06/2024

Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504".	C-245-2962-1593-24	25/06/2024
Respuesta a su oficio CVNSO-0991-497-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".	C-245-2963-1594-24	25/06/2024
Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-340-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001".	C-245-2965-1599-24	26/06/2024
Apremio 1.- Reiteración Oficios C-245-2867-1369-24, C-245-2772-1107-24 y C-245-2795-1174-24 Solicitud Formato de Emisiones.	C-245-2966-1600-24	26/06/2024
Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504.	C-245-2967-1604-24	27/06/2024
REITERACIÓN C-245-2846-1317-24 "SOLICITUD BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO "CONTRATO 991 DE 2021 - PROYECTO NEIVA - SAN VICENTE DE CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA"	C-245-2969-1609-24	27/06/2024
OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-518-2024 RESPUESTA A COMUNICACIÓN C-245-2888-1431-24 Y C-245-2935-1537-24" SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PETICIÓN GENERADA POR MIEMBROS ACTIVOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ	C-245-2971-1622-24	28/06/2024
Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-516-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"".	C-245-2972-1623-24	28/06/2024

Tabla 4. Correspondencia Recibida Por Parte Del Contratista

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA		
FECHA DE RECIBO	**REFERENCIA**	**ASUNTO**
CVNSO-0991-454-2024. Recibido, 04/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-454-2024	CVNSO-0991-454-2024. Entrega Acta de ajustes No. 34 del mes marzo de 2024.
CVNSO-991-456-2024. Recibido, 04/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-456-2024	CVNSO-991-456-2024. Respuesta oficio C-245-2876-1379-24 Recursos naturales implementados para el soporte y/o apuntalamiento en la construcción del Box Culvert del PR 4+800 RN 6504.
CVNSO-0991-458-2024. Recibido, 05/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-458-2024	CVNSO-0991-458-2024. Remisión del Informe de Gestión Social – Mayo de 2024
CVNSO-0991-457-2024. Recibido, 05/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-457-2024	CVNSO-0991-457-2024. Respuesta a Comunicado C-245-2740-1023-24, "SOLICITUD DE APERTURA INMEDIATA DEL PUNTO SAU EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ".
CVNSO-0991-459-2024. Recibido, 05/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-459-2024	CVNSO-0991-459-2024. Remisión de Cotizaciones aprobación suministro de bienes para el Comité de Participación Ciudadana– RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ
CVNSO-0991-463-2024. Recibido, 06/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-463-2024	CVNSO-0991-463-2024. Respuesta al Comunicado C-245-2822-1249-24 "Remisión Memorando 2024S-VBOG-029526 "AMORTIZACIÓN ANTICIPO CONTRATO 991 DE 2021"

CVNSO-0991-464-2024. Recibido, 07/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-464-2024	CVNSO-0991-464-2024. Respuesta comunicado C-245-2797-1176-24 de 8 de mayo de 2024 "Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad"
CVNSO-0991-455-2024. Recibido, 07/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-455-2024	CVNSO-0991-455-2024. Solicitud apoyo del INVIAS para intermediar situaciones de seguridad que afectan la atención de emergencias en el tramo de la Ruta 3002 comprendido entre los Kms 30 y 78. Respuesta oficios C-245-2882-1410-24, C-245-2873-1376-24 y C-245-2887-1430- 24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
CVNSO-0991-466-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-466-2024	CVNSO-0991-466-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504".
CVNSO-0991-467-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-467-2024	CVNSO-0991-467-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504".
CVNSO-0991-468-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2024	CVNSO-0991-468-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2757-1073-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico

		PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".
CVNSO-0991-470-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-470-2024	CVNSO-0991-470-2024Alcance a Comunicado CVNSO-0991-459-2024 "Remisión de Cotizaciones Aprobación Para el Comité de Veeduría – RUTA 6504 - Puerto Rico, Caquetá".
CVNSO-0991-471-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-471-2024	CVNSO-0991-471-2024. Trazabilidad permisos ambientales en trámite ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y solicitud de apoyo por parte de Interventoría e INVIAS.
CVNSO-0991-469-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-469-2024	CVNSO-0991-469-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".
CVNSO-991-478-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-478-2024	CVNSO-991-478-2024. Remisión Informe Ambiental PAGA correspondiente al mes de mayo de 2024.
CVNSO-0991-479-2023. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-479-2023	CVNSO-0991-479-2023. Respuesta al comunicado C-245-2892-1438-24." OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO 0991-458-2024 REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL – MAYO DE 2024".
CVNSO-0991-485-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-485-2024	CVNSO-0991-485-2024. Remisión Informe de Sostenibilidad No 35 correspondiente al periodo de mayo de 2024.

CVNSO-991-481-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-481-2024	CVNSO-991-481-2024. Respuesta su oficio C-245-2885-1419-24. Paquete de ítems no previstos de actividades ambientales del contrato 991-2021.
CVNSO-0991-472-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-472-2024	CVNSO-0991-472-2024. Respuesta oficio C-245-2541-0350-24 Respuesta al comunicado CVNSO-0991 092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"
CVNSO-0991-476-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-476-2024	CVNSO-0991-476-2024. Entrega Parcial de Actas de Vecindad Digitales – Ruta 6503 – Esmeralda, Paujil, Montañita
CVNSO-0991-474-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-474-2024	CVNSO-0991-474-2024. Autorización para instalación de la cerca – cierre de PQRS No. 023, Ruta 3001 – Marlio Villalba Mosquera.
CVNSO-0991-486-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-486-2024	CVNSO-0991-486-2024. Respuesta comunicado C-245-2868-1370-24 de 8 de mayo de 2024 "Observaciones Informe Mensual de Sostenibilidad No. 34 de abril 2024 V.1"

CVNSO-0991-484-2023. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-484-2023	CVNSO-0991-484-2023. Respuesta Comunicado C-245-2908-1459-24, "OBSERVACIONES A COMUNICADOS CVNSO-0991-459-2024 REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN SUMINISTRO DE BIENES PARA EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA– RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ Y CVNSO-0991-470-2024 ALCANCE A COMUNICADO CVNSO-0991-459-2024 "REMISIÓN DE COTIZACIONES APROBACIÓN PARA EL COMITÉ DE VEEDURÍA – RUTA 6504 - PUERTO RICO, CAQUETÁ".
CVNSO-0991-487-2024. Recibido, 13/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-487-2024	CVNSO-0991-487-2024Respuesta oficios C-245-2751-1046-24 / C-245-2762-1088-24 / C-245-2800-1182-24 /C-245-2834-1292-24/ C- 245-2858-1339-24/ C-245-2891-1437-24 - Presentación Perfil – INSPECTOR SISO
CVNSO-0991-483-2024. Recibido, 13/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-483-2024	CVNSO-0991-483-2024. Remisión Hoja de Vida Profesional de Gestión de Calidad, respuesta oficios C-245-2362-4484-23 / C-245-2462-0103-24 / C-245-2525-0285-24 / C-245-2802-1184-24.
CVNSO-0991-490-2024. Recibido, 13/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-490-2024	CVNSO-0991-490-2024. Respuesta al oficio C-245-2897-1444-24 Entrega Acta de obra No. 36 del mes de mayo de 2024.

CVNSO-0991-493-2024. Recibido, 13/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-493-2024	CVNSO-0991-493-2024. Alcance al oficio CVNSO-0991-428-2024 "Presentación del paquete de Ítems No. 4 No Previstos".
CVNSO-0991-494-2024. Recibido, 15/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-494-2024	CVNSO-0991-494-2024. Entrega Acta de Ajustes No. 35 del mes abril de 2024.
CVNSO-0991-491-2024. Recibido, 15/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-491-2024	CVNSO-0991-491-2024. Presentación Perfil Profesional– Ingeniero Residente de Obra.
CVNSO-0991-495-2024. Recibido, 17/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-495-2024	CVNSO-0991-495-2024. Respuesta a los oficios C-245-2791-1156-24 / C-245-2808-1195-24 / C-245-2836-1294-24/C-245-2890-1436-24 - Informe de SST de abril de 2024
CVNSO-0991-500-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-500-2024	CVNSO-0991-500-2024. Remisión Informe de Gestión Predial mes de mayo de 2024.
CVNSO-0991-501-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-501-2024	CVNSO-0991-501-2024. Remisión Propuestas de Obras Con Participación Comunitaria (OPC) en el Municipio de San Vicente del Caguán – Ruta 6504
CVNSO-0991-502-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2024	CVNSO-0991-502-2024. Respuesta al oficio C-245-2898-1445-24 – Remisión del Informe de Calidad correspondiente al mes de mayo de 2024.
CVNSO-0991-499-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-499-2024	CVNSO-0991-499-2024Traslado Derecho de Petición del personero municipal de San Vicente del Caguán "Solicitud informe de ejecución presupuestal y financiera del Contrato No 991 de 2021"

CVNSO-0991-488-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-488-2024	CVNSO-0991-488-2024. Respuesta al comunicado C-245-2866-1367-24 de 28 de mayo de 2014. "Reiteración Observaciones Informes Mensuales"
CVNSO-0991-477-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-477-2024	CVNSO-0991-477-2024. Respuesta comunicado C-245-2796-1175-24 de 8 de mayo de 2024 "Observaciones al Informe de Sostenibilidad marzo 2024"
CVNSO-0991-514-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-514-2024	CVNSO-0991-514-2024. Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504.
CVNSO-0991-517-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-517-2024	CVNSO-0991-517-2024. Respuesta a las comunicaciones C-245-2898-1445-24 / C-245-2931-1524-24 "Solicitud entrega Informe de Calidad correspondiente al mes de Mayo de 2024"
CVNSO-0991-498-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-498-2024	CVNSO-0991-498-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001"
CVNSO-0991-497-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-497-2024	CVNSO-0991-497-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
CVNSO-0991-520-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-520-2024	CVNSO-0991-520-2024. Respuesta al comunicado C-245-2580-0470-24 "Observaciones a la Planilla Pagada de Seguridad Social Corredores Viales Enero 2024".

CVNSO-0991-523-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-523-2024	CVNSO-0991-523-2024. Respuesta al comunicado C-245-2853-1332-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-358-2024, Solicitud de instalación de reductores de velocidad en el tramo urbano de vía municipio de Puerto Rico – Caquetá"
CVNSO-0991-522-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-522-2024	CVNSO-0991-522-2024. Respuesta a comunicados C-245-2925-1513-24 y C-245-2932-1533-24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (via Balsillas – Mina Blanca)"
CVNSO-0991-516-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-516-2024	CVNSO-0991-516-2024. Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
CVNSO-0991-521-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-521-2024	CVNSO-0991-521-2024. Respuesta al comunicado C-245-2922-1506-24 "ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Nro. 3 "MEPI-MN1-IN-10-FR-4"."
CVNSO-0991-534-2024. Recibido, 20/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-534-2024	CVNSO-0991-534-2024. Respuesta al comunicado C-245-2917-1492-24 "Devolución Acta De Obra No. 36 mes de MAYO de 2024, Contrato De Obra 991 De 2021, CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE."
CVNSO-0991-533-2024. Recibido, 20/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-533-2024	CVNSO-0991-533-2024. Respuesta a los oficios C-245-2901-1448-24 y C-245-2923-1507-24 – Entrega de Informe SST correspondiente al mes de mayo de 2024

CVNSO-0991-528-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-528-2024	CVNSO-0991-528-2024. Respuesta al Derecho de Petición "Solicitud informe de ejecución presupuestal y financiera del Contrato No 991 de 2021"
CVNSO-0991-529-2023. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-529-2023	CVNSO-0991-529-2023. Envío de Planillas – Control de Entrega de Actas de Vecindad – Ruta 6503
CVNSO-0991-531-2023. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-531-2023	CVNSO-0991-531-2023. Respuesta al comunicado C-265-2894-1441-24 "Observaciones a comunicado número CVNSO-0991-452-2024-ACTAS DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE- RUTA 3001 – NEIVA – BALSILLAS"
CVNSO-0991-532-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-532-2024	CVNSO-0991-532-2024. Remisión de Actas de permiso para la Construcción de Obras de Arte - Ruta 3001 Neiva-Balsillas.
CVNSO-0991-525-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-525-2024	CVNSO-0991-525-2024. Respuesta al comunicado C-245-2907-1458-24 "Remisión de comunicado 001854 de fecha 11 de junio de 2.024 generado por el municipio de San Vicente del Caguán Caquetá".
CVNSO-991-530-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-530-2024	CVNSO-991-530-2024. Respuesta oficio C-245-2909-1467-24 Manejo y disposición final de los residuos de construcción y demolición – RCD en el corredor vial de la ruta 3001. (PR16+900)

CVNSO-0991-496-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-496-2024	CVNSO-0991-496-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504".
CVNSO-0991-518-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-518-2024	CVNSO-0991-518-2024. Respuesta a comunicación C-245-2888-1431-24 y C-245-2935-1537-24" SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PETICIÓN GENERADA POR MIEMBROS ACTIVOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ
CVNSO-0991-536-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-536-2024	CVNSO-0991-536-2024. Respuesta al comunicado C-245-2943-1562-24 - Entrega de documentos Seguridad Social del personal Subcontratista y Especialistas MAYO 2024.
CVNSO-0991-538-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-538-2024	CVNSO-0991-538-2024.Presentacion informe de actividades con la viga benkelman
CVNSO-0991-539-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-539-2024	CVNSO-0991-539-2024. Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas.
CVNSO-0991-540-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2024	CVNSO-0991-540-2024. Presentacion diseños de mezclas de concreto para pilotes profundos de 28 Mpa y placa del PR42+600 de 28 Mpa con fibra de nylon.

CVNSO-0991-527-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-527-2024	CVNSO-0991-527-2024. Respuesta al comunicado C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500. Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano
CVNSO-0991-541-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-541-2024	CVNSO-0991-541-2024. Respuesta al Comunicado C-245-2936-1538-24 – "Remisión de PQRS – Derecho de Petición Instaurado Por El Señor Alirio Díaz Azuero"
CVNSO-0991-544-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-544-2024	CVNSO-0991-544-2024. Alcance comunicado CVNSO-0991-521-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2922-1506-24 "ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS Nro. 3 "MEPI-MN1-IN-10-FR-4".""
CVNSO-0991-543-2023. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-543-2023	CVNSO-0991-543-2023. Respuesta al comunicado C-245-2937-1544-24 - "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-479-2023 RESPUESTA AL COMUNICADO C-245-2892-1438-24" Informe de Gestión Social mayo de 2024.
CVNSO-0991-545-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-545-2024	CVNSO-0991-545-2024. Respuesta a comunicado C-245-2950-1570-24 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-536-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2943-1562-24 - Entrega de documentos

		Seguridad Social del personal Subcontratista y Especialistas MAYO 2024”.”
CVNSO-991-546-2024. Recibido, 25/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-546-2024	CVNSO-991-546-2024. Respuesta a comunicados C-245-2942-1558-24, C-245-2743-1027-24, C-245-2734-1005-24, C-245-2723-0981-24, C-245-2721-0973-24 y C-245-2546-0355-24 - Observaciones al Informe Ambiental.
CVNSO-0991-547-2024. Recibido, 26/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-547-2024	CVNSO-0991-547-2024. Respuesta al comunicado C-245-2938-1545-24 Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.
CVNSO-0991-548-2024. Recibido, 26/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-548-2024	CVNSO-0991-548-2024. Respuesta al comunicado C-245-2957-1584-24 – “SOLICITUD REMOCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PR 52+800 DE LA RUTA 6503”
CVNSO-0991-555-2024. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-555-2024	CVNSO-0991-555-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2831-1279-24 realizadas al “Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Riecito”.
CVNSO-0991-558-2023. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-558-2023	CVNSO-0991-558-2023. Respuesta al comunicado C-245-2948-1568-24 - “Solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504”

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía 1. PR39+000+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial.



Fotografía 2. PR37+500 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial.



Fotografía 3. PR36+000 Ruta 6504, Levantamiento topográfico inicial y poligonal.



Fotografía 4. PR37+300 Ruta 6504, Deslizamiento de tierra – vía.



Fotografía 5. PR17+900 Ruta 6504, Remoción de derrumbe.



Fotografía 6. PR17+900 Ruta 6504, Remoción de derrumbe.



Fotografía 7. PR05+050 Ruta 6504, Demolición y retiro de asfaltita.



Fotografía 8. PR04+920 Ruta 6504, Demolición de cunetas.



Fotografía 9. PR39+850 Ruta 6504, Corte de talud.



Fotografía 10. PR04+950 Ruta 6504, Corte de talud.



Fotografía 11. PR04+910 Ruta 6504, Excavación a nivel de subrasante.



Fotografía 12. PR04+920 Ruta 6504, Excavación para mejoramiento de subrasante – fallo vía.



Fotografía 13. PR04+910 Ruta 6504, Mejoramiento fallo - vía.



Fotografía 14. PR04+910 Ruta 6504, Verificación niveles excavación.



Fotografía 15. PR05+194 Ruta 6504, Instalación geotextil en mejoramiento fallo.



Fotografía 16. PR05+194 Ruta 6504, Instalación crudo de río en mejoramiento fallo.



Fotografía 17. PR04+915 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.



Fotografía 18. PR39+750 Ruta 6504, Excavación para construcción de filtro.



Fotografía 19. PR04+685 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro.



Fotografía 20. PR39+792 Ruta 6504, Revisión anchos y niveles de excavación para construcción de filtro.



Fotografía 21. PR04+910 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 22. PR39+740 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 23. PR04+980 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 24. PR04+980 Ruta 6504, Construcción de filtro.



Fotografía 25. PR39+750 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro.



Fotografía 26. PR04+757 Ruta 6504, Revisión niveles terminado de filtro.



Fotografía 27. PR39+654 Ruta 6504, Excavación para construcción de alcantarilla.



Fotografía 28. PR04+817 Ruta 6504, Encofrado – Box Culvert.



Fotografía 29. PR01+585 Ruta 6504, Formaleta cabezote – Alcantarilla.



Fotografía 30. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 28 MPa Muro – Box Culvert.



Fotografía 31. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto ciclópeo 28 MPa Muro – Box Culvert.



Fotografía 32. PR04+817 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa Muro – Box Culvert.



Fotografía 33. PR01+543 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 28 MPa – Alcantarilla.



Fotografía 34. PR01+397 Ruta 6504, Asentamiento concreto 28 MPa.



Fotografía 35. PR44+000 Ruta 6504, Toma muestras concreto 28 Mpa.



Fotografía 36. PR01+543 Ruta 6504, Desencofrado- Alcantarilla.



Fotografía 37. PR04+650 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular.



Fotografía 38. PR39+800 Ruta 6504, Suministro e Instalación de subbase granular.



Fotografía 39. PR39+500 Ruta 6504, Suministro e instalación de subbase granular.



Fotografía 40. PR39+660 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.



Fotografía 41. PR39+350 Ruta 6504, Instalación subbase granular.



Fotografía 42. PR39+350 Ruta 6504, Instalación y compactación subbase granular.



Fotografía 43. PR39+400 Ruta 6504, Instalación y Céreo subbase granular.



Fotografía 44. PR39+570 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por topografía.



Fotografía 45. PR39+920 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.



Fotografía 46. PR04+700 Ruta 6504, Liberación de subbase granular por densidades.



Fotografía 47. PR04+650 Ruta 6504, Instalación de base granular.



Fotografía 48. PR04+760 Ruta 6504, Instalación de base granular.



Fotografía 49. PR04+640 Ruta 6504, Instalación y compactación de base granular.



Fotografía 50. PR39+620 Ruta 6504, Instalación y céreo de base granular.



Fotografía 51. PR04+640 Ruta 6504, Liberación base granular por topografía.



Fotografía 52. PR04+660 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades.



Fotografía 53. PR04+565 Ruta 6504, Liberación base granular por densidades.



Fotografía 54. PR04+035 Ruta 6504, Nivelación para instalación MDC-19.



Fotografía 55. PR04+368 Ruta 6504, Replanteo de alineamiento para instalación MDC-19.



Fotografía 56. PR04+486 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 57. PR04+730 Ruta 6504, Imprimación para instalación de mezcla asfáltica.



Fotografía 58. PR04+451 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19



Fotografía 59. PR04+056 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 60. PR04+368 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 61. PR04+033 Ruta 6504, Suministro e instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 62. PR04+640 Ruta 6504, Control temperatura instalación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 63. PR04+486 Ruta 6504, Instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19.



Fotografía 64. PR04+033 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Doble tándem.



Fotografía 65. PR04+368 Ruta 6504, Compactación MDC-19 – Hyster.



Fotografía 66. PR04+451 Ruta 6504, Compactación MDC-19.



Fotografía 67. PR42+150 Ruta 6504, Corte carpeta asfáltica para construcción de cunetas.



Fotografía 68. PR43+850 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.



Fotografía 69. PR03+890 Ruta 6504, Conformación terreno para construcción cunetas.



Fotografía 70. PR01+620 Ruta 6504, Armado de acero placa acceso a predio



Fotografía 71. PR02+104 Ruta 6504, Armado de acero para construcción cunetas.



Fotografía 72. PR02+104 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas.



Fotografía 73. PR43+860 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa - Cunetas.



Fotografía 74. PR44+000 Ruta 6504, Construcción de Cunetas.



Fotografía 75. PR02+104 Ruta 6504, Construcción cunetas.



Fotografía 76. PR02+690 Ruta 6504, Suministro e instalación de concreto 21 Mpa – Placa acceso.



Fotografía 77. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones.



Fotografía 78. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones.



Fotografía 79. PR33+240 Ruta 6504, Construcción de gaviones.



Fotografía 80. PR43+770 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.



Fotografía 81. PR39+500 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.



Fotografía 82. PR43+770 Ruta 6504, Muro en tierra para contención de banca.



Fotografía 83. PR35+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río.



Fotografía 84. PR38+295 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río.



Fotografía 85. PR24+520 Ruta 6504, Nivelación- Mantenimiento vial.



Fotografía 86. PR51+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río.



Fotografía 87. PR51+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río.



Fotografía 88. PR38+100 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de crudo de río.



Fotografía 89. PR27+535 Ruta 6504, Mantenimiento vial con adición de asfaltita.



Fotografía 90. PR52+820 Ruta 6503, Lleno Muro de contención con material crudo de río.



Fotografía 91. Ruta 3001, Excavación mecánica Cajeo para mejoramiento de la subrasante PR14+770 – PR14+800.



Fotografía 92. Ruta 3001, instalación de formaleta para cunetas PR 12+530 a mayores margen izquierdo.



Fotografía 93. Ruta 3001 , Instalación pedraplén y terraplén mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR 14+800- PR 14+850.



Fotografía 94. Ruta 3001, Instalación y figurado de acero construccion canal longitudinal descole cuneta alcantarilla margen izquierdo PR10+585 – PR10+600.



Fotografía 95. Ruta 3001, perforación construcción de drenes horizontales, primer terraza margen izquierdo 10 de 10 PR 13+390- 13+480.



Fotografía 96. Ruta 3001 , perforación construcción de drenes horizontales segunda terraza, margen izquierdo 11 de 15 PR 13+390- PR 13+480.



Fotografía 97. Ruta 3001 , perforación construcción de drenes margen izquierdo PR 13+390- PR13-480.



Fotografía 98. Ruta 3001 , replanteo zanjas de coronación margen derecho PR10+740- PR 10+850



Fotografía 99. Ruta 3001 , excavación mecánica cajeo mejoramiento subrasante carril izquierdo PR 14+800- PR14+850.



Fotografía 100. Ruta 3001, instalación de dren horizontal margen derecho PR 11+490.



Fotografía 101. Ruta 3001, PR 10+737 a mayores suministro e instalación de concreto de 17.5 MPA para cunetas contra canal margen derecho.



Fotografía 102. Ruta 3001, encole alcantarilla margen izquierda PR 12+670.



Fotografía 103. Ruta 3001 , suministro e instalación de concreto de 17.5 Mpa para cunetas margen izquierda PR13+343- PR13+298.



Fotografía 104. Ruta 3001 , PR 14+850 suministro e instalación de solado de 14 MPA descole alcantarilla margen derecho.



Fotografía 105. Ruta 3001 , cunetas margen izquierdo PR 12+400- PR 12+800.



Fotografía 106. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR12+530 – PR13+600.



Fotografía 107. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR13+450 – PR13+480.



Fotografía 108. Ruta 3001, excavación mecánica construcción de alcantarilla margen izquierdo PR14+944.



Fotografía 109. Ruta 3001, replanteo y nivelación construcción de cunetas margen izquierdo PR 13+280- PR 13+350.



Fotografía 110. Ruta 3001, suministro e instalación de solado de limpieza construcción de placa de descole de alcantarilla margen derecho PR14+850.



Fotografía 111. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas reforzadas margen derecho PR 13+240- PR13+275.



Fotografía 112. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo mejoramiento de subrasante carril derecho PR14+850- PR14+880.



Fotografía 113. Ruta 3001, replanteo de la vía PR 15+000 a mayores.



Fotografía 114. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto para cunetas margen izquierdo PR13+500 a menores.



Fotografía 115. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo para mejoramiento de la subrasante y conformación de calzada, carril izquierdo PR14+890- PR14+920.



Fotografía 116. Ruta 3001, construcción muro en gaviones primer nivel margen izquierdo PR11+630 – PR11+720.



Fotografía 117. Ruta 3001, construcción de gaviones segundo nivel margen izquierdo.



Fotografía 118. Ruta 3001, estado de talud en corte margen izquierdo PR 14+945.



Fotografía 119. Ruta 3001, Instalación Terraplén y pedraplén mejoramiento de subrasante carril derecho PR14+850- PR 14+900.



Fotografía 120. Ruta 3001, drenes horizontales 15 de 15 primera y segunda terraza margen izquierdo PR 13+390- PR 13+480.



Fotografía 121. Ruta 3001, instalación de concreto construcción de cunetas margen izquierdo PR 13+485- PR 13+500.



Fotografía 122. Ruta 3001, desarmado de gaviones margen izquierdo PR13+115- PR13+130.



Fotografía 123. Ruta 3001, , instalación de pedraplén y terraplén mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+850- 14+880.



Fotografía 124. Ruta 3001, instalacion de tuberia drenes horizontales primer terraza, margen izquierdo PR13+390 – PR13+480.



Fotografía 125. Ruta 3001, instalación de tubería perforada construcción de filtro longitudinal margen izquierdo PR 14+820- PR14+850.



Fotografía 126. Ruta 3001, instalación de geotextil no tejido construcción de filtro longitudinal margen izquierdo PR14+820- PR14+850.



Fotografía 127. Ruta 3001, muro ciclópeo de confinamiento no tiene zarpa, margen izquierdo 12+540.



Fotografía 128. Ruta 3001, acabados canal longitudinal margen izquierdo PR 10+720- PR 10+788.



Fotografía 129. Ruta 3001, excavación mecánica cajeo mejoramiento de subrasante carril izquierdo PR14+730 – PR14+740.



Fotografía 130. Ruta 3001, demolición box existente PR14+964.



Fotografía 131. Ruta 3001, descole box Culvert PR13+1560 margen derecho.



Fotografía 132. Ruta 3001, demolición descole de cunetas box culvert margen izquierdo PR13+275.



Fotografía 133. Ruta 3001, demolición innecesaria PR 12+671.



Fotografía 134. Ruta 3001, Replanteo curvatura construcción de gaviones primer nivel margen izquierdo PR 11+630- PR 11+720.



Fotografía 135. Ruta 3001, material de excavación sobre margen de vía margen derecho PR 13+130.



Fotografía 136. Ruta 3001, instalación de acero de refuerzo construcción de placas descole alcantarilla margen derecho PR14+730.



Fotografía 137. Ruta 3001, verificación niveles cunetas margen izquierdo PR13+343- 13+302.



Fotografía 138. Ruta 3001, demolición de estructura Box culvert 1X1 PR14+960.



Fotografía 139. Ruta 3002, PR33+600 Derrumbes.



Fotografía 140. Ruta 3001, retiro de formaleta construcción de muro ciclópeo confinamiento, margen izquierdo PR13+270.



Fotografía 141. Ruta 3001, excavación mecánica mejoramiento de subrasante margen carril izquierdo PR 14+800- PR 14+850.



Fotografía 142. Ruta 3001, instalación de acero y formaletas para construcción de canal longitudinal descole cunetas box culvert margen derecho PR 10+737- PR 10+753



Fotografía 143. Ruta 3001, instalación de acero y formaleta construcción de canal longitudinal descole cunetas alcantarilla 10+585 margen izquierdo PR10+585 – PR10+600.



Fotografía 144. Ruta 3001, retiro de formaletas y acabados construcción de canal longitudinal descole cunetas box culvert 10+735 margen derecho PR 10+737- PR10+754.



Fotografía 145. Ruta 3001, instalación de formaletas construcción de poceta alcantarilla margen izquierdo PR14+730.



Fotografía 146. Ruta 3001, instalacion de concreto de placa canal longitudinal descole cuneta alcantarilla margen izquierdo PR10+585 – PR10+600.



Fotografía 147. Ruta 3001, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para canal longitudinal margen izquierda PR 10+585.



Fotografía 148. Ruta 3002, PR 33+720 derrumbe.



Fotografía 149. Ruta 3002, PR 32+600 derrumbe.



Fotografía 150. Ruta 3002, PR 31+741 Derrumbe.



Fotografía 151. Ruta 3002, PR 28+476 derrumbe.



Fotografía 152. Ruta 3002, PR 30+900 derrumbe.



8.3 8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES ADELANTADAS DE MÁXIMO 15 MINUTOS.

Fotografía Socio - Ambiental 1, atención al ciudadano punto SAU – Neiva Huila.



Fotografía Socio - Ambiental 2, atención al ciudadano punto SAU – Puerto Rico Caquetá.



Fotografía Socio - Ambiental 3, Apertura de buzón de ruta 3001.



Fotografía Socio - Ambiental 4, Apertura Buzón Ruta 6504- PR23+500



Fotografía Socio - Ambiental 5, Apertura buzón empresa de transporte publico Transyari San Vicente del Caguán.



Fotografía Socio - Ambiental 6, Apertura Buzón ruta 6504 Alcaldía Puerto Rico.



Fotografía Socio - Ambiental 7, Reunión con veedores del municipio de Puerto Rico – Caquetá, el día 14 de junio de 2.024.



Fotografía Socio - Ambiental 8, Reunión con propietario de predio ubicado en el PR 14+944.



Fotografía Socio - Ambiental 9, Capacitación en Arqueología Preventiva RUTA 6504.



Fotografía Socio - Ambiental 10, San Vicente del Caguán – Charlas ambientales.



Fotografía Socio - Ambiental 11, Reunión con propietarios para tramite de permiso de aprovechamiento forestal - Ruta 6504.



Fotografía Socio - Ambiental 12, Mantenimiento de baterías sanitarias portátiles.



Fotografía Socio - Ambiental 13, PR4+980 Ruta 6504 – Actividades silviculturales.



Fotografía Socio - Ambiental 14, Entrega de residuos peligrosos y/o especiales para disposición final – Puerto Rico, Caquetá.



8.4. BITÁCORA.

Se anexan bitácoras del Proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca y Proyecto 135 Neiva-Balsillas-Mina Blanca.

WILSON ANDRÉS PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

cc. Archivo
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR

INFORME EJECUTIVO N°37

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

CONTRATO de Interventoría 985-2021 OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1.

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CAQUETÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021 4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021 5
4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 6
5 PERSONAL DEL CONTRATISTA 7
6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 15
7 avance financiero - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 15
8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES 19
9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS. 20
10 Actividades desarrolladas por la interventoría 27
10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 27
10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL 30
10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL 30
10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 37
11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA 43
11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS 43
11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES 77
12 CONCLUSIONES. 92

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024, el cual contiene las actividades ejecutadas en el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 985 de 2021, respecto a los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales, de la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

En este informe encontraremos cada una de las actividades desarrolladas durante este periodo y los sectores en donde se adelantaron los trabajos. Se describirán los aspectos más relevantes en cuanto al desarrollo del proyecto, las acciones realizadas por la Interventoría tanto técnicas, administrativas, financieras, prediales y ambientales, del contrato de obra.

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°985 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**CONTRATO NÚMERO 985 DE 2021.**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
NIT	901.481.479-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 con NIT. 901.481.479-5 Integrado por COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A con NIT. 860.041.968-1 con una participación del 27.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.366.647-0 con una participación del 17.5%. CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS con NIT. 901.314.825-6 con una participación del 10%. CELQO S.A.S con NIT. 900.090.780-6 con una participación del 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S con NIT. 901.200.521-2 con una participación del 40%.		
OBJETO.	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES.	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES.
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO	$33.499.975.248	VALOR ANTICIPO.	$980.381.756
VALOR CTO ADICIONAL 1	0,0	VALOR TOTAL DEL CTO.	$33.499.975.248

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N°991 DE 2021

CTO DE OBRA No.	**Contrato de Obra No 991 de 2021**		
CONTRATISTA.	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT	830.094.920-5		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 830.094.920-5, con un porcentaje de participación de 90%, CONSTRUCTORA EMMA LTDA. con NIT. 806.014.108-1, con un porcentaje de participación de 5% CICON S.A.S. con NIT. 890.403.235-3, con un porcentaje de participación de 5%).		
OBJETO.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1		
PLAZO INICIAL.	CIENTO CATORCE (114) MESES	PLAZO ACUMULADO.	CIENTO CATORCE (114) MESES
FECHA DE INICIO.	29 DE JUNIO DE 2021	FECHA DE VENCIMIENTO.	31 DE AGOSTO DE 2030
VALOR CTO.	$399.567.436.436 M/CTE,	VALOR ANTICIPO.	$9.885.528.230 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$9.885.528.230 M/CTE	VALOR TOTAL DEL CTO.	$409.452.964.666 M/CTE

4 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

No	NOMBRE	CARGO
1	WILSON ANDRES PARRA MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	JERSSON FERNANDO CEPEDA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
3	JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
4	YUDY PAOLA GÓMEZ SIERRA	ING. AUXILIAR RESIDENTE
5	LIZETH ANGELICA JOYA MUÑOZ	ING. AUXILIAR RESIDENTE
6	ELLA JOHANNA TARAZONA OJEDA	PROFESIONAL AMBIENTAL
7	YENNY PATRICIA CUELLAR SANCHES	PROFESIONAL AMBIENTAL
8	MARÍA ISABEL ARDILA CUBILLOS	PROFESIONAL SOCIAL
9	MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA	TOPÓGRAFO INSPECTOR
10	ANIBAL DE JESUS HUERTAS	TOPÓGRAFO INSPECTOR
11	JUAN DIEGO CRUZ HUERTAS	TOPÓGRAFO INSPECTOR
12	NOHORA ORJUELA MOREANO	INSPECTOR SST
13	ANA MIREYA PERAFAN	INSPECTOR SST
14	ANDRES FERNANDO CASTIBLANCO	INSPECTOR
15	JANETH RIVERA LÓPEZ	CADENERA
16	TOBIAS ANACONA CALDERON	CADENERO
17	NIDIA PATRICIA GOMEZ SUAREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
19	LESLIE DAYANA FIGUEROA ACOSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
20	DAVID LOZADA ROJAS	CONDUCTOR
21	JERSON ALEJANDRO RENDON CIFUENTES	CONDUCTOR
22	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	ESP. AMBIENTAL
23	CARLOS YIDY VILLAREAL	ESP. EN GEOLOGÍA
24	FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO	ESP. EN VÍAS
25	MALENA JUDYTH RODRIGUEZ	ESP. EN ESTRUCTURAS
26	CLAUDIA AGUDELO	ESP. HIDROLOGÍA

27	ALDEMAR PEREZ GUALTEROS	ESP. TRANSITO
28	HÉCTOR YESID SÁNCHEZ MONTERO	ESP. DISEÑO GEOMÉTRICO
29	DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA	ESP. SOSTENIBILIDAD
30	LIA TERESA PEREZ	PRO. GESTIÓN DE CALIDAD
31	GLADIS PATRICIA ARIAS MORALES	AUDITOR DE CALIDAD

5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

N°	NOMBRE	CARGO
1	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	OFICIAL DE OBRA
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	AYUDANTE DE OBRA
3	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
4	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	SOLDADOR C
5	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	CONSERJE
6	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	CONSERJE
7	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESU	AYUDANTE DE OBRA
8	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	AYUDANTE DE OBRA
9	ANDRADE RIOS LONDREY	CONDUCTOR UTILITARIO CAMION
10	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	CONDUCTOR DOBLETROQUE
11	ANGULO CAMILO MARINO	AYUDANTE DE OBRA
12	ANGULO OLMEDO	RASTRILLERO
13	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	INGENIERO RESIDENTE
14	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	ALMACENISTA
15	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA
16	AYA GULIMBO YARLEDIS	CONTROLADOR DE TRAFICO
17	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	AUXILIAR AMBIENTAL
18	BARRIOS CABRERA JHONATAN	AYUDANTE DE OBRA
19	BAUTISTA SERNA JOSE DUVAN	AYUDANTE DE OBRA
20	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	AYUDANTE DE OBRA
21	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE

22	BENITEZ VALVERDE JAIRO	OFICIAL DE OBRA
23	BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL ENRIQUE	CONDUCTOR DOBLETROQUE
24	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	AUXILIAR DE LABORATORIO
25	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
26	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA
27	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA
28	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	AYUDANTE DE OBRA
29	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
30	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	OFICIAL DE OBRA
31	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
32	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	OPERADOR MINICARGADOR
33	CABARCA FLOREZ DONINO	OFICIAL DE OBRA
34	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA
35	CADENA DIAZ NELSON	CONDUCTOR DOBLETROQUE
36	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	AYUDANTE DE OBRA
37	CAMPOS MENDEZ KAREN JULIETH	AYUDANTE DE OBRA
38	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
39	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	MECANICO C
40	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
41	CAÑON TRUJILLO JOSE LUIS	CONDUCTOR DOBLETROQUE
42	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	CONSERJE
43	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
44	CASANOVA CASANOA JONATAN	AYUDANTE DE OBRA
45	CASANOVA CASANOA REIMON	AYUDANTE DE OBRA
46	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
47	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	AYUDANTE DE OBRA
48	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	COORDINADOR DE DISEÑOS
49	CASTRO ORREGO CRISTIAN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
50	CAVIEDES PERDOMO EDIL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS

51	CHAVES NORIEGA JHON MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
52	CICERY CASTRILLON LUZMILA	PROFESIONAL SOCIAL
53	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
54	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA
55	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
56	CRUZ ROJAS ESNEIDER	AYUDANTE DE OBRA
57	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
58	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STE	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR
59	CUMACO PASCUAS MARCOS	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
60	DE LA CRUZ MESINO HAROL	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO
61	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	DIRECTOR JURIDICO
62	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO
63	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	OPERADOR DE TRITURACION
64	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	AUXILIAR DE MECANICA A
65	DURAN CABRERA HOLLMANN	AYUDANTE DE OBRA
66	DURAN ROOSEVELTH	CONSERJE
67	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	LABORATORISTA
68	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMIL	AUXILIAR DE MECANICA A
69	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	AYUDANTE DE OBRA
70	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	AYUDANTE DE OBRA
71	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDR	OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS
72	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA
73	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	OPERADOR MINICARGADOR
74	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	GERENTE DE PROYECTO
75	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	CONSERJE
76	GAITAN QUICHOYA EDWIN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
77	GALAN GALAN JAVIER	TOPOGRAFO
78	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPO
79	GAMEZ LEGRO GILDARDO	CONSERJE
80	GARIBELLO REYES OVIDIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
81	GARZON AROCA LUIS FELIPE	AYUDANTE DE OBRA

82	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	AYUDANTE DE OBRA
83	GIRON TRUJILLO YORLENY	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
84	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	AYUDANTE DE OBRA
85	GOMEZ JIMENEZ JHON	CONDUCTOR DOBLETROQUE
86	GOMEZ OVALLE ABELARDO	OPERADOR TRITURADORA
87	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
88	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
89	GONZALEZ POLO ALEXADER MANUEL	AYUDANTE DE OBRA
90	GONZALEZ QUIMBAYA RAUL ALBERTO	COORDINADOR DE EQUIPOS
91	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	AUXILIAR DE LABORATORIO
92	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	OPERADOR CARGADOR
93	GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO	OPERADOR MOTONIVELADORA
94	GUTIERREZ CAMARGO LUIS ALFREDO	CADENERO 1
95	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	COORDINADOR TECNICO EQUIPO
96	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
97	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	AYUDANTE DE OBRA
98	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
99	HORTA SALGADO DANIEL FRANCISCO	OPERADOR MINICARGADOR
100	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA
101	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	OPERADOR CARGADOR
102	IMBUS MORENO FRANK SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
103	IMBUS VILLAREAL LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
104	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN	TOPOGRAFO
105	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	AYUDANTE DE OBRA
106	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	AYUDANTE DE OBRA
107	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
108	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
109	LASSO VANEGAS JACOBO	AYUDANTE DE OBRA
110	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	CADENERO 1B

111	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJAN	AUXILIAR SOCIAL
112	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
113	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUAR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
114	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDR	RESIDENTE AMBIENTAL
115	LOZANO CARDOSO MARLIO	CONDUCTOR DE MIXER
116	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	DIRECTOR DE OBRA
117	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
118	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN	AYUDANTE DE OBRA
119	MEDINA PALMA AURA LIZETH	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
120	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
121	MEDINA RUGE KEYTHEN	ALMACENISTA
122	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	MECANICO
123	MELENDEZ PANA CIRO ALFONSO	MECANICO D
124	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	SOLDADOR B
125	MINA URIBE ANGEL DAVID	TOPOGRAFO
126	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	PALETERO
127	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	INGENIERO RESIDENTE
128	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	ELECTROMECANICO
129	MORA CALEÑO JAIR ANDRES	CONDUCTOR DOBLETROQUE
130	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	CONDUCTOR TRACTOCAMION
131	MORALES ORREGO OLIVER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
132	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
133	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
134	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
135	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNA	AYUDANTE DE OBRA
136	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR MOTONIVELADORA
137	NAVARRO LASCARRO JAIME	CONSERJE
138	NAVARRO TORRES DANILO	CONSERJE
139	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA

140	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	AYUDANTE DE OBRA
141	NOGUERA SANDOVAL SHEMIDT	OPERADOR MOTONIVELADORA
142	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	INGENIERO RESIDENTE
143	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	AYUDANTE DE OBRA
144	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA
145	ORREGO YENNY PAOLA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
146	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	CADENERO II
147	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
148	OSORIO CALDERON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
149	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	AYUDANTE DE OBRA
150	OSSA CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
151	OVIEDO MOSQUERA BRAYAN ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
152	OVIEDO MOSQUERA OSCAR SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA
153	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	PALETERO
154	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
155	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
156	PAJARO MARTINEZ LEDHER JOSE	TORNILLERO
157	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	AYUDANTE DE OBRA
158	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	CONDUCTOR CAMIONETA
159	PALMITO ARIAS JOHAN STIVEN	AYUDANTE DE OBRA
160	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
161	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
162	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	RASTRILLERO
163	PERDOMO JOHAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA
164	PERDOMO VARGAS YAIR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
165	PEREZ PINEDA RIVEIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
166	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	OPERADOR DE EXCAVADORA 14 TON O MAS
167	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	CONSERJE
168	POLANIA OSORIO JOSE LIZANDRO	AYUDANTE DE OBRA

169	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL	CADENERO I B
170	PRADA TIQUE GUILLERMO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
171	PUENAYAN AREVALO WILMER ALBEIRO	MECANICO D
172	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
173	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	AYUDANTE DE OBRA
174	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	AYUDANTE DE OBRA
175	QUIMBAYA PERDOMO JHOSETH STEEVEN	AYUDANTE DE OBRA
176	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
177	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
178	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	OFICIAL DE OBRA
179	RAMOS MANA YINA PAOLA	PALETERO
180	RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
181	REYES CARVAJAL RUBEN	AYUDANTE DE OBRA
182	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	COORDINADOR DE SEGURIDAD
183	RINCON GARCIA JOHN FREDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
184	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	AYUDANTE DE OBRA
185	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA
186	ROA CULMA JESSICA	AUXILIAR SOCIAL
187	ROA TORRES JHON FREDDY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
188	ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
189	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN J	CONDUCTOR DOBLETROQUE
190	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	OPERADOR PAVIMENTADORA
191	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
192	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	MECANICO E
193	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	AYUDANTE DE OBRA
194	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS
195	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	INGENIERO RESIDENTE
196	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	CONDUCTOR DOBLETROQUE
197	ROJAS CORDOBA ILDER	AYUDANTE DE OBRA

198	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	AYUDANTE DE OBRA
199	ROJAS ORTIZ CRISTIAN ADRIAN	AYUDANTE DE OBRA
200	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	TOPOGRAFO
201	ROMERO FIERRO ANIBAL	AYUDANTE DE OBRA
202	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
203	ROSAS CHAVARRO EFRAIN	OFICIAL DE OBRA
204	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	TOPOGRAFO
205	SALAZAR SAENZ JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
206	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	LABORATORISTA
207	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
208	SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
209	SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO
210	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	INSPECTOR SST
211	SERENO TORRES JHON JAIR	CONDUCTOR DOBLETROQUE
212	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	CONDUCTOR DOBLETROQUE
213	SERRATO ARIAS LORENA	PALETERO
214	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	CONDUCTOR DOBLETROQUE
215	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA
216	SILVA CASTRO JHON FREDY	OPERADOR MOTONIVELADORA
217	TABORDA CANO JUAN PABLO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
218	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	OPERADOR DE CARGADOR
219	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
220	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	CONDUCTOR DE MIXER
221	TORRES TORRES YEISON	CONDUCTOR DOBLETROQUE
222	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO
223	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA
224	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION
225	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	CONDUCTOR DOBLETROQUE

226	VALENCIA ALEXANDER	CONDUCTOR DOBLETROQUE
227	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST
228	VALENCIA SANCHEZ ARCELINO	AYUDANTE DE OBRA
229	VARGAS ANGULO YARLINSON	AYUDANTE DE OBRA
230	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	AUXILIAR DE MECANICA B
231	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	CONDUCTOR DOBLETROQUE
232	VARGAS COMETA ALDEMAR	CONSERJE
233	VARGAS GONZALEZ JAIME ENRIQUE	OPERADOR MOTONIVELADORA
234	VARGAS NOVOA ORLANDO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
235	VARGAS PEREZ ADRIAN DANIEL	AYUDANTE DE OBRA
236	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO	AUXILIAR DE MECANICA A
237	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNA	COORDINADOR EQUIPOS
238	VILLEGAS OROZCO JOSE HUMBERTO	LLANTERO
239	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD

6 SUPERVISOR, GESTOR INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Numero	Nombre	Cargo
1	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS	GERENCIA GRUPO ORIENTE
2	JAIDER DEVIA REY	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
3	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	SUPERVISOR

7 AVANCE FINANCIERO - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

El contrato de obra a la fecha de corte 30 de junio de 2024, presenta un porcentaje de avance del 15.81% vs al porcentaje Programado Acumulado el cual es igual a 14.94% con respecto a la reprogramación No. 5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías.

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-21	06-09-21	$ 107,969,731.27	$ 107,969,731.27	0.03%	$ 59,982,837.00	$ 59,982,837.00	0.02%	0.01%	$ 47,986,894.27
	13-09-21	$ 107,969,731.27	$ 215,939,462.54	0.06%	$ 72,070,529.00	$ 12,087,692.00	0.02%	0.04%	$ 143,868,933.54
	20-09-21	$ 107,969,731.27	$ 323,909,193.81	0.10%	$ 131,209,755.00	$ 59,139,226.00	0.03%	0.07%	$ 192,699,438.81
	27-09-21	$ 107,969,731.27	$ 431,878,925.08	0.13%	$ 137,728,677.00	$ 6,518,922.00	0.04%	0.09%	$ 294,150,248.08
oct-21	04-10-21	$ 191,626,493.60	$ 623,505,418.68	0.19%	$ 154,816,968.98	$ 17,088,291.98	0.04%	0.15%	$ 468,688,449.70
	11-10-21	$ 191,626,493.60	$ 815,131,912.28	0.24%	$ 167,837,741.82	$ 13,020,772.84	0.05%	0.19%	$ 647,294,170.46
	18-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,006,758,405.88	0.30%	$ 201,193,784.21	$ 33,356,042.39	0.05%	0.25%	$ 805,564,621.67
	25-10-21	$ 191,626,493.60	$ 1,198,384,899.48	0.36%	$ 283,742,997.00	$ 82,549,212.79	0.08%	0.28%	$ 914,641,902.48
nov-21	01-11-21	$ 485,373,466.06	$ 1,683,758,365.54	0.50%	$ 293,785,630.38	$ 10,042,633.38	0.09%	0.41%	$ 1,389,972,735.16
	08-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,169,131,831.60	0.65%	$ 343,298,683.00	$ 49,513,052.62	0.10%	0.55%	$ 1,825,833,148.60
	15-11-21	$ 485,373,466.06	$ 2,654,505,297.66	0.79%	$ 361,896,175.00	$ 18,597,492.00	0.11%	0.68%	$ 2,292,609,122.66
	22-11-21	$ 485,373,466.06	$ 3,139,878,763.72	0.94%	$ 488,751,066.00	$ 126,854,891.00	0.15%	0.79%	$ 2,651,127,697.72
dic-21	29-11-21	$ 959,918,106.43	$ 4,099,796,870.15	1.21%	$ 661,708,021.00	$ 172,956,955.00	0.20%	1.01%	$ 3,438,088,849.15
	06-12-21	$ 959,918,106.43	$ 5,059,714,976.58	1.49%	$ 773,045,869.00	$ 111,337,848.00	0.23%	1.26%	$ 4,286,669,107.58
	13-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,019,633,083.01	1.77%	$ 853,045,869.00	$ 80,000,000.00	0.26%	1.51%	$ 5,166,587,214.01
	20-12-21	$ 959,918,106.43	$ 6,979,551,189.44	2.06%	$ 962,377,414.00	$ 109,331,545.00	0.29%	1.77%	$ 6,017,173,775.44
	27-12-21	$ 959,918,106.43	$ 7,939,469,295.87	2.34%	$ 971,544,008.00	$ 9,166,594.00	0.29%	2.05%	$ 6,967,925,287.87
ene-22	03-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,038,537,471.72	2.37%	$ 989,595,037.00	$ 18,051,029.00	0.30%	2.07%	$ 7,048,942,434.72
	10-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,137,605,647.57	2.40%	$ 1,011,930,081.00	$ 22,335,044.00	0.30%	2.10%	$ 7,125,675,566.57
	17-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,236,673,823.42	2.43%	$ 1,041,694,609.00	$ 29,764,528.00	0.31%	2.12%	$ 7,194,979,214.42
	24-01-22	$ 99,068,175.85	$ 8,335,741,999.27	2.46%	$ 1,115,142,316.00	$ 73,447,707.00	0.33%	2.13%	$ 7,220,599,683.27
feb-22	31-01-22	$ 124,496,749.25	$ 8,460,238,748.52	2.49%	$ 1,136,166,989.00	$ 21,024,673.00	0.34%	2.15%	$ 7,324,071,759.52
	07-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,584,735,497.77	2.53%	$ 1,182,529,939.00	$ 46,362,950.00	0.35%	2.18%	$ 7,402,205,558.77
	14-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,709,232,247.02	2.57%	$ 1,197,704,139.00	$ 15,174,200.00	0.36%	2.21%	$ 7,511,528,108.02
	21-02-22	$ 124,496,749.25	$ 8,833,728,996.27	2.60%	$ 1,214,195,221.00	$ 16,491,082.00	0.36%	2.24%	$ 7,619,533,775.27
mar-22	28-02-22	$ 141,586,813.53	$ 8,975,315,809.80	2.64%	$ 1,233,042,531.00	$ 18,847,310.00	0.37%	2.27%	$ 7,742,273,278.80
	07-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,116,902,623.33	2.69%	$ 1,242,507,619.00	$ 9,465,088.00	0.37%	2.32%	$ 7,874,395,004.33
	14-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,258,489,436.86	2.73%	$ 1,273,057,619.00	$ 30,550,000.00	0.38%	2.35%	$ 7,985,431,817.86
	21-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,400,076,250.39	2.77%	$ 1,306,173,873.00	$ 33,116,254.00	0.38%	2.38%	$ 8,093,902,377.39
	28-03-22	$ 141,586,813.53	$ 9,541,663,063.92	2.81%	$ 1,343,255,982.00	$ 37,082,109.00	0.40%	2.41%	$ 8,198,407,081.92
abr-22	04-04-22	$ 245,810,440.16	$ 9,787,473,504.08	2.88%	$ 1,377,891,910.00	$ 34,635,928.00	0.41%	2.48%	$ 8,409,581,594.08
	11-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,033,283,944.24	2.96%	$ 1,429,854,513.00	$ 51,962,603.00	0.42%	2.53%	$ 8,603,429,431.24
	18-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,279,094,384.39	3.03%	$ 1,480,845,409.00	$ 50,990,896.00	0.44%	2.59%	$ 8,798,248,975.39
	25-04-22	$ 245,810,440.16	$ 10,524,904,824.55	3.10%	$ 1,530,640,389.00	$ 49,794,980.00	0.45%	2.65%	$ 8,994,264,435.55
may-22	02-05-22	$ 294,972,528.19	$ 10,819,877,352.74	3.19%	$ 1,600,571,273.00	$ 69,930,884.00	0.47%	2.72%	$ 9,219,306,079.74
	09-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,065,687,792.90	3.26%	$ 1,769,479,496.00	$ 168,908,223.00	0.52%	2.74%	$ 9,296,208,296.90
	16-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,311,498,233.05	3.33%	$ 1,902,708,929.00	$ 133,229,433.00	0.56%	2.77%	$ 9,408,789,304.05
	23-05-22	$ 245,810,440.16	$ 11,557,308,673.21	3.40%	$ 1,972,685,035.00	$ 69,976,106.00	0.58%	2.82%	$ 9,584,623,638.21
	30-05-22	$ 147,486,264.09	$ 11,704,794,937.30	3.45%	$ 2,243,386,864.00	$ 270,701,829.00	0.66%	2.79%	$ 9,461,408,073.30
jun-22	06-06-22	$ 283,173,627.00	$ 11,987,968,564.30	3.53%	$ 2,407,213,707.00	$ 163,826,843.00	0.71%	2.82%	$ 9,580,754,857.30
	13-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,271,142,191.30	3.61%	$ 2,544,055,636.00	$ 136,841,929.00	0.75%	2.87%	$ 9,727,086,555.30
	20-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,554,315,818.30	3.70%	$ 2,692,573,343.00	$ 148,517,707.00	0.79%	2.90%	$ 9,861,742,475.30
	27-06-22	$ 283,173,627.00	$ 12,837,489,445.30	3.78%	$ 2,757,828,250.00	$ 65,254,907.00	0.81%	2.97%	$ 10,079,661,195.30
	04-07-22	$ 283,173,627.00	$ 13,120,663,072.30	3.86%	$ 2,816,669,648.00	$ 58,841,398.00	0.83%	3.04%	$ 10,303,993,424.30
jul-22	11-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,321,082,274.00	2.45%	$ 3,476,310,403.00	$ 659,640,755.00	1.02%	1.43%	$ 4,844,771,871.00
	18-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,575,633,090.75	2.53%	$ 5,005,814,885.00	$ 1,529,504,482.00	1.47%	1.05%	$ 3,569,818,205.75
	25-07-22	$ 254,550,816.75	$ 8,830,183,907.50	2.60%	$ 5,224,896,120.00	$ 219,081,235.00	1.54%	1.06%	$ 3,605,287,787.50
	01-08-22	$ 254,550,816.75	$ 9,084,734,724.25	2.68%	$ 5,325,434,997.00	$ 100,538,877.00	1.57%	1.11%	$ 3,759,299,727.25
ago-22	08-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,412,728,901.75	2.77%	$ 5,687,560,276.00	$ 362,125,279.00	1.68%	1.10%	$ 3,725,168,625.75
	15-08-22	$ 327,994,177.50	$ 9,740,723,079.25	2.87%	$ 5,934,521,214.00	$ 246,960,938.00	1.75%	1.12%	$ 3,806,201,865.25
	22-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,068,717,256.75	2.97%	$ 6,514,101,062.00	$ 579,579,848.00	1.92%	1.05%	$ 3,554,616,194.75
	29-08-22	$ 327,994,177.50	$ 10,396,711,434.25	3.06%	$ 6,846,279,025.00	$ 332,177,963.00	2.02%	1.05%	$ 3,550,432,409.25


		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
sep-22	05-09-22	$ 417,831,360.50	$ 10,814,542,794.75	3.19%	$ 7,223,457,033.00	$ 377,178,008.00	2.13%	1.06%	$ 3,591,085,761.75
	12-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,232,374,155.25	3.31%	$ 7,852,556,155.00	$ 629,099,122.00	2.31%	1.00%	$ 3,379,818,000.25
	19-09-22	$ 417,831,360.50	$ 11,650,205,515.75	3.43%	$ 8,284,345,389.00	$ 431,789,234.00	2.44%	0.99%	$ 3,365,860,126.75
	26-09-22	$ 417,831,360.50	$ 12,068,036,876.25	3.55%	$ 8,694,858,322.00	$ 410,512,933.00	2.56%	0.99%	$ 3,373,178,554.25
oct-22	03-10-22	$ 487,982,250.80	$ 12,556,019,127.05	3.70%	$ 8,848,772,053.00	$ 153,913,731.00	2.61%	1.09%	$ 3,707,247,074.05
	10-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,044,001,377.85	3.84%	$ 8,961,878,510.00	$ 113,106,457.00	2.64%	1.20%	$ 4,082,122,867.85
	17-10-22	$ 487,982,250.80	$ 13,531,983,628.65	3.99%	$ 9,244,732,203.00	$ 282,853,693.00	2.72%	1.26%	$ 4,287,251,425.65
	24-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,019,965,879.45	4.13%	$ 9,521,885,934.00	$ 277,153,731.00	2.80%	1.32%	$ 4,498,079,945.45
	31-10-22	$ 487,982,250.80	$ 14,507,948,130.25	4.27%	$ 9,885,962,556.00	$ 364,076,622.00	2.91%	1.36%	$ 4,621,985,574.25
nov-22	07-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,151,351,347.25	4.46%	$ 10,710,797,670.00	$ 824,835,114.00	3.16%	1.31%	$ 4,440,553,677.25
	14-11-22	$ 643,403,217.00	$ 15,794,754,564.25	4.65%	$ 11,690,640,902.00	$ 979,843,232.00	3.44%	1.21%	$ 4,104,113,662.25
	21-11-22	$ 643,403,217.00	$ 16,438,157,781.25	4.84%	$ 11,900,785,721.00	$ 210,144,819.00	3.51%	1.34%	$ 4,537,372,060.25
	28-11-22	$ 643,403,217.00	$ 17,081,560,998.25	5.03%	$ 12,273,268,169.00	$ 372,482,448.00	3.62%	1.42%	$ 4,808,292,829.25
dic-22	05-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 18,181,658,799.50	5.36%	$ 12,427,496,974.00	$ 154,228,805.00	3.66%	1.69%	$ 5,754,161,825.50
	12-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 19,281,756,600.75	5.68%	$ 12,689,566,543.00	$ 262,069,569.00	3.74%	1.94%	$ 6,592,190,057.75
	19-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 20,381,854,402.00	6.00%	$ 12,889,518,595.00	$ 199,952,052.00	3.80%	2.21%	$ 7,492,335,807.00
	26-12-22	$ 1,100,097,801.25	$ 21,481,952,203.25	6.33%	$ 13,064,750,332.00	$ 175,231,737.00	3.85%	2.48%	$ 8,417,201,871.25
ene-23	02-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,603,525,341.50	6.36%	$ 13,167,968,159.00	$ 103,217,827.00	3.88%	2.48%	$ 8,435,557,182.50
	09-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,725,098,479.75	6.40%	$ 13,437,283,077.00	$ 269,314,918.00	3.96%	2.44%	$ 8,287,815,402.75
	16-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,846,671,618.00	6.44%	$ 13,649,866,167.00	$ 212,583,090.00	4.02%	2.41%	$ 8,196,805,451.00
	23-01-23	$ 121,573,138.25	$ 21,968,244,756.25	6.47%	$ 13,993,452,432.00	$ 343,586,265.00	4.12%	2.35%	$ 7,974,792,324.25
feb-23	30-01-23	$ 121,573,139.25	$ 22,089,817,895.50	6.51%	$ 14,907,986,956.00	$ 914,534,524.00	4.39%	2.12%	$ 7,181,830,939.50
	06-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,211,391,034.75	6.54%	$ 15,710,121,425.00	$ 802,134,469.00	4.63%	1.92%	$ 6,501,269,609.75
	13-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,332,964,174.00	6.58%	$ 16,588,742,508.00	$ 878,621,083.00	4.89%	1.69%	$ 5,744,221,666.00
	20-02-23	$ 121,573,139.25	$ 22,454,537,313.25	6.61%	$ 16,764,516,912.00	$ 175,774,404.00	4.94%	1.68%	$ 5,690,020,401.25
mar-23	27-02-23	$ 243,146,279.00	$ 22,697,683,592.25	6.69%	$ 17,619,951,422.00	$ 855,434,510.00	5.19%	1.50%	$ 5,077,732,170.25
	06-03-23	$ 243,146,279.00	$ 22,940,829,871.25	6.76%	$ 18,136,389,908.00	$ 516,438,486.00	5.34%	1.42%	$ 4,804,439,963.25
	13-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,183,976,150.25	6.83%	$ 18,518,352,969.00	$ 381,963,061.00	5.45%	1.37%	$ 4,665,623,181.25
	20-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,427,122,429.25	6.90%	$ 19,239,694,212.00	$ 721,341,243.00	5.67%	1.23%	$ 4,187,428,217.25
	27-03-23	$ 243,146,279.00	$ 23,670,268,708.25	6.97%	$ 19,947,402,562.00	$ 707,708,350.00	5.88%	1.10%	$ 3,722,866,146.25
abr-23	03-04-23	$ 303,932,849.25	$ 23,974,201,557.50	7.06%	$ 20,680,247,933.00	$ 732,845,371.00	6.09%	0.97%	$ 3,293,953,624.50
	10-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,278,134,406.75	7.15%	$ 21,348,653,051.00	$ 668,405,118.00	6.29%	0.86%	$ 2,929,481,355.75
	17-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,582,067,256.00	7.24%	$ 22,084,070,121.00	$ 735,417,070.00	6.51%	0.74%	$ 2,497,997,135.00
	24-04-23	$ 303,932,849.25	$ 24,886,000,105.25	7.33%	$ 22,762,578,707.00	$ 678,508,586.00	6.71%	0.63%	$ 2,123,421,398.25
may-23	01-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,275,034,152.25	7.45%	$ 23,508,984,698.00	$ 746,405,991.00	6.92%	0.52%	$ 1,766,049,454.25
	08-05-23	$ 389,034,047.00	$ 25,664,068,199.25	7.56%	$ 23,912,565,660.00	$ 403,580,962.00	7.04%	0.52%	$ 1,751,502,539.25
	15-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,053,102,246.25	7.67%	$ 24,681,922,122.00	$ 769,356,462.00	7.27%	0.40%	$ 1,371,180,124.25
	22-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,442,136,293.25	7.79%	$ 25,693,950,840.00	$ 1,012,028,718.00	7.57%	0.22%	$ 748,185,453.25
	29-05-23	$ 389,034,047.00	$ 26,831,170,340.25	7.90%	$ 26,190,725,136.00	$ 496,774,296.00	7.71%	0.19%	$ 640,445,204.25
jun-23	05-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,317,462,899.00	8.05%	$ 26,849,660,640.00	$ 658,935,504.00	7.91%	0.14%	$ 467,802,259.00
	12-06-23	$ 486,292,558.75	$ 27,803,755,457.75	8.19%	$ 27,410,587,607.00	$ 560,926,967.00	8.07%	0.12%	$ 393,167,850.75
	19-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,290,048,016.50	8.33%	$ 27,722,513,648.00	$ 311,926,041.00	8.17%	0.17%	$ 567,534,368.50
	26-06-23	$ 486,292,558.75	$ 28,776,340,575.25	8.48%	$ 28,098,679,017.00	$ 376,165,369.00	8.28%	0.20%	$ 677,661,558.25
jul-23	03-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,262,633,134.45	8.62%	$ 28,937,714,273.00	$ 839,035,256.00	8.52%	0.10%	$ 324,918,861.45
	10-07-23	$ 486,292,559.20	$ 29,748,925,693.65	8.76%	$ 29,570,231,441.00	$ 632,517,168.00	8.71%	0.05%	$ 178,694,252.65
	17-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,235,218,252.85	8.91%	$ 30,362,298,361.00	$ 792,066,920.00	8.94%	-0.04%	-$ 127,080,108.15
	24-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,721,510,812.05	9.05%	$ 30,942,472,002.00	$ 580,173,641.00	9.11%	-0.07%	-$ 220,961,189.95
	31-07-23	$ 486,292,559.20	$ 30,444,150,920.00	8.97%	$ 32,636,462,685.00	$ 800,141,783.00	9.61%	-0.65%	-$ 2,192,311,765.00
ago-23	07-08-23	$ 357,865,699.00	$ 30,802,016,619.00	9.07%	$ 33,270,689,699.00	$ 634,227,014.00	9.80%	-0.73%	-$ 2,468,673,080.00
	14-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,159,882,318.00	9.18%	$ 33,531,288,180.00	$ 260,598,481.00	9.88%	-0.70%	-$ 2,371,405,862.00
	21-08-23	$ 357,865,699.00	$ 31,517,748,017.00	9.28%	$ 33,914,716,041.00	$ 383,427,861.00	9.99%	-0.71%	-$ 2,396,968,024.00
	28-08-23	$ 357,865,699.00	$ 32,875,613,715.00	9.68%	$ 35,569,176,576.00	$ 664,034,183.00	10.48%	-0.79%	-$ 2,693,562,861.00
sep-23	04-09-23	$ 668,652,268.75	$ 33,544,265,983.75	9.88%	$ 36,578,489,426.00	$ 1,009,312,850.00	10.77%	-0.89%	-$ 3,034,223,442.25
	11-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,212,918,252.50	10.08%	$ 37,319,930,914.00	$ 741,441,488.00	10.99%	-0.92%	-$ 3,107,012,661.50
	18-09-23	$ 668,652,268.75	$ 34,881,570,521.25	10.27%	$ 37,933,887,441.00	$ 613,956,527.00	11.17%	-0.90%	-$ 3,052,316,919.75
	25-09-23	$ 668,652,268.75	$ 35,550,222,790.00	10.47%	$ 38,263,289,131.00	$ 329,401,690.00	11.27%	-0.80%	-$ 2,713,066,341.00

		INVERSIÓN PROGRAMADA			INVERSIÓN EJECUTADA				
MES - AÑO	CORTE DE LA INVERSIÓN FINALIZA	SEMANAL PROGRAMADA	ACUMULADA PROGRAMADA	% Prog. Acumulado	ACUMULADA EJECUTADA	SEMANAL EJECUTADA	% Ejecución	Desvío - Atraso	Atraso (+) Avance (-) Financiero
oct-23	02-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,085,144,605.00	10.63%	$ 38,719,609,867.00	$ 456,320,736.00	11.41%	-0.78%	-$ 2,634,465,262.00
	09-10-23	$ 534,921,815.00	$ 36,620,066,420.00	10.79%	$ 39,111,885,674.00	$ 392,275,807.00	11.52%	-0.73%	-$ 2,491,819,254.00
	16-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,154,988,235.00	10.94%	$ 39,441,089,572.00	$ 329,203,898.00	11.62%	-0.67%	-$ 2,286,101,337.00
	23-10-23	$ 534,921,815.00	$ 37,689,910,050.00	11.10%	$ 39,781,786,151.00	$ 340,696,579.00	11.72%	-0.62%	-$ 2,091,876,101.00
	30-10-23	$ 534,921,815.00	$ 38,224,831,865.00	11.26%	$ 40,236,855,340.00	$ 455,069,189.00	11.85%	-0.59%	-$ 2,012,023,475.00
nov-23	06-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,075,843,843.25	11.51%	$ 40,630,196,611.00	$ 393,341,271.00	11.97%	-0.46%	-$ 1,554,352,767.75
	13-11-23	$ 851,011,978.25	$ 39,926,855,821.50	11.76%	$ 40,809,661,595.00	$ 179,464,984.00	12.02%	-0.26%	-$ 882,805,773.50
	20-11-23	$ 851,011,978.25	$ 40,777,867,799.75	12.01%	$ 40,991,538,613.00	$ 181,877,018.00	12.07%	-0.06%	-$ 213,670,813.25
	27-11-23	$ 851,011,978.25	$ 41,628,879,778.00	12.26%	$ 41,534,599,271.00	$ 543,060,658.00	12.23%	0.03%	$ 94,280,507.00
dic-23	04-12-23	$ 297,770,497.40	$ 41,926,650,275.40	12.35%	$ 41,673,301,928.00	$ 138,702,657.00	12.28%	0.07%	$ 253,348,347.40
	11-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,224,420,772.80	12.44%	$ 41,848,075,979.00	$ 174,774,051.00	12.33%	0.11%	$ 376,344,793.80
	18-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,522,191,270.20	12.53%	$ 42,146,435,802.00	$ 298,359,823.00	12.41%	0.11%	$ 375,755,468.20
	25-12-23	$ 297,770,497.40	$ 42,819,961,767.60	12.61%	$ 42,441,049,494.00	$ 294,613,692.00	12.50%	0.11%	$ 378,912,273.60
	01-01-24	$ 297,770,497.40	$ 43,117,732,265.00	12.70%	$ 42,575,422,335.00	$ 134,372,841.00	12.54%	0.16%	$ 542,309,930.00
ene-24	08-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,212,841,832.40	12.73%	$ 42,588,176,002.00	$ 12,753,667.00	12.55%	0.18%	$ 624,665,830.40
	15-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,307,951,399.80	12.76%	$ 42,634,721,040.00	$ 46,545,038.00	12.56%	0.20%	$ 673,230,359.80
	22-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,403,060,967.20	12.79%	$ 42,693,333,277.00	$ 58,612,237.00	12.58%	0.21%	$ 709,727,690.20
	29-01-24	$ 95,109,567.40	$ 43,498,170,534.60	12.81%	$ 42,945,964,227.00	$ 252,630,950.00	12.65%	0.16%	$ 552,206,307.60
feb-24	05-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,639,851,316.45	12.85%	$ 42,997,579,326.00	$ 51,615,099.00	12.67%	0.19%	$ 642,271,990.45
	12-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,781,532,098.30	12.90%	$ 43,834,377,819.00	$ 836,798,493.00	12.91%	-0.02%	-$ 52,845,720.70
	19-02-24	$ 141,680,781.85	$ 43,923,212,880.15	12.94%	$ 44,288,275,660.00	$ 453,897,841.00	13.05%	-0.11%	-$ 365,062,779.85
	26-02-24	$ 141,680,781.85	$ 44,064,893,662.00	12.98%	$ 44,725,019,540.00	$ 436,743,880.00	13.17%	-0.19%	-$ 660,125,878.00
mar-24	04-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,302,667,582.60	13.05%	$ 45,094,817,687.00	$ 369,798,147.00	13.28%	-0.23%	-$ 792,150,104.40
	11-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,540,441,503.20	13.12%	$ 45,584,106,650.00	$ 489,288,963.00	13.43%	-0.31%	-$ 1,043,665,146.80
	18-03-24	$ 237,773,920.60	$ 44,778,215,423.80	13.19%	$ 45,993,430,750.00	$ 409,324,100.00	13.55%	-0.36%	-$ 1,215,215,326.20
	25-03-24	$ 237,773,920.60	$ 45,015,989,344.40	13.26%	$ 46,965,559,323.00	$ 972,128,573.00	13.83%	-0.57%	-$ 1,949,569,978.60
	01-04-24	$ 237,773,920.60	$ 45,253,763,265.00	13.33%	$ 47,062,559,819.00	$ 97,000,496.00	13.86%	-0.53%	-$ 1,808,796,554.00
abr-24	08-04-24	$ 297,217,401.00	$ 45,550,980,666.00	13.42%	$ 47,376,966,761.00	$ 314,406,942.00	13.96%	-0.54%	-$ 1,825,986,095.00
	15-04-24	$ 297,217,401.00	$ 45,848,198,067.00	13.51%	$ 47,881,482,156.00	$ 504,515,395.00	14.10%	-0.60%	-$ 2,033,284,089.00
	22-04-24	$ 297,217,401.00	$ 46,145,415,468.00	13.59%	$ 48,374,284,968.00	$ 492,802,812.00	14.25%	-0.66%	-$ 2,228,869,500.00
	29-04-24	$ 297,217,401.00	$ 46,442,632,869.00	13.68%	$ 49,203,090,535.00	$ 828,805,567.00	14.49%	-0.81%	-$ 2,760,457,666.00
may-24	06-05-24	$ 475,547,841.50	$ 46,918,180,710.50	13.82%	$ 49,978,749,818.00	$ 775,659,283.00	14.72%	-0.90%	-$ 3,060,569,107.50
	13-05-24	$ 475,547,841.50	$ 47,393,728,552.00	13.96%	$ 50,275,242,530.00	$ 296,492,712.00	14.81%	-0.85%	-$ 2,881,513,978.00
	20-05-24	$ 475,547,841.50	$ 47,869,276,393.50	14.10%	$ 50,869,569,648.00	$ 594,327,118.00	14.98%	-0.88%	-$ 3,000,293,254.50
	27-05-24	$ 475,547,841.50	$ 48,344,824,235.00	14.24%	$ 51,395,096,366.00	$ 525,526,718.00	15.14%	-0.90%	-$ 3,050,272,131.00
jun-24	03-06-24	$ 475,547,842.50	$ 48,820,372,077.50	14.38%	$ 52,008,751,990.00	$ 613,655,624.00	15.32%	-0.94%	-$ 3,188,379,912.50
	10-06-24	$ 475,547,843.50	$ 49,295,919,921.00	14.52%	$ 52,615,394,938.00	$ 606,642,948.00	15.50%	-0.98%	-$ 3,319,475,017.00
	17-06-24	$ 475,547,844.50	$ 49,771,467,765.50	14.66%	$ 52,938,693,109.00	$ 323,298,171.00	15.59%	-0.93%	-$ 3,167,225,343.50
	24-06-24	$ 475,547,845.50	$ 50,247,015,611.00	14.80%	$ 53,267,201,166.00	$ 328,508,057.00	15.69%	-0.89%	-$ 3,020,185,555.00
	30-06-24	$ 475,547,846.50	**$ 50,722,563,457.50**	**14.94%**	**$ 53,686,676,066.00**	$ 419,474,900.00	**15.81%**	**-0.87%**	**-$ 2,964,112,608.50**

El avance financiero presentado corresponde al valor programado mes a mes de acuerdo a la vigencia del año 2021 – 2022 - 2023 del contrato de obra 991 de 2021.

De acuerdo a lo anterior, el contrato de obra presenta un avance financiero del **0.87%** el cual equivale a **$ 2,964,112,608.50** a corte de 30 de junio de 2024.

Se presenta la Curva S evidenciando la programación financiera semanalmente y el porcentaje de avance de la ejecución en el período.



8 COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES.

En este periodo se realizaron reuniones virtuales de seguimiento a la ejecución del contrato de obra 991 de 2021.

COMITÉ DE OBRA
Se Realizó comité técnico No.124 el día 5 de junio de 2024, donde se describen las actividades desarrolladas entre la interventoría y el contratista respecto a la evaluación de avance de obra frente San Vicente hacia Puerto Rico según compromisos establecidos de obras de arte, mantenimiento vial, alineamiento PR39 y definición de cunetas. Ruta 6504
Se Realizó comité técnico No.125 el día 26 de junio de 2024 el área SST realizo comité para evaluar temas de señalización, equipos de emergencia, dotación y EPP, orden y aseo, fecha de entrega de informe mensual, información de maquinaria pendiente por reportar en la matriz y base de datos del personal subcontratista.

Se Realizó comité socio ambiental No.53 el día 14 de junio de 2024, se realizó reunión de veeduría en el Municipio de Puerto Rico.
REUNIÓN
Se Realizó reunión con acta No. 152 el 12 de junio de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021.
Se Realizó reunión con acta No. 153 el 29 de junio de 2024, Seguimiento al Contrato 991 de 2021.

9 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS.

De acuerdo al seguimiento realizado a la reprogramación al programa de inversiones No.5 documento suscrito por contratista, interventoría e Instituto Nacional de Vías; la interventoría establece el porcentaje programado 14.94% y el porcentaje de avance 15.81% de cada una de las actividades a corte de 30 de junio de 2024.

En la programación en el mes de junio se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Revisión de estudios y diseños.
2. Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños.
3. Excavación de la explanación y préstamos.
4. Suministro e instalación de granulares.
5. Instalación de mezcla densa en caliente MDC-19
6. Construcción de box culvert y alcantarillas.
7. Construcción de obras (sitios atípicos)
8. Construcción de obras de estabilización de taludes.
9. Construcción de cunetas.

En el mes de junio 2024 la interventoría emite 11 conceptos, de los cuales se emitió la no objeción al Diseño Estructural, mediante comunicado C-245-2965-1599-24 (26-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Diseño estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001; Diseño Geología y Geotecnia, mediante comunicado C-245-2913-1478-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro

desplazado de la Ruta Nacional 6503; así mismo, mediante comunicado C-245-2912-1477-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504; también, mediante comunicado C-245-2911-1474-24 (12-jun-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504 y mediante comunicado C-245-2945-1565-24 (21-junio-2024) se emitió concepto de no objeción al Volumen IV. Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504; y al Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad, mediante comunicado C-265-2896-1443-24 (7-junio-2024) se emitió concepto de no objeción al Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito; así mismo, mediante comunicado C-245-2972-1623-24 (28-junio-2024) se emitió concepto de no objeción a la Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.

En el **proyecto 132 Florencia-Puerto Rico-San Vicente del Caguán-Mina Blanca**, en la **ruta 6503**, en el muro de contención localizado en el PR 52+800 costado derecho se continúa con actividad de Lleno muro de contención modulo 4 y 5. En el PR38+295 se hace actividad de replanteo de eje de alineamiento y estructura de puente sobre quebrada las Delicias, levantamiento topográfico inicial, actividad que se hace en conjunto con comisión de topografía de contratista.

En la **ruta 6504**, comisión topográfica de contratista continua actividad de levantamiento topográfico de poligonales de PR39+100 a PR35+000, también se hace levantamiento topográfico inicial para ajuste de diseños entre PR39+800 a PR39+620. Mediante comunicado C-245-2905-1456-24 radicado el 11 de junio de 2024 se emite al contratista la revisión de las alternativas para ajuste del diseño geométrico entre PR38+355 - PR42+900 de la Ruta 6504.

Se ejecuta actividad de demolición de cuneta existente del PR39+667 a PR39+780 costado izquierdo, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+932 a PR05+000 costado izquierdo, PR05+000 a PR05+063 costado izquierdo, PR04+931 a PR05+025 costado derecho, PR05+145 a PR05+195 costado izquierdo, PR04+931 a PR05+025 costado derecho, se realiza demolición y retiro de asfaltita del PR04+910 a PR05+050 costado derecho. Comisión de topografía replantea y nivela eje de alineamiento para determinar cortes y llenos a subrasante del PR04+710 a PR05+170 calzada completa, se realiza excavación mecánica en este tramo. Igualmente se realiza excavación para mejoramiento de fallos en los siguientes tramos: PR04+750 a PR04+764 carril izquierdo,

PR04+919 a PR04+927 carril izquierdo y PR05+194 a PR05+210 carril izquierdo, comisión topográfica del contratista controla esta actividad, se realiza instalación de geotextil para separación de materiales PR33+240 carril Izquierdo – Gaviones, PR43+775 carril izquierdo - Muro en tierra, PR39+500 a PR43+775 carril izquierdo - Muro en tierra y PR05+194 a PR05+210 carril izquierdoFallo, se realiza suministro e instalación de crudo de río para mejoramiento de fallos del PR04+750 a PR04+764 costado izquierdo, PR04+919 a PR04+927 costado derecho y PR05+194 a PR05+210 costado izquierdo. Comisión de topografía del contratista replantea bordes de vía, marca anchos y controla excavación para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+660 a PR39+795 costado izquierdo, PR39+690 a PR39+792 costado derecho, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+903 a PR05+072 costado izquierdo y PR04+899 a PR05+049 costado derecho, se realiza instalación de geotextil NT 2500, tubería de drenaje de 4" y material drenante para construcción de filtro en los siguientes tramos: PR39+660 a PR39+795 costado izquierdo, PR39+690 a PR39+792 costado derecho, PR04+670 a PR04+757 costado derecho, PR04+903 a PR05+072 costado izquierdo y PR04+662 a PR04+503 costado derecho, comisión de topografía del contratista marca niveles para terminado de filtro. El 27 de junio 2024 en comunicado C-245-2967-1604-24 se emite a contratista observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros en la Ruta 6504.

Comisión topográfica del contratista replantea, nivela bordes de vía y se procede a la instalación de subbase granular del PR39+800 a PR39+920, PR39+510 a PR39+600 y PR04+640 a PR04+760 calzada completa. Comisión topográfica de contratista replantea y nivela bordes de vía para céreo de subbase granular del PR39+800 a PR39+920, PR39+510 a PR39+640 y PR04+640 a PR04+760 calzada completa. Comisión topográfica del contratista marca anchos, niveles y se procede a la instalación de base granular del PR04+490 a PR04+730 calzada completa, se realiza el céreo de este tramo. Se continúan actividades de sopleteo e imprimación para instalación de mezcla asfáltica (Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1) del PR04+455 a PR04+486 carril derecho, PR04+486 a PR04+726 calzada completa y PR04+726 a PR04+730 carril izquierdo primera capa; PR04+060 a PR04+368 carril derecho, PR04+368 a PR04+710 calzada completa y PR04+710 a PR04+719 carril izquierdo segunda capa; PR04+050 a PR04+692 calzada completa y PR04+692 a PR04+696 carril izquierdo tercera capa. Comisión de topografía del contratista replantea eje y anchos de vía para instalación de carpeta asfáltica en los siguientes tramos, se procede a instalación y compactación de mezcla asfáltica MDC-19: PR04+455 a PR04+486 carril derecho, PR04+486 a PR04+726 calzada completa y

PR04+726 a PR04+730 carril izquierdo primera capa; PR04+060 a PR04+368 carril derecho, PR04+368 a PR04+710 calzada completa y PR04+710 a PR04+719 carril izquierdo segunda capa; PR04+050 a PR04+692 calzada completa y PR04+692 a PR04+696 carril izquierdo tercera capa. Mediante comunicado C-245-2938-1545-24 radicado el 19 de junio de 2024, la interventoría solicita nos sea remitida la información necesaria que evidencie que el contratista cuenta con el personal suficiente, capacitado e idóneo para llevar a cabo dicha actividad de instalación de mezcla asfáltica. Esta interventoría ha evidenciado la falta del personal encargado de coadyuvar a la operación eficaz y eficiente de la pavimentadora (Tornillero Finisher), cuyas funciones son; suministrar al operador, de forma oportuna, información sobre las dimensiones que se vayan dando en la extendida de la capa asfáltica, ejecutando instrucciones directas del operador. Además, dicho personal debe verificar los espesores de la capa asfáltica extendida y la uniformidad y calidad general de su acabado, monitorear el funcionamiento de la máquina en los puntos vitales que le hayan sido indicados y dar aviso al operador sobre cualquier irregularidad.

En cuanto a obras hidráulicas comisión topográfica de contratista hace localización y replanteo de obras hidráulicas a construir, se realiza excavación para instalación de tubería PR39+654 costado derecho tubería de alcantarilla. Se realiza suministro e instalación de concreto 28 Mpa para construcción de obras hidráulicas, se hace toma de mezcla de concreto PR04+817 costado izquierdo Muro y aletas Box Culvert, PR01+585 costado derecho muro y aletas alcantarilla, PR01+543 costado derecho muro y aletas alcantarilla y PR01+397 costado derecho muro y aletas alcantarilla, se realiza lleno para estructuras de alcantarillas en PR03+695 costado izquierdo – derecho cabezote y PR03+466 costado izquierdo – derecho cabezote. El 05 de junio de 2024 mediante comunicado C-245-2887-1430-24, interventoría reitera que para llevar a cabo la construcción de obras tipo Box Culvert deben ser subsanadas las observaciones emitidas por la especialista estructural perteneciente a la interventoría, las cuales fueron emitidas mediante comunicado C-245-1795-2162-23 radicado el día 25 de mayo de 2023. El 17 de junio de 2024 mediante comunicado C-245-2930-1523-24, interventoría manifiesta al contratista de obra, la No Conformidad de elementos estructurales de acuerdo a los resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV-E-410-13. Por tal motivo se solicitó, tal como lo especifica el numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, la toma de núcleos de dichos elementos, de acuerdo a la norma INV E-418. Esto con el fin de verificar y avalar la calidad del material instalado, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas que rigen el presente contrato.

Se realiza relleno de muro de contención con material seleccionado de excavación en el PR44+327 costado derecho. Se realiza construcción de muro en tierra armada con lonas para contención de terraplén localizado en PR43+775 Costado izquierdo y PR39+500 Costado izquierdo, se realiza medición y cálculo de cantidades de lleno de muro en tierra armada PR39+500 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo en conjunto contratista e interventoría.

Comisión topográfica de contratista hace replanteo de eje de alineamiento para construcción de cunetas, se realiza la excavación y conformación en los siguientes tramos: PR43+997 a PR44+052 costado derecho, PR43+949 a PR44+052 costado izquierdo, PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo, PR02+474 a PR02+495 costado izquierdo, PR03+683 a PR03+689 costado derecho, PR03+777 a PR03+799 costado derecho, PR00+864 a PR00+890 costado izquierdo, PR01+830 a PR01+837 costado izquierdo, PR01+895 a PR01+902 costado izquierdo, PR02+037 a PR02+042 costado izquierdo, PR02+045 a PR02+050 costado izquierdo y PR03+799 a PR03+801 costado derecho. Se realiza instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para construcción de cunetas del PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo. Se realiza suministro e instalación de concreto 17,5 Mpa para construcción de cunetas del PR43+997 a PR44+052 costado derecho, PR43+949 a PR44+052 costado izquierdo, PR02+108 a PR02+128 costado izquierdo, PR02+474 a PR02+495 costado izquierdo, PR03+683 a PR03+689 costado derecho, PR03+777 a PR03+799 costado derecho, PR00+864 a PR00+890 costado izquierdo, PR01+830 a PR01+837 costado izquierdo, PR01+895 a PR01+902 costado izquierdo, PR02+037 a PR02+042 costado izquierdo, PR02+045 a PR02+050 costado izquierdo y PR03+799 a PR03+801 costado derecho.

Se realiza lleno con material de excavación entre talud y muro posterior de cunetas. PR43+850 a PR44+050. Se realiza actividad de remoción de derrumbe PR37+300 Costado izquierdo y PR17+900 Costado derecho. Se continúan actividades de conformación y mantenimiento vial con adición de asfaltita reciclada del PR27+535 a PR27+550, PR27+630 a PR27+690 y PR28+480 a PR28+510 calzada completa. También se realiza mantenimiento vial con adición de crudo de río del PR23+680 a PR23+820 costado izquierdo, PR25+000 a PR25+050 calzada completa, PR25+400 a PR25+505 carril izquierdo, PR26+100 a PR26+220 calzada completa, PR27+535 a PR27+550 calzada completa, PR27+630 a PR27+690 calzada completa, PR27+950 a PR27+960 carril derecho, PR28+060 a PR28+100 calzada completa, PR28+295 a PR28+305 calzada completa, PR28+060 a PR28+100 calzada completa, PR33+600 a PR33+615 calzada completa, PR35+040 a PR35+120 calzada completa, PR36+550 a PR36+555 carril

derecho, PR36+600 PR36+606 calzada completa, PR37+020 a PR37+026 calzada completa, PR37+050 a PR37+065 calzada completa, PR37+300 a PR37+315 calzada completa, PR38+100 a PR38+140 calzada completa, PR38+900 a PR38+905 calzada completa, PR48+300 a PR48+305 carril derecho, PR48+600 a PR48+604 carril derecho, PR51+080 a PR51+085 carril derecho, PR51+100 a PR51+115 calzada completa, PR51+850 a PR51+858 carril derecho y PR51+850 a PR51+857 carril izquierdo, en conjunto contratista e interventoría se hace la medición y cálculo de cantidades de material crudo de río instalado. Se realiza mantenimiento vial con adición de subbase granular PR23+680 a PR23+710 calzada completa, PR24+400 a PR24+430 calzada completa y PR26+100 a PR26+130 calzada completa. Mediante comunicado C-245-2919-1502-24 radicado el 15 de junio de 2024, interventoría solicita atender de manera prioritaria el mantenimiento de la calzada existente con adición de material de asfáltita en la Ruta 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre PR 95+100 al PR 96+500. Igualmente, mediante comunicado C-245-2940-1556-24 radicado el 20 de junio de 2024, interventoría solicita el mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493

Se realiza construcción de gaviones, relleno y compactación con material crudo de río en PR33+240 Costado izquierdo y PR43+775 Costado izquierdo, para contención en perdida de banca. Limpieza encole y descole de alcantarillas localizadas en PR41+214 y PR42+470. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

En el **proyecto 135 Neiva-Balsillas – Mina Blanca**, en la **ruta 3002** la interventoría reitera la solicitud realizada al contratista de obra para la remoción de derrumbes y atención de la emergencia de la ruta 3002 vía Balsillas - Mina Blanca, mediante comunicados C-245-2873-1376-24 del 29 de mayo 2024, C-245-2882-1410-24 del 4 de junio de 2024, C-245-2886-1425-24 del 5 de junio de 2024, C-245-2921-1504-24 del 15 de junio de 2024, C-245-2925-1513-24 del 17 de junio de 2024, C-245-2932-1533-24 del 18 de junio de 2024. Adicionalmente Se solicita al contratista la atención inmediata a la petición generada por la personería municipal de San Vicente del Caguán con radicado PMSVC – 157 cuyo objeto es la solicitud de apoyo logístico y de maquinaria amarilla para la rehabilitación de las rutas 3001 y 3002, mediante comunicado C-245-2884-1416-24 del 4 de junio de 2024. En atención a las solicitudes, el contratista de obra realiza la remoción de derrumbes en 9 puntos desde el PR41+200 al PR71+800 y en 13 puntos desde el PR 17+000 al PR 33+720.

En la **ruta 3001**, se continua con la intervención de 9 obras de arte: Se continuo con la construcción de 2 muros en gaviones desde el PR11+080 a PR11+090 Margen Izquierdo segunda planta y desde el PR 11+636 a PR11+696 Margen Izquierda primera planta en la cual se realizó el suministro e instalación de malla de alambre de acero entrelazado con en piedra; se realizó la construcción de canal longitudinal en el PR10+735 a PR10+750 margen izquierda con el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para canal longitudinal y posterior instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa; desde el PR10+585 a PR10+595 margen izquierda con el corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para muros y posterior instalación de concreto de 28 Mpa para muros laterales y placa; y desde el PR11+788 a PR 11+ 800 margen izquierda con la instalación de concreto de 14 Mpa como solado de nivelación y limpieza. Se realiza la construcción de 2 muros ciclópeos, uno como confinamiento del material en aleta izquierda en el box culvert ubicado en el PR12+530 y otro en el PR13+280 margen izquierda como confinamiento relleno de cunetas. Alcantarillas de 36" ubicada en el PR14+730 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta. Alcantarillas de 36" ubicada en el PR14+850 se realiza corte, figuración e instalación de acero de refuerzo fy=420 Mpa para poceta de alcantarilla en margen derecha y posterior suministro e instalación de concreto de 28 Mpa para muros de poceta. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la verificación del replanteo y nivelación de obras de drenaje proyectadas, canales, disipadores, canal longitudinal y muros en gaviones. Se continua la construcción de cunetas para manejo de aguas de escorrentía realizando la localización de borde de vía por parte de la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría, se realiza corte longitudinal de pavimento, excavación manual y conformación de terreno teniendo en cuenta los planos aprobados, instalación de formaletas e Instalación de concreto de 17.5 Mpa dando acabado con guala y escobillado y el vaciado de concreto en ajedrez garantizando la junta de dilatación transversal desde el PR12+494 – PR12+531costado Izquierdo, desde el PR12+537 – PR12+670 costado Izquierdo, desde el PR12+715 – PR12+769 costado Izquierdo, desde el PR13+211 – PR13+286costado Derecho, desde el PR13+276 – PR13+408 costado Izquierdo, desde el PR13+350 – PR13+410 costado Derecho, y desde el PR13+435 – PR13+516 costado Izquierdo. Para la construcción de cunetas la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control de cantidades de concreto en cunetas. Se realiza la

instalación de drenes horizontales con perforadora en el costado izquierdo en el PR13+392, PR 13+402, PR 13+412, PR 13+422, PR 13+431, PR 13+439, PR 13+449, PR 13+423

PR 13+428, PR 13+452, PR 13+469 y PR 13+484, en costado derecho en el PR 13+490 de los cuales la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Verificación del replanteo para perforación e instalación de drenes horizontales proyectados. Se realiza la demolición de las obras de arte existentes ubicadas en el PR14+963 Box Culvert Guardarruedas (descole), Aleta (descole), placa inferior, Guardarruedas (encole), muros laterales. Se realiza excavación mecánica cajeo para construcción de vía desde el PR 14+730 al PR 14+960 en Calzada completa y desde el PR14+460 al PR14+730 para mejoramiento de la subrasante para construcción de vía. Se realiza excavación en roca en sitios puntuales en el tramo comprendido entre el PR 14+730 al PR 14+970 donde la comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan la Toma de topografía para control excavación. Se realiza triturado de material proveniente de cantera de Yaguará de Terraplén y pedraplén. Se realiza suministro e instalación de material de pedraplén y posterior terraplén para nivelación de la subrasante con la respectiva nivelación y compactación según cotas desde el PR14+600 al PR14+970 en calzada completa. La comisión de topografía en conjunto contratista e interventoría realizan el replanteo de bordes y eje para subrasante, instalación de pedraplén y terraplén, así mismo la liberación de las capas instaladas de terraplén. En conjunto topógrafos contratista e interventoría, realizan cálculo de cantidades de obra para acta N°37 correspondiente al mes de junio 2024.

10 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

10.1 SEGUIMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

En el presente informe se presentan los conceptos emitidos por los especialistas a la revisión a los ajustes entregados por el contratista de los estudios y diseños, según la revisión de los especialistas pertenecientes al CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030:

- ESPECIALISTA DISEÑO DE PAVIMENTOS: FREDY ALBERTO DUARTE SALCEDO: En la revisión realizada en el mes de junio por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 6503 – Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503, la

interventoría remite concepto del especialista *"INV-HUI-011-24-06-2024 Revisión Estudio Pavimento Puente La Esmeralda"* mediante comunicado C-245-2963-1594-24 con observaciones 25 de junio 2024.

- ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: MALENA AMÓRTEGUI RODRÍGUEZ: En la revisión realizada por el especialista en el mes de junio expone lo siguiente:

  - Ruta 3001 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001, la interventoría remite concepto del especialista "20240520 INF. REV ESTRUCT BOX 2.5x3.0 RUTA 3001" mediante comunicado C-245-2965-1599-24 con **Concepto de No Objeción** el 26 de junio de 2024.

- ESPECIALISTA GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: CARLOS YIDI: En la revisión realizada por el especialista en el mes de junio expone lo siguiente:

  - Ruta 6504 - Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL ÁGUILA PR9 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-450-2024" mediante comunicado C-245-2904-1451-24 con observaciones el 11 de junio de 2024.
  - Ruta 6503 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO0991-469-2024" mediante comunicado C-245-2913-1478-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024.
  - Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-467-2024" mediante comunicado C-245-2912-1477-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024.
  - Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y

Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504", la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-466-2024" mediante comunicado C-245-2911-1474-24 con **Concepto de No Objeción** 12 de junio de 2024.

- Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos Para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "Revisión CVNSO-0991-496-2024" mediante comunicado C-245-2945-1565-24 con **Concepto de No Objeción** 21 de junio de 2024.
- Ruta 6504 - Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504, la interventoría remite concepto del especialista "20240624_INTERVENTORIA_PTE RIECITO" mediante comunicado C-245-2962-1593-24 con Observaciones 25 de junio de 2024.

- ESPECIALISTA GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: HÉCTOR YESID SÁNCHEZ: En la revisión realizada en el mes de junio por el especialista expone lo siguiente:

  - Ruta 6504 - Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-012-24" con **Concepto de No Objeción** mediante comunicado C-265-2896-1443-24 el 7 de junio de 2024, estando pendiente los diseños de detalle de señalización.
  - Ruta 6504 - Revisión alternativas ajuste diseño geométrico K38+355 - K42+900 ruta 6504, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-013-24" con observaciones mediante comunicado C-245-2905-1456-24 el 11 de junio de 2024.
  - Ruta 6504 - Respuesta al comunicado C245-2905-1456-24 Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504, la interventoría remite concepto del especialista "IHS-INTVV-014-24" con **Concepto de No Objeción** mediante comunicado C-245-2972-1623-24 el 28 de junio de 2024 estando pendiente los diseños de detalle de señalización.

- ESPECIALISTA AMBIENTAL: CLAUDIA ALFARO: Frente al seguimiento al componente ambiental expone lo siguiente:

Se realizo seguimiento al PAGA V9. Se relaciona el seguimiento a los permisos ambientales obtenidos por el contratista. Revisión informe contratista. Seguimiento al sitio de RCD ruta 3001. Seguimiento al programa 4 biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se hace seguimiento a la inscripción predio como receptor de RCD – Predio Las Nieves PR17+000 Ruta 3001. Seguimiento a la Inscripción como Generador de RCD ante Corpoamazonia y nuevo sitio para renivelación topográfica/donación.

- ESPECIALISTA SOSTENIBILIDAD: DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA, El informe relaciona las actividades realizadas por el especialista de sostenibilidad.

10.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE PREDIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- 12/06/2024 la interventoría remite respuesta al comunicado CVNSO-0991-406-2024 "Solicitud de rectificación a la comunicación C-245-2803-1186-24 del 09 de mayo de 2024 con Asunto: Respuesta CVNSO-0991-187-2024 "Solicitud Visto Bueno LONJA y peritos velatorios aprobados para el Contrato 991 de 2021"
- 18/06/2024 El contratista remite Informe de Gestión Predial mes de mayo de 2024, mediante comunicado CVNSO-0991-500-2024.
- 31/05/2024 Se diligenció el formato "Visión 2030 CIERRE PROYECTOS - A 31 de mayo.xlsx" acerca de las gestiones prediales adelantadas.

10.3 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Desde el área social de la interventoría, la cual a la fecha se encuentra a cargo de la profesional social María Isabel Ardila Cubillos, se realizan actividades en la búsqueda de controlar, vigilar, y supervisar los procesos de la gestión social como parte fundamental del contrato 991 de 2021, teniendo como herramienta fundamental lo indicado en la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA -SUB SECTOR VIAL -2011, el Manual De Interventoría 2.022, el Anexo Técnico Modulo 1, Adenda 2– INVIAS, el Apéndice E de Gestión Social y demás normatividad de orden nacional que aplica para este componente.

- Atención a la comunidad en el SAU, ubicado en la ciudad de Neiva Huila, en la CL 8 # 81-02 Condominio de Cantabria Local B2 para la ruta 3001. Se brinda información a los ciudadanos y se atienden peticiones, quejas, reclamos, y solicitudes. Sin embargo, es pertinente indicar que el contratista de obra no ha garantizado la atención a la comunidad a través del SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, desde el día 19 de abril del año 2.024, frente a lo cual se generó la siguiente comunicación: C-245-2740-1023-24 - Solicitud de apertura inmediata del punto SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá, frente al cual Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, emite misiva número CVNSO-0991-457-2024, en la cual indica que se adecua punto de atención a la comunidad, desde el día 05 de junio de 2.024, en la Unidad Industrial sobre el PR 5+300, vereda La Chila margen izquierda, sentido Puerto Rico – San Vicente del Caguán Caquetá.
- Los días 05, 14, 17 y 26 de junio de 2.024: Se realiza la visita al predio donde se encuentra ubicado el buzón satélite en la vereda Platanillal - finca La Palmita, predio en el que reside la señora Blanca Bravo en el PR 14+050 Ruta 3001, sin encontrar en estos puntos PQRS.
- Apertura Buzón de PQRS, Puerto Rico y San Vicente del Caguán Caquetá. El 13/06/2.024: se realiza apertura del buzón satélite en el Palacio Municipal de Puerto Rico, Caquetá, con el acompañamiento del señor Carlos López, sin depósito de PQRS.
- El 13/06/2.024: se realizó la apertura del buzón satélite ubicado en la taquilla la empresa Transportes del Yari, Transyary, en jurisdicción San Vicente del Caguán, en representación de la comunidad asiste el señor Edwin Hernández, no se registran PQRS.
- El 13/06/2.024: se abre buzón satélite ubicado en el PR 23+500, vereda Riecito, jurisdicción del municipio de Puerto Rico - Caquetá, en conjunto con la señora Nefer Ríos Patiño.
- Para este periodo se tiene registro de (138) PQRS recepcionadas, de las cuales (8) PQRS en estado abierta y (130) PQRS cerradas. Durante el mes de junio de 2.024, se radicaron ocho (08) PQRS.
- Durante el mes de junio de 2.024, se llevaron a cabo reuniones con las comunidades del área de incidencia del proyecto, en el siguiente orden: 05 de

junio de 2.024, con la comunidad e instituciones de San Vicente del Caguán en la búsqueda de concertar acciones que permitan la intervención para el mejoramiento vial, sobre el sector que conduce de San Vicente del Caguán Caquetá a Balsillas.

- El día 14 de junio de 2.024 se lleva a cabo la reunión trimestral con la veeduría ciudadana del municipio de Puerto Rico Caquetá, reconocida mediante acto administrativo 037 del 10 de diciembre de 2.021 emanada de la Personería municipal de Puerto Rico. A este evento asisten dos (02) veedores, cinco (05) representantes de la empresa contratista y tres (03) empleados de la interventoría. Se presenta a esta comunidad avances a la fecha de las áreas técnica, ambiental, social y predial. Del evento se levanta acta 053 de reunión, soportada con registros de asistencia y fotográficos.
- El día 26 de junio de 2.024 se lleva a cabo reunión con propietarios del predio ubicado en el sector Neiva Huila, sobre el PR 14+944, con presencia de personal social y técnico de la interventora y empresa contratista en aras de verificar el nivel de afectación por el proceso constructivo en esta vivienda, definir y acordar el proceso de intervención para mitigar los impactos y posibles afectaciones que se hayan generado. De este proceso se levanta acta de reunión soportada con registros fotográficos y firmas de los que en el proceso intervienen.
- A la fecha junio 30 de 2.024, el total de personal vinculado por el contratista equivale a 671 personas, entre las que se encuentra personal calificado y no calificado. A 30 de junio de 2.024, se encuentran activas 251 personas, entre ellas 118 son personal calificado y 133 no calificado. En el municipio de Neiva Huila, se reporta un numero de 68 persona con arraigo en el área de influencia, entre los cuales 26 individuos son personal calificado y 32 no calificado. En el departamento del Caquetá, se registran 106 personas del territorio, siendo 37 de ellos personal calificado y 69 no calificados.
- Durante el periodo junio de 2.024 el contratista de obra- CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, se reciben O.P.C. completas de los barrios Villa Norte y La Pradera, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, mediante comunicado número CVNSO-0991-501-2024 Remisión Propuestas OPC Ruta 6504, las cuales se encuentran en proceso de revisión en lo social, ambiental y presupuestal.
- Durante el mes de junio de 2.024, se llevaron a cabo dos (02) capacitaciones en arqueología preventiva, una (01) en la ruta 3001 y una (01) en la ruta 6504.

10.4 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo evaluado, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, realizo concientización al personal en temas ambientales con charlas y/o capacitaciones, como inducciones ambientales al personal que ingreso en el periodo de junio de 2024, al contrato de obra N° 991 del 2021, en los diferentes frentes de obra de los corredores viales de la Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán, y la Ruta 3001 Neiva – Balsillas.
- El contratista en pro de alcanzar los objetivos de la programación de obra adquirió los materiales pétreos e insumos con proveedores de la zona de influencia directa del proyecto, quienes cumplen con las expectativas técnicas, económicas y cuentan con la documentación necesaria legal y ambiental enmarcadas dentro de la normatividad exigida para la explotación y comercialización de dicho material.
- Dentro de las actividades constructivas de obra, que se vienen adelantando el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente en los diferentes tramos de los corredores viales de las rutas 6504, 6503 y 3001, se viene evidenciando que, dentro de estas actividades de excavaciones y/o demoliciones para la construcción (de filtros, obras hidráulicas, muros, canales, fallos, subrasantes demoliciones entre otras), generan residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales, son dispuestos en las zonas de disposición final. Estos residuos son manejados y controlados desde su fuente hasta la disposición final, son transportados en volqueta doble troque totalmente cubiertos para evitar dispersión de la misma, y así minimizar un impacto negativo en el proyecto. Los residuos de las excavaciones y demoliciones son dispuestos en sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito, además, deben ser autorizados por la interventoría y/o por las autoridades ambientales correspondientes de cada jurisdicción del proyecto. Los residuos restantes de la actividad de demolición de la asfaltita natural, por los mantenimientos del corredor vial de la Ruta 6504 San Vicente del Caguán – Puerto Rico, estos son retirados, trasportado y almacenado en la unidad industrial del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, ubicado en la vereda El Desquite a la altura del PR05+300, margen derecha Sector Puerto Rico.

- El fresado de material asfaltico es de propiedad del INVIAS, la cual esta interventoría ha solicitado al Instituto Nacional de Vías INVIAS la entrega del acta con el Representante Legal de la o las Entidades Estatales que resultaren favorecidas con la enajenación a título gratuito del material de fresado ofertado a través de la presente Resolución referenciado en el ARTICULO CUARTO de la resolución número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vías INVIAS – Dirección Territorial Caquetá. Por lo tanto, el CVNSO como la interventoría continúa atenta a las directrices por parte de Instituto para iniciar la entrega del material, precisando que dicho material quedará bajo la responsabilidad de quien lo recibe y por lo tanto estarán a su cargo, entre otras, la realización de todas las medidas de seguridad y manejo ambiental que fueran necesarias para su disposición, destinación y utilización.
- En este periodo continua el área técnico y ambiental en la selección, de predios para entrega de los residuos restantes RCD como donación para disponibilidad, adecuación y conformación del mismo que cumplan con las condiciones y consideraciones técnicas y ambientales descritas en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
- El 18 de junio de 2024, a través del comunicado CVNSO-991-515-2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente entregó a CORPOAMAZONIA el plan de manejo ambiental, dentro del trámite de inscripción como gran generador de RCD.
- Para asegurar la correcta segregación de los residuos generados en el proyecto, el contratista de obra cuenta con puntos ecológicos en los frentes de obra como en las oficinas administrativas acordes al nuevo código de colores (Blanco, Negro y Verde) para la separación de los residuos en la fuente en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019. El manejo integral (recolección, separación, transporte y disposición) son llevados a cabo por las siguientes empresas y/o entidades: Ruta 6504, Empresa de servicio público de Puerto Rico ESP Agua Rica - SAIDA S. A y Ruta 3001, empresa de servicios públicos de Neiva operada por Electrohuila - INCIHUILA S.A. E.S.P.
- Durante el periodo de junio del 2024, se realizaron diferentes jornadas de orden y aseo actividad de recolección de los residuos sólidos en los diferentes corredores viales y en los puntos ecológicos instalados en los campamentos temporales de los frentes de obras establecidos en el proyecto. Estos residuos son transportados y acopiados en los campamentos principales de la ruta 6504 y 3001, donde el personal encargado del manejo integrado de los residuos sólidos debe iniciarse a partir de la identificación y clasificación de los residuos en la fuente, se debe tener

claro el tipo de residuo que generará y clasificarlos en aprovechable y no aprovechables. Luego de aplicar las medidas de clasificación y reducción, el material resultante es almacenado acopio temporalmente acorde con los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, la cual se tiene en los campamentos de cada ruta, para su respectiva entrega a las empresas de servicios público, recicladoras y/o proveedores asignados por el contratista de obra. Una vez se tenga capacidad de residuos en almacenamiento temporal se entrega a las diferentes empresas y/o proveedores de la zona de influencia directa del proyecto para su aprovechamiento y reincorporación como materia prima. Para el periodo evaluado, el 25 de junio de 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente realizó entrega de residuos peligros y/o especiales a un gestor autorizado, lo cual será registrado y soportado en el informe trimestral ambiental que remite la Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

- Con el avance constructivo de las obras, y la necesidad del recurso hídrico el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente gestiono ante las entidades ambientales de cada jurisdicción del proyecto, permiso para la captación de aguas de fuentes hídricas cercanas al área de influencia directa del proyecto sobre los corredores viales de la ruta 6504 y 3001. El contratista de obra dispone de tres carros tanques (carro riego) con un sistema de captación continúa provisto de una bomba incorporada a su propia carrocería con suficiente capacidad para succionar desde vía o el puente, sin ser intervenida la ronda o lecho de las quebradas, este sistema reduce la posibilidad de contaminar el recurso hídrico por un escape accidental de aceites o combustibles, los operadores de este servicio son capacitados por el área ambiental en el Programa de Uso Eficiente y ahorro del agua PUEAA.
- El consorcio Vías Nacionales del sur y Oriente, tiene en funcionamientos dos campamentos en Caquetá, en la Vereda El Desquite para la ruta 6504 y en Huila en la Vereda Ceibas abajo para la ruta 3001. Para uso personal en los frentes de obras, el CVNSO, instalo unidades portátiles sanitarias UPS para los trabajadores en las rutas establecidas en el proyecto, por lo tanto, se realiza frecuentes mantenimientos de aseo y desinfección a las unidades disponibles tanto para la ruta 3001, como para la ruta 6504. Ruta 6504 dos (2) en la Unidad Industrial El Desquite PR5+400 y tres (3) unidades en el frente de obra de PR44+120 y Ruta 3001 dos (2) en el frente de obra del PR12+120 y PR13+250.

- Durante el proceso constructivo de ampliación de la vía, se evidenció afectación en algunos ramajes de los árboles que están interviniendo sobre los bordes de vía, por tanto, se solicitó apoyo a la territorial del Caquetá del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a causa de que, se debía continuar con los avances constructivos de obra, sobre el corredor vial de Puerto Rico a San Vicente del Caguán ruta 6504. Por consiguiente, la Dirección Territorial del Caquetá, del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, informó que esta actividad que refiere a los trabajos de poda, corte, remoción y disposición de ramas de árboles a lo largo de los bordes de la carretera o de sus taludes, es realizada por el personal de mantenimiento de las carreteras nacionales del Invias, con el fin de proporcionar una buena visibilidad a los conductores de los vehículos y mejorar la seguridad del tránsito automotor, actividad que no aplica al corte de la parte radicular de los árboles. Por las razones antes mencionadas y debido que no se ha otorgado Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, al Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente – CVNSO, y poder dar continuidad a los avances propios de obra, la actividad de poda y corte de ramajes que intervienen sobre los bordes de la vía, se viene adelantando por la cuadrilla de mantenimiento del Invias. Posterior a esta actividad el personal del CVNSO, apoya con la actividad de pique y repique del ramaje y con la recolección de los residuos vegetales, estas son dispuestas en las dos zonas disposición final del CVNSO, las ramas son reutilizadas por el personal de topografía para estacas y como soportes para sostenimiento de formaletas metálicas para actividad de fundidas.
- Una vez terminada el retiro de todo el material vegetal, el personal del área ambiental del consorcio CVNSO, adelanta la aplicación de cicatrizante hormonal apropiados, en los cortes ocasionados a las especies arbóreas y así evitar la proliferación de enfermedades por ataques patógenos o insectos; actuando como fungicida e insecticida, acelerando así la cicatrización de la herida impidiendo infecciones y/o pudrición de los cortes en sus ramajes, buscando con esto que el árbol reciba el tratamiento para el control de desgarres, cicatrización, corte en tocones o puntas que queden expuestas y se conviertan en hábitat para animales y puedan afectar el árbol.
- El campamento principal se encuentra ubicado en el PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504 donde se cuenta con la infraestructura asociada a manejo de maquinaria (talleres - parqueadero), acopio de materiales, residuos, equipos de trituración y producción de asfalto. En la Ruta 3001 el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente tiene habilitado un campamento temporal, ubicado a la altura

del PR12+500, el cual tiene una zona de parqueadero para los equipos y maquinaria, está dotado de unidades portátiles sanitarias, zona para acopios de material de construcción, almacén, el cual cuenta con botequín, extintor, camilla y kit contra derrame, este campamento tiene vigilancia para proteger la integridad del personal y de los bienes.

- En el campamento principal a la altura del PR12+000 margen izquierdo de la Ruta 3001, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, tiene instalada un equipo de trituración; el cual cuenta con Permiso de Emisión Atmosférica para su funcionamiento, otorgado mediante acto administrativo N°3784 de 1 diciembre de 2023 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
- En el campamento principal a la altura del PR5+300 margen izquierdo de la Ruta 6504, el contratista de obra CVNSO, la autoridad ambiental de esa jurisdicción Corpoamazonia otorgo Permiso de Emisión Atmosférica para Fuentes Fijas, mediante acto administrativo N° 1382 del 26 de julio del 2022 para la instalación y operación de una planta de asfalto ubicada en la vereda El Desquite Sector Puerto Rico de la ruta 6504. El contratista de obra realizo los respectivos estudios de evaluación de calidad de aire (material particulado PM10) y estudios de evaluación de Ruido y Ruido ambiental, acorde a lo estipulado en los actos administrativos que fueron otorgados por cada jurisdicción del proyecto.

  Durante los periodos ejecutados, el CVNSO realiza mantenimientos preventivos, rutinario de inspección y mantenimiento correctivo en las zonas de talleres de los campamentos de la ruta 6504 y 3001, minimizando el impacto de los residuos contaminados especiales generados, ya que son acopiados en los recipientes demarcados, señalizados, estos son entregados a la empresa SAIDA SA para su respectiva disposición final.

10.5 SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

✓ **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA SST**

1. INSPECCIÓN EN CAMPO RUTA 6503 – 6504 – 3001

- **SEGUIMIENTO AL PMT (SEÑALIZACIÓN)**

Ruta 3001: En junio se hacen observaciones al contratista sobre la instalación de la señalización transitoria e informativa. Ya que alguna de estas se encuentra caídas. En los recorridos realizados el día 3 de julio se evidencia que subsanaron la observación realizada por la interventoría. Se recomendó la actualización del PMT.
Rutas 6503-6504: Durante junio la interventoría realiza las inspecciones de seguimiento a las dos rutas, se verifica la señalización instalada informativa y preventivamente del contratista para prevenir accidentes y guiar a los usuarios del corredor vial.

- **MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Ruta 3001: Se verifica en el mes de junio el formato de cronograma de mantenimiento preventivo de equipos/maquinaria así mismo se verifica los sticker de control de mantenimiento, se verifica el inventario de equipos/maquinaria que se encuentra activa en el corredor.
Rutas 6503-6504: Durante el mes de junio, solo se verifico la maquinaria operativa en cada frente de obra, debido a que el contratista no actualizo el formato F-HSEQ-037 REGISTRO MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE PROYECTOS, donde se reportan las novedades de ingresos, retiros o mantenimiento de la maquinaria, el día 24 de junio se remitió comunicado C-245-2956-1583-24 "SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA 991 de 2021".

- **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)**

Ruta 3001: El día 26 de junio se verifica el uso de EPP de los trabajadores del contratista y subcontratista se evidencia buen porte de los elementos de protección persona.
Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **SEGUIMIENTO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO:**

Ruta 3001: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de

junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **TRABAJO DE ALTURAS:**

Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciona el estado y uso de dotación y de EPP del personal contratista y subcontratista, se evidencia algunos trabajadores no portan el casco y guantes, se hace recomendación para la reposición de estos. El 13 de junio realizaron entrega de EPP al frente de obra de Puerto Rico y al personal de la unidad industrial.

- **EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Ruta 3001: Según la verificación a los equipos de emergencia el día 26 de junio, se observa que está pendiente la ubicación de los equipos de emergencia en la unidad industrial.
Rutas 6503-6504: Se realizo inspección los días 05, 18 y 26 de junio, se evidencio que, en el frente de obra de Puerto Rico, no cuentan con equipos de emergencia (camilla, extintor y Botiquín) Se solicito la instalación por medio de comité de obra No 125. Para el frente de obra de San Vicente realizaron jornada de aseo, inspección y reubicación de los equipos de emergencia el día 26 de junio.

- **ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA**

Ruta 3001: En el transcurso y desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, se evidencia en el mes de junio realizan jornadas de aseo, como lo es la recolección de residuos, madera, sobrantes de fundidas, escombro y aseo a los puestos de trabajo cuando se requiera.
Rutas 6503-6504: En junio, el personal operativo, junto al área ambiental, realiza jornada de aseo en cada frente de obra donde el contratista realiza actividades, residuos trasladados a la unidad industrial, para entregarlos a la empresa SAIDA S.A.S. encargada de estos.

- **BAÑOS Y PUNTOS ECOLÓGICOS:**

Ruta 3001: El día 26 de junio en la inspección de puntos ecológicos se recomendó al contratista recoger los residuos en los contenedores para prevenir contaminación del ambiental. El 26 de junio del 2024 se verifica la unidad sanitaria del PR14+760, lo que evidencia que no está en buenas condiciones de limpieza.
Rutas 6503-6504: Los días 05, 18 y 26 de junio se inspecciono los puntos ecológicos, en el frente de obra de Puerto Rico, se evidencio no cuenta con este, para el frente de obra de San Vicente dispone de un punto ecológico presenta daños, el día 25 de junio le realizaron aseo general. Los días 18 y 26 de junio se inspeccionaron las dos unidades sanitarias instaladas en el PR 04+530 del frente de obra de Puerto Rico y para el frente de obra de San Vicente disponen de dos unidades sanitarias en el PR 39+475, las cuales están en buen estado.

- **INFORME MENSUAL CONTRATISTA:**

El 08 de junio de 2024, se envió comunicado C-245-2901-1448-24, reiteró el 15 de mayo en comunicado C-245-2923-1507-24, para la SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE MAYO 2024 - ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).

2. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

- **PAUSAS ACTIVAS**

Oficina Neiva: Se realizan pausas activas el día 26 de junio del 2024.
Oficina Puerto Rico: Se realizaron pausas activas los días 03 y 18 de junio de 2024.

- **CAPACITACIONES- INDUCCIONES:**

Oficina Neiva: El día 26 de junio se realiza capacitación con el personal sobre la señalización vial y clasificación con el fin de Identificar los colores, formas y significados de las señales.
Oficina Puerto Rico: El día 18 de junio se realizó capacitación con el personal basada en la Seguridad Basada en Valores vs. Seguridad Basada en Comportamientos; donde se explicó los dos son enfoques efectivos para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. El día 25 de junio se realizó inducción a la Profesional Ambiental, donde se da

a conocer el reglamento interno de trabajo, políticas, valores organizacionales y todos los temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.

- **INSPECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA:**

Oficina Neiva: El 26 de junio se inspeccionan los elementos de emergencia como extintor y botiquín, que están en buenas condiciones para su uso.
Oficina Puerto Rico: El día 24 de junio se realizó la inspección a los equipos de emergencia de la oficina, se verifica la ubicación, estado del extintor, camilla y Botiquín.

- **INSPECCIÓN LOCATIVA -SUPERFICIES DE TRABAJO**

Oficina Neiva: El día 27 de junio se inspecciona todas las instalaciones de la oficina y se verifica la adecuada señalización en las rutas de evacuación.
Oficina Puerto Rico: El día 12 de junio se realizó una jornada de fumigación contra el dengue por parte del municipio, posterior a la fumigación se realizó inspección a la oficina y limpieza a cada una de las áreas.

- **INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS**

Oficina Neiva: El conductor quien tiene a cargo el vehículo realiza la inspección diaria por observación directa antes de iniciar las actividades. Según el seguimiento realizado por el área SST, el vehículo no presenta novedades en junio.
Oficina Puerto Rico: De acuerdo con las inspecciones realizadas al vehículo Renault IMQ 033, el día 17 de junio se realizó cambio de cuatro bujías y dos bobinas, el 19 de junio se cambió el juego de pastillas delanteras y se tensionaron los frenos de las llantas traseras al vehículo NISSAN WCZ 002 el día 20 de junio se realizó cambio de las cuatro llantas, alineación y balanceo con KM de 153141.

- **INSPECCIÓN EPP:**

Se evidencia que el personal porte de forma adecuada la dotación y los elementos de protección personal (botas de seguridad, casco, guantes y gafas).

Oficina Neiva: El día 21 de junio se realiza entrega de dotación del personal dando cumplimento al código sustantivo del trabajo artículo 230.

Oficina Puerto Rico: El día 28 de junio, se realizó entrega de dotación y Epp al personal, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 230 del CST.

- **INDICADORES MÍNIMOS SG-SST:**

En el mes de junio del 2024 se realiza seguimiento a los indicadores de Gestión de SST en las oficinas de Neiva y Puerto Rico. Lo cual se verifica si se presentan ausentismos por causa médica, incapacidades por accidentalidad. Durante junio se presenta incapacidad de 30 días por enfermedad general.

- **REUNIONES COPASST:**

El día 27 de junio del 2024 se expone a los miembros del Copasst el informe de seguridad y salud en el trabajo del Consorcio Intervias Visión 2030. Se exponen las actividades realizadas con el personal

- **COMITÉ VIRTUAL AVANCE DE OBRA-SST:**

Los días 12 y 26 de junio el área SST asiste al comité de seguimiento de avance de obra virtual del contrato de obra 991 de 2021.

11 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORÍA

11.1 SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-003-2021 Recibido,6/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-003-2021	Solicitud información técnica del proyecto
C-245-0006-1331-21	7 de julio de 2021	Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de Asunto "Solicitud información técnica del proyecto".	Comunicación CVNSO-0991-010-2021, Recibido,12/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-010-2021	Respuesta oficio C-245-006-1331-21 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-003-2021, de asunto "Solicitud información técnica del proyecto""
C-245-0017-1385-21	15 de julio de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021.	Comunicación CVNSO-0991-019-2021,Recibido,29/07/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2021	Respuesta oficio C-245-0017-1385-21 - "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-010-2021" - Presentación Informe Revisión de Estudios y Diseños Interdisciplinario - Etapa de Preconstrucción.
C-245-0044-1511-21	4 de agosto de 2021	Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales. (Respuesta a oficio CVNSO-0991-019-2021)	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0065-1610-21	23 de agosto de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	Comunicación CVNSO-0991-058-2021,Recibido,27/08/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-058-2021	Respuesta a su oficio DO-GGP 44488 "Entrega Estudios y Diseños por parte de Contratista de Obra en plazo Etapa de Pre - construcción", oficio C-245-0065-1610-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y oficio C-245-0044-1511-21 "Aprobación de interventoría para ajustar y/o unificar y/o complementar y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños y/o los segmentos viales"
C-245-0077-1662-21	30 de agosto de 2021	Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA.	CVNSO-0991-078-2021, 11/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-081-2021	OFICIO CVNSO-0991-081-2021 - Respuesta C-245-0077-1662-21 Rta CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III
			CVNSO-0991-082-2021, 13/09/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-082-2021	OFICIO CVNSO-0991-082-2021 Alcance a nuestro oficio CVNSO-0991-081-2021 "Respuesta a su oficio C-245-0077-1662-21 "Respuesta al comunicado CVNSO- 0991-058-2021, Solicitud de entrega de Diseños Fase II y fase III del CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA"
C-245-0100-1786-21	14 de septiembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-081-2021 y CVNSO-0991 -082-2021 (Solicitud de diseños fase II y Fase III del Corredor Neiva-San Vicente del Caguán- Puerto Rico- Florencia.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0108-1842-21	22 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0115-1855-21	24 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.	CVNSO-0991-116-2021, Recibido,6/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-116-2021	CVNSO-0991-116-2021 - Respuesta C-245-0115-1854-21-CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030"Observaciones Diseños – Volumen I Transito."
C-245-0117-1868-21	27 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos R3001 – R 6504 y Volumen V Hidráulica Ruta 3001.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0127-1898-21	30 de septiembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito Ruta 3001 (PR13 al PR16).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0132-1915-21	4 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0135-1933-21	6 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen IV Pavimentos Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0139-1943-21	7 de octubre de 2021	Volumen III Geotecnia Revisión Documento Estudio Geotécnico Para El Diseño Del Pavimento Pr 6+000 Al Pr 49+000 Vía Nacional 3001 – Respuesta Observaciones Memorando Apc-531-167-21.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0149-1960-21	11 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2	CVNSO-0991-0138-2021, Recibido,20/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0138-2021	Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2"
			CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0154-1996-21	14 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico PR6 al PR49 de la Ruta 6504.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	14 de octubre de 2021		CVNSO-0991-0119-2021, Recibido,14/10/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-0119-2021	Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondiente al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49
C-245-0164-2037-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	CVNSO-0991-231-2021. Recibido, 29/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-231-2021	CVNSO-0991-231-2021. Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0165-2038-21	22 de octubre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0174-2067-21	26 de octubre de 2021	Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0183-2100-21	29 de octubre de 2021	Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".
C-245-0185-2102-21	29 de octubre de 2021	Observaciones Metodología de conteo vehicular corredor Puerto Rico – San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0198-2143-21	4 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños – Volumen II. Diseño geométrico tramo K46+800 – K8+100 r	CVNSO-0991-209-2021. Recibido,17/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-209-2021	CVNSO-0991-209-2021. Respuesta a su comunicación C-245-0198-2143-21 "Observaciones Diseños – Volumen II Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504".
C-245-0216-2215-21	11 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Diseños Fase II y Fase III, corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá.	CVNSO-0991-038-2022. Recibido, 31/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-038-2022	CVNSO-0991-038-2022. Respuesta oficios C-245-0174-2067-21 "Solicitud de entrega de los estudios y diseños en fase II y fase III" y C-245-0216-2215-21 "Solicitud de entrega Diseños Fase II y Fase III, CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"
C-245-0218-2233-21	17 de noviembre de 2021	Solicitud entrega de Ajustes Volumen I Tránsito - Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-212-2021. Recibido,18/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-212-2021.	CVNSO-0991-212-2021. Respuesta a sus comunicaciones C-245-0165-2038-21 "Observaciones Diseños – Volumen I: Transito, versión 2, Respuesta a su oficio C-245-0149-1960-21 "Observaciones Diseños – Volumen I Transito.V2. Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504. Comunicado CVNSO-0991-138-2021 y oficio APC-557-167-21.", C-245-0183-2100-21 "Solicitud mesa de trabajo Especialidad Transito." y C-245-0218-2233-21 "Solicitud de entrega Ajustes Volumen I Transito. Estudios y Diseños.".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	19 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-214-2021. Recibido,19/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-214-2021	CVNSO-0991-214-2021. Remisión Volumen II, Estudio De Tránsito, Capacidad Y Niveles De Servicio, RUTA 6504, PR6+000 – PR49+000. Alance a nuestro oficio CVNSO-0991-212-2021.
C-245-0230-2293-21	23 de noviembre de 2021	Respuesta del comunicado CVNSO-0991-209-2021. Volumen II: Diseño Geométrico tramo K46+800 – K48+100 de la Ruta 6504.	CVNSO-0991-266-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2021	CVNSO-0991-266-2021. Respuesta a su oficio C-245-0230-2293-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-209-2021, Volumen II: Diseño geométrico tramo K46+800-K48+100 de la Ruta 6504."
	24 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-223-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-223-2021.	CVNSO-0991-223-2021. Remisión componente de Diseño Geométrico de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-225-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-225-2021	CVNSO-0991-225-2021. Remisión complemento a los Diseños de Neiva Balsillas, Ruta 3001, PR10+500 – PR13+500.
	26 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-226-2021. Recibido, 26/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-226-2021	CVNSO-0991-226-2021. Entrega acta de Vecindad Ruta 3001 Neiva- Balsillas
C-245-0244-2343-21	26 de noviembre de 2021	Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001 – Ruta 3002 – Ruta 6504 – Ruta 6503.	CVNSO-0991-301-2021. Recibido,22/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2021	CVNSO-0991-301-2021. Respuesta oficio C-245-0244-2343-21 "Alcance Diseños Fase III, Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6504, Ruta 6503.".
C-245-0246-2348-21	26 de noviembre de 2021	Respuesta comunicados CVNSO-0991-212-2021. CVNSO.0991-214-2021. Concepto Estudios de Tránsito V2 Pr6 al Pr49 – V3. CVNSO-0991-214-2021.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0247-2349-21	26 de noviembre de 2021	Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico – Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
	30 de noviembre de 2021		CVNSO-0991-248-2021. Recibido, 30/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-248-2021	CVNSO-0991-248-2021. Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.
C-245-0249-2354-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta: CVNSO-0991-224-2021 Observaciones Diseños Volumen IV Pavimentos, ruta 3001 – Pr10+500 al Pr13+500.	CVNSO-0991-224-2021. Recibido, 24/11/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-224-2021	CVNSO-0991-224-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
			CVNSO-0991-267-2021. Recibido, 4/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2021	CVNSO-0991-267-2021. Respuesta a su oficio C-245-0249-2354-21 "Respuesta CVNSO-0991-224-2021: Observaciones Diseños Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001-PR10+500 al PR13+500"
C-245-0251-2356-21	30 de noviembre de 2021	Respuesta a comunicados CVNSO-0991-224-2021. Concepto Estudios de Transito Neiva – Balsillas Ruta 3001, Pr10+500 – Pr13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0254-2395-21	2 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-0991-223-2021 Concepto Diseño Geométrico del tramo Neiva – Balsillas, ruta 3001 Pr10+500 – Pr13+500.	CVNSO-0991-005-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-005-2022	CVNSO-0991-005-2022. Respuesta a su oficio C-245-0254-2395-21 "Respuesta CVNSO-0991-223-2021, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.
C-245-0261-2415-21	3 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-231-2021 Concepto: Componente Volumen V: Hidráulica de la Ruta 6504 tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-049-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-049-2022	CVNSO-0991-049-2022. Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231-2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
			CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	6 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-268-2021. Recibido, 6/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2021	CVNSO-0991-268-2021. Remisión informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001
C-245-0273-2439-21	9 de diciembre de 2021	Concepto componente Volumen II: Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo prioritario Pr43 al Pr49.	CVNSO-0991-020-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-020-2022	CVNSO-0991-020-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000".
			CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-282-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-282-2021	CVNSO-0991-282-2021. Remisión Anexo 2: Planta perfil del PR43-PR49 Ruta 6504 con ajustes, según observación por el Especialista de Interventoría.
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-283-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2021	CVNSO-0991-283-2021. Remisión informe de pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos, de la Vía 6504 PR6 al PR49
	9 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-284-2021. Recibido,9/12/2021, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2021	CVNSO-0991-284-2021. Remisión Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49
C-245-0285-2485-21	14 de diciembre de 2021	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500.	CVNSO-0991-004-2022. Recibido, 5/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2022	CVNSO-0991-004-2022. Respuesta a su oficio C-245-0285-2485-21 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-248-2021 - Remisión informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000."
	16 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-074-2022. Recibido, 16/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-074-2022	CVNSO-0991-074-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia.
C-245-0291-2521-21	17 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-224-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos, Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0297-2536-21	21 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-284-2021, Concepto Señalización de Neiva-Florencia Ruta 6504, PR43-PR49.	CVNSO-0991-047-2022. Recibido, 3/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-047-2022	CVNSO-0991-047-2022. Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".
	22 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-027-2022. Recibido, 22/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2022	CVNSO-0991-027-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0301-2561-21	23 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.	CVNSO-0991-064-2022. Recibido, 11/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-064-2022	CVNSO-0991-064-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"
			CVNSO-0991-325-2022. Recibido, 20/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2022	CVNSO-0991-325-2022. Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".
	25 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0304-2595-21	27 de diciembre de 2021	Respuesta CVNSO-0991-283-2021, Concepto componente Volumen IV: Pavimentos V2.0 con sus respectivos anexos de la Vía 6504 PR6 al PR49.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-031-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-031-2022	CVNSO-0991-031-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
	27 de diciembre de 2021		CVNSO-0991-032-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-032-2022	CVNSO-0991-032-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.
C-245-0318-0083-22	8 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-004-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	CVNSO-0991-019-2022. Recibido, 19/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2022	CVNSO-0991-019-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0318-0083-22 "Respuesta CVNSO-0991-004-2022 – Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000".
C-245-0328-0120-22	14 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-005-2022, Concepto diseño geométrico del tramo NEIVA BALSILLAS, RUTA 3001, PR10+500 – R13+500.	CVNSO-0991-030-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2022	CVNSO-0991-030-2022. Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"
C-245-0343-0204-22	22 de enero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-019-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación, De Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000.	No se recibio respuesta por parte del contratista		

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0346-0229-22	25 de enero de 2022	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245-0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC044-167-22.	CVNSO-0991-033-2022. Recibido, 27/01/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2022	CVNSO-0991-033-2022. Respuesta a su oficio: C-245-0346-0229-22 "Respuesta a Comunicado CVNSO0991-020-2022, "Respuesta a su oficio: C-245- 0273-2439-22 "Concepto, componente Volumen II, Diseño Geométrico Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Vía Nacional 6504 PR43+000 – PR49+000", con remisión de oficio APC-044-167-22".
	2 de febrero de 2022		CVNSO-0991-046-2022. Recibido, 2/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2022	CVNSO-0991-046-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	4 de febrero de 2022		CVNSO-0991-050-2022. Recibido, 4/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-050-2022	CVNSO-0991-050-2022. Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán.
C-245-0370-0360-22	5 de febrero de 2022	Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia.	CVNSO-0991-083-2022. Recibido, 21/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-083-2022	CVNSO-0991-083-2022. Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
C-245-0374-0389-22	7 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2022 "Respuesta a observaciones C-245-0328-0120-22 "Diseño Geométrico, Vía Nacional – 3001– PR 10+500 AL PR 13+500 Neiva – Balsillas"" - Concepto informe Volumen VII Diseño Geométrico, señalización y seguridad.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	8 de febrero de 2022		CVNSO-0991-054-2022. Recibido, 8/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-054-2022	CVNSO-0991-054-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia.
	9 de febrero de 2022		CVNSO-0991-060-2022. Recibido, 9/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-060-2022	CVNSO-0991-060-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de NeivaBalsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica.
C-245-0384-0434-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva - Florencia" y oficio CVNSO-0991-032-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 30+000 AL PR 43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-079-2022. Recibido, 18/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-079-2022	CVNSO-0991-079-2022. Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0385-0438-22	10 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 –complementación de informe de acuerdo a visita técnica"	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0388-0460-22	14 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".	CVNSO-0991-194-2022. Recibido, 25/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-194-2022	CVNSO-0991-194-2022. Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0389-0472-22	14 de febrero de 2022	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-064-2022 - "Respuesta a sus oficios C-245-0247-2349-21 "Observaciones Diseños Volumen III: Geología, Volumen V: Hidráulico-Estructural, Ruta 3001 y Ruta 6504." y C-245-0301- 2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva –Balsillas –Ruta 3001"	CVNSO-0991-069-2022. Recibido, 14/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-069-2022	CVNSO-0991-069-2022. Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"
			CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0402-0507-22	17 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva - Florencia" y CVNSO-0991-054-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 15+000 AL PR 30+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-125-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-125-2022.	CVNSO-0991-125-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
			CVNSO-0991-162-2022. Recibido, 10/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-162-2022	CVNSO-0991-162-2022. Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán""

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0403-0509-22	17 de febrero de 2022	RESPUESTA AL OFICIO CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán". Remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.	CVNSO-0991-108-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2022.	CVNSO-0991-108-2022. Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991-231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49.
C-245-0409-0532-22	18 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-096-2022. Recibido, 23/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-096-2022	CVNSO-0991-096-2022. Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica""
C-245-0425-0613-22	24 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-179-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-179-2022	CVNSO-0991-179-2022. Respuesta a su oficio C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0428-0635-22	25 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-083-2022 "Respuesta oficio C-245-0370-0360-22, "Respuesta CVNSO-0991-031-2022, Concepto Informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".	CVNSO-0991-173-2022. Recibido, 30/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-173-2022.	CVNSO-0991-173-2022. Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".
	25 de febrero de 2022		CVNSO-0991-106-2022. Recibido, 25/02/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2022	CVNSO-0991-106-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).
C-245-0432-0650-22	26 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio de C-245-0409-0532-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-069-2022 "Respuesta de observaciones C-245-0389-0472-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-060-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 3 – complementación de informe de acuerdo a visita técnica"".	CVNSO-0991-180-2022. Recibido, 18/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-180-2022	CVNSO-0991-180-2022. Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5"
C-245-0437-0673-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0403-0509-22, "Respuesta al oficio CVNSO-0991-049-2022 Respuesta observaciones comunicado C-245-0261-2415-21 "CVNSO-0991- 231- 2021 Respuesta a su oficio C-245-0164-2037-21 "Observaciones Diseños – Volumen V Hidráulico, OFICIO CVNSO-0991-119-2021 "Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o Adaptación de Estudios y Diseños" (1) Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, (2) Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán" y remisión informe del componente de Hidráulica de la Ruta 6504 del Tramo Prioritario PR43 al PR49"". Respecto a Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504– PR 43 AL PR 49, Puerto Rico - San Vicente del Caguán.	No se recibio respuesta por parte del contratista		
C-245-0438-0677-22	28 de febrero de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-106-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación en Versión 0. (Ruta 6405- PR62+000-PR65+000).	No se recibio respuesta por parte del contratista		
	09 de marzo de 2022		CVNSO-0991-154-2022. Recibido, 9/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2022	CVNSO-0991-154-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.
	12 de marzo de 2022		CVNSO-0991-165-2022. Recibido, 12/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-165-2022	CVNSO-0991-165-2022. Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0498-1017-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-079-2022 "Respuesta oficio C-245-0384-0434-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-170-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0384-0434-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR30-PR43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-198-2022. Recibido, 28/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-198-2022.	CVNSO-0991-198-2022. Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0499-1020-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-125-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Señalización, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-162-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0402-0507-22 "Diseño Geométrico, Tramo PR15-PR30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"".	CVNSO-0991-283-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-283-2022	CVNSO-0991-283-2022. Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-0500-1021-22	23 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO-0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva -Florencia".	CVNSO-0991-284-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2022	CVNSO-0991-284-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"
			CVNSO-0991-357-2022. Recibido, 29/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2022	CVNSO-0991-357-2022. Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia".
C-245-0512-1075-22	26 de marzo de 2022	Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 -C-245-0425-0613-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-074- 2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-290-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-290-2022	CVNSO-0991-290-2022. Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia."
C-245-0516-1084-22	28 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-180-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0432-0650-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-096-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0409-0532-22" "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, de Neiva-Balsillas, Ruta 3001 PR10+000 – PR13+000, Versión 5".			
C-245-0524-1117-22	29 de marzo de 2022	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-194-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0388-0460-22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-050-2022 "Entrega Volumen III de Geología correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0543-1220-22	1-abr-22	Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los Pr10+825 al Pr11+160 de la Ruta 3001 (Carteras y Secciones Transversales).	CVNSO-0991-278-2022. Recibido, 2/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-278-2022	CVNSO-0991-278-2022. Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, Neiva-Balsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500.
C-245-0553-1264-22	5-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-173-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0428-0635-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-031-2022, Concepto informe del Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica Y Socavación, Vía Nacional 6504 PR30+000 – PR43+000 Neiva – Florencia".			
			CVNSO-0991-285-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-285-2022	CVNSO-0991-285-2022. Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0.
			CVNSO-0991-289-2022. Recibido, 6/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-289-2022	CVNSO-0991-289-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia.
C-245-0560-1286-22	6-abr-22	OBSERVACIONES AL COMUNICADO CVNSO-0991-265-2022-ENTREGA AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO, VÍA NACIONAL – 6504– PR 47+000 AL PR 48+086 NEIVA - FLORENCIA.	CVNSO-0991-313-2022. Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2022	CVNSO-0991-313-2022. Respuesta a su oficio C-245-0560-1286-22 -entrega ajuste diseño geométrico, vía nacional – 6504– PR 47+000 al PR 48+086 Neiva – Florencia y ajusta de batea".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0561-1305-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-285-2022 "Entrega Volumen III Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia, Ruta 6504 PR0+000 – PR6+000, Versión 0".			
C-245-0562-1307-22	7-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-198-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0498-1017-22 "Señalización, Tramo PR30-P43, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0583-1443-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-290-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0512-1075-22, "Respuesta al CVNSO-0991-179-2022 "Respuesta a su oficio CVNSO- 0991-074-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 - PR15+000 al PR30+000 Neiva – Florencia"".			
C-245-0587-1448-22	19-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia."	CVNSO-0991-447-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-447-2022	CVNSO-0991-447-2022. Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".
C-245-0592-1474-22	20-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0301-2561-21 "Respuesta CVNSO-0991-268-2021, Concepto informe de Geología correspondiente al tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0593-1494-22	21-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-283-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0499-1020-22 "Señalización, Tramo PR15-P30, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán".			
C-245-0597-1500-22	22-abr-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-047-2022 "Respuesta oficio C-245-0297-2536-21 "Señalización del PR 43+000 AL PR 49+000".			
			CVNSO-0991-367-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-367-2022	CVNSO-0991-367-2022. Entrega de Informe Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500.
			CVNSO-0991-366-2022. Recibido, 3/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-366-2022	CVNSO-0991-366-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán.
C-245-0648-1772-22	9-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 de Señalización, Tramo PR0-P15, Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán"" y oficio CVNSO-0991-357-2022 "Respuesta a su oficio C-245-0500-1021-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-154-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva – Florencia" y oficio CVNSO0991-165-2022 "Entrega de Señalización, Vía Nacional – 6504– PR 00+000 AL PR 15+000 Neiva - Florencia"".	CVNSO-0991-469-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-469-2022	CVNSO-0991-469-2022. Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".
C-245-0650-1781-22	9-may-22	SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL.	CVNSO-0991-406-2022. Recibido, 16/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-406-2022	CVNSO-0991-406-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0650-1781-22 "SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA 6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJI" y C-245-0660-1841-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE INICIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL PR42+602 RUTA6503 EN LA VÍA LA MONTAÑITA – EL PAUJIL" Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase III Perdida de Banca y Reemplazo Puente ubicado en el PR42+602. RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil.
C-245-0664-1878-22	12-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-366-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 0 Al PR 49 Puerto Rico, San Vicente del Caguán".			
			CVNSO-0991-421-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-421-2022	CVNSO-0991-421-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía
			CVNSO-0991-428-2022. Recibido, 19/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-428-2022	CVNSO-0991-428-2022. Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0.
C-245-0692-2025-22	23-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 - PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".	CVNSO-0991- 745-2022. Recibido, 30/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991- 745-2022	CVNSO-0991- 745-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-754-2022. Recibido, 5/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-754-2022	CVNSO-0991-754-2022. Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".
			CVNSO-0991-438-2022. Recibido, 21/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-438-2022	CVNSO-0991-438-2022. Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-444-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-444-2022	CVNSO-0991-444-2022. Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0.
			CVNSO-0991-451-2022. Recibido 26/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-451-2022	CVNSO-0991-451-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS.
C-245-0717-2121-22	26-may-22	SOLICITUD DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEL PUENTE EN EL PR38+295 DE LA RUTA 6503 Y EL DESLIZAMIENTO DEL PR58+500 DE LA RUTA 3002			
C-245-0718-2122-22	26-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Vía Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán" y oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-476-2022. Recibido, 6/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-509-2022. Recibido, 22/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-509-2022	CVNSO-0991-509-2022. Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".
C-245-0721-2161-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-393-2022 "Entrega del Volumen VIII Diseño Estructural Box Culvert K4+800. Vía Nacional – 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguán".			
C-245-0722-2162-22	27-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-622-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-622-2022	CVNSO-0991-622-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-626-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-626-2022	CVNSO-0991-626-2022. Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0, incluye anexo de planos.
			CVNSO-0991-498-2022. Recibido, 14/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-498-2022	CVNSO-0991-498-2022. Respuesta al comunicado C-245-0722-2162-22 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503"
C-245-0729-2192-22	31-may-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-525-2022. Recibido, 21/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-525-2022	CVNSO-0991-525-2022. Respuesta oficio C-245-0729-2192-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0"
C-245-0733-2209-22	2-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0."	CVNSO-0991-471-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-471-2022	CVNSO-0991-471-2022. Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio.
			CVNSO-0991-468-2022. Recibido, 3/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2022	CVNSO-0991-468-2022. Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0.
			CVNSO-0991-484-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-484-2022	CVNSO-0991-484-2022. Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001.
			CVNSO-0991-490-2022. Recibido, 8/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-490-2022	CVNSO-0991-490-2022. Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil
C-245-0749-2324-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-447-2022 "Respuesta oficio C-245-0587-1448-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-289-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 6504 – PR00+000 al PR15+000 Neiva – Florencia".			
C-245-0750-2330-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300-22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".	CVNSO-0991-538-2022. Recibido, 7/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-538-2022	CVNSO-0991-538-2022. Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800. V0.0".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0751-2333-22	8-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-530-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-530-2022	CVNSO-0991-530-2022. Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".
C-245-0762-2387-22	10-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-469-2022 "Respuesta oficio C-245-0648-1772-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2022 y oficio CVNSO-0991-357-2022 Vol II. Est De Trazado, Diseño Geométrico y Señalización Ruta 6504".			
C-245-0801-2591-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428-167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"".	CVNSO-0991-582-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-582-2022	CVNSO-0991-582-2022. Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras
C-245-0802-2592-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-279-2022 "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 – PR13+500".	CVNSO-0991-548-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-548-2022	CVNSO-0991-548-2022. Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".
C-245-0804-2595-22	24-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA - BALSILLAS".			
C-245-0811-2612-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-438-2022 "Entrega de informe de Tránsito y Pavimentos Versión 3.0, incluye diseño de pavimentos del tramo comprendido entre el PR0+000 al PR6+000 de la vía nacional 6504".	CVNSO-0991-634-2022. Recibido, 6/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-634-2022	CVNSO-0991-634-2022. Respuesta oficio C-245-0811-2612-22, "INFORME DISEÑO DE PAVIMENTOS, PR 00+000 AL PR 6+000 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 3.0"
C-245-0812-2613-22	28-jun-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-278-2022 "Entrega Ajuste De Carteras cada 5.00 m, NeivaBalsilla K10+980-K11+100, Ruta Nacional 3001 – Neiva-Balsillas, PR10+500-PR13+500" y CVNSO-0991-484-2022 "Entrega de Estudio de Trazado y Diseño Geométrico correspondiente al Tramo PR10+500 a PR13+500 Neiva – Balsillas – Ruta 3001".			
C-245-0817-2624-22	28-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-509-2022 "Respuesta oficio C-245-0718-2122-22 "Memorando Técnico 009-985, Revisión entrega de Volumen II de diseño para la estabilización de la pérdida de banca del corredor en el punto situado en el PR 52+820 de la ruta 6503 de la vía El Paujil – El Doncello".			
			CVNSO-0991-526-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-526-2022	CVNSO-0991-526-2022. Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-527-2022. Recibido, 28/06/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-527-2022	CVNSO-0991-527-2022. Entrega de informe de Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para el Tramo Neiva Balsillas 3001, PR10+500-PR13+500 V1.0.
C-245-0822-2660-22	30-jun-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0."			
			CVNSO-0991-532-2022. Recibido, 1/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-532-2022	CVNSO-0991-532-2022. Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0
			CVNSO-0991-543-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-543-2022	CVNSO-0991-543-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor.
			CVNSO-0991-544-2022. Recibido, 8/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-544-2022	CVNSO-0991-544-2022. Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0840-2762-22	9-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-530-2022 "Respuesta oficio C-245-0751-2333-22 "observaciones a la Entrega de Informe de Tránsito versión 3.0, tramo comprendido entre el PR0+000 al PR06+000 de la Vía nacional 6504".			
C-245-0847-2776-22	11-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-538-2022 "Respuesta oficio C-245-0750-2330-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-468-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-493-00-300- 22 Respuesta a comunicado C-245-0718-2122-22, Análisis Geotécnico para Diseño del Box Culvert PR4+800 V0.0"" - VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE BOX CULVERT K4+800 VÍA NACIONAL 6504 VERSIÓN 1.0	CVNSO-0991-692-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-692-2022	CVNSO-0991-692-2022. Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
			CVNSO-0991-558-2022. Recibido, 14/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-558-2022	CVNSO-0991-558-2022. Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico.
C-245-0861-2843-22	15-jul-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-558-2022-Entrega Plano detalle Hidráulico de Cuneta y filtro para Vía Nacional –3001 y 6504			
			CVNSO-0991-540-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2022	CVNSO-0991-540-2022. Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor.
			CVNSO-0991-547-2022. Recibido, 18/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-547-2022	CVNSO-0991-547-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001.
C-245-0876-2897-22	21-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".	CVNSO-0991-616-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-616-2022	CVNSO-0991-616-2022. Respuesta oficio C-245-0876-2897-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001".
C-245-0878-2899-22	22-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-544-2022 "Ajustes de detalles planos muros de Tierra armada Volumen V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".	CVNSO-0991-656-2022. Recibido, 25/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-656-2022	CVNSO-0991-656-2022. Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500.
C-245-0885-2974-22	23-jul-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO ENTRE LOS PR43+000 AL PR49+000 DE LA RUTA 6504 (CARTERAS Y SECCIONES TRANSVERSALES).	CVNSO-0991-828-2022. Recibido, 30/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-828-2022	CVNSO-0991-828-2022. Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000".
			Recibido, 4/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-947-2022	CVNSO-0991-947-2022. Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
			CVNSO-0991-968-2022. Recibido, 16/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2022	CVNSO-0991-968-2022. Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)".
C-245-0886-2975-22	25-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-526-2022 "Entrega de Informe VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL BOX CULVERT 2.5mx3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0." – COMPONENTE GEOTECNIA.			
			CVNSO-0991-615-2022. Recibido, 28/07/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-615-2022	CVNSO-0991-615-2022. Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6
C-245-0898-3042-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-547-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-821-167-22 Recomendaciones cambio de sección del Subdrenaje para Ruta Nacional 6504 y 3001" CONCEPTO DE PAVIMENTOS.			
C-245-0899-3043-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-451-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Cabezal Y Poceta Tipo Vía Nacional – 3001 – PR10+500 A PR 13+500 NEIVA – BALSILLAS" – CONCEPTO GEOTECNIA.			
C-245-0906-3050-22	28-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Tipo Vía Nacional – 6504 – PR 6+000 al PR 49+000 Puerto Rico, San Vicente Del Caguán, conforme a la observación requerida en la reunión con el Interventor".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0907-3088-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-543-2022 "Entrega de Informe Volumen VIII. Diseño Estructural Box Coulvert 2.5m x 3.0m NEIVA-BALSILLAS RUTA NACIONAL 3001. VERSIÓN 0.0, conforme a la observación requerida en la reunión con el interventor".			
C-245-0908-3089-22	29-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-548-2022 "Respuesta observaciones al comunicado C-245-0802-2592-22 de "Entrega detalles hidráulicos Ruta 3001 PR10+500 al PR13+500".			
C-245-0912-3093-22	30-jul-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6"".	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".
			CVNSO-0991-617-2022. Recibido, 1/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-617-2022	CVNSO-0991-617-2022. Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001. V2.0
C-245-0927-3165-22	3-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300-22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".	CVNSO-0991-891-2022. Recibido, 25/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-891-2022	CVNSO-0991-891-2022. Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0".
C-245-0928-3166-22	4-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".	CVNSO-0991-675-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-675-2022	CVNSO-0991-675-2022. Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".
C-245-0930-3203-22	5-ago-22	SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001.	CVNSO-0991-699-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-699-2022	CVNSO-0991-699-2022. Respuesta oficio C-245-0930-3203-22 "SOLICITUD DE CONCEPTO DE LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO A LOS CAMBIOS QUE PLANTEAN REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT UBICADO EN EL PR11+193 RUTA 3001"
C-245-0935-3219-22	8-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-590-2022 "Respuesta oficio C-245-0856-2805-22 "Respuesta al oficio CVNSO-0991-532-2022 Entrega memorando técnico MT-395-167-22 recomendaciones y mejoramiento en la subrasante V2.0".			
C-245-0936-3236-22	9-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-624-2022 "Respuesta oficio C-245-0891-2997-22 "Entrega de estudio de hidráulica para La Estabilización De La Perdida De Banca Ubicada En El Pr52+820 De La Ruta 6503 Vía El Paujil - El Doncello"".			
			CVNSO-0991-674-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-674-2022	CVNSO-0991-674-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503.
			CVNSO-0991-673-2022. Recibido, 17/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-673-2022	CVNSO-0991-673-2022. Entrega de Informe Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600.
			CVNSO-0991-691-2022. Recibido, 20/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-691-2022	CVNSO-0991-691-2022. Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K 11+193 de la Ruta Nacional 3001
			CVNSO-0991-669-2022. Recibido, 23/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-669-2022	CVNSO-0991-669-2022. Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría.
C-245-0993-3503-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-691-2022 "Entrega de memorando técnico como validación hidráulica (sección libre de 0.95m x 0.95m) de las estructuras de box proyectadas en las abscisas K10+901 y K11+193 de la Ruta Nacional 3001".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0994-3504-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".	CVNSO-0991-937-2022. Recibido, 3/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-937-2022	CVNSO-0991-937-2022. Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0".
C-245-0995-3505-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-656-2022 "Respuesta oficio C-245-0878-2899-22 "VOLUMEN V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500".			
C-245-1000-3519-22	29-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".	CVNSO-0991-785-2022. Recibido, 15/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2022	CVNSO-0991-785-2022. Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría".
C-245-1008-3534-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-675-2022 "Respuesta oficio C-245-0928-3166-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-428-2022 "Entrega de Estudios y Diseños Pérdida de Banca del Paujil PR52+820 Ruta 6503. Volumen II Estudio de Diseño de Trazado, Geométrico Señalización y Seguridad Vial V0, Estudio de estabilidad y estabilización de Taludes e hidráulica para la estabilización V0".			
C-245-1012-3543-22	31-ago-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".	CVNSO-0991-763-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-763-2022	CVNSO-0991-763-2022. Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503".
C-245-1013-3544-22	31-ago-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sitio"	CVNSO-0991-773-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-773-2022	CVNSO-0991-773-2022. Respuesta oficio C-245-0912-3693-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el
C-245-1018-3578-22	3-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".	CVNSO-0991-918-2022. Recibido, 31/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-918-2022	CVNSO-0991-918-2022. Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0".
			CVNSO-0991-764-2022. Recibido, 8/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-764-2022	CVNSO-0991-764-2022. Entrega del Volumen II. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1042-3676-22	12-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-745-2022 "Respuesta oficio C-245-0692-2025-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-370-2022 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico PR 43+000 -PR 49+000, componente Volumen II Diseño Geométrico de la Ruta 6504 del tramo Prioritario PR43 al PR49".			
			CVNSO-0991-776-2022. Recibido, 13/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-776-2022	CVNSO-0991-776-2022. Entrega de los volúmenes finales de estudios y diseños de la ruta 3001 de los PR10+500 – PR13+500 solicitado por Interventoría.
			CVNSO-0991-793-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-793-2022	CVNSO-0991-793-2022. Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-792-2022. Recibido, 19/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-792-2022	CVNSO-0991-792-2022. Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0.
C-245-1068-3798-22	19-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-785-2022 "Respuesta oficio C-245-1000-3519-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-669-2022 "Entrega de Informe Volumen IV. Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De Obras Menores, Vía Nacional 3001 relacionado las observaciones de interventoría"".			
C-245-1070-3803-22	20-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box coulvert ubicado en el PR 42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-962-2022. Recibido, 10/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-962-2022	CVNSO-0991-962-2022. Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1071-3804-22	20-sep-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-763-2022 "Respuesta oficio C-245-1012-3543-22 "Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-674-2022 y CVNSO-0991-673-2022 "Entrega del Volumen II. Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico, Señalización Y Seguridad Vial quebrada El Pescao - PR42+600 Ruta 6503"".			
C-245-1080-3831-22	21-sep-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-490-2022 Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita – El Paujil"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1098-3929-22	28-sep-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-784-2022 "Entrega diseño estructural del muro propuesta en pilotes como solución de la pérdida de banca ubicado en el PR52+800 de la ruta 6503".			
			CVNSO-0991-808-2022. Recibido, 29/09/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-808-2022	CVNSO-0991-808-2022. Alcance al oficio CVNSO-0991-793-2022 "Entrega de Cartera Topográfica V5 para los PR10+379 – PR13+500 de la ruta nacional 3001".
C-245-1108-3994-22	1-oct-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-826-2022 "Entrega archivos CIVIL "PR0-PR49 entre Puerto Rico – San Vicente"" y CVNSO-0991-828-2022 "Respuesta al oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000"".			
			CVNSO-0991-839-2022. Recibido, 5/010/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2022	CVNSO-0991-839-2022. Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR 42+600, Quebrada El Pescado.
C-245-1125-4056-22	5-oct-22	Estudios y Diseños para construcción de puente quebrada las Delicias localizado en el PR38+295, Ruta 6503.			
C-245-1129-4074-22	6-oct-22	Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1136-4113-22	8-oct-22	SOLICITUD DE ENTREGA DEL AJUSTE AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA RUTA 6504 DEL TRAMO PROYECTADO PARA RETIRO DE ASFALTITA.			
C-245-1166-4262-22	20-oct-22	RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO-0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".	CVNSO-0991-887-2022. Recibido, 21/10/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-887-2022	CVNSO-0991-887-2022. Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo de la obra Hidráulica existente en el PR38+800 de la RUTA 6503 en la vía La Montañita".
C-245-1175-4323-22	24-oct-22	RESPUESTAS PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS - RUTA 3001 DEL PR10+500 AL PR13+500	CVNSO-0991-923-2022. Recibido, 1/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-923-2022	CVNSO-0991-923-2022. Respuesta oficio C-245-1175-4323-22 "Respuestas pendientes por parte del contratista a los estudios y diseños - Ruta 3001 del PR10+500 al PR13+500"
C-245-1206-4534-22	3-nov-22	Remisión del informe Puntos Críticos de la Ruta 3001, Ruta 3002, Ruta 6503 y Ruta 6504; para tramite bolsa de estudios y diseños para puntos críticos del Corredor Neiva – Florencia.			
C-245-1210-4555-22	4-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-839-2022 "Entrega de la de implantación del diseño estructural para el Box Culvert ubicado en el PR42+600, Quebrada El Pescado".			
C-245-1226-4606-22	9-nov-22	REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo.	CVNSO-0991-120-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-120-2023	CVNSO-0991-120-2023. Respuesta comunicado C-245-1226-4606-22 "REITERACION AL COMUNICADO CVNSO-0991-887-2022 - Respuesta oficio C-245-1166-4262-22 "RESPUESTA AL COMUNICADO "CVNSO0991-858-2022-Entrega de Propuesta económica y Alcance Estudios y Diseños fase Estudios y Diseños Definitivos Fase III solución definitiva para el Reemplazo".
C-245-1230-4619-22	9-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-773-2022 "Respuesta oficio C-245-0912-3093-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-615-2022 "Entrega del Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Vía Nacional – 3001– PR 10+000 AL PR 13+500 Neiva – Florencia V6" y C-245-1013-3544-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-582-2022 "Respuesta oficio C-245-0801-2591-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-471-2022 "Respuesta oficio C-245-0733-2209-22 de MT-428- 167- 22, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-444-2022 "Entrega de memorando Técnico MT-428-167.22 Obras complementarias de manejo de escorrentía V2.0." Obras complementarias para el manejo de la escorrentía superficial en los sectores K10+922, K11+200, K11+550 y K13+130 de la Ruta 3001 – Neiva – Balsillas acorde a visita y evidencia en sito".			
C-245-1249-4699-22	12-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-962-2022 "Respuesta oficio C-245-1070-3803-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-792-2022 "Entrega Volumen IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de obras de drenaje y otras estructuras de contención para el box culvert ubicado en el PR 42+600Quebrada El Pescao, versión 0.0""".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1270-4759-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-918-2022 "Respuesta oficio C-245-1018-3578-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-626-2022 y CVNSO-0991-622-2022 "Entrega de Informe de Diseño estructural de muro K52+800 versión 0"".			
C-245-1271-4776-22	19-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas".			
C-245-1274-4779-22	21-nov-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1029-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1029-2022	CVNSO-0991-1029-2022. Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".
C-245-1280-4807-22	21-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1270-4759-22 - ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION PARA EL SITIO CRITICO UBICADO EN EL K52+820 DE LA RUTA 6503, VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO.			
C-245-1291-4851-22	24-nov-22	Alcance a comunicado C-245-1271-4776-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-894-2022 "Entrega diseño estructural en pilotes para muro ubicado en el PR12+770 del proyecto de Neiva – Balsillas"" – COMPONENTE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA			
C-245-1299-4866-22	25-nov-22	Solicitud de Diseños Fase III, Obra de Drenaje PR41+330, Ruta 3001.			
C-245-1302-4869-22	25-nov-22	Solicitud entrega de información Estudios y Diseños.	CVNSO-0991-1015-2022. Recibido, 28/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1015-2022	1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños".
C-245-1313-4902-22	30-nov-22	Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".	CVNSO-0991-1025-2022. Recibido, 6/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1025-2022	CVNSO-0991-1025-2022. Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas".
C-245-1316-4932-22	30-nov-22	Respuesta a sus oficios CVNSO-0991-968-2022 "Alcance comunicado CVNSO-0991-947-2022 "Respuesta oficio C-245-0885-2974-22 "Solicitud de entrega del ajuste al diseño geométrico entre los PR43+000 al PR49+000 de la Ruta 6504 (carteras y secciones transversales)"" y CVNSO-0991-1015-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1302-4869-22 "Solicitud entrega de información Estudios y Diseños"".			
C-245-1323-4969-22	3-dic-22	Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III	CVNSO-0991-1088-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1088-2022.	CVNSO-0991-1088-2022-Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
C-245-1330-5002-22	5-dic-22	Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"	CVNSO-0991-1059-2022. Recibido, 20/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1059-2022	CVNSO-0991-1059-2022-Respuesta comunicado C-245-1330-5002-22 "Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inici
C-245-1337-5021-22	6-dic-22	Respuesta al comunicado: CVNSO-0991-1025-2022, Respuesta comunicado C-245-1313-4902-22 "Reiteración del comunicado C-245-1129-4074-22 de fecha 6 de octubre de 2022, con asunto: "Solicitud de Diseños Fase III, Ruta 3001 Corredor Neiva- Balsillas"			
C-245-1359-5094-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-891-2022 "Respuesta comunicado C-245-0927-3165-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-617-2022 "Entrega de Memorando Técnico MT-833-00-300- 22 Concepto técnico a tratamientos de los taludes de corte para el control de erosión para Rutas Nacionales 6504 y 3001.V2.0"".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1360-5095-22	13-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-937-2022 "Respuesta oficio C-245-0994-3504-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-692-2022 "Respuesta oficio C-245-0847-2776-22 "Volumen IV. Estudio de suelos para fundaciones de box culvert K4+800, Vía Nacional 6504, Versión 1.0"""			
C-245-1362-5098-22	14-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1061-2022. Recibido, 19/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1061-2022	CVNSO-0991-1061-2022. Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO".
C-245-1368-5145-22	15-dic-22	Solicitud diseño de mezcla 4000 Psi, Rutas 6504 y 6503.			
C-245-1370-5177-22	16-dic-22	REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO	CVNSO-0991-042-2023. Recibido, 20/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-042-2023	CVNSO-0991-042-2023. Respuesta a comunicado C-245-1370-5177-22 "REQUERIMIENTO PARA ENTREGA DEL PLAN DE EMERGENCIA ACTUALIZADO SST"
C-245-1386-5202-22	19-dic-22	Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	CVNSO-0991-1090-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1090-2022	CVNSO-0991-1090-2022. Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO."
C-245-1413-5264-22	21-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".	CVNSO-0991-1102-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1102-2022	CVNSO-0991-1102-2022. Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0""
C-245-1419-5295-22	23-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".	CVNSO-0991-1092-2022. Recibido, 23/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1092-2022	CVNSO-0991-1092-2022. Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059-2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales".
C-245-1420-5313-22	27-dic-22	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"	CVNSO-0991-030-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-030-2023	CVNSO-0991-030-2023. Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""
C-245-1422-5330-22	28-dic-22	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1092-2022, "Respuesta comunicación C-245-1419-5295-22 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1059- 2022, Respuesta: CVNSO-0991-1016-2022 "Solicitud Modificación del Contrato – Inclusión de estudios y diseños para sectores de intervención con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales"			
			CVNSO-0991-1101-2022. Recibido, 28/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1101-2022	CVNSO-0991-1101-2022. Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
			CVNSO-0991-1086-2022. Recibido, 30/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1086-2022	CVNSO-0991-1086-2022. Entrega de Cartera Topográfica V7 para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-001-2023. Recibido, 3/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2023	CVNSO-0991-001-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"
			CVNSO-0991-004-2023. Recibido, 5/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-004-2023	CVNSO-0991-004-2023. Reiteración comunicación CVNSO-0991-1101-2022 "Solicitud de información y estado de la solicitud de Modificación del Contrato – Inclusión Bolsa para Estudios y diseños de los "sectores de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores".
C-245-1436-0079-23	10-ene-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-189-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-189-2023	CVNSO-0991-189-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III"
			CVNSO-0991-014-2023. Recibido, 14/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-014-2023	CVNSO-0991-014-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1440-0117-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1061-2022 "Respuesta comunicado C-245-1362-5098-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006-22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO""			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1441-0118-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-108-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2023	CVNSO-0991-108-2023. Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623-2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"
C-245-1442-0119-23	12-ene-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504""	CVNSO-0991-036-2023. Recibido, 21/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-036-2023	CVNSO-0991-036-2023. Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504".
C-245-1480-0278-23	23-ene-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"".	CVNSO-0991-185-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-185-2023	CVNSO-0991-185-2023. Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19""
			CVNSO-0991-1099-2022. Recibido, 25/01/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1099-2022	CVNSO-0991-1099-2022. Entrega diseños de concreto hidráulico.
C-245-1492-0389-23	27-ene-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".	CVNSO-0991-167-2023. Recibido, 28/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-167-2023	CVNSO-0991-167-2023. Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".
C-245-1507-0449-23	1-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-036-2023 "Respuesta comunicado C-245-1442-0119-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-001-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-1602-167-22 "Estructura de Pavimentos PR0+000 – PR49+000 Ruta Nacional 6504"""			
C-245-1511-0478-23	3-feb-23	Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".	CVNSO-0991-190-2023. Recibido, 04/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-190-2023	CVNSO-0991-190-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1511-0478-23 "Reversión del valor pagado por concepto de EYD, Alcance al comunicado C-245-1436-0079-23 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-1088-2022: Respuesta comunicado C-245-1323-4969-22 "Solicitud estudios y diseños en Fase II y Fase III".
			CVNSO-0991-094-2023. Recibido, 07/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-094-2023	CVNSO-0991-094-2023. Entrega diseños de concreto hidráulico.
			CVNSO-0991-115-2023. Recibido, 09/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2023	CVNSO-0991-115-2023. Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.
C-245-1530-0615-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"".	CVNSO-0991-216-2023. Recibido, 11/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-216-2023	CVNSO-0991-216-2023. Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DEMANEJO DE TRÁNSITO"".
C-245-1531-0616-23	11-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1102-2022 "Respuesta al comunicado C-245-1413-5264-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1029-2022 "Respuesta comunicado C-245-1274-4779-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-972-2022 "Respuesta comunicado C-245-1069-3799-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-764-2022"Entrega del Volumen VII. Estudio De Hidrología E Hidráulica Estructura De Drenaje PR42+600 Quebrada El Pescao, versión 0.0"".".			
C-245-1532-0632-23	13-feb-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0""			
C-245-1537-0648-23	13-feb-23	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-094-2023 "Entrega diseños de concreto hidráulico."			
			CVNSO-0991-137-2023. Recibido, 17/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-137-2023	CVNSO-0991-137-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-138-2023. Recibido, 18/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-138-2023	CVNSO-0991-138-2023. Entrega de Cartera Topográfica V4 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-148-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-148-2023	CVNSO-0991-148-2023. Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".
			CVNSO-0991-154-2023. Recibido, 22/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-154-2023	CVNSO-0991-154-2023. Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-156-2023. Recibido, 23/02/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2023	CVNSO-0991-156-2023. Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"
C-245-1559-0889-23	28-feb-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504			
			CVNSO-0991-182-2023. Recibido, 03/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-182-2023	CVNSO-0991-182-2023. Remisión del comunicado CVNSO-0991-119-2021 "Remisión Diseño Geométrico - Tramo Prioritario 1K K46+800 - K48+100, Diseño Hidráulico Tramo Prioritario 6504 PR43-PR49, volúmenes correspondientes al Tramo K6+000 – K49+000 Ruta 6504 Puerto Rico – San Vicente del Caguán y SEÑALIZACION TRAMO PRIORITARIO - PR43-PR49"
C-245-1569-0957-23	3-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-156-2023 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1581-1014-23	8-mar-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
C-245-1583-1037-23	9-mar-23	Alcance comunicado C-245-1554-0889-23, Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-154-2023 "Entrega de Cartera Topográfica V3 para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1584-1038-23	9-mar-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-167-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1492-0389-23 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504".".			
C-245-1599-1098-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001".	CVNSO-0991-269-2023. Recibido, 23/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2023	CVNSO-0991-269-2023. Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"""
C-245-1600-1099-23	13-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA"".			
			CVNSO-0991-284-2023. Recibido, 25/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-284-2023	CVNSO-0991-284-2023. Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504."
C-245-1628-1370-23	27-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-153-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1533-0633-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-115-2023 "Entrega de Memorando Técnico MT-851-167-22 RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAS DE BOX RUTA 3001 V0.1.""			
C-245-1638-1470-23	30-mar-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-216-2023 "Respuesta al oficio C-245-1530-0615-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-108-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1441-0118-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1090-2022 "Respuesta comunicado C-245-1386-5202-22 "Reiteración al comunicado, C-245-1202-4504-22. REITERACIÓN DEL COMUNICADO "C-245-1112-4006- 22. REITERACIÓN - AL C-245-0948-3304-22 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-623- 2022 - PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO"""".			
			CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022.
	1-abr-23		CVNSO-0991-312-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2023	CVNSO-0991-312-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-308-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-308-2023	CVNSO-0991-308-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504.
	1-abr-23		CVNSO-0991-302-2023. Recibido, 01/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-302-2023	CVNSO-0991-302-2023. Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108- 2022. Estructura Box culvert del PR6 AL PR49-6504-V0
C-245-1642-1523-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-318-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-318-2023	CVNSO-0991-318-2023. Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504."
C-245-1644-1525-23	3-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".	CVNSO-0991-400-2023. Recibido, 26/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-400-2023	CVNSO-0991-400-2023. Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".
C-245-1654-1554-23	4-abr-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-297-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1581-1014-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-185-2023 "Respuesta a su comunicado No C-245-1480-0278-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-022-2023 "Respuesta a su comunicado C-245-1326-4972-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-995-2022 "Entrega actualización diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19"""".			
	11-abr-23		CVNSO-0991-325-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-325-2023	CVNSO-0991-325-2023. Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	11-abr-23		CVNSO-0991-333-2023. Recibido, 11/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-333-2023	CVNSO-0991-333-2023. Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1669-1633-23	13-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-248-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1569-0957-23 "Entrega MEMORANDO TÉCNICO 139-00-300-23 "Análisis de estabilidad para los taludes corte en la Ruta Nacional 3001 entre el PR10+500 al PR13+500"".			
C-245-1670-1655-23	14-abr-23	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991-219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO-0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".	CVNSO-0991-399-202. Recibido, 24/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-399-2023	CVNSO-0991-399-2023. Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991- 219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO-0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de EyD"".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023. Recibido, 28/04/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245- 1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1672-1659-23	14-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-269-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1599-1098-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-148-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-PAV-161-167-23 "Recomendaciones técnicas y constructivas para la modulación y reforzamiento de las cunetas para la Vía Nacional 3001" y C-245-1600-1099-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-158-2023 "Respuesta a comunicado C-245-1496-0409-23 "Respuesta CVNSO-0991-039-2023, Respuesta comunicado C-245-1464-0215-23 "Respuesta CVNSO-0991-021-2023, ACLARACIÓN DETALLES CUNETAS RUTA".			
C-245-1673-1667-23	15-abr-23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-312-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR00+000 – PR02+000 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1684-1714-23	18-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-325-2023 "Entrega cartera de replanteo V3, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"			
C-245-1701-1785-23	22-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-318-2023 "Respuesta comunicación C-245-1642-1523-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-308-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V9, para los PR42+900 – PR48+085 de la Ruta Nacional 6504"".			
C-245-1707-1801-23	25-abr-23	Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".			
C-245-1714-1814-23	26-abr-23	DISEÑO ESTRUCTURAL CANAL ESCALONADO Y CANAL-CUNETA RUTA 3001			
C-245-1724-1858-23	28-abr-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-400-2023 "Respuesta comunicado C-245-1644-1525-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-284-2023 "Entrega de MEMORANDO TÉCNICO MT-295-167-23 "Capacidad hidráulica de estructura tipo Box Culvert de la abscisa K0+452 para Ruta Nacional 6504"".			
	5/may/23		CVNSO-0991-417-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-417-2023	CVNSO-0991-417-2023. Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TECNICAS MURO K52+820"
	5/may/23		CVNSO-0991-416-2023. Recibido, 5/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-416-2023	CVNSO-0991-416-2023. Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504
C-245-1731-1912-23	5/may/23	Informe mesa de trabajo PMTs. Ruta 6504_6503 y Ruta 3001_3002.	CVNSO-0991-499-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-499-2023	CVNSO-0991-499-2023. Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT .
	8/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 8/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1736-1943.23	8/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504	CVNSO-0991-448-2023. Recibido, 12/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-448-2023	CVNSO-0991-448-2023. Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"."
	9/may/23		CVNSO-0991-419-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2023	CVNSO-0991-419-2023. Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700.
C-245-1743-1981-23	10/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-417-2023 "Entrega Memorando Técnico "RECOMENDACIONES TÉCNICAS MURO K52+820".			
	10/may/23		CVNSO-0991-439-2023. Recibido, 10/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-439-2023	CVNSO-0991-439-2023 Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13.
	16/may/23		CVNSO-0991-458-2023. Recibido, 16/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com0	CVNSO-0991-458-2023	CVNSO-0991-458-2023. Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800, VÍA NACIONAL – 6503 en VERSIÓN 2.0
C-245-1766-2070-23	17/may/23	Revisión Plano geométrico, Respuesta al comunicado CVNSO-0991-439-2023, "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-PR13".			
	24/may/23		CVNSO-0991-482-2023. Recibido, 24/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-482-2023	CVNSO-0991-482-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1790-2148-23	24/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-161-2023 "Alcance al comunicado CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"" y Respuesta a comunicado C-245-1532-0632-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-030-2023 "Respuesta al comunicado C-245-1420-5313-22 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1046-2022 "Entrega del diseño estructural box culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600 en versión 0.0"""""			
			CVNSO-0991-492-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-492-2023	CVNSO-0991-492-2023. Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23.
			CVNSO-0991-493-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-493-2023	CVNSO-0991-493-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23.
			CVNSO-0991-491-2023. Recibido, 26/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-491-2023	CVNSO-0991-491-2023. Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1803-2199-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-419-2023 "Entrega V2, planos estructurales muro de estabilización PR12+700".			
C-245-1804-2200-23	29/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-448-2023 "Respuesta oficio C-245-1736-1943-23, "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-416-2023 "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""".			
C-245-1809-2219-23	30/may/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-491-2023 "Entrega planos diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504."	CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 31/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023. Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1813-2229-23	31/may/23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-498-2023 Entrega plano despiece de los refuerzos de los pilotes del muro del PR52+800".			
	1/jun/23		CVNSO-0991-502-2023. Recibido, 01/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-502-2023	CVNSO-0991-502-2023 Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
	3/jun/23		CVNSO-0991-512-2023. Recibido, 03/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-512-2023	CVNSO-0991-512-2023. Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-1817-2252-23	2/jun/23	Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000 Psi, 3000 Psi y 4000 Psi – Ruta 6504 y 6503.	CVN-0991-578-2023. Recibido, 23/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVN-0991-578-2023	CVN-0991-578-2023. Respuesta a comunicado C-245-1817-2252-23 Solicitud de entrega actualizada de los diseños de concreto hidráulico 2000PSI, 3000 Psi y 4000 Psi Ruta 6504 y 6503.
C-245-1818-2255-23	6/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-482-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6".			
C-245-1825-2281-23	6/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23".			
C-245-1826-2282-23	6/jun/23	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-492-2023 "Entrega planta perfil, secciones transversales e informes PR10-PR13 – Ruta 3001 en versión 6. Respuesta oficio C-245-1767-2071-23" y CVNSO-0991-493-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13. Respuesta oficio C-245-1766-2070-23"			
C-245-1842-2338-23	8/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT".			
C-245-1849-2359-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-502-2023 "Entrega informe diseño geométrico V2, para los PR38+805 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-1850-2374-23	13/jun/23	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-512-2023 "Entrega planos planta perfil, secciones transversales, carteras e informes V7, para los PR02+000 – PR08+000 de la Ruta Nacional 6504".			
	15/jun/23		CVNSO-0991-540-2023. . Recibido, 15/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2023	CVNSO-0991-540-2023. Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200-23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504"
C-245-1882-2474-23	23/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-540-2023 "Respuesta observaciones comunicado C-245-1804-2200- 23, "Entrega Memorandos Cunetas Rutas 3001 y 6504""	CVNSO-0991-601-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-601-2023	CVNSO-0991-601-2023. Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001
C-245-1915-2564-23	30/jun/23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-536-2023 "Entrega actualización realizada VOLUMEN VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800".			
	30/jun/23		CVNSO-0991-603-2023. Recibido, 30/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-603-2023	CVNSO-0991-603-2023. Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 - V0

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1934-2617-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-601-2023 "Respuesta Comunicado C-245-1882-2474-23 CUNETAS RN6504 Y RN3001".			
C-245-1935-2618-23	07/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-603-2023 "Entrega Diseño Estructural Canal Tipo - Sección 0.6m X 0.6m – Vía Nacional 3001 -V0".			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1961-2713-23	14/07/2023	Tercera reiteración a comunicado C-245-1806-2210-23 del 29/mayo/2023 "Solicitud Entrega de Diseños de Manejos de Aguas en el Sitio de Disposición Final del RCD ubicado en el corredor vial de la ruta 3001"			
C-245-1980-2777-23	19/07/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-611-2023 "Respuesta a Comunicados C-245-1790-2148-23 y C-245-1420-5313-22 "Diseño Estructural Box Culvert para Quebrada El Pescao - PR42+600"".			
			CVNSO-0991-686-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-686-2023	CVNSO-0991-686-2023.Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001-PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0
			CVNSO-0991-720-2023. Recibido, 1/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-720-2023	CVNSO-0991-720-2023. Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0
C-245-2006-2935-23	02/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-686-2023 "Entrega informe volumen I. TRÁNSITO, INFORME ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0""			
			CVNSO-0991-730-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-730-2023	CVNSO-0991-730-2023. Remisión Documentos Especialista en Suelos (Reemplazo) – Muro Desplazado PR54+570
C-245-2009-2953-23	04/08/2023	Reiteración comunicado C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-734-2023. Recibido,5/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-734-2023	CVNSO-0991-734-2023. Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública
C-245-2015-2966-23	05/08/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme.			
C-245-2024-2992-23	09/08/2023	Respuesta comunicación CVNSO-0991-734-2023. "Propuesta técnica para obras en el Predio La Bocatoma el Guayabo de la Finca Patio Bonito, entre los PR 12+253 al 12+334 vía Neiva – Vega Larga. Ruta 3001 tramo Neiva – Balsillas. Predios requeridos por Utilidad Pública."			
			CVNSO-0991-759-2023. Recibido,11/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-759-2023	CVNSO-0991-759-2023. Entrega ajuste de planos al Volumen VIII. DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN 6504 PR0 – PR15 VERSIÓN 3.0.
C-245-2040-3035-23	12/08/2023	Segunda Reiteración C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
			CVNSO-0991-798-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-799-2023. Recibido,16/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-799-2023	CVNSO-0991-799-2023. Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-814-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-814-2023	CVNSO-0991-814-2023. Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias.
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,22/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2068-3170-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-814-2023 "Entrega Informe Geología Estudios y Diseños – PR38 Las Delicias".			
C-245-2070-3173-23	24/08/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-799-2023 "Entrega informe Volumen III. GEOLOGÍA, INFORME ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
			CVNSO-0991-811-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-811-2023	CVNSO-0991-811-. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido,29/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2087-3222-23	30/08/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-720-2023 "Entrega Ajuste Diseño Geométrico, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VÍA NACIONAL – 6504 – PR 43 AL PR 49 PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN. VERSIÓN 10.0".			
			CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023	CVNSO-0991-798-2023. Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.
			CVNSO-0991-855-2023. Recibido,05/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-855-2023	CVNSO-0991-855-2023. Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias.
C-245-2098-3313-23	6/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0.""			
			CVNSO-0991-865-2023. Recibido,07/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-865-2023	CVNSO-0991-865-2023. Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2108-3358-23	11/09/2023	Segunda Reiteración C-245-2040-3035-23, C-245-2009-2953-23 y C-245-1842-2338-23 Respuesta a su oficio CVNSO-0991-499-2023 "Respuesta a los Oficios C-245-1440-0117-23, C-245-1638-1440-23, C-245-1731-1912-23, Observaciones PMT, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.			
C-245-2109-3359-23	11/09/2023	Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001			
C-245-2134-3474-23	20/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-865-2023 "Entrega del DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2137-3483-23	21/09/2023	Solicitud de concepto estructural para el procedimiento de doblaje correctivo de aceros de refuerzo de los pilotes del muro de contención en el PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-2139-3487-23	21/09/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-855-2023 "Entrega de Criterios de Diseño Geométrico – PR38 Las Delicias".			
			CVNSO-0991-914-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-914-2023	CVNSO-0991-914-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0".
			CVNSO-0991-806-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-806-2023	CVNSO-0991-806-2023. Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16.
			CVNSO-0991-915-2023. Recibido,22/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-915-2023	CVNSO-0991-915-2023. Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001".
C-245-2146-3525-23	26/09/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-713-2023 "Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001- PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			

CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	**FECHA**	**ASUNTO**	**FECHA RADICADO**	**COMUNICADO RECIBIDO**	**ASUNTO**
C-245-2147-3526-23	26/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-811-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10- PR13".			
C-245-2150-3529-23	26/09/2023	Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 "Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503.			
C-245-2153-3547-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-806-2023 "Entrega planos e informe PMT – Ruta 3001 - PR10-PR16".			
C-245-2154-3549-23	27/09/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-914-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2006-2935-23, realizadas al documento Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0"			
C-245-2155-3552-23	27/09/2023	Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504.			
			CVNSO-0991-919-2023. Recibido,27/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-919-2023	CVNSO-0991-919-2023. Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13.
C-245-2164-3624-23	1/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-919-2023 "Entrega planos e informes taludes de estabilización PR10-PR13			
C-245-2165-3626-23	3/10/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-757-2023 "Respuesta oficio C-245-1314-4929-22 "No conformidad de la mezcla asfáltica instalada entre el PR11+316 al PR11+684, Segunda capa Carril derecho, Ruta 3001""			
			CVNSO-0991-854-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-854-2023	CVNSO-0991-854-2023. Respuesta radicado 2023-S 13624 Notificación electrónica auto de inicio de tramite PEA-00020-23.
			CVNSO-0991-932-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2023	CVNSO-0991-932-2023. Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias.
			CVNSO-0991-936-2023. Recibido,03/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-936-2023	CVNSO-0991-936-2023. Respuesta a su oficio C-245-2047-3056-23 "Solicitud de intervención y adecuación de acceso a predio ubicado en el PR 42+700 margen derecha, ruta 6504 sector ceibas arriba jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán departamento Caquetá".
			CVNSO-0991-958-2023. recibido,10/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-958-2023	CVNSO-0991-958-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-957-2023. recibido,12/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-957-2023	CVNSO-0991-957-2023. Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-968-2023. recibido,13/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-968-2023	CVNSO-0991-968-2023. Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-973-2023. recibido,18/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-973-2023	CVNSO-0991-973-2023. Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".
C-245-2223-3907-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Entrega ajuste de planos al Volumen VIII.DISEÑO ESTRUCTURAL MURO K52+800 RN6504".			
C-245-2224-3908-23	21/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-759-2023 "Respuesta oficio C-245-2109-3359-23, "Diseño Estructural Canal Escalonado RUTA 3001"".			
			CVNSO-0991-980-2023. Recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-980-2023	CVNSO-0991-980-2023. Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-983-2023. recibido,23/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-983-2023	CVNSO-0991-983-2023, Diseño de Mezcla de Concreto
C-245-2236-3937-23	24/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-968-2023 "Remisión Informe de Hidrología e Hidráulica para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001"			
C-245-2239-3979-23	25/10/2023	Segunda Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-988-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-988-2023	CVNSO-0991-988-2023. Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito
			CVNSO-0991-989-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-989-2023	CVNSO-0991-989-2023. Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
			CVNSO-0991-994-2023. Recibido,26/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-994-2023	CVNSO-0991-994-2023. Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2246-4020-23	28/10/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-957-2023 "Remisión Informe de Taludes para el PR13+500 al PR20+500 Ruta Nacional 3001".			
			CVNSO-0991-1016-2023. Recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1016-2023	CVNSO-0991-1016-2023. Respuesta oficio C-245-2015-2966-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-676-2023 (Diseño canal trapezoidal Zodme ruta 3001). Apremio entrega de documentación y diseños detallados Zodme".
			CVNSO-0991-1017-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1017-2023	CVNSO-0991-1017-2023. Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila.
			CVNSO-0991-1023-2023. recibido,31/10/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1023-2023	CVNSO-0991-1023-2023. Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PR23+470 Puente Denominado Riecito

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2257-4082-23	2/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1005-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2234-3931-23 solicitando Hoja de vida del especialista en Diseño geométrico para el Estudio & Diseño del PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503."			
C-245-2267-4109-23	4/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-710-2023 "Remisión Documentos y Plan de Trabajo Campo- Muro Desplazado PR 54+570."			
C-245-2276-4134-23	7/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-992-2023 "Remisión del "Concepto Técnico Obra K3+325 de la Ruta Nacional 6504".			
C-245-2277-4135-23	7/11/2023	"Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila"."			
C-245-2278-4139-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-994-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2279-4143-23	8/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-988-2023 "Remisión Informe de Geología para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"			
C-245-2282-4149-23	8/11/2023	Alcance a comunicado C-245-2277-4135-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-989-2023 "Remisión Informe de Hidráulica, Hidrología, Socavación para el PR09+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
			CVNSO-0991-1052-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1052-2023	CVNSO-0991-1052-2023. Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504.
			CVNSO-0991-1055-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1055-2023	CVNSO-0991-1055-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".
			CVNSO-0991-1048-2023. Recibido, 08/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1048-2023	CVNSO-0991-1048-2023. Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2295-4170-23	9/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1052-2023 "Respuesta oficio C-245-2277-4135-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Puente El Águila PR9+060 de la Ruta Nacional 6504"			
			CVNSO-0991-1068-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1068-2023	CVNSO-0991-1068-2023. Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023.
C-245-2316-4246-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1017-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR9+060 RN 6504 Puente Denominado Águila".			
C-245-2317-4247-23	16/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-990-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".			
C-245-2321-4268-23	17/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-973-2023 "Remisión del "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el Tramo del PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2322-4270-23	17/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1023-2023 "Remisión VOLUMEN VII – ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE SOCAVACIÓN PRR PR23+470 Puente Denominado Riecito"			
			CVNSO-0991-1077-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1077-2023	CVNSO-0991-1077-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito.
			CVNSO-0991-1078-2023. Recibido, 20/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1078-2023	CVNSO-0991-1078-2023. Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila.
C-245-2324-4286-23	20/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1048-2023 con asunto "Respuesta oficio C-245-2236-3937-23 realizadas al Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001.".			
C-245-2340-4370-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1068-2023 "Respuesta oficio C-245-2134-3474-23 realizadas al Diseño de Señalización Vial para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001 y a la mesa de trabajo entre especialistas del pasado 30 de octubre 2023".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2341-4371-23	27/11/2023	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1055-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-958-2023 "Remisión Informe de Diseño Geométrico para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2343-4385-23	28/11/2023	Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ			
C-245-2345-4393-23	28/11/2023	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1038-2023 "Respuesta oficio C-245-2252-4032-23 "SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PUENTES METÁLICOS – RUTA 6504"".			
			CVNSO-0991-1115-2023. Recibido, 28/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1115-2023	CVNSO-0991-1115-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito"
C-245-2347-4402-23	29/11/2023	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-1098-2023			
C-245-2349-4405-23	29/11/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1096-2023 "Respuesta oficio C-245-2150-3529-23 "Respuesta concepto DISAC-GNR-393-23 Interferencia Zarpa Muro Existente – Dado de Cimentación Muro Proyectado K52+880" – Ruta 6503"".			
			CVNSO-0991-1116-2023. Recibido, 29/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1116-2023	CVNSO-0991-1116-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".
			CVNSO-0991-114-2023. Recibido, 01/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2023	CVNSO-0991-114-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2267-4109-23 realizadas a las Hojas de vida de especialistas para el Muro desplazado en el PR54+570 RN6503.
C-245-2361-4475-23	4/12/2023	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1115-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2322-4270-23 realizadas al "Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el PR23+740 Puente El Riecito""			
C-245-2377-4519-23	6/12/2023	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1016-2023. Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001			
			CVNSO-0991-1162-2023. Recibido, 11/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1162-2023	CVNSO-0991-1162-2023. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2345-4393-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-1182-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1182-2023	CVNSO-0991-1182-2023. Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503.
			CVNSO-0991-1213-2023. Recibido, 28	CVNSO-0991-1213-2023	CVNSO-0991-1213-2023. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".
C-245-2422-0012-24	3/01/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4245-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila".			
C-245-2423-0013-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1179-2023 "Entrega Memorando Técnico MT-1346-193-23 V0.0 "Ampliación de obras PR13+500 – PR20+500 de la vía Neiva – Balsillas Ruta Nacional 3001""			
C-245-2424-0014-24	4/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1185-2023 "Remisión de Memorando Técnico Obra de drenaje K19+120 Tramo PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2435-0043-24	6/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0".			
C-245-2442-0053-24	9/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-980-2023 "Respuesta oficio C-245-2070-3173-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería del Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la Ruta Nacional 3001."			
C-245-2444-0060-24	9/01/2024	Tercera Reiteración comunicado C-245-2155-3552-23 "Reiteración comunicados C-245-1638-1470-23, C-245-1842-2338-23 - Solicitud entrega planos e informe PMT – Ruta 6503 y 6504".			
C-245-2451-0070-24	10/01/2024	Alcance a comunicado C-245-2435-0043-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1213-2023 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-914-2023 "Volumen I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO - RUTA 3001- PR13+500- PR20+500 VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2460-0101-24	12/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-1218-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2413-4702-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-027-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-027-2024	CVNSO-0991-027-2024. Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0."
C-245-2484-0164-24	18/01/2024	Comunicado No. 2 – Reiteración a la solicitud de ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje SUSPENSIÓN de construcción de alcantarillas FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-034-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-034-2024	CVNSO-0991-034-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503.
			CVNSO-0991-033-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-033-2024	CVNSO-0991-033-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-035-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-035-2024	CVNSO-0991-035-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-046-2024. Recibido, 23/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-046-2024	CVNSO-0991-046-2024. Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001.
C-245-2503-0214-24	23/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503""			
C-245-2509-0236-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-033-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2460-0101-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			
C-245-2510-0241-24	25/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-021-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2435-0043-24 realizadas al Informe de Tránsito para el Tramo PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2511-0242-24	25/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-034-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2397-4627-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Muro Desplazado PR54+570 de la RN6503."			
C-245-2517-0262-24	26/01/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2526-0286-24	29/01/2024	Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2528-0288-24	29/01/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1148-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2349-4405-23 realizadas al Concepto Interferencia Muro Existente – Dado de cimentación Muro Proyectado K52+880 RN6503".			
C-245-2536-0313-24	31/01/2024	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-1174-2023 "Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución."			
			CVNSO-0991-102-2024. Recibido, 05/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-102-2024	CVNSO-0991-102-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-107-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-107-2024	CVNSO-0991-107-2024. Respuesta al comunicados C-245-2477-0129-24 y C-245-2326-4311-23 Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 300
C-245-2549-0364-24	7/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-057-2024 "Remisión de "Concepto Técnico reemplazo Obras Hidráulicas PR13+500 – PR20+500 de la Ruta Nacional 3001".			
C-245-2556-0394-24	9/02/2024	Solicitud actualización Estudios y Diseños Puntos Atípicos Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2558-0396-24	10/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-102-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2509-0236-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2560-0402-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1077-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
C-245-2565-0408-24	12/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-027-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-798-2023 "Entrega informe volumen VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO RUTA 3001- PR13+500-PR20+500VERSIÓN 0.0"".			
C-245-2569-0429-24	13/02/2024	Comunicado CVNSO-0991-041-2024 – Estudios y diseños zona inestable PR 16+400 Ruta 6504.			
			CVNSO-0991-129-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-129-2024	CVNSO-0991-129-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503.
			CVNSO-0991-131-2024. Recibido, 14/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-131-2024	CVNSO-0991-131-2024. Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503".
C-245-2572-0436-24	14/02/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-014-2024 "Alcance a la comunicación CVNSO-0991-1116-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2316-4246-23 realizadas al "Volumen II. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico para el PR9+060 Puente El Águila"".			
			CVNSO-0991-142-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-142-2024	CVNSO-0991-142-2024. Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500".
C-245-2581-0476-24	20/02/2024	Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
C-245-2582-0477-24	20/02/2024	PRESENTACIÓN INFORME "POSIBLE INCUMPLIMIENTO, ENTREGA DE DISEÑOS FASE II DEL TODO EL CORREDOR "NEIVA- SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO – FLORENCIA", EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 991 DE 2021 Y ANEXO TÉCNICO NRO. 1."			
C-245-2583-0479-24	20/02/2024	SOLICITUD HOJAS DE VIDA ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PRESENTADOS EN LA RUTA 3001 TRAMO DEL PR13+500 AL PR20+500			
C-245-2584-0480-24	20/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-1078-2023 "Remisión Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila".			
C-245-2585-0487-24	20/02/2024	Alcance a comunicado C-245-2581-0476-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-129-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2517-0262-24 realizadas a la Hojas de vida y soportes del especialista en Geología para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503"".			
			CVNSO-0991-149-2024. Recibido, 20/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-149-2024	CVNSO-0991-149-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504.
			CVNSO-0991-156-2024. Recibido, 23/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-156-2024	CVNSO-0991-156-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".
			CVNSO-0991-170-2024. Recibido, 26/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-170-2024	CVNSO-0991-170-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2583-0479-24 solicitud Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.
C-245-2597-0540-24	27/02/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001			
C-245-2599-0543-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-1228-2023 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geotecnia y Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Las Delicias PR38 de la Ruta Nacional 6503".			
C-245-2600-0547-24	27/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-149-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2558-0396-24 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños de los Puentes Metálicos PR9 y PR23 de la RN6504"			
C-245-2601-0548-24	27/02/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-131-2024 "Remisión de "Volúmenes de Geología y Geotecnia firmados para el PR38 Puente Las Delicias de la RN6503" y CVNSO-0991-066-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2068-3170-23 realizadas al Volumen III. Estudio de Geología para el PR38 Puente Las Delicias de la Ruta Nacional 6503"			
			CVNSO-0991-177-2024. Recibido, 27/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-177-2024	CVNSO-0991-177-2024. Remisión Memorando técnico PR45+200 RN 6504
C-245-2603-0560-24	28/02/2024	Respuesta a Comunicado CVNSO-0991-170-2024 "Hojas de vida especialistas de Estudios y Diseños Fase III Presentados en la Ruta 3001 Tramo PR13+500 – PR20+500.".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-181-2024. Recibido, 01/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-181-2024	CVNSO-0991-181-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
C-245-2623-0620-24	6/03/2024	Alcance a comunicado C-245-2517-0262-24 "Respuesta Comunicado CVNSO-0991-035-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-1913-2555-23 y C-245-2255-4060-23 realizadas a las Hojas de vida y soportes de los especialistas para los Estudios & Diseños del Puente Las Delicias PR38 de la RN6503".			
			CVNSO-0991-203-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-203-2024	CVNSO-0991-203-2024. Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503""
			CVNSO-0991-207-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-207-2024	CVNSO-0991-207-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2609-0580-24 realizadas al "Memorando técnico PR45+200 RN 6504".
			CVNSO-0991-208-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-208-2024	CVNSO-0991-208-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504".
			CVNSO-0991-176-2024. Recibido, 09/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-176-2024	CVNSO-0991-176-2024. Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504.
C-245-2645-0696-24	12/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-181-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2565-0408-24 realizadas al "Estudio geotécnico para el diseño del Pavimento para el tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001""			
C-245-2646-0697-24	12/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-932-2023 "Remisión Informe de pavimentos para el PR38+600 Puente Las Delicias"			
			CVNSO-0991-238-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-238-2024	CVNSO-0991-238-2024. ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO
C-245-2648-0712-24	14/03/2024	CONCEPTO REVISIÓN DOCUMENTO CVNSO-0991-181-2024 CAMBIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS TRAMO NEIVA-BALSILLAS - RUTA 3001- PR13+500 a PR20+500.			
			CVNSO-0991-240-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-240-2024	CVNSO-0991-240-2024. Respuesta comunicado C-245-2651-0716-24 "ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MES DE ENERO"
			CVNSO-0991-244-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-244-2024	CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".
			CVNSO-0991-243-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-243-2024	CVNSO-0991-243-2024. Remisión de "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila y PR23 Puente El Riecito RN6504".
C-245-2654-0728-24	16/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-176-2024 "Entrega planos e informe PMT – Rutas 6503 y 6504".			
C-245-2661-0742-24	18/03/2024	Respuesta comunicado CVNSO-0991-244-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".			
C-245-2664-0745-24	18/03/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-179-2024 "Remisión de "Volumen III. Estudio de Geología para ingeniería para el PR9 Puente El Águila RN6504" firmado por especialista aprobado por interventoría"" y CVNSO-0991-1070-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2278-4139-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería PR9+060 Puente El Águila""			
C-245-2665-0748-24	19/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-203-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2503-0214-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503""			
C-245-2667-0755-24	19/03/2024	Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ"			
C-245-2677-0799-24	22/03/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-208-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2526-0286-24 realizadas a "Visita componente hidráulico - puentes proyectados - Enero 15/2024 Ruta 6504""			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-268-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-268-2024	CVNSO-0991-268-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-269-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-269-2024	CVNSO-0991-269-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
			CVNSO-0991-267-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-267-2024	CVNSO-0991-267-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".
			CVNSO-0991-266-2024. Recibido, 02/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-266-2024	CVNSO-0991-266-2024. Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001".
C-245-2684-0831-24	3/04/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-142-2024 "Remisión de "ENTREGA INFORME DE ESTRUCTURAS DEL DISIPADOR TIPO DE LOS SITIOS CRITICOS K13+500 AL K20+500"".			
C-245-2685-0834-24	3/04/2024	Respuesta a sus comunicados CVNSO-0991-138-2024 "Remisión de "ENTREGA DEL INFORME DE ESTRUCTURAS DE LOS BOX CULVERT DE LA RUTA 3001" y CVNSO-0991-266-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m PR0 – PR49 RN6504 y PR10+500 – PR20+500 RN3001"".			
C-245-2686-0835-24	3/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-206-2024 "Remisión de "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2687-0836-24	3/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-1182-2023 "Remisión de Estudios & Diseños para el sitio en el PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".			
			CVNSO-0991-281-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-281-2024	CVNSO-0991-281-2024. Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas".
C-245-2714-0927-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001".			
C-245-2715-0929-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-234-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert tipo 1.0mX1.0m –1.5mX1.5m PR10+500-PR20+500 RN3001".			
C-245-2716-0930-24	11/04/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-267-2024 "Remisión de Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 2.5mX3.0m PR13+500 – PR20+500 RN3001".			
			CVNSO-0991-312-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-312-2024	CVNSO-0991-312-2024. Remisión nuevos diseños de concreto.
			CVNSO-0991-297-2024. Recibido, 15/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-297-2024	CVNSO-0991-297-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-320-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-320-2024	CVNSO-0991-320-2024. Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".
			CVNSO-0991-321-2024. Recibido, 16/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-321-2024	CVNSO-0991-321-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2661-0724-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Poceta y Cabezal para la RN6504 y la RN3001".
C-245-2720-0962-24	16/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-184-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503".			
C-245-2730-0995-24	18/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-297-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2646-0697-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".			
C-245-2731-0996-24	18/04/2024	Comunicado CVNSO-0991-320-2024 Remisión de documentos "Personal de campo para visita técnica de especialistas para los Sitios críticos ubicados en las Rutas Nacionales 6504 y 3002".			
			CVNSO-0991-326-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-326-2024	CVNSO-0991-326-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2654-0728-24 realizadas a la "Entrega planos e Informe PMT – Rutas 6503 y 6504".
C-245-2744-1028-24	22/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"".			
C-245-2756-1072-24	25/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-269-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2648-0712-24 realizadas al "Diseño geométrico del PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2757-1073-24	25/04/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-327-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2602-0549-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"".			
			CVNSO-0991-340-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-340-2024	CVNSO-0991-340-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001".
			CVNSO-0991-350-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2024	CVNSO-0991-350-2024. Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2777-1119-24	2/05/2024	Reiteración C-245-2667-0755-24 con asunto "Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ".			
C-245-2778-1120-24	2/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-243-2024 "Remisión de Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila y PR23 Puente El Riecito RN6504".			
C-245-2781-1129-24	3/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-156-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2317-4247-23 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"".			
C-245-2782-1134-24	3/05/2024	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-350-2024 Solicitud fecha de respuesta a Volúmenes de Diseños entregados".			
			CVNSO-0991-378-2024. Recibido, 08/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-378-2024	CVNSO-0991-378-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001".
			CVNSO-0991-376-2024. Recibido, 08/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-376-2024	CVNSO-0991-376-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2677-0799-24 realizadas al "Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación PR23 Puente El Riecito de la RN6504".
C-245-2798-1180-24	8/05/2024	Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001			
C-245-2804-1187-24	9/05/2024	Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001			
			CVNSO-0991-387-2024. Recibido, 11/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-387-2024	CVNSO-0991-387-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503".
			CVNSO-0991-386-2024. Recibido, 11/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-386-2024	CVNSO-0991-386-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2665-0748-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-365-2024. Recibido, 15/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-365-2024	CVNSO-0991-365-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2686-0838-24 realizadas al "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".
			CVNSO-0991-385-2024. Recibido, 15/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-385-2024	CVNSO-0991-385-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2730-0995-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
C-245-2815-1215-24	15/05/2024	Segunda reiteración al comunicado C-245-2777-1119-24 con asunto "Reiteración C-245-2667-0755-24 con asunto "Reiteración comunicado C-245-2343-4385-23 "Estudios y Diseños Fase II Corredor NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ".			
C-245-2817-1229-24	15/05/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-376-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2677-0799-24 realizadas al "Volumen VII, Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación PR23 Puente El Riecito de la RN6504".			
C-245-2818-1230-24	15/05/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-386-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2665-0748-24 realizadas al "Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"".			
			CVNSO-0991-400-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-400-2024	CVNSO-0991-400-2024. Alcance a CVNSO-0991-1104-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2279-4143-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Reicito".
			CVNSO-991-401-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-991-401-2024	CVNSO-991-401-2024. Respuesta oficio C-245-2798-1180-24 / C-245-2804-1187-24. "Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001".
			CVNSO-0991-399-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-399-2024	CVNSO-0991-399-2024. Remisión de "Volumen VIII. Estudio y Diseño Estructural PR9+060 Puente El Águila RN6504".
			CVNSO-0991-398-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-398-2024	CVNSO-0991-398-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito".
			CVNSO-0991-377-2024. Recibido, 16/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-377-2024	CVNSO-0991-377-2024. Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504.
C-245-2824-1255-24	17/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2825-1256-24	17/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-365-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2686-0838-24 realizadas al "Informe de Estructuras de Muros Tipo para el Tramo desde el PR13+500 al PR20+500 de la RN3001".			
C-245-2827-1258-24	17/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-378-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2597-0540-24, referente al oficio CVNSO-0991-046-2024 "Actualización Concepto técnico Taludes PR10+500 al PR13+500 de la Ruta Nacional 3001"			
C-245-2828-1259-24	17/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-385-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2730-0995-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".			
			CVNSO-0991-397-2024. Recibido, 20/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-397-2024	CVNSO-0991-397-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".
C-245-2831-1279-24	20/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-400-2024 "Alcance a CVNSO-0991-1104-2023 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2279-4143-23 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Reicito".			
C-245-2837-1296-24	21/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-402-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2687-0836-24 realizadas al "Estudio Geotécnico para el Sitio atípico PR54+5700 RN6503".			
C-245-2838-1297-24	21/05/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
C-245-2839-1299-24	22/05/2024	Reversión Acta De Aprobación Parcial De Estudios Y Diseños			
C-245-2842-1307-24	22/05/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-387-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2720-0962-24 realizadas al Volumen VIII. Diseño Estructural PR38 Puente Las Delicias RN6503".			
C-245-2857-1338-24	25/05/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
			CVNSO-0991-441-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-441-2024	CVNSO-0991-441-2024. Respuesta comunicado C-245-2838-1297-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991- 397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584- 0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito"
			CVNSO-0991-435-2024. Recibido, 28/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-435-2024	CVNSO-0991-435-2024. Respuesta comunicado C-245-2744-1028-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO- 0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503""
			CVNSO-0991-442-2024. Recibido, 28/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-442-2024	CVNSO-0991-442-2024. Respuesta comunicado C-245-2824-1255-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504".
C-245-2869-1371-24	28/05/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-441-2024 "Respuesta comunicado C-245-2838-1297-24 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-397-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2584-0480-24 realizadas al "Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR9+060 RN 6504 Puente Denominado El Águila" y C-245-2560-0402-24 realizadas al Informe de Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento PR23+740 RN 6504 Puente Denominado El Riecito".			
C-245-2870-1372-24	28/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-435-2024 "Respuesta comunicado C-245-2744-1028-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-268-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2599-0543-24 realizadas al "Estudio de Geotecnia para el Puente Ubicado en el PR38 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503"".			
C-245-2872-1374-24	28/05/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-442-2024 "Respuesta comunicado C-245-2824-1255-24 "Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-377-2024 "Remisión de Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Águila PR9 y Puente El Riecito PR23 de la RN6504"".			
			CVNSO-0991-451-2024. Recibido, 30/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-451-2024	CVNSO-0991-451-2024. Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504".
			CVNSO-0991-450-2024. Recibido, 30/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-450-2024	CVNSO-0991-450-2024. Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL AGUILA PR9 de la RN6504".

TRAZABILIDAD SOLICITUD ESTUDIOS Y DISEÑOS					
CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA			CORRESPONDENCIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-265-2893-1440-24	6/06/2024	Alcance a los comunicados C-245-2839-1299-24, C-245-2815-1215-24, Diseños Fase II, del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia", en el marco de la ejecución del Contrato de obra 991 de 2021.			
C-265-2896-1443-24	7/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-398-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2781-1129-24 realizadas al "Informe de Diseño Geométrico para el PR23+740 RN 6504 Puente Denominado Riecito"".			
			CVNSO-0991-466-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-466-2024	CVNSO-0991-466-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504".
			CVNSO-0991-467-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-467-2024	CVNSO-0991-467-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504".
			CVNSO-0991-468-2024. Recibido, 08/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-468-2024	CVNSO-0991-468-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2757-1073-24 realizadas al "Volumen III. Estudio de geología para ingeniería y geotecnia del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".
C-245-2903-1450-24	8/06/2024	Priorización ejecución EYD en la vigencia 2024, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Intervención 2024.			
C-245-2904-1451-24	11/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-450-2024 "Respuesta a observaciones al VOLUMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES PUENTE EL AGUILA PR9 de la RN6504".			
C-245-2905-1456-24	11/06/2024	REVISIÓN ALTERNATIVAS AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO K38+355 - K42+900 RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-469-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-469-2024	CVNSO-0991-469-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503".
C-245-2911-1474-24	12/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-466-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2824-1255-24 realizadas al "Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes para El Puente El Riecito PR23 de la RN6504"".			
C-245-2912-1477-24	12/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-467-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2778-1120-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR23 Puente El Riecito RN6504"".			
C-245-2913-1478-24	12/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-469-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicados C-245-2837-1296-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Fundaciones – Geotécnico del Sitio Critico PR54+570 Muro desplazado de la Ruta Nacional 6503"".			
			CVNSO-0991-498-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-498-2024	CVNSO-0991-498-2024. Alcance al comunicado CVNSO-0991-236-2024 "Remisión de "Volumen VIII. Diseño Estructural Muro SC K15+860 RN3001"
			CVNSO-0991-497-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-497-2024	CVNSO-0991-497-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".
			CVNSO-0991-516-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-516-2024	CVNSO-0991-516-2024. Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504.
C-245-2945-1565-24	21/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-496-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504"".			
			CVNSO-0991-496-2024. Recibido, 21/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-496-2024	CVNSO-0991-496-2024. Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2904-1451-24 realizadas al "Volumen IV. Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones PR9 Puente El Águila RN6504".
C-245-2951-1571-24	22/06/2024	Respuesta CVNSO-0991-281-2024, Remisión de "Entrega del volumen de Cantidades para Vía Nacional 6504 del corredor Neiva San Vicente Del Caguán, Puerto Rico y para Vía Nacional 3001 Neiva, Balsillas"			
C-245-2962-1593-24	25/06/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-451-2024 "Entrega VOLUMEN VIII – ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS PUENTE RIECITO PR23+470 de la RN6504".			
C-245-2963-1594-24	25/06/2024	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-497-2024 "Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2828-1259-24 realizadas al "Volumen VI. Estudio geotécnico para diseño de pavimentos para el PR38+600 sobre la quebrada Las Delicias de la RN6503".			
C-245-2965-1599-24	26/06/2024	Respuesta a sus comunicado CVNSO-0991-340-2024 "Atención a observaciones remitidas mediante comunicado C-245-2685-0834-24 y C-245-2716-0930-24 realizadas al "Volumen VIII. Diseño Estructural Box Culvert Tipo 1.5mX2.5m – 3.0mX2.0m – 2.5mX3.0m PR10+500 – PR20+500 RN3001".			
			CVNSO-0991-555-2024. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-555-2024	CVNSO-0991-555-2024. Atención a observaciones remitidas en el comunicado C-245-2831-1279-24 realizadas al "Volumen III. Geología para Ingeniería para el PR23+740 Puente El Riecito".
C-245-2972-1623-24	28/06/2024	Respuesta a su comunicado CVNSO-0991-516-2024 "Respuesta al comunicado C-245-2905-1456-24 - Entrega Informe Diseño geométrico V3, para los PR38+230 – PR42+900 de la Ruta Nacional 6504"".			

11.2 SOLICITUD INICIO DE ACTIVIDADES

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0329-0123-22	14/ene/22	Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000"
C-245-0340-0192-22	20/ene/22	Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000.	CVNSO-0991-041-2022, Recibido, 31/01/2022, consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192-22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".
C-245-0357-0303-22	31/ene/22	Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.	CVNSO-0991-126-2022. Recibido, 4/03/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-126-2022	Respuesta a su oficio C-245-0357-0303-22 "Inicio de reposición de las obras hidráulicas entre los Pr10+500 al Pr13+500 de la Ruta 3001.".
C-245-0387-0459-22	11/feb/22	Respuesta al oficio CVNSO-0991-041-2022 Respuesta a sus oficios C-245-0329-0123-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000" y C-245-0340-0192- 22 "Solicitud inicio de obras, en la Ruta 6504 PR 43 + 000 al PR 49 + 000".	Recibido, 12/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-310-2022	Respuesta a sus oficios C-245-0570-1347-22, C-245-0484-0926-22, C-245-0529-1143-22 y C-245-0554-1270-22 "reiteración a la solicitud realizada mediante los oficios "reparación de carpeta asfáltica en puntos críticos, señalización yo demarcación de la vía entre el Pr0+000 al Pr10+500 de la ruta 3001.", C-245-0567-1336-22 y C-245-0519-1101-22 "solicitud de suspensión de la actividad de demolición de asfaltita en ruta 6504", C-245-0548-1244-22, C-245-0511-1074-22, C-245-0514-1077-22, C-245-0382-0414-22 "reiteración solicitud de programación de obra", C-245-0387-0459-22 "Priorización de Obras Para Intervención en la Ruta 6504 del tramo PR43+000 al PR49+000"
C-245-0458-0800-22	7/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-349-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-349-2022	CVNSO-0991-349-2022. Respuesta oficio C-245-0458-0800-22 "INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2022 PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504"
C-245-0477-0905-22	14/mar/22	INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.	CVNSO-0991-350-2022. Recibido, 22/04/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-350-2022	CVNSO-0991-350-2022. Respuesta oficio C-245-0477-0905-22 INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA LAS RUTA 3001, 3002 y 6504.
C-245-0514-1077-22	26-mar-22	Reiteración – al C-245-0382-0414-22 Reiteración solicitud de programación de obra.			
C-245-0548-1244-22	4-abr-22	REITERACIÓN AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 "REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA".			
C-245-0582-1398-22	13-abr-22	REITERACIÓN – AL COMUNICADO C-245-0514-1077-22 REITERACIÓN – AL C-245-0382-0414-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA.			
C-245-0623-1663-22	3-may-22	SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503".	CVNSO-0991-382-2022. Recibido 25/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-382-2022	CVNSO-0991-382-2022. Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451
C-245-0637-1728-22	5-may-22	SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504.	CVNSO-0991-391-2022. Recibido, 12/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-391-2022	CVNSO-0991-391-2022. Respuesta a sus oficios C-245-0637-1728-22 "SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504", y C245-0659-1832-22 "REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504"
C-245-0659-1832-22	11-may-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504			
C-245-0674-1909-22	14-may-22	REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".	CVNSO-0991-419-2022. Recibido, 17/05/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-419-2022	CVNSO-0991-419-2022. Respuesta a su oficio C-245-0674-1909-22 "REITERACIÓN al comunicado "C-245-0659-1832-22 REITERACIÓN SOLICITUD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA 6504".
C-245-0701-2081-22	24-may-22	ATRASO DE LAS ACTIVIDADES EN LA RUTA 6504 Tramo PR47+780 al PR47+380.			
C-245-0760-2385-22	10-jun-22	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-382-2022 "Respuesta oficio C-245-0623-1663-22 "SOLICITUD INICIO INMEDIATO DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL PR42+0600 de la RUTA NACIONAL 6503" y correo electrónico CUM_EST_0680 - Solicitud de Información Contrato de Obra No. 991 de 2021 / Póliza 400033451"			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-0916-3124-22	1-ago-22	ATENCIÓN INMEDIATA DE LA PERDIDA DE BANCA PRESENTE EN EL PR4+800 DE LA VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE, RUTA NACIONAL 6504.	CVNSO-0991-741-2022. Recibido, 29/08/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-741-2022	CVNSO-0991-741-2022. Respuesta oficios C-245-0916-3124-22 "Atención inmediata de la perdida de banca presente en el PR4+800 de la vía Puerto Rico – San Vicente, ruta nacional 6504" y C245-0963-3356-22 "información respuesta a comunicado CVNSO-0991-638-2022 "Solicitud de espacio gestión de riesgos para exponer situación presentada en el PR4+800 de la Ruta 6504 sector Puerto Rico – San Vicente del Caguán".
C-245-1088-3887-22	24-sep-22	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA OBRA HIDRÁULICA SOBRE DESVIÓ QUEBRADA LAS DELICIAS PR38+280 DE LA RUTA6503	CVNSO-0991-932-2022 Recibido, 2/11/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-932-2022	CVNSO-0991-932-2022-Respuesta oficio C-245-1088-3887-22 "Solicitud de atención inmediata obra hidráulica sobre desvió quebrada Las Delicias PR38+280 de la Ruta 6503".
C-245-1158-4213-22	15-oct-22	REITERACIÓN SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES – OBRA HIDRÁULICA DESVIÓ 38+295 – RUTA6503			
C-245-1247-4697-22	11-nov-22	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON ADICIÓN DE ASFALTITA SOBRE DESVIÓ PROVISIONAL DEL PR42+600 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1266-4755-22	17-nov-22	Construcción obra de drenaje ubicada en el PR11+958, Ruta 3001, corredor Neiva-Balsillas			
C-245-1297-4864-22	25-nov-22	Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 – RUTA6504.			
C-245-1339-5024-22	6-dic-22	RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE EN OBRAS DE DRENAJE SOBRE EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504.			
C-245-1341-5037-22	9-dic-22	INICIO DE CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE DEL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA – BALSILLAS.			
C-245-1354-5086-22	13-dic-22	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DESVÍO PR 42+600 RUTA 6503			
C-245-1363-5099-22	14-dic-22	Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor NeivaBalsillas.			
C-245-1380-5196-22	17-dic-22	Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504	CVNSO-0991-1083-2022 Recibido, 22/12/2022, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1083-2022	CVNSO-0991-1083-2022-Respuesta comunicado C-245-1380-5196-22 "Solicitud de señalización puntos críticos Ruta 6504"
C-245-1405-5239-22	20-dic-22	Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002			
C-245-1410-5244-22	21-dic-22	Construcción de cunetas PR10+500 al PR13+500 Vía Neiva Balsillas Ruta 3001.			
C-245-1411-5245-22	21-dic-22	Solicitud retiro de material filtrante Ruta 6504			
C-245-1472-0244-23	20-ene-23	Solicitud circuito de nivelación y poligonal del PR43+000 a PR45+000 - Ruta 6504.			
C-245-1477-0272-23	22-ene-23	Construcción obras de drenaje Ruta 3001, Vía Neiva - balsillas.			
C-245-1514-0493-23	6-feb-23	Solicitud de inicio de actividades de mantenimiento "Conformación de la calzada con adición y sin adición de material de la 3002" Vía Neiva PR0+000 – Mina Blanca PR56+000".			
C-245-1516-0495-23	6-feb-23	Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas	CVNSO-0991-258-2023. Recibido, 17/03/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-258-2023	CVNSO-0991-258-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1516-0495-23 "Seguimiento de actividades Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas."

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1528-0613-23	11-feb-23	Respuesta CVNSO-0991-112-2023: Respuesta comunicación C-245-1155-4209-22 "SOLICITUD DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS AUTORIZADOS – PROYECTO 132"			
C-245-1552-0829-23	23-feb-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-149-2023 "Respuesta comunicado C-245-1350-5068-23 "SOLICITUD AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN EL FRENTE DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 6504".			
C-245-1621-1318-23	23-mar-23	Reiteración al comunicado C-245-1363-5099-22: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1647-1531-23	3-abr-23	Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001.	CVNSO-0991-381-2023	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".	CVNSO-0991-381-2023. Respuesta a su comunicado C-245-1647-1531-23 "Solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte en la Ruta 6504 y 3001".
C-245-1653-1552-23	4-abr-23	Observaciones y recomendaciones de la Ruta 6504	CVNSO-0991-386-2023	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"	CVNSO-0991-386-2023. Respuesta a ccomunicado C-245-1653-1552-23 "Observación y recomendaciones de la Ruta 6405"
C-245-1665-1624-23	13-abr-23	Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001.	CVNSO-0991-398-2023	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".	CVNSO-0991-398-2023. Respuesta comunicación C-245-1665-1624-23 "Construcción de obras de drenaje "Alcantarillas" Ruta 3001".
C-245-1671-1658-23	14-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-403-2023	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554- 0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria	CVNSO-0991-403-2023. Respuesta a sus oficios C-245-1671-1658-23 Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503", C-245-1694-1754-23 "Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1707-1801-23 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-399-2023 que da Respuesta comunicación C-245-1670-1655-23 "C-245-1670-1655-23. Respuesta al comunicado CVNSO-0991-333-2023: "Reiteración de la comunicación CVNSO-0991219-2023 "Respuesta a las comunicaciones C-245-1554-0850-23 "Respuesta: CVNSO0991-141-2023 "Solicitud de Reprogramación No. 3 al Plan de Inversiones del Proyecto" y C-245-1586-1042-23 "Respuesta: CVNSO0991-177-2023 "Solicitud Modificatoria contractual para adición de Nueva Bolsa para Estudios, Diseños y Definición de los tramos a ejecutar con la bolsa existente de E y D"".
C-245-1676-1687-23	17-abr-23	Segunda reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
	18-abr-23		CVNSO-0991-371-2023	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.	CVNSO-0991-371-2023. Inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 municipio de la Montañita en el departamento de Caquetá, por afectación en ocasión a la ola invernal.
C-245-1694-1754-23	20-abr-23	Solicitud de atención prioritaria a la emergencia PR38+295 de la Ruta 6503.			
C -245-1697-1776-23	22-abr-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"	CVNSO-0991-430-2023. Respuesta a la comunicación C -245-1697-1776-23 "RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-186-2023 "Respuesta comunicado C-245-1297-4864-22 "Solicitud de intervención del punto crítico ubicado en el PR33+170 y PR33+200 de la ruta 6504"
C-245-1702-1789-23	22-abr-23	Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503.			
C-245-1705-1798-23	25-abr-23	Tercera reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1708-1804-23	25-abr-23	Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504.	CVNSO-0991-413-2023	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".	CVNSO-0991-413-2023. Respuesta a su oficio C-245-1708-1804-23 "Solicitud de intervención inmediata Obras Hidráulicas en ejecución Ruta 6504".
C-245-1712-1811-23	26-abr-23	Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
C-245-1713-1813-23	26-abr-23	Implementación de señalización vertical PR42+900 a PR48+085 Ruta 6504.			
C-245-1716-1822-23	26-abr-23	Solicitud instalación de señalización móvil Ruta 6503 PR 52+820			
C-245-1720-1840-23	27-abr-23	Solicitud de atención prioritaria al tramo PR47+770 al PR47+825 de la Ruta 6504.			
	9-may-23		CVNSO-0991-431-2023. Recibido, 9/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-431-2023	CVNSO-0991-431-2023. Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."
C-245-1746-1991-23	10-may-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789- 23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."	CVNSO-0991-473-2023. Recibido, 20/05/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com 0	CVNSO-0991-473-2023	CVNSO-0991-473-2023 Respuesta oficio C-245-1746-1991-23 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-431-2023 Respuesta a la comunicación C-245-1702-1789-23 "Solicitud de intervención inmediata PR52+800 de la Ruta 6503."".
C-245-1761-2050-23	16-may-23	Respuesta a su oficio CVNSO-0991-439-2023 "Entrega planos e informes – recomendaciones para los taludes de corte de los sitios de interés geotécnicos identificados en la Ruta Nacional 3001, PR10-			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1765-2069-23.	17-may-23	Reparación de filtros longitudinales Ruta 3001, Vía Neiva - -balsillas.			
C-245-1767-2071-23	17-may-23	Cuarta reiteración: Solicitud de Implantación de obras de drenaje, áreas de Ampliación, Estabilización de taludes, PR10+500 al PR13+500. Ruta 3001, Corredor Neiva- Balsillas.			
C-245-1776-2109-23	20-may-23	Acabado concreto estructuras de drenaje "Alcantarillas, Box Coulvert" Ruta 3001.			
C-245-1781-2114-23	20-may-23	Avance de actividades para la instalación de MDC-19 Ruta 3001.			
C-245-1787-2138-23	24-may-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-472-2023 MANTENIMIENTO VÍA PUERTO RICO A SAN VICENTE			
C-245-1788-2139-23	24-may-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 EN LOS PUNTOS PR 01+662 Y PR 42+600.			
C-245-1800-2186-23		Reiteración al Comunicado C-245-1758-2025-23 del 12/mayo/2023; la Adecuación y Conformación Zona de Disposición Final de los Residuos de Construccion y Demolición – Ruta 6504 Sector San Vicente del Caguán			
C-245-1805-2201-23	29-may-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1829-2291-23	6-jun-23	SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBE RUTA 3002	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1830-2296-23	7-jun-23	Reiteración a solicitud de aumento de cuadrillas para intervención y terminación de obras de arte pendientes en las Rutas 6504 y 3001.			
C-245-1833-2307-23	7-jun-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1841-2336-23	7-jun-23	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PR38+295 DE LA RUTA 6503.			
C-245-1843-2341-23	9-jun-23	Observaciones en la ejecución de actividades entre PR00+080 y PR01+800 Ruta 6504.			
C-245-1855-2400-23	14-jun-23	Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504.	CVNSO-0991-556-2023. Recibido, 16/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-556-2023	CVNSO-0991-556-2023. Respuesta oficio C-245-1855-2400-23 "Observaciones mezcla asfáltica MDC-19 instalada el 20 de mayo 2023, Ruta 6504".
C-245-1859-2414-23	15-jun-23	Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1863-2425-23	15-jun-23	Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503.			
C-245-1867-2438-23	16-jun-23	Observaciones a ejecución de labores "Discontinuas" en la Ruta 6504.			
C-245-1869-2442-23	17-jun-23	Reiteración a la solicitud de Atención de emergencias Ruta 6503 (PR38+295).			
C-245-1870-2444-23	20-jun-23	Segunda Reiteración a la solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).	CVNSO-0991-559-2023. Recibido, 20/06/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-559-2023	CVNSO-0991-559-2023. Respuesta comunicados C-245-1805-2201-23, C-245-1829-2291-23, C-245-1833-2307-23 y C-245-1859-2414-23 y C-245-1870-2444-23 de asunto: "Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-245-1888-2493-23	26-jun-23	RESPUESTA A OFICIO CVNSO-0991-510-2023 "AFECTACIONES EN LOS RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES EN LOS FRENTES DE OBRA EN LA RUTA 6504 POR TEMPORADA INVERNAL"			
C-245-1891-2501-23	26-jun-23	Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
C-245-1910-2547-23	28-jun-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503."			
C-245-1914-2563-23	29-jun-23	Asunto: Aumento de cuadrillas para construcción de obras de drenaje "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-1923-2589-23	5-jul-23	Reiteración: inicio de actividades de Estabilidad y Estabilización de Taludes, Vía Nacional 3001 Pr 10+500 Al Pr 13+500			
			CVNSO-0991-629-2023. Recibido, 08/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-629-2023	CVNSO-0991-629-2023. Notificación de inicio proceso constructivo box culvert del PR 42+600 de la ruta 6503 ubicado en la vía El Paujil – La Montañita en el Departamento del Caquetá autorizado por parte de CORPOAMAZONIA mediante resolución 0790 del 31 de mayo de 2023 EXPEDIENTE AU-06-18-256-X-002-018-23.
C-245-1944-2640-23	10-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-625-2023 "Respuesta oficios C-245-1893-2507-23 y C-245-1894-2508-23 "DETERIORO DE RODADURA EN LA VÍA 3002 SECTOR SANTO DOMINGO – MINA BLANCA".			
			CVNSO-0991-604-2023. Recibido, 10/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-604-2023	CVNSO-0991-604-2023 .Entrega de información necesaria para atención a emergencia en el paso provisional del PR 38+200 de la Ruta 6503 Municipio de la Montañita, en el Departamento de Caquetá, por afectación en ocasión de la ola invernal. Respuesta oficios C-245-1863-2425-23, C-245-1891-2501-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503" y C-245-1910-2547-23 "REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-1891-2501-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245- 1863-2425-23 "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PR38+295 DE LA RUTA 6503"
C-245-1957-2700-23	13-jul-23	Repuesta al comunicado CVNSO-0991-624-2023, "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.			
C-245-1960-2709-23	14-jul-23	NO CONFORMIDAD CALIDAD DE MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE A DEL PR 12+970 AL PR13+010 INSTALACION DE CAPA GRANULAR.			
C-245-1968-2732-23	17-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.	CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-1969-2732-23	17-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
C-245-1971-2741-23	17-jul-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-1973-2761-23	18-jul-23	SOLICITUD DE ATENCIÓN EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002 SENTIDO SUR - NORTE.			
C-245-1976-2767-23	18-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO CVNSO-0991-555-2023 - OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ			
			CVNSO-0991-676-2023. Recibido, 19/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-676-2023	CVNSO-0991-676-2023. Entrega diseño canal trapezoidal en tierra, Respuesta oficio C-245-1961-2713-23,
C-245-1981-2780-23	19-jul-23	NO CONFORMIDAD SUBBASE GRANULAR PR10+585 AL PR10+604 CONSTRUCCION DE MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICO CAPA 4			
C-245-1989-2835-23	25-jul-23	PRIMERA REITERACIÓN A SOLICITUD DE ATENCIÓN AL CIERRE TOTAL EN LOS PUNTOS PR58+500 Y PR74+700 SECTOR BALSILLAS - MINAS BLANCAS DE LA RUTA 3002.			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-695-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-695-2023	CVNSO-0991-695-2023. Respuesta DTC 1860 respuesta radicado interno No 1412 del 18 de abril de 2023 – inicio de intervención paso provisional del PR 38+200 de la ruta 6503 municipio de La Montañita en el Departamento del Caquetá por afectación en ocasión a la ola invernal.
			CVNSO-0991-708-2023. Recibido, 27/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-708-2023	CVNSO-0991-708-2023. OBRAS DE ARTE RUTA 6504 – VÍA PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.
C-245-2001-2888-23	29-jul-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 42538 – "Evaluación y solución frente a problema de pérdida de banca en el PR74+100 de la Ruta 3002".			
			CVNSO-0991-713-2023. Recibido, 31/07/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-713-2023	CVNSO-0991-713-2023. Entrega informe volumen IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES PARA OBRAS DRENAJE RUTA 3001-PR13+500-PR20+500 VERSIÓN 0.0.
C-245-2011-2956-23	4-ago-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-726-2023. Recibido, 4/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-726-2023	CVNSO-0991-726-2023. Respuesta comunicados C-245-1968-2732-23, C-245-1971-2741-23, C-245-1973-2761-23, C-245-1989-2835-23, Remoción de derrumbes.
C-245-2018-2970-23	8-ago-23	RESPUESTA A COMUNICADO DT-CAQ 43678 – "SOLICITUD DE REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS RUTAS 6504 Y RUTA 3002 EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE SAN VICENTE DEL CAGUÁN HACIA EL GUAYABAL".			
C-245-2029-3005-23	10-ago-23	SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504.			
C-245-2034-3026-23	11-ago-23	Segunda reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			
			CVNSO-0991-785-2023. Recibido,12/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-785-2023	CVNSO-0991-785-2023. INTERVENCIÓN VÍA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO.
			CVNSO-0991-817-2023. Recibido,23/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-817-2023	CVNSO-0991-817-2023. Respuesta comunicación C-245-1957-2700-23 "Box Coulvert, Alcantarillas" Ruta 3001.
C-245-2065-3146-23	23-ago-23	OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)			
C-245-2069-3171-23	24-ago-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
			CVNSO-0991-839-2023. Recibido,30/08/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-839-2023	CVNSO-0991-839-2023. Respuesta al comunicado C-245-2047-3056-23 de asunto: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 42+700 MARGEN DERECHA, RUTA 6504 SECTOR CEIBAS ARRIBA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN DEPARTAMENTO CAQUETÁ.
C-245-2090-3254-23	31-ago-23	Tercera reiteración a comunicado "C-245-1891-2501-23 Reiteración a comunicado C-245-1863-2425-23 "Solicitud de intervención inmediata PR38+295 de la Ruta 6503."			

CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2093-3271-23	1-sep-23	Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503.	CVNSO-0991-895-2023. Recibido,18/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-895-2023	CVNSO-0991-895-2023. Respuesta al oficio C-245-2093-3271-23 Solicitud de reinicio inmediato del PR52+800 de la Ruta 6503
			CVNSO-0991-861-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-861-2023	CVNSO-0991-861-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2065-3146-23 "OBSERVACIONES A COMUNICADO CVNSO-0991-616-2023 - RESPUESTA OFICIO C-245-1846-2347-23 "ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6503 (PR 38+200)"
			CVNSO-0991-860-2023. Recibido,06/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-860-2023	CVNSO-0991-860-2023. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2041-3035-23 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ADECUACION DE CERRAMIENTOS AFECTADOS POR EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN EL SECTOR RUTA 6504 PR 2+700 MARGEN DERECHA
C-245-2103-3339-23	7-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2076-3188-23 "SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES Y EXCAVACIÓN PRESENTE EN LA VIA.			
C-245-2106-3356-23	7-sep-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUÁN.			
C-245-2112-3368-23	12-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO.			
C-245-2123-3428-23	16-sep-23	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C-245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO".	CVNSO-0991-904-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-904-2023	CVNSO-0991-904-2023. Respuesta oficios C-245-2123-3428-23 y C-245-2106-3356-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO" Y COMUNICADO C- 245-2112-3368-23 "SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LAS RUTAS 6503-6504 Y CONTROL DE TRANSITO"
C-245-2127-3441-23	18-sep-23	Respuesta a comunicado CVNSO-0991-881-2023 Respuesta a la comunicación C-245-2085-3220-23 del 29 de agosto de 2023 con asunto:" Respuesta a comunicado N°CVNSO-0991-818-2023 Apremio 2 Inicio de Actividades Componente de Sostenibilidad"			
			CVNSO-0991-897-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-897-2023	CVNSO-0991-897-2023. Respuesta oficio C-245-2091-3257-23 "SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA."
			CVNSO-0991-905-2023. Recibido,20/09/2023, Correo Electronico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-905-2023	CVNSO-0991-905-2023. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "solicitud de retiro de material proveniente de derrumbes y excavación presente en la vía"
C-245-2136-3480-23	20-sep-23	SOLICITUD INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETÁ			
C-245-2152-3538-23	26-sep-23	ATENCION URGENTE DE DAÑOS OCASIONADOS EN PREDIOS UBICADOS SOBRE LA RUTA 6504 – PR 41+950 – 41+990 DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO GUAZA			
C-245-2166-3629-23	3-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2029-3005-23 "SOLICITUD DE MATERIALIZACIÓN DE MOJONES CON COORDENADAS REALES DEL PR39+000 A MENORES RUTA 6504".			
C-245-2186-3743-23	10-oct-23	Reiteración a comunicado C-245-2093-3271-23 "Solicitud de reinicio inmediato de actividades en el PR52+800 de la Ruta 6503."			
C-245-2187-3744-23	10-oct-23	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504."			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2258-4083-23	2-nov-23	INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.			
C-245-2271-4127-23	7-nov-23	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2275-4132-23	7-nov-23	NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504.			
			CVNSO-0991-1071-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1071-2023	CVNSO-0991-1071-2023. Respuesta a sus oficios C-245-2011-2956-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 6504. Y Oficio C-245- 2187-3744-23 REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2011-2956-23 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA6504.
			CVNSO-0991-1072-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1072-2023	CVNSO-0991-1072-2023. Respuesta oficio C-245-2193-3799-23 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VÍA TRAMO PR16+400 AL PR16+450 DE LA RUTA 6504
			CVNSO-0991-1073-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1073-2023	CVNSO-0991-1073-2023. Respuesta oficio C-245-2253-4039-23 SOLICITUD MEJORAMIENTO DE ACCESO A PREDIO UBICADO EN EL PR 40+775 SECTOR RUTA 6504 – LAS CEIBAS.
			CVNSO-0991-1074-2023. Recibido, 16/11/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1074-2023	CVNSO-0991-1074-2023. Respuesta al comunicado C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA
C-245-2325-4302-23	21-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2326-4311-23	21-nov-23	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001			
C-245-2334-4364-23	27-nov-23	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RUTA 3001, CORREDOR NEIVA- BALSILLAS			
C-245-2344-4390-23	28-nov-23	No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790			
C-245-2348-4403-23	29-nov-23	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 6504.			
C-245-2350-4419-23	30-nov-23	No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.			
C-245-2354-4431-23	30-nov-23	Reiteración comunicado C-245-2275-4132-23 "NO CONFORMIDAD CONCRETO ESTRUCTURAS DE DRENAJE RUTA 6503 Y 6504"			
			CVNSO-0991-1140-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1140-2023	CVNSO-0991-1140-2023. Respuesta oficio C-245-2348-4403-23 - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES EN LA RUTA 6504.
			CVNSO-0991-1142-2023. Recibido, 06/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1142-2023	CVNSO-0991-1142-2023.Respuesta oficio C-245-2258-4083-23 INTERVENSIÓN ALCANTARILLA LOCALIZADA EN EL PR 33+400, RUTA 6504.
C-245-2391-4587-23	13-dic-23	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
C-245-2396-4611-23	14-dic-23	SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
			CVNSO-0991-1174-2023. Recibido, 14/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1174-2023	CVNSO-0991-1174-2023. Respuesta a oficio C-245-2189-3759-23 Entrega de informe de ensayos de esclerometría y presentación de solución.
			CVNSO-0991-1183-2023. Recibido, 19/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1183-2023	CVNSO-0991-1183-2023. Respuesta al comunicado C-245-2325-4302-23 de asunto "Solicitud de Remoción de derrumbe Ubicado en el PR43+760 Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)"
C-245-2408-4683-23	20-dic-23	REITERACIÓN SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA.			
			CVNSO-0991-1192-2023. Recibido, 21/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1192-2023	CVNSO-0991-1192-2023. Respuesta al comunicado C-245-2396-4611-23 SOLICITUD MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO.
C-245-418-4757-23	28-dic-23	SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
			CVNSO-0991-1216-2023. Recibido, 28/12/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-1216-2023	CVNSO-0991-1216-2023. Respuesta al comunicado C-245-2136-3480-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SAÑALIZACION MUNICIPIO DEL DONCELLO-CAQUETA.

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2426-0021-24	4-ene-24	Ajuste de planos para las obras hidráulicas y de drenaje			
C-245-2427-0022-24	4-ene-24	Observaciones en la ejecución de actividades para alcantarillas del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504,.			
C-245-2433-0032-24	5-ene-24	Solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2445-0061-24	9-ene-24	Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
			CVNSO-0991-001-2024. Recibido, 11/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-001-2024	CVNSO-0991-001-2024. Respuesta oficio C-245-2271-4127-23 SOLICITUD DE INSTALACION Y MEJORA DE SEÑALIZACION CORREDOR VIAL 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.
C-245-2455-0088-24	11-ene-24	URGENTE. Señalización y habilitación del desvió PR 38+295 Ruta 6503.			
C-245-2456-0091-24	11-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA.			
C-245-2459-0100-24	12-ene-24	Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504.			
C-245-2464-0106-24	13-ene-24	SOLICITUD INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DERRUMBE DEL PR 16+400 RUTA 6504			
C-245-2473-0123-24	15-ene-24	SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503.			
			CVNSO-0991-019-2024. Recibido, 16/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-019-2024	CVNSO-0991-019-2024. Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001
C-245-2474-0125-24	16-ene-24	REITERACIÓN, C-245-418-4757-23 SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001.			
C-245-2477-0129-24	16-ene-24	Estabilidad de taludes (Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001.			
C-245-2480-0154-24	17-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"			
C-245-2481-0156-24	17-ene-24	REITERACIÓN COMUNICADO C-245-2473-0123-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVÍO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			
			CVNSO-0991-022-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-022-2024	CVNSO-0991-022-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504".
			CVNSO-0991-023-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-023-2024	CVNSO-0991-023-2024. Respuesta oficio C-245-2076-3188-23 "Solicitud De Retiro De Material Proveniente De Derrumbes Y Excavación Presente En La Vía".
			CVNSO-0991-024-2024. Recibido, 18/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-024-2024	CVNSO-0991-024-2024. Respuesta oficio C-245-2459-0100-24 "Tercera solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504"
			CVNSO-0991-028-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-028-2024	CVNSO-0991-028-2024. Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019- 2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001"
			CVNSO-0991-041-2024. Recibido, 19/01/2023, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-041-2024	CVNSO-0991-041-2024. Respuesta oficio C-245-2445-0061-24 "Reiteración a la solicitud atención inmediata e integral a la zona del deslizamiento presentado en el PR16+400 del FRENTE DE OBRA # 2: PUERTO RICO – SAN VICENTE DEL CAGUAN VÍA 6504."
C-245-2507-0232-24	24-ene-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-028-2024, Respuesta oficio C-245-2480-0154-24 "Respuesta al comunicado CVNSO-0991-019-2024 "Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001".			
C-245-2512-0245-24	25-ene-24	Requerimiento para la instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.			
C-245-2527-0287-24	29-ene-24	REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2473-0123-24, C-245-2481-0156-24 "SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MEJORA DE SEÑALIZACIÓN PR 38+295 DESVIO PUENTE LAS DELICIAS RUTA 6503".			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2537-0322-24	1-feb-24	Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA - BALSILLAS			
			CVNSO-0991-089-2024. Recibido, 01/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-089-2024	CVNSO-0991-089-2024. Respuesta oficio C-245-2350-4419-23 "No conformidad en el Proceso constructivo de estructuras de concreto – Ruta 6503 y 6504.".
			CVNSO-0991-092-2024. Recibido, 02/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-092-2024	CVNSO-0991-092-2024. Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001".
C-245-2541-0350-24	5-feb-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"".			
C-245-2542-0351-24	5-feb-24	Reiteración Solicitud de intervención inmediata PR33+170 y PR33+200 – RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-106-2024. Recibido, 06/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-106-2024	CVNSO-0991-106-2024.Respuesta al comunicado C-245-2507-0232-24 Inicio de Actividad Cunetas Ruta Nacional 3001.
			CVNSO-0991-108-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-108-2024	CVNSO-0991-108-2024. Respuesta al comunicado C-245-2408-4683-23 SOLICITUD DE REINICIO DE MANTENIMIENTO DE VÍA CON ADICIÓN DE ASFALTITA
			CVNSO-0991-109-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-109-2024	CVNSO-0991-109-2024. Respuesta al comunicado C-245-2346-4401-23 de asunto: SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA - BALSILLAS
			CVNSO-0991-114-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-114-2024	CVNSO-0991-114-2024. Respuesta oficio C-245-2344-4390-23 No conformidad construcción Canal Sección 0.60m x 0.60m ubicado en el PR10+900 al PR10+940 y del PR11+720 al PR11+790
			CVNSO-0991-115-2024. Recibido, 07/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-115-2024	CVNSO-0991-115-2024. Respuesta oficio C-245-2537-0322-24 "Intervención PR13+500 al PR20+500 Ruta 3001, Corredor NEIVA – BALSILLAS"
C-245-2553-0385-24	9-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
C-245-2561-0404-24	12-feb-24	Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto			
C-245-2574-0441-24	15-feb-24	SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN RED DE ADUCCIÓN DE AGUA PR 17+670 RUTA 6504			
			CVNSO-0991-139-2024. Recibido, 16/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-139-2024	CVNSO-0991-139-2024. Respuesta a su oficio C-245-2249-4023-23 "Manejo y Disposición De Los Residuos De Construcción y Demolición RCD En El Corredor De La Ruta 3001 Y C-245-2515-0255-24 Incumplimiento RCD".
			CVNSO-0991-152-2024. Recibido, 22/02/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-152-2024	CVNSO-0991-152-2024. RESPUESTA A OFICIO C-245-2574-0441-24 ATENCIÓN A LA DE RED DE ADUCCIÓN DE AGUA AFECTADA EN EL PR 17+670 RUTA 6504

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2611-0590-24	2-mar-24	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2596-0539-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA"			
C-245-2619-0606-24	5-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
			CVNSO-0991-192-2024. Recibido, 06/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-192-2024	CVNSO-0991-192-2024. Instalación de Defensas metálicas.
C-245-2635-0664-24	9-mar-24	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2619-0606-24 OLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
			CVNSO-0991-237-2024. Recibido, 14/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-237-2024	CVNSO-0991-237-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504
			CVNSO-0991-235-2024. Recibido, 15/03/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-235-2024	CVNSO-0991-235-2024. Reporte Vivienda - Vereda El Desquite PR. 3+385, Ruta 6504
C-245-2656-0735-24	18-mar-24	SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2635-0664-24 Y C-245-2619-0606-24 SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN PRESENTADA EN PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 2+650 MD RUTA 6504			
C-245-2657-0736-24	18-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO			
C-245-2658-0737-24	18-mar-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO			
C-245-2666-0754-24	19-mar-24	COMUNICADO DT-CAQ 24690 CORREO ELECTRICO RV: Oficio No. AMV-MOD2-814 – SITIO CRITICO PARA SER ATENDIDO MEDIANTE CONTRATO 991 2021, VIA 6503 PR36+0480"			
			CVNSO-0991-275-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-275-2024	CVNSO-0991-275-2024. Derecho de Petición - Artículo 23 Constitución Nacional. Solicitud de Conceptos de Uso del Suelo – Predios requeridos por Utilidad Pública.
			CVNSO-0991-276-2024. Recibido, 03/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-276-2024	CVNSO-0991-276-2024. Respuesta oficio C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 – NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".
			CVNSO-0991-280-2024. Recibido, 04/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-280-2024	CVNSO-0991-280-2024. Respuesta al comunicado C-245-2596-05339-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA".
C-245-2700-0887-24	8-abr-24	Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas- Minas Blanca, Ruta 3001 y 3002.			
C-245-2707-0899-24	8-abr-24	Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817			
C-245-2709-0904-24	08/042024	No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504.			
C-245-2710-0906-24	9-abr-24	Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503			
			CVNSO-0991-295-2024. Recibido, 11/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-295-2024	CVNSO-0991-295-2024.Definición de orden clara y precisa como se debe intervenir de acuerdo al contrato los Puntos Atípicos que se han presentado en el transcurso del contrato
			CVNSO-0991-301-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-301-2024	CVNSO-0991-301-2024. Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"
			CVNSO-0991-300-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-300-2024	CVNSO-0991-300-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
			CVNSO-0991-306-2024. Recibido, 12/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-306-2024	CVNSO-0991-306-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2655-0734-24 "SEGUNDA REITERACIÓN A COMUNICADOS C-245-2634-0663-24 Y C-245-2606-0566-24 -NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 MI - RUTA 6504, DE PROPIEDAD DEL SEÑOR MAURICIO OSORIO".
			CVNSO-0991-309-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-309-2024	CVNSO-0991-309-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2658-0737-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN PREDIO UBICADA EN LOS PR 3+617 Y 3+650 COSTADO IZQUIERDO"
			CVNSO-0991-313-2024. Recibido, 13/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-313-2024	CVNSO-0991-313-2024. Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504 Remisión Nuevos diseños de concreto.
C-245-2732-0998-24	18-abr-24	Reiteración. Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-329-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-329-2024	CVNSO-0991-329-2024. Respuesta al comunicado C-245-2692-0855-24 "SOLICITUD MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6503 PUERTO RICO A FLORENCIA"
			CVNSO-0991-319-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-319-2024	CVNSO-0991-319-2024. Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500.
			CVNSO-0991-324-2024. Recibido, 19/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-324-2024	CVNSO-0991-324-2024. RESPUESTA A COMUNICADO C-245-2657-0736-24 "SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+340 COSTADO IZQUIERDO"
C-245-2745-1029-24	22-abr-24	No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504.			
			CVNSO-0991-334-2024. Recibido, 23/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-334-2024	CVNSO-0991-334-2024. PROBLEMÁTICA EN LA VIA, SITIO CONOCIDO COMO LAS AREPAS, RUTA 6504 PR 51+950 al PR52+000
C-245-2753-1060-24	25-abr-24	Instalación de carpeta asfáltica en horarios nocturnos. Ruta Nacional 6504 PR45+188 a PR45+209 y PR 45+375 a PR45+392			
			CVNSO-0991-336-2024. Recibido, 25/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-336-2024	CVNSO-0991-336-2024. Respuesta oficio C-245-2700-0887-24 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".
			CVNSO-0991-338-2024. Recibido, 26/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-338-2024	CVNSO-0991-338-2024. Entrega de muestras de reflectivo para señalización vial.
C-245-2760-1086-24	27-abr-24	Observaciones en la instalación de carpeta asfáltica, Ruta Nacional 6504 PR 00+829 al PR 00+875.			
C-245-2765-1096-24	30-abr-24	Respuesta CVNSO-0991-336-2024 "Mantenimiento Corredor Neiva-Balsillas-Mina Blanca, Ruta 3001 y 3002".			
C-245-2775-1111-24	30-abr-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-301-2024 Respuesta comunicados C-245-2693-0862-24 / C-245-2634-0663-24 / C-245-2606- 0566-24 / C-245-2655-0734-24 "Comunicado CVNSO-0991-276-2024– NOVEDAD PRESENTADA EN EL PREDIO UBICADO SOBRE EL PR 3+754 - RUTA 6504"			
			CVNSO-0991-357-2024. Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-357-2024	CVNSO-0991-357-2024. Respuesta al comunicado C-245-2561-0404-24 Solicitud de protocolo de fundida de concreto – Observaciones de calidad en concreto.
			CVNSO-0991-356-2024 . Recibido, 30/04/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-356-2024	CVNSO-0991-356-2024. Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504".
C-245-2785-1139-24	4-may-24	Respuesta al comunicado CVNSO-0991-319-2024 - Traslado de Postes Ubicados entre K13+500 – K15+500			
C-245-2793-1163-24	7-may-24	REITERACIÓN A COMUNICADO C-245-2346-4401-23 "SOLICITUD CONSTRUCCIÓN ZANJAS DE CORONACIÓN Y CUNETA EN BERMA - TALUDES RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA – BALSILLAS"			
C-245-2814-1214-24	15-may-24	Construcción Disipador Ruta 3001.			
C-245-2816-1220-24	15-may-24	SOLICITUD CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES - RUTA 3001 DEL PR 10+500 AL PR 13+500 CORREDOR NEIVA – BALSILLAS			
			CVNSO-0991-414-2024. Recibido, 20/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-414-2024	CVNSO-0991-414-2024. Respuesta oficio C-245-2553-0385-24. "SOLICITUD ATENCIÓN INMEDIATA A LA AFECTACIÓN OCASIONADA EN EL PREDIO UBICADO EN EL PR 52+800 RUTA 6503 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".
			CVNSO-0991-415-2024. Recibido, 23/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-415-2024	CVNSO-0991-415-2024. Respuesta al comunicado C-245-2710-0906-24 "Solicitud para el reinicio de las actividades en el Box Coulvert del PR 42+600 RN 6503"
			CVNSO-0991-416-2024. Recibido, 23/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-416-2024	CVNSO-0991-416-2024. Respuesta al comunicado C-245-2707-0899-24 "Observaciones de calidad de los aceros, Box del PR 46+200, y en el Box el PR4+817"

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
C-245-2851-1326-24	24-may-24	Estabilidad de taludes (Estado Drenes Horizontales) PR10+500 al PR13+500 Ruta 3001. Respuestas al comunicado CVNSO-0991-107-2024			
			CVNSO-0991-440-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-440-2024	CVNSO-0991-440-2024. Respuesta al oficio C-245-2850-1325-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 06 y 09 de abril de 2024, Ruta 6504".
			CVNSO-0991-447-2024. Recibido, 27/05/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-447-2024	CVNSO-0991-447-2024. Respuesta a los oficios C-245-2855-1336-24 "Respuesta a comunicado CVNSO- 0991-313-2024 "Respuesta al oficio C-245-2709-0904-24 No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 14 de febrero de 2024, Ruta 6504" y C-245-2856-1337-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-356-2024 "Respuesta al oficio C-245-2745-1029-24 "No conformidad Mezcla asfáltica Instalada en la Jornada de trabajo del 21 de marzo de 2024, Ruta 6504".
C-245-2873-1376-24	29-may-24	Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2882-1410-24	4-jun-24	Reiteración a los comunicados C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2884-1416-24	4-jun-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A PETICIÓN GENERADA POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, MEDIANTE RADICADO PMSVC – 157, CUYO OBJETO ES "SOLICITUD DE APOYO LOGÍSTICO Y DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS 3001 Y 3002".			
C-245-2886-1425-24	5-jun-24	Segunda Reiteración a los comunicados C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2887-1430-24	5-jun-24	Reiteración comunicado C-245-1795-2162-23 "Respuesta a su oficio CVNSO-0991-302-2023 "Alcance Comunicados CVNSO-0991-173-2022 / CVNSO-0991-283-2022 / CVNSO-0991-108-2022"" – INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT PR03+325 RUTA 6504.			
			CVNSO-0991-455-2024. Recibido, 07/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-455-2024	CVNSO-0991-455-2024. Solicitud apoyo del INVIAS para intermediar situaciones de seguridad que afectan la atención de emergencias en el tramo de la Ruta 3002 comprendido entre los Kms 30 y 78. Respuesta oficios C-245-2882-1410-24, C-245-2873-1376-24 y C-245-2887-1430- 24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca)".
C-265-2894-1441-24	7-jun-24	OBSERVACIONES A COMUNICADO NÚMERO CVNSO-0991-452-2024 ACTAS DE PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE-RUTA 3001 – NEIVA - BALSILLAS			
			CVNSO-0991-472-2024. Recibido, 12/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-472-2024	CVNSO-0991-472-2024. Respuesta oficio C-245-2541-0350-24 Respuesta al comunicado CVNSO-0991 092-2024 "Respuesta oficios C-245-418-4757-23 y C-245-2474-0125-24 "SOLICITUD DE DEMARCACIÓN DE TRAMO INTERVENIDO RUTA 3001"
C-245-2909-1467-24	12-jun-24	MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001. (PR16+900)			
C-245-2919-1502-24	15-jun-24	Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.			
C-245-2921-1504-24	15-jun-24	Reiteración C-245-2886-1425-24, C-245-2882-1410-24 y C-245-2873-1376-24, Solicitud de Remoción de derrumbes Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2925-1513-24	17-jun-24	Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			
C-245-2929-1522-24	17-jun-24	Comunicado VUC: 000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - Solicitud de atención inmediata al Puente sobre el Río Guayas RN 6503 PR 96+600.			
C-245-2930-1523-24	17-jun-24	No Conformidad Elementos estructurales Ruta Nacional 6503 y 6504.			
			CVNSO-0991-514-2024. Recibido, 18/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-514-2024	CVNSO-0991-514-2024. Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504.
C-245-2932-1533-24	18-jun-24	Reiteración al comunicado C-245-2925-1513-24 Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (Vía Balsillas - Mina Blanca).			

TRAZABILIDAD SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES					
CORRESPONDECIA INTERVENTORIA			CORRESPONDECIA CONTRATISTA		
COMUNICADO EMITIDO	FECHA	ASUNTO	FECHA RADICADO	COMUNICADO RECIBIDO	ASUNTO
			CVNSO-0991-523-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-523-2024	CVNSO-0991-523-2024. Respuesta al comunicado C-245-2853-1332-24 "Respuesta comunicado CVNSO-0991-358-2024, Solicitud de instalación de reductores de velocidad en el tramo urbano de vía municipio de Puerto Rico – Caquetá"
			CVNSO-0991-522-2024. Recibido, 19/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-522-2024	CVNSO-0991-522-2024. Respuesta a comunicados C-245-2925-1513-24 y C-245-2932-1533-24 "Solicitud de atención de emergencia Ruta 3002 (via Balsillas – Mina Blanca)"
C-245-2938-1545-24	19-jun-24	Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.			
C-245-2940-1556-24	20-jun-24	Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6504 Municipio de San Vicente de Caguán. Remisión Comunicado 2024S-VCAQ-032902, Comunicado 2024S-VCAQ-039493			
			CVNSO-0991-539-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-539-2024	CVNSO-0991-539-2024. Remisión de Box Tipo para construcción de Obras a reemplazar y nuevas.
			CVNSO-0991-540-2024. Recibido, 22/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-540-2024	CVNSO-0991-540-2024. Presentacion diseños de mezclas de concreto para pilotes profundos de 28 Mpa y placa del PR42+600 de 28 Mpa con fibra de nylon.
C-245-2948-1568-24	22-jun-24	SOLICITUD DE ATENCIÓN INMEDIATA A LAS AFECTACIONES OCASIONADAS EN EL PR 48+850 RUTA 6504			
			CVNSO-0991-527-2024. Recibido, 24/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-527-2024	CVNSO-0991-527-2024. Respuesta al comunicado C-245-2919-1502-24 Solicitud mantenimiento en la Ruta Nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500. Comunicado VUC:000000563 Alcaldía Municipal de Puerto Rico; "Solicitud de Mantenimiento Urgente de Vías de Acceso al Casco Urbano
C-245-2961-1592-24	25-jun-24	Respuesta comunicado CVNSO-0991-514-2024 - Solicitud Justificación técnica para suspender el PR39+660 de la RN 6504.			
			CVNSO-0991-547-2024. Recibido, 26/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-547-2024	CVNSO-0991-547-2024. Respuesta al comunicado C-245-2938-1545-24 Falta de personal para los trabajos de instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 Ruta 6504.
C-245-2967-1604-24	27-jun-24	Observaciones en la funcionalidad del geotextil utilizado para la construcción de filtros RN 6504.			
			CVNSO-0991-558-2023. Recibido, 27/06/2024, Correo Electrónico consorciointerviasvision@gmail.com	CVNSO-0991-558-2023	CVNSO-0991-558-2023. Respuesta al comunicado C-245-2948-1568-24 - "Solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504"

12 CONCLUSIONES.

- El contrato de obra presenta un porcentaje ejecutado de 15.81% con respecto al porcentaje programado a corte de 30 de junio 2024 el cual fue de 14.94%.
- El contrato presenta un avance financiero a corte de 30 de junio de 2024 de $2,964,112,608.50 el cual corresponde a 0.87%, calculado con respecto a la reprogramación No.5 al programa de inversiones suscrito por contratista, interventoría e Invias vs el avance en obra.
- Se presentaron fuertes precipitaciones en la ruta 3002 provocando emergencia por deslizamiento con cierre total de la vía, sin embargo, en el transcurso del mes de junio el contratista ha realizado las actividades de remoción habilitando el paso en los diferentes puntos.
- Se suscribe por parte de la sub dirección de modernización de carreteras el acta de fijación de precio unitario número 3, y se presenta ante la supervisión el acta de modificación de cantidades por inclusión de precios unitario número 6 y la reprogramación al programa de inversiones número 5 considerando la aprobación e inclusión del paquete No. 3 de ítems no previstos.
- Los estudios y diseños fase III de los sectores priorizados para la ejecución del contrato presentan el siguiente avance:

ESTADO ESTUDIOS Y DISEÑOS SECTORES PRIORIZADOS					
	PR INCIAL	**PR FINAL**	**RUTA**	**LONGITUD Km**	**AVANCE %**
1	PR10+500	PR13+500	Ruta 3001	3,0 km	100%
2	PR13+500	PR18+500	Ruta 3001	5,0 km	85%
3	PR00+000	PR49+000	Ruta 6504	49,0 km	100%
	Total			**57,00 km**	

- Los estudios y diseños fase III de los sectores atípicos incluidos en la bolsa de estudios y diseños presentan el siguiente avance:

PUNTOS CRITICOS		
SECTORES		**AVANCE EYD**
1	PR38+800 Puente Las Delicias - Ruta 6503	71%
2	PR42+600 Box Culvert (emergencia)- Ruta 6503	100%

3	PR52+800 Perdida de banca - Ruta 6503	100%
4	PR54+570 Muro desplazado - Ruta 6503	33%
5	PR04+800 Box culvert - Ruta 6504	100%
6	PR09+060 Puente militar El Águila – Ruta 6504	71%
7	PR23+740 Puente militar Riecito – Ruta 6504	71%

- Se realizó la revisión del acta de obra N° 36 correspondiente al mes de mayo 2024, presentada por el CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.
- Presentación acta de costos correspondiente al mes de mayo 2024 y entrega de informe mensual No. 36 correspondiente al mismo mes.



WILSON ANDRES PARRA

C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 991 DE 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 154 del 30/05/2024 al 5/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVIA REY

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTEGRANTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA

CONTRATO No.	991 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 399.567.436.436,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 9.885.528.230,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 409.452.964.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 9.885.528.230,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.212.090.152,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.673.438.078,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

INTEGRANTES: CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No.	985 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 980.381.756,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 980.381.756,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.833.333.333	$ 27.766.666.667	$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.243.753.397	$ 27.766.666.667	$ 9.433.329.656
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 0	$ -	$ 18.333.337.011
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 2.233.333.333
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 1.453.745.811
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 779.587.522

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 339.481.441.442,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 48.820.372.077,50	14,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52.008.751.990,00	15,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.188.379.912,50)	-0,94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.756.440.000,00	0,52%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 48.820.372.077,50	14,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.008.751.990,00	15,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (3.188.379.912,50)	-0,94%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 475.547.842,50	0,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 613.655.624,00	0,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 4457 DEL 21/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 2.065.036.115,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El acta de obra Nro 28 fue radicada ante la territorial Invias Caquetá el dia 3 de Noviembre de 2023

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.487.054.392,00	25,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.487.054.392,00	25,33%
INVERSION PROG. EN LA SEMANA	$ 57.354.283,00	0,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.354.283,00	0,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3742 DEL 7/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 278.047.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 9.885.528.230,00
Amortizado $	$ 1.212.090.152,00
Saldo $	$ 8.673.438.078,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 980.381.756,00
Amortizado $	$ 980.381.756,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,38% — Avance o Atraso Físico % 0,94%
Meta Física Ejecutada % 15,32%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 23	Vigencia 24	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Tramo y/o sector (n)	Total 2024	Ejecutado Total proyecto	% 2024
Estudios y diseños	KM	57	52,00	5	Prog	1	4		5,00		100,0%
					Ejec	0	0		0,00	52,00	0,0%
Explanaciones	KM	57	13,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,62	2,40		3,02	16,57	58,1%
Bases, subBases y Afirmados	KM	57	12,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,52	2,45		2,97	15,52	57,2%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	12,37	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,42	2,10		2,52	14,89	48,5%
Estructuras y Drenajes	KM	57	13,57	5,00	Prog	1,00	4,00		5,00		100,0%
					Ejec	0,42	1,36		1,78	15,35	35,6%
Señalización y Seguridad	KM	57	64,53	5,20	Prog	3,90	0,00		3,90		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	64,53	0,0%
Obras Varias	KM	57	0,00	1,00	Prog	0,00	1,00		1,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Transportes	KM	57	134,25	195,50	Prog	89,50	106,00		195,50		100,0%
					Ejec	1,64	10,70		12,34	146,59	6,3%
Items no Previstos	KM	57	2,16	5,20	Prog	1,20	3,50		4,70		100,0%
					Ejec	0,21	1,06		1,28	3,44	27,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible RUTAS 6503 Y 6504	Total Disponible RUTAS: 3001 Y 3002
Retroexcavadoras sobre orugas	2	2	2
Motoniveladoras	2	5	1
Compactadores vibratorios	2	5	1
Compactadores neumáticos	2	1	0
Volquetas	10	25	12
Terminadora de asfalto	1	1	0
Trituradora móvil	1	3	1
Planta de asfalto	1	1	0
Dosificadora de concreto		1	0
Mixer		2	0
Total	**21**	**46**	**17**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PUERTO RICO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-
UBICACIÓN:	MORELIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

						OBSERVACION
ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	-	N/A	- Ruta 6504-3001
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-	N/A	X -
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	-	N/A	- Ruta 3001: Res. 2330 (7-sep-22) Ruta 6503 CT-DTC-0673 PR42+600
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	-	N/A	- Ruta 3001: Res. 2181(26-agto-229 Ruta 6504: Res. 1366(22-jul-22) Res. 2344(12-sept-23) PR12+025;PR13+280;PR13+341
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	-	N/A	- Ruta 6504: Res. 0050(26-ene-23) PR4+817 Ruta 6503: Res.0790(31-may-23) PR42+600
VERTIMIENTOS:	SI	-	NO	-	N/A	X - Ruta 6504: Res.1362(26-jul-22) Planta Asfalto
EMISIONES:	SI	X	NO	-	N/A	- Ruta 3001:
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	-	N/A	-

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCI A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 5. INFERCAL S.A UBICADO NEIVA 6. PETROTEC UBICADO KM 1 VEREDA FORTALECILLOS - TELLO 7. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN LA VEREDA MOTILON PALERMO - HUILA. 8. PAVIMENTO Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA KM 8 NEIVA - RIVERA VEREDA EL ARENOSO MUNICIPIO DE RIVERA. 9. OVED MEDINA VEREDA EL AGUILILLA - PUERTO RICO CAQUETA. 10. LUIS HERNANDO IÑIGUEZ MUNICIPIO DE YAGUARA -HUILA RIO YAGUARA NEIVA

OBSERVACIONES

* El 15 de mayo el CVNSO envia a Corpoamazonia Cumplimiento numerales 13, 14, 15, 17 y 19 del Artículo Cuarto de la Resolución 1382 de 2022 "Por la cual se otorga un Permiso de Emisiones Atmosféricas" - Expediente PE-06- 18-592-X-006-026-22, para el periodo agosto 2023 – febrero 2024. Mediante el radicado CVNSO-0991-391-2024.

* Mediante el comunicado CVNSO-991-394-2024 el consorcio de obra da Respuesta a los oficios C-245-2807-1193-24 Reiteración al comunicado C-245-2788-1142-24 Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de abril del 2024 el 16 de mayo de 2024.

* El contratista de obra remite respuesta oficio C-245-2798-1180-24 / C-245-2804-1187-24. "Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001" el 16 de mayo de 2024 con radicado CVNSO-991-401-2024.

* El consorcio envia copia a la interventoria de la respuesta radicado 2024-S 11670 Notificación electrónica del auto de inicio 001 del 22 de abril de 2024 referente al permiso de estudio para la recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales mediante el radicado CVNSO-991-403-2024 el 16 de mayo de 2024 a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM).

* El 18 de mayo de 2024 el CVNSO remite a la interventoria respuesta oficio C-245-2621-0608-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-134-2024, con asunto: Respuesta oficio C-245-2241-398223 Remisión Resolución Número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vias INVIAS – Dirección Territorial Caquetá" mediante comunicado CVNSO-0991-405-2024.

* Se remite copia a la interventoria de la respuesta radicado DTC 4121 Respuesta radicado de CORPOAMAZONIA 2740 del 04 de agosto de 2023 Solicitud plan de compensación ambiental expediente CO-06-18-753 X-002-014-22 emitida a CORPOAMAZONIA mediante radicado CVNSO-991-412-2024 el 18 de mayo de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADACION VERSION 002

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN / CORPOAMAZONIA

* Los dias 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2024 se realizo jornada de orden y aseo "Recolección de residuos solidos" sobre el corredor vial.

* Continua el personal del CVNSO con actividades silviculturales "Aplicación de cicatrizantes hormonal" a las especies vivas intervenidas por actividad de poda ejecutada por el personal de matenimiento de carreteras del INVIAS (7 y 8 de mayo de 2024).

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA - BALSILLAS / CAM

* Se realizo inducción ambiental al personal que ingreso al contratado de obra No. 991/2021.

* Continua la auxiliar ambiental en visitas a la CAM solicitando información de los espedientes que se tiene con esta autoridad ambiental.

* Se realizo la socialización ambiental al personal de obra en el campamento ubicado en el PR12+115.

V. GESTION SOCIAL

	TOTAL	ACTIVOS	SUBCONTRATISTAS	INTERVENTORIA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	98	0	0	64
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46	'223	46	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	0	0	33
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	159	0	0	27

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 2

calle 5 # 5-92/96 Barrio las Américas (segundo piso Banco Agrario).

Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva Huila

OBSERVACIONES

□A 04 de junio de 2.024, se han recepcionado 133 PQRS abiertas 6 (5%) y 127(95%) cerradas.

□Se recibe comunicado CVNSO-0991-452-2024 actas de permiso para construcción de obras de arte- RUTA 3001 – Neiva – Balsillas.

□Reunión comité de gestión social en conjunto con el gestor social del Instituto Nacional de Vias-INVIAS 04/06/2.024.

VI. GESTION PREDIAL

		OBSERV.
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	6	RUTA 3001
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	-
AVALUOS APROBADOS:	0	-
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	-

OBSERVACIONES

Ruta 3001 (Via Neiva-Balsillas):

En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios

En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados

Ruta 3002 (Via Balsillas- Minas Blancas):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6503 (Via Puerto Rico-Florencia):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6504 (Via Minas Blancas-Puerto Rico):
En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. El CVNSO remite a la interventoria mendiante el comunicado CVNSO-0991-389-2024, informe de sostenibilidad # 34 correspondiente al periodo de abril de 2024 el 14 de mayo de 2024.

2. LA interventoria remite el 17 de mayo de 2024 a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS Atención observaciones oficio 2024S-VBOG-018397 del 03 de abril de 2024. Informe Trimestral N° IX de Sostenibilidad mediante comunicado C-245-2823-1254-24.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subbase Granular Clase A (m3):

•PR39+350 al PR39+790 Calzada completa, estructura de vía.
•PR04+710 al PR04+750 Calzada completa, estructura de vía.

Riego de liga asfáltica (m2):

•PR04+070 al PR04+455 Carril derecho, imprimación primera capa.
•PR04+064 al PR04+486 Carril izquierdo, imprimación primera capa.
•PR04+059 al PR04+200 Carril izquierdo, imprimación segunda capa.

Mezcla Densa Caliente MDC-19 (m3):

•PR04+070 al PR04+455 Carril derecho, imprimación primera capa.
•PR04+064 al PR04+486 Carril izquierdo, imprimación primera capa.
•PR04+059 al PR04+368 Carril izquierdo, imprimación segunda capa.

Excavaciones varias sin clasificar:

•PR39+770 al PR39+790 Costado izquierdo, excavación para filtro.
•PR04+710 al PR04+742 Costado izquierdo, excavación para filtro.

Excavación sin clasificar de la explanación y canales (m3):

•PR39+670 al PR39+790 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento en zona de ampliación.
•PR04+710 al PR04+750 Calzada completa, excavación a nivel de subrasante.
•PR04+731 al PR04+741 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento de fallo.
•PR04+745 al PR04+750 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento de fallo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo:

•PR43+855 al PR44+024 Costado derecho, construcción de cunetas.
•PR02+081 al PR02+108 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+204 al PR02+220 Costado izquierdo, construcción de cuneta, descole disipador.
•PR02+298 al PR02+367 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+495 al PR02+629 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+673 al PR02+708 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR03+689 al PR03+758 Costado derecho, construcción de cunetas.
•PR03+774 al PR03+777 Costado derecho, construcción de cunetas.

Geotextil Tipo II no tejido / Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro:

•PR39+770 al PR39+790 Costado izquierdo, excavación para filtro.
•PR04+710 al PR04+742 Costado izquierdo, excavación para filtro.

Material granular drenante:

•PR39+770 al PR39+790 Costado izquierdo, excavación para filtro.
•PR04+710 al PR04+742 Costado izquierdo, excavación para filtro.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado):

•PR33+240 costado izquierdo, Contención en pérdida de banca.

Suministro e instalación asfáltita (m3):

•PR26+174 al PR26+230 Carril derecho, mantenimiento vial con adición de asfáltita.

Remoción de derrumbes (m3):

•PR17+900 Costado derecho, remoción de derrumbe.
•PR04+240 Costado derecho, remoción de derrumbe.

Acero refuerzo Fy=420 Mpas (Kg):

•PR02+081 al PR02+108 Costado izquierdo, acero de refuerzo para cuneta.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR39+670 al PR39+790 Costado izquierdo, relleno para mejoramiento en zona de ampliación.
•PR31+980 al PR32+000 Calzada completa, mantenimiento vial.
•PR30+950 al PR30+970 Calzada completa, mantenimiento vial.
•PR04+731 al PR04+741 Costado izquierdo, lleno en mejoramiento de fallo.
•PR04+745 al PR04+750 Costado izquierdo, lleno en mejoramiento de fallo.

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo:

•PR44+327 costado derecho, vástago muro de contención modulo 9

RUTA 6503:

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR52+800 Costado derecho, relleno en muro de contención módulos 3,4 y 5.

NP28 Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503:

•PR52+800 Costado derecho, geodren planar para en muro de contención modulo 5.

RUTA 3001:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales Excavación en roca de la explanación y canales:

•Excavación mecánica para cajeo PR 15+870 - PR 15+890 en el carril derecho.
•Excavación mecánica conformación de la corona de la vía y perfilado de taludes PR 15+845 - PR 15+890.

Excavación en roca de la explanación y canales:

•Demolición de rocas para conformación de la corona de la vía y perfilado de taludes PR 15+880 - PR 15+890.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.

•PR12+589 al PR 12+670 Margen izquierdo
•PR12+715 al PR 12+770 Margen Izquierdo
•PR 13+054 Margen Izquierdo

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado).

•Construcción del Primer nivel de Gaviones en el margen derecho desde el PR 11+688 – PR 11+708.

Concreto clase 14 MPA Ciclópeo.

•Suministro e instalación de concreto para construcción del "dado" de cimentación para muro ciclópeo de confinamiento en la aleta izquierda, Encole del Box Culvert en el PR 13+275.

Concreto clase 14 MPA.
•Suministro e instalación de solado de limpieza para construcción del descole del Canal Longitudinal en el PR 11+790 margen izquierdo.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
•Acero de Refuerzo para construcción de Canal Longitudinal para el descole de Cunetas del PR 10+604 al Descole de la Alcantarilla en el PR 10+585 margen derecho.
•Acero de Refuerzo para construcción de Canal Longitudinal para el descole de Cunetas del PR 10+754 al Encole del Box Culvert en el PR 10+735 margen derecho.

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
•Instalación terraplén para Sello de pedraplén PR 15+870 - PR 15+890 Carril Derecho

Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)
•Instalación de pedraplén para Mejoramiento de Subrasante PR 15+870 PR 15+890

Dren Horizontal d=3" - Long máx.=20m altura máx. = 15m rasante
•PR 13+424
•PR 13+435
•PR 13+445
•PR 13+453
•PR 13+461

RUTA 3002:

No se ejecutaron actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA

RUTA 6504:

Frente de obra #1: San Vicente Puerto Rico

-PR23+680 a PR23+720, Mantenimiento vial con adición de asfáltita
-PR33+240 Costado izquierdo, Construcción de gaviones para contención en perdida de banca.
-PR39+600 a PR39+350, suministro e Instalación de subbase granular.
-PR39+792 a PR39+760 Costado derecho, Excavación y construcción de filtro.
-PR44+000 a PR44+040 Costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 17.5Mpa para construcción de cunetas.

Frente de obra No. 2 Puerto Rico - San Vicente

- PR 4+455 A PR 4+494 Costado derecho MDC 2A Capa.
- PR 4+061 A PR 4+451 Costado derecho MDC 3A Capa.
- PR 4+368 A PR 4+480 Costado izquierdo MDC -19 3A Capa
- PR 4+910 A PR 4+995 Costado izquierdo Suministro conformación y compactación sub base.
- PR 1+895.70 A PR 2+152 Costado izquierdo vaciado concreto 2500 psi para cunetas.

RUTA 6503:

•PR 52+800 Lleno material crudo de rio en muro de contención

RUTA 3001:


Solado Para Instalación De Tubería 36" Costado Derecho
Excavación Cajeo Mejoramiento De La Subrasante Del K14+790 A Mayores
Perforación Drenes K14+400 Costado Izquierdo
Vaciado Concreto ciclópeo Muro ciclópeo K13+285 Aleta Izquierdo Descole
Retiro Material De Talud Hacia Gavión K13+140 Costado Izquierdo
Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K12+730 A Menores Costado Izquierdo 7:00 Am
Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K12+711 A Menores Costado Izquierdo 10 Am
Figurado Acero Aletas, Guarda Rueda, Canales Y Disipadores K12+100
Construcción De Gaviones K11+700 Costado Izquierdo
Amarre Acero Canal K10+735 Al K10+752 Costado Derecho
Amarre Acero Canal K11+585 Y Pasos Disipador K10+605 Costado Izquierdo.

RUTA 3002

No se contemplan actividades

X. REGLETA

CORREDOR VIAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	%Avance	
MANTENIMIENTO (KM)	155,40	47,60	203,00	% Programado	14,38%
REHABILITACIÓN (KM)	0	0,00	0,00	%Ejecutado	15,32%
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (KM)	2,74	12,16	14,90	Desvio	-0,94%
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (KM)	2,74	11,88	14,62		
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (KM)		3,99	3,99		
DEMARCACIÓN HORIZONTAL (KM)		121	121		

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RUTA 6504



RUTA 6504



RUTA 3001

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del **05/06/2024** presenta un adelanto del **0,94%**

RUTA 6504: Se realiza el control y seguimiento a de todas las actividades ejecutadas en el corredor vial.
Se emiten comunicados en las distintas áreas del proyecto con el propósito de conminar al contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto con el objeto de recordar al contratista sus compromisos y responsabilidades, así como advertir sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

A la fecha se lleva **2,74** **Km.** Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y **12,16** **km** pavimentados en Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504.para un total en el proyecto de **14,90** **Km.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILSON ANDRES PARRA**
Matrícula Profesional No.: 1520213886BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 155 del 6/06/2024 al 12/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVIA REY

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTEGRANTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA

CONTRATO No.	991 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 399.567.436.436,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 9.885.528.230,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 409.452.964.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 9.885.528.230,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.274.713.075,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.610.815.155,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

INTEGRANTES: CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No.	985 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 980.381.756,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 980.381.756,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.833.333.333	$ 27.766.666.667	$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.243.753.397	$ 27.766.666.667	$ 10.039.972.603
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 0	$ -	$ 17.726.694.064
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 2.233.333.333
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 1.511.033.948
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 722.299.385

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 339.481.441.442,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 49.295.919.921,00	14,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52.615.394.938,00	15,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.319.475.017,00)	-0,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.756.440.000,00	0,52%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 49.295.919.921,00	14,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.615.394.938,00	15,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (3.319.475.017,00)	-0,98%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 475.547.843,50	0,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 606.642.948,00	0,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5285 DEL 5/06/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL - 2024.
VALOR FACTURA: $ 2.395.121.998,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.544.342.529,00	25,51%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.544.342.529,00	25,51%
INVERSION PROG. EN LA SEMANA	$ 57.288.137,00	0,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.288.137,00	0,17%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3742 DEL 7/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 278.047.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 9.885.528.230,00
Amortizado $	$ 1.274.713.075,00
Saldo $	$ 8.610.815.155,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 980.381.756,00
Amortizado $	$ 980.381.756,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,52%
Meta Física Ejecutada % 15,50%
Avance o Atraso Físico % 0,98%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 23	Vigencia 24	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Tramo y/o sector (n)	Total 2024	Ejecutado Total proyecto	% 2024
Estudios y diseños	KM	57	52,00	5	Prog	1	4		5,00		100,0%
					Ejec	0	0		0,00	52,00	0,0%
Explanaciones	KM	57	13,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,62	2,57		3,19	16,74	61,3%
Bases, subBases y Afirmados	KM	57	12,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,52	2,62		3,14	15,69	60,4%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	12,37	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,42	2,27		2,69	15,06	51,7%
Estructuras y Drenajes	KM	57	13,57	5,00	Prog	1,00	4,00		5,00		100,0%
					Ejec	0,42	1,36		1,78	15,35	35,6%
Señalización y Seguridad	KM	57	64,53	5,20	Prog	3,90	0,00		3,90		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	64,53	0,0%
Obras Varias	KM	57	0,00	1,00	Prog	0,00	1,00		1,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Transportes	KM	57	134,25	195,50	Prog	89,50	106,00		195,50		100,0%
					Ejec	1,67	10,70		12,37	146,62	6,3%
Ítems no Previstos	KM	57	2,16	5,20	Prog	1,20	3,50		4,70		100,0%
					Ejec	0,22	1,08		1,31	3,47	27,8%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible RUTAS 6503 Y 6504	Total Disponible RUTAS: 3001 Y 3002
Retroexcavadoras sobre orugas	2	2	2
Motoniveladoras	2	5	1
Compactadores vibratorios	2	5	1
Compactadores neumáticos	2	1	0
Volquetas	10	25	10
Terminadora de asfalto	1	1	0
Trituradora móvil	1	3	1
Planta de asfalto	1	1	0
Dosificadora de concreto		1	0
Mixer		2	0
Total	**21**	**46**	**15**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PUERTO RICO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-
UBICACIÓN:	MORELIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

							OBSERVACION
ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504-3001
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001: Res. 2330 (7-sep-22) Ruta 6503 CT-DTC-0673 PR42+600
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001: Res. 2181(26-agto-229 Ruta 6504: Res. 1366(22-jul-22) Res. 2344(12-sept-23) PR12+025;PR13+280;PR13+341
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504: Res. 0050(26-ene-23) PR4+817 Ruta 6503: Res.0790(31-may-23) PR42+600
VERTIMIENTOS:	SI	-	NO	-	N/A	X	-
EMISIONES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504: Res.1362(26-jul-22) Planta Asfalto
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001:

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCI A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 5. INFERCAL S.A UBICADO NEIVA 6. PETROTEC UBICADO KM 1 VEREDA FORTALECILLOS - TELLO 7. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN LA VEREDA MOTILON PALERMO - HUILA. 8. PAVIMENTO Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA KM 8 NEIVA - RIVERA VEREDA EL ARENOSO MUNICIPIO DE RIVERA. 9. OVED MEDINA VEREDA EL AGUILILLA - PUERTO RICO CAQUETA. 10. LUIS HERNANDO IÑIGUEZ MUNICIPIO DE YAGUARA -HUILA RIO YAGUARA NEIVA

OBSERVACIONES

* El 15 de mayo el CVNSO envia a Corpoamazonia Cumplimiento numerales 13, 14, 15, 17 y 19 del Artículo Cuarto de la Resolución 1382 de 2022 "Por la cual se otorga un Permiso de Emisiones Atmosféricas" - Expediente PE-06- 18-592-X-006-026-22, para el periodo agosto 2023 – febrero 2024. Mediante el radicado CVNSO-0991-391-2024.

* Mediante el comunicado CVNSO-991-394-2024 el consorcio de obra da Respuesta a los oficios C-245-2807-1193-24 Reiteración al comunicado C-245-2788-1142-24 Solicitud de entrega del informe ambiental correspondiente al mes de abril del 2024 el 16 de mayo de 2024.

* El contratista de obra remite respuesta oficio C-245-2798-1180-24 / C-245-2804-1187-24. "Alcance al Comunicado C-245-2798-1180-24 Respuesta a comunicado CVNSO-991-359-2024 del 30 de abril del 2024; Entrega de documentación y diseños detallados Zodme predio El Guayabo Ruta 3001" el 16 de mayo de 2024 con radicado CVNSO-991-401-2024.

* El consorcio envia copia a la interventoria de la respuesta radicado 2024-S 11670 Notificación electrónica del auto de inicio 001 del 22 de abril de 2024 referente al permiso de estudio para la recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales mediante el radicado CVNSO-991-403-2024 el 16 de mayo de 2024 a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM).

* El 18 de mayo de 2024 el CVNSO remite a la interventoria respuesta oficio C-245-2621-0608-24 "Respuesta a comunicado CVNSO-0991-134-2024, con asunto: Respuesta oficio C-245-2241-398223 Remisión Resolución Número 110 del 28 de agosto del 2023 del Instituto Nacional de Vias INVIAS – Dirección Territorial Caquetá" mediante comunicado CVNSO-0991-405-2024.

* Se remite copia a la interventoria de la respuesta radicado DTC 4121 Respuesta radicado de CORPOAMAZONIA 2740 del 04 de agosto de 2023 Solcitud plan de compensación ambiental expediente CO-06-18-753 X-002-014-22 emitida a CORPOAMAZONIA mediante radicado CVNSO-991-412-2024 el 18 de mayo de 2024.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADACION VERSION 002

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN / CORPOAMAZONIA

* En la semana se realiza jornada de orden y aseo "Recolección de residuos solidos" sobre el corredor vial.

* Continua el personal del CVNSO con actividades silviculturales "Aplicación de cicatrizantes hormonal" a las especies vivas intervenidas por actividad de poda ejecutada por el personal de matenimiento de carreteras del INVIAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA - BALSILLAS / CAM

* Se realizo inducción ambiental al personal que ingreso al contratado de obra No. 991/2021.

* Continua la auxiliar ambiental en visitas a la CAM solicitando información de los espedientes que se tiene con esta autoridad ambiental.

V. GESTION SOCIAL

	TOTAL	ACTIVOS	SUBCONTRATISTAS	INTERVENTORIA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	98	0	0	64
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46	'223	46	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	0	0	33
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	159	0	0	27

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 2

calle 5 # 5-92/96 Barrio las Américas (segundo piso Banco Agrario).

Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva Huila

OBSERVACIONES

- A 11 de junio de 2.024, se han recepcionado 134 PQRS abiertas 7 (5%) y 127 (95%) cerradas.
- C-245-2884-1416-24, solicitud de atención inmediata a petición generada por la Personería Municipal de San Vicente Del Caguan, mediante radicado PMSVC – 157, cuyo objeto es "solicitud de apoyo logístico y de maquinaria amarilla para la rehabilitación de las rutas 3001 Y 3002"
- CVNSO-0991-457-2024, Respuesta a Comunicado C-245-2740-1023-24, "solicitud de apertura inmediata del punto SAU en zona urbana del municipio de Puerto Rico Caquetá".
- C-245-2888-1431-24, solicitud de atención inmediata a la petición generada por miembros activos de la veeduría ciudadana del municipio de San Vicente Del Caguan – Caquetá, reconocidos mediante resolución administrativa No. 00144-21 del 29 de octubre del 2021 y reconfigurada según resolución administrativa no. 0072- 22 del 23 de agosto de 2023.
- C-245-2907-1458-24 remisión de comunicado 001854 de fecha 11 de junio de 2.024 generado por el municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá.
- CVNSO-0991-459-2024, remisión de Cotizaciones aprobación suministro de bienes para el Comité de Participación Ciudadana– RUTA 6504 - Puerto Rico, Caquetá- -- - CVNSO-0991-470-2024 alcance a comunicado "remisión de cotizaciones aprobación para el comité de veeduría – ruta 6504 - Puerto Rico, Caquetá"- C-245-2908-1459-24, observaciones a comunicados CVNSO-0991-459-2024 y CVNSO-0991 459-2024
- C-245-2865-1365-24, respuesta a comunicado cvnso-0991-430-2024 planillas – control de entrega de actas de vecindad – RUTA 6504 – PUERTO RICO
- CVNSO-0991-452-2024 actas de permiso para construcción de obras de arte- RUTA 3001 – Neiva – Balsillas
- C-265-2894-1441-24, observaciones a comunicado número CVNSO-0991-452-2024 actas de permiso para construcción de obras de arte- ruta 3001 – Neiva – Balsillas
- CVNSO-0991-446-2024 entrega parcial de actas de vecindad digital - RUTA 6504.
- Reunión con veedores del municipio de Puerto Rico, 14/06/2024.
- C-245-2864-1361-24, observaciones a comunicado CVNSO-0991-380-2024 respuesta a comunicado C-245-2733-1004-24 solicitud de entrega de información de Obras Con Participación Comunitaria – O.P.C., departamentos del Huila y Caquetá.
- CVNSO-0991-458-2024 remisión del informe de Gestión Social – mayo de 2024- C-245-2892-1438-24 observaciones al documento

VI. GESTION PREDIAL

		OBSERV.
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	6	RUTA 3001
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	-
AVALUOS APROBADOS:	0	-
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	-

OBSERVACIONES

Ruta 3001 (Via Neiva-Balsillas):

En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios

En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados

Ruta 3002 (Via Balsillas- Minas Blancas):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6503 (Via Puerto Rico-Florencia):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6504 (Via Minas Blancas-Puerto Rico):
En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. El CVNSO remite a la interventoria mendiante el comunicado CVNSO-0991-389-2024, informe de sostenibilidad # 34 correspondiente al periodo de abril de 2024 el 14 de mayo de 2024.

2. LA interventoria remite el 17 de mayo de 2024 a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS Atención observaciones oficio 2024S-VBOG-018397 del 03 de abril de 2024. Informe Trimestral N° IX de Sostenibilidad mediante comunicado C-245-2823-1254-24.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6504:

Subbase Granular Clase A (m3):

•PR39+400 al PR39+790 Calzada completa, estructura de vía.
•PR04+750 al PR04+760 Calzada completa, estructura de vía.
•PR04+910 al PR04+980 Calzada completa, estructura de vía.

Riego de liga asfaltica (m2):

•PR04+455 al PR04+640 Carril derecho, imprimación primera capa.
•PR04+486 al PR04+635 Carril izquierdo, imprimación primera capa.
•PR04+061 al PR04+494 Carril derecho, imprimación segunda capa.
•PR04+368 al PR04+480 Carril izquierdo, imprimación segunda capa.

Mezcla Densa Caliente MDC-19 (m3):

•PR04+455 al PR04+640 Carril derecho, MDC-19 primera capa.
•PR04+486 al PR04+635 Carril izquierdo, MDC-19 primera capa.
•PR04+061 al PR04+632 Carril derecho, MDC-19 segunda capa.
•PR04+368 al PR04+591 Carril izquierdo, MDC-19 segunda capa.

Excavaciones varias sin clasificar:

•PR39+668 al PR39+770 Costado izquierdo, excavación para filtro.
•PR39+690 al PR39+792 Costado derecho, excavación para filtro.
•PR04+700 al PR04+757 Costado derecho, excavación para filtro.

Excavación sin clasificar de la explanación y canales (m3):

•Pr04+750 al PR04+760 Calzada completa, excavación a nivel de subrasante.
•PR04+910 al PR04+980 Calzada completa, excavación a nivel de subrasante.
•PR04+750 al PR04+764 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento de fallo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo:

•PR44+024 al PR44+046 Costado derecho, construcción de cunetas.
•PR43+971 al PR44+050 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+108 al PR02+128 Costado izquierdo, construcción de cuneta.
•PR02+474 al PR02+495 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR03+683 al PR02+689 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+673 al PR02+708 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR03+689 al PR03+758 Costado derecho, construcción de cunetas.
•PR03+777 al PR03+799 Costado derecho, construcción de cunetas.

Geotextil Tipo II no tejido / Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro:

•PR39+668 al PR39+770 Costado izquierdo, geotextil y tubería para filtro.
•PR39+690 al PR39+792 Costado derecho, geotextil y tubería para filtro.
•PR04+700 al PR04+757 Costado derecho, geotextil y tubería para filtro.

Material granular drenante:

•PR39+668 al PR39+770 Costado izquierdo, material drenante para filtro.
•PR39+690 al PR39+792 Costado derecho, material drenante para filtro.
•PR04+700 al PR04+757 Costado derecho, material drenante para filtro.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado):

•PR33+240 costado izquierdo, Contención en pérdida de banca.

Acero refuerzo Fy=420 Mpas (Kg):

•PR02+108 al PR02+128 Costado izquierdo, acero de refuerzo para cuneta.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR33+240 Costado izquierdo, relleno en perdida de banca.
•PR04+750 al PR04+764 Costado derecho, relleno en mejoramiento de fallo.

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG (m3):

•PR43+775 Costado izquierdo, Relleno en conformación de terraplén.

Demolición de estructuras (m3):

•PR39+780 al PR39+668 Costado izquierdo, Demolición de cuneta existente.
•PR04+670 al PR04+757 Costado derecho, Demolición de cuneta existente.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas (m3):

•PR01+397 Costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para muro cabezote y aletas estructura de descole de alcantarilla.
•PR01+543 Costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para muro cabezote y aletas estructura de descole de alcantarilla.
•PR04+817 Costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para muro lateral derecho y aleta de Box Culvert.
•derecho, geodren planar para en muro de contención modulo 5.

RUTA 6503:

No se reportan actividades

RUTA 3001:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales Excavación en roca de la explanación y canales:

•Excavación mecánica para cajeo PR 14+730 - PR 14+770

Concreto clase 28 MPA:

•Concreto (28MPa) Placa y muro izquierdo canal longitudinal PR 10+585, margen izquierda
•Concreto (28MPa) Placa y muro derecho canal longitudinal PR 10+737, margen izquierda

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.

•PR12+495 al PR 12+550 Margen izquierda
•PR12+535 al PR 12+635 Margen izquierda
•PR13+390 al PR 13+440 Margen izquierda

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado).

•Construcción de Gaviones Primer Nivel PR 11+670 - PR 11+688 margen izquierdo.

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

•Instalación Terraplén para Sello de pedraplén PR 14+730 - PR 14+770
•Instalación de pedraplén para mejoramiento de subrasantePR 14+730PR 14+770

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante:

•PR 13+411
•PR 13+400
•PR 13+390
•PR 13+418

RUTA 3002:

No se ejecutaron actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA

RUTA 6504:

Frente de obra #1: San Vicente Puerto Rico

•PR23+680 a PR23+720, Mantenimiento vial con adición de asfáltita
•PR 39+460 - PR39+410 - Suministro e Instalación de Subbase Granular
•PR 39+965 - PR 39+565 - Suministro e Instalación de Base Granular clase A
•PR 39+399 - PR 39+399 - "Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior"
•PR 39+399 - PR 39+399 - Concreto clase 14 MPA
•PR 33+170 - PR 33+170 - Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado
•PR 43+860 - PR 44+045 - Cunetas
•PR 39+793 - PR 39+703 - Construcción de filtros costado derecho.

Frente de obra No. 2 Puerto Rico - San Vicente

•PR 4+900 - PR 5+200 - Retiro de asfáltita – Pto. Rico
•PR 4+900 - PR 5+000 - Construcción de filtros
•PR 4+900 - PR 5+000 - Suministro e Instalación de Subbase Granular clase A
•PR 4+650 - PR 4+750 - Suministro e Instalación de Subbase Granular clase A
•PR 4+650 - PR 4+750 - Suministro e Instalación de base Granular clase A

RUTA 6503:

•PR 52+800 Relleno con material, compactado mecánicamente.

RUTA 3001:


•Excavación cajeo mejoramiento de la subrasante k14+850 a mayores
•Perforación drenes k14+460 costado izquierdo segunda terraza
•Conformación cuneta del k13+300 a menores costado izquierdo
•Vaciado concreto ciclópeo muro ciclópeo k13+285 aleta izquierdo descole
•Vaciado concreto 2500 psi cuneta del k13+320 a menores costado izquierdo
•Figurado acero aletas, guarda rueda, canales y disipadores k12+100
•Construcción de gaviones k11+705 costado izquierdo
•Instalación formaleta metálica muro externo canal k10+735 al k10+752 costado derecho
•Instalación formaleta metálica muro externo canal longitudinal k10+605 costado izquierdo.
•Excavación cajeo mejoramiento de la subrasante k14+990 a mayores
•Conformación cuneta del k13+250 a menores costado izquierdo
•Vaciado concreto 2500 psi cuneta del k13+260 a menores costado izquierdo
•Figurado acero aletas, guarda rueda, canales y disipadores k12+100
•Construcción de gaviones k11+660 costado izquierdo
•Instalación formaleta huellas disipador canal longitudinal k10+605 costado izquierdo.

RUTA 3002

No se contemplan actividades

X. REGLETA

CORREDOR VIAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	%Avance	
MANTENIMIENTO (KM)	155,40	47,60	203,00	% Programado	14,52%
REHABILITACIÓN (KM)	0	0,00	0,00	%Ejecutado	15,70%
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (KM)	2,74	12,32	15,06	Desvio	-0,82%
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (KM)	2,74	12,27	15,01		
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (KM)		3,99	3,99		
DEMARCACIÓN HORIZONTAL (KM)		121	121		

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RUTA 6504



RUTA 6504



RUTA 3001

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del **12/06/2024** presenta un adelanto del **0,98%**

RUTA 6504: Se realiza el control y seguimiento a de todas las actividades ejecutadas en el corredor vial.
Se emiten comunicados en las distintas áreas del proyecto con el propósito de conminar al contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto con el objeto de recordar al contratista sus compromisos y responsabilidades, así como advertir sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

A la fecha se lleva **2,74** **Km.** Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y **12,32** **km** pavimentados en Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504.para un total en el proyecto de **15,06** **Km.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILSON ANDRES PARRA**

Matrícula Profesional No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 156 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVIA REY

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTEGRANTES: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA

CONTRATO No.	991 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 399.567.436.436,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 9.885.528.230,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 409.452.964.666,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 9.885.528.230,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.274.713.075,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.610.815.155,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

INTEGRANTES: CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.

CONTRATO No.	985 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 980.381.756,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 980.381.756,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 20.769.631.333	$ 13.833.333.333	$ 27.766.666.667	$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.243.753.397	$ 27.766.666.667	$ 10.363.270.775
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 0	$ -	$ 17.403.395.892
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 2.233.333.333
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ -	$ 3.233.333.333	$ 1.568.322.085
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 665.011.248

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 339.481.441.442,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 49.771.467.765,50	14,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52.938.693.109,00	15,59%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.167.225.343,50)	-0,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.756.440.000,00	0,52%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 49.771.467.765,50	14,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.938.693.109,00	15,59%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (3.167.225.343,50)	-0,93%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 475.547.844,50	0,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 323.298.171,00	0,10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5285 DEL 5/06/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL - 2024.
VALOR FACTURA: $ 2.395.121.998,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.601.630.666,00	25,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.601.630.666,00	25,68%
INVERSION PROG. EN LA SEMANA	$ 57.288.137,00	0,17%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 57.288.137,00	0,17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3742 DEL 7/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 278.047.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 9.885.528.230,00
Amortizado $	$ 1.274.713.075,00
Saldo $	$ 8.610.815.155,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 980.381.756,00
Amortizado $	$ 980.381.756,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,66%
Meta Física Ejecutada % 15,59%
Avance o Atraso Físico % 0,93%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Ejecutado acumulado a 23**	**Vigencia 24**	**Avance Físico**	**Tramo 3001**	**Tramo 6504**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total 2024**	**Ejecutado Total proyecto**	**% 2024**
Estudios y diseños	KM	57	52,00	5	Prog	1	4		5,00		100,0%
					Ejec	0	0		0,00	52,00	0,0%
Explanaciones	KM	57	13,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,62	2,57		3,19	16,74	61,3%
Bases, subBases y Afirmados	KM	57	12,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,52	2,62		3,14	15,69	60,4%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	12,37	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,42	2,27		2,69	15,06	51,7%
Estructuras y Drenajes	KM	57	13,57	5,00	Prog	1,00	4,00		5,00		100,0%
					Ejec	0,42	1,36		1,78	15,35	35,6%
Señalización y Seguridad	KM	57	64,53	5,20	Prog	3,00	0,00		3,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	64,53	0,0%
Obras Varias	KM	57	0,00	1,00	Prog	0,00	1,00		1,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Transportes	KM	57	134,25	195,50	Prog	89,50	106,00		195,50		100,0%
					Ejec	1,71	10,70		12,41	146,66	6,3%
Items no Previstos	KM	57	2,16	5,20	Prog	1,20	3,50		4,70		100,0%
					Ejec	0,24	1,14		1,38	3,54	29,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible RUTAS 6503 Y 6504	Total Disponible RUTAS: 3001 Y 3002
Retroexcavadoras sobre orugas	2	2	2
Motoniveladoras	2	5	1
Compactadores vibratorios	2	5	1
Compactadores neumáticos	2	1	0
Volquetas	10	25	13
Terminadora de asfalto	1	1	0
Trituradora móvil	1	3	1
Planta de asfalto	1	1	0
Dosificadora de concreto		1	0
Mixer		2	0
Total	**21**	**46**	**18**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PUERTO RICO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-
UBICACIÓN:	MORELIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

						OBSERVACION
ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504-3001
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-	N/A	X	-
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2330 (7-sep-22) Ruta 6503 CT-DTC-0673 PR42+600
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2181(26-agto-229 Ruta 6504 Res. 1366(22-jul-22) Res. 2344(12-sept-23) PR12+025;PR13+280;PR13+341
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504 Res. 0050(26-ene-23) PR4+817 Ruta 6503 Res.0790(31-may-23) PR42+600
VERTIMIENTOS:	SI	-	NO	-	N/A	X	-
EMISIONES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Vúlal RIKVK Res.1382(26-jul-22) Planta Asfalto
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 -

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCI A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 5. INFERCAL S.A UBICADO NEIVA 6. PETROTEC UBICADO KM 1 VEREDA FORTALECILLOS - TELLO 7. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN LA VEREDA MOTILON PALERMO - HUILA. 8. PAVIMENTO Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA KM 8 NEIVA - RIVERA VEREDA EL ARENOSO MUNICIPIO DE RIVERA. 9. OVED MEDINA VEREDA EL AGUILILLA - PUERTO RICO CAQUETA. 10. LUIS HERNANDO IÑIGUEZ MUNICIPIO DE YAGUARA -HUILA RIO YAGUARA NEIVA

OBSERVACIONES

El 8 de junio de 2024, mediante comunicado CVNSO-0991-471-2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente, remite a la Interventoria la trazabilidad del tramite de los permisos ambientales ante la Corporación Autonoma Regional del Alto Magdalena-CAM, solicitando apoyo tanto a Interventoria como INVIAS, por la falta de pronunciamiento de la Corporación.

Con el comunicado C-245-2918-1496-24 del 14 de junio de 2024, la Interventoria remitió al INVIAS la trazabilidad del tramite de los permisos ambientales ante la Corporación Autonoma Regional del Alto Magdalena-CAM, con el fin de solicitar apoyo para programar una mesa de trabajo con la Corporación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADACION VERSION 002

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN / CORPOAMAZONIA

* En la semana se realiza jornada de orden y aseo "Recolección de residuos solidos" sobre el corredor vial.

* Continua el personal del CVNSO con actividades silviculturales "Aplicación de cicatrizantes hormonal" a las especies vivas intervenidas por actividad de poda ejecutada por el personal de matenimiento de carreteras del INVIAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA - BALSILLAS / CAM

* Se realizo inducción ambiental al personal que ingreso al contratado de obra No. 991/2021.

* Continua la auxiliar ambiental en visitas a la CAM solicitando información de los espedientes que se tiene con esta autoridad ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	TOTAL	ACTIVOS	SUBCONTRATISTAS	INTERVENTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	98	0	0	64
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46	´223	46	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	0	0	33
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	159	0	0	27

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	5
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	2
calle 5 # 5-92/96 Barrio las Américas (segundo piso Banco Agrario).	
Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva Huila	

OBSERVACIONES

* A 19 de junio de 2.024, se han recepcionado 138 PQRS abiertas 8 (7%) y 128 (93%) cerradas.
* C-245-2926-1514-24 respuesta a comunicado cvnso-0991-484-2023 -respuesta comunicado C-245-2908-1459-24, "observaciones a comunicados cvnso-0991-459-2024 remisión de cotizaciones aprobación suministro de bienes para el comité de participación ciudadana".
* C-245-2919-1502-24 solicitud mantenimiento en la ruta nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.
* C-245-2928-1521-24 respuesta comunicado 2024S-VBOG-038567 traslado oficio No 2024EE0109192 remitido por Contraloría General de la República - solicitud respuesta - Contrato 985 de 2021- denuncia ciudadana.
* C-245-2929-1522-24 comunicado VUC: 000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - solicitud de atención inmediata al puente sobre el Rio Guayas RN 6503 PR 96+600.
* CVNSO-0991-499-2024 traslado derecho de petición del personero municipal de San Vicente del Caguán "solicitud informe de ejecución presupuestal y financiera del contrato no 991 de 2021".
* C-245-2935-1537-24 primera reiteración a comunicado C-245-2888-1431-24 SOLICITUD DE atención inmediata a la petición generada por miembros activos de la veeduría ciudadana del municipio de San Vicente Del Caguan – Caquetá.
* C-245-2936-1538-24 remisión de PQRS – derecho de petición instaurado por el señor Alirio Diaz Azuero.
* C-245-2937-1544-24 observaciones a comunicado CVNSO-0991-479-2023 RESPUESTA AL comunicado C-245-2892-1438-24." observaciones al comunicado CVNSO 0991-458-2024 remisión del informe de gestión social – mayo de 2024".

VI. GESTIÓN PREDIAL

		OBSERV.
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	6	RUTA 3001
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	-
AVALUOS APROBADOS:	0	-
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	-

OBSERVACIONES

Ruta 3001 (Via Neiva-Balsillas):

En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios

En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados

Ruta 3002 (Via Balsillas- Minas Blancas):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6503 (Via Puerto Rico-Florencia):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6504 (Via Minas Blancas-Puerto Rico):
En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. El CVNSO remite a la interventoria mendiante el comunicado CVNSO-0991-389-2024, informe de sostenibilidad # 34 correspondiente al periodo de abril de 2024 el 14 de mayo de 2024.

2. LA interventoria remite el 17 de mayo de 2024 a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS Atención observaciones oficio 2024S-VBOG-018397 del 03 de abril de 2024. Informe Trimestral N° IX de Sostenibilidad mediante comunicado C-245-2823-1254-24.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6504:

Subbase Granular Clase A (m3):

•PR39+660 al PR39+800 Calzada completa, estructura de vía.
•PR39+400 al PR39+640 Calzada completa, estructura de vía.
•PR04+980 al PR05+140 Calzada completa, estructura de vía.

Base Granular Clase A (m3):

•PR39+800 al PR39+920 Calzada completa, estructura de vía.

Excavaciones varias sin clasificar:

•PR04+670 al PR04+700 Costado derecho, excavación para filtro.
•PR04+903 al PR04+925 Costado izquierdo, excavación para filtro.

Excavación sin clasificar de la explanación y canales (m3):

•PR04+980 al PR05+050 Calzada completa, excavación a nivel de subrasante.
•PR04+919 al PR04+927 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento de fallo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo:

•PR43+915 al PR43+971 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR00+874 al PR00+890 Costado izquierdo, construcción de cuneta.
•PR01+830 al PR01+837 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR01+895 al PR01+902 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+037 al PR02+042 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR02+045 al PR02+050 Costado izquierdo, construcción de cunetas.
•PR03+799 al PR03+801 Costado derecho, construcción de cunetas.

Geotextil Tipo II no tejido / Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro:

•PR04+670 al PR04+700 Costado derecho, geotextil y tubería para filtro.
•PR04+903 al PR04+925 Costado izquierdo, geotextil y tubería para filtro.

Material granular drenante:

•PR04+670 al PR04+700 Costado derecho, material drenante para filtro.
•PR04+903 al PR04+925 Costado izquierdo, material drenante para filtro.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado):

•PR33+240 costado izquierdo, Contención en pérdida de banca.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR33+240 Costado izquierdo, relleno en perdida de banca.
•PR26+100 al PR26+170 carril izquierdo, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR25+400 al PR25+505 carril izquierdo, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR25+000 al PR25+050 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR23+680 al PR23+820 carril izquierdo, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR04+919 al PR04+927 carril derecho, relleno en mejoramiento de fallo.

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG (m3):

•PR43+775 Costado izquierdo, Relleno en conformación de terraplén.

Demolición de estructuras (m3):

•PR02+932 al PR05+000 Costado izquierdo, Demolición de cuneta existente.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas (m3):

•PR01+585 Costado derecho, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para muro cabezote y aletas estructura de descole de alcantarilla.

Retiro de Asfáltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte) (m2):

•PR05+550 al PR05+140 calzada completa, demolición, conformación y compactación de asfáltita existente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

RUTA 6503:

•PR52+800 Carril derecho, relleno de estructuras muro de contención en perdida de banca.

RUTA 3001:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales Excavación en roca de la explanación y canales:

•Excavación mecánica para cajeo PR 14+730PR 14+850

Concreto clase 28 MPA:

•Concreto (28MPa) muro derecho canal longitudinal PR 10+585, margen izquierda
•Concreto (28MPa) muro izquierdo canal longitudinal PR 10+737, margen izquierda

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo:

•PR12+490 al PR 12+530 Margen izquierda
•PR13+440 al PR 13+480 Margen izquierda
•PR13+360 al PR 13+394 Margen izquierda
•PR13+343 al PR 13+298 Margen izquierda
•PR13+343 al PR 13+302 Margen izquierda

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado):

Construcción de Gaviones Primer Nivel PR 11+654 - PR 11+670 margen izquierdo
•Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte).
•Instalación Terraplén para Sello de pedraplén PR 14+730 - PR 14+850.

Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte).

•Instalación de Pedraplén para Mejoramiento de SubrasantePR 14+730PR 14+850

Dren Horizontal d=3" - Long máx.=20m altura máx. = 15m rasante:

•1PR 13+411
•2PR 13+400
•3PR 13+390
•4PR 13+418

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)

•Instalación Terraplén para Sello de pedraplén PR 14+730 - PR 14+770
•Instalación de pedraplén para mejoramiento de subrasantePR 14+730PR 14+770

Dren Horizontal d=3" - Long máx.=20m altura máx. = 15m rasante:

•PR 13+411
•PR 13+400
•PR 13+390
•PR 13+418

RUTA 3002:

No se ejecutaron actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA

RUTA 6504:

Frente de obra #1: San Vicente Puerto Rico

•PR27+535 a PR27+550. Mantenimiento vial con adición de asfáltita
•PR27+630 a PR27+690. Mantenimiento vial con adición de asfáltita
•PR27+950 Costado derecho, Mantenimiento vial con adición de material crudo de río.
•PR39+800 a PR39+620. Suministro e instalación de subbase granular.
•PR43+005. Costado izquierdo, Corte y figurado de acero para estructura de encole de alcantarilla.
•PR44+337 a PR44+342. Costado derecho, construcción de filtro.

Frente de obra No. 2 Puerto Rico - San Vicente.

•PR 2+480 A PR 2+950. Costado izquierdo Conformación material común procedente de excavaciones. (Zonas verdes)
•PR 4+640 A PR 4+760. Calzada completa compactación base granular
•PR 4+640 A PR 4+730. Instalación MDC -19
•PR 4+817 Box Culver. Costado izquierdo Encofrado para muro y aleta 2
•PR 4+945 A PR 5+072. Construcción de filtro.
•PR 4+931 A PR 5+025. Costado derecho demolición de cuneta existente.
•PR 5+220 A PR 5+240. Costado izquierdo Excavación para sub rasante.
•PR 5+220 A PR 5+240. Costado izquierdo suministro, conformación y compactación sub basé.

RUTA 6503:

•No se contemplan actividades

RUTA 3001:

•Demolición De Roca K14+750 Costado Derecho
•Instalación De Formaleta Metálica Poceta Encole K14+750
•Excavación Mejoramiento De La Subrasante Del K14+095 A Menores
•Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K15+512 A Menores Costado Izquierdo
•Conformación Cuneta K12+285 A Mayores Costado Derecho
•Lleno Con Material Granular Muro Ciclópeo K12+530 Costado Izquierdo
•Construcción De Gaviones Del K11+650 A Menores Costado Izquierdo
•Retiro De Formaleta Metálica Canal Longitudinal K10+735 Costado Derecho
•Retiro Formaleta Metálica Canal Longitudinal K10+600 Costado Izquierdo
•Instalación Formaleta Metálica Disipador K10+600 Costado Izquierdo
•Cajeo Mejoramiento De La Subrasante K15+300 A Mayores
•Vaciado Concreto 4000 Psi Poceta Encole K14+850
•Instalación De Tubería 36" K15+050
•Fundida Atraques Tubería 36" K15+050
•Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K13+285 A Menores Costado Derecho
•Conformación Cuneta K13+200 A Menores Costado Derecho
•Construcción De Gaviones Segunda Fila Del K11+640 A Mayores Costado Izquierdo
•Instalación Formaleta Metálica Disipador K11+800 Costado Izquierdo


RUTA 3002

•Remoción Derrumbes Ruta 3002

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

X. REGLETA

CORREDOR VIAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	%Avance	
MANTENIMIENTO (KM)	155,40	47,60	203,00	% Programado	11,65%
REHABILITACIÓN (KM)	0	0,00	0,00	%Ejecutado	11,59%
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (KM)	2,74	12,32	15,06	Desvio	-0,93%
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (KM)	2,74	12,27	15,01		
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (KM)		3,99	3,99		
DEMARCACIÓN HORIZONTAL (KM)		121	121		

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RUTA 6504



RUTA 6504



RUTA 3001

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del **19/06/2024** presenta un adelanto del **0,93%**

RUTA 6504: Se realiza el control y seguimiento a de todas las actividades ejecutadas en el corredor vial.
Se emiten comunicados en las distintas áreas del proyecto con el propósito de conminar al contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto con el objeto de recordar al contratista sus compromisos y responsabilidades, así como advertir sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

A la fecha se lleva **2,74** **Km.** Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y **12,32** **km** pavimentados en Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504.para un total en el proyecto de **15,06** **Km.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILSON ANDRES PARRA**
Matricula Profesional No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 157 del 20/06/2024 al 26/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVIA REY

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
INTEGRANTES:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA			INTEGRANTES:	CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.		
CONTRATO No.	991 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 399.567.436.436,00	CONTRATO No.	985 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 9.885.528.230,00	FECHA DE INICIO:	29/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 409.452.964.666,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 33.499.975.248,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 9.885.528.230,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 980.381.756,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.274.713.075,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 980.381.756,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.610.815.155,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.833.333.333	$ 27.766.666.667	$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.243.753.397	$ 27.766.666.667	$ 10.691.778.851
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 0	$ -	$ 17.074.887.816
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 2.233.333.333
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 1.622.235.209
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 611.098.124

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 339.481.441.442,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50.247.015.611,00	14,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.267.201.166,00	15,69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.020.185.555,00)	-0,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.756.440.000,00	0,52%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 50.247.015.611,00	14,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.267.201.166,00	15,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (3.020.185.555,00)	-0,89%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 475.547.844,50	0,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 323.298.171,00	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5285 DEL 5/06/2024
PERIODO FACTURADO: ABRIL - 2024.
VALOR FACTURA: $ 2,395,121,998.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.655.543.790,00	25,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.655.543.790,00	25,84%
INVERSION PROG. EN LA SEMANA	$ 53.913.124,00	0,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.913.124,00	0,16%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3742 DEL 7/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 278.047.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 9.885.528.230,00
Amortizado $	$ 1.274.713.075,00
Saldo $	$ 8.610.815.155,00

INDICADOR IFC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 980.381.756,00
Amortizado $	$ 980.381.756,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 14,80% — Avance o Atraso Físico % 0,89%
Meta Física Ejecutada % 15,69%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 23	Vigencia 24	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Tramo y/o sector (n)	Total 2024	Ejecutado Total proyecto	% 2024
Estudios y diseños	KM	57	52,00	5	Prog	1	4		5,00		100,0%
					Ejec	0	0		0,00	52,00	0,0%
Explanaciones	KM	57	13,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,62	2,66		3,28	16,83	63,1%
Bases, subBases y Afirmados	KM	57	12,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,52	2,71		3,23	15,78	62,1%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	12,37	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,42	2,36		2,78	15,15	53,4%
Estructuras y Drenajes	KM	57	13,57	5,00	Prog	1,00	4,00		5,00		100,0%
					Ejec	0,42	1,36		1,78	15,35	35,6%
Señalización y Seguridad	KM	57	64,53	5,20	Prog	3,00	0,00		3,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	64,53	0,0%
Obras Varias	KM	57	0,00	1,00	Prog	0,00	1,00		1,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Transportes	KM	57	134,25	195,50	Prog	89,50	106,00		195,50		100,0%
					Ejec	2,33	10,70		13,04	147,29	6,7%
Items no Previstos	KM	57	2,16	5,20	Prog	1,20	3,50		4,70		100,0%
					Ejec	0,24	1,18		1,42	3,58	30,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible RUTAS: 6503 Y 6504	Total Disponible RUTAS: 3001 Y 3002
Retroexcavadoras sobre orugas	2	2	2
Motoniveladoras	2	5	1
Compactadores vibratorios	2	5	1
Compactadores neumáticos	2	1	0
Volquetas	10	25	13
Terminadora de asfalto	1	1	0
Trituradora móvil	1	3	1
Planta de asfalto	1	1	0
Dosificadora de concreto		1	0
Mixer		2	0
Total	**21**	**46**	**18**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PUERTO RICO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-
UBICACIÓN:	MORELIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

						OBSERVACION
ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504-3001
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-	N/A	X	-
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2330 (7-sep-22) Ruta 6503 CT-DTC-0673 PR42+600
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2181(26-agto-229 Ruta 6504 Res. 1366(22-jul-22) Res. 2344(12-sept-23) PR12+025;PR13+280;PR13+341
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504 Res. 0050(26-ene-23) PR4+817
VERTIMIENTOS:	SI	-	NO	-	N/A	X	Ruta 6503 Res.0790(31-may-23) PR42+600 - Ruta 6504
EMISIONES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Res.1382(26-jul-22) Planta Asfalto
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 -

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCI A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 5. INFERCAL S.A UBICADO NEIVA 6. PETROTEC UBICADO KM 1 VEREDA FORTALECILLOS - TELLO 7. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN LA VEREDA MOTILON PALERMO - HUILA. 8. PAVIMENTO Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA KM 8 NEIVA - RIVERA VEREDA EL ARENOSO MUNICIPIO DE RIVERA. 9. OVED MEDINA VEREDA EL AGUILILLA - PUERTO RICO CAQUETA. 10. LUIS HERNANDO IÑIGUEZ MUNICIPIO DE YAGUARA -HUILA RIO YAGUARA NEIVA

OBSERVACIONES

El 8 de junio de 2024, mediante comunicado CVNSO-0991-471-2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente, remite a la Interventoria la trazabilidad del tramite de los permisos ambientales ante la Corporación Autonoma Regional del Alto Magdalena-CAM, solicitando apoyo tanto a Interventoria como INVIAS, por la falta de pronunciamiento de la Corporación.

Con el comunicado C-245-2918-1496-24 del 14 de junio de 2024, la Interventoria remitió al INVIAS la trazabilidad del tramite de los permisos ambientales ante la Corporación Autonoma Regional del Alto Magdalena-CAM, con el fin de solicitar apoyo para programar una mesa de trabajo con la Corporación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADACION VERSION 002

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN / CORPOAMAZONIA

* En la semana se realiza jornada de orden y aseo "Recolección de residuos solidos" sobre el corredor vial.

* Continua el personal del CVNSO con actividades silviculturales "Aplicación de cicatrizantes hormonal" a las especies vivas intervenidas por actividad de poda ejecutada por el personal de matenimiento de carreteras del INVIAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA - BALSILLAS / CAM

* Se realizo inducción ambiental al personal que ingreso al contratado de obra No. 991/2021.

* Continua la auxiliar ambiental en visitas a la CAM solicitando información de los espedientes que se tiene con esta autoridad ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	TOTAL	ACTIVOS	SUBCONTRATISTAS	INTERVENTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	98	0	0	64
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46	´223	46	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	0	0	33
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	159	0	0	27

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 2

calle 5 # 5-92/96 Barrio las Américas (segundo piso Banco Agrario).

Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva Huila

OBSERVACIONES

* A 25 de junio de 2.024, se han recepcionado 138 PQRS abiertas 10 (8%) y 128 (92%) cerradas.

* C-245-2936-1538-24 remisión de PQRS – derecho de petición instaurado por el señor Alirio Diaz Azuero, se recibe respuesta mediante oficio CVNSO-0991-541-2024

* C-245-2948-1568-24 solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504

* C-245-2952-1575-24 respuesta a comunicado CVNSO-0991-474-2024 autorización para instalación de la cerca – cierre de PQRS No. 023, Ruta 3001 – Marlio Villalba Mosquera.

* C-245-2926-1514-24 respuesta a comunicado cvnso-0991-484-2023 -respuesta comunicado C-245-2908-1459-24, "observaciones a comunicados cvnso-0991-459-2024 remisión de cotizaciones aprobación suministro de bienes para el comité de participación ciudadana"

* C-245-2919-1502-24 solicitud mantenimiento en la ruta nacional 6503 desde los PR 90+220 al PR 93+100, y entre los PR 95+100 al PR 96+500.

* C-245-2928-1521-24 respuesta comunicado 2024S-VBOG-038567 traslado oficio No 2024EE0109192 remitido por Contraloría General de la República - solicitud respuesta - Contrato 985 de 2021- denuncia ciudadana.

* C-245-2929-1522-24 comunicado VUC: 000000576 Alcaldía Municipal de Puerto Rico - solicitud de atención inmediata al puente sobre el Rio Guayas RN 6503 PR 96+600.

* CVNSO-0991-499-2024 traslado derecho de petición del personero municipal de San Vicente del Caguán "solicitud informe de ejecución presupuestal y financiera del contrato no 991 de 2021", se emite respuesta según oficio C-245-2934-1536-24.

* Se recibe comunicado CVNSO-0991-518-2024, en respuesta a oficio C-245-2935-1537-24 primera reiteración a comunicado C-245-2888-1431-24 SOLICITUD DE atención inmediata a la petición generada por miembros activos de la veeduría ciudadana del municipio de San Vicente Del Caguan – Caquetá. (sin adjuntos).

* C-245-2937-1544-24 observaciones a comunicado CVNSO-0991-479-2023 RESPUESTA AL comunicado C-245-2892-1438-24." observaciones al comunicado CVNSO 0991-458-2024 remisión del informe de gestión social – mayo de 2024"- Se remiten observaciones nuevamente mediante oficio C-245-2937-1544-24, se recibe respuesta según oficio CVNSO-0991-543-2023.

* Mediante oficio CVNSO-0991-529-2023 ser recibe formato control de Entrega de Actas de Vecindad – Ruta 6503.

* CVNSO-0991-531-2023 respuesta al comunicado C-265-2894-1441-24 "observaciones a comunicado número cvnso-0991-452-2024- actas de permiso para construcción de obras de arte- Ruta 3001 – Neiva – Balsillas".

* CVNSO-0991-532-2024 remisión de actas de permiso para la construcción de obras de arte -Ruta 3001 Neiva- Balsillas.

* CVNSO-0991-531-2023 Respuesta al comunicado C-265-2894-1441-24 "Observaciones a comunicado número CVNSO-0991-452-2024- Actas De Permiso Para Construcción De Obras De Arte- Ruta 3001 – Neiva – Balsillas".
* CVNSO-0991-501-2024 remisión propuestas de Obras con Participación Comunitaria (OPC) en el municipio de San Vicente del Caguán – Ruta 6504

VI. GESTIÓN PREDIAL

		OBSERV.
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	6	RUTA 3001
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	-
AVALÚOS APROBADOS:	0	-
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	-

OBSERVACIONES

Ruta 3001 (Via Neiva-Balsillas):

En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios

En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados

Ruta 3002 (Via Balsillas- Minas Blancas):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6503 (Via Puerto Rico-Florencia):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6504 (Via Minas Blancas-Puerto Rico):
En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. El CVNSO remite a la interventoria mendiante el comunicado CVNSO-0991-389-2024, informe de sostenibilidad # 34 correspondiente al periodo de abril de 2024 el 14 de mayo de 2024.

2. LA interventoria remite el 17 de mayo de 2024 a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS Atención observaciones oficio 2024S-VBOG-018397 del 03 de abril de 2024. Informe Trimestral N° IX de Sostenibilidad mediante comunicado C-245-2823-1254-24.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6504:

Subbase Granular Clase A (m3):

•PR39+620 al PR39+800 Calzada completa, estructura de vía.
•PR26+100 al PR26+130 Calzada completa, mantenimiento vial.
•PR23+680 al PR23+710 Calzada completa, mantenimiento vial.
•PR04+140 al PR05+170 Calzada completa, estructura de vía.

Base Granular Clase A (m3)

•PR39+510 al PR39+610 Calzada completa, estructura de vía.
•PR04+640 al PR04+730 Calzada completa, estructura de vía.

Riego de liga asfaltica (m2):

•PR04+640 a PR04+730 Carril derecho, imprimación primera capa.
•PR04+635 a PR04+726 Carril izquierdo, imprimación primera capa.
•PR04+591 a PR04+719 Carril izquierdo, imprimación segunda capa.
•PR04+632 a PR04+710 Carril derecho, imprimación segunda capa.

Mezcla Densa Caliente MDC-19 (m3):

•PR04+640 a PR04+730 Carril derecho, MDC-19 primera capa.
•PR04+635 a PR04+726 Carril izquierdo, MDC-19 primera capa.
•PR04+591 a PR04+719 Carril izquierdo, MDC-19 segunda capa.
•PR04+632 a PR04+710 Carril derecho, MDC-19 segunda capa.

Excavaciones varias sin clasificar:

•PR04+925 al PR05+072 Costado izquierdo, excavación para filtro.
•PR05+000 al PR05+049 Costado derecho, excavación para filtro.

Excavación sin clasificar de la explanación y canales (m3):

•PR05+140 al PR05+170 Calzada completa, excavación a nivel de subrasante.
•PR05+194 al PR05+210 Costado izquierdo, excavación para mejoramiento de fallo.

Geotextil para separación de suelos m2:

•PR05+194 al PR05+210 Costado izquierdo, geotextil para mejoramiento de fallo.

Remoción de derrumbes (m3):

•PR17+900 Costado derecho, remoción de material de derrumbe.

Geotextil Tipo II no tejido / Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro:

•PR04+925 al PR05+072 Costado izquierdo, geotextil y tubería para filtro.
•PR05+000 al PR05+049 Costado derecho, geotextil y tubería para filtro.

Material granular drenante:

•PR04+925 al PR05+072 Costado izquierdo, material drenante para filtro.
•PR05+000 al PR05+049 Costado derecho, material drenante para filtro.

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado):

•PR33+240 costado Izquierdo, Contención en pérdida de banca.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR26+100 al PR26+180 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR27+535 al PR27+550 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR27+630 al PR27+690 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR27+950 al PR27+960 carril derecho, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR33+240 Costado izquierdo, relleno en perdida de banca.
•PR33+600 al PR33+615 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR37+200 al PR37+215 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR37+300 al PR37+315 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR38+100 al PR38+140 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR48+300 al PR48+305 carril derecho, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR48+600 al PR48+604 carril derecho, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR51+080 al PR51+085 carril derecho, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR51+100 al PR38+115 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial
•PR51+850 al PR51+855 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial
•PR05+194 al PR05+210 carril izquierdo, relleno en mejoramiento de fallo.

Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG (m3):

•PR39+500 Costado izquierdo, Relleno en conformación de terraplén.
•PR43+775 Costado izquierdo, Relleno en conformación de terraplén.

Demolición de estructuras (m3):

•PR05+000 al PR05+063 Costado izquierdo, demolición de cuneta existente.
•PR04+931 al PR05+025 Costado derecho, demolición de cuneta existente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

RUTA 6503:

•No se registran actividades en la ruta

RUTA 3001:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales Excavación en roca de la explanación y canales:

•Excavación mecanica para cajeo PR 14+730PR 14+850

Concreto clase 28 MPA:

•Concreto (28MPa) muro derecho canal longitudinal PR 10+585, margen izquierda
•Concreto (28MPa) muro izquierdo canal longitudinal PR 10+737, margen izquierda

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo:

•PR12+490 al PR 12+530 Margen izquierda
•PR13+440 al PR 13+480 Margen izquierda
•PR13+360 al PR 13+394 Margen izquierda
•PR13+343 al PR 13+298 Margen izquierda
•PR13+343 al PR 13+302 Margen izquierda

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado).

•Construcción de Gaviones Primer Nivel PR 11+654 - PR 11+670 margen izquierdo

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte):

•Instalación Terraplen para Sello de pedraplen PR 14+730 - PR 14+850

Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte):

•Instalación de Pedraplen para Mejoramiento de SubrasantePR 14+730PR 14+850

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante:

•PR 13+411
•PR 13+400
•PR 13+390
•PR 13+418

RUTA 3002:

No se ejecutaron actividades

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA

RUTA 6504:

Frente de obra #1: San Vicente Puerto Rico

•PR 39+480 - PR39+400 Suministro e Instalacion de Subbase Granular clase A
•PR 39+790- PR 39+510 Suministro e Instalacion de Base Granular clase A
•PR 39+399- PR 39+399" Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior"
•PR 39+399- PR 39+399 Concreto clase 14 MPA
•PR 43+008- PR 43+008 Concreto clase 28 MPA para zapatas, estribos y aletas.
•PR 43+008- PR 43+008 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa
•PR 43+860 - PR 44+045 Cunetas
•PR 44+300 - PR 44+300 Construcción de filtros costado derecho..

Frente de obra No. 2 Puerto Rico - San Vicente.

•PR 5+350 - PR 5+500 Retiro de Asfaltita - Puerto Rico
•PR 5+350 - PR 5+500 Excavación sin clasificar Puerto Rico
•PR 4+950 - PR 5+050 Excavación sin clasificar Puerto Rico
•PR 5+350 - 5+200 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
•PR 5+150 - PR 5+250 Material granular drenante
•PR 4+930 - PR 5+350 Suministro e Instalación de Subbase Granular clase A
•PR 4+930 - PR 5+350 Suministro e Instalación de Base Granular clase A
•PR 4+064 - PR 4+710 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1
•PR 4+064 - PR 4+710 Suministro e instalacion mezcla asfáltica MDC-19

RUTA 6503:

•No se contemplan actividades

RUTA 3001:

•Demolición De Roca K14+750 Costado Derecho
•Instalación De Formaleta Metálica Poceta Encole K14+750
•Excavación Mejoramiento De La Subrasante Del K14+095 A Menores
•Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K15+512 A Menores Costado Izquierdo
•Conformación Cuneta K12+285 A Mayores Costado Derecho
•Lleno Con Material Granular Muro Ciclópeo K12+530 Costado Izquierdo
•Construcción De Gaviones Del K11+650 A Menores Costado Izquierdo
•Retiro De Formaleta Metálica Canal Longitudinal K10+735 Costado Derecho
•Retiro Formaleta Metálica Canal Longitudinal K10+600 Costado Izquierdo
•Instalación Formaleta Metálica Disipador K10+600 Costado Izquierdo
•Cajeo Mejoramiento De La Subrasante K15+300 A Mayores
•Vaciado Concreto 4000 Psi Poceta Encole K14+850
•Instalación De Tubería 36" K15+050
•Fundida Atraques Tubería 36" K15+050
•Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Del K13+285 A Menores Costado Derecho
•Conformación Cuneta K13+200 A Menores Costado Derecho
•Construcción De Gaviones Segunda Fila Del K11+640 A Mayores Costado Izquierdo
•Instalación Formaleta Metálica Disipador K11+800 Costado Izquierdo
•Remoción Derrumbes Ruta 3002


RUTA 3002

•Remoción Derrumbes Ruta 3002

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	26 de junio de 2024 (Día / Mes / Año)

X. REGLETA

CORREDOR VIAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	%Avance	
MANTENIMIENTO (KM)	155,40	47,60	203,00	% Programado	14,66%
REHABILITACIÓN (KM)	0	0,00	0,00	%Ejecutado	15,59%
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (KM)	2,74	12,41	15,15	Desvio	-0,93%
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (KM)	2,74	12,38	15,12		
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (KM)		3,99	3,99		
DEMARCACIÓN HORIZONTAL (KM)		121	121		

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RUTA 6504



RUTA 6504



RUTA 3001

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del **26/06/2024** presenta un adelanto del **0,89%**

RUTA 6504: Se realiza el control y seguimiento a de todas las actividades ejecutadas en el corredor vial.
Se emiten comunicados en las distintas áreas del proyecto con el propósito de conminar al contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto con el objeto de recordar al contratista sus compromisos y responsabilidades, así como advertir sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

A la fecha se lleva **2,74** **Km.** Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y **12,41** **km** pavimentados en Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504.para un total en el proyecto de **15,15** **Km.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILSON ANDRES PARRA**
Matricula Profesional No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 de julio de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — SEMANA No.: 158 del 27/06/2024 al 3/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JAIDER DEVIA REY

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance técnico contempla , el avance na la ejecución de estudios y diseños de 268.5 km en Fase II y 68 km Fase III; del corredor vial "Neiva- San Vicente del Caguán - Puerto Rico – Florencia" en el Departamentos de Huila y Caquetá".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
INTEGRANTES:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - CICON S.A.S. - CONSTRUCTORA EMMA LTDA	INTEGRANTES:	CPS INFRAESTRUTURAS COLOMBIA S.A.S - CPS INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA - COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - CELQO S.A.S - ARTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES COLOMBIA S.A.S.
CONTRATO No.	991 DE 2021	CONTRATO No.	985 DE 2021
FECHA DE INICIO:	29/06/2021	FECHA DE INICIO:	29/06/2021
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030
VALOR INICIAL:	$ 399.567.436.436,00	VALOR INICIAL:	$ 33.499.975.248,00
VALOR ADICIONES:	$ 9.885.528.230,00	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 409.452.964.666,00	VALOR ACUMULADO:	$ 33.499.975.248,00
VALOR ANTICIPO:	$ 9.885.528.230,00	VALOR ANTICIPO:	$ 980.381.756,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 1.339.299.883,00	VALOR AMORTIZADO:	$ 980.381.756,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 8.546.228.347,00	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.833.333.333	$ 27.766.666.667	$ 27.766.666.667
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.769.631.333	$ 13.243.753.397	$ 27.766.666.667	$ 11.111.253.732
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 0	$ -	$ 16.655.412.935
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 2.233.333.333
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.333.308.581	$ 1.466.666.667	$ 3.233.333.333	$ 1.681.726.153
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 551.607.180

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 339.481.441.442,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 50.722.563.457,50	14,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.686.676.066,00	15,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.964.112.608,50)	-0,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.756.440.000,00	0,52%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 50.722.563.457,50	14,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.686.676.066,00	15,81%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (2.964.112.608,50)	-0,87%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 475.547.844,50	0,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 323.298.171,00	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 6540 DEL 27/06/2024
PERIODO FACTURADO: MAYO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 2.249.566.956,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 9.885.528.230,00
Amortizado $	$ 1.339.299.883,00
Saldo $	$ 8.546.228.347,00

INDICADOR IFC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8.715.034.734,00	26,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.715.034.734,00	26,02%
INVERSION PROG. EN LA SEMANA	$ 59.490.944,00	0,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 59.490.944,00	0,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3742 DEL 7/05/2024
PERIODO FACTURADO: MARZO - 2024.
VALOR FACTURA: $ 278.047.154,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 980.381.756,00
Amortizado $	$ 980.381.756,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,94% — Avance o Atraso Físico % 0,87%
Meta Física Ejecutada % 15,81%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Ejecutado acumulado a 23	Vigencia 24	Avance Físico	Tramo 3001	Tramo 6504	Tramo y/o sector (n)	Total 2024	Ejecutado Total proyecto	% 2024
Estudios y diseños	KM	57	52,00	5	Prog	1	4		5,00		100,0%
					Ejec	0	0		0,00	52,00	0,0%
Explanaciones	KM	57	13,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,62	2,66		3,28	16,83	63,1%
Bases, subBases y Afirmados	KM	57	12,55	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,52	2,71		3,23	15,78	62,1%
Pavimentos Asfálticos	KM	57	12,37	5,20	Prog	1,20	4,00		5,20		100,0%
					Ejec	0,42	2,36		2,78	15,15	53,4%
Estructuras y Drenajes	KM	57	13,57	5,00	Prog	1,00	4,00		5,00		100,0%
					Ejec	0,42	1,36		1,78	15,35	35,6%
Señalización y Seguridad	KM	57	64,53	5,20	Prog	3,00	0,00		3,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	64,53	0,0%
Obras Varias	KM	57	0,00	1,00	Prog	0,00	1,00		1,00		100,0%
					Ejec	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Transportes	KM	57	134,25	195,50	Prog	89,50	106,00		195,50		100,0%
					Ejec	2,64	10,70		13,35	147,60	6,8%
Items no Previstos	KM	57	2,16	5,20	Prog	1,20	3,50		4,70		100,0%
					Ejec	0,25	1,22		1,47	3,63	31,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible RUTAS: 6503 Y 6504	Total Disponible RUTAS: 3001 Y 3002
Retroexcavadoras sobre orugas	2	2	2
Motoniveladoras	2	4	1
Compactadores vibratorios	2	5	1
Compactadores neumáticos	2	1	0
Volquetas	10	28	13
Terminadora de asfalto	1	1	0
Trituradora móvil	1	3	1
Planta de asfalto	1	1	0
Dosificadora de concreto		1	0
Mixer		2	0
Total	**21**	**48**	**18**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Proyecto 132 Florencia - San Vicente del Caguán- Mina Blanca
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: Proyecto 135 Neiva - Balsillas - Mina Blanca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3 de julio de 2024 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PUERTO RICO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	QUEBRADA MONTE CRISTO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-
UBICACIÓN:	MORELIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	-
	RIO BODOQUERO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	-

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

						OBSERVACION
ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504-3001
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	-	NO	-	N/A	X	-
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2330 (7-sep-22) Ruta 6503 (CT-DTC-0673 PR42+600
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 3001 Res. 2181(26-agto-229 Ruta 6504 Res. 1366(22-jul-22) Res. 2344(12-sept-23) PR12+025;PR13+280;PR13+341
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Ruta 6504 Res. 0050(26-ene-23) PR4+817
VERTIMIENTOS:	SI	-	NO	-	N/A	X	Ruta 6503 Res.0790(31-may-23) PR42+600 -
EMISIONES:	SI	X	NO	-	N/A	-	Vía Rio Rioix
OTROS (Especificar cual)	SI	X	NO	-	N/A	-	Res.1382(26-jul-22) Planta Asfalto Ruta 3001

OBSERVACIONES

1. AGREGADOS TRANSPORTE Y OBRAS SAS, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA; 2. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN MORELIA MUNICIPIO DE FLORENCI A Y 3. JORGE IVAN GUERRERO SILVA "LA GRANADA" UBICADO EN LA QUEBRADA GRANADA DEL MUNICIPIO DE DONCELLO.4. ASOARE QUEBRADA LOS CUERVOS MUNICIPIO DE PUERTO RICO. 5. INFERCAL S.A UBICADO NEIVA 6. PETROTEC UBICADO KM 1 VEREDA FORTALECILLOS - TELLO 7. CONSTRUCCIONES EL LAGO UBICADO EN LA VEREDA MOTILON PALERMO - HUILA. 8. PAVIMENTO Y CONSTRUCCIONES OMEGA LTDA KM 8 NEIVA - RIVERA VEREDA EL ARENOSO MUNICIPIO DE RIVERA. 9. OVED MEDINA VEREDA EL AGUILILLA - PUERTO RICO CAQUETA. 10. LUIS HERNANDO IÑIGUEZ MUNICIPIO DE YAGUARA -HUILA RIO YAGUARA NEIVA

OBSERVACIONES

* Con el comunicado CVNSO-0991-550-2024 del 26 de junio de 2024, el Contratista remite respuesta al oficio de la CAM No. 17081-2024-2 y entrega soporte de pago por el servicio de evaluación del permiso de aprovechamiento forestal solicitado para el tramo comprendido entre el PR13+500 al PR20+500 de la ruta 3001.

* El 27 de junio de 2024, con el comunicado CVNSO-0991-552-2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA modificación del permiso de ocupación de cauce otorgado con la Resolución No. 1883 del 23 de noviembre de 2023. Expediente AU-06-18-410-X-002-050-23.

* El 28 de junio de 2024, mediante comunicado CVNSO-0991-556-2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, permiso de ocupación de cauce para la intervención del puente ubicado sobre la Quebrada el Águila en el PR9+300 de la Ruta 6504.

* A través del comunicado CVNSO-0991-557-2024 del 28 de junio de 2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente solicitó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, permiso de ocupación de cauce para la intervención del puente ubicada sobre el Rio Riecito en el PR23+400 de la ruta 6504.

* El 28 de junio de 2024, el Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente, se reunió con la secretaria de planeación de Doncello, con el fin de dar inicio a la compensación ambiental establecida en el permiso de concesión de aguas otorgado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, mediante la Resolución No. 1366 de 2022.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADACION VERSION 002

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 6504 PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN / CORPOAMAZONIA

* En la semana se realizó jornada de orden y aseo "Recolección de residuos solidos" sobre el corredor vial.

* Continua el personal del CVNSO con actividades silviculturales "Aplicación de cicatrizantes hormonal" a las especies vivas intervenidas por actividad de poda ejecutada por el personal de matenimiento de carreteras del INVIAS

ACTIVIDADES AMBIENTALES EN EL CORREDOR VIAL DE LA RUTA 3001 NEIVA - BALSILLAS / CAM

* Se realizo inducción ambiental al personal que ingreso al contratado de obra No. 991/2021.

* Se realizo seguimiento a la compensación ambiental ejecutada en el predio denominado Heliconia en cumplimiento a lo establecido en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado con la Resolución No. 2330 del 07 de septiembre de 2022.

* Continua la auxiliar ambiental en visitas a la CAM solicitando información de los expedientes que se tiene con esta autoridad ambiental.

V. GESTIÓN SOCIAL

	TOTAL	ACTIVOS	SUBCONTRATISTAS	INTERVENTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	98	0	0	64
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	46	¨223	46	31
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	52	0	0	33
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	159	0	0	27

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 5

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 2

calle 5 # 5-92/96 Barrio las Américas (segundo piso Banco Agrario).

Calle 8 #81-02 B. Cantabria - Neiva Huila

OBSERVACIONES

☐A 30 de junio de 2.024, se han recepcionado 138 PQRS abiertas 08 (6%) y 130 (94%) cerradas.
☐ Mediane comunicado C-245-2971-1622-24, se generan observaciones a comunicado CVNSO-0991-518-2024 respuesta a comunicación C-245-2888-1431-24 Y C-245-2935-1537-24" solicitud de atención inmediata a la petición generada por miembros activos de la veeduría ciudadana del municipio de San Vicente Del Caguán – Caquetá.
☐Según misiva CVNSO-0991-558-2023 se recibe respuesta al comunicado C-245-2948-1568-24 - "Solicitud de atención inmediata a las afectaciones ocasionadas en el PR 48+850 Ruta 6504".
☐ Se recibe cronograma semanal de gestión social para ejecutarse durante la segunda semana del mes de julio de 2.024, a la par con el consolidado de PQRS con corte a 30 de junio de 2.024 (en proceso de ajustes.

VI. GESTIÓN PREDIAL

		OBSERV.
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	6	RUTA 3001
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	0	-
AVALUOS APROBADOS:	0	-
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0	-

OBSERVACIONES

Ruta 3001 (Vía Neiva-Balsillas):

En el tramo comprendido entre PR10+500 al PR13+500 se tiene un total de (10) gestiones prediales diez - (6) predios con titularidad y (4) Mejoratarios

En el tramo comprendido entre los PR13+500 al PR20+500 Se tienen aproximadamente 24 Predios identificados

Ruta 3002 (Via Balsillas- Minas Blancas):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6503 (Via Puerto Rico-Florencia):
No se identifica gestión predial por adelantar a la fecha.

Ruta 6504 (Via Minas Blancas-Puerto Rico):
En la ruta 6504 hasta la fecha se han evidenciado dos (2) requerimientos prediales. PR9+060 y PR23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3 de julio de 2024 (Día / Mes / Año)

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. El CVNSO remite a la interventoria mendiante el comunicado CVNSO-0991-389-2024, informe de sostenibilidad # 34 correspondiente al periodo de abril de 2024 el 14 de mayo de 2024.

2. LA interventoria remite el 17 de mayo de 2024 a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS Atención observaciones oficio 2024S-VBOG-018397 del 03 de abril de 2024. Informe Trimestral N° IX de Sostenibilidad mediante comunicado C-245-2823-1254-24.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6504:

Subbase Granular Clase A (m3):

•PR20+400 al PR20+430 Calzada completa, mantenimiento vial.
•PR39+400 al PR39+500 Calzada completa, estructura de vía.

Riego de liga asfáltica (m2):
•PR04+033 a PR04+692 Carril izquierdo, imprimación tercera capa.
•PR04+056 a PR04+696 Carril derecho, imprimación tercera capa.

Mezcla Densa Caliente MDC-19 (m3):

•PR04+033 a PR04+692 Carril izquierdo, MDC-19 tercera capa.
•PR04+056 a PR04+696 Carril derecho, MDC-19 tercera capa.

Excavaciones varias sin clasificar:

•PR04+899 al PR05+000 Costado derecho, excavación para filtro.
•PR05+140 al PR05+220 Costado izquierdo, excavación para filtro.

Remoción de derrumbes (m3):

•PR37+300 Costado izquierdo, remoción de material de derrumbe.

Geotextil Tipo II no tejido / Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro:

•PR04+899 al PR05+000 Costado derecho, geotextil y tubería para filtro.
•PR05+140 al PR05+220 Costado izquierdo, geotextil y tubería para filtro.

Material granular drenante:

•PR04+899 al PR05+000 Costado derecho, material drenante para filtro.
•PR05+140 al PR05+220 Costado izquierdo, material drenante para filtro.

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte):

•PR26+100 al PR26+180 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR27+535 al PR27+550 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR25+400 al PR25+505 carril izquierdo, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR26+100 al PR26+180 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR27+950 al PR27+960 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR28+060 al PR28+065 carril izquierdo, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR28+295 al PR28+305 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR28+480 al PR28+520 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR35+040 al PR35+180 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR36+550 al PR36+555 carril derecho, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR36+600 al PR36+606 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR37+020 al PR37+026 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR37+050 al PR37+065 calzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.
•PR38+900 al PR38+905 alzada completa, suministro e instalación de afirmado para mejoramiento vial.

Demolición de estructuras (m3):

•PR05+145 al PR05+195 Costado izquierdo, demolición de cuneta existente.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas (m3):

•PR04+817 Costado izquierdo, suministro e instalación de concreto de 28Mpa para muro lateral izquierdo y aleta de Box Culvert.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3 de julio de 2024 (Día / Mes / Año)

RUTA 6503:

•No se registran actividades en la ruta

RUTA 3001:

Excavación sin clasificar de la explanación y canales
•Excavación mecánica para Conformación de Vía y Cajeo PR 14+880 - PR 14+960, PR 15+060 - PR 15+100

Concreto clase 28 MPA
•Concreto (28MPa) cuerpo poceta, PR 14+730, margen izquierdo
•Concreto (28MPa) cuerpo poceta, PR 14+850, margen izquierdo

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
•Acero de Refuerzo Descole de alcantarilla ubicada en el PR14+850

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.
PR13+40 al PR 13+275 Margen derecha
•PR13+282 al PR 13+280 Margen izquierda
•PR13+332 al PR 13+343 Margen derecho
•PR13+350 al PR 13+357 Margen izquierda
•PR13+430 al PR 13+380 Margen derecha
•PR13+278 al PR 13+270 Margen derecha
•PR10+737 al PR 13+747 Margen derecha
•PR13+242 al PR 13+270 Margen derecha

Material granular drenante
•Filtro Lateral IzquierdoPR14+820- PR14+880

Geotextil Tipo II no tejido
•Filtro Lateral DerechoPR14+820 AL PR14+880

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)
•Construcción de muro en Gaviones segundo Nivel PR 11+097 - PR 11+112 margen derecho

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)
•Instalación Terraplén para Sello de pedraplén PR 14+900- PR 14+970
•

Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)

•Instalación de Pedraplén para Mejoramiento de SubrasantePR 14+900- PR 14+970
•
Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro
•Tubería perforada 4" Construcción de Filtro Longitudinal PR 14+820PR 14+880
•

RUTA 3002:

•Se realizo la remoción de los siguientes derrumbes para garantizar la transitabilidad del corredor Balsillas – Mina Blanca
•PR32+393
•PR31+471
•PR30+900
•PR30+200
•PR30+000
•PR29+184
•PR28+476

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA

RUTA 6504:

Frente de obra #1: San Vicente Puerto Rico

PR 39+480 PR39+400 Suministro e Instalación de Subbase Granular clase A
PR 39+790 PR 39+510 Suministro e Instalación de Base Granular clase A
PR 39+399 PR 39+399 "Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior"
PR 39+399 PR 39+399 Concreto clase 14 MPA
PR 43+008 PR 43+008 Fundida placa solera.
PR 43+008 PR 43+008 "Instalación de Acero descole Solera y dentellón."
PR 43+860 PR 44+045 Cunetas
PR 44+300 PR 44+300 Construcción de filtros costado derecho.

Frente de obra No. 2 Puerto Rico - San Vicente.

PR 5+350 PR 5+500 Retiro de Asfáltita - Puerto Rico
PR 5+350 PR 5+500 Excavación sin clasificar Puerto Rico
PR 4+950 PR 5+050 Excavación sin clasificar Puerto Rico
PR 5+350 PR5+200 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos
PR 5+150 PR 5+250 Geotextil tipo II no tejido
PR 5+150 PR 5+250 Material granular drenante
PR 4+900 PR 5+350 Suministro e Instalación de Subbase Granular clase A
PR 4+900 PR 5+350 Suministro e Instalación de Base Granular clase A
PR 2+960 PR 3+030 concreto de 28mpa para alcantarillas

RUTA 6503:

•No se contemplan actividades

RUTA 3001:

* Vaciado Concreto 4000 Psi Disipador Escalonado K10+605 Costado Izquierdo
* Excavación Zanja De Coronación Talud K10+640 Costado Derecho
* Vaciado Concreto 2500 Psi Cuneta Canal K10+750 Costado Derecho
* Construcción De Gaviones Segunda Fila K11+100 Costado Derecho
* Excavación Mecánica Muro Ciclópeo K11+380 Costado Izquierdo
* Perforación Pernos Talud K11+500 Costado Derecho
* Perforaciones Para Ampliación Canal Longitudinal K11+800 Costado Izquierdo
* Corte Y Figurado De Acero Campamento K12+100 Costado Derecho
* Conformación De Cuneta Y Acceso Vehicular K13+200 Costado Izquierdo
* Amarre Acero Aletas Y Guarda Rueda K14+730 Descole Costado Derecho
* Excavación Mejoramiento De La Subrasante K15+100 A Mayores
* Remoción De Derrumbes Ruta 3002
* Construcción De Gaviones Segunda Fila K11+134 Costado Derecho
* Instalación De Formaleta Metálica Vástago Modulo 1 Muro Ciclópeo K11+380 Costado Izquierdo
* Perforación Pernos Talud K11+500 Costado Derecho
* Instalación Formaleta Metálica Ampliación Canal Longitudinal K11+800 Costado Izquierdo
* Corte Y Figurado De Acero Campamento K12+100 Costado Derecho


RUTA 3002

•Remoción Derrumbes Ruta 3002

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	3 de julio de 2024 (Día / Mes / Año)

X. REGLETA

CORREDOR VIAL NEIVA - FLORENCIA RUTAS 3001, 3002, 6503 Y 6504



ACTIVIDADES DEL PROYECTO	RUTA 3001 Y 3002	RUTA 6503 Y 6504	TOTAL	% Avance	
MANTENIMIENTO (KM)	155,40	47,60	203,00	% Programado	14,94%
REHABILITACIÓN (KM)	0	0,00	0,00	%Ejecutado	15,87%
PAVIMENTACIÓN 1 CAPA (KM)	2,74	12,41	15,15	Desvio	-0,87%
PAVIMENTACIÓN 2 CAPA (KM)	2,74	12,38	15,12		
PAVIMENTACIÓN 3 CAPA (KM)		4,64	4,64		
DEMARCACIÓN HORIZONTAL (KM)		121	121		

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RUTA 6504



RUTA 6504



RUTA 3002

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contrato de obra 991 de 2021 en el plan de inversiones, a corte del **03/07/2024** presenta un adelanto del **0,87%**

RUTA 6504: Se realiza el control y seguimiento a de todas las actividades ejecutadas en el corredor vial.
Se emiten comunicados en las distintas áreas del proyecto con el propósito de conminar al contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, esto con el objeto de recordar al contratista sus compromisos y responsabilidades, así como advertir sobre las posibles consecuencias en caso de incumplimiento.

A la fecha se lleva **2,74** **Km.** Pavimentados con Mezcla Densa en Caliente MDC-19 en Primera capa en la Ruta 3001 y **12,41** **km** pavimentados en Mezcla Densa en Caliente MDC-19 primera capa de la Ruta 6504.para un total en el proyecto de **15,15** **Km.**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILSON ANDRES PARRA**
Matrícula Profesional No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO No. 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DOBLE TROQUE TANQUERO SPU-183	DAEWOO/ 2010	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO415	FREIGTHLINER/ 2021	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV225	FREIGHTLINER /2022	22TON	NEIVA	A	A	A	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV 246	FREIGHTLINER /2023	22TON	NEIVA	R	A	A	R	R	R	R	R	A	A	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV221	FREIGTHLINER/ 2021	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK299	DAEWOO/ 2014	22TON	NEIVA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK355	DAEWOO/ 2014	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SXH-517	DAEWOO/ 2010	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO-410	FREIGTHLINER/ 2021	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	R	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE JV-218	FREIGHTLINER /2022	22TON	NEIVA	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPU-180	DAEWOO/ 2010	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO 414	FREIGHTLINER /2021	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFV-453	DAEWOO/ 2014	22TON	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMION NPR KSO-400	CHEVROLET/2022	3950 KG	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A
CAMIONETA KWT-225	MITSUBISHI/2022	N/A	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMPERO KXY-317	SUZUKI	N/A	NEIVA	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-061	HAMM/ 2015	N/A	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA MO-009	CATERPILLAR/ 2014	N/A	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA EX047	DOSSAN/2014	0.9M3	NEIVA	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA EX058	DOSSAN/2020	0.9M3	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRITURADORA TR005	KLEEMAN	30T/H	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CLASIFICADORA TR011	KLEEMAN	30T/H	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR FRONTAL CG019	DOSSAN/2020	8M3	NEIVA	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETRO DE LLANTAS RC-017	DOSSAN/2020	0,5M3	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINICARGADOR MC-051	CATERPILLAR/ 2021	1000kg	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTO-SOLDADOR MS-005	MILLER/2014	400A	NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-839	FREIGTHLINER/ 2021	22TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-830	FREIGHTLINER 2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-831	FREIGHTLINER/2021	22 TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-829	FREIGHTLINER /20121	14M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-834	FREIGHTLINER 2021	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-835	FREIGHTLINER /20122	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KOL-836	FREIGHTLINER/2021	22 TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO-412	FREIGHTLINER/ 2021	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO-416	FREIGHTLINER/ 2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE KSO-418	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-944	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SWP-859	DAEWOO/ 2009	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN-409	DAEWOO/ 2011	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN-419	DAEWOO/ 2010	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN-828	DAEWOO/ 2010	22TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZN-831	DAEWOO/ 2010	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZ0-086	DAEWOO/ 2010	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SZ0-085	DAEWOO/ 2010	22TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV-223	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJS-945	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE LJV-224	FREIGHTLINER/2022	22TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE WFT-500 (CARRO	DAEWOO/2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE WFT-535	DAEWOO/2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO No. 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK-035	DAEWOO/ 2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK-038	DAEWOO/ 2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK-352	DAEWOO/ 2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE WLK-359	DAEWOO/2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLK-363	DAEWOO/2015	22TON	PUERTO RICO	R	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE SPU 042	DAEWOO 2010	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MIXER WLK375	DAEWOO/2016	22 TON	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
MIXER WFW 092	DAEWOO/2015	22 TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE WLL-817 (CARRO	DAEWOO/ 2015	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMION UTILITARIO CHEVROLET NPR KSO-369	CHEVROLET NPR/2022	22TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA JXU-053	NISSAN	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA RBZ-416	TOYOTA/ 2015	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	A
CAMIONETA KWP-027	MITSUBISHI	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMPERO KXY-320	SUZUKI	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMPERO KXY-314	SUZUKI	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMPERO KXV-002	SUZUKI	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMABAJA DOBLE TROQUE WOX-998	MACK	55 TON	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETRO DE CADENA EX-057	DOSSAN 2010	1,3 M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETRO DE CADENA EX-039	FREIGHTLINER /20121	14M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A
MINICARGADOR MC-039	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINICARGADOR MC-043	BOTCAT	0.69M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA MO-015	CATERPILLAR	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA MO-022	CATERPILAR /2010	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA MO-018	CATERPILLAR	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	A	A	A	A
MOTONIVELADORA MO-013	CATERPILLAR/ 2010	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ASFALTADORA FINISHER PA-010	CATERPILLAR/ AP655F	7.1M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETRO DE LLANTAS RC-016	DOSSAN/ 2021	0,5M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETRO DE LLANTAS RC-019	CATERPILLAR	1M3	PUERTO RICO-NEIVA	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR DOS TANDEN VC-052	HAMM/ 2014	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR-054	HAMM/2015	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR-055	HAMM/2015	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-071	HAMM/ 2016	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-066	HAMM/ 2015	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-058	HAMM/ 2014	N/A	PUERTO RICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-059	HAMM/ 2014	N/A	PUERTO RICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADOR NEUMATICOS VC-076	HAMM/2021	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR DE LLANTAS CG-018	DOSSAN/	3M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR DE LLANTAS CG-020	DOSSAN/2021	3M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRITURADORA MOVIL TR-019	METSO LOCOTRAC/ 2021	6M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TRITURADORA MOVIL TR-020	METSO S3.9/ 2021	10M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A
TRITURADORA MOVIL TR-021	METSO LOCOTRAC/ 2021	6M3	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	R	R	A	A	A	A	A	R	R	R	R	A	A	R	R	R	R	R	A
PLANTA DE ASFALTO CIBER PL-005	CIBER/2021	180T/h	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO	PC-004	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	A	A	R	R	R	R	R	R	A	R	R	R	A	A	A
TORRE DE ILUMINACIÓN TI005	DOOSAN/2015	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR CO-009	INGERSOLL-RAND 2011	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO No. 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIOS VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 985 de 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTOSOLDADOR MS-003	LINCOLN 2015	N/A	PUERTO RICO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
GENERADOR ELECTRICO GE-004	PERKINS/2016	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A
GENERADOR ELECTRICO GE-020	STANFORD/2021	N/A	PUERTO RICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	97	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	95
			TOTAL ACTIVO	85	87	87	84	82	85	81	78	81	81	81	78	81	78	81	81	82	80	79	75	77	78	80	76	75	77	80	80	79	81
			TOTAL EN REPARACIÓN	9	7	7	10	12	9	13	16	13	13	13	16	15	16	11	11	10	12	13	17	15	14	12	16	18	16	13	12	13	11
			TOTAL INACTIVO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	97	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	78	81%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	12	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	2%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-071 SALIO DEL PROYECTO EL 14 DE JUNIO, VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-066 SALIO DEL PROYECTO EL 14 DE JUNIO, VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-058 INGRESO AL PROYECTO EL 13 DE JUNIO, VIBRO COMPACTADOR GRANULAR VC-059 INGRESO AL PROYECTO EL 13 DE JUNIO.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-150322 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	6	2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	76,334,454	OFICIAL DE OBRA	$ 1,583,680	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,583,681	$ 110,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 63,400	COLPENSIONES	9469689280	$ 253,400	$ 59,000	-	-	VACACIONES POR EL 7 DE JUNIO
2	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1,115,953,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,382,518	$ 96,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 55,400	PORVENIR	9469689280	$ 221,300	$ 55,400	-	-	-
3	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	1,075,244,845	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,338,033	$ 93,200	V	SANITAS	9469689280	$ 53,600	PORVENIR	9469689280	$ 214,100	$ 45,000	-	-	1 DIA DE INCAPACIDAD 4/06/2024
4	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	1,007,343,159	SOLDADOR C	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,400,000	$ 167,100	V	SANITAS	9469689280	$ 96,000	PORVENIR	9469689280	$ 384,000	$ 45,000	-	-	-
5	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8,816,573	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	COOSALUD MOVILIDAD	9469689280	$ 74,000	PROTECCION	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
6	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	17,788,400	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 74,000	COLFONDOS	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
7	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17,788,532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,604,225	$ 111,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 64,200	PORVENIR	9469689280	$ 256,700	$ 64,200	-	-	-
8	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	1,117,930,378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,341,489	$ 93,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,700	PORVENIR	9469689280	$ 214,700	$ 53,700	-	-	-
9	ANDRADE RIOS LONDREY	7,726,893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,981,915	$ 138,000	V	SANITAS	9469689280	$ 79,300	PORVENIR	9469689280	$ 317,200	$ 79,300	-	-	-
10	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1,115,950,528	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,244,469	$ 156,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 89,800	PORVENIR	9469689280	$ 359,200	$ 89,800	-	-	-
11	ANGULO CAMILO MARINO	17,646,749	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,352,365	$ 94,200	V	SANITAS	9469689280	$ 54,100	PORVENIR	9469689280	$ 216,400	$ 54,100	-	-	VACACIONES 18 DE JUNIO
12	ANGULO OLMEDO	6,292,446	RASTRILLERO	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,489,362	$ 103,700	V	SANITAS	9469689280	$ 59,600	PORVENIR	9469689280	$ 238,300	$ 38,400	-	-	-
13	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80,082,913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,397,798	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 6,842,939	$ 476,300	V	FAMISANAR	9469689280	$ 273,800	COLPENSIONES	9469689280	$ 1,094,900	$ 273,800	-	-	PERMISO CITA MEDICA EL 21 DE JUNIO PERMISO MEDIA JORNADA EL 22 DE JUNIO VACACIONES 24 Y 25 DE JUNIO
14	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	1,076,903,778	ALMACENISTA	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,700,001	$ 118,400	V	SANITAS	9469689280	$ 68,100	COLPENSIONES	9469689280	$ 272,100	$ 68,100	-	-	-
15	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8,566,761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,567,553	$ 109,200	V	EPS MUTUAL SER	9469689280	$ 62,800	PROTECCION	9469689280	$ 250,900	$ 62,800	-	-	-
16	AYA GULIMBO YARLEDIS	1,118,364,489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,306,915	$ 91,000	V	A.I.C.	9469689280	$ 52,300	PORVENIR	9469689280	$ 209,200	$ 52,300	-	-	-
17	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1,075,274,138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,900,000	$ 132,300	V	SANITAS	9469689280	$ 76,000	PROTECCION	9469689280	$ 304,000	$ 76,000	-	-	-
18	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1,006,518,003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,590,426	$ 110,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 63,700	PORVENIR	9469689280	$ 254,500	$ 63,700	-	-	-
19	BAUTISTA SERNA JOSE DUVAN	1,006,419,107	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,170,000	$ 81,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 46,800	PORVENIR	9469689280	$ 187,200	$ 101,900	-	-	INGRESO EL 4 DE JUNIO
20	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16,189,231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,369,149	$ 95,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,800	PORVENIR	9469689280	$ 219,100	$ 54,800	-	-	-
21	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	17,649,031	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,143,829	$ 149,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 85,800	PORVENIR	9469689280	$ 343,100	$ 85,800	-	-	-
22	BENITEZ VALVERDE JAIRO	76,257,217	OFICIAL DE OBRA	$ 1,681,050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,016,817	$ 140,400	V	COMPENSAR	9469689280	$ 80,700	COLPENSIONES	9469689280	$ 322,700	$ 80,700	-	-	-
23	BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL ENRIQUE	1,003,377,137	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,849,936	$ 198,400	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 114,000	PROTECCION	9469689280	$ 456,000	$ 114,000	-	-	3 DIAS DE VACACIONES 25 AL 27 DE JUNIO. DOS DIAS NO REMUNERADOS DESDE EL 28 AL 29 DE JUNIO
24	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7,720,225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,774,830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,774,830	$ 123,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 71,000	COLFONDOS	9469689280	$ 284,000	$ 71,000	-	-	-
25	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	17,775,128	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,257,340	$ 157,200	V	SANITAS	9469689280	$ 90,300	COLPENSIONES	9469689280	$ 361,200	$ 48,000	-	-	-
26	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1,049,348,655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,508,032	$ 105,000	V	COOSALUD MOVILIDAD	9469689280	$ 60,400	PROTECCION	9469689280	$ 241,300	$ 13,000	-	-	-
27	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	1,007,591,885	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,476,915	$ 102,800	V	COOSALUD MOVILIDAD	9469689280	$ 59,100	PORVENIR	9469689280	$ 236,400	$ 59,100	-	-	7 DÍAS DE VACACIONES DESDE EL 24 DE JUNIO AL 02 DE JULIO
28	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1,075,310,823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,306,915	$ 91,000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469689280	$ 52,300	PROTECCION	9469689280	$ 209,200	$ 52,300	-	-	UN DIA DE VACACIONES 29/06/2024
29	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	1,115,949,106	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,037,234	$ 141,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 81,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 326,000	$ 81,500	-	-	-
30	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96,332,427	OFICIAL DE OBRA	$ 1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 360,000	$ 25,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 14,400	PORVENIR	9469689280	$ 57,600	$ 102,000	-	-	INGRESO EL 25 DE JUNIO
31	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1,081,154,948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,122,340	$ 147,800	V	SANITAS	9469689280	$ 84,900	PORVENIR	9469689280	$ 339,600	$ 37,700	-	-	-
32	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1,006,417,658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,814,362	$ 126,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 72,600	PORVENIR	9469689280	$ 290,300	$ 72,600	-	-	-
33	CABARCA FLOREZ DONINO	11,051,242	OFICIAL DE OBRA	$ 1,737,085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,037,085	$ 141,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 81,500	PORVENIR	9469689280	$ 326,000	$ 81,500	-	-	-
34	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1,075,276,273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,017,260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,017,260	$ 140,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 80,700	PORVENIR	9469689280	$ 322,800	$ 80,700	-	-	-
35	CADENA DIAZ NELSON	7,719,307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,085,106	$ 145,200	V	SANITAS	9469689280	$ 83,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 333,700	$ 554,400	-	-	-
36	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1,075,299,636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,312,217	$ 91,400	V	FAMISANAR	9469689280	$ 52,500	PORVENIR	9469689280	$ 210,000	$ 111,300	-	-	VACACIONES DE 4 DIAS DESDE EL 12 AL 15 DE JUNIO
37	CAMPOS MENDEZ KAREN JULIETH	1,006,518,961	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,389,894	$ 96,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 55,600	PORVENIR	9469689280	$ 222,400	$ 55,600	-	-	-
38	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	5,889,335	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,483,099	$ 172,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 99,400	COLPENSIONES	9469689280	$ 397,300	$ 99,400	-	-	INCAP DE 30 DIAS DESDE EL 06/06/2024 AL 05/07/2024
39	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1,042,422,058	MECANICO C	$ 2,610,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,358,590	$ 233,800	V	PS SURA (ANTES SUSALU	9469689280	$ 134,400	COLFONDOS	9469689280	$ 537,400	$ 134,400	-	-	-
40	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	1,115,952,590	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,211,702	$ 154,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 88,500	PORVENIR	9469689280	$ 353,900	$ 79,800	-	-	-
41	CAÑON TRUJILLO JOSE LUIS	1,115,949,585	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 933,333	$ 65,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 37,400	PORVENIR	9469689280	$ 149,400	$ 37,400	-	-	INGRESO EL 17 DE JUNIO 2024
42	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	78,645,628	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 45,000	-	-	-
43	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1,115,944,447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,550,903	$ 108,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 62,100	COLFONDOS	9469689280	$ 248,200	$ 62,100	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE 5
	FECHA	30	6	2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

44	CASANOVA CASANOA JONATAN	1,115,941,257	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,313,830	$ 91,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,600	PORVENIR	9469689280	$ 210,300	$ 52,600	-	-	-
45	CASANOVA CASANOA REIMON	1,115,946,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,419,532	$ 98,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 56,800	PORVENIR	9469689280	$ 227,200	$ 56,800	-	-	VACACIONES EL 20 DE JUNIO VACACIONES DEL 22 DE JUNIO HASTA EL 29 DE JUNIO
46	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	1,115,941,089	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
47	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1,006,517,075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,339,000	$ 93,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,600	PORVENIR	9469689280	$ 214,300	$ 53,600	-	-	-
48	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3,828,340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 16,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 14,830,000	$ 1,032,200	V	PS SURA (ANTES SUSALU	9469689280	$ 593,200	COLPENSIONES	9469689280	$ 2,372,800	$ 593,200	$ 296,600	$ 444,900	-
49	CASTRO ORREGO CRISTIAN ANDRES	1,117,494,829	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,306,915	$ 91,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,300	PORVENIR	9469689280	$ 209,200	$ 52,300	-	-	INCAPACIDAD DEL 17 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JUNIO
50	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83,248,558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,819,149	$ 126,700	V	SANITAS	9469689280	$ 72,800	COLFONDOS	9469689280	$ 291,100	$ 72,800	-	-	-
51	CHAVES NORIEGA JHON MANUEL	3,442,781	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,700,000	$ 188,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 108,000	PORVENIR	9469689280	$ 432,000	$ 108,000	-	-	-
52	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40,077,088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 4,300,000	$ 299,300	V	SANITAS	9469689280	$ 172,000	PORVENIR	9469689280	$ 688,000	$ 172,000	-	-	-
53	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	1,115,949,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,002	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,100	$ 57,000	-	-	VACACIONES DESDE EL 27 DE MAYO HASTA EL 18 DE JUNIO
54	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	1,115,941,853	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,301,153	$ 90,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,100	COLPENSIONES	9469689280	$ 208,200	$ 52,100	-	-	VACACIONES 20 DE JUNIO
55	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1,003,828,405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,002	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,100	COLPENSIONES	9469689280	$ 208,100	$ 54,600	-	-	AUSENCIA POR EL 10/05/2024/ Y SUSPENSIÓN POR EL 01 DE JUNIO
56	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1,031,130,848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,307,838	$ 91,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,400	PROTECCION	9469689280	$ 209,300	$ 52,400	-	-	VACACIONES 25 DE JUNIO
57	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	1,004,074,735	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,119,698	$ 147,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 84,800	PORVENIR	9469689280	$ 339,200	$ 84,800	-	-	INCAPOACIDAD 5 Y 6 DE JUNIO
58	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	1,010,145,284	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2,017,242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,017,242	$ 140,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 80,700	PORVENIR	9469689280	$ 322,800	$ 80,700	-	-	-
59	CUMACO PASCUAS MARCOS	14,014,052	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,623,404	$ 182,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 105,000	PORVENIR	9469689280	$ 419,800	$ 23,100	-	-	-
60	DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL	72,284,608	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,394,042	$ 166,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 95,800	PORVENIR	9469689280	$ 383,100	$ 95,800	-	-	-
61	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33,101,811	DIRECTOR JURIDICO	$ 10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 10,500,000	$ 730,800	V	SANITAS	9469689280	$ 420,000	COLFONDOS	9469689280	$ 1,680,000	$ 420,000	$ 210,000	$ 315,000	-
62	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15,670,086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2,547,135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,709,918	$ 188,700	V	PS SURA (ANTES SUSALU	9469689280	$ 108,400	COLPENSIONES	9469689280	$ 433,600	$ 108,400	-	-	-
63	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	1,066,185,472	OPERADOR TRITURADORA	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,275,707	$ 158,400	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 91,100	PORVENIR	9469689280	$ 364,200	$ 91,100	-	-	5 DIAS DE INCAPCIDAD DESDE EL 11/06/2024 AL 15/06/2024
64	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1,104,422,998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,826,064	$ 127,100	V	MUTUAL SER	9469689280	$ 73,100	PROTECCION	9469689280	$ 292,200	$ 73,100	-	-	-
65	DURAN CABRERA HOLLMANN	1,115,953,530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 208,000	$ 68,400	-	-	-
66	DURAN ROOSEVELTH	80,039,508	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 74,000	PROTECCION	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
67	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5,268,520	LABORATORISTA	$ 2,262,400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,862,400	$ 199,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 114,500	PORVENIR	9469689280	$ 458,000	$ 114,500	-	-	-
68	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1,116,923,581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,515,957	$ 105,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 60,700	PORVENIR	9469689280	$ 242,600	$ 60,700	-	-	VACACIONES 21 DE JUNIO
69	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96,356,264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,388,281	$ 96,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 55,600	PORVENIR	9469689280	$ 222,200	$ 55,600	-	-	-
70	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	1,117,815,289	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,355,319	$ 94,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,300	PORVENIR	9469689280	$ 216,900	$ 54,300	-	-	-
71	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES	1,117,491,029	OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS	$ 2,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,400,000	$ 167,100	V	SANITAS	9469689280	$ 96,000	PORVENIR	9469689280	$ 384,000	$ 96,000	-	-	-
72	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1,079,176,760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,509,382	$ 105,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 60,400	COLFONDOS	9469689280	$ 241,600	$ 60,400	-	-	INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE EL 09/06/2024 AL 08/07/2024,
73	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	1,075,267,979	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,614,478	$ 112,400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469689280	$ 64,600	PORVENIR	9469689280	$ 258,400	$ 64,600	-	-	VACACIONES DEL 21 AL 22 DE JUNIO VACACIONES DEL 27 DE JUNIO HASTA EL 2 DE JULIO
74	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75,070,386	GERENTE DE PROYECTO	$ 16,900,000	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 11,830,001	$ 823,400	V	SANITAS	9469689280	$ 473,300	COLPENSIONES	9469689280	$ 1,892,900	$ 473,300	$ 236,600	$ 354,900	VACACIONES DEL 4 DE JUNIO HASTA EL 7 DE JUNIO
75	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	1,122,238,943	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
76	GAITAN QUICHOYA EDWIN	1,118,470,324	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,970,135	$ 137,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 78,900	PORVENIR	9469689280	$ 315,300	$ 78,900	-	-	INCAPACIDAD DEL 18 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JUNIO
77	GALAN GALAN JAVIER	79,473,478	TOPOGRAFO	$ 2,689,656	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,189,656	$ 222,100	V	FAMISANAR	9469689280	$ 127,600	COLPENSIONES	9469689280	$ 510,400	$ 127,600	-	-	-
78	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	1,039,474,044	AUXILIAR OPERATIVO EQUIPOS	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,600,000	$ 181,000	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 104,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 416,000	$ 56,000	-	-	-
79	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96,353,628	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	SANITAS	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
80	GARIBELLO REYES OVIDIO	96,361,025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,091,973	$ 145,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 83,700	PORVENIR	9469689280	$ 334,800	$ 83,700	-	-	INCAPACIDAD EL DÍA 26 DE JUNIO
81	GARZON AROCA LUIS FELIPE	1,075,244,028	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 390,000	$ 27,200	V	SANITAS	9469689280	$ 15,600	PROTECCION	9469689280	$ 62,400	$ 15,600	-	-	RENUNCIO EL 08/06/2024
82	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	1,115,951,024	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,350,340	$ 94,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,100	PROTECCION	9469689280	$ 216,100	$ 54,100	-	-	-
83	GIRON TRUJILLO YORLENY	1,006,417,958	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,344,947	$ 93,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,800	PORVENIR	9469689280	$ 215,200	$ 53,800	-	-	-
84	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	1,003,804,882	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SANITAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
85	GOMEZ JIMENEZ JHON	7,718,264	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 866,667	$ 60,400	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 34,700	COLPENSIONES	9469689280	$ 138,700	$ 34,700	-	-	INGRESO EL 18/06/2024
86	GOMEZ OVALLE ABELARDO	7,253,325	OPERADOR TRITURADORA	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,523,829	$ 175,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 101,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 403,900	$ 101,000	-	-	-
87	GONZALES GONZALES ANDRES GILBERTO	1,193,467,970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,391,702	$ 166,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 95,700	PORVENIR	9469689280	$ 382,700	$ 95,700	-	-	VACACIONES 28 DE JUNIO
88	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	1,045,142,364	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,533,109	$ 106,800	V	MUTUAL SER	9469689280	$ 61,400	COLPENSIONES	9469689280	$ 245,300	$ 61,400	-	-	-
89	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	1,069,476,370	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SAVIA SALUD	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 56,000	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	6	2024
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

90	GONZALEZ QUIMBAYA RAUL ALBERTO	7,724,822	COORDINADOR EQUIPOS	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 4,500,000	$ 313,200	V	SANITAS	9469689280	$ 180,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 720,000	$ 6,800	-	-	-
91	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1,119,211,470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,583,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,623,249	$ 113,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 65,000	PORVENIR	9469689280	$ 259,800	$ 65,000	-	-	-
92	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	1,116,916,163	OPERADOR CARGADOR	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,159,362	$ 150,300	V	SANITAS	9469689280	$ 86,400	PORVENIR	9469689280	$ 345,500	$ 59,400	-	-	-
93	GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO	1,119,511,409	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,500,000	$ 243,600	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9469689280	$ 140,000	PORVENIR	9469689280	$ 560,000	$ 140,000	-	-	-
94	GUTIERREZ CAMARGO LUIS ALFREDO	1,081,160,554	CADENERO I D	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,450,372	$ 101,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 58,100	COLFONDOS	9469689280	$ 232,100	$ 58,100	-	-	-
95	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	93,405,904	COORDINADOR TECNICO EQUIPO	$ 8,212,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 8,212,000	$ 571,600	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9469689280	$ 328,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 1,314,000	$ 58,800	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA LABORAL
96	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1,115,945,030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,369,149	$ 95,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,800	PORVENIR	9469689280	$ 219,100	$ 54,800	-	-	-
97	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	1,006,506,696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,334,574	$ 92,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,400	PORVENIR	9469689280	$ 213,600	$ 60,000	-	-	-
98	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	74,281,877	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,768,723	$ 192,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 110,800	PORVENIR	9469689280	$ 443,000	$ 110,800	-	-	-
99	HORTA SALGADO DANIEL FRANCISCO	1,076,501,209	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 980,000	$ 68,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 39,200	PROTECCION	9469689280	$ 156,800	$ 39,200	-	-	TERMINACION DE CONTRATO POR PERIODO DE PRUEBA 14/06/2024
100	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	1,069,154,123	OPERADOR MAQUINA PILOTEADORA	$ 2,610,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,372,473	$ 234,800	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 134,900	PROTECCION	9469689280	$ 539,600	$ 134,900	-	-	-
101	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1,115,943,538	OPERADOR CARGADOR	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,316,383	$ 161,300	V	SANITAS	9469689280	$ 92,700	PORVENIR	9469689280	$ 370,700	$ 92,700	-	-	-
102	IMBUS MORENO FRANK SEBASTIAN	1,115,942,442	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
103	IMBUS VILLAREAL LUIS FERNANDO	1,117,837,579	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,376,986	$ 95,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 55,100	PORVENIR	9469689280	$ 220,400	$ 55,100	-	-	AUSENTISMO POR EL DIA 02/05/2024, SUSPENSIÓN POR EL 01 DE JUNIO
104	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIN	1,122,810,192	TOPOGRAFO	$ 2,200,000	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,612,333	$ 181,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 104,500	PORVENIR	9469689280	$ 418,000	$ 104,500	-	-	PERMISO CITA MEDICA 24 DE JUNIO VACACIONES DEL 25 DE JUNIO HASTA EL 6 DE JULIO
105	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	1,067,036,635	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,430,000	$ 99,600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469689280	$ 57,200	PORVENIR	9469689280	$ 228,800	$ 57,200	-	-	PERMISO CITA MEDICA 25 DE JUNIO
106	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1,193,560,376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,327,660	$ 92,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,200	PORVENIR	9469689280	$ 212,500	$ 53,200	-	-	-
107	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	1,085,255,453	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,717,446	$ 189,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 108,700	PROTECCION	9469689280	$ 434,800	$ 108,700	-	-	-
108	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	19,583,516	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,227,340	$ 155,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 89,100	COLFONDOS	9469689280	$ 356,400	$ 89,100	-	-	-
109	LASSO VANEGAS JACOBO	1,075,264,501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 89,100	-	-	-
110	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	1,193,562,921	CADENERO I B	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,819,149	$ 126,700	V	PS SURA (ANTES SUSALU	9469689280	$ 72,800	PORVENIR	9469689280	$ 291,100	$ 41,600	-	-	-
111	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	1,117,551,364	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,681,050	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,681,050	$ 117,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 67,300	PORVENIR	9469689280	$ 269,000	$ 106,700	-	-	VACACIONES DEL 20 DE JUNIO HASTA EL 3 DE JULIO
112	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	1,151,934,675	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,187,607	$ 152,300	V	SANITAS	9469689280	$ 87,600	PORVENIR	9469689280	$ 350,100	$ 87,600	-	-	VACACIONES 25 DE JUNIO
113	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7,686,580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,058,511	$ 143,300	V	SANITAS	9469689280	$ 82,400	COLPENSIONES	9469689280	$ 329,400	$ 82,400	-	-	-
114	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	18,618,885	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 4,961,464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 5,661,464	$ 394,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 226,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 905,900	$ 226,500	-	-	-
115	LOZANO CARDOSO MARLIO	1,118,025,116	CONDUCTOR DE MIXER	$ 2,200,000	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,211,313	$ 154,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 88,500	PORVENIR	9469689280	$ 353,900	$ 88,500	-	-	VACACIONES 4 DE JUNIO
116	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	72,266,457	DIRECTOR DE OBRA	$ 7,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,933,333	$ 204,200	V	SANITAS	9469689280	$ 117,400	PROTECCION	9469689280	$ 469,400	$ 117,400	-	-	RENUNCIO EL 11/06/2024
117	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1,075,287,618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,000,000	$ 139,200	V	A.I.C.	9469689280	$ 80,000	PORVENIR	9469689280	$ 320,000	$ 80,000	-	-	-
118	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STIVEN	1,117,805,396	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,317,979	$ 91,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,800	PORVENIR	9469689280	$ 210,900	$ 52,800	-	-	AUSENTISMO POR EL DIA 02/05/2024, SUSPENSIÓN POR EL 01 DE JUNIO
119	MEDINA PALMA AURA LIZETH	1,006,418,421	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,363,678	$ 95,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,600	PORVENIR	9469689280	$ 218,200	$ 54,600	-	-	VACACIONES 20 DE JUNIO INCAPACIDAD DEL 26 DE JUNIO HASTA EL 28 DE JUNIO
120	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17,784,055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,186,457	$ 82,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 47,500	PORVENIR	9469689280	$ 189,900	$ 47,500	-	-	-
121	MEDINA RUGE KEYTHEN	1,015,421,843	ALMACENISTA	$ 2,281,925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,695,259	$ 187,600	V	SANITAS	9469689280	$ 107,900	PORVENIR	9469689280	$ 431,300	$ 53,900	-	-	PERMISO CITA MEDICA 26 DE JUNIO
122	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	1,075,321,077	MECANICO D	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,800,000	$ 194,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 112,000	PORVENIR	9469689280	$ 448,000	$ 112,000	-	-	-
123	MELENDEZ PANA CIRO ALFONSO	1,065,591,068	MECANICO D	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,300,000	$ 160,100	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 92,000	PORVENIR	9469689280	$ 368,000	$ 92,000	-	-	-
124	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1,116,915,406	SOLDADOR B	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,522,436	$ 175,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 100,900	PORVENIR	9469689280	$ 403,600	$ 100,900	-	-	INCAPACIDAD DEL 6 JUNIO HASTA EL 7 DE JUNIO
125	MINA URIBE ANGEL DAVID	1,115,948,959	TOPOGRAFO	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,200,000	$ 153,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 88,000	PORVENIR	9469689280	$ 352,000	$ 40,800	-	-	-
126	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30,521,589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,331,117	$ 92,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,300	PORVENIR	9469689280	$ 213,000	$ 23,400	-	-	-
127	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	7,181,940	INGENIERO RESIDENTE	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 5,000,000	$ 348,000	V	FAMISANAR	9469689280	$ 200,000	PORVENIR	9469689280	$ 800,000	$ 200,000	-	-	-
128	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	83,250,241	ELECTROMECANICO A	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,100,000	$ 146,200	V	SANITAS	9469689280	$ 84,000	PORVENIR	9469689280	$ 336,000	$ 84,000	-	-	-
129	MORA CALEÑO JAIR ANDRES	1,110,485,691	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,015,957	$ 140,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 80,700	PORVENIR	9469689280	$ 322,600	$ 80,700	-	-	-
130	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17,340,722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,735,177	$ 190,400	V	COMPENSAR	9469689280	$ 109,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 437,700	$ 109,500	-	-	PERMISO DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO
131	MORALES ORREGO OLIVER	6,407,826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,295,319	$ 159,800	V	SANITAS	9469689280	$ 91,900	PORVENIR	9469689280	$ 367,300	$ 91,900	-	-	-
132	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	1,144,031,463	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,372,606	$ 95,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 55,000	PORVENIR	9469689280	$ 219,700	$ 55,000	-	-	-
133	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	96,361,383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,686,808	$ 187,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 107,500	PORVENIR	9469689280	$ 429,900	$ 33,600	-	-	-
134	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	1,115,947,172	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,362,234	$ 94,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,500	PORVENIR	9469689280	$ 218,000	$ 54,500	-	-	-
135	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	1,010,009,651	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,389,893	$ 96,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 55,600	PORVENIR	9469689280	$ 222,400	$ 55,600	-	-	-
136	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	85,271,667	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,500,000	$ 243,600	V	MUTUAL SER	9469689280	$ 140,000	PORVENIR	9469689280	$ 560,000	$ 36,800	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	DE 5

FECHA 30 6 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

137	NAVARRO LASCARRO JAIME	77,141,771	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,795,000	$ 125,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 71,800	COLFONDOS	9469689280	$ 287,200	$ 71,800	-	-	INC. ENFERMEDAD GENERAL: 23/05/2024 - 25/05/2024
138	NAVARRO TORRES DANILO	1,065,830,134	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
139	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1,003,895,516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
140	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	1,115,941,892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,341,489	$ 93,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,700	PORVENIR	9469689280	$ 214,700	$ 53,700	-	-	-
141	NOGUERA SANDOVAL SHEMIDT	96,359,839	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,800,000	$ 194,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 112,000	PORVENIR	9469689280	$ 448,000	$ 74,000	-	-	-
142	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	92,523,148	INGENIERO RESIDENTE	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 4,000,000	$ 278,400	V	SANITAS	9469689280	$ 160,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 640,000	$ 160,000	-	-	-
143	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	1,010,106,546	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,001	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,100	$ 52,100	-	-	VACACIONES 28 DE JUNIO
144	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76,312,909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,241,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,419,541	$ 98,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 56,800	COLPENSIONES	9469689280	$ 227,200	$ 70,300	-	-	INGRESO 12 DE JUNIO
145	ORREGO YENNY PAOLA	30,521,777	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,369,149	$ 95,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 54,800	COLPENSIONES	9469689280	$ 219,100	$ 54,800	-	-	-
146	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1,115,951,372	CADENERO II	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,321,897	$ 92,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,900	PORVENIR	9469689280	$ 211,600	$ 52,900	-	-	LICENCIA DE PATERNINAD DESDE EL 31 DE MAYO HASTA EL 13 DE JUNIO
147	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	1,061,689,500	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,248,959	$ 156,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 90,000	PORVENIR	9469689280	$ 359,900	$ 90,000	-	-	INC DEL 30 DE MAY HASTA EL 01 DE JUN
148	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7,710,403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,344,947	$ 93,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 53,800	PORVENIR	9469689280	$ 215,200	$ 53,800	-	-	-
149	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1,003,811,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,231	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,100	$ 52,100	-	-	UN DIA DE VACACIONES 18/06/2024
150	OSSA CARLOS ANDRES	7,710,026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	A.I.C.	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
151	OVIEDO MOSQUERA BRAYAN ALEXANDER	1,115,941,881	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
152	OVIEDO MOSQUERA OSCAR SEBASTIAN	1,006,417,190	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
153	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	1,075,281,211	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SANITAS	9469689280	$ 52,000	PROTECCION	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	INCAPACIDAD / LIC MAT: 21/05/204 - 10/06/2024
154	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	1,051,419,157	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,829,043	$ 127,400	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 73,200	PROTECCION	9469689280	$ 292,700	$ 73,200	-	-	-
155	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	1,043,845,225	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,470,000	$ 102,400	V	COOSALUD MOVILIDAD	9469689280	$ 58,800	PORVENIR	9469689280	$ 235,200	$ 60,300	-	-	-
156	PAJARO MARTINEZ LEDHER JOSE	1,044,911,880	TORNILLERO	$ 1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 380,000	$ 26,500	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 15,200	PORVENIR	9469689280	$ 60,800	$ 57,900	-	-	INGRESÓ EL 25 DE JUNIO 2024
157	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	1,115,942,986	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,382,979	$ 96,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 55,400	PORVENIR	9469689280	$ 221,300	$ 55,400	-	-	INCAPACIDAD DEL 17 DE JUNIO HASTA EL 19 DE JUNIO
158	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1,115,949,137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,623,755	$ 113,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 65,000	PORVENIR	9469689280	$ 259,900	$ 65,000	-	-	-
159	PALMITO ARIAS JOHAN STIVEN	1,115,942,013	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
160	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	1,117,534,216	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,923	$ 90,600	V	SANITAS	9469689280	$ 52,100	PROTECCION	9469689280	$ 208,200	$ 52,100	-	-	VACACIONES 29 DE JUNIO
161	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7,733,534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,310,372	$ 91,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,500	PORVENIR	9469689280	$ 209,700	$ 52,500	-	-	2 DIAS DE INCPACIDAD 17 AL 18 DE JUNIO
162	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	1,115,948,808	RASTRILLERO	$ 1,583,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,695,831	$ 118,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 67,900	PORVENIR	9469689280	$ 271,400	$ 67,900	-	-	-
163	PERDOMO JOHAN CAMILO	1,003,802,175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 476,667	$ 33,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 19,100	PORVENIR	9469689280	$ 76,300	$ 19,100	-	-	INGRESO EL 20/06/2024
164	PERDOMO VARGAS YAIR	7,697,593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	9469689280	$ 80,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 320,000	$ 80,000	-	-	-
165	PEREZ PINEDA RIVEIRO	1,116,920,478	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,210,426	$ 153,900	V	SANITAS	9469689280	$ 88,500	PORVENIR	9469689280	$ 353,700	$ 88,500	-	-	-
166	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12,992,663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,200,000	$ 153,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 88,000	COLFONDOS	9469689280	$ 352,000	$ 88,000	-	-	-
167	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	1,082,215,005	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	-
168	POLANIA OSORIO JOSE LIZANDRO	1,006,512,490	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,302,306	$ 90,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,400	$ 52,100	-	-	VACACIONES 7 DE JUNIO
169	POLO CUÑA HUGO RAFAEL	3,757,833	CADENERO I B	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ -	$ -	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ -	(en blanco)	9469689280	$ -	$ 90,300	-	-	-
170	PRADA TIQUE GUILLERMO	93,445,007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,500,000	$ 174,000	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 100,000	PORVENIR	9469689280	$ 400,000	$ 100,000	-	-	-
171	PUENAYAN AREVALO WILMER ALBEIRO	87,514,526	MECANICO D	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,733,511	$ 190,300	V	SANITAS	9469689280	$ 109,400	PORVENIR	9469689280	$ 437,400	$ 109,400	-	-	-
172	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1,075,240,735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,324,202	$ 92,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 53,000	PROTECCION	9469689280	$ 211,900	$ 53,000	-	-	-
173	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	1,001,051,678	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,126,667	$ 78,500	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 45,100	PROTECCION	9469689280	$ 180,300	$ 45,100	-	-	INGRESO EL 05/06/2024
174	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	1,075,223,790	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,126,667	$ 78,500	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 45,100	PORVENIR	9469689280	$ 180,300	$ 45,100	-	-	INGRESO EL 05/06/2024
175	QUIMBAYA PERDOMO JHOSETH STEEVEN	1,144,210,006	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,306,915	$ 91,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,300	PORVENIR	9469689280	$ 209,200	$ 52,300	-	-	-
176	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1,083,011,807	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,348,404	$ 93,900	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469689280	$ 54,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 215,800	$ 54,000	-	-	-
177	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	1,003,089,756	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,017,659	$ 210,100	V	EPS MUTUAL SER	9469689280	$ 120,800	PORVENIR	9469689280	$ 482,900	$ 120,800	-	-	-
178	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10,784,198	OFICIAL DE OBRA	$ 1,774,830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,358,921	$ 164,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 94,400	COLFONDOS	9469689280	$ 377,500	$ 94,400	-	-	-
179	RAMOS MANA YINA PAOLA	1,081,153,136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,331,117	$ 92,700	V	SANITAS	9469689280	$ 53,300	PROTECCION	9469689280	$ 213,000	$ 53,300	-	-	INC. ENFERMEDAD GENERAL: 20/05/2024 - 22/05/2024
180	RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL	92,511,917	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,700,000	$ 188,000	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 108,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 432,000	$ 108,000	-	-	-
181	REYES CARVAJAL RUBEN	1,115,949,512	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	INC DEL 30 DE MAY HASTA EL 01 DE JUNIO
182	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7,162,225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4,371,200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 487,200	$ 34,000	V	FOSYGA	9469689280	$ 19,500	PROTECCION	9469689280	$ 78,000	$ 19,500	-	-	-
183	RINCON GARCIA JOHN FREDY	1,075,667,586	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,053,191	$ 143,000	V	SANITAS	9469689280	$ 82,200	PORVENIR	9469689280	$ 328,600	$ 82,200	-	-	DOS DIAS DE VACACIONES 28 AL 29 DE JUNIO
184	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	17,690,560	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 780,000	$ 54,300	V	SANITAS	9469689280	$ 31,200	PORVENIR	9469689280	$ 124,800	$ 31,200	-	-	INGRESO EL 13 DE JUNIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE 5

FECHA 30 6 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

185	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1,075,279,696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
186	ROA CULMA JESSICA	1,075,304,142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,500,000	$ 104,400	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 60,000	PORVENIR	9469689280	$ 240,000	$ 60,000	-	-	-
187	ROA TORRES JHON FREDDY	80,856,859	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 66,667	$ 4,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 2,700	PORVENIR	9469689280	$ 10,700	$ 2,700	-	-	RETIRO 1 DE JUNIO
188	ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL	1,003,336,371	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,243,617	$ 156,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 89,800	PORVENIR	9469689280	$ 359,000	$ 89,800	-	-	-
189	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	1,115,946,745	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,070,665	$ 144,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 82,900	PORVENIR	9469689280	$ 331,400	$ 82,900	-	-	-
190	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	3,111,085	OPERADOR PAVIMENTADORA	$ 2,610,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,230,739	$ 224,900	V	SALUD TOTAL	9469689280	$ 129,300	COLPENSIONES	9469689280	$ 517,000	$ 129,300	-	-	-
191	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	17,605,294	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,115,683	$ 147,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 84,700	PORVENIR	9469689280	$ 338,600	$ 84,700	-	-	INC. ENFERMEDAD GENERAL POR EL 17/05/2024 AL 19/05/2024 Y VACACIONES DISFRUTADAS POR EL 7/06/2024
192	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	5,490,088	MECANICO E	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,583,601	$ 179,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 103,400	PORVENIR	9469689280	$ 413,400	$ 103,400	-	-	VACACIONES 11 DE JUNIO PERMISO CITA MEDICA EL 22 DE JUNIO
193	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1,115,949,550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
194	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	1,117,836,504	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,819,149	$ 126,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 72,800	PORVENIR	9469689280	$ 291,100	$ 72,800	-	-	-
195	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80,189,153	INGENIERO RESIDENTE	$ 5,464,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 6,264,000	$ 436,000	V	COMPENSAR	9469689280	$ 250,600	PORVENIR	9469689280	$ 1,002,300	$ 250,600	-	-	LLEGO DE TRASLADO EL DIA 11/06/2024
196	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17,688,437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,977,767	$ 207,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 119,200	PROTECCION	9469689280	$ 476,500	$ 119,200	-	-	VACACIONES DEL 25 DE JUNO HASTA EL 27 DE JUNIO
197	ROJAS CORDOBA ILDER	17,788,159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,472,872	$ 102,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 59,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 235,700	$ 59,000	-	-	-
198	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1,075,311,208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,255,319	$ 87,400	V	SANITAS	9469689280	$ 50,300	PORVENIR	9469689280	$ 200,900	$ 50,300	-	-	INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 12 AL 14 DE JUNIO 2024, INCAPACIDAD DE 3 DIAS DESDE EL 20 AL 22 DE JUNIO
199	ROJAS ORTIZ CRISTIAN ADRIAN	1,115,941,452	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,376,064	$ 95,800	V	MALLAMAS	9469689280	$ 55,100	PORVENIR	9469689280	$ 220,200	$ 55,100	-	-	-
200	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	7,723,994	TOPOGRAFO	$ 2,689,656	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,089,656	$ 215,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 123,600	PROTECCION	9469689280	$ 494,400	$ 123,600	-	-	-
201	ROMERO FIERRO ANIBAL	1,115,952,530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,334,574	$ 92,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 53,400	PORVENIR	9469689280	$ 213,600	$ 53,400	-	-	-
202	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	78,113,804	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,603,900	$ 181,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 104,200	PROTECCION	9469689280	$ 416,700	$ 104,200	-	-	VACACIONES DEL 20/05/2024 - 24/05/2024
203	ROSAS CHAVARRO EFRAIN	7,711,382	OFICIAL DE OBRA	$ 1,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 213,333	$ 14,900	V	SANITAS	7912964341	$ 8,600	COLPENSIONES	7912964341	$ 34,200	$ 8,600	-	-	INGRESO EL 27/06/2024
204	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	92,400,305	TOPOGRAFO	$ 2,689,656	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,889,656	$ 201,200	V	EPS MUTUAL SER	9469689280	$ 115,600	PORVENIR	9469689280	$ 462,400	$ 115,600	-	-	-
205	SALAZAR SAENZ JAVIER	17,649,572	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,386,595	$ 166,200	V	SANITAS	9469689280	$ 95,500	PORVENIR	9469689280	$ 381,900	$ 95,500	-	-	-
206	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	271,460	LABORATORISTA	$ 2,473,181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,473,181	$ 172,200	V	SANITAS	9469689280	$ 99,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 395,800	$ 99,000	-	-	-
207	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79,870,481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,403,723	$ 97,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 56,200	COLPENSIONES	9469689280	$ 224,600	$ 56,200	-	-	-
208	SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO	1,115,947,968	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,169,149	$ 151,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 86,800	PORVENIR	9469689280	$ 347,100	$ 86,800	-	-	-
209	SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA	1,006,501,986	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,323,858	$ 92,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,000	PORVENIR	9469689280	$ 211,900	$ 53,000	-	-	INCAPACIDAD 1 DE JUNIO DE 2024
210	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1,075,284,836	INSPECTOR SST	$ 2,600,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,340,000	$ 162,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 93,600	COLFONDOS	9469689280	$ 374,400	$ 93,600	-	-	INGRESO EL 04/06/2024
211	SERENO TORRES JHON JAIR	17,774,439	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,074,468	$ 144,400	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 83,000	PORVENIR	9469689280	$ 332,000	$ 83,000	-	-	-
212	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1,115,948,952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,092,553	$ 145,700	V	SANITAS	9469689280	$ 83,800	PROTECCION	9469689280	$ 334,900	$ 83,800	-	-	-
213	SERRATO ARIAS LORENA	1,075,251,677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,313,830	$ 91,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,600	PORVENIR	9469689280	$ 210,300	$ 52,600	-	-	-
214	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	92,259,525	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,039,575	$ 211,600	V	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	9469689280	$ 121,600	COLPENSIONES	9469689280	$ 486,400	$ 121,600	-	-	-
215	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	8,045,921	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,600,000	$ 181,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 104,000	PORVENIR	9469689280	$ 416,000	$ 104,000	-	-	-
216	SILVA CASTRO JHON FREDY	17,659,417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,500,000	$ 243,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 140,000	COLPENSIONES	9469689280	$ 560,000	$ 140,000	-	-	-
217	TABORDA CANO JUAN PABLO	1,033,655,118	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,355,319	$ 164,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 94,300	PORVENIR	9469689280	$ 376,900	$ 94,300	-	-	-
218	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	8,779,943	OPERADOR CARGADOR	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,326,596	$ 162,000	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 93,100	COLPENSIONES	9469689280	$ 372,300	$ 93,100	-	-	-
219	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	17,783,069	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,083,334	$ 145,100	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 83,400	PORVENIR	9469689280	$ 333,400	$ 83,400	-	-	INGRESÓ EL 6 DE JUNIO 2024
220	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	3,740,350	CONDUCTOR DE MIXER	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,157,447	$ 219,800	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9469689280	$ 126,300	COLFONDOS	9469689280	$ 505,200	$ 126,300	-	-	-
221	TORRES TORRES YEISON	1,116,920,064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,273,404	$ 158,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 91,000	PORVENIR	9469689280	$ 363,800	$ 91,000	-	-	-
222	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	1,075,281,247	INGENIERO	$ 3,278,400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,278,400	$ 228,200	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 131,200	PROTECCION	9469689280	$ 524,600	$ 131,200	-	-	CIRUGIA PLASTICA DE MEDIA JORNADA 19/06/2024
223	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1,076,501,415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,752	$ 90,600	V	SANITAS	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,200	$ 52,100	-	-	UN DIA DE VACACIONES 17/06/2024, VACACIONES DISFRUTADAS 27/05/2024 Y SUSPENSION DEL CONTRATO POR EL 21/05/20524.
224	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93,378,861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,500,000	$ 243,600	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 140,000	PORVENIR	9469689280	$ 560,000	$ 140,000	-	-	-
225	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79,572,976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,810,426	$ 195,700	V	SANITAS	9469689280	$ 112,500	COLPENSIONES	9469689280	$ 449,700	$ 112,500	-	-	-
226	VALENCIA ALEXANDER	83,228,996	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,086,497	$ 145,300	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 83,500	COLFONDOS	9469689280	$ 333,900	$ 83,500	-	-	PERMISO CITA MEDICA 26 DE JUNIO
227	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1,117,549,203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 916,667	$ 63,900	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 36,700	PORVENIR	9469689280	$ 146,700	$ 36,700	-	-	INGRESO EL 20 DE JUNIO
228	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1,006,417,527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,338,032	$ 93,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 53,600	PORVENIR	9469689280	$ 214,100	$ 53,600	-	-	-
229	VARGAS ANGULO YARLINSON	1,115,942,871	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	5
FECHA	30	6	2024
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

230	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1,115,942,870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,412,731	$ 98,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 56,600	PORVENIR	9469689280	$ 226,100	$ 56,600	-	-	-
231	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	1,115,944,440	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	9469689280	$ 80,000	PORVENIR	9469689280	$ 320,000	$ 80,000	-	-	-
232	VARGAS COMETA ALDEMAR	96,355,920	CONSERJE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,850,000	$ 128,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 74,000	PORVENIR	9469689280	$ 296,000	$ 74,000	-	-	VACACIONES DEL 13 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JUNIO
233	VARGAS GONZALEZ JAIME ENRIQUE	79,356,275	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,507,447	$ 244,200	V	COOSALUD MOVILIDAD	9469689280	$ 140,300	COLPENSIONES	9469689280	$ 561,200	$ 140,300	-	-	-
234	VARGAS NOVOA ORLANDO	1,118,123,310	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,609,636	$ 181,700	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 104,400	PORVENIR	9469689280	$ 417,600	$ 104,400	-	-	-
235	VARGAS PEREZ ADRIAN DANIEL	1,133,099,099	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 52,000	PORVENIR	9469689280	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
236	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDURADO	1,003,815,078	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,300,001	$ 90,500	V	NUEVA E.P.S.	9469689280	$ 52,100	PORVENIR	9469689280	$ 208,100	$ 52,100	-	-	INCPACIDAD DE 2 DIAS 12 AL 13 DE JUNIO, INCAPACIDAD DE 2 DIAS 14 AL 15 DE JUNIO
237	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNA	4,514,556	COORDINADOR EQUIPOS	$ 4,371,200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 5,371,200	$ 373,900	V	SANITAS	9469689280	$ 214,900	COLPENSIONES	9469689280	$ 859,400	$ 214,900	-	-	VACACIONES 20 DE JUNIO
238	VILLEGAS OROZCO JOSE HUMBERTO	17,784,064	LLANTERO	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,523,936	$ 106,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9469689280	$ 61,000	PORVENIR	9469689280	$ 243,900	$ 61,000	-	-	-
239	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1,049,609,463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 6,775,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 6,775,001	$ 471,600	V	COMPENSAR	9469689280	$ 271,100	COLFONDOS	9469689280	$ 1,084,100	$ 271,100	-	-	-
240	MUÑOZ TOVAR ALDEMAR ANDRES	94,418,896	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	POVEDA HERMANOS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	9469860677	$ 52,000	PORVENIR	9469860677	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
241	MUÑOZ CIFUENTES YEFERSON ANDRES	1,005,933,853	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	POVEDA HERMANOS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	9469860677	$ 52,000	PORVENIR	9469860677	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
242	CHAUX GUTIERREZ DARWIN	1,115,940,434	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POVEDA HERMANOS	$ 563,334	$ 39,300	V	ASMET SALUD	9469860677	$ 22,600	PORVENIR	9469860677	$ 90,200	$ 22,600	-	-	RETIRO A 13 DE JUNIO DE 2024
243	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	1,116,913,586	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POVEDA HERMANOS	$ 43,334	$ 3,100	V	ASMET SALUD	9469860677	$ 1,800	PORVENIR	9469860677	$ 7,000	$ 1,800	-	-	INGRESO Y RETIRO POR EL 11 DE JUNIO DE 2024
244	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO	1,115,952,805	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POVEDA HERMANOS	$ 260,000	$ 18,100	V	ASMET SALUD	9469860677	$ 10,400	PORVENIR	9469860677	$ 41,600	$ 10,400	-	-	RETIRO A 06 DE JUNIO DE 2024
245	VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER	1,077,851,126	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POVEDA HERMANOS	$ 650,000	$ 45,300	V	NUEVA EPS	9469860677	$ 26,000	PORVENIR	9469860677	$ 104,000	$ 26,000	-	-	RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024
246	POVEDA CARO YILMAR ALBEIRO	80,815,259	INGENIERO	$ 2,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	POVEDA HERMANOS	$ 2,400,000	$ 167,100	V	COMPENSAR	9469947007	$ 96,000	PROTECCIÓN	9469947007	$ 384,000	$ 96,000	-	-	-
247	RUIZ PEREZ ANDERSON FERNEY	1,004,157,009	AYUDANTE DEOBRA	$ 1,300,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	$ 1,126,667	$ 78,500	V	FAMISANAR EPS	71350714	$ 45,100	PORVENIR	71350714	$ 180,300	$ 45,100	-	-	INGRESO EL DIA 4 DE JUNIO-2024
248	CUERLLAR TORRES YESION RICARDO	1,004,159,120	AYUDANTE DEOBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	FAMISANAR EPS	71350714	$ 52,000	COLPENSIONES	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
249	RAMIREZ AVILLA JHOAN SEBASTIAN	1,054,539,460	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	71350714	$ 52,000	PROTECCION	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
250	CHANA GUZMAN YOANY	1,133,149,131	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	$ 173,334	$ 12,100	V	ASMET SALUD	71350714	$ 7,000	PORVENIR	71350714	$ 27,800	$ 7,000	-	-	RETIRO EL DIA 4 DE JUNIO-2024
251	OCHOA CONTRERAS VICTOR MANUEL	73,376,477	OFICIAL DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	71350714	$ 52,000	PORVENIR	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
252	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	73,376,915	OFICIAL DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	71350714	$ 52,000	PORVENIR	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
253	YUSUNGUAIRA JHON JADER	96,354,606	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	71350714	$ 52,000	PORVENIR	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
254	NADALES SANDOVAL MARY JULY	4,738,402	ADMINISTRATIVA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	71350714	$ 52,000	PORVENIR	71350714	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
255	MONTIEL CUELLAR JEINER	1,115,947,428	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 86,667	$ 6,100	V	SANITAS	78707552	$ 3,500	PORVENIR	78707552	$ 13,900	$ 3,500	-	-	RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024
256	OSORIO DIAZ DUVERNEY	1,090,421,926	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 86,667	$ 6,100	V	COOSALUD	78707552	$ 3,500	PROTECCIÓN	78707552	$ 13,900	$ 3,500	-	-	RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024
257	HERNANDEZ WILLIAM RICARDO	80,439,444	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	0	78707552	$ 1,800	0	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	INGRESO Y RETIRO POR EL 01 DE JUNIO DE 2024
258	SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO	1,090,438,615	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	COOSALUD	78707552	$ 52,000	PORVENIR	78707552	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
259	ARMERO PUCHANA JOSE CLAUDIO ARLEY	98,325,719	OFICIAL DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	NUEVA EPS	78707552	$ 1,800	PORVENIR	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024
260	NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS	1,049,347,801	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	78707552	$ 52,000	PROTECCIÓN	78707552	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
261	PAEZ ROJAS WILMER ALBEIRO	1,073,161,080	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	NUEVA EPS	78707552	$ 1,800	PORVENIR	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	INGRESO Y RETIRO POR EL 01 DE JUNIO DE 2024
262	PRADO HERNANDEZ DIMAR ANDRES	6,597,005	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES SAS	$ 86,667	$ 6,100	V	SALUD TOTAL	78707552	$ 3,500	PORVENIR	78707552	$ 13,900	$ 3,500	-	-	RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024
263	PUERTA ROMERO WILSON DE JESUS	1,066,176,045	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	NUEVA EPS	78707552	$ 1,800	PORVENIR	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024
264	MEDINA BURBANO JOSE LIBARDO	1,118,028,871	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	ASMET SALUD	78707552	$ 1,800	PORVENIR	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024
265	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1,103,217,616	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SANITAS	78707552	$ 52,000	PORVENIR	78707552	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
266	RIVEROS ESCALANTE GONZALO	1,090,479,409	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 183,334	$ 12,800	V	PROTECCIÓN	78707552	$ 7,400	NUEVA EPS	78707552	$ 29,400	$ 7,400	-	-	INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024
267	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1,091,667,229	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	78707552	$ 52,000	PORVENIR	78707552	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
268	BURBANO PEÑA JHON JAIRO	1,007,244,517	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 43,334	$ 3,100	V	ASMET SALUD	78707552	$ 1,800	PROTECCIÓN	78707552	$ 7,000	$ 1,800	-	-	RETIRO A 01 DE JUNIO DE 2024
269	BOHORQUEZ MONCADA YESID	88,222,193	OFICIAL DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	78707552	$ 52,000	PORVENIR	78707552	$ 208,000	$ 52,000	-	-	-
270	BOHORQUEZ MONCADA JUAN CARLOS	88,219,553	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADV CONSTRUCCIONES	$ 86,667	$ 6,100	V	NUEVA EPS	78707552	$ 3,500	PORVENIR	78707552	$ 13,900	$ 3,500	-	-	INGRESO EL 13 DE JUNIO CON RETIRO A 15 DE JUNIO DE 2024
271	VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL	1,103,220,744	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,083,334	$ 75,500	V	NUEVA EPS	78707552	$ 43,400	PORVENIR	78707552	$ 173,400	$ 43,400	-	-	INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024
272	ORTIZ ARIAS YEFERSON	1,115,913,370	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADV CONSTRUCCIONES	$ 1,083,334	$ 75,500	V	SALUD TOTAL	78707552	$ 43,400	PORVENIR	78707552	$ 173,400	$ 43,400	-	-	INGRESO EL 04 DE JUNIO DE 2024
273	ROBAYO VARGAS MARIA CAMILA	1,083,841,034	INGENIERA-SST	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SANITAS	1064991539	$ 52,000	PROTECCIÓN	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
274	PERDOMO BUENDIA PABLO EMILIO	1,006,505,492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTERNATIVAS VIALES	$ 910,000	$ 63,400	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 36,400	PORVENIR	1064991539	$ 145,600	$ 36,400			RETIRO A 21 DE JUNIO DE 2024
275	OYOLA JURADO OLIVER	1,006,417,802	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 52,000	PORVENIR	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
276	SANCHEZ RODRIGUEZ FABIAN	1,115,948,435	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTERNATIVAS VIALES	$ 86,667	$ 6,100	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 3,500	PORVENIR	1064991539	$ 13,900	$ 3,500			RETIRO A 02 DE JUNIO DE 2024
277	ORTEGA SERRANO HARLEN	1,193,363,989	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 736,667	$ 51,300	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 29,500	PORVENIR	1064991539	$ 117,900	$ 29,500			INGRESO A 14 DE JUNIO DE 2024
278	ALMARIO OROZCO ALEJANDRO	1,115,950,189	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 52,000	PORVENIR	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			RETIRO A 30 DE JUNIO DE 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE 5

FECHA	30	6	2024
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

279	AVILEZ YEISON IVAN	1,115,948,057	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTERNATIVAS VIALES	$ 476,667	$ 33,200	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 19,100	PORVENIR	1064991539	$ 76,300	$ 19,100			RETIRO A 11 DE JUNIO DE 2024
280	CORRALES OICONE	1,115,942,639	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 563,334	$ 39,300	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 22,600	PORVENIR	1064991539	$ 90,200	$ 22,600			INGRESO A 18 DE JUNIO DE 2024
281	MUÑOZ YULE JANS ELIECER	17,702,727	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 52,000	PORVENIR	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
282	VELASQUEZ CASTILLO LUIS EDUARDO	17,704,133	CONDUCTOR	$ 1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	ASMET SALUD	1064991539	$ 52,000	COLPENSIONES	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			INGRESO EL 14 DE JUNIO DE 2024
283	ACEVEDO CASTEBLANCO ALVARO	5,827,709	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	FAMISANAR	1064991539	$ 52,000	PORVENIR	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
284	PIEDRAHITA SANCHEZ EDILSON	79,757,477	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	FAMISANAR	1064991539	$ 52,000	PROTECCIÓN	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
285	VALERO SANTAMARIA FERLEIN	91,015,668	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ALTERNATIVAS VIALES	$ 1,300,000	$ 90,500	V	NUEVA EPS	1064991539	$ 52,000	PORVENIR	1064991539	$ 208,000	$ 52,000			-
286	RUIZ GÓMEZ CAROLINA	1,017,166,334	ESP. EN GEOLOGÍA	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 700,000	$ 48,800	V	SURA	72096607	$ 28,000	PROTECCION	72096607	$ 112,000	$ 28,000			-
287	GONZALEZ MARTHA AURORA	51,809,026	ESP. PAVIMENTOS 38	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DISEÑOS GEOTECNICOS SAS	$ 2,820,000	$ 196,300	V	FAMISANAR	9468892172	$ 112,800	PORVENIR	9468892172	$ 451,200	$ 112,800			-
288	MAYA RESTREPO ALFONSO	10,269,781	ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA	$ 3,918,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 3,918,000	$ 272,700	V	NUEVA EPS	9468601025	$ 156,800	PORVENIR	9468601025	$ 626,900	$ 156,800			PAGA COMO INDEPENDIENTE SOLO SALUD Y PENSIÓN

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de junio de 2024

El contratista adjunta la certificación de fecha .... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
Director de Obra
Matricula No.: 17202-72235 CLD

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
KMA CONSTRUCCIONES S A

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	754751263	9469689280	E	2024/07/05	2024/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,093,162,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (236 Afiliados)						**$481,296,660**	**$77,391,100**			**$483,246,660**	**$20,274,700**			**$482,271,868**	**$19,300,000**			**$483,246,660**	**$32,448,100**		**$12,506,001**	**$625,500**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (64 Afiliados)						**$17,199,337**	**$2,706,800**			**$17,199,337**	**$754,200**			**$8,322,301**	**$335,100**			**$17,199,337**	**$0**		**$2,253,334**	**$112,800**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (16 Afiliados)						**$3,541,868**	**$572,000**			**$3,541,868**	**$265,000**			**$3,761,885**	**$151,100**			**$3,541,868**	**$0**		**$2,253,334**	**$112,800**
1	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	2	$89,664	$14,400	EPS037	2	$89,664	$3,600	CCF13	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$89,664	$0	2	$0	$0
2	CC	17646749	ANGULO CAMILO MARIÑO	230301	1	$45,358	$7,300	EPS005	1	$45,358	$1,900	CCF13	1	$43,373	$1,800	14-7	1	$45,358	$0	1	$0	$0
3	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	1	$52,629	$8,500	EPS037	1	$52,629	$2,200	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$52,629	$0	1	$0	$0
4	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	4	$1,577,334	$268,200	EPS005	4	$1,577,334	$197,200	CCF13	4	$2,253,334	$90,200	14-7	4	$1,577,334	$0	4	$2,253,334	$112,800
5	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	$52,896	$6,400	EPS040	1	$52,896	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$52,896	$0	1	$0	$0
6	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	1	$52,895	$6,400	EPS040	1	$52,895	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$52,895	$0	1	$0	$0
7	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	3	$168,105	$26,900	ESSC62	3	$168,105	$6,800	CCF13	3	$168,105	$6,800	14-7	3	$168,105	$0	3	$0	$0
8	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	6	$336,210	$53,800	ESSC62	6	$336,210	$13,500	CCF13	6	$336,210	$13,500	14-7	6	$336,210	$0	6	$0	$0
9	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	1	$45,408	$5,500	EPS037	1	$45,408	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$45,408	$0	1	$0	$0
10	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	1	$45,408	$5,500	EPS037	1	$45,408	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$45,408	$0	1	$0	$0
11	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	1	$44,777	$7,200	ESSC62	1	$44,777	$1,800	CCF13	1	$43,386	$1,800	14-7	1	$44,777	$0	1	$0	$0
12	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	1	$89,398	$14,400	EPS005	1	$89,398	$3,600	CCF13	1	$76,065	$3,100	14-7	1	$89,398	$0	1	$0	$0
13	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	2	$116,422	$18,700	EPS037	2	$116,422	$4,700	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$116,422	$0	2	$0	$0
14	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	$60,320	$9,700	EPS037	1	$60,320	$2,500	CCF13	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$60,320	$0	1	$0	$0
15	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	1	$67,545	$10,900	EPS037	1	$67,545	$2,800	CCF13	1	$66,790	$2,700	14-7	1	$67,545	$0	1	$0	$0
16	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	1	$88,778	$14,300	EPS037	1	$88,778	$3,600	CCF13	1	$83,392	$3,400	14-7	1	$88,778	$0	1	$0	$0
17	CC	78113804	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	230201	5	$437,234	$70,000	EPS037	5	$437,234	$17,500	CCF13	5	$434,562	$17,400	14-7	5	$437,234	$0	5	$0	$0
18	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	1	$81,036	$13,000	EPS037	1	$81,036	$3,300	CCF13	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$81,036	$0	1	$0	$0
19	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	1	$90,451	$10,900	EPS037	1	$90,451	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$90,451	$0	1	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (17 Afiliados)						**$6,739,112**	**$1,061,600**			**$6,739,112**	**$252,700**			**$754,002**	**$30,400**			**$6,739,112**	**$0**		**$0**	**$0**
20	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
21	CC	1007591885	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	230301	6	$294,000	$47,100	ESSC24	6	$294,000	$11,800	CCF32	6	$294,000	$11,800	14-7	6	$294,000	$0	6	$0	$0
22	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	4	$175,178	$28,100	EPS017	4	$175,178	$7,100	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-7	4	$175,178	$0	4	$0	$0
23	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	5	$364,303	$58,300	EPS037	5	$364,303	$14,600	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$364,303	$0	5	$0	$0
24	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	25	$2,118,796	$339,100	EPS037	25	$2,118,796	$84,800	CCF32	25	$0	$0	14-7	25	$2,118,796	$0	25	$0	$0
25	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
26	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	3	$225,329	$36,100	EPS037	3	$225,329	$9,100	CCF32	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$225,329	$0	3	$0	$0
28	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	5	$250,378	$40,100	EPS037	5	$250,378	$10,100	CCF32	5	$0	$0	14-7	5	$250,378	$0	5	$0	$0
29	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	20	$963,475	$154,200	EPS037	20	$963,475	$38,600	CCF32	20	$0	$0	14-7	20	$963,475	$0	20	$0	$0
30	CC	1081160554	GUTIERREZ CAMARGO LUIS ALFREDO	231001	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
31	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	1	$266,667	$32,100	EPS005	1	$266,667	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$266,667	$0	1	$0	$0
32	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
33	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$43,564	$7,000	EPS037	1	$43,564	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,564	$0	1	$0	$0
34	CC	1075281211	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF32	21	$0	$0	14-7	21	$910,000	$0	21	$0	$0
35	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
36	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
37	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
38	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
39	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	2	$87,168	$10,500	EPS005	2	$87,168	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$87,168	$0	2	$0	$0
40	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$43,584	$7,000	EPS005	1	$43,584	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,584	$0	1	$0	$0
41	CC	1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
42	CC	1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (24 Afiliados)						**$5,148,822**	**$793,300**			**$5,148,822**	**$169,200**			**$2,333,077**	**$94,200**			**$5,148,822**	**$0**		**$0**	**$0**
43	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	1	$52,790	$8,500	ESSC62	1	$52,790	$2,200	CCF13	1	$52,790	$2,200	14-7	1	$52,790	$0	1	$0	$0
44	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$194,164	$33,100	EPS017	1	$194,164	$7,800	CCF13	1	$229,927	$9,200	14-7	1	$194,164	$0	1	$0	$0
45	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	1	$194,164	$33,100	EPS017	1	$194,164	$7,800	CCF13	1	$213,260	$8,600	14-7	1	$194,164	$0	1	$0	$0
46	CC	1117494829	CASTRO ORREGO CRISTIAN ANDRES	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
47	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
48	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF13	5	$216,691	$8,700	14-7	5	$216,667	$0	5	$0	$0
49	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF13	5	$216,691	$8,700	14-7	5	$216,667	$0	5	$0	$0
50	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC62	2	$86,667	$3,500	CCF13	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
51	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	5	$216,667	$34,700	ESSC62	5	$216,667	$8,700	CCF13	5	$216,691	$8,700	14-7	5	$216,667	$0	5	$0	$0
52	CC	1115941853	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	25-14	1	$44,486	$7,200	ESSC62	1	$44,486	$1,800	CCF13	1	$43,368	$1,800	14-7	1	$44,486	$0	1	$0	$0
53	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	2	$89,840	$14,400	ESSC62	2	$89,840	$3,600	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$89,840	$0	2	$0	$0
54	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$50,000	$8,000	ESSC62	1	$50,000	$2,000	CCF13	1	$50,000	$2,000	14-7	1	$50,000	$0	1	$0	$0
55	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	4	$189,008	$30,300	ESSC62	4	$189,008	$7,600	CCF13	4	$173,334	$7,000	14-7	4	$189,008	$0	4	$0	$0
56	CC	1118470324	GAITAN QUICHOYA EDWIN	230301	3	$142,050	$22,800	ESSC62	3	$142,050	$5,700	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$142,050	$0	3	$0	$0
57	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	2	$107,647	$17,300	ESSC62	2	$107,647	$4,400	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$107,647	$0	2	$0	$0
58	CC	1151934675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	1	$71,437	$11,500	EPS005	1	$71,437	$2,900	CCF13	1	$70,000	$2,800	14-7	1	$71,437	$0	1	$0	$0
59	CC	1118025116	LOZANO CARDOZO MARLIO ANDRES	230301	1	$78,795	$12,700	EPS037	1	$78,795	$3,200	CCF13	1	$73,357	$3,000	14-7	1	$78,795	$0	1	$0	$0
60	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	10	$945,107	$113,500	EPS008	10	$945,107	$0	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$945,107	$0	10	$0	$0
61	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	3	$149,384	$24,000	ESSC62	3	$149,384	$6,000	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$149,384	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	14	$614,734	$98,400	ESSC62	14	$614,734	$24,600	CCF13	14	$0	$0	14-7	14	$614,734	$0	14	$0	$0
63	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
64	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	1	$44,256	$7,100	EPS005	1	$44,256	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$44,256	$0	1	$0	$0
65	CC	1006512490	POLANIA OSORIO JOSE LIZANDRO	230301	1	$45,639	$7,400	ESSC62	1	$45,639	$1,900	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$45,639	$0	1	$0	$0
66	CC	1115949512	REYES CARVAJAL RUBEN	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
67	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	3	$152,207	$24,400	ESSC62	3	$152,207	$6,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$152,207	$0	3	$0	$0
68	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	1	$76,100	$12,200	ESSC62	1	$76,100	$3,100	CCF13	1	$66,972	$2,700	14-7	1	$76,100	$0	1	$0	$0
69	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	3	$338,192	$54,200	EPS037	3	$338,192	$13,600	CCF13	3	$270,953	$10,900	14-7	3	$338,192	$0	3	$0	$0
70	CC	1006501986	SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA	230301	1	$46,446	$7,500	ESSC62	1	$46,446	$1,900	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$46,446	$0	1	$0	$0
71	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	4	$173,334	$27,800	ESSC62	4	$173,334	$7,000	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$173,334	$0	4	$0	$0
72	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	1	$179,040	$30,500	EPS005	1	$179,040	$7,200	CCF13	1	$179,040	$7,200	14-7	1	$179,040	$0	1	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (7 Afiliados)						**$1,769,535**	**$279,900**			**$1,769,535**	**$67,300**			**$1,473,337**	**$59,400**			**$1,769,535**	**$0**		**$0**	**$0**
73	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	1	$48,162	$7,800	ESSC62	1	$48,162	$2,000	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$48,162	$0	1	$0	$0
74	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	1	$48,162	$7,800	ESSC62	1	$48,162	$2,000	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$48,162	$0	1	$0	$0
75	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	6	$288,970	$46,300	ESSC62	6	$288,970	$11,600	CCF13	6	$260,000	$10,400	14-7	6	$288,970	$0	6	$0	$0
76	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	1	$44,256	$7,100	ESSC62	1	$44,256	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$44,256	$0	1	$0	$0
77	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	5	$273,906	$43,900	EPS041	5	$273,906	$11,000	CCF13	5	$266,667	$10,700	14-7	5	$273,906	$0	5	$0	$0
78	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	2	$109,563	$17,600	EPS041	2	$109,563	$4,400	CCF13	2	$106,667	$4,300	14-7	2	$109,563	$0	2	$0	$0
79	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	3	$164,344	$26,300	EPS041	3	$164,344	$6,600	CCF13	3	$160,000	$6,400	14-7	3	$164,344	$0	3	$0	$0
80	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$49,419	$6,000	ESSC62	1	$49,419	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$49,419	$0	1	$0	$0
81	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	1	$49,418	$6,000	ESSC62	1	$49,418	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$49,418	$0	1	$0	$0
82	CC	1122810192	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIS	230301	1	$86,667	$13,900	EPS037	1	$86,667	$3,500	CCF13	1	$73,334	$3,000	14-7	1	$86,667	$0	1	$0	$0
83	CC	1122810192	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIS	230301	5	$433,334	$69,400	EPS037	5	$433,334	$17,400	CCF13	5	$433,333	$17,400	14-7	5	$433,334	$0	5	$0	$0
84	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
85	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF13	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (235 Afiliados)						**$464,097,323**	**$74,684,300**			**$466,047,323**	**$19,520,500**			**$473,949,567**	**$18,964,900**			**$466,047,323**	**$32,448,100**		**$10,252,667**	**$512,700**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (56 Afiliados)						**$139,860,766**	**$22,621,300**			**$141,810,766**	**$6,545,700**			**$142,405,608**	**$5,698,100**			**$141,810,766**	**$9,872,700**		**$10,252,667**	**$512,700**
86	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	28	$1,292,854	$206,900	EPS037	28	$1,292,854	$51,800	CCF13	28	$1,292,854	$51,800	14-7	28	$1,292,854	$90,000	28	$0	$0
87	CC	8816573	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	230201	30	$1,850,000	$296,000	ESSC24	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
88	CC	17646749	ANGULO CAMILO MARIÑO	230301	29	$1,307,007	$209,200	EPS005	29	$1,307,007	$52,300	CCF13	29	$1,307,007	$52,300	14-7	29	$1,307,007	$91,000	29	$0	$0
89	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,369,149	$219,100	ESSC62	30	$1,369,149	$54,800	CCF13	30	$1,369,149	$54,800	14-7	30	$1,369,149	$95,300	30	$0	$0
90	CC	17649031	BENAVIDEZ ORTIZ LUIS ALBERTO	230301	30	$2,143,829	$343,100	EPS037	30	$2,143,829	$85,800	CCF13	30	$2,143,829	$85,800	14-7	30	$2,143,829	$149,300	30	$0	$0
91	CC	76257217	BENITEZ VALVERDE JAIRO	25-14	30	$2,016,817	$322,700	EPS008	30	$2,016,817	$80,700	CCF13	30	$2,016,817	$80,700	14-7	30	$2,016,817	$140,400	30	$0	$0
92	CC	17775128	BERMUDEZ OLARTE ALEXANDER	25-14	30	$2,257,340	$361,200	EPS005	30	$2,257,340	$90,300	CCF13	30	$2,257,340	$90,300	14-7	30	$2,257,340	$157,200	30	$0	$0
93	CC	1115949106	BORDA VELASQUEZ YORDY REINEL	25-14	30	$2,037,234	$326,000	EPS037	30	$2,037,234	$81,500	CCF13	30	$2,037,234	$81,500	14-7	30	$2,037,234	$141,800	30	$0	$0
94	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,037,085	$326,000	EPS037	30	$2,037,085	$81,500	CCF13	30	$2,037,085	$81,500	14-7	30	$2,037,085	$141,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
95	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	29	$1,498,274	$239,800	EPS037	29	$1,498,274	$60,000	CCF13	29	$1,498,273	$60,000	14-7	29	$1,498,274	$104,300	29	$0	$0
96	CC	72284608	DE LA CRUZ MESINO HAROLD RAFAEL	230301	30	$2,394,042	$383,100	EPS037	30	$2,394,042	$95,800	CCF13	30	$2,394,042	$95,800	14-7	30	$2,394,042	$166,700	30	$0	$0
97	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$1,826,064	$292,200	ESSC07	30	$1,826,064	$73,100	CCF13	30	$1,826,064	$73,100	14-7	30	$1,826,064	$127,100	30	$0	$0
98	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,709,718	$433,600	EPS010	30	$2,709,718	$108,400	CCF13	30	$2,709,718	$108,400	14-7	30	$2,709,718	$188,600	30	$0	$0
99	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	26	$10,252,667	$1,743,100	EPS005	26	$10,252,667	$1,281,600	CCF13	26	$10,252,667	$410,200	14-7	26	$10,252,667	$713,600	26	$10,252,667	$512,700
100	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS005	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
101	CC	7253325	GOMEZ OVALLE ABELARDO	25-14	30	$2,523,829	$403,900	EPS037	30	$2,523,829	$101,000	CCF13	30	$2,523,829	$101,000	14-7	30	$2,523,829	$175,700	30	$0	$0
102	CC	1045142364	GONZALEZ JESUS WILTON ANTONIO	230301	28	$1,427,319	$228,400	EPS040	28	$1,427,319	$57,100	CCF13	28	$1,427,319	$57,100	14-7	28	$1,427,319	$99,400	28	$0	$0
103	CC	1119511409	GUALDRON PAREDES JOSE CALIXTO	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
104	CC	93405904	GUTIERREZ GUTIERREZ BRAULIO VIDAL	25-14	30	$8,212,000	$1,396,200	EPS005	30	$8,212,000	$328,500	CCF13	30	$8,212,000	$328,500	14-7	30	$8,212,000	$571,600	30	$0	$0
105	CC	74281877	HERNANDEZ DUEÑAS WILYAN EMILIO	230301	30	$2,768,723	$443,000	EPS037	30	$2,768,723	$110,800	CCF13	30	$2,768,723	$110,800	14-7	30	$2,768,723	$192,800	30	$0	$0
106	CC	1067036635	JIMENEZ DIAZ JESUS MANUEL	230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS041	30	$1,430,000	$57,200	CCF13	30	$1,430,000	$57,200	14-7	30	$1,430,000	$99,600	30	$0	$0
107	CC	19583516	JULIO JULIO WALTER ANTONIO	231001	30	$2,227,340	$356,400	EPS037	30	$2,227,340	$89,100	CCF13	30	$2,227,340	$89,100	14-7	30	$2,227,340	$155,100	30	$0	$0
108	CC	1117551364	LEYTON MOSQUERA XIOMARA ALEJANDRA	230301	21	$1,176,735	$188,300	ESSC62	21	$1,176,735	$47,100	CCF13	21	$1,176,735	$47,100	14-7	21	$1,176,735	$82,000	21	$0	$0
109	CC	18618885	LONDOÑO VALLEJO DIEGO ALEJANDRO	25-14	30	$5,661,464	$962,700	EPS037	30	$5,661,464	$226,500	CCF13	30	$5,661,464	$226,500	14-7	30	$5,661,464	$394,100	30	$0	$0
110	CC	1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	230301	28	$1,227,163	$196,400	EPS037	28	$1,227,163	$49,100	CCF13	28	$1,227,163	$49,100	14-7	28	$1,227,163	$85,500	28	$0	$0
111	CC	1006418421	MEDINA PALMA AURA LIZETH	230301	29	$1,318,901	$211,100	ESSC62	29	$1,318,901	$52,800	CCF13	29	$1,318,901	$52,800	14-7	29	$1,318,901	$91,800	29	$0	$0
112	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	29	$2,605,861	$417,000	EPS005	29	$2,605,861	$104,300	CCF13	29	$2,605,861	$104,300	14-7	29	$2,605,861	$181,400	29	$0	$0
113	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	28	$2,406,014	$385,000	EPS037	28	$2,406,014	$96,300	CCF13	28	$2,406,014	$96,300	14-7	28	$2,406,014	$167,500	28	$0	$0
114	CC	96361383	MOSQUERA ANDRADE OSCAR EDUARDO	230301	30	$2,686,808	$429,900	EPS037	30	$2,686,808	$107,500	CCF13	30	$2,686,808	$107,500	14-7	30	$2,686,808	$187,100	30	$0	$0
115	CC	1115947172	MOTTA ARDILA WILSON ANDRES	230301	30	$1,362,234	$218,000	ESSC62	30	$1,362,234	$54,500	CCF13	30	$1,362,234	$54,500	14-7	30	$1,362,234	$94,900	30	$0	$0
116	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$3,500,000	$560,000	ESSC07	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
117	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF13	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
118	CC	30521777	ORREGO YENNY PAOLA	25-14	30	$1,369,149	$219,100	ESSC62	30	$1,369,149	$54,800	CCF13	30	$1,369,149	$54,800	14-7	30	$1,369,149	$95,300	30	$0	$0
119	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	29	$1,768,723	$283,000	EPS037	29	$1,768,723	$70,800	CCF13	29	$1,768,723	$70,800	14-7	29	$1,768,723	$123,200	29	$0	$0
120	CC	1115948808	PEÑA GAVIRIA JAMES DUVAN	230301	30	$1,695,831	$271,400	ESSC62	30	$1,695,831	$67,900	CCF13	30	$1,695,831	$67,900	14-7	30	$1,695,831	$118,100	30	$0	$0
121	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
122	CC	3757833	POLO ACUÑA HUGO RAFAEL		0	$0	$0	EPS002	30	$1,950,000	$78,000	CCF13	30	$1,950,000	$78,000	14-7	30	$1,950,000	$135,800	30	$0	$0
123	CC	1003089756	RAMIREZ ROJAS NEICER ORLANDO	230301	30	$3,017,659	$482,900	EPS048	30	$3,017,659	$120,800	CCF13	30	$3,017,659	$120,800	14-7	30	$3,017,659	$210,100	30	$0	$0
124	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$4,871,200	$779,400	MIN001	30	$4,871,200	$194,900	CCF13	30	$4,871,200	$194,900	14-7	30	$4,871,200	$339,100	30	$0	$0
125	CC	80856859	ROA TORRES JHON FREDDY	230301	1	$66,667	$10,700	ESSC62	1	$66,667	$2,700	CCF13	1	$661,510	$26,500	14-7	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
126	CC	1003336371	ROBLES AGUIRRE HECTOR DANIEL	230301	30	$2,243,617	$359,000	EPS037	30	$2,243,617	$89,800	CCF13	30	$2,243,617	$89,800	14-7	30	$2,243,617	$156,200	30	$0	$0
127	CC	1115946745	RODRIGUEZ CALDERON CRISTHIAN JAVIER	230301	29	$2,003,120	$320,500	EPS037	29	$2,003,120	$80,200	CCF13	29	$2,003,120	$80,200	14-7	29	$2,003,120	$139,500	29	$0	$0
128	CC	5490088	RODRIGUEZ MONOGA JOHN ANNERYS	230301	29	$2,494,823	$399,200	EPS037	29	$2,494,823	$99,800	CCF13	29	$2,494,823	$99,800	14-7	29	$2,494,823	$173,700	29	$0	$0
129	CC	3111085	RODRIGUEZ CAMELO RAFAEL URIBE	25-14	30	$3,230,739	$517,000	EPS002	30	$3,230,739	$129,300	CCF13	30	$3,230,739	$129,300	14-7	30	$3,230,739	$224,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
130	CC	7723994	ROJAS PERDOMO JOSE ARLINSON	230201	30	$3,089,656	$494,400	EPS037	30	$3,089,656	$123,600	CCF13	30	$3,089,656	$123,600	14-7	30	$3,089,656	$215,100	30	$0	$0
131	CC	78113804	ROSARIO JIMENEZ LEIDER JOSE	230201	25	$2,166,666	$346,700	EPS037	25	$2,166,666	$86,700	CCF13	25	$2,166,666	$86,700	14-7	25	$2,166,666	$150,800	25	$0	$0
132	CE	271460	SALAZAR TRUJILLO RUFINO EUSTAQUIO	25-14	30	$2,473,181	$395,800	EPS005	30	$2,473,181	$99,000	CCF13	30	$2,473,181	$99,000	14-7	30	$2,473,181	$172,200	30	$0	$0
133	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,403,723	$224,600	EPS037	30	$1,403,723	$56,200	CCF13	30	$1,403,723	$56,200	14-7	30	$1,403,723	$97,700	30	$0	$0
134	CC	92259525	SIERRA CAMPO JORGE LUIS	25-14	30	$3,039,575	$486,400	CCFC33	30	$3,039,575	$121,600	CCF13	30	$3,039,575	$121,600	14-7	30	$3,039,575	$211,600	30	$0	$0
135	CC	3740350	TORREGROZA GOENAGA SIXTO	231001	30	$3,157,447	$505,200	EPS010	30	$3,157,447	$126,300	CCF13	30	$3,157,447	$126,300	14-7	30	$3,157,447	$219,800	30	$0	$0
136	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$2,810,426	$449,700	EPS005	30	$2,810,426	$112,500	CCF13	30	$2,810,426	$112,500	14-7	30	$2,810,426	$195,700	30	$0	$0
137	CC	83228996	VALENCIA ALEXANDER	231001	29	$2,005,461	$320,900	EPS037	29	$2,005,461	$80,300	CCF13	29	$2,005,461	$80,300	14-7	29	$2,005,461	$139,600	29	$0	$0
138	CC	96355920	VARGAS COMETA ALDEMAR	230301	30	$1,850,000	$296,000	ESSC62	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
139	CC	79356275	VARGAS GONZALEZ JAIME ENRIQUE	25-14	30	$3,507,447	$561,200	ESSC24	30	$3,507,447	$140,300	CCF13	30	$3,507,447	$140,300	14-7	30	$3,507,447	$244,200	30	$0	$0
140	CC	1118123310	VARGAS NOVOA ORLANDO	230301	29	$2,519,185	$403,100	EPS037	29	$2,519,185	$100,800	CCF13	29	$2,519,185	$100,800	14-7	29	$2,519,185	$175,400	29	$0	$0
141	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (75 Afiliados)						**$140,375,408**	**$22,524,900**			**$140,375,408**	**$5,616,900**			**$146,663,326**	**$5,868,300**			**$140,375,408**	**$9,773,700**		**$0**	**$0**
142	CC	1075244845	ALDANA BARRIOS YESICA LORENA	230301	29	$1,294,699	$207,200	EPS005	29	$1,294,699	$51,800	CCF32	29	$1,300,000	$52,000	14-7	29	$1,294,699	$90,200	29	$0	$0
143	CC	1007343159	ALFONSO VERDUGO YOAN FERNANDO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF32	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
144	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$1,981,915	$317,200	EPS005	30	$1,981,915	$79,300	CCF32	30	$1,981,915	$79,300	14-7	30	$1,981,915	$138,000	30	$0	$0
145	CC	1076903778	ARANAGA DURAN ANDRES FELIPE	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
146	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,567,553	$250,900	EPS048	30	$1,567,553	$62,800	CCF32	30	$1,567,553	$62,800	14-7	30	$1,567,553	$109,200	30	$0	$0
147	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,306,915	$209,200	EPSIC3	30	$1,306,915	$52,300	CCF32	30	$1,306,915	$52,300	14-7	30	$1,306,915	$91,000	30	$0	$0
148	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
149	CC	1003377137	BERDUGO VASQUEZ ABIMAEL ENRIQUE	230201	30	$2,848,936	$455,900	EPS002	30	$2,848,936	$114,000	CCF32	30	$2,848,936	$114,000	14-7	30	$2,848,936	$198,300	30	$0	$0
150	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$1,774,830	$284,000	EPS037	30	$1,774,830	$71,000	CCF32	30	$1,774,830	$71,000	14-7	30	$1,774,830	$123,600	30	$0	$0
151	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,508,032	$241,300	ESSC24	30	$1,508,032	$60,400	CCF32	30	$1,508,032	$60,400	14-7	30	$1,508,032	$105,000	30	$0	$0
152	CC	1007591885	BOLAÑO ARRIETA UBADEL DE JESUS	230301	24	$1,182,915	$189,300	ESSC24	24	$1,182,915	$47,400	CCF32	24	$1,182,915	$47,400	14-7	24	$1,182,915	$82,400	24	$0	$0
153	CC	1075310823	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,306,915	$209,200	EPS041	30	$1,306,915	$52,300	CCF32	30	$1,306,915	$52,300	14-7	30	$1,306,915	$91,000	30	$0	$0
154	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,122,340	$339,600	EPS005	30	$2,122,340	$84,900	CCF32	30	$2,122,340	$84,900	14-7	30	$2,122,340	$147,800	30	$0	$0
155	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	$2,017,260	$322,800	EPS037	30	$2,017,260	$80,700	CCF32	30	$2,017,260	$80,700	14-7	30	$2,017,260	$140,500	30	$0	$0
156	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$2,085,106	$333,700	EPS005	30	$2,085,106	$83,500	CCF32	30	$2,085,106	$83,500	14-7	30	$2,085,106	$145,200	30	$0	$0
157	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	26	$1,137,039	$182,000	EPS017	26	$1,137,039	$45,500	CCF32	26	$1,137,038	$45,500	14-7	26	$1,137,039	$79,200	26	$0	$0
158	CC	78645628	CARET ORTEGA OSCAR LUIS	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
159	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$1,819,149	$291,100	EPS005	30	$1,819,149	$72,800	CCF32	30	$1,819,149	$72,800	14-7	30	$1,819,149	$126,700	30	$0	$0
160	CC	3442781	CHAVES NORIEGA JHON MANUEL	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
161	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF32	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
162	CC	14014052	CUMACO PASCUAS MARCOS	230301	30	$2,623,404	$419,800	EPS037	30	$2,623,404	$105,000	CCF32	30	$2,623,404	$105,000	14-7	30	$2,623,404	$182,600	30	$0	$0
163	CC	1066185472	DIAZ LOPEZ DAIR DANIEL	230301	22	$1,800,000	$288,000	EPS037	22	$1,800,000	$72,000	CCF32	22	$1,800,000	$72,000	14-7	22	$1,800,000	$125,300	22	$0	$0
164	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	10	$545,907	$87,400	EPS037	10	$545,907	$21,900	CCF32	10	$1,300,000	$52,000	14-7	10	$545,907	$38,000	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
165	CC	1039474044	GALLEGO SANCHEZ ALEJANDRO	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
166	CC	1075244028	GARZON AROCA LUIS FELIPE	230201	8	$390,000	$62,400	EPS005	8	$390,000	$15,600	CCF32	8	$538,024	$21,600	14-7	8	$390,000	$27,200	8	$0	$0
167	CC	1003804882	GOMEZ CELIS CRISTIAN FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
168	CC	7718264	GOMEZ JIMENEZ JOHN	25-14	13	$866,667	$138,700	EPS037	13	$866,667	$34,700	CCF32	13	$866,667	$34,700	14-7	13	$866,667	$60,400	13	$0	$0
169	CC	1069476370	GONZALEZ POLO ALEXANDER MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
170	CC	7724822	GONZALEZ QUIMBAYA RAUL ALBERTO	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
171	CC	1081160554	GUTIERREZ CAMARGO LUIS ALFREDO	231001	28	$1,363,705	$218,200	EPS037	28	$1,363,705	$54,600	CCF32	28	$1,363,705	$54,600	14-7	28	$1,363,705	$95,000	28	$0	$0
172	CC	1076501209	HORTA SALGADO DANIEL FRANCISCO	230201	14	$980,000	$156,800	EPS037	14	$980,000	$39,200	CCF32	14	$1,070,300	$42,900	14-7	14	$980,000	$68,300	14	$0	$0
173	CC	1069154123	HUERTAS COJI JOSE VIDAL	230201	30	$3,372,473	$539,600	EPS002	30	$3,372,473	$134,900	CCF32	30	$3,372,473	$134,900	14-7	30	$3,372,473	$234,800	30	$0	$0
174	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
175	CC	1193562921	LEIVA OCHOA JESUS DAVID	230301	30	$1,819,149	$291,100	EPS010	30	$1,819,149	$72,800	CCF32	30	$1,819,149	$72,800	14-7	30	$1,819,149	$126,700	30	$0	$0
176	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$2,058,511	$329,400	EPS005	30	$2,058,511	$82,400	CCF32	30	$2,058,511	$82,400	14-7	30	$2,058,511	$143,300	30	$0	$0
177	CC	72266457	MARENGO SARMIENTO KEVIN ARAMIS	230201	10	$2,666,666	$426,700	EPS005	10	$2,666,666	$106,700	CCF32	10	$6,493,675	$259,800	14-7	10	$2,666,666	$185,600	10	$0	$0
178	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPSIC3	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
179	CC	1075321077	MEJIA CAMACHO JUAN CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF32	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
180	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,331,117	$213,000	ESSC62	30	$1,331,117	$53,300	CCF32	30	$1,331,117	$53,300	14-7	30	$1,331,117	$92,700	30	$0	$0
181	CC	7181940	MONROY CUADROS EDWIN MAURICIO	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS017	30	$5,000,000	$200,000	CCF32	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
182	CC	83250241	MONZON TRUJILLO ALVARO HERNANDO	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF32	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
183	CC	1065830134	NAVARRO TORRES DANILO	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
184	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME	231001	27	$1,665,000	$266,400	EPS037	27	$1,665,000	$66,600	CCF32	27	$1,665,000	$66,600	14-7	27	$1,665,000	$115,900	27	$0	$0
185	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
186	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,344,947	$215,200	EPS037	30	$1,344,947	$53,800	CCF32	30	$1,344,947	$53,800	14-7	30	$1,344,947	$93,700	30	$0	$0
187	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF32	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
188	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
189	CC	1075281211	OVIEDO PEREZ YINA PAOLA	230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$1,300,000	$52,000	14-7	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
190	CC	1043845225	PAEZ ROJAS DAISON ALEXANDER	230301	30	$1,470,000	$235,200	ESSC24	30	$1,470,000	$58,800	CCF32	30	$1,470,000	$58,800	14-7	30	$1,470,000	$102,400	30	$0	$0
191	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	28	$1,223,705	$195,800	EPS037	28	$1,223,705	$49,000	CCF32	28	$1,300,000	$52,000	14-7	28	$1,223,705	$85,200	28	$0	$0
192	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
193	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
194	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
195	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,324,202	$211,900	EPS037	30	$1,324,202	$53,000	CCF32	30	$1,324,202	$53,000	14-7	30	$1,324,202	$92,200	30	$0	$0
196	CC	1001051678	PULIDO VILLARRIAL JARRIN STIBEN	230201	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,126,667	$45,100	14-7	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
197	CC	1075223790	PULIDO VILLARRIAL JHAN CARLOS	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS002	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,126,667	$45,100	14-7	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
198	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,358,921	$377,500	EPS037	30	$2,358,921	$94,400	CCF32	30	$2,358,921	$94,400	14-7	30	$2,358,921	$164,200	30	$0	$0
199	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	27	$1,201,117	$192,200	EPS005	27	$1,201,117	$48,100	CCF32	27	$1,300,000	$52,000	14-7	27	$1,201,117	$83,600	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
200	CC	92511917	RAVELO VEGA RAFAEL MANUEL	25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS002	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
201	CC	1075667586	RINCON GARCIA JOHN FREDY	230301	30	$2,053,191	$328,600	EPS005	30	$2,053,191	$82,200	CCF32	30	$2,053,191	$82,200	14-7	30	$2,053,191	$143,000	30	$0	$0
202	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
203	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
204	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$6,264,000	$1,065,100	EPS008	30	$6,264,000	$250,600	CCF32	30	$6,264,000	$250,600	14-7	30	$6,264,000	$436,000	30	$0	$0
205	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	24	$1,095,319	$175,300	EPS005	24	$1,095,319	$43,900	CCF32	24	$1,300,000	$52,000	14-7	24	$1,095,319	$76,300	24	$0	$0
206	CC	7711382	ROSAS CHAVARRO EFRAIN	231001	4	$213,333	$34,200	EPS005	4	$213,333	$8,600	CCF32	4	$213,333	$8,600	14-7	4	$213,333	$14,900	4	$0	$0
207	CC	92400305	RUIZ GONZALEZ RAFAEL DIONISIO	230301	30	$2,889,656	$462,400	EPS048	30	$2,889,656	$115,600	CCF32	30	$2,889,656	$115,600	14-7	30	$2,889,656	$201,200	30	$0	$0
208	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	231001	27	$2,340,000	$374,400	EPS037	27	$2,340,000	$93,600	CCF32	27	$2,340,000	$93,600	14-7	27	$2,340,000	$162,900	27	$0	$0
209	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	30	$1,313,830	$210,300	EPS037	30	$1,313,830	$52,600	CCF32	30	$1,313,830	$52,600	14-7	30	$1,313,830	$91,500	30	$0	$0
210	CC	8045921	SIERRA GONZALEZ OSCAR ENRIQUE	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
211	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
212	CC	1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	230301	30	$2,355,319	$376,900	EPS037	30	$2,355,319	$94,300	CCF32	30	$2,355,319	$94,300	14-7	30	$2,355,319	$164,000	30	$0	$0
213	CC	8779943	TEHERAN FLOREZ MANUEL CIPRIANO	25-14	30	$2,326,596	$372,300	EPS037	30	$2,326,596	$93,100	CCF32	30	$2,326,596	$93,100	14-7	30	$2,326,596	$162,000	30	$0	$0
214	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-7	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
215	CC	1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	230201	30	$3,278,400	$524,600	EPS037	30	$3,278,400	$131,200	CCF32	30	$3,278,400	$131,200	14-7	30	$3,278,400	$228,200	30	$0	$0
216	CC	1003815078	VIGOYA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,300,000	$52,000	14-7	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (83 Afiliados)						**$152,962,045**	**$24,593,300**			**$152,962,045**	**$6,121,000**			**$153,854,986**	**$6,156,600**			**$152,962,045**	**$10,650,200**		**$0**	**$0**
217	CC	76334454	ACOSTA ILES RAMON EMILIO	25-14	29	$1,530,891	$245,000	ESSC62	29	$1,530,891	$61,300	CCF13	29	$1,530,891	$61,300	14-7	29	$1,530,891	$106,600	29	$0	$0
218	CC	17788400	ALVAREZ PABLO ENRIQUE	231001	30	$1,850,000	$296,000	ESSC62	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
219	CC	1117930378	ANDRADE MUÑOZ HEIDER OBDUYER	230301	30	$1,341,489	$214,700	ESSC62	30	$1,341,489	$53,700	CCF13	30	$1,341,489	$53,700	14-7	30	$1,341,489	$93,400	30	$0	$0
220	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	$1,604,255	$256,700	ESSC62	30	$1,604,255	$64,200	CCF13	30	$1,604,255	$64,200	14-7	30	$1,604,255	$111,700	30	$0	$0
221	CC	6292446	ANGULO OLMEDO	230301	30	$1,489,362	$238,300	EPS005	30	$1,489,362	$59,600	CCF13	30	$1,489,362	$59,600	14-7	30	$1,489,362	$103,700	30	$0	$0
222	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	28	$6,454,611	$1,097,400	EPS017	28	$6,454,611	$258,200	CCF13	28	$6,454,611	$258,200	14-7	28	$6,454,611	$449,300	28	$0	$0
223	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	$1,590,426	$254,500	ESSC62	30	$1,590,426	$63,700	CCF13	30	$1,590,426	$63,700	14-7	30	$1,590,426	$110,700	30	$0	$0
224	CC	1006419107	BAUTISTA SERNA JOSE DUVAN	230301	27	$1,170,000	$187,200	ESSC62	27	$1,170,000	$46,800	CCF13	27	$1,170,000	$46,800	14-7	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
225	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	6	$360,000	$57,600	EPS037	6	$360,000	$14,400	CCF13	6	$360,000	$14,400	14-7	6	$360,000	$25,100	6	$0	$0
226	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	30	$1,814,362	$290,300	ESSC62	30	$1,814,362	$72,600	CCF13	30	$1,814,362	$72,600	14-7	30	$1,814,362	$126,300	30	$0	$0
227	CC	1006518961	CAMPOS MENDEZ KAREN JULIETH	230301	30	$1,389,894	$222,400	ESSC62	30	$1,389,894	$55,600	CCF13	30	$1,389,894	$55,600	14-7	30	$1,389,894	$96,800	30	$0	$0
228	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,358,590	$537,400	EPS010	30	$3,358,590	$134,400	CCF13	30	$3,358,590	$134,400	14-7	30	$3,358,590	$233,800	30	$0	$0
229	CC	1115952590	CAÑON QUINTERO JHONY ALEXANDER	230301	30	$2,211,702	$353,900	EPS037	30	$2,211,702	$88,500	CCF13	30	$2,211,702	$88,500	14-7	30	$2,211,702	$154,000	30	$0	$0
230	CC	1115949585	CAÑON TRUJILLO JOSE LUIS	230301	14	$933,333	$149,400	EPS037	14	$933,333	$37,400	CCF13	14	$933,333	$37,400	14-7	14	$933,333	$65,000	14	$0	$0
231	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,313,830	$210,300	ESSC62	30	$1,313,830	$52,600	CCF13	30	$1,313,830	$52,600	14-7	30	$1,313,830	$91,500	30	$0	$0
232	CC	1115941089	CASAS GUERRERO JHON SEBASTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
233	CC	1117494829	CASTRO ORREGO CRISTIAN ANDRES	230301	27	$1,176,915	$188,400	ESSC62	27	$1,176,915	$47,100	CCF13	27	$1,300,000	$52,000	14-7	27	$1,176,915	$82,000	27	$0	$0
234	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF13	30	$4,300,000	$172,000	14-7	30	$4,300,000	$299,300	30	$0	$0
235	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	12	$520,000	$83,200	ESSC62	12	$520,000	$20,800	CCF13	12	$520,000	$20,800	14-7	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
236	CC	1115941853	CORREA PERDOMO BRUNO ESTIVEN	25-14	29	$1,256,667	$201,100	ESSC62	29	$1,256,667	$50,300	CCF13	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
237	CC	1004074735	CUBIDES SERRANO JUAN SEBASTIAN	230301	28	$2,029,858	$324,800	ESSC62	28	$2,029,858	$81,200	CCF13	28	$2,029,858	$81,200	14-7	28	$2,029,858	$141,300	28	$0	$0
238	CC	1010145284	CUBILLOS RODRIGUEZ YULITZA STEFANIA	230301	30	$2,017,242	$322,800	ESSC62	30	$2,017,242	$80,700	CCF13	30	$2,017,242	$80,700	14-7	30	$2,017,242	$140,500	30	$0	$0
239	CC	1115953530	DURAN CABRERA HOLLMANN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
240	CC	80039508	DURAN ROOSEVELTH	230201	30	$1,850,000	$296,000	ESSC62	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
241	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$2,862,400	$458,000	EPS037	30	$2,862,400	$114,500	CCF13	30	$2,862,400	$114,500	14-7	30	$2,862,400	$199,300	30	$0	$0
242	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	29	$1,465,957	$234,600	ESSC62	29	$1,465,957	$58,700	CCF13	29	$1,465,957	$58,700	14-7	29	$1,465,957	$102,100	29	$0	$0
243	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	26	$1,199,273	$191,900	ESSC62	26	$1,199,273	$48,000	CCF13	26	$1,199,272	$48,000	14-7	26	$1,199,273	$83,500	26	$0	$0
244	CC	1117491029	FIGUEROA MAZABEL ROBINSON ANDRES	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
245	CC	1118470324	GAITAN QUICHOYA EDWIN	230301	27	$1,828,085	$292,500	ESSC62	27	$1,828,085	$73,200	CCF13	27	$1,828,085	$73,200	14-7	27	$1,828,085	$127,300	27	$0	$0
246	CC	1122238943	GAITAN BUITRAGO JOSE DANIEL	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF13	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
247	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	30	$3,189,656	$510,400	EPS017	30	$3,189,656	$127,600	CCF13	30	$3,189,656	$127,600	14-7	30	$3,189,656	$222,100	30	$0	$0
248	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	28	$1,984,326	$317,500	ESSC62	28	$1,984,326	$79,400	CCF13	28	$1,984,326	$79,400	14-7	28	$1,984,326	$138,200	28	$0	$0
249	CC	1115951024	GAVIRIA LOPEZ WILDER NEIXER	230201	30	$1,350,340	$216,100	ESSC62	30	$1,350,340	$54,100	CCF13	30	$1,350,340	$54,100	14-7	30	$1,350,340	$94,000	30	$0	$0
250	CC	1006417958	GIRON TRUJILLO YORLENY	230301	30	$1,344,947	$215,200	ESSC62	30	$1,344,947	$53,800	CCF13	30	$1,344,947	$53,800	14-7	30	$1,344,947	$93,700	30	$0	$0
251	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,391,702	$382,700	EPS037	30	$2,391,702	$95,700	CCF13	30	$2,391,702	$95,700	14-7	30	$2,391,702	$166,500	30	$0	$0
252	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,623,249	$259,800	ESSC62	30	$1,623,249	$65,000	CCF13	30	$1,623,249	$65,000	14-7	30	$1,623,249	$113,000	30	$0	$0
253	CC	1116916163	GRISALES ORDOÑEZ LUIS ALBERTO	230301	30	$2,159,362	$345,500	EPS005	30	$2,159,362	$86,400	CCF13	30	$2,159,362	$86,400	14-7	30	$2,159,362	$150,300	30	$0	$0
254	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,369,149	$219,100	ESSC62	30	$1,369,149	$54,800	CCF13	30	$1,369,149	$54,800	14-7	30	$1,369,149	$95,300	30	$0	$0
255	CC	1006506696	GUZMAN GONZALEZ LUIS DAVID	230301	30	$1,334,574	$213,600	ESSC62	30	$1,334,574	$53,400	CCF13	30	$1,334,574	$53,400	14-7	30	$1,334,574	$92,900	30	$0	$0
256	CC	1115942442	IMBUS MORENO FRANK SEBASTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
257	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,316,383	$370,700	EPS005	30	$2,316,383	$92,700	CCF13	30	$2,316,383	$92,700	14-7	30	$2,316,383	$161,300	30	$0	$0
258	CC	1085255453	JOSA GUERRERO ALEX DANILO	230201	30	$2,717,446	$434,800	EPS037	30	$2,717,446	$108,700	CCF13	30	$2,717,446	$108,700	14-7	30	$2,717,446	$189,200	30	$0	$0
259	CC	1151934675	LLANTEN BENITEZ YEDIXON	230301	29	$2,116,170	$338,600	EPS005	29	$2,116,170	$84,700	CCF13	29	$2,116,170	$84,700	14-7	29	$2,116,170	$147,300	29	$0	$0
260	CC	1118025116	LOZANO CARDOZO MARLIO ANDRES	230301	29	$2,132,518	$341,300	EPS037	29	$2,132,518	$85,400	CCF13	29	$2,132,518	$85,400	14-7	29	$2,132,518	$148,500	29	$0	$0
261	CC	1065591068	MELENDEZ PANA CIRO ALFONSO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF13	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
262	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
263	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	20	$1,790,070	$286,500	EPS008	20	$1,790,070	$71,700	CCF13	20	$1,790,070	$71,700	14-7	20	$1,790,070	$124,600	20	$0	$0
264	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$2,295,319	$367,300	EPS005	30	$2,295,319	$91,900	CCF13	30	$2,295,319	$91,900	14-7	30	$2,295,319	$159,800	30	$0	$0
265	CC	1144031463	MORENO CARDOZO DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,372,606	$219,700	EPS037	30	$1,372,606	$55,000	CCF13	30	$1,372,606	$55,000	14-7	30	$1,372,606	$95,600	30	$0	$0
266	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	30	$1,341,489	$214,700	ESSC62	30	$1,341,489	$53,700	CCF13	30	$1,341,489	$53,700	14-7	30	$1,341,489	$93,400	30	$0	$0
267	CC	96359839	NOGUERA SANDOVAL SHEMIDT	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF13	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
268	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	19	$1,419,541	$227,200	EPS037	19	$1,419,541	$56,800	CCF13	19	$1,419,541	$56,800	14-7	19	$1,419,541	$98,900	19	$0	$0
269	CC	1061689500	ORTIZ FAJARDO FRAN JAVIER	230301	27	$2,099,575	$336,000	ESSC62	27	$2,099,575	$84,000	CCF13	27	$2,099,575	$84,000	14-7	27	$2,099,575	$146,200	27	$0	$0
270	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	16	$707,163	$113,200	ESSC62	16	$707,163	$28,300	CCF13	16	$1,300,000	$52,000	14-7	16	$707,163	$49,300	16	$0	$0
271	CC	1044911880	PAJARO MARTINEZ LEDHER JOSE	230301	6	$380,000	$60,800	EPS002	6	$380,000	$15,200	CCF13	6	$380,000	$15,200	14-7	6	$380,000	$26,500	6	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
272	CC	1115942986	PALACIOS ESCOBAR JOLBER ARLEX	230301	27	$1,252,979	$200,500	ESSC62	27	$1,252,979	$50,200	CCF13	27	$1,300,000	$52,000	14-7	27	$1,252,979	$87,300	27	$0	$0
273	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	30	$1,623,755	$259,900	EPS037	30	$1,623,755	$65,000	CCF13	30	$1,623,755	$65,000	14-7	30	$1,623,755	$113,100	30	$0	$0
274	CC	1115942013	PALMITO ARIAS JOHAN STIVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
275	CC	1117534216	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF13	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
276	CC	1116920478	PEREZ PINEDA RIVEIRO	230301	30	$2,210,426	$353,700	EPS005	30	$2,210,426	$88,500	CCF13	30	$2,210,426	$88,500	14-7	30	$2,210,426	$153,900	30	$0	$0
277	CC	1006512490	POLANIA OSORIO JOSE LIZANDRO	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC62	29	$1,256,667	$50,300	CCF13	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
278	CC	87514526	PUENAYAN AREVALO WILMER ALVEIRO	230301	30	$2,733,511	$437,400	EPS005	30	$2,733,511	$109,400	CCF13	30	$2,733,511	$109,400	14-7	30	$2,733,511	$190,300	30	$0	$0
279	CC	1115949512	REYES CARVAJAL RUBEN	230301	27	$1,170,000	$187,200	ESSC62	27	$1,170,000	$46,800	CCF13	27	$1,300,000	$52,000	14-7	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
280	CC	17690560	RIVERA BAHAMON JHON FREDDY	230301	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF13	18	$780,000	$31,200	14-7	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0
281	CC	17605294	RODRIGUEZ CAVIEDES DARLEY EMILIO	230301	26	$1,887,376	$302,000	ESSC62	26	$1,887,376	$75,500	CCF13	26	$1,887,376	$75,500	14-7	26	$1,887,376	$131,400	26	$0	$0
282	CC	1117836504	RODRIGUEZ PADILLA EDWIN ZACARIAS	230301	30	$1,819,149	$291,100	EPS037	30	$1,819,149	$72,800	CCF13	30	$1,819,149	$72,800	14-7	30	$1,819,149	$126,700	30	$0	$0
283	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
284	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	27	$2,639,575	$422,400	EPS037	27	$2,639,575	$105,600	CCF13	27	$2,639,575	$105,600	14-7	27	$2,639,575	$183,800	27	$0	$0
285	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,334,574	$213,600	EPS037	30	$1,334,574	$53,400	CCF13	30	$1,334,574	$53,400	14-7	30	$1,334,574	$92,900	30	$0	$0
286	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	$2,386,595	$381,900	EPS005	30	$2,386,595	$95,500	CCF13	30	$2,386,595	$95,500	14-7	30	$2,386,595	$166,200	30	$0	$0
287	CC	1115947968	SANCHEZ GAVIRIA EDWIN ARTURO	230301	30	$2,169,149	$347,100	ESSC62	30	$2,169,149	$86,800	CCF13	30	$2,169,149	$86,800	14-7	30	$2,169,149	$151,000	30	$0	$0
288	CC	1006501986	SANCHEZ PEREZ YESSICA ALEXANDRA	230301	29	$1,277,412	$204,400	ESSC62	29	$1,277,412	$51,100	CCF13	29	$1,277,411	$51,100	14-7	29	$1,277,412	$89,000	29	$0	$0
289	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	30	$2,092,553	$334,900	EPS005	30	$2,092,553	$83,800	CCF13	30	$2,092,553	$83,800	14-7	30	$2,092,553	$145,700	30	$0	$0
290	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS037	25	$2,083,334	$83,400	CCF13	25	$2,083,334	$83,400	14-7	25	$2,083,334	$145,100	25	$0	$0
291	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,273,404	$363,800	ESSC62	30	$2,273,404	$91,000	CCF13	30	$2,273,404	$91,000	14-7	30	$2,273,404	$158,300	30	$0	$0
292	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF13	30	$3,500,000	$140,000	14-7	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
293	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	30	$1,338,032	$214,100	ESSC62	30	$1,338,032	$53,600	CCF13	30	$1,338,032	$53,600	14-7	30	$1,338,032	$93,200	30	$0	$0
294	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	11	$916,667	$146,700	ESSC62	11	$916,667	$36,700	CCF13	11	$916,667	$36,700	14-7	11	$916,667	$63,900	11	$0	$0
295	CC	1133099099	VARGAS PEREZ ADRIAN DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
296	CC	1115942871	VARGAS ANGULO YARLINSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
297	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	26	$1,239,397	$198,400	ESSC62	26	$1,239,397	$49,600	CCF13	26	$1,239,397	$49,600	14-7	26	$1,239,397	$86,300	26	$0	$0
298	CC	4514556	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	29	$5,192,160	$882,800	EPS005	29	$5,192,160	$207,700	CCF13	29	$5,192,160	$207,700	14-7	29	$5,192,160	$361,400	29	$0	$0
299	CC	17784064	VILLEGAS OROZCO JOSE HUMBERTO	230301	30	$1,523,936	$243,900	ESSC62	30	$1,523,936	$61,000	CCF13	30	$1,523,936	$61,000	14-7	30	$1,523,936	$106,100	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (20 Afiliados)						**$29,049,104**	**$4,648,800**			**$29,049,104**	**$1,162,900**			**$29,175,647**	**$1,167,900**			**$29,049,104**	**$2,022,700**		**$0**	**$0**
300	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$2,244,469	$359,200	EPS037	30	$2,244,469	$89,800	CCF13	30	$2,244,469	$89,800	14-7	30	$2,244,469	$156,300	30	$0	$0
301	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	22	$1,034,238	$165,500	ESSC62	22	$1,034,238	$41,400	CCF13	22	$1,034,236	$41,400	14-7	22	$1,034,238	$72,000	22	$0	$0
302	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,339,000	$214,300	ESSC62	30	$1,339,000	$53,600	CCF13	30	$1,339,000	$53,600	14-7	30	$1,339,000	$93,200	30	$0	$0
303	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	29	$1,263,582	$202,200	ESSC62	29	$1,263,582	$50,600	CCF13	29	$1,263,581	$50,600	14-7	29	$1,263,582	$88,000	29	$0	$0
304	CC	1117815289	FAJARDO GUEVARA ISRAEL	230301	30	$1,355,319	$216,900	ESSC62	30	$1,355,319	$54,300	CCF13	30	$1,355,319	$54,300	14-7	30	$1,355,319	$94,400	30	$0	$0
305	CC	1075267979	FLOREZ CELIS DUVIER FERNEY	230301	20	$1,066,665	$170,700	EPS041	20	$1,066,665	$42,700	CCF13	20	$1,066,667	$42,700	14-7	20	$1,066,665	$74,300	20	$0	$0
306	CC	1117837579	IMBUS VILLARREAL LUIS FERNANDO	230301	28	$1,310,142	$209,700	ESSC62	28	$1,310,142	$52,500	CCF13	28	$1,310,142	$52,500	14-7	28	$1,310,142	$91,200	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
307	CC	1122810192	JIMENEZ BRITO JAMES LEVIS	230301	24	$2,093,332	$335,000	EPS037	24	$2,093,332	$83,800	CCF13	24	$2,093,333	$83,800	14-7	24	$2,093,332	$145,700	24	$0	$0
308	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,327,660	$212,500	ESSC62	30	$1,327,660	$53,200	CCF13	30	$1,327,660	$53,200	14-7	30	$1,327,660	$92,500	30	$0	$0
309	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	27	$1,173,457	$187,800	ESSC62	27	$1,173,457	$47,000	CCF13	27	$1,300,000	$52,000	14-7	27	$1,173,457	$81,700	27	$0	$0
310	CC	1110485691	MORA CALEÑO JAIR ANDRES	230301	30	$2,015,957	$322,600	ESSC62	30	$2,015,957	$80,700	CCF13	30	$2,015,957	$80,700	14-7	30	$2,015,957	$140,400	30	$0	$0
311	CC	1010009651	MURCIA CERQUERA ANDERSON FERNANDO	230301	30	$1,389,893	$222,400	ESSC62	30	$1,389,893	$55,600	CCF13	30	$1,389,893	$55,600	14-7	30	$1,389,893	$96,800	30	$0	$0
312	CC	1010106546	OLARTE OSORIO JAMES JULIAN	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC62	29	$1,256,667	$50,300	CCF13	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
313	CC	1115941881	OVIEDO MOSQUERA BRAYAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
314	CC	1006417190	OVIEDO MOSQUERA OSCAR SEBASTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
315	CC	1144210006	QUIMBAYA PERDOMO JHOSETH STEEVEN	230301	30	$1,306,915	$209,200	ESSC62	30	$1,306,915	$52,300	CCF13	30	$1,306,915	$52,300	14-7	30	$1,306,915	$91,000	30	$0	$0
316	CC	1083011807	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	25-14	30	$1,348,404	$215,800	EPS041	30	$1,348,404	$54,000	CCF13	30	$1,348,404	$54,000	14-7	30	$1,348,404	$93,900	30	$0	$0
317	CC	1115941452	ROJAS ORTIZ CRISTIAN ADRIAN	230301	30	$1,376,064	$220,200	EPS037	30	$1,376,064	$55,100	CCF13	30	$1,376,064	$55,100	14-7	30	$1,376,064	$95,800	30	$0	$0
318	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	$1,472,872	$235,700	ESSC62	30	$1,472,872	$59,000	CCF13	30	$1,472,872	$59,000	14-7	30	$1,472,872	$102,600	30	$0	$0
319	CC	17774439	SERENO TORRES JHON JAIR	230301	30	$2,074,468	$332,000	EPS037	30	$2,074,468	$83,000	CCF13	30	$2,074,468	$83,000	14-7	30	$2,074,468	$144,400	30	$0	$0
Ciudad: YAGUARA Depto: HUILA (1 Afiliados)						**$1,850,000**	**$296,000**			**$1,850,000**	**$74,000**			**$1,850,000**	**$74,000**			**$1,850,000**	**$128,800**		**$0**	**$0**
320	CC	1082215005	POLANCO COLLAZOS DIOMEDES	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF32	30	$1,850,000	$74,000	14-7	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(236)**			**$481,296,660**	**$77,391,100**			**$483,246,660**	**$20,274,700**			**$482,271,868**	**$19,300,000**			**$483,246,660**	**$32,448,100**		**$12,506,001**	**$625,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	754751263	9469689280	E	2024/07/05	2024/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,093,162,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				235	$77,391,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$4,751,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	40	$18,898,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	153	$44,977,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	$8,764,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				235	$32,448,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	235	$32,448,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				235	$19,300,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	159	$13,327,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	76	$5,972,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				236	$20,274,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$184,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	68	$4,009,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$403,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$392,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$121,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$299,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$581,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$654,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$194,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$265,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	$6,457,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$228,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$965,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	45	$5,460,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$57,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$375,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$250,200
TOTAL				**236**	**$150,039,400**

POVEDA HERMANOS CONSTRUCTURA SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900944674	1	POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POVEDA	CLL 156 D 97 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4677835	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	769103424	9469860677	E	2024/07/17	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$1,282,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POVEDA (6 Afiliados)																								$4,116,668	$658,800			$4,116,668	$164,800			$4,302,640	$172,300			$4,116,668		$286,800		$0	$0		$1,282,700
Centro de Trabajo: POVEDA (6 Afiliados)																								$4,116,668	$658,800			$4,116,668	$164,800			$4,302,640	$172,300			$4,116,668		$286,800		$0	$0		$1,282,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$4,116,668	$658,800			$4,116,668	$164,800			$4,302,640	$172,300			$4,116,668		$286,800		$0	$0		$1,282,700
1	CC	1115940434	CHAUX GUTIERREZ DARWIN		X															X		23030 1	13	$563,334	$90,200	ESSC62	13	$563,334	$22,600	CCF24	13	$628,334	$25,200	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$177,300
2	CC	1116913586	CHAUX GUTIERREZ YAMITH	X	X																	23030 1	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
3	CC	1115952805	GUZMAN ARDILA DIEGO FERNANDO		X															X		23030 1	6	$260,000	$41,600	ESSC62	6	$260,000	$10,400	CCF24	6	$312,361	$12,500	14-11	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	Si	$82,600
4	CC	94418896	MUÑOZ TOVAR ALDEMAR ANDRES																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1005933853	MUÑOZ CIFUENTES JEFERSON ANDRES																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1077851126	VILLOTA SANCHEZ YOR CRISTOFER		X															X		23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$718,611	$28,800	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$204,100
Total			**Afiliados(6)**																					$4,116,668	$658,800			$4,116,668	$164,800			$4,302,640	$172,300			$4,116,668		$286,800		$0	$0		$1,282,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900944674	1	POVEDA HERMANOS CONSTRUCTORA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POVEDA	CLL 156 D 97 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4677835	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	769103424	9469860677	E	2024/07/17	2024/07/11	BANCOLOMBIA	0	$1,282,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$658,800	$0	$0	$658,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$658,800	$0	$0	$658,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$286,800	$0	$0	$286,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$286,800	$0	$0	$286,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$172,300	$0	$0	$172,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$172,300	$0	$0	$172,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$164,800	$0	$0	$164,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$34,800	$0	$0	$34,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$78,000	$0	$0	$78,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**6**	**$1,282,700**	**$0**	**$0**	**$1,282,700**

WISASI SOLUCIONES CONSTRUCCIÓN SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-03, 09:12:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 71350714

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 03/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WISASI SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901657847	**Dirección**	CR 93A SUR #131 - 60
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2807155
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALCEDO SIERRA WILSON MANUEL	**Identificación**	CC 73376915
Total Afiliados	8	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004157009	ANDERSON FERNEY RUIZ PEREZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.126.667	$ 45.100	6,960	$ 1.126.667	$ 78.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000
CC 1004159120	YEISON RICARDO CUELLAR TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1054539460	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1133149131	YOANI GUZMAN CHANA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 173.334	$ 7.000	6,960	$ 173.334	$ 12.100	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 73376477	VICTOR MANUEL OCHOA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 73376915	WILSON MANUEL SALCEDO SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 96354606	JHON JADER YUSUNGUAIRA NOVOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
PT 4738402	MARY JULY NADALES SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.100.001	$ 9.100.001	$ 9.100.001	$ 9.100.001	$ 1.456.100	$ 364.100	$ 633.600	$ 364.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.817.900	$ 0	$ 2.817.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ALTERNATIVAS VIALES SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-17, 11:53:04 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1064991539

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 17/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALTERNATIVAS VIALES SAS	**Nombre Sucursal**	CAQUETA	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901372384	**Dirección**	CL 49 #11 - 38		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3144336		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal	CRISTIAN ANDRES BALLEN PIEDRAHITA	**Identificación**	CC 1010218659		
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006417802	OLIVER OYOLA JURADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1006505492	PABLO EMILIO PERDOMO BUENDIA	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF13) COMFACA	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 1083841034	MARIA CAMILA ROBAYO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1115942639	OICONE CORRALES	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 563.334	$ 90.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 563.334	$ 22.600	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF13) COMFACA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 1115948057	YEISON IVAN AVILEZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 476.667	$ 76.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 476.667	$ 19.100	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(CCF13) COMFACA	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.700
CC 1115948435	FABIAN SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF13) COMFACA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1115950189	ALEJANDRO ALMARIO OROZCO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1193363989	HARLEN ORTEGA SERRANO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 736.667	$ 117.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF13) COMFACA	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 17702727	JANS ELIECER MUÑOZ YULE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 17704133	LUIS EDUARDO VELASQUEZ CASTILLO	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 736.667	$ 117.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF13) COMFACA	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 5827709	ALVARO ACEVEDO CASTEBLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79757477	EDILSON PIEDRAHITA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 91015668	FERLEIN VALERO SANTAMARIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.610.002	$ 12.610.002	$ 12.610.002	$ 12.610.002	$ 2.017.800	$ 504.600	$ 878.100	$ 504.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.905.100	$ 0	$ 3.905.100

ADV CONSTRUCCIONES SAS

Carrera 16 #18-161, Neiva – Huila
Celular: 3184000973 Correo Electrónico: consorciointerviasvision@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS	AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	16/07/2024	78707552	$2.193.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	5.300	0		0		0	8	100	0	5.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.300	0		0		0	8	100	0	5.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	123.600	0		0		0	8	800	0	124.400	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	3.600	0		0		0	8	100	0	3.700	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.800	0		0		0	8	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	409.400	0	0	0	0	8	2.500	0	411.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.248.800	0	0	0	0	8	7.600	0	1.256.400	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.600				242.600	8	1.500	244.100			2.426	244.100	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	139.600	8	900	140.500	18

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	139.600	140.800
Pensión	2	1.658.200	1.668.300
Riesgos Laborales	1	242.600	244.100
CCF	1	139.600	140.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.180.000	2.193.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901768124-1	ADV CONSTRUCCIONES SAS		AVENIDA CARRERA 80 8 11	6014617216	advconstruccionesadmon@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	16/07/2024	78707552	$2.193.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007244517	BURBANO PEÑA JHON JAIRO	1	0			S		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	88222193	BOHORQUEZ MONCADA YESID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	98325719	ARMERO PUCHANA JOSE CLAUDIO ARLEY	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
4	CC	1115947428	MONTIEL CUELLAR JEINER	1	0			S		X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
5	CC	1090421926	OSORIO DIAZ DUBERNEY	1	0			S		X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
6	CC	1090438615	SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO	1	0			S																	230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
7	CC	1090438615	SANTANDER ROLON VICTOR ALFONSO	1	0			S									X								230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	0	14-11	1.213.334	5	0	CCF22	1.213.334	0	0	0	0	0	0
8	CC	6597005	PRADO HERNANDEZ DIMAR ANDRES	1	0			S		X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
9	CC	1049347801	NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS	1	0			S																	230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	5	87.500	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
10	CC	1049347801	NOVOA ARRIETA ROBERTO CARLOS	1	0			S									X								230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	0	14-11	43.334	5	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
11	CC	1091667229	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
12	CC	1091667229	TORRES JULIO CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS037	1.256.667	0	14-11	1.256.667	5	0	CCF22	1.256.667	0	0	0	0	0	0
13	CC	1103217616	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1	0			S																	230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
14	CC	1103217616	MONTES MENESES JAMER ALDAIR	1	0			S									X								230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	0	14-11	1.256.667	5	0	CCF22	1.256.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1118028871	MEDINA BURBANO JOSE LIBARDO	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
16	CC	1066176045	PUERTA ROMERO WILSON DE JESUS	1	0			S		X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
17	CC	1073161080	PAEZ ROJAS WILMER ALBEIRO	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
18	CC	1090479409	RIVEROS ESCALANTE GONZALO	1	0			S	X																230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
19	CC	1090479409	RIVEROS ESCALANTE GONZALO	1	0			S									X								230201	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS037	1.040.000	0	14-11	1.040.000	5	0	CCF22	1.040.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	1103220744	VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
21	CC	1103220744	VERGARA CORREA DEIBIS MANUEL	1	0			S									X								230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS041	1.040.000	0	14-11	1.040.000	5	0	CCF22	1.040.000	0	0	0	0	0	0
22	CC	1115913370	ORTIZ ARIAS YEFERSON	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
23	CC	1115913370	ORTIZ ARIAS YEFERSON	1	0			S									X								230301	1.040.000	166.400	0	0	0	0	EPS002	1.040.000	0	14-11	1.040.000	5	0	CCF22	1.040.000	0	0	0	0	0	0
24	CC	88219553	BOHORQUEZ MONCADA JUAN CARLOS	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
25	CC	80439444	HERNANDEZ WILLIAM RICARDO	1	0			S	X	X															230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ESPECIALISTAS

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-06	2024-07	754751263	9469689280	E	2024-07-05													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	1	16%	$225,834	$36,200
AFP	COLFONDOS	2	16%	$451,667	$72,300
AFP	COLFONDOS	27	16%	$6,097,500	$975,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$225,834	$1,200
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2		$451,667	$2,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	27		$6,097,500	$30,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$225,834	$1,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2		$451,667	$2,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	27		$6,097,500	$30,500
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$225,834	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	2	0%	$451,667	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	27	0.522%	$6,097,500	$31,900
CCF	COMPENSAR	1	4%	$225,834	$9,100
CCF	COMPENSAR	2	4%	$451,667	$18,100
CCF	COMPENSAR	27	4%	$6,097,500	$243,900
EPS	COMPENSAR	1	4%	$225,834	$9,100
EPS	COMPENSAR	2	4%	$451,667	$18,100
EPS	COMPENSAR	27	4%	$6,097,500	$243,900

Este certificado se expide el día 2024-07-12 a las 08:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-06	2024-07	754751263	9469689280	E	2024-07-05													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	27	16%	$9,450,000	$1,512,000
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$1,050,000	$168,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	27		$9,450,000	$47,300
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	3		$1,050,000	$5,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	27		$9,450,000	$47,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	3		$1,050,000	$5,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	27	0.522%	$9,450,000	$49,400
ARL	SEGUROS BOLIVAR	3	0%	$1,050,000	$0
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	27	4%	$9,450,000	$378,000
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	3	4%	$1,050,000	$42,000
EPS	SANITAS	27	4%	$9,450,000	$378,000
EPS	SANITAS	3	4%	$1,050,000	$42,000

Este certificado se expide el día 2024-07-12 a las 08:11.

INDEPENDIENTES

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10268791		MAYA RESTREPO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida Calle 80 #103b-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3113255732	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	710006521	9468601025	I	2024/07/22	2024/06/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,116,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$626,900	$0	$0	$626,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$626,900	$0	$0	$626,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$489,800	$0	$0	$489,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$489,800	$0	$0	$489,800
TOTAL				1	$1,116,700	$0	$0	$1,116,700

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	761966364	9468892172	I	2024/07/08	2024/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0
1	CC	51809026	GONZALEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS017	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$196,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$2,820,000	$352,500			$0	$0			$2,820,000	$196,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51809026		GONZALEZ CELIS MARTHA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 57 C 128 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2217717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	761966364	9468892172	I	2024/07/08	2024/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$548,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$196,300	$0	$0	$196,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$196,300	$0	$0	$196,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$0	$0	$352,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$352,500	$0	$0	$352,500
TOTAL				**1**	**$548,800**	**$0**	**$0**	**$548,800**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-16, 12:30:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72096607

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 16/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA RUIZ GOMEZ		
Documento	CC1017166334	**Dirección**	CL 37 #66 A - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6045743003
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017166334	CAROLINA RUIZ GOMEZ	57	00	X	X															0	15	15	15	0	(230201) PROTECCION	$ 700.000	$ 112.000	(EPS010) EPS SURA	$ 700.000	$ 87.500	0,522	$ 700.000	$ 3.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 0	$ 112.000	$ 87.500	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.200	$ 1.200	$ 204.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CERTIFICACIÓN:

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, cumple con los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al mes de ABRIL de 2024.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de junio de 2024

Cordialmente,

WILSON ANDRES PARRA
C.C. No. 7.182.325 de Tunja (Boyacá)
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, INVIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ (Supervisor E)
Ing. Jaider Devia Rey, INVIAS – GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 5 / 7 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	240424	**C-2401-0600-132-51102D-2401023-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 218.395.062,00	$ -
2024	240424	**C-2401-0600-132-51102D-2401017-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.908,00	$ 301.004.381,50
2024	240424	**C-2401-0600-132-51102D-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.586,00	$ 8.810.637.088,70
2024	166824	**C-2401-0600-135-51102D-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.315,00	$ 5.111.120.684,14
2024	166824	**C-2401-0600-135-51102D-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ 1.429.346.146,00
2024	166824	**C-2401-0600-135-51102D-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.185,00	$ 128.604.615,66
		TOTAL				$ 27.766.666.667,00	$ 15.780.712.916,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 409.452.964.666,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X	X	
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X	X	
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X	X	
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X	X	
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.134	$ -	$ 10.858.281.969,00	$ 399.541.615.299,00		X	X	
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.858.281.969,00	$ 399.541.615.299,00		X	X	
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	$ 10.532.038.451,00	$ 399.215.371.781,00		X	X	
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.532.038.451,00	$ 399.215.371.781,00		X	X	
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	$ 10.379.510.889,00	$ 399.062.844.219,00		X	X	
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	$ 10.377.419.154,00	$ 399.060.752.484,00		X	X	
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	$ 10.000.748.348,00	$ 398.684.081.678,00		X	X	
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.748.348,00	$ 398.684.081.678,00		X	X	
ADICIÓN 1		dic-21					$ -	$ 9.885.528.230,00	$ 10.000.748.348,00	$ 408.569.609.908,00		X		
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	$ 9.709.705.368,00	$ 408.278.566.928,00		X	X	
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	$ 9.709.705.368,00	$ 408.278.566.928,00		X	X	
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	$ 23.379.533.308,00	$ 408.115.061.535,00		X	X	
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	$ 23.376.787.845,00	$ 408.112.316.072,00		X	X	
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	$ 23.282.840.232,00	$ 408.015.966.216,00		X	X	
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	$ 22.349.956.426,00	$ 407.059.228.545,00		X	X	
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	$ 22.040.163.206,00	$ 406.741.513.904,00		X	X	
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	$ 20.660.129.479,00	$ 405.326.192.677,00		X	X	
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	$ 19.686.090.239,00	$ 404.327.247.227,00		X	X	
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22						$ 9.791.156.991,00	$ 19.686.090.239,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.720,00	$ 15.895.811,00	$ 2.159.820.909,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	$ 17.549.120.090,00	$ 402.167.426.318,00		X	X	
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	$ 16.157.768.373,00	$ 400.740.497.699,00		X	X	
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	$ 14.613.987.897,00	$ 399.157.133.108,00		X	X	
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	$ 13.413.458.645,00	$ 397.925.821.055,00		X	X	
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	$ 13.411.987.688,00	$ 397.924.350.098,00		X	X	
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	$ 13.410.696.200,00	$ 397.923.058.610,00		X	X	
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	$ 13.404.258.712,00	$ 397.916.621.122,00		X	X	
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	$ 13.387.383.156,00	$ 397.899.745.566,00		X	X	
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	$ 13.361.800.746,00	$ 397.874.163.156,00		X	X	
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	$ 13.189.955.290,00	$ 397.702.317.700,00		X	X	
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	$ 13.030.359.075,00	$ 397.542.721.485,00		X	X	
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	$ 12.803.237.550,00	$ 397.315.599.960,00		X	X	
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	$ 12.627.689.261,00	$ 397.140.051.671,00		X	X	
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	$ 11.473.037.031,00	$ 395.955.792.974,00		X	X	
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	$ 11.246.225.657,00	$ 395.728.981.600,00		X	X	
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	$ 9.824.210.634,00	$ 394.270.504.653,00		X	X	
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	$ 9.615.381.413,00	$ 394.061.675.432,00		X	X	
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	$ 35.627.697.434,00	$ 392.262.341.436,00	#29625 27/03/2023	X	X	
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	$ 35.404.026.579,00	$ 392.038.670.581,00	#29633 27/03/2023	X	X	
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	$ 33.057.345.302,00	$ 389.631.817.989,00		X	X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5 / 7 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	$ 32.571.761.500,00	$ 389.146.234.187,00		X	X	
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	$ 29.830.850.709,00	$ 386.335.043.632,00	#52058 26/05/2023	X	X	
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	$ 29.413.968.726,00	$ 385.918.161.649,00		X	X	
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	$ 26.497.141.213,00	$ 382.926.543.687,00	64557 de 04/07/2023	X	X	
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	$ 25.820.371.629,00	$ 382.249.774.103,00	59956 de 20/06/2023	X	X	
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	$ 22.081.068.597,00	$ 378.414.591.506,00	68310 de 13/07/2023	X	X	
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	$ 21.085.879.464,00	$ 377.419.402.373,00	75773 de 04/08/2023	X	X	
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	$ 18.209.001.295,00	$ 374.468.758.097,00	79946 de 16/08/2023	X	X	
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	$ 14.653.212.314,00	$ 370.821.795.040,00	80982 de 31/08/2023	X	X	
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	$ 13.921.249.006,00	$ 370.089.831.732,00	81718 de 19/09/2023	X	X	
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	$ 12.939.520.361,00	$ 369.108.103.087,00	83012 de 13/10/2023	X	X	
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	$ 10.059.228.731,00	$ 366.153.957.825,00	82483 de 02/10/2023	X	X	
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	$ 9.190.918.256,00	$ 365.285.647.350,00	84301 de 07/11/2023	X	X	
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	$ 6.533.232.284,00	$ 362.559.815.584,00	84780 de 14/11/2023	X	X	
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	$ 4.594.943.570,00	$ 360.571.827.159,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	$ 3.984.352.224,00	$ 359.961.235.813,00	86399 de 04/12/2023			
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	$ 3.474.963.202,00	$ 359.451.846.791,00	87308 de 11/12/2023			
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	$ 2.157.054.687,00	$ 358.100.145.750,00				
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	$ 1.807.121.524,00	$ 357.750.212.587,00				
31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	$ 828.264.927,00	$ 356.746.257.103,00				
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.483,00	$ 2.074.512,00	$ 285.954.995,00	$ -	$ 285.954.995	$ 8.802.867.221,00	$ 542.309.932,00	$ 356.460.302.108,00				
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	$ 26.712.121.486,00	$ 354.822.501.992,00				
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	$ 25.358.897.746,00	$ 353.434.580.207,00				
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.355.568.446,00	$ 353.431.250.907,00				
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.353.732.340,66	$ 353.429.414.804,00				
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	$ 25.023.313.008,66	$ 353.098.995.472,00				
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	$ 24.543.985.117,66	$ 352.619.667.581,00				
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	$ 22.478.949.002,66	$ 350.501.681.822,00				
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	$ 20.083.827.004,66	$ 348.043.100.450,00				
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	$ 19.417.750.279,66	$ 347.377.023.725,00				
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	$ 17.168.183.323,66	$ 345.062.869.961,00				
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	$ 16.414.279.361,66	$ 344.308.965.999,00				
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	$ 15.780.712.914,66	$ 343.675.399.552,00				
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	$ 14.242.337.282,66	$ 342.080.798.137,00				
	TOTALES		**$ 67.144.053.975,00**	**$ 893.470.622,00**	**$ 68.037.524.597,00**	**$ 1.395.525.666,00**	**$ 66.641.998.932,00**	**$ 8.490.002.564,00**	**$ 14.242.337.282,66**	**$ 342.080.798.137,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 53.771.991.871,00	$ 392.949.173,00	**$ 54.164.941.044,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 11.149.198.338,00	$ 81.474.910,00	**$ 11.230.673.248,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.975.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 541.155.600	$ 102.819.564,00	**$ 643.975.164,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 11.975.967,00	$ 55.498,00	**$ 12.031.465,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 67.144.053.975,00**	**$ 893.470.622,00**	**$ 68.037.524.597,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 17202-72235 CLD

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/06/2024

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

RUTA 6504 FRENTE DE OBRA: PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN FRENTE #2 PR -00+080 A MAYORES

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	21	23	24	15	21	24	24	22	22	23	19,5	21,5	23	21	20	24	24	21,5	22	21	21	22	24	23	24	19	23	24	24	22	-	662,5
Lluvias moderadas	3	1	0	7	3	0	0	2	2	1	4,5	1,5	1	3	3	0	0	1,5	1	1	3	2	0	1	0	5	1	0	0	2	-	49,5
Lluvias intensas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	8
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Ruta 6504 Frente 2 PR 0+000 a mayores.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS TRIANA SIERRA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-089601 TLM

Firma
Nombre: JAVIER SUÁREZ SARMIENTO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 15202 150322 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

RUTA 6503 FRENTE DE OBRA: FLORENCIA - PUERTO RICO - FRENTE #3

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	19	22	24	24	23	22	23	22	22	23	22	20	24	24	22	23	22	21	23	24	23	24	21	24	24	24	23	-	684
Lluvias moderadas	0	0	0	4	2	0	0	1	2	1	2	1	1	2	3	0	0	1	1	1	3	1	0	1	0	3	0	0	0	1	-	31
Lluvias intensas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Ruta 6503

Firma
Nombre: JUAN CARLOS TRIANA SIERRA
Residente de Obra
Matrícula No. 70202-089601 TLM

Firma
Nombre: JAVIER SUÁREZ SARMIENTO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 15202 150322 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2024

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** PROYECTO 135 RUTA 3001 CORREDOR NEIVA – BALSILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	19	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	24	0	698
Lluvias moderadas	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: JERSSON FERNANDO CEPEDA BARAJAS
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 01113 - 10673 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: interventor, Dirección Territorial.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

RUTA 6504 FRENTE DE OBRA: SAN VICENTE DEL CAGUAN A MENORES - FRENTE #1

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	24	19	23	22	24	22	23	22	21	20	23	21,0	20	24	24	21	22	21	21	22	24	24	23	21	24	24	24	23	-	672
Lluvias moderadas	0	2	0	5	1	2	0	2	1	2	3	2	1	0	2	0	0	2	1	1	1	2	0	0	1	3	0	0	0	1	-	35
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN FELIPE APARICIO
Residente de Obra
Matrícula No. 25202180158CND

Firma
Nombre: JAVIER SUÁREZ SARMIENTO
Residente de Interventoria
Matrícula No. : 15202 150322 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

Powered by CamScanner