Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página

INFORME DE AVANCE DE FEBRERO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	**OS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN**						
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00	Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00						
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00						
Plazo de Ejecución:	5 MESES Y 24 DIAS	Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1	31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024	Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2	
Vencimiento:	31/03/2025					Plazo Actualizado	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEG	Desde 16/10/2024	Hasta	30/09/2025	$ 2.791.730.311,00		Hasta	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº		Período comprendido entre el	1 DE FEBRERO DEL 2025	y el	28 DE FEBRERO DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTERPARK SAN DIEGO	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:		Fecha de Inicio:	
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación:	10 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación:	
Prórrogas:		Prórrogas:	
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:	
Valor Inicial:	$ 518,496,955	Valor Inicial:	$ 13,440,154,600
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518,496,955	Valor Actualizado:	$ 13,440,154,600
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518,496,955	Valor por pagar:	$ 13,440,154,600
Nombre Supervisor:	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTERPARK SAN DIEGO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	27/12/2025	51.849.695,50
RIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION	27/12/2024	27/06/2028	51.849.696,50
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2024	27/06/2030	51.849.697,50
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-101460909

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	28/01/2025	28/01/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	28/01/2025	28/07/2027	667.926.181,48
ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/07/2025	28/07/2030	4.007.557.088,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/07/2025	28/07/2027	2.671.704.725,94
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL	Póliza N°		NB-100368636

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº | **CONTRATO DE OBRA Nº**

a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) | **AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**

no hay reporte aun de anaves fisicos vs financieros puesto que no se han realizado pagos a los contratos derivados y no se ha dado inicio a la ejecicuon del escenario deportivo.


CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

APROBACION DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DEL 2025 PARA SU RESPECTIVOS PERFECCIONAMIENTO.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

no se reporta balance de ejecucion de obra puesto que a la fecha no se ha dado inicio a los contratos derivados



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

no reportan aun recomendaciones por parte de la interventoria.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N.A	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N.A	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N.A	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	N.A	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Luis Eduardo Arzuaga O.			
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	Elaborado: 28/02/2025
Apoyo a la supervision de la secretaria de planeacion	Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Total de Páginas: 3

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	N.A
Interventor:	CONSORCIO INTERPARK SAN DIEGO	Director Interventoría:	N.A
Fecha del registro fotográfico:	28/02/2025		

se adjunta el mismos reporte fotografico del mes de noviembre, diciembre, enero de 2025 puesto que aun no se han realizado intervenciones al predio y se conserva en las mismas condiciones

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado SUR del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
fotografia tomanda al costado NORTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado OESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.