NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING PATRICIA INES MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	***Mejoramiento de vía mediante el uso de pavimento flexible del Tramo que comunica la cabecera municipal con la región del Porvenir La Hamaca Municipio de El Paso***
Periodo:	MAYO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO	*1971-2024*		
CONTRATO DE OBRA NO.	*017-2022*		
CONTRATISTA:	*Consorcio GCT*	NIT:	901629789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GCON CONSTRUCCIONES SAS 45% CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO TDA LTDA 5%		
OBJETO:	***Mejoramiento de vía mediante el uso de pavimento flexible del Tramo que comunica la cabecera municipal con la región del Porvenir La Hamaca Municipio de El Paso***		
FECHA DE INICIO:	*2/11/2022*	AMJI-LP-022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha

			estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	*$9.895.720.931* INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	*Sin Adiciones*		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	*$9.895.720.931 INCLUIDO IVA*		
ANTICIPO	20%		
ANTICIPO OTORGADO:	1.979.144.186		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	1.979.144.186		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	10 MESES		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	*2 DE OCTUBRE 2023*		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ___				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	*9.895.720.931*	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.707.317.938,09	67,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.034.102.573,81	10.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$1.979.144.186
Amortizado	$
Saldo	$ 1.979.144.186

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 67,78%
Meta física ejecutada 10.45%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 989.572.093,10	11-40-10149197	05/09/2022	05/12/2023
Buen Manejo Anticipo	$1.979.144.186,20	11-40-10149197	05/09/2022	05/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1 .979.144.186,20	11-40-10149197	05/09/2022	05/08/2026
Estabilidad de la Obra			5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 2.968.716.279,30	11-40-10149197	05/08/2022	05/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00		05/09/2022	05/09/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S con NIT. 901.392.500-0 con un porcentaje de participación del 95% y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 901.174.437-1 con un porcentaje de participación del 5%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	Octubre 11 de 2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	Hasta Diciembre 31 de 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	Diciembre 31 de 2024

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
94622	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000.00	$0
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$380.129.509	$1.349.870.491

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 08	82.054.600	15.590.374.00		97.644.974.00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 08 2023 para el período MARZO el contrato reporta un avance de 9%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 9%
Total inversión ejecutada: $ 9%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$425.734.586,60	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$851.469.173,20	400041789	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-GCT-069-2023	15/05/2023	Ingeniero GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA Representante Legal CONSORCIO GCT	Su comunicación GCT-2023-021de mayo 4 de 2023 - Solicitud Desembolso 006-Mes 3, Anticipo Contrato 017-2022.
INT-GCT-071-2023	23/05/2023	Ingeniero GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA Representante Legal CONSORCIO GCT	Sus comunicaciones GCT-2023-022 y GCT-2023-024 - Solicitudes Desembolsos 007 y 008-Mes 3, Anticipo Contrato 017-2022.
INT-ALCALDES CESAR-072-2022	24/05/2023	Doctores MELLO CASTRO GONZALEZ Alcalde de Valledupar MARTIN GUILERMO ZULETA MIELES Alcalde de La Paz OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO Alcalde de La Jagua de Ibirico ANDRY ENRIQUE ARAGON VILLALOBOS Alcalde de El Paso	Convocatoria reunión - Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971- 1985 de 2021

		CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO Alcalde de Chiriguaná CELSO MORENO BORRERO alcalde de Chimichagua Departamento del Cesar	
INT-CONTRATISTAS CESAR-073-2022	24/05/2023	Ingenieros JOSÉ JOSÉ AVILÉS NATHALIA ROJAS CARLOS ENRIQUE LÓPEZ YELIZTA DE LA HOZ VEGA GILBERTO IBARRA MEDINA Representantes legales contratistas de obra Mejoramiento Vías Terciarias Departamento del Cesar	Convocatoria reunión - Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971- 1985 de 2021 y Contratos 329-401-425-017 y LP 003 de 2022
INT-GCT-074-2023	24/05/2023	Ingeniero GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA Representante Legal CONSORCIO GCT	Sus comunicaciones GCT-2023-022 y GCT-2023-024 - Solicitudes Desembolsos 007 y 008-Mes 3, Anticipo Contrato 017-2022.
INT-GCT-075-2023	26/05/2023	Ingeniero GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA Representante Legal CONSORCIO GCT	Sus comunicaciones GCT-2023-022 y GCT-2023-024 - Solicitudes Desembolsos 007 y 008-Mes 3, Anticipo Contrato 017-2022.

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Durante el mes de mayo el contratista inicia extensión de material seleccionado (subbase), en un volumen de 1341 metros cúbicos, avanzando desde la abscisa K 0 + 350 a la abscisa K2+000

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**


4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17