<NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGION DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DEL PASO
Periodo:	ENERO 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	017-2022		
CONTRATISTA:	Consorcio GCT	NIT:	901.629.789-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO.		
FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	Alcaldía de El Paso

VALOR INICIAL:	$ 9.895.720.931,00 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	NO APLICA
ADICIÓN NN:	NO APLICA
VALOR ACTUAL:	$ 9.895.720.931,00 INCLUIDO IVA
ANTICIPO	$ 1.979.144.186,20 (20%)
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	11 MESES
PLAZO ACTUAL:	16 MESES y 29 DÍAS
SUSPENSION	8 MESES Y 14 DIAS (21 DE MARZO DE 2024)
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	2 MESES Y 29 DÍAS
PRÓRROGA 2:	3 MESES
PRORROGA 3	3 MESES Y 19 DIAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ABRIL 2025

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2023			$ 9.895.720.931	$ 8.503.474.415,00	$ 1.396.525.585

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA DE OBRA 1	$ 1.515.280.524	$355.436.172	$374.143.339	$1.496.573.357
ACTA DE OBRA 2	$1.060.794.287	$248.828.289	$ 261.924.515	$1.047.698.062
ACTA DE OBRA 3	$1.395.287.927	$327.289.760	$ 344.515.538	$1.722.577.688,00
ACTA DE OBRA 4	$1.162.056.965	$272.581.263	$ 286.927.646	$1.434.638.229,00
ACTA DE OBRA 5	$968.519.116,53	$227.183.496,47	$ 239.140.523	$1.195.702.613,00
ACTA DE OBRA 6	$ 785.875.455,72	$ 184.341.156,28	$194.043.322,00	$970.216.612,00

1.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 9.745.788.403,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 9.866.033.768,21	99,70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.446.706.192,23	85,4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	53.718.087,50	0,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.500.424.279,73	85,90%

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.979.144.186,20
Amortizado	$ 1.506.651.561,00
Saldo	$ 472.492.625,20

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 99,70%
Meta física ejecutada 85,90%

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 989.572.093,10	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.979.144.186,20	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.979.144.186,20	11-44-101191150 9	02/11/2022	30/03/2027

Estabilidad de la Obra	$ 2.968.716.279,30	11-44-1011911509	02/10/2023	02/10/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 580.000.000,00	11-40-1010491979	02/11/2022	30/03/2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	SVR 62231 11/10/2022	SVR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	NO APLICA		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	**0**
148323	**2023**	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	**0**
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$ 2.447.345.866	$ 1.295.810.945	$ 1.450.170.662,00

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°28	$ 138.692.068,00	$ 26.351.493,00		$ 165.043.561,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 27 05/02/2025 para el período ENERO el contrato reporta un avance de 84,58% con la nueva reprogramación realizada para la vigencia 2025

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: 84,58%
Total, inversión ejecutada: 84,58%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/12/2024	01	prorroga	aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-GCT-400-2025	17/01/2025	GILBERTO ANTONIO MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GCT.	Convenios 1971 de 2021 – Acta parcial No. 006 del Contrato de Obra No. 17 de 2022.
INT-GCT-407-2025	20/01/2025	**GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA** Representante Legal CONSORCIO GCT	Apremio por inicio de actividades
INT-ALCELPASO-421-2025	23/01/2025	**IDALIDES CASTRO** Alcalde de El Paso	Cancelación comité de Obra por contratante y contratista
INT-GCT-422-2025	23/01/2025	**GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA** Representante Legal CONSORCIO GCT	Segunda Reiteración Apremio por inicio de actividades
	14/01/2025	**GILBERTO ANTONIO IBARRA MEDINA** Representante Legal CONSORCIO GCT	INVITACIÓN COMITÉ DE OBRA

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se ha realizado el inicio de actividades por parte del contratista, en distintas comunicaciones la interventoría hace reiteración de apremio al reinicio de actividades ya que se tiene una acta de reinicio para el contrato de obra con fecha de 04/12/2024 y hasta la fecha, este no ha cumplido su obligación.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.

El contratista debe presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños y por los bajos rendimientos en la ejecución de las actividades de obra.
Cordialmente,



_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR