UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL META
DIRECTOR TERRITORIAL: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISIOR No. 01 – CTO 4408 DE 2024 Y CONVENIO 4962 DE 2023.
Periodo:	Del 01 al 31 de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	De acuerdo a clausula OCTAVA del CTO 4408-2024 se designó supervisión al ingeniero CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Alto del Tigre - El Calvario - San Pedro y Vía a San Francisco - cruce de San Bernardo.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 26.82 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4962 de 2023		
CONTRATISTA:	Municipio el Calvario	NIT:	892099001-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4962 DE 2023, con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y		

	MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VMET-009683
VALOR INICIAL:	$1.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	18 meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de junio de 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1418223	2023	11 (Nación)	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.0560.000.000,00		.
1418223	2023	11 (Nación)	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$44.000.000,00		
Total				$1.100.000.000,00		

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 28 de febrero de 2025, para el periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, se reporta que el municipio ya adjudico y dio orden de inicio al contrato de obra derivado del convenio interadministrativo, el contrato presente un avance de 43.81%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	N/A	N/A
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	N/A	N/A
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	N/A	N/A

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4408 de 2024		
CONTRATISTA:	HERBY LUNA CRUZ	NIT:	4.197.343
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META		
FECHA DE INICIO:	26/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VMET-097524
VALOR INICIAL:	$105.239.670,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		

ADICIÓN N:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$105.239.670,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 Meses
PRÓRROGA 1:	Hasta el 25 de Junio de 2025
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28/06/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1226024	2024	11 (Nación)	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	$105.239.670,00	$46.110.358,00	$82.395.002,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$1.409.00,00	$267.710,00	$0,00	$1.676.710,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$19.197.200,00	$3.647.468,00	$0,00	$22.844.668,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$18.142.000,00	$3.446.980,00	$0,00	$21.588.980,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.1 De fecha 31/03/2025 para el período 01 al 31 de marzo de 2025 el contrato reporta un avance de 43.81% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $21.588.980,00 20.51%
Total inversión ejecutada: $21.588.980,00 20.51%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguros NOMBRE: Seguros del estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$10.523.967,00	Póliza No. 96-44-101194337, Anexo 3	20/12/2024	25/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$21.047.934,00	Póliza No. 96-44-101194337, Anexo 3	20/12/2024	25/06/2028
Calidad del Servicio	$31.571.901,00		25/06/2025	25/06/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2025S-VMET-009683
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO (N/A)

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron recorridos debido a que el contrato derivado del convenio aun no ha sido adjudicado.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de interventoría y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la fecha:


- Se vela por el cumplimiento del contrato de interventoría en términos de plazos, calidades y adecuada ejecución de los recursos.
- Se documenta los pagos que se hacen al contrato de interventoría y se controla el balance presupuestal para efecto de pago y liquidación de este.
- Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato de interventoría.
- Se suscriben las actas que se generen durante la ejecución del contrato de interventoría, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados y controlando el balance presupuestal de este para efectos de pagos y liquidación de este.
- Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones de idoneidad pactadas.
- Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato de interventoría.

- Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.
- Se elaboran y presentan los informes mensuales del supervisor del contrato de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matricula profesional No. 25202-250038 CND
Supervisor del convenio 4962 de 2023 y contrato de interventoría 4408 de 2024.
DIRECCION TERRITORIAL META
INSTITUO NACIONAL DE VIAS