Fecha: mayo 5 de 2025

Para: LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

De: Supervisor Contrato SA-MC-01-2024

Asunto: Informe ejecutivo de supervisión del Contrato MC-11-2024.

En la actualidad se viene desarrollando el objeto contractual del Contrato SA-MC-01-2024, cuyo Objeto es: "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, las obras de Ampliación y mejoramiento del Palacio de Justicia de Pueblo Rico – Risaralda".

VALOR INICIAL	855.577.641
Adición No 1. Actual	117.113.081
VALOR TOTAL	**972.690.722**
FECHA DE INICIO	*12-08-2024*
PLAZO INICIAL	*31-12-2024*
Prorroga No. 1 = 129 días	Desde el 01-01-2025 al 09-05-2025
Prorroga No. 2 Actual = 90 días	Desde el 10-05-2025 al 09-08-2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL	*09-08-2025*
VALOR EJECION FINANCIERA	*$ 209.424.514*
PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA	*19%*

Cordial saludo,

IVAN MATURANA CORDOBA
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor del contrato de interventoría MC-11-2024
imaturac@cendoj.ramajudicial.gov.co