Interior / CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	LOR INICIAL:	$ 860.000.000		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	0		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	LOR TOTAL:	$ 860.000.000		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.*		***5***		
Uso presupuestal No.A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo de tuberia y ubicación de camaras de inspeccion con aparato de precisión. Entregar plano, carteras de campo y certificados de calibración de equipos.	ML	1263,36	$ 2.109,00	2.664.426,00	96,73000	204.004,00		$ 0,00	1360,09	$ 2.868.430,00
1,02	Demolición de estructuras existentes, como: zapatas, ciclopeos, muros en concreto, muros en mamposteria, losas, vigas, columnas, placas de cimentacion, cajas y cámaras de inspección, cerramientos, entre otros. Incluye retiro y bote de escombros hasta sitio autotrizado.	M3	7,60	$ 117.552,00	893.395,00	-7,60000	-893.395,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,03	Excavación manual en material común, hasta H=2.00m.	M3	94,42	$ 27.183,00	2.566.619,00	0,00000	0,00		$ 0,00	94,42	$ 2.566.619,00
1,04	Excavación manual en material común, para H>2.00m. Incluye entibado.	M3	31,50	$ 44.606,00	1.405.089,00	0,00000	0,00		$ 0,00	31,50	$ 1.405.089,00
1,05	Excavación manual en conglomerado, hasta H=2.00m.	M3	614,60	$ 37.821,00	23.244.787,00	-164,66000	-6.227.606,00	178,45	$ 6.749.157,00	449,94	$ 17.017.181,00
1,06	Excavación manual en conglomerado, para H>2.00m. Incluye entibado.	M3	0,00	$ 58.514,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,07	Excavaciones en material rocoso.	M3	944,48	$ 108.736,00	102.698.977,00	-384,65166	-41.825.482,00	207,69	$ 22.583.380,00	559,83	$ 60.873.496,00
1,08	Excavaciones en roca.	M3	63,28	$ 193.482,00	12.243.541,00	3,70000	715.883,00	32,78	$ 6.342.340,00	66,98	$ 12.959.424,00
1,09	Excavaciones a máquina	M3	0,00	$ 8.063,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,10	Material granular para encamado de tuberías	M3	107,97	$ 136.233,00	14.709.077,00	-30,89000	-4.208.237,00	42,43	$ 5.780.366,00	77,08	$ 10.500.840,00
1,11	Relleno mecánico con material procedente de excavación.	M3	719,11	$ 31.064,00	22.338.433,00	-255,64000	-7.941.201,00	281,85	$ 8.755.388,00	463,47	$ 14.397.232,00
1,12	Relleno mecánico con material de préstamo.	M3	51,46	$ 50.600,00	2.603.876,00	-37,94000	-1.919.764,00		$ 0,00	13,52	$ 684.112,00
1,13	Relleno manual con material procedente de excavación.	M3	313,54	$ 23.511,00	7.371.639,00	-104,62000	-2.459.721,00	70,23	$ 1.651.178,00	208,92	$ 4.911.918,00
1,14	Retiro de material procedente de excavación hasta sitio de depósito de materiales autorizado.	M3	287,21	$ 28.249,00	8.113.395,00	0,00000	0,00		$ 0,00	287,21	$ 8.113.395,00
1,15	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	GBL	1,00	$ 2.956.175,00	2.956.175,00	0,00000	0,00	1,00	$ 2.956.175,00	1,00	$ 2.956.175,00
1,16	Diseño de mezclas con materiales de la zona y Ensayos de compresión, para concreto según resistencias requeridas (28 y 21 MPa). Incluye 1 diseño de mezcla y rotura de mínimo 36 cilindros fundidos en obra (6 cilindros para losas, 6 cilindros para muros, de los cuales se deben romper 2 a los 14 dias, 2 a los 28 dias y 2 como testigos) por cada estructura principal.	GBL	1,00	$ 2.795.117,00	2.795.117,00	0,00000	0,00	1,00	$ 2.795.117,00	1,00	$ 2.795.117,00
	SUBTOTAL:				**206.604.546,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**142.049.028,00**
2	**CAMARA DE ALIVIO Y CAMARA DE CRIBADO**										
2,01	Localización y replanteo.	M2	3,82	$ 3.641,00	13.909,00	0,00000	0,00		$ 0,00	3,82	$ 13.909,00
2,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	$ 672.739,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 1:2:4, e=0.05m.	M2	3,82	$ 40.714,00	155.527,00	0,00000	0,00		$ 0,00	3,82	$ 155.527,00

Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 6 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	LOR INICIAL:	**$ 860.000.000**		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	**0**		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	LOR TOTAL:	**$ 860.000.000**		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.***		**5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
2,04	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	0,53	$ 1.079.484,00	572.126,00	0,27000	291.462,00		$ 0,00	0,80	$ 863.588,00
2,05	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	6,32	$ 289.444,00	1.829.286,00	0,00000	0,00	0,51	$ 147.616,00	6,32	$ 1.829.286,00
2,06	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	1,20	$ 254.140,00	304.968,00	0,00000	0,00		$ 0,00	1,20	$ 304.968,00
2,07	Losa superior en concreto de 21 Mpa, e=10cm; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	0,69	$ 155.648,00	107.397,00	0,00000	0,00	0,69	$ 107.397,00	0,69	$ 107.397,00
2,08	Tapa en concreto reforzado de 21MPa e=7cm, incluye acero de refuerzo y agarradera según diseño.	M2	1,71	$ 90.852,00	155.357,00	0,00000	0,00	1,71	$ 155.357,00	1,71	$ 155.357,00
2,09	Mortero de nivelación 1:2	M2	1,84	$ 28.560,00	52.550,00	-1,84000	-52.550,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,10	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	140,56	$ 8.317,00	1.169.038,00	0,00000	0,00		$ 0,00	140,56	$ 1.169.038,00
2,11	Suministro e instalación de Rejilla de desbaste en angulo metalico y varilla según detalle de planos. Incluye anticorrosivo y esmalte, según diseño.	UND	2,00	$ 343.611,00	687.222,00	-2,00000	-687.222,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,12	Suministro e instalación de compuerta en acrílico removible según detalles de diseño.	UND	0,00	$ 286.137,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,13	Suministro e instalación de cinta PVC V-15	ML	10,58	$ 62.830,00	664.741,00	1,14000	71.626,00		$ 0,00	11,72	$ 736.368,00
	SUBTOTAL:				**5.712.121,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**5.335.438,00**
3	**TANQUE SEPTICO**										
3,01	Localización y replanteo.	M2	17,02	$ 3.641,00	61.970,00	0,00000	0,00		$ 0,00	17,02	$ 61.970,00
3,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	$ 672.739,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 1:2:4, e=0.05m.	M2	17,02	$ 40.714,00	692.952,00	0,00000	0,00		$ 0,00	17,02	$ 692.952,00
3,04	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	3,93	$ 1.079.484,00	4.242.372,00	0,00000	0,00	0,48	$ 518.152,00	3,93	$ 4.242.372,00
3,05	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.25m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	51,06	$ 422.697,00	21.582.909,00	0,00000	0,00	2,53	$ 1.069.423,00	51,06	$ 21.582.909,00
3,06	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	9,90	$ 289.444,00	2.865.496,00	-9,90000	-2.865.496,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,07	Losa superior en concreto de 21 Mpa, e=15cm; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	11,70	$ 209.789,00	2.454.531,00	0,00000	0,00	0,94	$ 197.202,00	11,70	$ 2.454.531,00
3,08	Tapa en concreto reforzado de 21MPa e=7cm, incluye acero de refuerzo y agarradera según diseño.	M2	4,95	$ 90.852,00	449.717,00	0,00000	0,00	1,93	$ 175.344,00	4,95	$ 449.717,00
3,09	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	3068,60	$ 8.317,00	25.521.546,00	0,00000	0,00	36,02	$ 299.578,00	3068,60	$ 25.521.546,00

Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**	
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS	PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.	PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL: $ 860.000.000	PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	ADICIONAL: 0	SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	VALOR TOTAL: $ 860.000.000	REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.* **5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
3,10	Mortero de nivelación 1:2	M2	10,84	$ 28.560,00	309.590,00	-10,84000	-309.590,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,11	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ10". Incluye limpiador y soldadura.	UND	1,00	$ 722.586,00	722.586,00	-1,00000	-722.586,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,12	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ8". Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	$ 414.558,00	1.243.674,00	-3,00000	-1.243.674,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,13	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ8"*90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	$ 243.614,00	487.228,00	-2,00000	-487.228,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,14	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ8" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	1,10	$ 149.258,00	164.184,00	-1,10000	-164.184,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,15	Suministro e instalación de pasamuro en hierro ductil Φ10" extremos lisos para PVC.	UND	1,00	$ 1.852.479,00	1.852.479,00	0,00000	0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.852.479,00
3,16	Suministro e instalación de pasamuro en hierro ductil Φ8" extremos lisos para PVC.	UND	4,00	$ 1.507.173,00	6.028.692,00	0,00000	0,00	2,00	$ 3.014.346,00	4,00	$ 6.028.692,00
3,17	Suministro e instalación de Válvula mariposa tipo Wafer 8" HD incluye bridas.	UND	2,00	$ 2.342.779,00	4.685.558,00	-2,00000	-4.685.558,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,18	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	17,62	$ 62.830,00	1.107.065,00	0,00000	0,00	0,02	$ 1.257,00	17,62	$ 1.107.065,00
	SUBTOTAL:				**74.472.549,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**63.994.233,00**
4	**FILTRO ANAEROBICO**										
4,01	Localización y replanteo.	M2	13,72	$ 3.641,00	49.955,00	0,00000	0,00		$ 0,00	13,72	$ 49.955,00
4,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	$ 672.739,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 1:2:4, e=0.05m.	M2	13,72	$ 40.714,00	558.596,00	0,00000	0,00		$ 0,00	13,72	$ 558.596,00
4,04	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	3,43	$ 1.079.484,00	3.702.630,00	0,00000	0,00		$ 0,00	3,43	$ 3.702.630,00
4,05	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa; e=0.25m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	45,74	$ 422.697,00	19.334.161,00	0,00000	0,00	36,06	$ 15.242.454,00	45,74	$ 19.334.161,00
4,06	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa; e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	9,20	$ 289.444,00	2.662.885,00	-9,20000	-2.662.885,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,07	Viga aérea tipo V4 de 0,25x0,25 m, en concreto de 21 Mpa; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	ML	8,60	$ 107.681,00	926.056,00	-8,60000	-926.057,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,08	Losa superior en concreto de 21 Mpa, e=15cm; Mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	4,52	$ 209.789,00	948.246,00	-4,52000	-948.246,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,09	Tapa en concreto reforzado de 21MPa e=7cm, incluye acero de refuerzo y agarradera según diseño.	M2	4,00	$ 90.852,00	363.408,00	-4,00000	-363.408,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,10	Placas de falso fondo en concreto de 21 MPa de 65x52 cm y e=7cm, incluye acero de refuerzo. Realización según detalles de diseño.	UND	18,00	$ 101.322,00	1.823.796,00	-18,00000	-1.823.796,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,11	Dados en concreto de 21 MPa de 20x20 cm y h=40 cm, según detalle de diseño.	UND	10,00	$ 40.162,00	401.620,00	-10,00000	-401.620,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,12	Dados en concreto de 21 MPa de 10x20 cm y h=40 cm, según detalle de diseño.	UND	16,00	$ 29.512,00	472.192,00	-16,00000	-472.192,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,13	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	2470,49	$ 8.317,00	20.547.065,00	0,44000	3.659,00		$ 0,00	2470,93	$ 20.550.725,00

Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
		FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	OR INICIAL:	$ 860.000.000		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	0		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	LOR TOTAL:	$ 860.000.000		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.***		**5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
4,14	Mortero de nivelación 1:2	M2	1,00	$ 28.560,00	28.560,00	-1,00000	-28.560,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,15	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ8". Incluye limpiador y soldadura.	UND	4,00	$ 414.558,00	1.658.232,00	-4,00000	-1.658.232,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,16	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ8"*90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	$ 243.614,00	487.228,00	-2,00000	-487.228,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,17	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ8" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	8,00	$ 149.258,00	1.194.064,00	-8,00000	-1.194.064,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,18	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ8" perforada según diseño. Incluye limpiador y soldadura.	ML	2,00	$ 152.640,00	305.280,00	-2,00000	-305.280,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,19	Suministro e instalación de Válvula mariposa tipo Wafer 8" HD incluye bridas.	UND	1,00	$ 2.342.779,00	2.342.779,00	-1,00000	-2.342.779,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,20	Suministro e instalación de pasamuro en hierro ductil Φ8" extremos lisos para PVC.	UND	4,00	$ 1.507.173,00	6.028.692,00	0,00000	0,00	4,00	$ 6.028.692,00	4,00	$ 6.028.692,00
4,21	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	12,10	$ 62.830,00	760.243,00	0,00000	0,00		$ 0,00	12,10	$ 760.243,00
4,22	Meterial filtrante - Rosetones en polipropileno según detalle de diseño.	M3	13,89	$ 876.713,00	12.177.544,00	-13,89000	-12.177.544,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,23	Malla o rejilla de soporte plastificada, detalle según diseños, incluye elementos de fijación.	GBL	1,00	$ 171.840,00	171.840,00	-1,00000	-171.840,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL:				**76.945.072,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**50.985.002,00**
5	**LECHO DE SECADOS**										
5,01	Localización y replanteo.	M2	50,79	$ 3.641,00	184.926,00	0,00000	0,00		$ 0,00	50,79	$ 184.926,00
5,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra.	M3	0,00	$ 672.739,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 1:2:4, e=0.05m.	M2	51,56	$ 40.714,00	2.099.214,00	0,00000	0,00	0,49	$ 19.950,00	51,56	$ 2.099.214,00
5,04	Losa de fondo en concreto impermeabilizado de 28MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	11,56	$ 1.079.484,00	12.478.835,00	0,00000	0,00		$ 0,00	11,56	$ 12.478.835,00
5,05	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.25m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	31,46	$ 422.697,00	13.298.048,00	0,00000	0,00		$ 0,00	31,46	$ 13.298.048,00
5,06	Muros en concreto impermeabilizado de 28MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	5,54	$ 289.444,00	1.603.520,00	0,00000	0,00		$ 0,00	5,54	$ 1.603.520,00
5,07	Muros en concreto de 28MPa, e=0.10m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	2,88	$ 254.140,00	731.923,00	0,00000	0,00		$ 0,00	2,88	$ 731.923,00
5,08	Tapa en concreto reforzado de 21MPa e=7cm, incluye acero de refuerzo y agarradera según diseño.	M2	2,68	$ 90.852,00	243.483,00	-2,68000	-243.483,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,09	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	4740,00	$ 8.317,00	39.422.580,00	0,00000	0,00	13,45	$ 111.864,00	4740,00	$ 39.422.580,00
5,10	Suministro e instalación de ladrillo comun en barra (a junta perdida) según detalle de diseños	M2	39,00	$ 66.386,00	2.589.054,00	-39,00000	-2.589.054,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,11	Medio filtrante de grava gruesa de según diseños	M3	20,58	$ 190.812,00	3.926.911,00	-20,58000	-3.926.911,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,12	Medio filtrante de arena gruesa de según diseños	M3	8,40	$ 152.019,00	1.276.959,00	-8,40000	-1.276.960,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,13	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	3,00	$ 37.684,00	113.052,00	-3,00000	-113.052,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**	
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS	PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.	PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	VALOR INICIAL: $ 860.000.000	PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	ADICIONAL: 0	SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	VALOR TOTAL: $ 860.000.000	REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.* **5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
5,14	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4""90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	$ 29.139,00	58.278,00	-2,00000	-58.278,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,15	Suministro e instalación de Adaptador de limpieza PVC-S Φ4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	2,00	$ 48.730,00	97.460,00	-2,00000	-97.460,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,16	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ4" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	8,92	$ 43.116,00	384.595,00	0,00000	0,00		$ 0,00	8,92	$ 384.595,00
5,17	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ4" tipo pesado perforada según diseño. Incluye limpiador y soldadura.	ML	13,00	$ 47.430,00	616.590,00	-13,00000	-616.590,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,18	Suministro e instalación de Cinta PVC V-15.	ML	34,25	$ 62.830,00	2.151.928,00	0,00000	0,00	6,75	$ 424.103,00	34,25	$ 2.151.928,00
5,19	Suministro e instalación perlín metálico 2C 100x50 mm de espesor 1,5 mm para vigas y columnas, incluye soldadura aplicación de anticorrosivo y esmalte según diseño.	ML	36,72	$ 73.290,00	2.691.209,00	-36,72000	-2.691.209,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,20	Suministro e instalación de correa perlín metálico C 100x50 mm de espesor 1,5 mm, incluye soldadura aplicación de anticorrosivo y esmalte según diseño.	ML	52,48	$ 40.857,00	2.144.175,00	-52,48000	-2.144.175,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,21	Puntos de anclaje perlín columnas - muros según detalles de diseño.	UND	9,00	$ 77.390,00	696.510,00	0,00000	0,00		$ 0,00	9,00	$ 696.510,00
5,22	Suministro e instalación de cubierta en zinc según detalle de diseño, incluye elementos de amarre.	M2	54,75	$ 29.347,00	1.606.748,00	-54,75000	-1.606.748,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,23	Suministro e instalación de lámina caballete en zinc según detalle de diseño, incluye elementos de amarre.	ML	7,50	$ 34.307,00	257.303,00	-7,50000	-257.303,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL:				**88.673.301,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**73.052.079,00**
6	**TUBERIA Y ACCESORIOS PVC**										
6,01	Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural de diametro 250 mm, incluye lubricante y regatas donde se requiera.	ML	407,85	$ 95.080,00	38.778.378,00	-169,70000	-16.135.076,00	173,50	$ 16.496.380,00	238,15	$ 22.643.302,00
6,02	Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural de diametro 200 mm, incluye lubricante y regatas donde se requiera.	ML	334,76	$ 64.861,00	21.712.868,00	-68,95000	-4.472.166,00		$ 0,00	265,81	$ 17.240.702,00
6,03	Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural de diametro 160 mm, incluye lubricante y regatas donde se requiera.	ML	536,72	$ 46.537,00	24.977.339,00	-155,00000	-7.213.235,00	269,65	$ 12.548.702,00	381,72	$ 17.764.104,00
6,04	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ10". Incluye limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 246.019,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,05	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ8" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	21,12	$ 149.258,00	3.152.329,00	-21,12000	-3.152.329,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,06	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ6" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 74.105,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,07	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ4" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 43.116,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,08	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ10". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 722.586,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,09	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ10""90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 386.220,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

Interior — CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	OR INICIAL:	$ 860.000.000		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	0		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	OR TOTAL:	$ 860.000.000		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000					
Uso presupuestal No.A04-04-01	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.***		**5**		
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
6,10	Suministro e instalación de Union PVC-S Φ10". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 207.486,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,11	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ8". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 414.558,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,12	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ8""90". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 243.614,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,13	Suministro e instalación de Union PVC-S Φ8". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 82.272,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,14	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ6". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 213.502,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,15	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ6""90". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 184.828,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,16	Suministro e instalación de Union PVC-S Φ6. Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 54.509,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,17	Suministro e instalación de Tee PVC-S Φ4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 37.684,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,18	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4""90". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 29.139,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,19	Suministro e instalación de Union PVC-S Φ4". Incluye limpiador y soldadura.	UND	0,00	$ 19.977,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,20	Suministro e instalación Kit silla Yee 250 x 160mm	UND	5,00	$ 256.730,00	1.283.650,00	0,00000	0,00	5,00	$ 1.283.650,00	5,00	$ 1.283.650,00
6,21	Suministro e instalación de Kit silla Yee 200 x 160mm	UND	22,00	$ 221.821,00	4.880.062,00	0,00000	0,00	14,00	$ 3.105.494,00	22,00	$ 4.880.062,00
	SUBTOTAL:				**94.784.626,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**63.811.820,00**
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**					0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	
7,01	Localización y replanteo.	M2	3,50	$ 3.641,00	12.744,00	-3,50000	-12.744,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,02	Concreto ciclópeo, 60% Concreto de 21MPa y 40% Piedra	M3	0,00	$ 672.739,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,03	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 1:2:4, e=0.05m	M2	56,81	$ 40.714,00	2.312.962,00	-11,60000	-472.282,00	10,05	$ 409.176,00	45,21	$ 1.840.680,00
7,04	Losa de fondo en concreto de 21MPa; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M3	0,75	$ 933.348,00	700.011,00	0,00000	0,00	0,75	$ 700.011,00	0,75	$ 700.011,00
7,05	Muros en concreto de 21MPa, e=0.20m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	2,55	$ 303.022,00	772.706,00	0,00000	0,00	2,55	$ 772.706,00	2,5500	$ 772.706,00
7,06	Muros en concreto de 21MPa, e=0.15m; Mezclado y Vibrado mecánico. Incluye formaleta.	M2	0,00	$ 273.263,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,07	Cuerpo cilíndrico en concreto de 21 MPa mezclado y vibrado para cámaras de inspección D=1,20 m internos, e=15 cm, incluye formaleta. Ver detalle.	ML	34,15	$ 716.312,00	24.462.055,00	-11,72000	-8.395.176,00	3,64	$ 2.607.376,00	22,43	$ 16.066.879,00
7,08	Losa de fondo en concreto de 21 MPa mezclado y vibrado para cámara de inspección e=20 cm, D=1,50 m, incluye cañuela según detalle.	UND	26,00	$ 474.872,00	12.346.672,00	-7,00000	-3.324.104,00	3,00	$ 1.424.616,00	19,00	$ 9.022.568,00
7,09	Losa superior en concreto reforzado de 21 MPa mezclado y vibrado para cámara de inspección e=25 cm, D=1,50 m, incluye tapa en concreto reforzado con aros en acero y formaleta según detalle.	UND	26,00	$ 668.704,00	17.386.304,00	-10,00000	-6.687.040,00		$ 0,00	16,00	$ 10.699.264,00

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320	
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6	
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019	

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**	
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS	PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.	PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	LOR INICIAL: $ 860.000.000	PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL: 0	SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	LOR TOTAL: $ 860.000.000	REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.* **5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01			
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
7,10	Caja de inspección en concreto de 21 MPa de 1,00x1,00x1,00 m internos e= 10 cm incluye tapa con refuerzo #3 cada 15 cm en ambos sentidos, cañuela y manija.	UND	2,00	$ 656.899,00	1.313.798,00	-2,00000	-1.313.798,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,11	Caja de inspección en concreto de 21 MPa de 0,80x0,80x0,80 m internos e= 10 cm incluye tapa con refuerzo #3 cada 15 cm en ambos sentidos y manija.	UND	0,00	$ 529.150,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,12	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	860,60	$ 8.317,00	7.157.610,00	-200,40000	-1.666.727,00	66,80	$ 555.576,00	660,20	$ 5.490.883,00
	SUBTOTAL:				**66.464.862,00**	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	**44.592.991,00**
8	**OTROS**										
8,01	Construccion de cerramiento en postes de concreto de 0,11x0,11x2,0 m cada 2,0 m con poste soporte diagonal donde se requira y alambre de púas calibre 14 por 5 líneas.	GBL	0,00	$ 61.852,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,02	Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada calibre 12, incluye marco en tuberia galvanizada 2" y angulo en 1"x1/8", Tamaño 1,5 m de ancho x 2,35 m de alto, incluye bisagras, candado y elmentos para cierre.	GBL	0,00	$ 1.308.223,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,03	Cerramiento en muro: Viga de cimentación en concreto de 21 Mpa de 20x20 cm con acero de refuerzo, columnetas en concreto de 21Mpa de 12x12 cm con acero de refuerzo, muro en ladrillo comun tipo soga h=90 cm, alfajía pisa malla en concreto de 21 Mpa con acero de refuerzo, tubo galvanizado de 1-1/2" x 1,9 mm, malla eslabonada calibre 12, angulo en hierro de 1" x 1/8" y 3 líneas de alambre de púas calibre 14. Paños cada 2 m.	ML	0,00	$ 380.776,00	0,00	0,00000	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				$ -	0,00000	0,00		$ 0,00		**$ 0,00**
	ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS					0,00000	0,00		$ 0,00		
NP1	Caja de inspección en concreto de 21 MPa de 0,60x0,60x0,80 m internos e= 10 cm incluye tapa con refuerzo #3 cada 15 cm en ambos sentidos, cañuela y manija.	UND	24,00	$ 473.624,00	11.366.976,00	-24,00000	-11.366.976,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP2	suminstro e instalción de codo de 45 "6 " sant, para conexión de tuberias domiciliaria a la tuberia principal	UND	27,00	$ 153.734,00	4.150.818,00	-27,00000	-4.150.818,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP3	suminstro e instalción de codo de 45 "10 " sant, para conexión de tuberia principal de descole en 10"	UND	2,00	$ 476.985,00	953.970,00	-2,00000	-953.970,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP4	Suministro e instalación de compuerta en acrilico removible de un 1 cm de espesor.	UND	2,00	$ 264.352,00	528.704,00	-2,00000	-528.704,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP5	Construccion de cerramiento en postes de concreto de 0,11x0,11x2,0 m cada 2,0 m con poste soporte diagonal donde se requira y alambre de púas calibre 14 por 6 líneas.	ML	80,00	$ 63.862,00	5.108.960,00	-80,00000	-5.108.960,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
										0,00	
	SUBTOTAL				**$ 22.109.428,00**					0,00	**$ 0,00**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		VERSIÓN 6
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	OR INICIAL:	$ 860.000.000		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	0		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	OR TOTAL:	$ 860.000.000		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.*		**5**		
Uso presupuestal No.A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS					MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	CONSTRUCCION POZO SÉPTICO INDIVIDUAL									0,00	
1	Localización y replanteo.	M2	7,04	$ 3.641,00	25.633,00	-7,04000	-25.633,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	Excavación manual en conglomerado, hasta H=2.00m.	M3	13,05	$ 58.514,00	763.608,00	-13,05000	-763.608,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	Retiro de material procedente de excavación hasta sitio de depósito de materiales autorizado.	M3	13,05	$ 28.249,00	368.649,00	-13,05000	-368.649,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 6	viga de cimentación 15 X15 CM concreto de 21 MPa mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	ML	22,44	$ 98.191,00	2.203.406,00	-22,44000	-2.203.406,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	Suministro e instalación de capa de graba de Ø 1" - 2" E:15 cm	M3	4,94	$ 190.812,00	942.611,00	-4,94000	-942.611,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	Suministro e instalación de ladrillo comun en tipo soga (a junta perdida) según detalle de diseños	M2	23,31	$ 66.386,00	1.547.458,00	-23,31000	-1.547.458,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 7	Columnas 12 X20 CM concreto de 21 MPa mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	ML	12,00	$ 105.481,00	1.265.772,00	-12,00000	-1.265.772,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP 8	viga de aerea 12 X12 CM concreto de 21 MPa mezclado y vibrado mecánico. Incluye formaleta.	ML	14,96	$ 98.567,00	1.474.562,00	-14,96000	-1.474.562,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	Tapa en concreto reforzado de 21MPa e=7cm, incluye acero de refuerzo y agarradera según diseño.	M2	6,98	$ 90.852,00	634.147,00	-6,98000	-634.147,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	Suministro e instalación de Codo PVC-S Φ4"*90°. Incluye limpiador y soldadura.	UND	4,00	$ 29.139,00	116.556,00	-4,00000	-116.556,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	Suministro e instalación de tubería PVC-S Φ4" tipo pesado. Incluye limpiador y soldadura.	ML	5,00	$ 43.116,00	215.580,00	-5,00000	-215.580,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	Suministro e instalación de Acero de refuerzo PDR-60. Incluye corte, flejado, armado y colocación. Suministrar alambre negro Cal.18.	KG	184,59	$ 8.317,00	1.535.235,00	-184,59000	-1.535.235,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 11.093.217,00**						**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**646.859.722**		**(203.039.134)**		**125.029.523,00**		**443.820.591,00**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				206.995.111		-64.972.524		40.009.447,00		142.022.590,00
	ADMINISTRACION	25%		$ 161.714.931		-50.759.784,00		31.257.381		110.955.148	
	IMPREVISTOS	2%		$ 12.937.194		-4.060.783,00		2.500.590		8.876.412	
	UTILIDAD	5%		$ 32.342.986		-10.151.957,00		6.251.476		22.191.030	
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**853.854.833**		**-268.011.658**		165.038.970,00		585.843.181,00
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	19%			6.145.167		-1.928.872		1.187.780,00		4.216.296,00
	VALOR EJECUTADO EN OBRA				**860.000.000,0**		**-269.940.530,0**		**166.226.750,00**		**590.059.477,0**
	VALOR EJECUTADO TOTAL								**166.226.750,00**		**590.059.477,0**
	AMORTIZACION ANTICIPO								**83.113.375,00**	***Avance a la fecha:***	***69%***
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**83.113.375,00**		

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION			CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F18-P01-CT-320
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA				VERSIÓN 6
					FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	29/04/2024
	CONTRATISTA: JAIR LÓPEZ ROJAS			PLAZO INICIAL:	Desde aprobación pólizas hasta 20/12/24
	SUPERVISOR: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.			PLAZO ADICIONAL 01:	4 meses hasta el 20 de abril de 2025
AREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO	LOR INICIAL:	$ 860.000.000		PLAZO ADICIONAL 02:	2 meses hasta el 20 de junio de 2025
	DICIONAL:	0		SUSPENSION:	DD /MM /AA
CONTRATO No. 070 DEL 25 DE ABRIL DE 2024	LOR TOTAL:	$ 860.000.000		REINICICION:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No.21024 del 26/04/2024 Valor: $ 860.000.000	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.*		***5***		
Uso presupuestal No.A04-04-01					
Fecha perfeccionamiento: 25/04/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de junio de 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS	MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
	(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTOTRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	860.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		154.275.251
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		94.083.615
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 03		102.151.485
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 04		73.322.834
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05		166.226.750
SALDO POR EJECUTAR		269.940.065
SUMAS IGUALES	**860.000.000**	**860.000.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	430.000.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		77.137.626
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02.		47.041.808
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03.		51.075.743
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04.		36.661.417
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05.		83.113.375
SALDO POR AMORTIZAR		134.970.031
SUMAS IGUALES	**430.000.000**	**430.000.000**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 9 días del mes de mayo de 2025

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor Contrato

ING. JAIR LOPEZ ROJAS
Contratista

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Ingeniero apoyo a la Supervisión