	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-15
	SUSPENSIÓN	Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0 | Página: 1 de 5

ACTA DE SUPENSIÓN No.1

CLASE DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
NUMERO DEL CONTRATO	SAMC 003- 2024
CONTRATISTA	SOCIEDAD VALMO S.A.S
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	LILIANA MORALES BALAGUERA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	900.892.800-7
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	21.950.786 expedida en Yondó
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-Naidry Julliett Salcedo Pahuena
INTERVENTOR	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO, ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: Mantenimiento, Adecuación, Dotación y Sostenimiento del Equipamiento Municipal en el Municipio de Yondó Antioquia.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 268.955.404,00
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	18 días
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2024

ADICIONALES EN PLAZO SUSCRITOS	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO		


ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	***1***	***2***	***3***
	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
	VALOR ADICIONADO	VALOR ADICIONADO	VALOR ADICIONADO
	$	$	$
VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	$ 268.955.404,00		
CDP INICIAL No.	SHM0000431 del 03/05/2024 ($ 220.000.000,00) SHM0000692 del 02/07/2024 ($ 50.000.000,00)		
RP INICIAL No.	SHM0002026 del 09/12/2024 ($ 50.000.000,00) SHM0002027 del 09/12/2024 ($ 218.955.404,00)		
CDP ADICIONALES	***1***	***2***	***3***
	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
	NUMERO CDP	NUMERO CDP	NUMERO CDP
RP ADICIONALES	***1***	***2***	***3***
	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
	NUMERO RP	NUMERO RP	NUMERO RP
ACTAS DE SUSPENSION	***1***	***2***	***3***
	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
ACTAS DE REINICIO	***1***	***2***	***3***
	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	29 DE ENERO DEL 2025		

609

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día veintiuno (21) del mes de diciembre del año 2024 por las siguientes razones:


Que el contratista presentó solicitud de suspensión manifestando que; *el contrato anteriormente relacionado se suscribió Acta de Inicio el día 13 de diciembre, durante el desarrollo de las actividades de ha presentado disminución en el rendimiento de la ejecución de las actividades teniendo en cuenta lo siguiente:*

1. *Las obras que se llevan a cabo en la Secretaría de Salud se realizan sobre el área de acceso de la misma, lo que implica tener un constante flujo de personal en el área de intervención lo que dificulta la ejecución de los trabajos ya que para evitar riesgos se deben detener las actividades mientras ingresa o sale personal.*



2. *La ampliación de la Secretaría de Infraestructura presenta situación similar, al encontrarse junto a las instalaciones en funcionamiento, y parte en su interior, se dificulta la ejecución de las actividades debido al constante flujo del personal, lo que impide el desarrollo con normalidad del cronograma de trabajo.*

610



Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente y que el plazo contractual implica la ejecución simultanea de todos los frentes de trabajo, consideramos oportuna la suspensión de las actividades por un periodo de 30 días evidenciando que durante el fin de año en la administración municipal se presenta un gran flujo de personal debido al cierre de la vigencia y que durante el mes de enero esta situación no afectará en gran medida el desarrollo ya que todo el personal de prestación de servicios finaliza sus contratos finalizando el año en curso, mientras que se prevé un reinicio de contratistas en mayor medida a partir de la segunda semana de febrero del 2025.

611

Revisados los motivos expuestos por el contratista, la supervisión considera oportuna la suspensión del contrato ya que actualmente la alcaldía municipal se encuentra en cierre de vigencia realizando liquidaciones de contratos, pagos de cuentas de los contratistas.

Mediante el Decreto 104 del 29 de diciembre del 2024 la alcaldía municipal informó el cierre de las instalaciones durante los días 31 de diciembre, 2 y 3 de enero del 2025, por lo cual no se permite el ingreso a las instalaciones hasta que la administración municipal retome sus actividades lo cual será a partir del día 7 de enero del 2025.
Por estas razones se concederá la suspensión del contrato para reiniciar las actividades el día 20 de enero, durante este plazo el contratista deberá llevar a cabo las respectivas afiliaciones del personal o reintegro del que se encontraba laborando y realizar la respectiva reprogramación de la obra teniendo en cuenta el periodo de suspensión y que el plazo restante por ejecutar es de 10 días.

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante ni reclamaciones económicas por parte de los contratistas de obra e interventoría con cargo a la Alcaldía de Yondó, Antioquia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA,	EL SUPERVISOR,
LILIANA MORALES BALAGUERA	**NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA**
C.C. No. 21.950.786 expedida en Yondó	C.C. No. 1.042.210.781 expedida en Yondó

Proyectó y revisó aspectos técnicos: Ing. Christian Danilo Joya Serpa