Fecha 2025-01-27 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Leidy Tatiana Martinez Mora - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	83.68%
% EJECUTADO	81.43%
% VARIACIÓN	-2.25%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1810-2021	**Contrato No.**	IDU-1816-2021
Valor Inicial	$ 39.108.607.766,00	**Valor Inicial**	$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	$ 50.804.211.629,00	**Total Contrato**	$ 5.920.901.929,00
Valor Pagado	$ 36.005.795.690,00	**Valor Pagado**	$ 3.930.516.353,00
Plazo Inicial	570 días	**Plazo Inicial**	570 días
Plazo Actualizado	1020 días	**Plazo Actualizado**	1020 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04	**Fecha de Iniciación**	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2025-04-08	**Fecha de Terminación Actual**	2025-04-08
No. Empleos generados	128	**No. Empleos generados**	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1816-2021
Valor Inicial	$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	$ 5.920.901.929,00
Valor Pagado	$ 3.930.516.353,00
Plazo Inicial	570 días
Plazo Actualizado	1020 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2025-04-08

No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 303.140.954,00	$ 303.140.954,00
Construcción	83,58	81,32	$ 41.902.153.298,00	$ 40.766.876.778,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Preliminares	100.0	100.0	0.0	