Fecha 2025-03-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1760-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Adriana Mora Cruz - Apoyo Principal, Steven Alfonso Acevedo Sanchez - Especialista de Apoyo, Laura Del Pilar Velandia Quintero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	62.53%
% EJECUTADO	80.49%
% VARIACIÓN	17.96%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCIÓN

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1760-2021	**Contrato No.**	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 32.746.569.014,00	**Valor Inicial**	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 53.068.369.326,00	**Total Contrato**	$ 6.851.066.674,00
Valor Pagado	$ 30.164.526.865,00	**Valor Pagado**	$ 2.139.315.308,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	870 días	**Plazo Actualizado**	870 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-09-14	**Fecha de Terminación Actual**	2025-09-14
No. Empleos generados	159	**No. Empleos generados**	38

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 6.851.066.674,00
Valor Pagado	$ 2.139.315.308,00
Plazo Inicial	600 días
Plazo Actualizado	870 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-09-14

No. Empleos generados	38

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 662.003.856,00	$ 662.003.856,00
Construcción Grupo 1	59,51	81,10	$ 32.521.647.477,29	$ 42.052.726.606,45

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
CIV-16001190 CL 11A ENTRE KR 39 Y KR 40	68.91	80.64	11.73	
CIV-16001252 CL 11A ENTRE KR 38 Y KR 39	65.9	74.29	8.39	
CIV-16001133 CL 11A ENTRE KR 40 Y TV 42	100.0	97.14	-2.86	
CIV-16001514 KR 39 ENTRE CL 7 Y CL 9	32.11	46.57	14.46	
CIV-16001295 KR 40 ENTRE CL 10 Y CL 10A	27.29	31.57	4.28	
CIV-16001232 KR 41B ENTRE CL 9 Y CL 10	100.0	96.07	-3.93	
CIV-16001296 CL 10 ENTRE KR 40 Y KR 41B	100.0	94.77	-5.23	
CIV-16001194 KR 41B ENTRE CL 10 Y CL 10A	100.0	94.8	-5.2	
CIV-16001623 CL 10 ENTRE KR 36 Y KR 37A	100.0	96.86	-3.14	
CIV-16001836 CL 10 ENTRE KR 33 Y KR 34	73.85	86.21	12.36	
CIV-16001886 CL 8 ENTRE KR 34A Y KR 35	83.36	95.71	12.35	
CIV-16000719 CL 18 ENTRE AK 36 Y AK 39	100.0	98.27	-1.73	
CIV-16000977 CL 16 ENTRE KR 36 Y KR 36 BIS	74.74	95.13	20.39	
CIV-16004754 CL 16 ENTRE KR 36 BIS Y KR 37	74.74	95.13	20.39	
CIV-16001045 CL 15 ENTRE AK 36 Y KR 37	70.7	93.63	22.93	
CIV-16001092 CL 14 ENTRE AK 36 Y KR 37	67.39	91.37	23.98	
CIV-16001208 CL 15 ENTRE KR 34 Y KR 35	59.2	90.07	30.87	
CIV-16001340 CL 15 ENTRE KR 32A Y KR 33	63.62	91.71	28.09	
CIV-16001055 CL 17B ENTRE KR 33 Y KR 34	59.78	85.29	25.51	
CIV-16001169 CL 17B ENTRE KR 32 Y KR 33	60.73	70.64	9.91	
CIV-16000956 CL 17B ENTRE KR 34 Y KR 35	67.23	93.99	26.76	
CIV-16001133 Bahía	7.74	0.0	-7.74	