CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 13,21%	PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 13,21%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 181.897.109,59	3,60%	4,55%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 411.482.070,00	8,15%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

A corte de la presente semana el contrato sigue vigente y en ejecucion, se continua con la gestion social, con las actividades de levantamiento de actas de vecindad en los predios aferentes de Caño tigre y Caño Luisa, en el municpio de Palmar de Varela, ademas de la primera socializacion para las asocioaciones de agricultores de Palmar de Varela y se inican las actividades de limpieza del Caño tigre en este mismo municpio.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestion Socio ambiental; por un lado se pretende consolidar los protocologos y gestion de los monitoreos de control ambinetal que se realizaran antes y durante la ejecucion del proyecto, y por otro lado se continuan las labores sociales de levantamiento de actas de vecindad en los frentes de Sabanagrande y Palmar de Varela. Esta actividades son indispensables para blindar tanto al contratista como la entidad de posibles reclamaciones y de que la comunidad se le garantice la calidad de los trabajos y la reparacion de daños colaterales. Las actividades se concentran en los municipio de Sabanagrande, en el frente Puerto Sabangrande y Covento y en el municpio de Plamar en el Frente Caño Tigre, en uso de los profesionales de trabajo social, ing residente, y la comision topografica

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 27 de febrero

*Se realizó una jornada de socialización en el Municipio de Palmar de Varela en la Calle 5 # 4A-08, contando con la participación del gremio de los agricultores y pescadores presentes en el área del frente de trabajo de Caño Tigre y se brindó información acerca del punto de atención a la comunidad, para tramitar PQRS y ser atendidas por parte del equipo de contratista de obra.

*Se dio inicio a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+000 (desembocadura del caño en el rio magdalena) hasta la abscisa K0+040, manejando anchos promedios de 5 metros. El material extraído se acopio temporalmente en los espacios habilitados previamente a la realización de actividades de recuperación, para posteriormente ser dispuestos en sitio autorizado.

*Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de los EPP por parte de los trabajadores en obra, el diligenciamiento de formatos previo al inicio de las
*Se llevó a cabo un recorrido exploratorio por el sistema de ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela con el propósito de realizar una inspección preliminar del área.

*Se elaboró el plan de trabajo para la realización del Monitoreo Biológico Pesquero, conformando los documentos técnicos y metodologías y ensayos a realizar para la puesta en marcha de esta actividad. Se remitió a la interventoría la documentación para su revisión.

*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del Caño Luisa en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

*Se llevó a cabo el proceso logístico para la organización y ejecución de las capacitaciones dirigidas a los encuestadores en el marco del monitoreo biológico pesquero. Como parte de esta planificación, se coordinaron los recursos necesarios, incluyendo materiales didácticos, espacio de formación y herramientas metodológicas para garantizar una capacitación efectiva.

Viernes 28 de Febrero

*Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+040 hasta la abscisa K0+070, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente

*Implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la inspección del uso adecuado de EPP, así como el diligenciamiento de formatos (AST y preoperacionales), así como la verificación del botiquín de primeros auxilios y camilla de emergencia en el frente de obra de Caño Tigre
*Se dio inicio a las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el frente de trabajo de Caño Luisa, lográndose levantar tres (3) actas precisándose el estado actual y registro fotográfico
*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico del frente de trabajo de Caño Sabanagrande en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.
*Durante la jornada se llevó a cabo un rescate y liberación de iguana que se encontraba en cercanía al área de trabajo
*Se llevó a cabo la capacitación a los encuestadores a las 10:30am en las instalaciones de la oficina central de Palmar de Varela ubicada en la Calle 11 # 13- 16 Barrio Florencia, se realizó entrega de materiales tales como ictiometros, balanzas, formatos de encuestas, durante la jornada se realizó la entrega de hidratación y alimentación

Sabado 01 de Marzo

*Se realizaron las actividades de perfilamiento de taludes en el frente de obra de Caño Tigre entre las abscisas K0+000 hasta la K0+070, tanto del lado izquierdo como derecho del caño, manejando una relación de 1:1 y un alto promedio de 2.8 metros.
*Se llevó a cabo la ejecución de las medidas establecidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando el cumplimiento de los protocolos normativos. Se verificó la correcta utilización de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal, así como el adecuado diligenciamiento y control de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y listas de verificación preoperacionales. Adicionalmente, se supervisó la adherencia a los procedimientos establecidos para mitigar riesgos laborales y garantizar condiciones óptimas de seguridad en el entorno de trabajo
*Se realizó la actividad de levantamiento topográfico en el frente de trabajo de Caño convento, en conjunto con la interventoría, mediante GPS RTK.

Lunes 03 de Marzo

*Se continuó con las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, mediante la operatividad de una retroexcavadora Hitachi EX200, entre las abscisas K0+070 hasta la abscisa K0+120, manejando secciones trapezoidales con anchos promedios de 5 metros en la base. Se acopio temporalmente el material extraído en los espacios habilitados previamente para posteriormente realizar su disposición final en el sitio autorizado por la CRA
*Se dio inicio la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos

Martes 04 de Marzo

*Se dio continuidad a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+120 y K0+180 (60 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue acopiado temporalmente en las áreas previamente habilitadas, garantizando su posterior disposición final en el sitio autorizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Asi mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1 y una altura promedio de 2.3 metros.

*Se llevó a cabo la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos para la prevención de riesgos laborales. Durante la jornada, se realizó la inspección del uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores, verificando su correcta utilización según las actividades desempeñadas. Asimismo, se supervisó el diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, asegurando que se registraran adecuadamente las condiciones de seguridad antes del inicio de las labores, con el fin de mitigar posibles incidentes y mejorar el ambiente laboral
*Durante la jornada se presentó un ahuyentamiento de culebra que se encontraba en cercanía del área de trabajo
*Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

Miercoles 05 de Marzo

*Se avanzó con las actividades de limpieza para la recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Tigre, empleando una retroexcavadora Hitachi EX200. Las labores se ejecutaron entre las abscisas K0+180 y K0+240, abarcando un tramo de 60 metros lineales, donde se realizó el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído fue temporalmente acopiado en las áreas previamente habilitadas, asegurando su disposición final conforme a las normativas establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). Adicionalmente, se llevó a cabo la reconformación de taludes, aplicando una relación de inclinación de 1:1 y alcanzando una altura promedio de 2.3 metros, garantizando la estabilidad estructural y el cumplimiento de los estándares ambientales. El aumento en el nivel del río ha provocado la entrada de agua al canal, por lo que las labores se están desarrollando de manera secuencial, iniciando en las secciones ubicadas aguas arriba y empalmando con los tramos previamente finalizados. Esta estrategia tiene como objetivo mitigar el impacto del flujo de agua en las operaciones de limpieza, permitiendo una ejecución más eficiente y evitando interrupciones en el proceso

*Como parte de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se llevó a cabo la inspección del uso correcto de los Equipos de Protección Personal (EPP) por parte del personal. Asimismo, se verificó el adecuado diligenciamiento de los formatos de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y preoperacionales, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la mitigación de riesgos en el entorno laboral
*Se realizó una inspección en campo en conjunto con la interventoría en el frente de trabajo de Caño Grande, evidenciándose la presencia abundante de material vegetal (henea), por lo que se requiere programar una jornada de limpieza del área para poder realizar el levantamiento topográfico en este frente de trabajo
*Se realizaron encuestas de conocimiento local y uso de la fauna silvestre
*Se continuo con la puesta en marcha del monitoreo biológico pesquero con los parámetros pesqueros, biológicos y económicos.

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 6 de marzo de 2025	**PERIODO No.**	4	DEL	**27/02/2025**	AL	**5/03/2025**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Reunion de Socializacion al gremio de agricultores de Palmar de Varela



Reunion de Socializacion al gremio de agricultores de Palmar de Varela



Elementos de Seguridad Industrial en Caño Tigre



Charlas de capacitacion por parte del contratista



Atencion a propietarios de parcelas para actas de vecindad Caño Tigre



Acercamientos en Caño Luisa para elaborar Actas de Vecindad



Operaciones de Limpieza Caño Tigre K 0+120



Operaciones de Limpieza Caño Tigre K 0+180

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodriguez Gomez - Director de Interventoria