CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 3 de abril de 2025	**PERIODO No.**	8	DEL	**27/03/2025**	AL	**2/04/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	56 EQUIVALE AL 26,42%	PLAZO TRANSCURRIDO:	56 EQUIVALE AL 26,42%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025		
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025		
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025		
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.142.954.291,64	22,63%	2,82%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.285.384.521,06	25,45%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 3 de abril de 2025	PERIODO No.	8	DEL	27/03/2025	AL	2/04/2025

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

A corte de la presente semana el contrato sigue vigente y en ejecución, actividades de pperfilamiento de talud en Caño Tigre y limpieza en Caño Luisa, actividades de retiro de material en Caño Tigre a sitio de disposición final.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza del caño tigre y Caño Luisa y las actividades de retiro de material.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 27 de Marzo

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+040 y K0+080 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza afinamiento de taludes en proporción 1:1 en caño Tigre entre las abscisa K0+620 al K0+720 margen izquierdo con la retroexcavadora Caterpillar 320.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Viernes 28 de Marzo

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+080 y K0+120 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza afinamiento de taludes en proporción 1:1 en caño Tigre entre las abscisa K0+620 al K0+720 margen izquierdo con la retroexcavadora Caterpillar 320.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Sábado 29 de Marzo

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+120 y K0+160 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

Lunes 31 de Marzo

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+160 y K0+200 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Martes 01 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+200 y K0+240 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

Miércoles 02 de Abril

*Continúan a las actividades de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Luisa, utilizando una retroexcavadora Hitachi EX200. Los trabajos se desarrollaron entre las abscisas K0+240 y K0+280 (40 metros lineales), ejecutando el perfilado de secciones trapezoidales con un ancho promedio de 5 metros en la base. El material extraído se esta acopiando sobre el margen derecho, para su posterior disposición final en el sitio autorizado . Así mismo, se realizó la actividad de reconformación de taludes, manejando relaciones de 1:1,5.

*Control y seguimiento a la limpieza con nivel de precisión a las actividades de limpieza en Caño Luisa.

*Se realiza implementacion del programa de seguridad y salud en el trabajo mediante la inspeccion del uso de EPP, diligenciamiento de AST y preoperacionales y seguimiento a las actividades para tranajo seguro

FECHA	jueves, 3 de abril de 2025	PERIODO No.	8	DEL	27/03/2025	AL	2/04/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K0+120



Actividades de limpieza ambiental Caño Luisa K0+220



Actividad de retiro material Caño Luisa



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K0+080



Actividades de limpieza ambiental en Caño Luisa K0+180



Limpieza ambiental en Caño Luisa K0+080



Limpieza ambiental Caño Luisa K0+220

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORIA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodríguez Gómez - Director de Interventoría