Señor,
LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GASTO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del diecisiete (17) al treinta y uno (31) de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 1880 de 25 agosto de 2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
N.A
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: N.A

1. CONTRATO 4124 DE 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4124 DE 2024		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJ SAS ZOMAC	NIT:	901.338.104-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL INVIAS TERRITORIAL ATLANTICO		
FECHA DE INICIO:	17/10/2024	2024S-VATL-076499	DT ATLANTICO
VALOR INICIAL:	$ 59.197.422 (IVA INCLUIDO)		
VALOR ADICIONES:	N.A.		
VALOR ACTUAL:	$ 59.197.422 (IVA INCLUIDO)		
ANTICIPO	N.A.		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1026124	2024	20	C-2499-0600-20-51102D-2499016-02	$59.197.422,00	0	$59.197.422,00
TOTAL				$59.197.422,00	0	$59.197.422,00

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

En el periodo comprendido entre el 17 hasta el 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$59.197.422,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0.00	0.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N.A.	N.A.
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0.00	0.00

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ N.A.
Amortizado	$ N.A.
Saldo	$ N.A.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 22.0
Meta física ejecutada %: 0.00.

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	N.A.

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N.A.	N.A.	PRORROGA No1.	APROBADO

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VATL-076499
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 30-44-101060040 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$5.919.742,20	1	10/10/2024	20/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$11.839.484,40	1	10/10/2024	20/12/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$11.839.484,40	1	10/10/2024	20/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 30-40-101022187 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$260’000.000,00	0	10/10/2024	20/12/2024

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

2024S-VATL-076499	10/10/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JJ SAS ZOMAC	Orden de inicio

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

1. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

1.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En este periodo el contratista inicia las siguientes actividades:

- Inspección de instalación de sede INVIAS Atlántico, para identificar labores a realizar
- Presentación de personal que desarrollara las actividades

1.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

1.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

1.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

2. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

N.A.

3. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

N.A.

4. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Coordinar junto con el contratista las actividades a realizar e iniciar las labores en mes de noviembre, debido a atrasos no previstos con lluvias en mes de octubre.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

_____

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Matricula profesional No.0820251744 ATL
SUPERVISOR DEL CONTRATO