Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 12 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Contrato de Interventoría 1027 de 2022 - Vía Los Próceres**

LONGITUD DEL CORREDOR: 3.6 Km (Municipio de Popayán)

CONTRATO DE OBRA No.	20221800022777 del 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LOS PROCERES	NIT	901.662.229-8
RAZON SOCIAL:	PERSONA JURÍDICA		
Objeto:	“Construcción de la Diagonal 31 N entre Carrera 9 y Variante de Popayán (Avenida de los Próceres)”.		
Fecha de Inicio:	Sin definir	No. de Oficio:	N.A.
Valor Inicial:	$ 34.152.875.869,00		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 34.152.875.869,00		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	Sin definir		
Fecha de Fin:	31 de enero de 2024		
Total Prorroga:	N.A		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022.CEN.01.2024	$9.000.000.000	$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000
	Acuerdo No. 003 2022; VF-2023	$10.000.000.000	$10.000.000.000	$ 0	$10.000.000.000

	Acuerdo No. 003 2022; VF-2024	$16.680.000.000	$16.680.000.000	$ 0	$16.680.000.000
TOTAL		$ 35.680.000.000	$ 35.680.000.000	$ 0	$ 35.680.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N.A	N.A	N.A	N.A

Durante el periodo no han sido tramitadas actas de obra y/o acta de ajustes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		APROBACIÓN	Modificar el Contrato de Obra No. 20221800022777 DEL 2022, en el sentido de modificar los requisitos del personal señalados en el anexo técnico.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.830.575.174	Póliza N° NB-100229544 endoso 0	12/10/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 6.830.575.174		12/10/2022	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 10.245.862.761		31/01/2024	31/01/2029

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 1.707.643.794	Póliza No. NB-100053319 Endoso No. 0	12/10/2022	31/01/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia Enviada por la Interventoría.				
Fecha de Envío	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Destinatario**	**No. Radicado INVIAS**
20/01/2023	C.1536/VP0001/23/5.2	Entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Consorcio Vial Los Proceres	5921
20/01/2023	C.1536/VP0002/23/5.2	Gestión Contratos de Redes	Alcaldía de Popayán	5854
25/01/2023	C.1536/VP0003/23/5.2	Observaciones Entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Consorcio Vial Los Proceres	7101
31/01/2023	C.1536/VP0004/23/5.2	Revisión observaciones sobre entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Consorcio Vial Los Proceres	8774
31/01/2023	C.1536/VP0005/23/5.2	Revisión hoja de Vida Profesional Social	Consorcio Vial Los Proceres	8680
31/01/2023	C.1536/VP0006/23/5.2	Observaciones entrega de documentos para el	Consorcio Vial Los Proceres	8748

Correspondencia Enviada por la Interventoría.				
Fecha de Envío	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Destinatario**	**No. Radicado INVIAS**
		control y ejecución de la obra - "Programa de Generación de Empleo y Programa de Reintegración y Reincorporación"		

Correspondencia Recibida por la Interventoría.				
Fecha de Recibido	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Remitente**	**No. Radicado Interventoría**
12/01/2023	SVR-GATR 761	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1027 de 2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0005
23/01/2023	CVP-P-0002	Remisión hojas de vida del personal y relación equipo mínimo obligatorio	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0006
25/01/2023	SVR-GATR 3008	Respuesta a solicitud de aprobación de hoja de vida residente de interventoría	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0007
25/01/2023	CVP-P-0004	Remisión de Programa de Generación de Empleo y Programa de Reintegración y Reincorporación	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0008
25/01/2023	CVP-P-0006	Entrega del Plan de Manejo de Tránsito	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0009
26/01/2023	CVP-P-0005	Remisión hojas de vida profesional social	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0010
26/01/2023	CVP-P-0007	Entrega de la programación de obra y el flujo de caja del Proyecto	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0011
26/01/2023	CVP-P-0008	Respuesta documento C.1536/VP0003/23/5.2 Observaciones documentos iniciales	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0012
31/01/2023	Correo Electrónico	Diseño Sanitario y Pluvial Proceres	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0013

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1027 de 2022		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NIT:	860.009.250-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Fernando Caro Rivera		
Objeto:	Interventoría para la Atención de Vías Regionales en el Departamento de Cauca con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0" Lote 3		
Fecha de Inicio:	12 de enero de 2023	No. de Oficio:	SVR – GATR 761
Valor Inicial:	$ 3.933.258.794,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 3.933.258.794,00		
Anticipo Entregado:	$ 600.000.000		
Anticipo Amortizado:	$ 1.980.628		
Saldo por Amortizar:	$ 598.019.372		
Plazo Inicial:	23 meses y 20 días		
Fecha Fin Inicial:	31 de diciembre de 2024.		
Total Prorroga:	N.A		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	CDP No. 105322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$100.000.000	$100.000.000	$ 0
	CDP No. 105322	C-2402-0600-13-0-2402007-02	$800.000.000	$510.704.772	$289.295.228
	Oficio No. 5.2.0.1; VF-2023		$1.179.969.060	$ 0	$1.179.969.060
	Oficio No. 5.2.0.1; VF-2024		$1.853.289.734	$ 0	$1.853.289.734

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$10.660.00	$2.025.400	$12.685.400

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$393.325.879,40	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$600.000.000,00	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$786.651.758,80	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.179.977.638,20	Póliza N° 140406 Endoso 2	31/12/2022	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia Enviada por la Interventoría.				
Fecha de Envío	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Destinatario**	**No. Radicado INVIAS**
20/01/2023	C.1536/VP0001/23/5.2	Entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Consorcio Vial Los Proceres	5921
20/01/2023	C.1536/VP0002/23/5.2	Gestión Contratos de Redes	Alcaldía de Popayán	5854
25/01/2023	C.1536/VP0003/23/5.2	Observaciones Entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Consorcio Vial Los Proceres	7101
31/01/2023	C.1536/VP0004/23/5.2	Revisión observaciones	Consorcio Vial	8774

Correspondencia Enviada por la Interventoría.				
Fecha de Envío	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Destinatario**	**No. Radicado INVIAS**
		sobre entrega de documentos para el control y ejecución de la obra	Los Proceres	
31/01/2023	C.1536/VP0005/23/5.2	Revisión hoja de Vida Profesional Social	Consorcio Vial Los Proceres	8680
31/01/2023	C.1536/VP0006/23/5.2	Observaciones entrega de documentos para el control y ejecución de la obra - “Programa de Generación de Empleo y Programa de Reintegración y Reincorporación”	Consorcio Vial Los Proceres	8748

Correspondencia Recibida por la Interventoría.				
Fecha de Recibido	**No. de Comunicado**	**Asunto**	**Remitente**	**No. Radicado Interventoría**
12/01/2023	SVR-GATR 761	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1027 de 2022	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0005
23/01/2023	CVP-P-0002	Remisión hojas de vida del personal y relación equipo mínimo obligatorio	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0006
25/01/2023	SVR-GATR 3008	Respuesta a solicitud de aprobación de hoja de vida residente de interventoría	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0007
25/01/2023	CVP-P-0004	Remisión de Programa de Generación de Empleo y Programa de Reintegración y Reincorporación	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0008
25/01/2023	CVP-P-0006	Entrega del Plan de Manejo de Tránsito	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0009
26/01/2023	CVP-P-0005	Remisión hojas de vida profesional social	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0010
26/01/2023	CVP-P-0007	Entrega de la programación de obra y el flujo de caja del Proyecto	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0011
26/01/2023	CVP-P-0008	Respuesta documento C.1536/VP0003/23/5.2 Observaciones documentos iniciales	Consorcio Vial Los Proceres	VPR-0012
31/01/2023	Correo Electrónico	Diseño Sanitario y Pluvial Proceres	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	VPR-0013

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado. Se están ejecutando actividades propias de la etapa de preliminares.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



LUIS EDUEARDO LEDEZMA RAMOS
76315796