Ingeniero
MAURICIO BETANCOURT JURADO
Gerente Región 5
Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE ENERO DE 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Contrato de Interventoría 1027 de 2022 - Vía Los Próceres**

LONGITUD DEL CORREDOR: 3.6 Km (Municipio de Popayán)

CONTRATO DE OBRA No.	20221800022777 del 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LOS PROCERES	NIT	901.662.229-8
RAZON SOCIAL:	PERSONA JURÍDICA		
Objeto:	“Construcción de la Diagonal 31 N entre Carrera 9 y Variante de Popayán (Avenida de los Próceres)”.		
Fecha de Inicio:	15 de febrero de 2023	No. de Oficio:	20231400052673
Valor Inicial:	$ 34.152.875.869,00		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 34.152.875.869,00		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	11 meses y 16 días		
Fecha de Fin:	31 de enero de 2024		
Total Prorroga:	N.A		
Acta de suspensión N°1	Fecha Inicio Suspensión: 24/03/2023 Fecha Fin suspensión: 10/04/2023 Fecha Reinicio: 11/04/2023 Fecha Fin Contrato: 18/02/2024		
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°1	Fecha Inicio Suspensión: 11/04/2023 Fecha Fin suspensión: 10/05/2023 Fecha Reinicio: 11/05/2023		

	Fecha Fin Contrato: 17/03/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°2	Fecha Inicio Suspensión: 11/05/2023 Fecha Fin suspensión: 10/06/2023 Fecha Reinicio: 11/06/2023 Fecha Fin Contrato: 17/04/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°3	Fecha Inicio Suspensión: 11/06/2023 Fecha Fin suspensión: 10/09/2023 Fecha Reinicio: 11/09/2023 Fecha Fin Contrato: 17/07/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°4	Fecha Inicio Suspensión: 11/09/2023 Fecha Fin suspensión: 10/11/2023 Fecha Reinicio: 11/11/2023 Fecha Fin Contrato: 17/09/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°5	Fecha Inicio Suspensión: 11/11/2023 Fecha Fin suspensión: 31/01/2024 Fecha Reinicio: 01/02/2024 Fecha Fin Contrato: 8/12/2024
Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°6	Fecha Inicio Suspensión: 1/02/2024 Fecha Fin suspensión: 01/03/2024 Fecha Reinicio: 02/03/2024 Fecha Fin Contrato: 7/01/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022.CEN.01.2024	$9.000.000.000	$9.000.000.000	$ 0	$9.000.000.000
	Acuerdo No. 003 2022; VF-2023	$10.000.000.000	$10.000.000.000	$ 0	$10.000.000.000
	Acuerdo No. 003 2022; VF-2024	$16.680.000.000	$16.680.000.000	$ 0	$16.680.000.000
TOTAL		$ 35.680.000.000	$ 35.680.000.000	$ 0	$ 35.680.000.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N.A	N.A	N.A	N.A

Durante el periodo no han sido tramitadas actas de obra y/o acta de ajustes

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.00 %
% Básico ejecutado acumulado: 0.00 %

El Contrato de Obra se encuentra suspendido desde el 23 de marzo de 2023, por lo cual no se reporta avance físico para el presente periodo.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/01/2024	Acta de Suspensión N°1 Prorroga N°6

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		APROBACIÓN	Modificar el Contrato de Obra No. 20221800022777 DEL 2022, en el sentido de modificar los requisitos del personal señalados en el anexo técnico.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 6.830.575.174	Póliza N° NB-100229544 endoso 0	12/10/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 6.830.575.174		12/10/2022	31/01/2027
Estabilidad de la Obra	$ 10.245.862.761		31/01/2024	31/01/2029

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Predios, Labora y Operaciones	$ 1.707.643.794	Póliza No. NB-100053319 Endoso No. 0	12/10/2022	31/01/2024

El día 8 de marzo de 2023 mediante el comunicado C.1536/VP0026/23/5.1, la Interventoría le solicitó al Contratista la Actualización Pólizas Contrato de Obra, dado la Orden de Inicio impartida desde el 15 de febrero de 2023. Sin embargo, a la fecha el Contratista no ha emitido las garantías actualizadas.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo no se generaron comunicaciones, toda vez que el Contrato de Obra se encuentra suspendido desde el 24 de marzo de 2023.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1027 de 2022		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE S.A.S.	NIT:	860.009.250-6
REPRESENTANTE LEGAL:	Fernando Caro Rivera		
Objeto:	Interventoría para la Atención de Vías Regionales en el Departamento de Cauca con Obras de Mejoramiento en el Marco del Programa de Obra Pública "Vías para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0" Lote 3		
Fecha de Inicio:	12 de enero de 2023	No. de Oficio:	SVR – GATR 761
Valor Inicial:	$ 3.933.258.794,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 3.933.258.794,00		
Anticipo Entregado:	$ 900.000.000		
Anticipo Amortizado:	$ 14.231.240		
Saldo por Amortizar:	$ 885.768.760		
Plazo Inicial:	23 meses y 20 días		
Fecha Fin Inicial:	31 de diciembre de 2024.		

Total Prorroga:	N.A
Acta de suspensión N°1	Fecha Inicio Suspensión: 24/03/2023 Fecha Fin suspensión: 10/04/2023 Fecha Reinicio: 11/04/2023 Fecha Fin Contrato: 18/01/2025
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°1	Fecha Inicio Suspensión: 11/04/2023 Fecha Fin suspensión: 10/05/2023 Fecha Reinicio: 11/05/2023 Fecha Fin Contrato: 17/02/2025
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°2	Fecha Inicio Suspensión: 11/05/2023 Fecha Fin suspensión: 10/06/2023 Fecha Reinicio: 11/06/2023 Fecha Fin Contrato: 20/03/2025
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°3	Fecha Inicio Suspensión: 11/06/2023 Fecha Fin suspensión: 10/08/2023 Fecha Reinicio: 11/08/2023 Fecha Fin Contrato: 20/05/2025
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°4	Fecha Inicio Suspensión: 11/08/2023 Fecha Fin suspensión: 10/09/2023 Fecha Reinicio: 11/09/2023 Fecha Fin Contrato: 20/06/2025
Acta de Suspensión N°1 Ampliación N°5	Fecha Inicio Suspensión: 11/09/2023 Fecha Fin suspensión: 10/11/2023 Fecha Reinicio: 11/11/2023 Fecha Fin Contrato: 20/08/2025
Reinicio Contrato	Fecha Reinicio: 11/11/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	CDP No. 105322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$100.000.000	$100.000.000	$ 0
	CDP No. 105322	C-2402-0600-13-0-2402007-02	$800.000.000	$800.000.000	$ 0
	Oficio No. 5.2.0.1; VF-2023		$1.179.969.060	$ 0	$1.179.969.060
	Oficio No. 5.2.0.1; VF-2024		$1.853.289.734	$ 0	$1.853.289.734

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$10.660.00	$2.025.400	$12.685.400
Acta Mensual de Costos No. 2	$37.354.800	$7.097.412	$44.452.212

Acta Mensual de Costos No. 3	$28.579.600	$5.430.124	$34.009.724

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$393.325.879,40	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$600.000.000,00	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$786.651.758,80	Póliza N° 140406 Endoso 2	17/06/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.179.977.638,20	Póliza N° 140406 Endoso 2	31/12/2022	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Los días 9 de enero, 22 de enero y 30 de enero de 2024 se llevaron a cabo reuniones de seguimiento al estado de los Contratos, en dichas reuniones participó la Alcaldía de Popayán el INVIAS, el Contratista y la Interventoría.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se encuentra en trámite el acta de suspensión N°2 del Contrato de Interventoría 1027 de 2022, de conformidad con el Acta de Prórroga N° 6 a la Suspensión N° 01 del Contrato de Obra N° 20221800022777 del 2022, donde el Municipio de Popayán y el Contratista Consorcio Vial Los Próceres indicaron que, conforme a la reunión efectuada el día 30 de enero de 2024, con participación de la entidad, el contratista de obra y la interventoría, se determinó ampliar la prórroga al acta de suspensión Nro. 1, por el termino de 30 días más, o hasta que se superen las causas que motivaron la suspensión inicial, lo primero que ocurra, teniendo en cuenta lo relacionado en los numerales 2, 3 y 4 del documento en referencia, toda vez, que el Municipio de Popayán se encuentran adelantando las acciones necesarias ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca- CRC, para obtener los permisos requeridos, y de esta manera dar reinicio a la ejecución del contrato; por lo cual se hace necesaria la suspensión del Contrato de Interventoría 1027 de 2022 por el mismo tiempo, es decir un término de treinta (30) días contados a partir del 01 de febrero de 2024.

Respecto a los estudios y diseños, El contratista mediante comunicado CVP-P-00039, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales se apropió de los estudios y diseños, queda claro que es necesario continuar con la revisión de estos y el complemento de la información por parte de la Entidad Territorial, ante lo cual se pueden generar nuevas observaciones a los estudios y diseños en el transcurso y desarrollo del contrato.

Por lo cual a la fecha se tiene el siguiente estado respecto al estado de los diseños:

Información general del Contrato 20221800022777 del 2022.		
ESTUDIOS Y DISEÑOS		**ESTADO**
Volumen 1	Predios	Gestión adelantada por el Municipio.
Volumen 2	Topografía	Se realizó verificación inicial.
Volumen 3	Estudio de Tránsito	Pendiente.
Volumen 4	Diseño Geométrico	Interventoría emitió observaciones mediante comunicado C.1536/VP0038/24/5.5 del 31 de enero de 2024, frente al ajuste realizado por la Alcaldía de Popayán a los diseños iniciales.

Información general del Contrato 20221800022777 del 2022.		
ESTUDIOS Y DISEÑOS		**ESTADO**
Volumen 5	Geología	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0025/23/5.5 del 8 de marzo de 2023.
Volumen 6	Taludes	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0025/23/5.5 del 8 de marzo de 2023.
Volumen 7	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0024/23/5.5 del 8 de marzo de 2023. Mediante comunicaciones CVP-P-023 y CVP-P-00039 del 17 de febrero y 15 de marzo del 2023 respectivamente, el Contratista le solicitó a la Alcaldía de Popayán se complemente los Estudios y Diseños del componente de Hidráulica y/o Hidrología.
Volumen 8	Acueducto y Alcantarillado	Depende del ajuste al diseño geométrico y de la entrega de la información de la empresa de servicio público.
Volumen 9	Suelos y geotecnia para pavimentos	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0025/23/5.5 del 8 de marzo de 2023.
Volumen 10	Pavimentos	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0035/23/5.5 del 23 de marzo de 2023.
Volumen 11	Urbanismo y Espacio Público	Mediante comunicaciones CVP-P-023 y CVP-P-00039 del 17 de febrero y 15 de marzo del 2023 respectivamente, el Contratista le solicitó a la Alcaldía de Popayán se complemente los Estudios y Diseños del componente de Urbanismo.
Volumen 12	Señalización	Depende del ajuste al diseño geométrico.
Volumen 13	Presupuesto	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0012/23/5.2 del 13 de febrero de 2023 y comunicado C.1536/VP0015/23/5.2 del 17 de febrero de 2023.
Volumen 14	Estructuras	Depende del ajuste al diseño geométrico.
Volumen 15	Plan de Manejo Ambiental	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0022/23/5.2 del 24 de febrero de 2023.
Volumen 16	Plan de Manejo de Transito	Observaciones presentadas por la Interventoría mediante el comunicado C.1536/VP0034/23/5.6 del 22 de marzo de 2023.
Volumen 17	Eléctrico Redes de Media y Baja tensión	Depende del ajuste al diseño geométrico.

Por lo anterior a la fecha no se cuenta con estudios y diseños aprobados en su totalidad previo al inicio de intervenciones.

Actualmente se encuentra en trámite la gestión predial para la adquisición de la totalidad de los predios necesarios para las intervenciones de la vía, por lo que se tiene un balance de 53 predios a adquirir, de los cuales 39 ya fueron adquiridos por parte del municipio, 6 se encuentran en proceso de escrituración y 2 en proceso de expropiación administrativa, sin embargo sobre estos predios se

podrían realizar intervenciones; encontrándose a la fecha pendiente la autorización por parte del concejo de Popayán las ofertas de compra y trámite para 6 predios.

Respecto a la gestión ambiental, la alcaldía de Popayán solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, un pronunciamiento respecto a la propuesta de dividir la vía en tramos viales para agilizar los trámites ambientales, al respecto la CRC emite el concepto DG-20936-2023 el 23 de octubre de 2023, donde se define que para Tramo 1 y 2, no se requiere licencia ambiental, pero si permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales prestando atención a la franja de protección del Rio Cauca. Sin embargo para Tramo 3 y 4 si se requiere trámite de licencia ambiental y estudio de Impacto Ambiental mas no diagnostico ambiental de alternativas. En este orden de ideas, la entidad territorial se encuentra realizando la formulación y/o proceso de licitación para la elaboración del Estudio Ambiental para los tramos 3 y 4 del proyecto.

ASPECTOS JURÍDICOS.

A la fecha el contratista ha manifestado que no continuará con el trámite frente a la reclamación por controversia contractual respecto al requerimiento de licencia ambiental, sin embargo continuará con la solicitud de actualización de precios, la cual hasta la fecha, no ha sido emitida de manera formal a Interventoría e INVIAS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,

_____
LUIS EDUEARDO LEDEZMA RAMOS
76315796