INFORME QUINCENAL No. 7

Contrato de obra No. GGC-078-2024

Objeto: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

GGC-078-2024

INFORME QUINCENAL No. 7

PERIODO DE EJECUCIÓN

18 DE ENERO DE 2025 – 05 DE FEBRERO DE 2025

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-

ORIGINAL

1. INFORME QUINCENAL:

- **Fecha:** 18 DE ENERO DE 2025
- **No. de Informe:** 0006
- **Periodo:** 18 DE ENERO DE 2025– 05 DE FEBRERO DE 2025

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

- **Objeto del Proyecto:** "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

- **Supervisor:** Paula Alejandra Vargas Niño

- **Plazo Contrato:** tres (3) meses + 22 dias

- **Plazo Restante del Contrato:** NO APLICA

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:



- **% Programado en la quincena:** 4.03%

- **Valor programado en la Quincena:** $ 15.949.594,55 (COSTO TOTAL)

- **% Ejecutado en la quincena:** 4.03%

- **Valor Ejecutado en la Quincena:** $ 15.949.594,55 (COSTO DIRECTO)

- **% programado Acumulado:** 100.00%

- **Valor programado Acumulado:** $ 395.771.577(COSTO DIRECTO)
-
- **% Ejecutado Acumulado:** 100.00%

- **Valor Ejecutado Acumulado:** $ 395.771.577 (COSTO DIRECTO)
- **% de Atraso o Adelanto:** NO APLICA
- **Valor del Atraso o Adelanto:** NO APLICA

4. DATOS CONTRACTUALES:

- **Contratista:** WRUSSY INGENIEROS SAS
- **No. Contrato:** GGC-078-2024
- **Valor Inicial:** $395.771.577,00
- **Valor Actualizado:** $395.771.577,00
- **Fecha de Inicio:** 21 de octubre 2024

- **Fecha de Vencimiento:** 29 de diciembre 2025
- **Fecha de Vencimiento actualizada:** 05 de febrero 2025

- **Suspensiones:**
    - Se suspende el contrato desde el 21 de enero hasta el 31 de enero 2025

- **Prórrogas :**
    - Durante el periodo del informe se tramito prórroga del contrato por 5 dias contados a partir del reinicio previo a la suspension del 21 al 31 de enero, dejando como fecha final del contrato el 5 de febrero de 2025

5. Actividades Realizadas en la quincena:

- DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA, E=10CM, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO
- DEMOLICION PISO EXISTENTE , INCLUYE DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO
- DESMONTE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y RETIRO DE ESCOMBROS
- MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA, E=10CM
- PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3
- PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3
- ESTUCO MUROS
- BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI
- PUERTA EN MALLA ESLABONADA , ESTRUCTURA EN TUBERA DE 2 PULGADAS
- GRANIPLAST MUROS EXTERIORES

- INSTALACION VIGA EN PERFIL C 100MMX2,5MM
- TUBERIA IMC DE 4 PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CURVA IMC 4"
- CIELO RASO EN YESO CARTON , no inlcuye estructura
- DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO BAÑOS
- INSTALACION DIVISIONES EN ACERO BAÑOS
- DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y/U LAVAMANOS Y/U ORINALES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento
- SUMINISTRO E INSTALACION DE Grifería Orinal Push Tradicional, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento
- ALISTADO DE PISO 1:3
- DESMONTE MESON LAVAMANOS EN GRANITO EXISTENTE
- DESMONTE DE ESPEJOS EXISTENTES
- DESMONTE SECADORDE MANOS
- INSTALACION SECADOR MANOS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 3 MM FLOTADO, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- MESON EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED PARA BAÑOS, incluye todo para correcta instalacion y funcionamiento
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS, incluye todo para correcta instalacion y funcionamiento
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POLIURETANO PARA PUERTAS METALICAS, PRECIO POR UNA CARA , INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO SEDE AEROPUERTO , INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDSTAL, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

6. Resumen Ejecutivo del Contrato:

- Durante el periodo del informe, se llevó a cabo la culminacion del contrato con sus actividades no previstas incluidas, cerrando todas las actividades presente en el contrato

7. Personal y Equipo en Obra:

- **Personal a cargo:**
    - Residente de obra: Ing. Abner David Pérez Turizo
    - Residente SISOMA: Silene de avila Barragan
    - Ayudante de Obra: Alfredo de Jesús García
    - Ayudante de Obra: Eduardo Luis Cárdenas
    - Ayudante de Obra: Fredy Molinares
    - Ayudante de Obra: Iván Jesús Coronado
    - Ayudante de Obra: Jose Luis Jaraba
    - Ayudante de Obra: Juan Jose Perozo
    - Ayudante de Obra: Roque Arturo Cárdenas
    - Maestro de Obra: Alexander Enrique Vargas
- **Equipo utilizado:**
    - Durante el periodo del informe se urtilizaron herramientas de pintura (rodillos, espatura, boriochas, etc.)
    - Herramientas electricas para la instalacion de la planta electrica.

8. Registro Fotográfico del Antes y el Después:




Ilustración 1. PINTURA DE MUROS



Ilustración 2. INSTALACION DE INTERRUPTORES



ILUSTRACIÓN 3. AJUSTE DE DIVISIONES DE BAÑO



ILUSTRACIÓN 4. INSTALACION DE LAVAMANOS



ILUSTRACIÓN 5. INSTALACION DE SANITARIOS




ILUSTRACIÓN 6. INSTALACION DE PUERTA



ILUSTRACIÓN 7. INSTALACION DE ORINALES

9. Gestión de los Trámites Contractuales:

- Durante el periodo del informe se encuentra tramitado el corte de obra No. 1, el cual tiene un valor de $ 98.942.894,25
- Durante el periodo del informe se encuentra en tramite el corte de obra No. 2, el cual tiene un valor de $158.308.630,80
- Durante el periodo del informe se inicia la liquidacion del contrato, recopilando toda la informacion correspondiente
- En el periodo del informe se actualizo el balance de obra.
- Durante el periodo del informe se encuentra en tramite la solicitud de modificion No. 1 al contrato de obra, en el que se modifican la clausula cuarta, novena y la prorroga al contrato de obra.



Firma del Responsable:
Nombre: Ing. Abner David Pérez Turizo
Cargo:Residente de obra
Fecha: 05/02/2025