	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	OCTUBRE DE 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes

LONGITUD DEL CORREDOR: 10 Km

CONTRATO DE OBRA No.	329 -2022		
CONTRATISTA:	UT Pavimentos Las Nubes	NIT:	901.625.363-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes		
Fecha de Inicio:	2/11/2022	No. de Oficio:	AMJI-LP-021
Valor Inicial:	$		8.556.799.511,20
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:			
Valor Actual:	$		8.556.799.511,20
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			14 MESES
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			2/01/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 8.556.799.511,20	$ -	$ 8.556.799.511,20
TOTAL					

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,0%

% Básico ejecutado acumulado: 0,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...		
...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	
...	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	1
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 855.679.951,10		8/09/2022	8/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 427.839.975,55		8/09/2022	8/11/2026
Estabilidad de la Obra				

Calidad de estudios y diseños	$ 427.839.977,55		8/09/2022	8/09/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Resp civil extracontractual RCE	$ 427.839.977,55	85-40-101053439	8/09/2022	8/11/2023
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
CONFORMACIÓN:			

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa "Colombia Rural" Lote 3		
Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$		4.257.345.866,00
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$		-
Adición 2:			
Valor Actual:	$		4.257.345.866,00
Anticipo Entregado:	$		-
Anticipo Amortizado:	$		-
Saldo por Amortizar:	$		-
Plazo Inicial:			27 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			0
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Diciembre 31 de 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
576120			$ -	$ -	$ -
1051621			$ -	$ -	$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	$ -	$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 2		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 6		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		$ -	$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
			APROBADA
			APROBADA
			APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 425.734.587	400041789	6/10/2020	30/03/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 851.469.173	400041789	6/10/2020	30/03/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 851.469.173	400041789	6/10/2020	30/09/2024
Calidad del servicio	$ 1.277.203.760	400041789	5 años a partir del Recibo final	6/10/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INTVTCESAR03-ALCALDIAS-004-2022	19/10/2022	OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO Alcalde de La Jagua de Ibirico	Solicitud informacion Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Se recibe la informacion del contrato de interventoria para los convenio colombia Rural del departamento del Cesar, se espera hacer las visitas en campo e impartir la orden de inicio de los contratos de obra dereivados del convenio

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,

OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.