La Plata, 29 de abril de 2025

ADMLERA29-04-2025
Corporación NasaKiwe
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RADICADO: 315
FECHA: 02 MAY 2025
HORA: 5:00 No. FOLIOS: 3
RECIBE: Deisy K

Ingeniero
DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor Cto 065 de 2024
CORPORACIÓN NASA KIWE
Popayán Cauca

Referencia: Contrato de obra No. 065-2024 cuyo objeto es: *"LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".*

Asunto: Respuesta oficio 1.12-174 Entrega Cronograma de obra actualizado y plan de contingencia.

Respetuoso saludo,

En cumplimiento de los compromisos y requerimientos establecidos en el comité realizado el 24 de abril de 2025 de manera virtual, y lo estipulado en el oficio del asunto, nos permitimos una vez ya dado cumplimiento a la fecha, de la entrega de los documentos del balance presupuestal, y que se cuenta con el acta de modificación No. 3 del referido contrato, realizar la entrega del cronograma de obra actualizado con base al cuadro de balance presupuestal que contienen las actividades y cantidades actualizadas (archivo adjunto).

Igualmente, como antecedente se deja constancia que se sigue presentando la delicada situación de orden público que afecta constantemente la zona de la localidad de Puerto Valencia y los sectores aledaños en el municipio de Inzá, los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley han influido de forma directa en el normal desarrollo de las actividades de la obra, afectando entre otros, el desplazamiento y la permanencia constante del personal que labora en ella, así como la negativa de transportadores de materiales para realizar desplazamientos hasta el lugar, por salvaguardar la integridad, retrasando el desarrollo de las actividades contractuales previstas, disminuyendo los rendimientos y tiempos de ejecución.

Situaciones presentadas el 24 y 25 de abril de 2025:

Scanned with CamScanner





Sin embargo y con el fin de dar cabal cumplimiento al desarrollo de las actividades contractuales de obra, dentro del plazo previsto 20 de junio de 2025, se presentan las acciones que como plan de choque o contingencia se consideran necesarias para mitigar los efectos que han generado atrasos:

- Se continua con cuadrilla de acabados del estuco interno, cielorasos en pvc, accesorios y dinteles en superboard, desarrollando apertura a las actividades eléctricas de apiques y demás.

- Se tiene previsto una vez se desarrolle la terminación de dinteles en ventanas, tomar las mediciones necesarias y adelantar la construcción de ventanearía aluminio, y la ornamentación de rejas de protección en taller externo a la obra.

- Se realiza la atención del desarrollo de las obras exteriores de alfajías, andenes y cunetas con otra cuadrilla.

- Se cuenta en obra con aproximadamente el 90% de los materiales eléctricos, lo cual garantiza un avance significativo en estas actividades, una vez se ejecuten las actividades predecesoras que sean requeridas.

- Se considera oportuno el trámite de un acta de recibo parcial en los próximos días de las actividades desarrolladas, el cual garantiza la inyección de capital para la atención financiera de la obra.

Scanned with CamScanner