ENERCA S.A E.S.P.

TRD		

Tipo de Reunión	De Seguimiento

Objetivo: Determinar obra e interventoría el alcance del proyecto, definiendo puntos de intervención y metas a cumplir para dar cumplimiento al objeto del contrato.

Proceso:	Planeación y Proyectos	de Energía	**ACTA N°**	01

Logística

Fecha:	23 de abril de 2025	**Hora:**	10:00 am	**Duración Estimada:**	2 Horas
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP		

Agenda de la reunión

- REPLANTEO.
- PUNTOS DE INTERVENCION.
- CUMPLIMIENTO DE METAS.
- CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN.
- TIPOS DE BRAZOS A INSTALAR.
- TIPOS DE LUMINARIA A INSTALAR.
- CALCULOS FOTOMETRICOS.
- CUMPLIMIENTO DE RETILAP.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		SI
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI

Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión del comité llevada a cabo el 23 de abril de 2025 se contó con la participación de la representante legal del Consorcio Iluminación Corozal y de los Ingenieros Víctor Bernal como residente de

obra, el ingeniero Wilson Nossa en representación de la interventoría, el ingeniero Ricardo Pulido como residente de interventoría, el ingeniero Luis Rene Granados como Supervisor y el ingeniero Hugo Fernández como Apoyo a supervisión Todos vinculados al proyecto.

Interventoría realiza la observación de agilizar el replanteo de obra con el fin de iniciar actividades de campo. El contratista manifiesta intervenir la Calle 7 en su tramo principal para dar cumplimiento al objeto del contrato, por lo cual interventoría solicita cantidades de obra para iniciar balance de obra, pues son ítems contractuales.

El contratista entrega las cantidades requeridas de brazos según la distancia de la red a la vía, haciendo énfasis en utilizar diferentes longitudes con el fin de cumplir los niveles requeridos, cabe recalcar que son cantidades preliminares debido a que el replanteo aún no se finaliza.

Interventoría manifiesta la necesidad de realizar los cálculos fotométricos de dicha vía con al menos 2 marcas de luminarias teniendo en cuenta tiempos de entrega, calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems contractuales.

Los brazos solicitados por el contratista son:

Item	Longitud (mts)			Cant
1	3	a	4	63 und
2	4	a	5	108 und
3	5	a	6	69 und

Obra solicita intervenir igualmente la calle 10 con 7, vía de acceso al aeropuerto, además de la calle 10 entre 11 y 12 sobre el caño principal y calle 11 entre 3 y 4 en las cuales se requiere del tendido de una nueva red de alumbrado público, la cual se define así:

Ítem	Zona	Longitud (mts)	Cant Luminarias
1	CALLE 10 CON 7	112	4
2	CALLE 10 CON 11 Y 12	73	3
3	CALLE 11 ENTRE 3 Y 4	78	3

Contratista indica que el sector de acceso al aeropuerto no se proyecta realizar tendido de red nueva, solo cambio de posteria.
Interventoría solicita ubicar en plano la ubicación a instalar los brazos de las diferentes longitudes, una vez se realice el replanteo de obra.

Interventoría solicita la intervención a aquellos puntos los cuales tengan derecho de petición solicitados ante la alcaldía. Además, solicita independizar el desmonte de la luminaria de la disposición final en el ítem No. 310

DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIA DE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.

Finalmente se fija como próximo comité de obra el 2 de Mayo en ENERCA para revisar los compromisos adquiridos en el presente comité.

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**
Iniciar actividades de replanteo	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	02/05/2025	
Realizar los Ítems no previstos que dieren lugar	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL	02/05/2025	
Verificar la entrega de informes semanales por parte de interventoría	HUGO FERNANDEZ	25/04/2025	
Gestionar con SGR el porcentaje máximo a superar por parte de las metas según ficha MGA.	LUIS RENE GRANADOS	25/04/2025	

Asistentes	
Nombre	**Firma**
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	
GLORIA SOFIA MARTINEZ	
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	
Ricardo León Pulido A.	

ENERCA S.A E.S.P.

TRD		

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: Determinar obra e interventoria el alcance del proyecto, definiendo puntos de intervención y metas a cumplir para dar cumplimiento al objeto del contrato.					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energia	**ACTA N°**	02
Logistica					
Fecha:	02 de mayo de 2025	**Hora:**	08:00 am	**Duración Estimada:**	2 Horas
Ciudad:	Yopal		**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP	

Agenda de la reunión

- REPLANTEO.
- PUNTOS DE INTERVENCION.
- CUMPLIMIENTO DE METAS.
- CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN.
- CUMPLIMIENTO DE RETILAP.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		SI
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI
ANTONIO J. ESTEBAN CAMPUZANO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL		SI

Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión del comité, se abordaron los siguientes temas:

Avance del Replanteo

Powered by CamScanner

El contratista solicitó una prórroga de 15 días adicionales para la culminación del replanteo, argumentando solicitudes previas de intervención realizadas por la comunidad en diversos sectores. Interventoría reiteró que el inicio de actividades de campo está sujeto a la agilidad en el replanteo.

Calle 7 – Tramo Principal y Parque
El contratista propone iniciar intervención en la Calle 7, entregando cantidades de brazos requeridos según distancias. Supervisión manifestó su preocupación respecto al tramo del parque sobre esta vía. Interventoría solicita la organización de la ubicación de las luminarias en la doble calzada y la realización de simulaciones fotométricas con al menos dos marcas distintas de luminarias, conforme a los pliegos contractuales.

Discrepancia sobre Intervención en Obra Liquidada
El contratista expresó su negativa a intervenir zonas que fueron intervenidas en un proyecto anterior que no tiene más de un año de haber sido liquidado. Sin embargo, la Interventoría insiste en que, por eficiencia del recurso y beneficio futuro del municipio, se requiere cambiar la ubicación de luminarias.

Se acuerda finalmente:

Trasladar las luminarias antiguas ubicadas después de la Calle 12.

Instalar nuevas luminarias sobre el separador de la doble calzada, entre calles 12 y 13, con el objetivo de optimizar una futura modernización a red 480V.

Calles Propuestas para Intervención y Eliminación de Tramos
El contratista planteó intervenir Calle 10 con 7, Calle 10 entre 11 y 12 (caño principal), y Calle 11 entre 3 y 4. No obstante, la Alcaldía notificó la ejecución de un proyecto paralelo sobre la Calle 10 (caño), financiado con recursos propios, por lo cual se eliminan del presente proyecto las cantidades relacionadas con dicho tramo.

Meta y Sobre ejecución
El contratista manifestó su preocupación por la posibilidad de sobrepasar la meta establecida. La supervisión consultó al departamento correspondiente, el cual indicó que existe un margen del 20% para sobrepaso de metas.

Optimización de Alumbrado Público

Se acordó dejar constancia formal del traslado de luminarias acordado, como requerimiento técnico para la optimización del sistema.

Se solicita la creación de un ítem específico que contemple únicamente el traslado de luminarias.

Nuevas Intervenciones

Contratista notifica tramo adicional de 113 metros lineales para intervención de nueva red detrás de la Alcaldía.

En Torres San Roque se instalará un nuevo poste, con ubicación a definir entre el frente del edificio y el costado hacia el parque.

En estacionamiento de San Roque se optimizará poste uno de por medio y se procederá con desmantelamiento total de luminarias antiguas.

Peticiones Ciudadanas y Socialización






Interventoría solicita tener en cuenta los 40 derechos de petición radicados ante la Alcaldía por parte de la comunidad y la Policía.

Supervisión solicita realizar socialización con la comunidad beneficiaria.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Entregar simulación fotométrica con dos marcas diferentes de luminarias	Consorcio Iluminación Corozal		
Organizar y definir ubicación de luminarias en doble calzada de la Calle 7	Consorcio Iluminación Corozal		

Asistentes

Nombre	Firma
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	
GLORIA SOFIA MARTINEZ	
Ricardo León Pulido	
Víctor Bernal López (residente obra)	